

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Central African Republic, Urban Resilience and Inclusive Cities Project, P178774

Project Implementation agency: Project Implementation Unit- Ministry of Infrastructure

Date of the Procurement Plan: 11/02/2023

Period covered by this Procurement Plan: 11/02/2023/06/30/2023

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Central African Republic : CAR Inclusive and Resilient Cities Project

General Information

Country: Central African Republic **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-11-09
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-01-29)
Project ID: P178774 **GPN Date:**
Project Name: CAR Inclusive and Resilient Cities Project
Loan / Credit No: IDA / V4960
Executing Agency: Project Implementation Unit- Ministry of Infrastructure

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PROVIR-02/IF/DC/23 / Matériel Informatique- Acquisition d'ordinateurs et de matériel informatique pour l'Unité de Gestion du Projet et pour l'équipe du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat.	IDA / V4960		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,363.00	0.00	En attente d'exécution							2024-01-20								2024-03-16		2024-09-12
PROVIR-04/IF/DC/23 / Mobiliers Bureau - Achats de mobilier et équipements pour le personnel de l'UGP à recruter et pour l'équipe du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat.	IDA / V4960		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,081.00	0.00	En attente d'exécution							2024-02-20								2024-04-16		2024-10-13
PROVIR-03/IF/ED/23 / TOMPRO - Acquisition du Logiciel/TD MPRO.	IDA / V4960		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			50,000.00	0.00	En attente d'exécution						2024-03-15	2024-03-20								2024-04-24		2024-10-21
PROVIR-01/IF/DC/23 / Moyens Roullants- Acquisition des moyens roullants dont 2 véhicules pour le MUH et 1 véhicule pour l'UGP PURIC.	IDA / V4960		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		229,091.00	0.00	En cours d'exécution						2023-12-20	2023-12-15	2023-12-25	2023-12-21			2024-02-05		2024-03-06		2024-04-10	2024-10-07

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PROVIR - 05/SC/SFQC/23 / Etude des Quartiers 2.2 - Etude pour la sélection des quartiers, définition d'une stratégie d'investissement intégrés des quartiers et d'engagement avec les parties prenantes.	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		450,000.00	0.00	Annulé	2023-12-15	2024-01-05	2024-02-18					2024-03-17		2024-04-16		2024-05-21		2024-06-25		2025-06-25		
PROVIR-06/SC/SFQC/23 / Etude des Quartiers 1.3 - Etude pour la sélection des quartiers, définition d'une stratégie d'investissement intégrés des quartiers et d'engagement avec les parties prenantes, définition des activités pilotes, priorisation des investissements	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		450,000.00	0.00	Annulé	2024-01-15	2024-02-05	2024-03-20					2024-04-17		2024-05-17		2024-06-21		2024-07-26		2025-07-26		
PROVIR-07/SC/SFQC/23 / Etude de construction des infrastructures priorisées dans l'étude de plan d'aménagement urbain intégré: élaboration d'APS, APD et DAO.	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-15	2024-04-05	2024-05-19					2024-06-16		2024-07-16		2024-08-20		2024-09-24		2025-09-24		
PROVIR - 08/SC/SFQC/23 / Plan d'Aménagement Urbain - Etude pour l'élaboration du plan d'aménagement urbain intégré (c.a.d., gestion des eaux pluviales, rivales et développement résilient et inclusif) de Bangui	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-26	2024-02-16	2024-03-31					2024-04-28		2024-05-28		2024-07-02		2024-08-06		2025-08-06		
PROVIR - 09/SC/OC/23 / Etude des Sauegardes - Elaboration des instruments cadres de Sauegardes et associés - CGE S, CPS, PRRS, PERS, MPR Evaluation des risques sécuritaires et risques VCB et plan de gestion des déchets.	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		250,000.00	0.00	Annulé	2024-03-15	2024-04-05	2024-05-19									2024-06-18		2024-07-23		2025-01-19		
PROVIR - 10/SC/OC/23 / Etude de réhabilitation - Etudes APS/APD/Mission de contrôle Réhabilitation de bâtiment pour l'Unité de Gestion MURFVH	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-10	2024-01-31	2024-03-15									2024-04-14		2024-05-19		2024-11-15		
PROVIR - 11/SC/OC/23 / Etude de genre - Etude sur le genre et les déplacements forcés en milieu urbain pour l'inclusion	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-22	2024-04-12	2024-05-26									2024-06-25		2024-07-30		2025-01-26		

PROVIR - 12/SC/QC/23 / Gestion des risques - Diagnostic institutionnel et opérationnel pour la gestion des risques et des acteurs (PD ROMET et du système d'alerte précoce en RCA et définition de plan d'investissement pour leur modernisation	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-17	2024-06-07	2024-07-21						2024-08-20	2024-09-24	2025-03-23	
PROVIR - 13/SC/QC/23 / Etude et Sauvegarde 1.2 - Elaboration de documents de sauvegarde: Etude d'impact Environnemental et Social (EIES), Plan d'Action de Réinstallation (PARI), Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), Plan de Gestion des Déchets (PGD)	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		150,000.00	0.00	Annulé	2024-04-26	2024-05-17	2024-06-30						2024-07-30	2024-09-03	2025-03-02	
PROVIR - 14/SC/QC/23 / Etude de boues - Etude pour l'analyse laboratoire de la composition chimique des boues de curage	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-15	2024-06-05	2024-07-19						2024-08-18	2024-09-22	2025-03-21	
PROVIR - 15/SC/QC/23 / Gouvernance Urbaine - Gouvernance urbaine pour des villes résilientes/inclusives (Etudes pour la définition et le cadrage des activités du volet)	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-30	2024-06-20	2024-08-03						2024-09-02	2024-10-07	2025-04-05	
PROVIR - 16/SC/QC/23 / Déchets Solides - Etude sur la gestion des déchets solides (institutionnel et opérationnel)	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-05	2024-06-26	2024-08-09						2024-09-08	2024-10-13	2025-04-11	
PROVIR - 19/SC/QC/23 / Renforcement Capacité - Evaluations de capacités techniques, organisationnelles et de gouvernance et plan de renforcement de capacité pour les communes cibles.	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-12	2024-07-03	2024-08-16						2024-09-15	2024-10-20	2025-04-18	
PROVIR - 20/SC/QC/23 / Etude de Viabilité - Etude sur l'impact des approches de viabilisation des quartiers et parcelles assainies.	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-04	2024-07-25	2024-09-07						2024-10-07	2024-11-11	2025-05-10	
PROVIR - 21/SC/QC/23 / Renforcement Sectoriel - Evaluations de capacités techniques, institutionnelles et plan de renforcement de capacité des ministères cibles	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-11	2024-08-01	2024-09-14						2024-10-14	2024-11-18	2025-05-17	
PROVIR - 23/SC/QC/23 / Capacités Ministères - Evaluation des capacités techniques, institutionnelles et plan de renforcement de capacités des ministères cibles	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-17	2024-08-07	2024-09-20						2024-10-20	2024-11-24	2025-05-23	
PROVIR - 24/SC/QC/23 / Capacité Société civile - Etude d'évaluation des capacités d'engagement citoyen/société civile (cible) et autour des investissements du projet	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-22	2024-08-12	2024-09-25						2024-10-25	2024-11-29	2025-05-28	
PROVIR - 25/SC/QC/23 / Planification locale - Etude diagnostique des processus de planification locale menés par les communes (y compris l'engagement citoyen)	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-12	2024-08-02	2024-09-15						2024-10-15	2024-11-19	2025-05-18	
PROVIR - 26/SC/QC/23 / Manuel - Elaboration du manuel de Procédures	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-04	2024-01-25	2024-03-09						2024-04-08	2024-05-13	2024-11-09	
PROVIR - 22/SC/QC/23 / Engagement des Citoyens - Etude diagnostique des processus de planification locale menés par les communes (y compris l'engagement citoyen)	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-09	2024-07-30	2024-09-12						2024-10-12	2024-11-16	2025-05-15	
PROVIR - 17/SC/QC/23 / Etude et Maintenance - 1.3 et 2.2 - Etude et élaboration d'une stratégie sur l'entretien et la maintenance	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-14	2024-07-05	2024-08-18						2024-09-17	2024-10-22	2025-04-20	
PROVIR - 18/SC/QC/23 / Etude et sauvegarde 1.3, 2.2 - Elaboration de documents de sauvegarde: Etude d'impact Environnemental et Social (EIES), Plan d'Action de Réinstallation (PARI), Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), Plan de Gestion des Déchets	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		150,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-04-15	2024-01-24	2024-05-06	2024-06-19					2024-07-19	2024-08-23	2025-02-19	
PROVIR-05BIS/SC/SFQC/23 / Maîtrise d'œuvre complète - Etude pour la maîtrise d'œuvre complète des travaux d'équipements socio-collectifs d'aménagement des quartiers dans les zones prioritaires de Bangui, Berberati et Bira	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationales		600,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-01-10	2023-12-12	2024-01-31	2024-01-05	2024-03-15			2024-04-12	2024-05-12	2024-06-16	2024-07-21	2025-07-21
PROVIR-38/SC/QC/24 / EES - Recrutement d'une firme ou bureau d'étude pour l'élaboration des documents cadres (CGES, CPR, PMPP, PGMO) et spécifiques (PGES, PAI) liés à la gestion environnementale et sociale à Bangui et Berberati	IDA / V4960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationales		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-31	2024-02-21	2024-04-05						2024-05-05	2024-06-09	2024-12-06	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

PROVIR - 27/SC/CI/23 / Coordonnateur - Recrutement du Coordonnateur du Projet/ Expert en Développement/Résiliences Urbaine.	IDA / V4960		A posteriori	Individuel	Open - National		54,545.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-10	2023-11-30	2023-12-29		2024-01-19		2024-02-23		2024-08-21
PROVIR - 28/SC/CI/23 / SGF - Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Administrative et Financière du Projet.	IDA / V4960		A posteriori	Individuel	Open - National		41,455.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-10	2023-11-30	2023-12-29		2024-01-19		2024-02-23		2024-08-21
PROVIR - 30/SC/CI/23 / Expert Sociale - Recrutement d'un spécialiste en Sauvegardes Sociales.	IDA / V4960		A posteriori	Individuel	Open - National		41,455.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-10	2023-11-30	2023-12-29		2024-01-19		2024-02-23		2024-08-21
PROVIR - 31/SC/CI/23 / Expert Environnemental - Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Environnementales	IDA / V4960		A posteriori	Individuel	Open - National		41,455.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-10	2023-11-30	2023-12-29		2024-01-19		2024-02-23		2024-08-21
PROVIR - 32/SC/CI/23 / SPM - Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / V4960		A posteriori	Individuel	Open - National		41,455.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-10	2023-11-30	2023-12-29		2024-01-19		2024-02-23		2024-08-21
PROVIR - 33/SC/CI/23 / Expert VGB - Recrutement d'un spécialiste sur les questions de VGB.	IDA / V4960		A posteriori	Individuel	Open - National		41,455.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-10	2023-11-30	2023-12-29		2024-01-19		2024-02-23		2024-08-21
PROVIR - 34/SC/CI/23 / Assistant administratif - Recrutement d'un assistant administratif.	IDA / V4960		A posteriori	Individuel	Open - National		14,182.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-10	2023-11-30	2023-12-29		2024-01-19		2024-02-23		2024-08-21
PROVIR - 37/SC/CI/23 / Sauvegardes Bâtiment - Elaboration des Instruments de Sauvegardes pour la Réhabilitation du bâtiment de l'Unité de Gestion MURFVH.	IDA / V4960		A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-15		2024-04-04		2024-04-25		2024-05-30		2024-11-26
PROVIR - 36/SC/CI/23 / Etude HMD - Etude sur la prise en compte des aspects HMD dans les documents d'appel d'offres.	IDA / V4960		A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-19		2024-05-07		2024-05-28		2024-07-02		2024-12-29
PROVIR - 29/SC/CI/23 / Coordonnateur Adjoint - Recrutement d'un Ingénieur Génie Civil/Hydraulique au titre du Coordonnateur Adjoint.	IDA / V4960		A posteriori	Individuel	Open - National		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-30	2023-11-30	2024-01-18		2024-02-08		2024-03-14		2024-09-10
PROVIR - 35/SC/CI/23 / PPSD, PPM: Elaboration de la stratégie de Passation des marchés pour le développement et du plan de passation des marchés	IDA / V4960		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-31		2024-11-10				2025-01-14		2025-07-13