

**REPUBLIC OF GUINEA BISSAU, REPUBLIC OF MALI, REPUBLIC OF THE
GAMBIA AND ECOWAS COMMISSION**

ECOWAS REGIONAL ELECTRICITY ACCESS PROJECT - P164044

I. General

- Project: ECOWAS Regional Electricity Access Project (IDA CREDIT No. XXX*
- Project Implementation agency: Regional Coordination Unit - Directorate of Energy of ECOWAS COMMISSION*
- Project ID No: P164044*
- Date of General Procurement Notice: MM/DD/YYYY*

1. Period covered by this Procurement Plan: August 2018 to February 2020

2. Preamble: In accordance with paragraph 5.9 of the “ World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’ s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plan and conduct all procurement transactions for the Project.

II. Goods, Works and Non-Consulting Services

1. List of contract packages to be procured:

Prior review thresholds:

	Method	Levels	Comments
1.	Goods	>=US\$1,500,000	Prior review
3.	Works	>= US\$5,000,000	Prior review

1	2	3	4	5	6	7
Ref . No.	Description of Assignment	Estimated Cost (USD Million)	Selection Method	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Proposals Submission Date	Comments
1	Design, supply, install distribution infrastructure	188	Supply install	Prior	01-Sept-19	

2. Consulting Services

Prior review thresholds:

	Selection method	Prior review level	Comments
1.	Selection of firms	>= US\$500,000	Prior review
2.	Selection of individual consultants	>= US\$200,000	Prior review

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost (USD Million)	Selection Method	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Proposals Submission Date	Comments
1	Owner's engineer	6	QCBS	Prior	01-Aug-19	

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : ECOWAS-Regional Electricity Access Project

General Information

Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-02-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-02-08
Project ID: P164044 **GNP Date:** 2018-10-08
Project Name: ECOWAS-Regional Electricity Access Project
Loan / Credit No.: IDA / 63520
Executing Agency: Projet d Urgence pour l Amelioration des Services de l eau et l Electricite

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
PRAE 1 FOUR CF 2019 / Acquisition d'équipement de bureau pour l'ingénieur électrique.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,200.00	1,971.55	Achévé							2019-08-05	2019-08-01							2019-09-30	2019-07-16	2020-03-28	2019-07-28
PRAE 2 FOUR CF 2019 / Acquisition de matériel informatique pour ingénieur électrique.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,350.00	3,243.24	Achévé							2019-08-05	2019-08-08							2019-09-30	2019-07-16	2020-03-28	2019-08-03
PRAE 1 FOUR AON/2019 / Acquisition de deux (2) véhicules double cabines pour le projet.	IDA / 63520	Supervision of the construction and technical advisory	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		112,000.00	0.00	Annulé					2019-10-30	2019-09-05	2019-11-04	2019-09-20			2019-12-16	2019-10-08	2020-01-15		2020-02-19		2020-08-17	
3 PRAE ED 2019 / ACQUISITION DE DEUX (2) véhicules utilitaires pour le projet PRAE.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Façonnel de marché de gré à gré	Direct			112,000.00	69,839.08	Achévé				2020-02-26	2020-04-02	2020-03-02	2020-03-12								2020-04-06	2020-03-21	2020-10-03	2020-10-20
1 CF PRAE 2020 / Acquisition de cinq (5) ordinateurs portables pour le télétravail, pour faire face à COVID-19 pendant la quarantaine.	IDA / 63520	Design, supply and installation of electricity distribution infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,500.00	5,975.34	Achévé						2020-08-18	2020-11-09								2020-10-13	2020-09-06	2021-04-11	2020-10-14
PRAE 1 /DC/2022 / Acquisition de matériels informatiques pour les deux ingénieurs électriques qui seront recrutés au projet PRAE-GB.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,100.00	11,229.24	Achévé							2022-06-05	2022-01-26							2022-07-31	2022-05-03	2023-01-27	2022-07-11
PRAE 2 /DC/2022 / Acquisition de matériel de bureau pour les deux autres ingénieurs électriques pour le PRAE-GB.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000.00	3,225.58	Achévé							2022-04-05	2022-04-21							2022-05-31	2022-05-03	2022-11-27	2022-05-04
PRAE 1 DC 2024 / Acquisition d'un appareil de vidéoconférence et ses accessoires pour les réunions virtuelles.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'éducation							2024-06-24								2024-08-19		2025-02-15	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
PRAE 1 SQC/2019 / Etudes d'Impact Environnemental et Social - EIES et Plans de Gestion Environnemental et Social - PGES	IDA / 63520	Design, supply and installation of electricity distribution infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2019-09-24	2019-07-29	2019-10-15	2019-08-06	2019-11-28	2019-10-11							2019-12-28		2020-02-01		2020-07-30				
PRAE 2 SQC/2019 / Etude d'Impact Social et Economique (ESE) et Plan d'Action de Réinstallation (PAR)	IDA / 63520	Design, supply and installation of electricity distribution infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2019-09-20	2019-07-23	2019-10-11	2019-07-31	2019-11-24	2019-10-11							2019-12-24		2020-01-28		2020-07-26				
1 PRAE SBQC/2019 / Réalisation de l'audit externe des états comptables et financiers 2019, 2020 et 2021 du PRAE.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		80,000.00	44,090.79	Achévé	2020-02-13	2020-01-07	2020-03-05	2020-01-21	2020-04-18	2020-03-26							2020-05-18	2020-05-01	2020-06-22	2020-06-24	2020-12-19	2022-01-24			
1 PRAE 2019 / Elaboration des Plans d'Action de Réinstallation des personnes affectées par la construction et le renforcement des lignes de transport d'électricité et leurs composantes.	IDA / 63520	Design, supply and installation of electricity distribution infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2020-01-31	2020-01-23	2020-02-21	2020-02-05	2020-04-05									2020-05-03	2020-06-02	2020-07-07	2020-08-11	2021-08-11			
2 PRAE 2019 / Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) en Guinée-Bissau pour la CONCEPTION, FOURNITURE ET INSTALLATION D'INFRASTRUCTURES DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE.	IDA / 63520	Design, supply and installation of electricity distribution infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	367,552.79	Achévé	2020-01-23	2020-01-22	2020-02-13	2020-01-28	2020-03-28	2020-06-03							2020-04-25	2020-05-11	2020-05-25	2020-06-03	2020-06-29	2020-06-10	2020-08-03	2020-08-16	2021-08-03
1 SFQC PRAE 2019 / Elaboration des Plans d'Action de Réinstallation des personnes affectées par la construction et/ou le renforcement des lignes de transport d'électricité et leurs composantes.	IDA / 63520	Design, supply and installation of electricity distribution infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	299,516.86	Résilié	2020-05-29	2020-06-03	2020-06-19	2020-06-03	2020-08-02	2020-05-12							2020-08-30	2020-06-22	2020-09-29	2020-07-06	2020-11-03	2020-07-16	2020-12-08	2020-10-24	2021-12-08

FA 1 SFQC/2022 / Recrutement d'un bureau pour l'aide financière et comptable du projet Regional d'Accès à l'Electricité- Guinée-Bissau (PRAE-G B) de la CEDEAO pour l'exercice fiscal 2022, 2023 et 2024	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		80,000.00	0.00	Annulé	2023-05-26	2023-01-27	2023-06-16	2023-07-30		2023-08-27	2023-09-26	2023-10-31	2023-12-05	2024-12-04		
1 SFQCPRAE/2023 / Recrutement d'un bureau pour l'aide financière et comptable du projet Regional d'Accès à l'Electricité- Guinée-Bissau (PRAE-GB) de la CEDEAO pour l'exercice fiscal 2022, 2023 et 2	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		80,000.00	0.00	Signé	2023-04-27	2023-03-20	2023-05-18	2023-03-20	2023-07-01	2023-04-24		2023-07-31	2023-05-11	2023-09-04	2023-05-19	2024-03-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01 PRAE/CI/2019 / Recrutement d'un Assistant Technicien en Electricité.	IDA / 63520	Supervision of the construction and technical advisory	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	1,877.67	Achévé	2019-04-15	2019-02-04	2019-06-03	2019-08-05	2019-06-24	2019-08-05	2019-07-29	2019-05-28	2020-01-25	
01 PRAE/CI/2020 / Recrutement d'un Assistant Technicien en Electricité.	IDA / 63520	Design, supply and installation of electricity distribution infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	Annulé	2020-11-30	2020-12-10	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2021-09-11	
01 PRAE/CI/2020 / Recrutement d'un ingénieur électricien.	IDA / 63520	Design, supply and installation of electricity distribution infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	Annulé	2021-01-20	2020-12-23	2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05		2021-11-01	
01/PRAE/ED/2021 / Recrutement d'un consultant pour un contre-expertise des PRAE de Mansoa et de Bissau visant à effectuer des évaluations contradictoires des propriétés, biens et services impactés par le projet.	IDA / 63520	Design, supply and installation of electricity distribution infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	40,867.47	Signé	2021-09-23	2021-07-29	2021-10-03	2021-08-06			2021-12-07	2021-08-29	2022-06-05	
01/CI/PRAE/2021 / Recrutement d'un Ingénieur Electricien.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	4,366.69	Achévé	2021-11-26	2021-09-22	2022-01-14	2021-11-17	2022-02-04	2021-11-25	2022-03-11	2021-11-30	2022-09-07	
02 PRAE/ED/2021 / Réalisation de l'étude du PAB pour une sous-station de Bambadinc a et Salinho.	IDA / 63520	Design, supply and installation of electricity distribution infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	142,334.69	Signé	2021-11-30	2021-10-23	2021-12-10	2021-09-17			2022-02-13	2021-11-21	2022-08-12	
PRAE 1 CONS. IND. 2023 / Recrutement d'un assistant technicien spécialiste en Energie électrique	IDA / 63520	Design, supply and installation of electricity distribution infrastructure	A posteriori	Individuel	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-29	2023-02-10	2023-06-17		2023-07-08		2023-08-12		2024-02-08	
PRAE-GB 2 ED 2023 / Signature d'une convention avec l'Autorité Compétente pour l'évaluation Environnementale (AAEC) pour suivre les travaux du PRAE-GB dans le domaine environnemental.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		25,000.00	0.00	Signé	2024-02-29	2023-05-19	2024-03-10	2023-06-23			2024-05-14	2023-07-08	2024-11-10	
PRAE-GB 3 ED 2023 / Signature d'une convention avec l'Institut de la Biodiversité et des Aires Protégées (IBAP) pour gérer la biodiversité et les Aires Protégées (AP) pendant les travaux du PRAE-GB.	IDA / 63520	Supervision of the construction and technical advisory	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		20,000.00	0.00	Signé	2023-11-30	2023-05-19	2023-12-10	2023-06-23			2024-02-13	2023-07-08	2024-08-11	
PRAE-GB 4 ED 2023 / Signature d'une convention avec le Réseau National de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre et les Enfants en Guinée-Bissau (RENLUV-GC/GB) lutte contre les violences basées sur le genre et favorise l'accès à la justice pour suivre les travaux du PRAE-GB.	IDA / 63520	Supervision of the construction and technical advisory	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-29		2024-03-10				2024-05-14		2024-11-10	
PRAE-GB 5 ED 2023 / Signature d'une convention avec la Direction générale des forêts et faune le seul service public de gestion forestière du pays pour suivre les travaux du PRAE-GB.	IDA / 63520	Supervision of the construction and technical advisory	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-29	2023-05-19	2024-04-08	2023-06-23			2024-06-12		2024-12-09	
PRAE-GB 2 CONS IND 2023 / Prolongation du délai du contrat d'un an avec le Coordinateur du projet PRAE - Guinée-Bissau.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Direct - National		74,200.00	0.00	Signé	2023-09-28	2023-06-02	2023-10-08	2023-06-15	2023-10-29	2023-05-16	2023-12-03	2023-07-02	2024-05-31	
PRAE 3 CONS IND 2023 / Prolongation du contrat avec l'assistant en suivi et évaluation des projets.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Direct - National		50,800.00	0.00	Signé	2023-11-30	2023-06-02	2023-12-10	2023-06-15	2023-12-31	2023-05-05	2024-02-04	2023-07-02	2024-08-02	
PRAE-GB 4 CONS IND 2023 / Prolongation du contrat avec l'assistant technique administratif et financier.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Direct - National		50,800.00	0.00	Signé	2023-10-25	2023-06-02	2023-11-04	2023-06-15	2023-11-25	2023-05-05	2023-12-30	2023-07-02	2024-06-27	
PRAE GB 5 CONS IND 2023 / Prolongation du contrat avec l'assistant technique en Passa-jeu des Marchés.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Direct - National		50,800.00	0.00	Signé	2023-10-10	2023-06-02	2023-10-20	2023-06-15	2023-11-10	2023-05-05	2023-12-15	2023-07-02	2024-06-12	
PRAE-GB 6 CONS IND 2023 / Prolongation du contrat avec l'assistant technique environnementaliste.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Direct - National		50,800.00	0.00	Signé	2023-08-31	2023-06-02	2023-09-10	2023-06-15	2023-10-01	2023-05-05	2023-11-05	2023-07-02	2024-05-03	
PRAE GB 7 CONS IND 2023 / Prolongation du contrat avec le technicien en PAR.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Direct - National		40,420.00	0.00	Signé	2023-11-30	2023-06-02	2023-12-10	2023-06-15	2023-12-31	2023-05-05	2024-02-04	2023-07-02	2024-08-02	
PRAE GB 8 CONS IND 2023 / Prolongation du contrat avec l'assistant spécialiste en énergie électrique.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Direct - National		40,420.00	0.00	Signé	2023-11-30	2023-06-02	2023-12-10	2023-06-15	2023-12-31	2023-05-05	2024-02-04	2023-07-02	2024-08-02	

PRAE GB 10 CONT. IND. 2023 / Recrutement d'un spécialiste en gestion des contrats.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-23	2023-12-14	2024-06-11		2024-07-02		2024-08-06		2025-02-02
PRAE GB 11 CONS. IND. 2023 / Recrutement d'un auditeur interne.	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Individuel	Open - International	22,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-04-22	2024-02-05	2024-06-10		2024-07-01		2024-08-05		2025-02-01
PRAE-GB 1 ED 2023 / Recrutement d'une firme pour la sensibilisation et visualisation du projet PRAE-GB	IDA / 63520	Program coordination and technical assistance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	6,500.00	0.00	En attente d'exécution	2025-11-28		2025-12-08				2026-02-11		2026-08-10