



Coopération Cameroun – Banque Mondiale  
 Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain  
 Ministry of Housing and Urban Development



SECRETARIAT GENERAL- GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Préparation – Preparation Unit  
 Projet de Développement des Villes Inclusives –  
 Preparation of the proposed Cameroon Inclusive Cities  
 Project

PPA IDA V0100

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES-JANVIER 2017**  
**VERSION N°4**

**I. GENERAL**

**1. Informations sur le Projet**

**Emprunteur : REPUBLIQUE DU CAMEROUN**

**Ministère Responsable:**

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

**Nom du Projet :** Projet de Développement des Villes  
 Inclusives au Cameroun (PDVI)

**Agence d'exécution du Projet en phase de  
 préparation:**

Cellule de Préparation du PDVI (CP/PDVI).

- 2. Date d'approbation de la version originale  
 (version N°1) par la Banque du Plan de Passation  
 des Marchés : 12/01/2016**
- 3. Date de publication de l'Avis Général de  
 Passation des Marchés:**
- 4. Période couverte par le Plan de Passation des  
 Marchés :**  
 1<sup>er</sup> janvier 2017 au 31 décembre 2017
- 5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement  
 Risk Assessment and Management System) : Elevé**

**II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS**

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :**  
 seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la

revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	

**2. Pré qualification :** les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joint) seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

**3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)	FOURNITURES (US\$ équivalent)
---------------------------	-------------------------------

AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000,000	<10,000,000	<200,000	≥1,000,000	<1,000,000	<100,000

**4. Dispositions spéciales sur les marchés :** concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

## 5. Liste des marchés de fourniture

Réf.	Description	Coût Estimatif (USD) HTVA	Coût Estimatif (USD) TTC	Méthode de sélection	Revue par la Banque (Priori/Post)	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
<b>Gestion du projet</b>							
1	Acquisition d'un logiciel comptable et suivi-évaluation (TOM2PRO/TOM2MONITORING) y compris la formation et l'assistance technique	36,667	43,725	SED	Post	N/A	Date de clôture du projet
2	Renouvellement Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	7,200	8,587	SED	Post	N/A	31/12/17
3	Renouvellement du contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	36,667	43,725	SED	Post	N/A	28/05/18
4	Marché à commande pour la maintenance des véhicules du	27,926	33,300	SED	Post	N/A	31/05/18

	Projet pour une durée d'un an						
5	Fourniture de mobilier pour la CP/PDVI	45,833	54,656	CF	Post	18/04/17	08/05/17
	<b>Total</b>	<b>154,293</b>	<b>183,993</b>				

### III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés** : décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori  Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	$\geq 0.5$	
Entente directe/firmes de consultants	$\geq 0.5$	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	$\geq 0.2$	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	$\geq 0.2$	

**2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** la liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

**3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est

déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

#### 4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en œuvre

##### **CONSULTANTS**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Réf	Description	Coût Estimatif (USD) HTVA	Coût Estimatif (USD) TTC	Méthode de passation du marché	Préqualification (oui/non)	Préférence Nationale (oui/non)	Revue Banque (Priori/Post)	Date prévue ouverture offres	Etape/ Date fin des prestations
1	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré	166,667	198,750	QC	non	non	post	N/A	22/06/17
2	Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes	11,666	13,912	CI	non	non	post	N/A	30/04/17
3	Recrutement de l'évaluateur externe pour la mise en œuvre des PAR dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri,	7,000	8,347	CI	non	non	post	N/A	31/12/17

	Kumba et Ngaoundéré.								
4	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans les villes de Batouri, Kumba, et Ngaoundéré	142,083	169,434	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
5	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Douala	139,333	166,155	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
6	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Yaoundé	137,500	163,969	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
7	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	70,000	83,500	QC	non	non	post	N/A	21/12/17

<b>Gestion du Projet</b>									
8	Avenant au contrat du Coordonnateur du PDVI	49,603	59,151	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
9	Avenant au contrat du Responsable Administratif et Financier du PDVI	16,931	20,190	CI	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
10	Avenant au contrat du Comptable du PDVI	15,873	18,929	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
11	Avenant au Contrat du Responsable environnemental et social du PDVI	15,873	18,929	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
12	Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CP/PDVI	22,500	26,831	CI	Non	Non	Priori	N/A	31/12/19
13	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'audit comptable et financier du PDVI, exercices 2016 et 2017	33,334	39,750	SFQC	Non	Non	Priori	-	Activité de passation des marchés menée par le MINEPAT
14	Avenant au Contrat de l'Assistant Administratif et financier du PDVI	7,937	9,464	SED	Non	Non	Post	N/A	30/09/17
15	Avenant au contrat de l'Assistante du	4,762	5,679	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 30/09/17

	coordonnateur								
16	Avenant au Contrat de l'Assistant de Passation des Marchés	10,582	12,619	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 31/12/17 Avenant signé
17	Avenant au contrat de l'Agent administratif	2,540	3,029	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 31/12/17 Avenant signé
	<b>Total</b>	<b>924,104</b>	<b>1, 101 994</b>						

**NB : Le taux du dollar (USD) appliqué est de 1USD= 600 F CFA. Le Taux de conversion du dollar (USD) utilisé est le Cours du dollar à la date de financement des fonds de préparation du Projet(PPA)**

**SFQC** : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût

**DC/CF** : Demande de Cotations/ Consultation Fournisseurs

**SMC** : Sélection fondée sur le Moindre Coût

**CI** : Consultant Individuel

**QC** : Sélection basée sur les qualifications des Consultants

**SED/ED**: Sélection par Entente Directe / Entente Directe

**SCBD** : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé

**Post** : Revue à postériori

**Priori** : Revue à priori

**MINH DU** : Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain

**CP** : Cellule de Préparation du Projet

**PPM**: Plan de Passation des Marchés

**FCP** : Fonds de contrepartie



**PROCUREMENT PLAN Cameroon : Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project**

**General Information**

**Country:** Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-04-10  
**Project ID:** P156210 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none):** 2024-02-23  
**Project Name:** Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project **GN Date:** 2019-08-05  
**Loan / Credit No.:** IDA / VO100, IDA / 61320  
**Executing Agency:** MINISTRE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPEMENT URBAIN

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US \$)	Actual Amount (US \$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Planned	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CM-MINHDI-01226-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Babouli	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,958,291.00	5,506,561.28	Signal						2020-01-20	2020-03-19	2020-02-19			2020-04-03	2020-04-29	2020-05-03	2020-08-12	2020-06-07	2020-10-12	2021-09-30	
CM-MINHDI-01126-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Yaoundé CAVS et CA 17	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				27,090,023.00	15,579,588.70	Signal						2019-12-15	2020-03-10	2020-01-26	2020-03-31			2020-04-25	2020-05-26	2020-06-06	2021-06-04	2020-07-11	2021-08-03	2022-07-31
CM-MINHDI-01198-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans les Arrondissements de Douala 3a et 5a	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				16,746,128.00	10,761,781.72	Signal						2020-01-15	2020-03-04	2020-02-26	2020-03-30			2020-05-26	2020-05-28	2020-07-07	2021-02-16	2020-08-11	2021-04-21	2022-08-31
CM-MINHDI-01249-CW-RFB / Réalisation des travaux de plantation d'arbres dans les arrondissements de Douala 3a et 5a	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				490,462.00	0.00	Annulé						2020-05-19		2020-06-12				2020-07-17		2020-08-16		2020-09-20		2022-12-09
CM-MINHDI-01218-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Kumbo	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,557,298.00	0.00	Annulé						2020-06-15		2020-07-06				2020-08-17		2020-09-16		2020-10-21		2022-10-11
CM-MINHDI-01344-CW-RFB / Réalisation des travaux de ouvrages de drainage structurants dans les arrondissements de Douala 3a et 5a	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				21,438,050.00	14,416,042.38	Signal						2020-01-15	2020-03-04	2020-02-26	2020-05-12			2020-05-26	2020-05-26	2020-07-07	2021-02-23	2020-08-11	2021-04-28	2022-08-31
CM-MINHDI-01229-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Ngoundoué	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,217,373.00	0.00	Annulé						2019-12-25		2020-02-05				2020-03-18		2020-04-29		2020-06-03		2022-05-24
CM-MINHDI-168199-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Ngoundoué - Cameroun	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				8,217,373.00	13,134,425.55	Signal						2020-05-15	2020-04-24	2020-05-20	2020-04-24			2020-07-01	2020-06-11	2020-07-31	2020-11-03	2020-09-04	2021-01-01	2022-02-06
CM-MINHDI-169945-CW-RFB / Travaux de cloisonnement des espaces pour créer des bureaux à la Culture de Coordination du projet	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				8,393.00	7,511.75	Achévé						2020-08-25		2020-07-07				2020-08-25		2020-10-20	2020-09-20	2020-11-19		2020-11-19
CM-MINHDI-112934-NC-RFB / Petit travaux d'installation des groupes électrogènes 10 MD 16KVA avec onviseur au tomogène au PDM	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				6,860.00	6,977.65	Signal						2021-03-06		2021-02-05				2021-03-06		2021-04-03	2021-03-26	2021-04-13		2021-04-13
CM-MINHDI-235545-CW-RFB / Travaux de voiries structurantes dans l'arrondissement de Douala Séma, Cameroun - Tronçon RK 21-Fm goudon Logoon	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,930,337.00	4,426,941.64	Signal						2021-06-15	2021-05-03	2021-07-15				2021-08-26	2021-07-29	2021-09-25	2021-08-25	2021-11-06	2022-01-23	2023-04-30
CM-MINHDI-246631-CW-RFB / Travaux de voiries structurantes complémentaires de l'axe N° 5 à Cameroun: Secteur N° 5 au Cameroun - Carrefour NEBE CTV, 1387m - Station 3 de Mombengangi - Carrefour Fabrique 126m	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	4,911,540.00	0.00	Signal					2021-08-30	2021-09-20	2021-09-04				2021-10-16	2021-11-09	2021-11-15	2021-11-22	2021-12-20		2023-07-31
CM-MINHDI-259465-CW-RFB / Travaux de construction des laboratoires et aménagement des espaces aux quartier GACAO MABANGA et DUALI GO 3 Ngoundoué	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				513,873.00	0.00	Annulé						2021-12-15		2021-12-20				2022-01-31		2022-03-02		2022-04-06		2022-10-03
CM-MINHDI-259463-CW-RFB / Travaux de voiries et bâtiments de proximité aux quartiers GACAO MABANGA et DUALI GO 3 Ngoundoué II en de ux lots séparés	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	2,937,642.00	0.00	Signal					2021-12-15	2022-04-26	2021-12-20	2022-05-09			2022-01-31	2022-06-21	2022-03-02	2022-07-18	2022-04-06	2022-11-18	2022-10-03
CM-MINHDI-289647-CW-RFB / Travaux de voiries et bâtiments de proximité au quartier Moko à Babouli en deux lots séparés	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	3,026,713.00	0.00	Signal					2022-05-12	2022-05-13	2022-05-17				2022-06-28	2022-07-13	2022-07-28	2022-12-16	2022-09-01		2023-02-28
CM-MINHDI-301004-CW-RFB / Réalisation des travaux de plantation d'arbres dans les arrondissements de Douala 3a et 5a	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	205,549.24	0.00	Signal					2022-07-07	2022-08-30	2022-07-12				2022-08-23	2022-09-27	2022-09-22	2022-11-18	2022-10-27		2023-04-23
CM-MINHDI-303209-CW-RFB / Travaux de voirie et équipements de proximité dans les arrondissements de Douala 3 et 5 en 3 lots séparés	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	9,773,910.00	0.00	Signal					2022-07-30	2022-07-27	2022-08-04	2022-08-04			2022-09-15	2022-09-08	2022-10-15	2022-12-27	2022-11-19		2023-05-18
CM-MINHDI-302311-CW-RFB / Travaux de construction d'une Station de Traitement des Bases de Vidange (STBV) à Ngoundoué dans l'arrondissement de Douala Séma au Cameroun	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	11,447,380.00	0.00	Signal					2022-07-30	2022-09-13	2022-08-04	2022-10-07			2022-09-15	2022-12-07	2022-10-15	2022-02-10	2022-11-19	2023-03-11	2023-05-18
CM-MINHDI-306788-CW-RFB / Réfection des placards, des bacs poubelle et réflexion de certains meubles de la CCP DND	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				Demande de cotations (DTPM ne présente pas de la Banque)	6,852.00	0.00	En cours d'exécution					2022-06-13		2022-11-11				2022-06-13		2022-10-08		2022-10-08		2023-04-06
CM-MINHDI-311974-CW-RFB / Travaux de voiries et équipements de proximité dans les Arrondissements de Yaoundé Séma au Cameroun en 3 lots séparés	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	8,656,683.00	0.00	Signal					2022-09-21	2022-08-08	2022-09-26	2022-10-05			2022-11-07	2022-11-15	2022-12-07	2023-02-15	2023-01-11		2023-07-10
CM-MINHDI-118709-CW-RFB / Travaux d'amélioration de la mobilité Pedestre dans certains quartiers de Yaoundé en 02 lots séparés (Lot 1, CE A vers Lot2 Nécessaire)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	10,385,788.00	0.00	Signal					2022-10-13	2022-11-21	2022-10-18	2022-12-20			2022-11-29	2023-01-31	2022-12-29	2023-07-13	2023-02-02	2023-08-07	2023-08-06
CM-MINHDI-318845-CW-RFB / Travaux de voiries et bâtiments de proximité aux quartiers OHO TOCHEE ZILING A Moko 1, en deux lots séparés	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	7,442,138.00	0.00	Signal					2022-10-13	2022-06-20	2022-10-18				2022-11-29	2022-12-06	2022-12-29	2023-01-05	2023-02-02		2023-08-06











CM-MINHOU-01338-CS-OCB S/ Appui à l'actualisation de l'atlas de la ville de Yaoundé et à la mise à jour de l'annuaire des adresses et des coordonnées des lieux d'un applicatif fiscal à Y Yaoundé	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	0.00	Annulé	2020-01-02	2020-01-30	2020-03-26			2020-04-25	2020-06-06	2020-07-20	2020-08-17	2021-02-13					
CM-MINHOU-01443-CS-OCB S/ Inventaire pour la programmation des équipements marchands à Yaoundé, Kumba et Ngazun	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	433,334.00	0.00	Annulé	2020-01-02	2020-01-30	2020-04-09			2020-05-09	2020-07-04	2020-08-31	2020-09-28	2021-03-27					
CM-MINHOU-01516-CS-CDS S/ Valorisation de l'étude "Méta-analyse des équipements marchands" dans l'objectif d'une programmation rationnelle des interventions et de la mise à jour de l'annuaire des adresses	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	166,666.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2019-10-28	2019-12-23					2020-01-27	2020-02-24	2020-08-22					
CM-MINHOU-01560-CS-CDS S/ Etude sur les méthodes d'affectation des terrains dans les zones urbaines denses et dans les zones d'extension urbaine	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	166,666.00	0.00	Annulé	2019-10-03	2019-10-31	2019-12-26					2020-01-30	2020-02-27	2020-11-23					
CM-MINHOU-01520-CS-OCB S/ Elaboration du plan de secteur dans les Communes d'Arrondissement de Yaoundé Sème et Zéme	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	0.00	Annulé	2020-09-30	2020-11-21	2020-10-28			2021-01-22	2021-03-05	2021-04-18	2021-05-16	2021-02-10					
CM-MINHOU-01491-CS-CDS S/ Matrice d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité de Kumba	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	155,351.00	0.00	Annulé	2019-07-17	2019-08-14	2019-09-27					2019-11-08	2019-12-13	2022-04-01					
CM-MINHOU-01533-CS-CDS S/ Evaluation de l'opérationnalité des contributions réalisées par le PODE dans les Communes d'Arrondissement de Douala 3ème et Sème	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	166,666.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2019-10-28	2019-12-23					2020-01-27	2020-02-24	2020-08-22					
CM-MINHOU-01511-CS-OCB S/ Elaboration des plans de secteur en 03 missions séparées. Mission 01: Elaboration du plan de secteur dans les Communes d'Arrondissement de Douala 3ème et Sème. Mission 02: Elaboration du plan de secteur autour de FEES ET à Kumba. Mission 3: etc.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	783,334.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-09-27	2019-12-06			2020-01-05	2020-03-01	2020-04-28	2020-05-26	2021-02-20					
CM-MINHOU-143813-CS-CDS S/ Matrice d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité à Yaoundé Sème et Zéme	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	544,964.00	0.00	Signé	2020-05-25	2020-05-26	2020-06-16	2020-07-29	2021-03-08		2020-08-26	2021-05-05	2020-09-25	2021-06-17	2020-10-30	2021-08-06	2020-12-04	2022-05-28	
CM-MINHOU-01451-CS-CDS S/ Matrice d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité à Ngazun	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	199,629.00	191,823.43	Signé	2020-06-20	2020-06-09	2020-07-18	2020-08-31	2020-12-24				2020-10-12	2021-01-14	2020-11-16	2021-03-02	2023-05-05		
CM-MINHOU-01386-CS-OCB S/ Contrôle et surveillance des travaux de voiries et d'équipements dans la ville de Kumba	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	464,908.00	0.00	Annulé	2020-02-20	2020-03-19	2020-05-30			2020-06-29	2020-08-10	2020-10-05	2020-11-09	2022-03-04					
CM-MINHOU-01437-CS-CDS S/ Matrice d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Eboutouri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	108,735.00	136,975.50	Signé	2020-08-31	2020-06-09	2020-09-28	2020-11-27	2020-12-24				2021-01-08	2021-01-14	2021-02-12	2021-02-02	2023-07-02		
CM-MINHOU-01474-CS-CDS S/ Recrutement d'un consultant (firm) pour la réalisation des FEES ET PAR des sous-projets de proximité dans la ville de Douala	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	61,658.00	0.00	Annulé	2020-01-28	2020-02-25	2020-04-21					2020-05-05	2020-05-26	2021-01-21					
CM-MINHOU-179938-CS-CO S/ Réalisation des études de faisabilité des sous-projets pilotes pour l'amélioration de la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	52,202.00	61,283.04	Signé	2018-04-04	2018-01-26	2018-04-25	2018-06-08	2018-03-13			2018-07-08	2018-04-27	2018-08-12	2019-11-24	2019-02-08			
CM-MINHOU-179147-CS-CO S/ Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans de secteur (PS) à Douala 3 (Mogassani et Douala 5 (Babou)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-01	2020-11-18	2020-10-22	2020-12-04	2020-12-05	2021-08-02		2021-01-02	2021-10-29	2021-02-01	2021-11-10	2021-03-08	2022-01-27	2021-04-12	2022-04-12
CM-MINHOU-179148-CS-CO S/ Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans de secteur (PS) à Yaoundé 3 (Nkolondom) et Yaoundé 7 (Oyom abang)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	380,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-01	2020-11-18	2020-10-22	2020-12-04	2020-12-05	2021-08-19		2021-01-02	2021-10-29	2021-02-01	2021-11-11	2021-03-08	2022-01-05	2021-04-12	2022-04-12
CM-MINHOU-01725-CS-OCB S/ Recrutement d'un consultant (firm) chargé de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage au profit des CTD	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,520,000.00	0.00	Annulé	2020-08-15	2020-09-12	2020-11-21			2020-12-21	2021-02-15	2021-04-14	2021-05-12	2024-04-26					
CM-MINHOU-206619-CS-CO S/ Recrutement d'un consultant (firm) pour la réalisation des PAR des sous-projets de proximité dans la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	34,260.00	0.00	Signé	2021-03-10	2021-03-03	2021-03-31	2021-05-26	2021-05-06	2022-04-12			2021-05-21	2022-07-04	2021-06-14	2021-06-15			
CM-MINHOU-215990-CS-CO S/ Réalisation de FEES des travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	11,129.00	0.00	Signé	2021-03-25	2021-02-27	2021-04-15	2021-05-29	2021-09-23			2021-06-28	2022-02-18	2021-08-02	2022-04-26	2022-01-29			
CM-MINHOU-215993-CS-CO S/ Réalisation de PAR des travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,832.00	0.00	Signé	2021-02-26	2021-02-26	2021-03-19	2021-05-02	2021-12-06			2021-06-01	2022-03-25	2021-07-06	2022-01-02				
CM-MINHOU-213480-CS-CO S/ Recrutement d'un consultant pour la réalisation des EIES des sous-projets de proximité dans les villes de Foulehour et M'passi	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,153.00	0.00	Signé	2021-04-12	2021-03-26	2021-04-14	2021-05-14	2022-01-06			2021-05-29	2022-03-28	2021-06-15	2021-10-13				
CM-MINHOU-217905-CS-CO S/ Sélection d'un consultant pour l'élaboration des PAR des sous-projets de proximité dans les villes de Eboutouri et Ngazun	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,014.00	0.00	Signé	2021-04-07	2021-03-03	2021-04-28	2021-05-27	2022-05-24			2021-06-11	2022-03-23	2021-07-04	2021-12-31				
CM-MINHOU-213479-CS-CO S/ Sélection d'un Consultant pour la réalisation des PAR des sous-projets de proximité dans les villes de Douala 3a et 5a	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	25,694.00	24,224.55	Signé	2021-04-05	2021-03-03	2021-04-26	2021-04-28	2021-05-25	2021-07-05			2021-06-09	2021-10-29	2021-07-02	2022-01-09	2021-12-29		





CM-MINHDU-122444-CS-CO-5 / Sélection d'un Consultant Firms pour l'élaboration d'un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du PDVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	25,000.00	0.00	Annulé	2021-03-23	2021-03-16	2021-04-29							2021-05-29	2021-07-03	2021-10-01				
CM-MINHDU-170248-CS-CO-5 / Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'opérationnalisation de la BDU	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	170,786.03	0.00	Signé	2021-09-20	2022-01-28	2021-10-11	2022-02-14	2021-11-24	2022-04-11					2021-12-24	2022-07-28	2022-01-28	2022-07-27		
CM-MINHDU-01720-CS-CO-5 / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'aide technique des activités du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2022-07-12	2021-08-19	2022-08-09								2022-10-11	2022-11-01	2023-04-30			
CM-MINHDU-226568-CS-LCS / Recrutement d'un auditeur externe pour l'aide comptable et financière du PDVR (Le service 2021, 2022 et 2023)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	51,384.00	0.00	Signé	2021-11-01	2021-10-20	2021-11-30	2021-11-30	2022-01-05	2022-02-23			2022-02-02	2022-03-29	2022-03-04	2022-04-11	2022-04-08	2022-04-20	2022-05-13	2022-11-09
CM-MINHDU-268583-CS-CO-5 / Recrutement de l'auditeur externe de mise en œuvre des PAR (sous-projets structurés) des villes de Douala et Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	25,694.00	0.00	Signé	2022-01-05	2022-02-14	2022-01-26								2022-03-11	2022-04-20	2022-05-15	2022-11-11		
CM-MINHDU-271276-CS-CO-05 / Elaboration du schéma directeur des matières et des commerces de la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	171,291.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-05	2022-01-12	2022-01-26						2022-04-08	2022-08-25	2022-05-08	2022-09-07	2022-06-12	2023-02-21	2022-07-17	2023-07-17
CM-MINHDU-271580-CS-CO-05 / Elaboration du schéma directeur des matières et des commerces de la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	162,727.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-05	2022-01-12	2022-01-26						2022-04-08	2022-08-17	2022-05-08	2022-09-12	2022-06-12	2022-10-26	2022-07-17	2023-07-17
CM-MINHDU-212884-CS-CO-5 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration de la loi et la politique de contractualisation (CCV MINHDU/CO) et l'établissement d'intervention et qui de méthodologie dans le cadre du PDVR	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	171,291.03	0.00	Annulé	2021-09-20	2021-10-11	2021-11-09								2021-11-24	2021-12-17	2022-06-15			
CM-MINHDU-272811-CS-CO-5 / Etude de faisabilité en vue de la mise en place d'un système d'échange électronique et la gestion documentaire à la direction des Opérations urbaines (DOU) du ministère de l'habitat et du Développement urbain (MINHDU)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	Signé	2021-11-15	2022-01-28	2021-12-06								2022-01-18	2022-09-26	2022-03-25	2022-09-21		
CM-MINHDU-271294-CS-CO-05 / Etude sur le plan de 20 ans de contractualisation Eta	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	171,291.00	0.00	Signé	2022-01-20	2022-01-28	2022-02-10	2022-03-26	2022-07-15			2022-04-23	2022-08-25	2022-05-23	2022-09-02	2022-06-27	2022-10-25	2022-08-01	2023-08-01	
CM-MINHDU-28510-CS-CO-05 / Matrise d'œuvre complète (étude et Contrôle) de travaux de voirie Tronçon AMREFOUR CCC - CARREFOU B S MICHEL	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	342,582.06	0.00	Signé	2022-04-05	2022-04-08	2022-04-26						2022-07-07	2022-08-31	2022-08-06	2022-09-06	2022-09-10	2022-09-23	2022-10-15	2023-10-15
CM-MINHDU-286843-CS-CO-05 / Contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une Station de Traitement et de Biologie (STB V) dans le quartier de Ngomé à Douala	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	513,873.09	0.00	Signé	2022-04-08	2022-04-08	2022-04-29	2022-04-23	2022-05-29	2022-07-12			2022-06-26	2022-09-20	2022-07-11	2022-12-15	2022-08-11	2022-12-15	2022-09-15	2023-09-15
CM-MINHDU-286958-CS-CO-5 / Appui à l'opérationnalisation d'une base de données urbaines dans les villes de Douala et Yaoundé	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	171,291.00	0.00	Signé	2022-04-11	2022-04-11	2022-04-25								2022-06-08	2022-07-28	2022-07-13	2023-01-09		
CM-MINHDU-273813-CS-CO-05 / Appui à l'opérationnalisation d'une base de données urbaines dans les villes de Douala et Yaoundé	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	171,291.00	0.00	Annulé	2022-01-20	2022-02-10		2022-03-26			2022-04-23		2022-05-23			2022-06-27	2022-08-01	2023-08-01		
CM-MINHDU-289641-CS-CO-05 / Contrôle et la surveillance des travaux d'amélioration de la mobilité Piétonne dans certains quartiers de Yaoundé (Cité verte, Nkolmessan)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	642,341.36	0.00	Signé	2022-05-02	2022-04-30	2022-05-23	2022-06-27	2022-08-24			2022-08-08	2022-10-25	2022-08-18	2023-01-31	2022-09-22	2023-02-21	2022-10-20	2023-04-14	2023-10-20
CM-MINHDU-291856-CS-CO-5 / Sélection du consultant pour la formation sur l'opérationnalisation des Plan HSE	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	6,938.00	0.00	Signé	2022-05-02	2022-04-27	2022-05-07						2022-05-13	2022-04-20		2022-05-14	2022-06-29	2022-05-16	2022-06-05	
CM-MINHDU-295342-CS-CO-5 / Contrôle de surveillance et des travaux de plantation d'arbres dans les aménagements de Douala Seme et Seme	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	25,694.00	0.00	Signé	2022-05-23	2022-06-01	2022-06-13	2022-07-27	2022-08-09						2022-08-26	2023-03-24	2022-09-30	2023-03-29		
CM-MINHDU-296634-CS-CO-05 / Matrise d'œuvre complète (Etude et Contrôle) pour la réalisation des travaux de voirie et Equipements de proximité à Kousséri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	342,582.06	0.00	Signé	2022-05-31	2022-06-05	2022-06-21	2022-08-04	2022-07-29			2022-09-01	2022-10-05	2022-10-01	2023-10-14	2022-11-05	2022-12-12	2022-12-10	2023-12-10	
CM-MINHDU-298049-CS-CO-05 / Etudes de conception de solutions basées sur la nature pour la préservation de la capacité de drainage et d'adaptation naturelle des bassins au changement climatique dans les Communes de Yaoundé, Doua III et Doua IV, Ngambo, Doua V, Ngambo, Doua VI, Doua VII et Doua VIII	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,598.00	0.00	Signé	2022-06-16	2022-06-11	2022-07-07	2022-07-19	2022-08-20	2023-01-19			2022-09-17	2023-03-21	2022-10-17	2023-03-30	2022-11-21	2023-05-25	2022-12-26	2023-12-26
CM-MINHDU-304588-CS-08 / Etude sur la gestion de la Station de Traitement des Rejets de Vidange (STBV) de Ngombé à Douala, à construire dans le cadre du PDVR	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	231,244.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-01	2022-07-20	2022-08-22	2022-08-25	2022-10-05	2023-05-12			2022-11-02	2023-06-22	2022-12-02	2023-06-30	2023-01-01	2023-12-13	2023-02-05	2024-02-05
CM-MINHDU-310868-CS-CO-05 / Recrutement d'un Consultant Firms pour l'élaboration d'un Plan de Secteur (PS) à Ngoundou dans le quartier Maysi Dandanyi	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	214,114.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-28	2022-10-07	2022-10-19	2022-10-11	2022-12-02	2022-11-21			2022-12-30	2023-04-18	2023-01-29	2023-05-15	2023-03-05	2023-06-08	2023-04-09	2024-04-08
CM-MINHDU-321589-CS-08 / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre d'un programme de interventions aux initiatives d'inclusion économique des groupes de jeunes dans les villes de Yaoundé, Douala, Kousséri, Nkolmessan, Maroua, Ngoundou et Yaoundé pour le compte de	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benin City	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	527,906.00	0.00	Signé	2022-10-20	2022-11-01	2022-11-03	2022-11-06	2022-11-28	2023-01-05			2022-12-26	2023-03-30	2023-01-05	2023-05-22	2023-02-04	2023-07-06	2023-02-19	2024-02-19
CM-MINHDU-324077-CS-CO-5 / Recrutement d'un Consultant Firms pour la conception et développement d'un site web pour le Projet de Développement des Villes inclusives et résilientes (PDVR)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	5,139.00	0.00	Annulé	2022-11-11	2022-11-10	2022-12-02						2022-01-15			2023-02-14	2023-03-21	2023-09-17		

CM-MNHDU-33396-CS-08 S/ Recrutement d'un Consultant (Firme) pour l'élaboration d'une méthodologie opérationnelle de fabrication des zones marquées.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		102,775.00	0.00	Signé	2022-12-20	2023-12-23	2023-01-10	2023-02-07	2023-02-23	2023-04-18			2023-03-23	2023-06-01	2023-04-22	2023-08-09	2023-05-22	2023-10-06	2023-06-26		2024-06-25
CM-MNHDU-33141-CS-CO S/ Recrutement d'un Consultant (Firme) chargé du suivi de la mise en charge des personnes vulnérables de WBGVCEASHS dans les villes de Bafra, Douala, Kousséri, Kumba, Maroua, Ngaroundé et Yaoundé.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beniciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		77,081.00	0.00	Signé	2022-12-26	2023-01-06	2023-01-16		2023-03-01	2023-05-05							2023-03-31	2023-08-16	2023-05-05		2023-11-01
CM-MNHDU-22141-CS-CO S/ Recrutement d'un consultant (Firme) chargé de la mise en place et de l'animation d'un site web, d'une page Facebook et conception d'un magazine trimestriel.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,152.00	0.00	Annulé	2021-04-15		2021-05-06			2021-06-19							2021-07-19		2021-08-23		2022-08-18
CM-MNHDU-33862-CS-QC BS / Recrutement un Consultant (Firme) chargé du développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien de la Voirie et Réseau aux Divers (VRD) de la ville de Yaoundé.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		513,874.00	0.00	Annulé	2023-01-18	2023-02-13	2023-02-08		2023-03-24				2023-04-21		2023-05-21		2023-06-25		2023-07-30		2024-07-29
CM-MNHDU-17920-CS-IND V/ Recrutement d'un consultant pour la finalisation des études d'infrastructure en vue des travaux de préservation et de la capacité de drainage et d'adaptation naturelle au changement climatique dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafra et Ngaroundé.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beniciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		10,277.00	0.00	Annulé	2021-06-02		2021-06-23		2021-08-06								2021-09-05		2021-10-10		2022-04-08
CM-MNHDU-179172-CS-CO S/ Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de l'opérationnalité des équipements réalisés par le PDUJ dans les six Communes d'arrondissement de Douala et les sept communes d'arrondissement de Yaoundé et orientatio	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		171,291.00	0.00	Annulé	2020-10-01		2020-10-22		2020-12-05								2021-01-04		2021-02-08		2021-05-09
CM-MNHDU-01541-CS-QC S/ Appui à l'actualisation de la programmation et de la réalisation du budget à Douala, Yaoundé, Ngaroundé et Kumba.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		666,666.00	0.00	Annulé	2021-12-20		2022-01-17		2022-03-28				2022-04-27		2022-06-22		2022-08-19		2022-09-16		2023-03-15
CM-MNHDU-212750-CS-QC BS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des schémas directeurs des équipements marchands des villes de Ngaroundé et Yaoundé dans le cadre du PDUJ.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		234,476.00	0.00	Annulé	2021-10-25		2021-11-15		2021-12-14				2022-01-11		2022-01-12		2022-02-16		2022-03-17		2022-08-14
CM-MNHDU-347166-CS-QC BS / Actualisation du Plan Souverain d'Urbanisme de la Commune de Bafra, à travers la planification et l'aménagement partiel d'une zone située au nord de la zone Commu	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		471,050.00	0.00	Annulé	2023-03-08	2023-03-09	2023-03-29	2023-03-24	2023-05-12				2023-06-09		2023-07-09		2023-08-13		2023-09-17		2024-09-16
CM-MNHDU-169825-CS-CO S/ Rédaction d'un contrat de pour la réalisation travaux de contrôle et équipement de proximité dans la ville de Kousséri.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beniciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		85,645.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2021-01-13	2020-07-16		2020-08-29							2020-09-28		2020-11-02		2022-06-25	
CM-MNHDU-361853-CS-CO S/ Recrutement d'un Consultant (Firme) pour la production du bulletin d'information du PDUJ.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		7,023.00	0.00	Signé	2023-05-29	2023-06-06	2023-06-19		2023-06-02	2023-11-14						2023-09-01	2023-11-14	2023-10-06		2024-08-31	
CM-MNHDU-373655-CS-CO S/ Recrutement d'un Consultant (Firme) chargé de la mise à jour du Plan d'Action de Réhabilitation (PAR) dans la ville de Kumba.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beniciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		29,119.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-18	2023-08-30	2023-08-18	2023-09-15	2023-10-01	2023-10-20						2023-10-31	2023-11-30	2023-12-05		2024-06-03	
CM-MNHDU-179208-CS-CO S/ Recrutement d'un consultant pour le développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien de la Voirie à Douala.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		513,874.00	0.00	Annulé	2021-11-15	2022-08-23	2021-12-06		2022-01-19				2022-02-16		2022-03-18		2022-04-22		2022-05-27		2023-05-27
CM-MNHDU-374040-CS-CO S/ Contrôle et Surveillance sur la réalisation de travaux de voiries structurantes dans les villes de Kumba.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beniciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		464,908.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-12	2023-09-15	2023-10-03		2023-11-16	2024-02-01						2023-12-07		2024-01-04		2024-10-30	
CM-MNHDU-374051-CS-CO S/ Recrutement d'un Consultant (Firme) chargé de la conception et du développement d'un site web pour le PDUJ.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		6,955.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-20		2024-03-05		2024-04-02							2024-04-16		2024-05-17		2024-07-01	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
CM-MNHDU-11672-CS-IND V/ Recrutement de Consultants externes pour la mise en œuvre des PAR dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafra, Kumba et Ngaroundé.	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		8,347.00	0.00	Annulé	2017-10-15		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-04									2018-01-03
CM-MNHDU-11666-CS-IND V/ Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes.	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		13,912.00	0.00	Annulé	2017-05-15		2017-05-20		2017-05-30		2017-06-19									2017-07-19
CM-MNHDU-17030-CS-CDS S/ Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude d'optimisation de design technique de la station de traitement des eaux de Yaoundé.	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living environment in Beniciary Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		23,850.00	0.00	Annulé	2017-06-06		2017-06-16				2017-08-20									2017-11-18
CM-MNHDU-17131-CS-IND V/ Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes.	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		13,912.00	0.00	Annulé	2017-10-15		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15									2017-12-20
CM-MNHDU-11761-CS-IND V/ Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CPDVI.	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open		26,831.00	0.00	Annulé	2017-08-31		2017-10-19		2017-10-29		2017-11-18									2018-11-18
CM-MNHDU-17144-CS-IND V/ Recrutement d'un spécialiste en développement municipal au sein de la CPDVI.	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open		37,857.00	0.00	Annulé	2017-07-31		2017-09-18		2017-10-09		2017-11-13									2018-11-13

CM-MINHUU-11747-CS-INDU / Recrutement d'un auditeur interne au sein de la CCPOVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open			37,857.00	0.00	Annulé	2017-07-31		2017-09-18		2017-10-09		2017-11-13		2018-11-13
CM-MINHUU-11759-CS-CDS / Contrat de Responsabilité Environnementale et sociale de PDS	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			18,929.00	0.00	Annulé	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-15		2017-09-30
CM-MINHUU-91716-CS-INDU / Recrutement de l'auditeur interne de la CCPOVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			32,528.00	106,147.50	Signé	2019-08-30	2019-10-10	2019-10-25	2020-04-14	2019-11-22	2020-05-13	2019-12-06	2020-07-05	2020-12-05
CM-MINHUU-91718-CS-INDU / Recrutement d'un Spécialiste en Développement social au sein de la CCPOVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			24,635.00	106,189.41	Signé	2019-08-30	2019-10-11	2019-10-25	2020-04-15	2019-11-22	2020-05-14	2019-12-06	2020-07-01	2020-12-05
CM-MINHUU-11743-CS-CDS / Avenant au contrat de Coordonnateur du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			59,151.00	0.00	Annulé	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-20		2017-11-16
CM-MINHUU-27471-CS-CDS / Avenant au contrat de coordonnateur du PDVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			59,192.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-10-03		2018-06-30
CM-MINHUU-27476-CS-CDS / Avenant au contrat de responsable environnemental et social du PDVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			18,929.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MINHUU-27473-CS-CDS / Avenant au contrat de Responsable administratif et financier du PDVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			30,286.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MINHUU-27477-CS-CDS / Avenant au contrat de Responsable de Passation des marchés du PDVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			18,929.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-03-26
CM-MINHUU-11751-CS-CDS / Avenant au contrat de Coordonnateur du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			18,929.00	0.00	Annulé	2017-04-05	2017-04-21	2017-04-11				2017-05-15		2017-09-30
CM-MINHUU-11748-CS-CDS / Avenant au contrat de Responsable Administratif et Financier du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			20,190.00	0.00	Annulé	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-15		2017-09-30
CM-MINHUU-27475-CS-CDS / Avenant au contrat de Coordonnateur du PDVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			18,929.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MINHUU-27480-CS-CDS / Avenant au contrat de chauffeur 2 au sein du PDVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			4,732.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MINHUU-27483-CS-CDS / Avenant au contrat d'un agent d'entretien 1 au sein du PDVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			1,325.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MINHUU-27481-CS-CDS / Avenant au contrat de Chauffeur 3 au sein du PDVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			5,679.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MINHUU-27485-CS-CDS / Avenant au contrat d'un agent d'entretien 2 au sein du PDVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			1,325.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MINHUU-27479-CS-CDS / Avenant au contrat de chauffeur 1 au sein du PDVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			4,732.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-03-26
CM-MINHUU-27478-CS-CDS / Avenant au contrat de Assistant administratif et financier du PDVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			9,464.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MINHUU-12004-CS-CDS / Avenant au Contrat de Chauffeur 3 au sein du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			5,679.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30
CM-MINHUU-12001-CS-CDS / Avenant au Contrat de Chauffeur 1 au sein du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			4,732.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30
CM-MINHUU-12003-CS-CDS / Avenant au Contrat de Chauffeur 2 au sein du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			4,732.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30
CM-MINHUU-11998-CS-CDS / Avenant au Contrat de Responsable Administratif et Financier du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			9,464.00	0.00	Annulé	2017-04-06	2017-04-18	2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30
CM-MINHUU-12005-CS-CDS / Avenant au contrat d'un agent 1 d'entretien	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			1,325.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30
CM-MINHUU-12013-CS-CDS / Avenant au Contrat d'un agent 2 d'entretien	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			1,325.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30
CM-MINHUU-11150-CS-INDU / Recrutement de Responsable en Passation des marchés de la CCPOVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			43,200.00	40,980.00	Signé	2019-04-22	2019-03-18	2019-06-10	2019-05-17	2019-07-01	2019-05-21	2019-08-05	2019-06-07	2020-08-04
CM-MINHUU-116139-CS-INDU / Recrutement d'un Responsable en Développement Municipal au sein de la CCPOVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			37,857.00	95,636.92	Signé	2019-05-27	2020-09-24	2019-07-29	2020-06-01	2019-08-19	2020-06-05	2019-09-23	2020-07-20	2020-09-22
CM-MINHUU-116141-CS-CD S/ Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier au sein de la CCPOVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			45,036.00	123,799.81	Signé	2019-05-23	2019-04-29	2019-06-11	2019-05-14			2019-08-15	2019-06-04	2020-08-14
CM-MINHUU-116347-CS-CD S/ Recrutement d'un Coordonnateur 3 de la CCPOVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			27,210.00	72,000.76	Signé	2019-05-23	2019-05-02	2019-06-11	2019-05-06			2019-08-15	2019-06-04	2020-08-14
CM-MINHUU-116759-CS-CD S/ Recrutement d'un Coordinateur 3 de la CCPOVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			167,800.00	259,577.91	Signé	2019-05-31	2019-05-02	2019-06-10	2019-05-17			2019-08-14	2019-06-01	2021-08-13
CM-MINHUU-123018-CS-INDU / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'analyse économique du PDVI	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living environment in beneficiary Cities	A posteriori	Individual	Open			18,000.00	20,005.88	Signé	2016-01-23	2016-07-29	2016-03-12	2016-11-01	2016-04-02	2016-11-23	2016-05-07	2017-01-12	2016-11-03
CM-MINHUU-91719-CS-INDU / Recrutement de l'assistant au responsable en suivi évaluation	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			13,051.00	16,481.41	Signé	2019-11-10	2019-11-22	2020-01-05	2020-11-30	2020-01-19	2020-12-29	2020-02-02	2021-01-10	2021-02-01
CM-MINHUU-91712-CS-INDU / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception, mise en ligne, administration du site web du Projet	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			33,335.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-08		2019-11-22		2020-11-21

CM-MINHUU-01713-CS-INDU	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		33,335.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25	2019-11-08	2019-11-22	2020-11-21			
CM-MINHUU-01561-CS-INDU	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Open		33,334.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-11-25	2019-12-09	2019-12-23	2020-06-20			
CM-MINHUU-01717-CS-INDU	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		32,528.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25	2019-11-22	2019-12-06	2020-12-05			
CM-MINHUU-04783-CS-INDU	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneluxian Cities	A posteriori	Individual	Open		66,539.00	0.00	Annulé	2019-05-31		2019-08-09	2019-08-30	2019-09-27	2020-01-25			
CM-MINHUU-01803-CS-INDU	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Open		11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25	2019-11-08	2019-11-22	2020-05-20			
CM-MINHUU-01456-CS-INDU	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneluxian Cities	A posteriori	Individual	Open		49,046.00	0.00	Annulé	2020-05-29		2020-07-17	2020-08-07	2020-09-11	2022-10-01			
CM-MINHUU-01803-CS-INDU	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Open		11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25	2019-11-08	2019-11-22	2020-05-20			
CM-MINHUU-01804-CS-INDU	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Open		46,248.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-11-22	2019-12-22	2020-01-12	2020-07-10			
CM-MINHUU-01801-CS-INDU	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Open		11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25	2019-11-08	2019-11-22	2020-05-20			
CM-MINHUU-139683-CS-INDU	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		32,626.00	121,483.66	Signé	2019-11-20	2019-10-22	2020-01-08	2020-03-02	2020-01-29	2020-04-17	2020-03-04	2020-06-29	2020-08-31
CM-MINHUU-139685-CS-INDU	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		32,626.00	67,526.27	Signé	2019-11-20	2019-10-22	2020-01-08	2020-03-02	2020-01-29	2020-04-17	2020-03-04	2020-06-29	2020-08-31
CM-MINHUU-139689-CS-INDU	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		21,751.00	20,552.67	Signé	2019-11-20	2019-12-04	2020-01-08	2020-06-16	2020-01-29	2020-06-22	2020-03-04	2020-08-31	2020-08-31
CM-MINHUU-139693-CS-INDU	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		10,875.00	47,120.31	Signé	2019-11-20	2019-12-18	2020-01-08	2020-11-30	2020-01-29	2020-12-29	2020-03-04	2021-01-23	2021-02-27
CM-MINHUU-139703-CS-INDU	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		10,875.00	17,070.03	Signé	2019-11-20	2019-11-22	2020-01-08	2020-11-30	2020-01-29	2020-11-30	2020-03-04	2021-01-19	2021-02-27
CM-MINHUU-139706-CS-INDU	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		10,875.00	40,992.91	Signé	2019-11-20	2020-07-14	2020-01-08	2020-11-30	2020-01-29	2020-12-30	2020-03-04	2021-01-19	2021-02-27
CM-MINHUU-139707-CS-INDU	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		8,700.00	11,493.21	Signé	2019-11-20	2019-11-22	2020-01-08	2020-06-30	2020-01-29	2020-10-29	2020-03-04	2020-11-15	2020-08-31
CM-MINHUU-01658-CS-INDU	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		21,751.00	60,080.62	Signé	2019-11-30	2019-11-22	2020-01-25	2020-08-31	2020-02-15	2020-09-29	2020-02-29	2020-10-20	2021-02-23
CM-MINHUU-27468-CS-INDU	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Limited		81,221.00	84,419.60	Signé	2017-09-06	2017-08-17	2017-09-11	2017-08-24	2017-09-21	2020-10-27	2017-10-08	2020-12-17	2018-01-06
CM-MINHUU-144175-CS-CD	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Direct		16,443.00	0.00	Annulé	2019-12-15	2021-01-13	2019-12-27			2020-01-17			2021-01-11
CM-MINHUU-144176-CS-CD	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Direct		4,110.00	0.00	Annulé	2019-12-17	2019-11-22	2019-12-27			2020-02-07			2021-02-01
CM-MINHUU-144288-CS-CD	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Direct		51,712.00	0.00	Annulé	2019-11-30	2021-01-13	2019-12-30			2020-02-13			2021-02-07
CM-MINHUU-108970-CS-INDU	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneluxian Cities	A posteriori	Individual	Limited		7,023.00	7,919.68	Signé	2020-06-15	2020-11-24	2020-06-20	2020-11-30	2020-07-11	2020-12-29	2020-08-15	2021-02-13	2020-09-14
CM-MINHUU-179938-CS-INDU	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneluxian Cities	A posteriori	Individual	Open		61,234.00	60,826.48	Signé	2016-06-29	2016-06-29	2016-08-24	2016-09-30	2016-09-30	2016-10-19	2016-10-19	2017-01-22	2017-04-17
CM-MINHUU-179937-CS-CD	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneluxian Cities	A posteriori	Individual	Direct		13,718.00	0.00	Annulé	2016-11-11	2021-01-13	2016-11-21			2017-01-25			2017-07-24
CM-MINHUU-215983-CS-INDU	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		15,225.00	1,205.44	Signé	2021-03-25	2021-03-05	2021-05-13	2021-10-25	2021-06-03	2021-11-16	2021-07-08	2021-12-12	2022-01-04

CM-MNHEDU-210972-CS-IND V/ Recrutement d'un Spécialiste en planification urbaine et rurale en liaison technique (U1) et de la Direction du Projet de Développement des villes incluant les zones résidentielles (PDVIR)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	15,275.00	351.16	Signé	2021-03-25	2021-03-05	2021-04-15	2021-10-25	2021-05-06	2021-10-29	2021-06-10	2021-12-12	2021-12-07
CM-MNHEDU-211735-CS-IND V/ Sélection d'un consultant individuel pour l'évaluation et la capacité de réponse des communes à la crise sanitaire liée au Covid-19 dans le cadre du PDVIR	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Limited	20,583.00	0.00	Signé	2021-04-07	2021-03-26	2021-04-12	2021-04-15	2021-04-22	2022-04-21	2021-05-15		2021-07-14
CM-MNHEDU-179158-CS-CD S/ Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique d'accompagnement des CTE à l'identification et à la mise en œuvre de mesures de lutte contre le Covid-19 (Yaoundé, ngabéré, m'passa, Nkoundou, Douala, Yaoundé)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Limited	15,416.00	0.00	Annulé	2020-08-10		2020-08-15		2020-09-05		2020-10-10		2021-01-08
CM-MNHEDU-169893-CS-CD S/ Recrutement d'un consultant (ONG) chargé des études pour les travaux destinés à préserver la capacité de drainage naturelle et contribue à l'adaptation au changement climatique dans les villes bénéficiaires (Bafoussam, Douala, Nkoundou et Yaoundé)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneluxian Cities	A posteriori	Individual	Direct	10,277.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-07-10				2020-09-06		2021-09-01
CM-MNHEDU-221625-CS-CD S/ Recrutement d'un Assistant en Passation des marchés à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Direct	21,000.00	35.59	Signé	2021-03-15	2021-02-26	2021-03-25	2021-03-02			2021-05-29	2021-03-29	2022-05-24
CM-MNHEDU-144177-CS-IND V/ Recrutement d'un chauffeur pour la Cellule de Coordination du PDVIR pour le nouveau véhicule	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	5,138.00	0.00	Annulé	2019-12-15	2021-01-13	2020-02-02				2020-03-29		2021-03-24
CM-MNHEDU-229665-CS-IND V/ Recrutement d'un Responsable de la Passation des marchés à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	39,206.00	3,062.79	Signé	2021-05-03	2021-04-22	2021-06-05	2021-06-28	2021-06-19	2021-06-29	2021-07-10	2021-07-05	2022-07-10
CM-MNHEDU-240588-CS-IND V/ Recrutement d'un consultant individuel chargé de la validation du rapport de la revue à impacts du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited	23,980.74	0.00	Signé	2021-09-13	2021-10-25	2021-09-18	2021-11-15	2021-09-28	2022-02-28	2021-10-21		2021-11-30
CM-MNHEDU-139682-CS-IND V/ Recrutement d'un Consultant Principal à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	32,626.00	0.00	Annulé	2019-11-20	2021-01-13	2020-01-08				2020-03-29		2020-08-31
CM-MNHEDU-257597-CS-IND V/ le recrutement d'un Consultant Individuel (CI) chargé de la réalisation de la formation sur le thème « Gestion des Contrats » au profit des U1, U2 et des autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PDVIR dans les Villes de Bafoussam, Nkoundou, Douala	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Limited	47,105.00	0.00	Signé	2021-10-13	2021-10-15	2021-10-18	2021-11-03	2021-11-08	2022-03-14	2021-12-13		2022-06-11
CM-MNHEDU-261381-CS-IND V/ Appel de la CDP pour la vérification de la polygone à 10 bornes topographiques et la base des travaux de la voirie structurante de la ville de Yaoundé (CAY 5 et CAY 7)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneluxian Cities	A posteriori	Individual	Limited	6,852.00	0.00	Signé	2021-12-07	2021-12-20	2021-12-12	2021-12-31	2022-01-02	2022-03-21	2022-03-06		2022-08-05
CM-MNHEDU-266122-CS-IND V/ Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'appel à la communication du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	30,833.00	0.00	Signé	2021-12-06	2021-12-03	2022-01-24	2022-03-31	2022-02-14	2022-05-18	2022-03-21		2022-09-17
CM-MNHEDU-267647-CS-IND V/ RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGÉ DE LA TRADUCTION EN ANGLAIS DES DOCUMENTS DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVE ET RÉSILIENTES (PDVIR)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited	8,393.26	0.00	Signé	2021-12-23	2021-12-14	2021-12-28	2021-12-29	2022-01-18	2022-03-02	2022-02-22	2022-03-17	2022-08-21
CM-MNHEDU-267652-CS-IND V/ RENOUELEMENT DU CONTRAT D'UN CHAUFFEUR A LA CDDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Direct	10,277.50	0.00	Annulé	2021-12-23	2021-12-16	2022-01-02				2022-02-27		2022-08-26
CM-MNHEDU-268579-CS-CD S/ Recrutement d'un Consultant (Firm) en charge de l'évaluation sociale dans le cadre du PDVIR	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneluxian Cities	A posteriori	Individual	Direct	30,833.00	0.00	Signé	2021-12-21	2021-12-27	2021-12-31	2022-03-09			2022-03-06		2022-09-02
CM-MNHEDU-240579-CS-IND V/ Recrutement d'un Assistant au Responsable en Développement Urbain et Rural au sein de la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	15,769.63	0.00	Signé	2021-07-30	2022-02-17	2021-09-17	2022-05-09	2021-10-08	2022-06-14	2021-11-12	2022-08-17	2022-11-07
CM-MNHEDU-209940-CS-CD S/ Recrutement d'un consultant pour la gestion des données à travers un Centre d'Appel à un numéro vert dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PDVIR	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneluxian Cities	A posteriori	Individual	Direct	102,775.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-29	2022-06-22	2022-07-09	2022-12-15			2022-09-12		2023-03-11
CM-MNHEDU-306415-CS-IND V/ Recrutement d'un Consultant pour l'appui technique à la préparation du programme et pour le financement de l'abattement Résilient au Cameroun	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Open - National	25,694.00	0.00	Annulé	2022-08-10	2022-07-28	2022-09-28				2022-10-19	2022-11-23	2023-05-22
CM-MNHEDU-331138-CS-CD S/ Visibilité des activités du PDVIR à Bafoussam et accompagnement des campagnes de sensibilisation	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Direct - National	1,713.00	0.00	Annulé	2023-02-21	2023-02-14	2023-03-03				2023-05-07		2023-11-03
CM-MNHEDU-332287-CS-IND V/ Recrutement d'un Consultant individuel externe chargé de l'aide à la mise en œuvre des aspects Négatifs, Sécurité et Environnement (HS) au sein des chantiers des réseaux structurants de l'Énergie et de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneluxian Cities	A posteriori	Individual	Open - National	25,694.00	0.00	Annulé	2023-01-23	2023-02-13	2023-03-13	2023-04-17	2023-04-03	2023-05-12	2023-05-08		2023-11-04
CM-MNHEDU-332287-CS-IND V/ Recrutement d'un Auditeur Technique indépendant des activités du Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneluxian Cities	A posteriori	Individual	Open - National	24,323.00	0.00	Signé	2023-02-13	2023-02-14	2023-04-03	2023-07-11	2023-04-24	2023-10-03	2023-05-29		2023-11-25
CM-MNHEDU-340638-CS-IND V/ Recrutement d'un Consultant (Consultant Individuel) en vue de la conduite d'une évaluation des risques sécuritaires dans la ville de Kumba	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneluxian Cities	A posteriori	Individual	Limited	25,694.00	0.00	Signé	2023-02-20	2023-01-18	2023-02-25	2023-03-22	2023-03-18	2023-04-06	2023-04-22		2023-10-19

