

## **PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)**

**Information sur le Projet : Djibouti, Projet Intégré de Résorption des Bidonvilles (P162901)**

**Agence d'exécution du Projet : Fonds de l'Habitat**

**Date du plan de passation des marchés : 2 novembre 2017**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : 17 juillet 2017-31 décembre 2018**

### **Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi n°53/AN/09/6ème L portant

Nouveau Code des Marchés Publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés : « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux : ***ne s'applique pas***

**PROCUREMENT PLAN** Djibouti : Djibouti Integrated Slum Upgrading Project

**General Information**

**Country:** Djibouti **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-07  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2023-04-25)  
**Project ID:** P162901 **GNP Date:**  
**Project Name:** Djibouti Integrated Slum Upgrading Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / V0980, IDA / 63380, IDA / D7590  
**Executing Agency:** Habitat H

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
Dj-FDH-68733-CW-RFB / Recrutement d'une entreprise pour les travaux de construction de la voie de désenclavement de Babalaa ancien	IDA / V0980	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,500,000.00	1,725,830.51	Achévé						2018-08-01	2018-11-23	2018-08-06					2018-09-17	2019-01-30	2018-10-17	2019-02-20	2018-11-21	2019-04-23	2019-05-20	
Dj-FDH-126388-CW-RFB / Travaux de démolition/reconstruction des biens physiques impactés par la voie commerciale	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				600,000.00	894,180.22	Signé						2019-08-15	2019-09-01	2019-08-20	2019-09-02					2019-09-10	2019-09-25	2019-09-25	2019-12-04	2019-10-16	2020-01-08	2019-12-15
Dj-FDH-68740-CW-RFB / Recrutement d'une entreprise pour les travaux de reconstruction des biens physiques impactés par la voie commerciale	IDA / V0980	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				70,000.00	0.00	Annulé						2018-08-01		2018-08-06						2018-09-17		2018-10-17		2018-11-21		2019-02-19
Dj-FDH-126389-CW-RFB / Travaux d'aménagement de la zone de réasement	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	1,788,421.62	Signé						2020-01-30	2021-05-05	2020-02-04	2021-05-16					2020-03-17	2021-06-10	2020-04-16	2021-06-23	2020-05-21	2021-10-05	2020-11-17
Dj-FDH-209424-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des locaux de l'ARULOS pour respecter la politique de prévention et de la propagation du Covid-19	IDA / 63380	Emergency response to COVID-19 and to the floods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	99,829.27	Signé								2021-01-08								2021-03-05	2021-05-26	2021-07-03	2021-07-03	
Dj-FDH-209425-CW-RFQ / Travaux de construction d'un ouvrage de drainage à Naxob	IDA / 63380	Emergency response to COVID-19 and to the floods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				400,000.00	534,835.13	Signé								2020-12-26								2021-02-20	2021-05-26	2021-05-21	2021-05-21	
Dj-FDH-239880-CW-DIR / Travaux d'électricité et d'éclairage public de la maille 2 de I zone de relogement et de prévention de Babalaa Sud	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				Autre (avec champ d'explicitation)	600,700.00	599,655.84	Signé						2021-07-01	2021-07-04	2021-07-06	2021-09-29							2021-08-10	2022-02-16	2022-02-06	2022-02-06	
Dj-FDH-266465-CW-RFB / Travaux de voirie de Babalaa ancien: 2 voies en pierre taillée	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,500,000.00	1,441,292.31	Signé						2021-10-04	2021-10-05	2021-10-09						2021-11-20	2021-11-17	2021-12-20	2021-11-24	2022-01-24	2022-03-10	2022-07-23
Dj-FDH-301096-CW-RFB / Construction d'un CDC et d'un terrain de sport à Babalaa Ancien	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				310,000.00	0.00	En cours d'exécution						2022-06-29	2022-06-22	2022-07-04						2022-08-15		2022-09-14		2022-10-19		2023-08-15
Dj-FDH-353352-CW-RFB / Travaux de construction des équipements publics pour le quartier 9 de Babalaa ancien	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				335,000.00	0.00	En attente d'exécution						2023-03-28		2023-04-02						2023-05-14		2023-06-13		2023-07-18		2024-07-17

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
Dj-FDH-102334-GO-RFB / Acquisition de deux véhicules Pick up pour la coordination et le suivi	IDA / V0980	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		70,000.00	59,941.03	Achévé								2019-02-21		2019-02-26					2019-03-26	2019-03-27	2019-04-16	2019-04-10	2019-05-21	2019-05-02	2019-06-20	2019-06-02
Dj-FDH-126354-GO-RFQ / Achats de matériels informatiques	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	27,805.88	Achévé								2019-08-30		2019-09-09							2019-10-25	2019-10-20	2020-04-22	2019-11-20	2019-11-20	
Dj-FDH-126373-GO-RFQ / Achats de mobiliers de bureaux	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	27,253.76	Achévé								2019-08-30		2019-09-09							2019-10-25	2019-10-20	2020-04-22	2019-11-20	2019-11-20	
Dj-FDH-126411-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques et des mobiliers pour l'ingénierie Sociale	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	27,962.83	Achévé								2019-10-05		2022-04-19							2019-11-30	2022-07-04	2019-12-30	2022-07-26	2022-07-26	
Dj-FDH-34737-GO-RFQ / Achats d'ordinateur et de mobiliers de bureaux pour l'expert	IDA / V0980		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé								2017-11-20									2018-01-15		2018-03-01			
Dj-FDH-126409-GO-RFB / Acquisition d'un véhicule pour la supervision et le déplacement de l'équipe de l'ingénierie Sociale	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,000.00	28,057.86	Achévé								2019-09-14									2019-11-09	2020-01-08	2019-12-09	2020-02-24	2020-02-24	
Dj-FDH-202547-GO-RFQ / Acquisition de matériaux de constructions - Ciments et fer à béton	IDA / 63380	Emergency response to COVID-19 and to the floods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		900,000.00	474,493.70	Signé								2020-11-13									2021-01-08	2021-10-10	2022-01-08	2022-01-08	2022-01-08	
Dj-FDH-202581-GO-RFQ / Acquisition de matériaux de constructions - Parpaings	IDA / 63380	Emergency response to COVID-19 and to the floods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	301,839.69	Signé								2020-11-13									2021-01-08	2021-07-27	2022-01-08	2022-01-08	2022-01-08	
Dj-FDH-202582-GO-RFQ / Acquisition de matériaux de constructions - Menuiseries	IDA / 63380	Emergency response to COVID-19 and to the floods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	291,588.33	Signé								2020-11-13									2021-01-08	2022-06-15	2022-01-08	2022-01-08	2022-01-08	



Dj-FDH-68706-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle des travaux de la voie de désenclavement de Balbala ancien	IDA / V0980	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	120,000.00	489,997.38	Achévé	2018-07-16	2018-12-06	2018-08-06	2018-09-19	2019-02-12	2018-10-17	2019-03-13	2018-11-16	2019-04-30	2018-12-21	2019-05-16	2019-01-25	2019-08-08	2019-07-24	2021-01-07	
Dj-FDH-68736-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour les services d'ingénierie sociale du projet à Balbala ancien	IDA / V0980	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	120,000.00	0.00	Annulé	2018-09-03		2018-09-24	2018-11-07		2018-12-05	2019-01-04		2019-02-08		2019-03-15		2024-03-13			
Dj-FDH-94102-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit externe	IDA / V0980	Project management	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National	30,000.00	13,500.00	Achévé	2019-01-08	2018-04-04	2019-01-29	2019-03-14	2018-06-11	2019-04-11	2018-07-18	2019-05-11	2018-08-08	2019-06-15	2018-08-29	2019-07-20	2019-03-31	2019-09-21	2019-06-13	
Dj-FDH-125271-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la supervision des travaux de la zone de recasement	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	223,400.00	Signé	2019-11-11	2021-06-22	2019-12-02	2020-01-15	2021-08-12	2020-02-12	2021-09-01	2020-02-26	2021-09-08	2020-04-01	2021-09-22	2020-05-06	2021-10-13	2020-11-02		
Dj-FDH-127998-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit des états financiers du projet	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National	50,000.00	14,655.00	Achévé	2019-09-09	2019-11-26	2019-09-30	2019-11-13	2020-01-15	2019-12-11	2020-02-19	2020-01-10	2020-04-15	2020-02-14	2020-06-10	2020-03-20	2020-08-10	2020-09-16	2021-07-07	
Dj-FDH-126380-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une étude pour la restructuration des petits quartiers	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	303,290.00	Achévé	2019-11-04	2019-12-25	2019-11-25	2020-01-07	2020-01-08	2020-02-05	2020-06-10	2020-03-06	2020-08-12	2020-04-10	2020-08-26	2020-05-15	2021-01-05	2021-01-10	2021-08-31	
Dj-FDH-154476-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'étude de restructuration et d'alignement du quartier Tora-Dora	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	161,750.00	Achévé	2020-01-26	2020-01-22	2020-02-16	2020-03-31	2020-04-16	2020-04-28	2020-05-27	2020-05-28	2020-07-22	2020-07-02	2020-08-12	2020-08-06	2020-10-19	2020-08-27	2021-10-31	
Dj-FDH-154517-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité du quartier de bache à eau	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	158,197.57	Achévé	2020-01-22	2020-01-22	2020-02-12	2020-03-27	2020-04-16	2020-04-24	2020-05-27	2020-05-24	2020-07-22	2020-06-28	2020-08-12	2020-08-02	2020-10-19	2021-01-29	2021-09-30	
Dj-FDH-155169-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un PAR pour l'ensemble du quartier de Balbala Ancien	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	76,704.77	Signé	2020-04-13	2020-10-01	2020-05-04	2020-10-05	2020-06-17	2020-11-15	2020-07-15	2020-12-23	2020-07-29	2021-03-09	2020-08-26	2021-04-01	2020-09-30	2021-05-26	2021-01-28	
Dj-FDH-155172-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un EIES pour l'ensemble du quartier de Balbala Ancien	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	76,150.00	Signé	2020-04-13	2021-01-26	2020-05-04	2021-02-07	2020-06-17	2021-04-27	2020-07-15	2021-06-02	2020-07-29	2021-06-23	2020-08-26	2021-07-14	2020-09-30	2021-09-26	2021-01-28	
Dj-FDH-125272-CS-QCBS / Etudes techniques et supervision des travaux de la restructuration de Balbala Ancien	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	285,750.00	Résilié	2020-08-16	2020-08-25	2020-09-06	2020-09-02	2020-10-20	2020-10-13	2020-11-17	2020-11-18	2020-12-01	2020-12-23	2021-01-05	2021-01-06	2021-02-09	2021-02-14	2021-06-09	
Dj-FDH-126404-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le développement d'un mécanisme de gestion de plaines pour l'ingénierie sociale	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	51,000.00	0.00	Annulé	2019-11-04		2019-11-25	2019-12-24		2020-01-21	2020-01-22		2020-02-26			2020-04-01		2020-06-30		
Dj-FDH-216884-CS-QCBS / Etude de restructuration et d'alignement du quartier Djebel	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	213,967.70	Signé	2021-02-10	2021-02-03	2021-03-03	2021-02-12	2021-04-16	2021-04-27	2021-05-14	2021-06-02	2021-06-13	2021-06-23	2021-07-18	2021-07-14	2021-08-22	2021-09-30	2022-05-15	
Dj-FDH-216885-CS-QCBS / Etude de restructuration et d'alignement de la zone de Djag a-Bouldhouq(Quartier 7)	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	259,167.60	Signé	2021-02-10	2021-02-03	2021-03-03	2021-02-12	2021-04-16	2021-04-27	2021-05-14	2021-06-02	2021-06-13	2021-06-23	2021-07-18	2021-07-14	2021-08-22	2021-09-01	2022-05-15	
Dj-FDH-216882-CS-QCBS / Etude de restructuration et d'alignement du quartier d'Arhiba	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	218,471.92	Signé	2021-02-10	2021-02-03	2021-03-03	2021-02-12	2021-04-16	2021-04-27	2021-05-14	2021-06-02	2021-06-13	2021-06-23	2021-07-18	2021-07-14	2021-08-22	2021-09-30	2022-06-18	
Dj-FDH-216881-CS-QCBS / Etude de restructuration et d'alignement de la zone de Vi énam	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	227,090.69	Signé	2021-02-10	2021-02-03	2021-03-03	2021-02-12	2021-04-16	2021-04-27	2021-05-14	2021-06-02	2021-06-13	2021-06-23	2021-07-18	2021-07-14	2021-08-22	2021-09-01	2022-07-18	
Dj-FDH-216880-CS-QCBS / Etude de marché du logement et la promotion d'un habitat abordable à Djibouti	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	188,615.45	Signé	2021-02-10	2021-02-03	2021-03-03	2021-02-07	2021-04-16	2021-04-27	2021-05-14	2021-06-02	2021-06-13	2021-06-23	2021-07-18	2021-07-14	2021-08-22	2021-09-30	2022-02-18	
Dj-FDH-239884-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet en vue de l'audit comptable et financier exercices 2021 et 2022	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National	30,000.00	12,285.36	Signé	2021-07-15	2021-11-09	2021-08-05	2021-09-18	2022-01-20	2021-10-16	2022-02-23	2021-11-15	2022-03-09	2021-12-20	2022-03-23	2022-01-24	2022-05-05	2024-01-24		
Dj-FDH-266463-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de l'étude de diagnostic participatif et la rédaction de plan d'action sur la mise en œuvre de la loi nationale sur les réfugiés	IDA / D7590	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	175,793.78	Signé	2021-11-01	2021-11-08	2021-11-22	2022-01-06	2022-01-05	2022-02-07	2022-02-02	2022-03-09	2022-03-04	2022-03-23	2022-04-08	2022-04-06	2022-05-13	2022-05-12	2022-10-10	
Dj-FDH-266451-CS-QCBS / Services de consultation d'un bureau d'études pour l'élaboration des plans de restructuration des villages d'Ali Adde h et Holi-Holi	IDA / D7590	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	249,680.00	Signé	2021-10-20	2021-10-21	2021-11-10		2021-12-24	2021-12-29	2022-01-21	2022-02-02	2022-02-20	2022-02-23	2022-03-27	2022-03-16	2022-05-01	2022-05-08	2023-02-25	
Dj-FDH-267022-CS-QCBS / Etudes techniques et supervision des travaux de construction des équipements du quartier 9 « Balbala ancien »	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	349,400.00	Signé	2021-12-29	2022-01-13	2022-01-19		2022-03-04	2022-03-01	2022-04-01	2022-04-06	2022-05-01	2022-04-13	2022-06-05	2022-04-27	2022-07-10	2022-05-19	2023-01-06	
Dj-FDH-269624-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un mécanisme de micro-crédit en matériaux et préparation d'un manuel des procédures opérationnelles	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-13	2022-05-09	2022-05-04	2022-07-27	2022-06-17					2022-07-17		2022-08-21		2022-11-27		

Dj-FDH-267549-CS-QCBS / 5 supervision des travaux de construction des voiries de Balbala Nord et des infrastructures (Voie, AEP, et électricité) de Balbala Ancien	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa		150,000.00	170,000.00	Signé	2021-12-29	2022-02-25	2022-01-19		2022-03-04	2022-04-25		2022-04-15	2022-05-25	2022-06-01	2022-06-19	2022-06-15	2022-07-24	2022-08-18	2023-01-25	
Dj-FDH-291720-CS-QCBS / E tudes techniques APS-APD-EI ES et DAO des travaux de restructuration et mise en place des équipements et infrastructures dans le quartier de Tora Dora	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa		150,000.00	144,000.00	Signé	2022-01-15	2021-10-26	2022-02-05		2022-03-21	2022-03-01		2022-05-02	2022-04-06	2022-06-01	2022-04-20	2022-07-06	2022-05-04	2022-08-10	2022-06-02	2023-02-08
Dj-FDH-291738-CS-QCBS / E tudes techniques APS-APD-EI ES et DAO des travaux de restructuration et mise en place des équipements et infrastructures dans les quartiers de Balbala TR, Balbala Q11, Quarawil / Postage et Harrardj.	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa		150,000.00	159,425.00	Signé	2022-01-15	2021-10-26	2022-02-05		2022-03-21	2022-03-01		2022-05-02	2022-04-06	2022-06-01	2022-04-13	2022-07-06	2022-04-27	2022-08-10	2022-05-19	2023-02-08
Dj-FDH-291737-CS-QCBS / L'élaboration du cadre financier, institutionnel, organisationnel et humain de la Société Immobilière et d'Aménagement Foncier de Djibouti (SIAF)	IDA / D7590	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-06	2022-03-06	2022-03-27		2022-05-10	2022-05-05		2022-06-21	2022-06-08	2022-07-21	2022-06-23	2022-08-25	2022-07-13	2022-09-29		2023-03-28
Dj-FDH-291736-CS-QCBS / L'élaboration d'un plan d'action de réhabilitation - PAR pour les quartiers de Balbala nord	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-06	2022-04-06	2022-04-27		2022-06-10	2022-06-02		2022-07-22	2022-07-13	2022-08-21	2022-07-20	2022-09-25	2022-08-02	2022-10-30		2023-01-28
Dj-FDH-291716-CS-QCBS / L'élaboration d'un plan de réhabilitation - PAR pour les anciens quartiers de Djibouti	IDA / D7590	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-06	2022-01-18	2022-03-27		2022-05-10	2022-05-26		2022-06-21	2022-07-06	2022-07-21	2022-08-17	2022-08-25	2022-08-31	2022-09-29		2023-02-26
Dj-FDH-291718-CS-QCBS / E tude d'impact environnemental et social de restructuration et d'alignement (EIES) des 4 quartiers de balbala nord	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-06	2021-11-26	2022-03-27		2022-05-10	2022-06-11		2022-06-21	2022-07-20	2022-07-21	2022-08-02	2022-08-25	2022-08-24	2022-09-29		2022-12-28
Dj-FDH-272107-CS-QCBS / E tudes urbaines et techniques des quartiers de Layaabeh/Moustiquaire et WARABLEH II	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa		200,000.00	345,428.00	Signé	2021-09-01	2021-09-13	2021-09-22		2021-11-05	2021-12-07		2021-12-17	2022-01-05	2022-01-16	2022-01-19	2022-02-20	2022-02-02	2022-03-27	2022-05-08	2022-09-23
Dj-FDH-269606-CS-QCBS / E tude technique des travaux de construction des 2 voies de désenclavement de Balbala Nord et des infrastructures (Voie, AEP, et électricité) de Balbala Ancien	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-19	2022-04-04	2022-01-09		2022-02-22	2022-05-23		2022-04-05	2022-07-06	2022-05-05	2022-07-20	2022-06-09	2022-08-02	2022-07-14		2023-01-10
Dj-FDH-126441-CS-QCBS / R ecrutement d'un consultant pour la mise en place d'une base de données des ménages de la zone de Balbala nord	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-20	2022-07-20	2022-08-10	2022-08-21	2022-09-23	2022-09-26		2022-11-04	2022-10-27	2022-11-18	2022-11-09	2022-12-23	2022-12-14	2023-01-27		2023-10-24
Dj-FDH-318103-CS-QCBS / R ecrutement d'un bureau d'études pour l'étude de restructuration et d'alignement du quartier Bâche-à-l'eau	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-26	2022-09-28	2022-10-17	2022-10-20	2022-11-14	2022-11-15		2022-12-29	2022-12-14	2023-01-12	2023-01-11	2023-02-16		2023-03-23		2023-09-19
Dj-FDH-341171-CS-QCBS / EI ES pour les 2 voies de Balbala Nord	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-08	2023-02-01	2023-03-01		2023-04-14			2023-05-14		2023-05-28		2023-07-02		2023-08-06		2023-11-04

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Dj-FDH-34539-CS-INDV / Recrutement d'un expert en appui à l'unité de gestion de l'avance	IDA / V0980	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A priori	Individuel	Open		195,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-29	2019-07-26	2017-12-17	2017-12-06	2018-01-07	2019-07-08	2018-02-11		2019-02-11	
Dj-FDH-34597-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la stratégie de resorption des quartiers	IDA / V0980	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		210,000.00	184,345.00	Achévé	2017-10-30		2017-11-09	2017-10-29			2018-01-13	2018-01-29	2018-07-12	2018-09-30
Dj-FDH-34616-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en passation des marchés	IDA / V0980		A priori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-11-12		2017-12-31		2018-01-21		2018-02-25		2019-02-25	
Dj-FDH-34623-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de communication	IDA / V0980	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Individuel	Open		5,000.00	9,200.00	Achévé	2017-11-15	2017-11-20	2018-01-03	2017-12-26	2018-01-24	2018-01-09	2018-02-28	2018-01-15	2018-03-30	2018-02-23
Dj-FDH-40539-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des études techniques d'investissements prioritaires	IDA / V0980	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	28,100.00	Achévé	2017-12-20		2017-12-30				2018-03-05	2018-02-07	2018-04-04	2018-03-20
Dj-FDH-49621-CS-INDV / Recrutement d'un expert dans le cadre d'une étude d'évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES) et de la gestion environnementale (CGES)	IDA / V0980	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	57,189.50	Achévé	2017-12-04	2017-12-20	2018-01-22	2018-01-14	2018-02-12	2018-01-25	2018-03-19	2018-02-26	2018-06-17	2018-03-26
Dj-FDH-51532-CS-INDV / Recrutement d'un expert dans le cadre de politique de réhabilitation des populations (CPR) et dans le plan de réhabilitation des populations (PAR)	IDA / V0980	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	91,540.00	Achévé	2017-12-04	2017-12-20	2018-01-22	2018-01-14	2018-02-12	2018-01-30	2018-03-19	2018-02-26	2018-04-23	2018-03-26
Dj-FDH-59799-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la communication	IDA / V0980	Project management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	31,740.00	Signé	2018-04-18	2018-04-18	2018-06-06	2018-06-07	2018-06-27	2018-06-12	2018-08-01	2018-07-01	2019-08-01	

Dj-FDH-68703-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la préparation du manuel de procédures du projet intégré de réorption de bidonvilles	IDA / V0980	Project management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	28,750.00	Achévé	2018-07-08	2018-08-26	2018-05-07	2018-09-16	2018-06-04	2018-10-21	2018-06-06	2018-11-15	2018-07-10	
Dj-FDH-68731-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde	IDA / V0980	Project management	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	18,000.00	Achévé	2018-07-31	2018-11-12	2018-09-18	2018-11-19	2018-10-09	2018-12-02	2018-11-13	2018-12-18	2019-11-13	2019-09-18
Dj-FDH-127350-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable pour appuyer le chargé fiduciaire	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	53,486.88	Résilié	2019-08-18	2019-04-25	2019-09-13	2019-06-13	2019-09-27	2019-06-20	2019-11-01	2019-07-07	2020-10-31	
Dj-FDH-126386-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour une enquête socio-économique de Balbala Ancien	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	28,035.00	Signé	2019-08-18	2019-07-17	2019-08-28	2019-07-28		2019-10-17	2019-08-29	2019-12-16		
Dj-FDH-126407-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le recensement de structures associatives et communautaires existantes pour l'Ingenierie Sociale	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	19,910.00	Signé	2019-11-04	2021-02-23	2019-12-23	2021-04-15	2020-01-13	2021-04-15	2020-02-17	2021-04-15	2020-05-17	
Dj-FDH-127773-CS-INDV / Recrutement d'un animateur communautaire pour la zone 4 pour la durée du projet (Ingenierie Sociale)	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Direct		27,000.00	22,918.14	Signé	2019-11-04	2019-10-01	2019-11-14	2019-11-03	2019-11-21	2019-11-20	2019-12-26	2019-12-01	2020-06-23	
Dj-FDH-127772-CS-INDV / Recrutement d'un animateur communautaire pour la zone 3 pour la durée du projet (Ingenierie Sociale)	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Direct		27,000.00	22,918.14	Signé	2019-11-04	2019-10-01	2019-11-14	2020-01-03	2019-11-21	2019-11-20	2019-12-26	2019-12-01	2020-12-25	
Dj-FDH-127771-CS-INDV / Recrutement d'un animateur communautaire pour la zone 2 pour la durée du projet (Ingenierie Sociale)	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Direct		27,000.00	22,918.14	Signé	2019-11-04	2019-10-01	2019-11-14	2019-11-03	2019-11-21	2019-11-20	2019-12-26	2019-12-01	2020-12-25	
Dj-FDH-127770-CS-INDV / Recrutement d'un animateur communautaire pour la zone 1 pour la durée du projet (Ingenierie Sociale)	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Direct		27,000.00	22,918.14	Signé	2019-11-04	2019-10-01	2019-11-14	2019-11-03	2019-11-21	2019-11-20	2019-12-26	2019-12-01	2020-12-25	
Dj-FDH-127774-CS-INDV / Recrutement d'un animateur communautaire pour la zone 5 pour la durée du projet (Ingenierie Sociale)	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Direct		27,000.00	22,918.14	Signé	2019-11-04	2019-10-01	2019-11-14	2019-11-03	2019-11-21	2019-11-20	2019-12-26	2019-12-01	2020-06-23	
Dj-FDH-148119-CS-INDV / Recrutement d'un expert en appui de restructuration	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Individuel	Open		185,000.00	234,230.00	Achévé	2019-12-02	2019-12-02	2020-01-20	2020-06-15	2020-02-10	2020-06-30	2020-03-16	2020-08-13	2021-03-16	2022-02-28
Dj-FDH-154472-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour des documents de sauvegarde (CGES et CPR)	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Individuel	Direct		5,000.00	3,229.88	Achévé	2020-01-19	2019-12-17	2020-01-29	2019-12-29	2020-02-19	2019-12-29	2020-03-25	2019-12-30	2020-05-04	2020-02-10
Dj-FDH-155179-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un EIES pour le site d'accueil de 110 Ha	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	36,225.00	Achévé	2020-04-13	2020-02-11	2020-06-01	2020-06-11	2020-06-22	2020-06-25	2020-07-27	2020-07-14	2020-09-10	2020-10-14
Dj-FDH-154518-CS-CDS / Contrat entre l'ARULoS et la RTD pour la communication sur le PRB	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	25,501.90	Signé	2020-04-01	2020-05-11	2020-04-11	2020-05-17		2020-06-15	2020-06-01	2021-06-15		
Dj-FDH-171635-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour les études techniques d'un site de 100 Ha dans la zone d'évitement et de relogement à Balbala Sud	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		260,000.00	305,275.74	Achévé	2020-04-30	2020-05-03	2020-05-10	2020-05-27		2020-06-29	2020-08-10	2021-02-01	2021-08-10	
Dj-FDH-202540-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour des documents de sauvegarde (CGES et CPR)	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Individuel	Direct		25,000.00	22,960.73	Achévé	2020-11-02	2020-10-14	2020-11-12	2020-10-20	2020-11-17	2020-10-21	2020-11-24	2020-10-25	2020-12-14	2020-11-11
Dj-FDH-209731-CS-INDV / Elaboration d'un PAR pour les ménages installés dans le lit d'oued Langobaleteyeh	IDA / 63380	Emergency response to COVID-19 and to the floods	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	9,350.00	Signé	2021-01-03	2021-05-08	2021-02-21	2021-05-23	2021-03-14	2021-05-26	2021-04-18	2021-07-13	2021-06-17	
Dj-FDH-236686-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde environnemental	IDA / D7590	Project management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	25,920.00	Signé	2021-06-15	2021-06-14	2021-08-03	2021-08-05	2021-08-24	2021-09-01	2021-09-28	2021-09-19	2022-09-28	
Dj-FDH-127351-NC-RFQ / Activités de communication pour préparer un reportage vidéo sur le PZB	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	Annulé	2019-11-03		2019-11-13			2020-01-17		2020-07-15		
Dj-FDH-239883-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	17,828.96	Signé	2021-06-01	2021-06-01	2021-06-06	2021-05-26	2021-06-27	2021-05-27	2021-08-01	2021-05-30	2022-08-01	
Dj-FDH-236692-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation	IDA / D7590	Project management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	33,366.11	Signé	2021-07-12	2021-06-14	2021-08-30	2021-08-05	2021-09-20	2021-09-13	2021-10-25	2021-09-30	2022-10-25	
Dj-FDH-266863-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du manuel des procédures du PRB	IDA / D7590	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	17,952.00	Signé	2021-07-01	2021-07-03	2021-07-11	2021-07-11		2021-08-29	2021-08-02	2021-11-27		
Dj-FDH-265961-CS-INDV / Services de consultation local pour l'élaboration d'une étude de profilage des jeunes du quartier 9 - Balbala Ancien - M ASS	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	19,679.83	Signé	2021-10-15	2021-10-17	2021-12-03	2021-12-28	2021-12-24	2022-01-12	2022-01-28	2022-01-23	2022-04-28	

Dj-FDH-266453-CS-INDV / Re crutement d'un consultant pour la supervision des travaux d'ouvrage hydraulique de Na SSB.	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	21,824.00	Signé	2021-08-01	2021-08-02	2021-08-26	2021-09-08	2021-08-31	2021-09-16	2021-10-05	2021-09-19	2022-02-02
Dj-FDH-265965-CS-CDS / Etu des techniques APS-APD-EIES et DAO des travaux des restructuration et mise en place d'equipements et infrastructures dans les quartiers de Balbala T9, Balbala Q11, Quara wil / Pompage et Harirad).	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	0.00	Annulé	2021-10-20		2021-10-30				2022-01-03		2022-07-02
Dj-FDH-266452-CS-CDS / Etu des techniques APS-APD-EIES et DAO des travaux des restructuration et mise en place d'equipements et infrastructures dans le quartier de Tora Dera	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	0.00	Annulé	2021-10-21		2021-10-31				2021-12-14		2022-06-12
Dj-FDH-236676-CS-INDV / Re crutement d'un spécialiste en passation de marché	IDA / D7590	Project management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2021-06-15	2021-06-14	2021-08-03			2021-08-24	2021-09-28		2022-09-28
Dj-FDH-126351-CS-INDV / Re crutement d'un consultant pour appuyer le gouvernement à organiser la conférence des bailleurs.	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	0.00	Annulé	2020-02-02		2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-05-23
Dj-FDH-297935-CS-INDV / EXPERT D'APPUIL A LA DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA CONSERVATION FONCIERE	IDA / D7590	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-12	2022-05-29	2022-08-12	2022-10-31	2022-09-02	2023-01-18	2022-10-07		2023-10-07
Dj-FDH-305006-CS-INDV / Re crutement d'un consultant national pour la rédaction du manuel des procédures et de s opérations aux activités exécutées par le MASS dans le cadre du PIRB	IDA / D7590	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-24	2022-07-25	2022-09-11			2022-10-02	2022-11-06		2023-03-06
Dj-FDH-305011-CS-INDV / Re crutement d'un consultant international du volet ingénierie sociale relative aux activités exécutées par le MASS dans le cadre du PIRB	IDA / D7590	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Individuel	Open - International		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-24	2022-07-25	2022-09-23		2022-10-14		2022-11-18		2023-05-17
Dj-FDH-345218-CS-CDS / Re crutement d'un spécialiste en sauvegarde environnemental	IDA / D7590	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-23		2023-03-05			2023-04-23			2024-04-22
Dj-FDH-353343-CS-INDV / RE CRUTEMENT D'UN CONSULTANT D'APPUIL AUPRES DE L'OFFICE NATIONAL D'ASSISTANCE AUPRES DES REFUGIES ET SANS-STATES	IDA / D7590	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Individuel	Open - International		72,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-28		2023-05-16		2023-06-06		2023-07-11		2024-07-10