

## **Plan de passation des marchés (PPM)**

Information sur le projet : **Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l'Economie des Déchets Solides au Sénégal (PROMOGED)**

Agence de mise en Œuvre du projet : **Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG)**

Date de la Plan de passation des marchés : **Décembre 2017**

Période couverte par le présent Plan de passation des marchés : **Décembre 2017 à décembre 2019**

**Niveau de Risque de la passation des marchés : Substantiel**

### **Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 et mis à jour en novembre 2017) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés du Sénégal: **DÉCRET n° 2014 - 1212 du 22 Septembre 2014 PORTANT CODE DES MARCHÉS PUBLICS**, ces dispositions devront être soumis à l'alinéa 5.4 de la réglementation des marchés et les conditions suivantes.

Seule la liste applicable conditions nécessaires pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 de la réglementation des marchés. Si aucune des conditions s'appliquent, à supprimer les mots "et des conditions suivantes".

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 2.1 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés : sans objet**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés** : sans objet

- 1. Seuil d'examen préalable** : contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux seuils de revue en vigueur effectif depuis Juillet 2016.

N°	Méthode de sélection	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1.	Services de consultants (firmes)	>ou=1.000.000	- Examen préalable pour tous les marchés
2.	Consultants firme ou individuels (entente directe)	> ou = 1.000.000	Examen préalable pour tous les marchés
3.	Consultants individuels basé sur comparaison des CV	> ou = 300.000	Examen préalable pour tous les marchés

## **2. Préqualification. Sans Objet.**

- 3. Procédures applicable aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés : Sans objet.**
- 4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/passation de marchés : Manuel des projets IDA**
- 5. Marchés et Planning et Méthode de Passation :**

<b>Description</b>	<b>Montant Estimatif en milliers de USD TTC</b>	<b>Méthode de Sélection</b>	<b>Cible national/international</b>	<b>Revue à priori / Postérieur</b>	<b>Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt</b>	<b>Date prévue pour l'ouverture des propositions techniques</b>	<b>Date prévue d'attribution du contrat</b>	<b>Démarrage des prestations</b>	<b>Fin des prestations</b>	<b>Observations</b>	
sélection d'un consultant individuel chargé de la réalisation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et du cadre de politique de réinstallation (CPR) au niveau des villes secondaires	150 000	CI	National	A posteriori	2-mai-18	12-mai-18	3-juin-18	25-juin-18	24-août-18	3 mois	
sélection d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du manuel des opérations du PROMOGED	50 000	CI	National	A posteriori	2-mai-18	12-mai-18	3-juin-18	25-juin-18	4-août-18	40 jours	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en sauvegarde environnementale	100 000	CI	National	A posteriori	8-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en appui expert en appui institutionnel et réforme juridique	100 000	CI	National	A posteriori	4-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en gestion financière et comptable	100 000	CI	National	A posteriori	30-déc.-17	18-déc.-17				12 mois	

Appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en communication / marketing social et développement communautaire	100 000	CI	National	A posteriori	26-avr.-18					12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en passation de marches	100 000	CI	National	A posteriori	4-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
<b>Description</b>	<b>Montant Estimatif en milliers de USD TTC</b>	<b>Méthode de Sélection</b>	<b>Cibles national/international</b>	<b>Revue à priori / Posteri ori</b>	<b>Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt</b>	<b>Date prévue pour l'ouverture des propositions techniques</b>	<b>Date prévue d'attribution du contrat</b>	<b>Démarrage des prestations</b>	<b>Fin des prestations</b>	<b>Observations</b>	
					Date de démarrage	66 jours ouvrés	44 jours ouvrés	33 jours ouvrés			
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la contractualisation d'un ppp dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation des infrastructures de gestion des déchets solides de la région de Dakar	400 000	Firme SFQC	International	A posteriori	1-juin-18	6-août-18	19-sept.-18	22-oct.-18	19-juin-19	8 mois	Juillet - Mars 2018

sélection d'un cabinet en charge de la réalisation EIES et par des infrastructures de gestion des déchets solides de la région de Dakar	300 000	Firme QC	National	A posteriori	5-mai-18	10-juil.-18	23-août-18	25-sept.-18	22-févr.-19	5 Mois	Juillet - Décembre 2018
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour étude définition du projet de résorption et de conception détaillée et préparation des documents de consultation et suivi des travaux de résorption du site de Mbeubeuss	550 000	Firme SFQC	International	A posteriori	23-mars-18	28-mai-18	11-juil.-18	13-août-18	10-avr.-19	8 Mois	Août - Avril 2019
sélection d'un cabinet en charge de la réalisation EIES et par pour les travaux de résorption du site de Mbeubeuss	200 000	ED	International	A posteriori	3-mai-18	8-juil.-18	21-août-18	23-sept.-18	20-févr.-19	5 mois	Septembre - Février 2019
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la l'élaboration des plans intercommunaux de gestion des déchets pour les pôles Thiés, Casamance et nord	350 000	Firme SFQC	International	A posteriori	3-mai-17	8-juil.-17	21-août-17	23-sept.-17	20-févr.-18	5 mois	Septembre - Février 2019
sélection d'un cabinet pour l'appui à la définition du cadre de réforme de la fiscalité directe et l'appui à l'opérationnalisation de l'ECOTAXE pour le secteur des déchets solides municipaux au Sénégal	200 000	Firme SFQC	International	A posteriori	23-avr.-18	28-juin-18	11-août-18	13-sept.-18	11-mai-19	9 mois	Septembre - Mai 2019













SN-PROMOGED-60948-CS-Q CBS / Sélection d'un Cabinet pour l'appui à la définition du cadre de réforme de la fiscalité directe et l'appui à l'opération- nalisation de l'écotaxe po- ur le secteur des déchets soit des municipaux au Sénégal	/		A posteriori	Sélection fondée s- ur la qualité et le coût	Open - Internationa- l	200,000.00	145,352.90	Résilié	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-17	2018-05-15	2018-06-10	2018-09-18			2018-07-08	2018-11-07	2018-08-07	2018-11-23	2018-09-11	2018-12-10	2018-10-16	2019-03-21	2019-07-13	
SN-PROMOGED-60945-CS-Q CBS / Sélection d'un cabinet pour les études techniques d- étaillées de l'opération de ré- sorption de la décharge de M- beubeus et de la constructio- n d'infrastructures de traitem- ent des déchets solides	/	Strengthening Sector Gover- nance and Institutional Capa- city	A posteriori	Sélection fondée s- ur la qualité et le coût	Open - Internationa- l	550,000.00	467,750.01	Achévé	2018-04-26	2018-05-11	2018-05-17	2018-05-15	2018-06-14	2018-09-18			2018-07-12	2018-10-31	2018-08-11	2018-11-19	2018-09-15	2018-12-07	2018-10-20	2019-07-18	2019-06-17	2021-04-09
SN-PROMOGED-62398-CS-C QS / Sélection d'un cabinet p- our la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social, et un plan d'action de réinstallation du nouveau sch- éma de gestion des déchets solides à Dakar	/		A posteriori	Sélection fondée s- ur les qualification- s des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	Annulé	2018-05-11		2018-05-25		2018-06-23	2018-09-24						2018-07-23		2018-08-27				2018-10-26
SN-PROMOGED-66089-CS-Q CBS / SÉLECTION D'UN CABIN- ET POUR L'ÉLABORATION DE 5 DOSSIERS DE CONSULTATI- ON CONJUGUANT LA SELECTI- ON DE PARTENAIRES PRIVÉ- S POUR LA CONCEPTION, LA RÉALISATION ET L'EXPLOITATI- ON DES INFRASTRUCTURES DE GESTION DES DÉCHETS S- OLIDES DE LA RÉGION DE DA-	/	Strengthening Sector Gover- nance and Institutional Capa- city	A posteriori	Sélection fondée s- ur la qualité et le coût	Open - Internationa- l	400,000.00	0.00	En cours d'exécut- ion	2018-06-09	2018-06-14	2018-06-30	2018-06-25	2018-08-13	2018-09-27			2018-09-10	2018-11-13	2018-10-10	2018-11-13	2018-11-14	2018-12-11	2018-12-19			2019-06-17
SN-PROMOGED-66090-CS-C QS / SÉLECTION D'UN CABIN- ET POUR LA RÉALISATION D' UNE ÉTUDE D'IMPACT ENVIR- ONNEMENTAL ET SOCIAL, ET UN PLAN D'ACTION DE REINS- TALLATION DU NOUVEAU SC- HEMA DE GESTION DES DÉC- HETS SOLIDES A DAKAR.	/	Strengthening Sector Gover- nance and Institutional Capa- city	A posteriori	Sélection fondée s- ur les qualification- s des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	En cours d'exécut- ion	2018-06-09	2018-06-14	2018-06-23	2018-06-25	2018-07-21	2018-08-28						2018-08-05		2018-09-09				2019-03-08
SN-PROMOGED-128465-CS- QCS PRIOR / Sélection et em- ploi d'un consultant firme po- ur l'audit organisationnel du secteur des déchets et l'acc- ompagnement pour la mise e- n oeuvre des résultats	IDA / V1600	Strengthening Sector Gover- nance and Institutional Capa- city	A posteriori	Sélection fondée s- ur la qualité et le coût	Open - Internationa- l	450,000.00	366,893.77	Achévé	2019-08-21	2019-09-12	2019-09-11		2019-10-25	2019-10-31			2019-11-22	2020-07-09	2019-12-22	2020-07-09	2020-01-26	2020-09-08	2020-03-01	2021-02-04	2021-03-01	2022-05-13
SN-PROMOGED-178889-CS- QCBS / sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un nouve- au mécanisme de financeme- nt durable, de la viabilité éco- nomique et des réformes fisc- ales du secteur de la gestion des déchets solides municipa- ux au Sénégal	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras- tructure and Services in Sele- cted Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée s- ur la qualité et le coût	Open - Internationa- l	400,000.00	0.00	Signé	2020-06-10	2020-06-23	2020-07-01		2020-08-14	2021-08-10			2020-09-11	2021-09-30	2020-10-11	2021-11-06	2020-11-15	2022-02-08	2020-12-20			2021-12-20
SN-PROMOGED-179536-CS- QCBS / Sélection d'un cabine- t d'avocats et d'assistance et accompagnement de SN-PRO- MOGED dans la préparation et la mise en oeuvre des contrats PPP avec le secteur.	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras- tructure and Services in Sele- cted Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée s- ur la qualité et le coût	Open - Internationa- l	350,000.00	0.00	Signé	2020-08-13	2020-08-06	2020-09-03		2020-10-17	2020-11-20			2020-11-14	2021-03-08	2020-12-14	2021-03-15	2021-01-18	2021-11-29	2021-02-22			2022-02-22
SN-PROMOGED-182424-CS- QCS / Sélection d'un cabinet en charge du recrutement du personnel complémentaire d- e l'UGP	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras- tructure and Services in Sele- cted Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée s- ur la qualité et le coût	Limited	44,000.00	32,610.56	Signé	2020-07-30	2020-08-04			2020-08-13	2020-08-05							2020-09-12	2020-09-15	2020-10-17	2020-10-12	2021-04-15	2021-04-19
SN-PROMOGED-179491-CS- QCBS / Sélection d'un bureau de contrôle des travaux des autres infrastructures de Dak- ar et pour la réception des é- quipements en	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras- tructure and Services in Sele- cted Agglomerations	A priori	Sélection fondée s- ur la qualité et le coût	Open - Internationa- l	2,003,295.00	0.00	Annulé	2021-07-10		2021-07-31		2021-09-13				2021-10-11		2021-11-10		2021-12-15		2022-01-19			2023-01-19
SN-PROMOGED-178431-CS- QCBS / Sélection d'un cabine- t pour le suivi des travaux de résorption de la décharge de Mbeubeus et des infrastructu- res de Dakar en 2 missions M- beubeus et les autres infrastr- uctures de Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras- tructure and Services in Sele- cted Agglomerations	A priori	Sélection fondée s- ur la qualité et le coût	Open - Internationa- l	2,312,800.00	0.00	Annulé	2022-03-02		2022-03-23		2022-05-06				2022-06-03		2022-07-03		2022-08-07		2022-09-11			2023-09-11
SN-PROMOGED-240082-CS- QCBS / SÉLECTION D'UN CON- SULTANT (FIRME) EN CHARG- E DE LA MISSION DE CONTRÔ- LE DE SUITE ET DE SUPERVI- SION DES TRAVAUX DU PROJ- ET DE RÉSORPTION DE LA DÉC- HARGE DE MBEUBEUS	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras- tructure and Services in Sele- cted Agglomerations	A priori	Sélection fondée s- ur la qualité et le coût	Open - Internationa- l	2,620,415.00	0.00	En cours d'exame- n	2021-06-30	2021-07-30	2021-07-21	2021-08-06	2021-09-03	2022-03-17			2021-10-01	2022-05-24	2021-10-31		2021-12-05		2022-01-09			2023-01-09
SN-PROMOGED-179505-CS- QCBS / Sélection d'un cabine- t pour la réalisation d'une EIE S au niveau du Pôle Casama- nce (8 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras- tructure and Services in Sele- cted Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée s- ur la qualité et le coût	Open - National	472,000.00	0.00	Annulé	2022-02-09		2022-03-02		2022-04-15				2022-05-13		2022-06-12		2022-07-17		2022-08-21			2023-08-21
SN-PROMOGED-179540-CS- QCBS / Sélection d'un cabine- t pour l'évaluation de perfor- mance des acteurs impliqués dans la mise en oeuvre-créa- tion de données dynamiques sur 6 ans	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras- tructure and Services in Sele- cted Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée s- ur la qualité et le coût	Open - Internationa- l	1,500,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19		2020-12-10		2021-01-23				2021-02-20		2021-03-22		2021-04-26		2021-05-31			2022-05-31
SN-PROMOGED-178441-CS- QCBS / Sélection d'un cabine- t pour l'assistance à l'exploit- ation des infrastructures à D- akar (2 premières années d'e- xploitation)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras- tructure and Services in Sele- cted Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée s- ur la qualité et le coût	Open - National	908,600.00	0.00	Annulé	2024-02-09		2024-03-01		2024-04-14				2024-05-12		2024-06-11		2024-07-16		2024-08-20			2025-08-20
SN-PROMOGED-178917-CS- QCBS / Sélection d'un cabine- t pour l'assistance à l'exploit- ation des infrastructures au n- iveau des villes secondaires Pôle NORD THIES et CASAMA- NCE ( 6 premières années d- exploitation)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras- tructure and Services in Sele- cted Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée s- ur la qualité et le coût	Open - Internationa- l	531,000.00	0.00	Annulé	2024-02-07		2024-02-28		2024-04-12				2024-05-10		2024-06-09		2024-07-14		2024-08-18			2025-08-18

SN-PROMOGED-179495-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour le plan d'action et de l'installation PCR au niveau des Pôles régionaux	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	2,832,000.00	0.00	Annulé	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-21	2021-03-21	2021-04-20	2021-05-25	2021-06-29	2022-06-29		
SN-PROMOGED-179503-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour une EES au niveau du Pôle deTHIES (4 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	236,000.00	0.00	Annulé	2022-05-11	2022-06-01	2022-07-15	2022-08-12	2022-09-11	2022-10-16	2022-11-20	2023-11-20		
SN-PROMOGED-179511-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	566,400.00	0.00	Annulé	2022-04-06	2022-04-27	2022-06-10	2022-07-08	2022-08-07	2022-09-11	2022-10-16	2023-10-16		
SN-PROMOGED-179514-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,321,600.00	0.00	Annulé	2022-03-11	2022-04-01	2022-05-15	2022-06-12	2022-07-12	2022-08-16	2022-09-20	2023-09-20		
SN-PROMOGED-189155-CS-QCBS / Sélection et emploi d'un bureau de contrôle des travaux de Mobilibus et pour la réception des équipements	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	945,525.00	0.00	Annulé	2021-07-21	2021-08-11	2021-09-24	2021-10-22	2021-11-21	2021-12-26	2022-01-30	2023-01-30		
SN-PROMOGED-262750-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour l'Etude de préféabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un Partenariat Public-Privé (PPP) pour la gestion des déchets de Dakar	IDA / 65520	Project Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-16	2021-11-30	2022-03-09	2021-12-24	2022-04-22	2022-05-20	2022-06-19	2022-07-24	2022-08-28	2023-08-28
SN-PROMOGED-129287-CS-QCBS (PROJ) / Sélection d'un cabinet d'avocats pour l'élaboration des textes relatifs à l'application des PPP pour les secteurs des déchets et accompagnement pour la mise en œuvre	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	350,000.00	0.00	Annulé	2021-08-18	2021-09-08	2021-10-22	2021-11-19	2021-12-19	2022-01-23	2022-02-27	2023-02-27		
SN-PROMOGED-323147-CS-QCBS / Recrutement d'une structure facilitatrice chargée de la protection des couches vulnérables et du retrait des enfants de la décharge de Mbeubeuss	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-10	2022-12-15	2023-05-31	2023-01-26	2023-07-14	2023-08-11	2023-09-10	2023-10-15	2023-11-19	2024-11-18
SN-PROMOGED-323148-CS-QCBS / Recrutement d'une structure facilitatrice chargée de la mise en œuvre du Plan d'Actions de Réinstallation (PAR) et du Plan de Restauration des moyens de subsistance (PRMS) projet de réintégration de la décharge de Mbeube	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-12	2022-12-15	2023-06-02	2023-02-16	2023-07-16	2023-08-13	2023-09-12	2023-10-17	2023-11-21	2024-11-20
SN-PROMOGED-179859-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation à mi-parcours et final du Projet	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2023-12-13	2024-01-03	2024-02-16	2024-03-15	2024-04-14	2024-05-19	2024-06-23	2025-06-23		
SN-PROMOGED-179857-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'audit des comptes du PROMOGED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	120,000.00	0.00	Annulé	2021-12-09	2021-12-30	2022-02-12	2022-03-12	2022-04-11	2022-05-16	2022-06-20	2023-06-20		
SN-PROMOGED-323195-CS-QCBS / Recrutement d'un Prestataire chargé de la coordination de la caractérisation de déchets solides au niveau de la région de Dakar	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2023-07-11	2022-09-22	2023-08-01	2023-09-14	2023-10-12	2023-11-11	2023-12-16	2024-01-20	2025-01-19	
SN-PROMOGED-182416-CS-QCBS / Suivi des travaux et réception des infrastructures et équipements au niveau du pôle THIES et CASAMANCE	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,268,362.00	0.00	Annulé	2024-12-26	2025-01-16	2025-03-01	2025-03-29	2025-04-28	2025-06-02	2025-07-07	2026-07-07		
SN-PROMOGED-179496-CS-QCBS / Sélection d'un consultant firme pour la formation des acteurs sur les procédures de réinstallation, violence basée sur le genre et règlement des plaintes	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	236,000.00	0.00	Annulé	2024-12-26	2025-01-16	2025-03-01	2025-03-29	2025-04-28	2025-06-02	2025-07-07	2026-07-07		
SN-PROMOGED-178435-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la facilitation de la mise en œuvre du PAR de Grand Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2024-12-28	2025-01-18	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-07	2025-06-11	2025-11-03			
SN-PROMOGED-248604-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour une EES au niveau du Pôle deTHIES (4 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	236,000.00	0.00	Annulé	2025-09-20	2025-10-11	2025-11-24	2025-12-22	2026-01-21	2026-02-25	2026-04-01	2027-04-01		
SN-PROMOGED-248605-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour le plan d'action et de l'installation PCR au niveau des Pôles régionaux	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,832,000.00	0.00	Annulé	2025-11-20	2025-12-11	2026-01-24	2026-02-21	2026-03-23	2026-04-27	2026-06-01	2027-06-01		
SN-PROMOGED-248607-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une EES au niveau du Pôle Casamance (8 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	472,000.00	0.00	Annulé	2025-12-27	2026-01-17	2026-03-02	2026-03-30	2026-04-29	2026-06-03	2026-07-08	2027-07-08		
SN-PROMOGED-248609-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	566,400.00	0.00	Annulé	2025-08-20	2025-09-10	2025-10-24	2025-11-21	2025-12-21	2026-01-25	2026-03-01	2027-03-01		

SN-PROMOGED-248617-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une EIE S au niveau du Pôle NORD3 études	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		708,000.00	0.00	Annulé	2025-08-21	2025-09-11	2025-10-25		2025-11-22	2025-12-22	2026-01-26	2026-03-02	2027-03-02
SN-PROMOGED-248620-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'un analyse environnementales et initiales au niveau du Pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,439,600.00	0.00	Annulé	2025-08-20	2025-09-10	2025-10-24		2025-11-21	2025-12-21	2026-01-25	2026-03-01	2027-03-01
SN-PROMOGED-248611-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'analyse s environnementales et initiale au niveau du Pôle THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,321,600.00	0.00	Annulé	2025-09-27	2025-10-18	2025-12-01		2025-12-29	2026-01-28	2026-03-04	2026-04-08	2027-04-08
SN-PROMOGED-179532-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'accompagnement de la mise en œuvre des résultats/Modérateurs pour ateliers et processus d'adoption sur la TEOM,REOM et ECOTAXES)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2024-12-20	2025-01-10	2025-02-23			2025-03-25	2025-04-29	2025-10-26	
SN-PROMOGED-338887-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet, pour la réalisation des études techniques détaillées des PNR et CFC et l'élaboration d'un dossier de consultation pour les travaux dans les pôles Thies, Nord (Sa Louis Mata m) et SUD (Ziguinchor Sédhiou et Kolda)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	Annulé	2024-12-04	2024-12-25	2025-02-07		2025-03-07	2025-04-06	2025-05-11	2025-06-15	2026-06-15
SN-PROMOGED-182406-CS-QCBS / Etudes techniques de modernisation de gestion intercommunale des déchets solides et du mode de contract utilisation des infrastructures avec le secteur privé dans le pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,770,000.00	0.00	Annulé	2020-07-06	2020-07-27	2020-09-09		2020-10-07	2020-11-06	2020-12-11	2021-01-15	2022-01-15
SN-PROMOGED-248602-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures au niveau des villes secondaires Pôle NORD THIES et CASAMANCE	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		531,000.00	0.00	Annulé	2023-05-09	2023-05-30	2023-07-13		2023-08-10	2023-09-09	2023-10-14	2023-11-18	2024-11-17
SN-PROMOGED-248600-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures à Dakar (premières années d'exploitation)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		908,600.00	0.00	Annulé	2023-05-16	2023-06-06	2023-07-20		2023-08-17	2023-09-16	2023-10-21	2023-11-25	2024-11-24
SN-PROMOGED-248612-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation de performance des acteurs impliqués dans la mise en œuvre -création de données dynamiques	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	Annulé	2023-05-09	2023-05-30	2023-07-13		2023-08-10	2023-09-09	2023-10-14	2023-11-18	2024-11-17
SN-PROMOGED-128505-CS-QCBS PRIO / Sélection et emploi d'un cabinet pour les Etudes techniques détaillées des infrastructures au niveau des Pôles et mode de contractualisation pour la gestion des infrastructures 1) cabinet en 2 missions : zone Nord 1 et 2 zones Thies +Casamance 1	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,770,000.00	0.00	Annulé	2022-05-13	2022-06-03	2022-07-17		2022-08-14	2022-09-13	2022-10-18	2022-11-22	2023-11-22
SN-PROMOGED-182414-CS-QCBS / Suivi des travaux et réception des infrastructures et équipements au niveau du pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,125,864.00	0.00	Annulé	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-14		2022-06-11	2022-07-11	2022-08-15	2022-09-19	2023-09-19
SN-PROMOGED-182411-CS-QCBS / Etudes techniques de modernisation de gestion intercommunale des déchets solides et du mode de contract utilisation des infrastructures avec le secteur privé pour le pôle THIES -CASAMANCE	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,770,000.00	0.00	Annulé	2020-08-19	2020-09-09	2020-10-23		2020-11-20	2020-12-20	2021-01-24	2021-02-28	2022-02-28

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PROMOGED-60935-CS-INDV / sélection d'un consultant individuel chargé de la réalisation du cadre de gestion environnementale et sociale (CSES) et du cadre de politique de réinstallation (CPR)	/		A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-22	2018-10-03	2018-06-12	2018-12-07	2018-07-17		2019-01-13	
SN-PROMOGED-60964-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel des opérations du PROMOGED	/		A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-25	2018-10-17	2018-06-15	2018-12-07	2018-07-20		2018-08-29	
SN-PROMOGED-60966-CS-CDS / Sélection d'un cabinet chargé de l'élaboration EIES et PAR pour les travaux de réinstallation du site de Nbebebeus	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	218,105.80	Achévé	2018-04-26		2018-05-06				2018-07-10	2018-10-08	2018-12-07	2019-05-08
SN-PROMOGED-62004-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel expert comptable	/		A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10		2018-02-13	2018-06-07	2018-03-06		2018-04-10		2019-04-05	

SN-PROMOGED-62005-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel expert en sauvetage environnemental et social	/		A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10	2018-02-13	2018-06-07	2018-03-06	2018-04-10	2019-04-05				
SN-PROMOGED-62007-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel expert en appui institutionnel et réforme juridique	/		A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10	2018-01-08	2018-06-07	2018-01-29	2018-03-05	2019-02-28				
SN-PROMOGED-62008-CS-IN DV / Sélection d'un consultant spécialiste en communication, marketing social et développement communautaire	/		A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-21	2018-05-31		2018-06-21	2018-07-26	2019-07-21				
SN-PROMOGED-66088-CS-IN DV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL SPÉCIALISÉ EN PASSATION DE MARCHÉS	/	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10	2017-12-04	2018-02-13	2018-05-14	2018-03-06	2018-04-10	2019-04-05			
SN-PROMOGED-89316-CS-IN DV / sélection d'un consultant pour la réalisation de l'analyse économique et financière du PROMOGED qui fera partie intégrante du board package relatif à la demande de financement du projet.	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2018-12-11	2020-08-24	2019-01-29		2019-02-19	2019-03-26	2019-09-22			
SN-PROMOGED-128532-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel d'évaluation de performance des acteurs impliqués dans la mise en œuvre.	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	92,446.82	Achévé	2019-09-11	2019-10-23	2019-10-30	2020-08-07	2019-11-20	2019-11-26	2019-12-25	2020-10-19	2020-06-22	2021-05-12
SN-PROMOGED-128538-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration de la charte graphique du projet	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	8,571.05	Signé	2019-09-18	2020-05-28	2019-09-23	2020-09-01	2019-10-14	2020-09-14	2019-11-18	2020-09-30	2020-05-16	
SN-PROMOGED-135021-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du plan de restauration des moyens de subsistance des récupérateurs de Mbeubeus	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2019-10-07	2020-12-03	2019-10-12		2019-11-02	2019-12-07			2020-06-04	
SN-PROMOGED-139855-CS-CDS / sélection de consultants pour l'élaboration de plan de restauration des moyens de subsistance des récupérateurs de Mbeubeus	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	320,506.70	Signé	2019-10-18	2019-10-24	2019-10-28	2019-10-03		2020-01-01	2020-04-20	2020-06-29	2020-07-20	
SN-PROMOGED-179430-CS-I NDV / Sélection d'un consultant pour le poste de Directeur de Projet	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		112,268.00	0.04	Signé	2020-06-22	2020-07-15	2020-08-10	2021-05-12	2020-08-31	2021-11-08	2020-10-05	2021-12-14	2021-04-03	
SN-PROMOGED-180545-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Expert en Communication	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		70,307.00	56,559.28	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-03-11	2020-09-03	2021-08-05	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180551-CS-I NDV / Sélection d'un consultant Ingénieur génie civil Sénior	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		70,307.00	53,724.43	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-05-05	2020-09-03	2021-10-18	2020-10-08	2021-11-05	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180556-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Expert foncier	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		70,307.00	59,185.23	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180561-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Spécialiste en Promotion des Marchés Junior	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	43,216.28	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-06-21	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180564-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Comptable	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	31,831.05	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-09-01	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180569-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Facilitateur Social Pôle Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	46,198.93	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-23	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180575-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Facilitateur social Pôle Thies	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	40,897.18	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2020-11-18	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180579-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel facilitateur social Pôle casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	2,296.09	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-07-06	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180581-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel facilitateur social Pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	46,209.57	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180584-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	2,402.84	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-24	2020-09-03	2021-07-01	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180587-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle Thies	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	2,299.85	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-24	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180591-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	44,882.12	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	

SN-PROMOGED-180594-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	48,001.53	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-07-01	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-08-23	2021-04-06
SN-PROMOGED-180600-CS-I NDV / Sélection d'un consultant ingénieur génie civil Pôle Thiès	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	42,013.31	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06
SN-PROMOGED-180603-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel ingénieur génie civil Pôle Nord	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	47,937.29	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-07-02	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06
SN-PROMOGED-180606-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel ingénieur génie civil Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	43,547.95	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-18	2020-09-03	2021-08-23	2020-10-08	2021-10-18	2021-04-06
SN-PROMOGED-180596-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel ingénieur génie civil Pôle Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13		2020-09-03		2020-10-08		2021-04-06
SN-PROMOGED-128543-CS-I NDV PRIO / Sélection d'un consultant individuel pour l'appui à la contractualisation à Dakar et au niveau des villes secondaires (PPP et DSP)	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		101,000.00	0.00	Annulé	2021-11-25		2022-01-13		2022-02-03		2022-03-10		2022-09-06
SN-PROMOGED-247526-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN AGENT VERIFICATEUR INDEPNDANT (AVI)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	108,160.00	Signé	2021-09-07	2021-09-22	2021-10-26	2022-01-05	2021-11-16	2022-02-02	2021-12-21	2022-06-20	2022-06-19
SN-PROMOGED-260356-CS-I NDV / SÉLECTION ET EMPLOI D'UN CONSULTANT AUDITEUR INTERNE POUR L'UNITÉ DE GESTION DU PROJET – UGP	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	9,301.81	Signé	2021-11-23	2021-10-27	2021-11-28	2022-01-26	2021-12-19	2022-02-10	2022-01-23	2022-05-05	2022-07-22
SN-PROMOGED-128541-CS-I NDV PRIO / Sélection d'un Prestataire chargé de l'élaboration d'une stratégie digitale et de la mise en place du site web, d'un intranet et des profils de réseaux sociaux	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2022-01-04	2022-11-08	2022-01-09	2022-01-13	2022-01-30	2022-03-03	2022-03-06		2022-09-02
SN-PROMOGED-262115-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant chargé de l'infographie du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-31	2021-11-26	2022-02-05		2022-02-26		2022-04-02		2022-09-29
SN-PROMOGED-262125-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant chargé d'élaborer une stratégie et un plan de communication du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2022-01-16	2021-12-14	2022-01-21	2022-06-02	2022-02-11	2022-07-14	2022-03-18		2022-09-14
SN-PROMOGED-262340-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant chargé de la rédaction du Bulletin d'information et de ses contenus médiatiques	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	20,659.05	Signé	2022-02-28	2022-01-20	2022-03-05	2022-01-17	2022-03-26	2022-05-05	2022-04-30	2022-05-23	2022-10-27
SN-PROMOGED-180610-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Responsable de l'Unité Sociale	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		63,156.00	0.00	Annulé	2020-07-15	2020-08-06	2020-09-02	2021-02-23	2020-09-23		2020-10-28		2021-04-26
SN-PROMOGED-184907-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un (e) Expert (e) Social (e) et r installation au sein de l'Unité de Gestion de Projet	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2021-02-25	2020-06-04	2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
SN-PROMOGED-262770-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un(e) Expert(e) Social(e) et ré installation au sein de l'Unité de Gestion de Projet	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		52,211.00	4,719,140.66	Signé	2021-12-30	2021-10-28	2022-01-04	2021-11-11	2022-01-25	2021-11-17	2022-03-01	2021-12-01	2022-08-28
SN-PROMOGED-262771-CS-I NDV / Sélection d'un Expert Responsable de l'Unité Sociale	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		63,156.00	58,337.62	Signé	2021-12-30	2022-02-08	2022-01-04	2021-11-11	2022-01-25	2021-11-17	2022-03-01	2021-12-01	2022-08-28
SN-PROMOGED-128542-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration de bulletins d'information semestrielle (conception et impression)	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2022-02-09		2022-03-30		2022-04-20		2024-02-02		2024-07-31
SN-PROMOGED-226252-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un guide d'exploitation et la décharge de Mbeubeus	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2021-10-20		2021-10-25		2021-11-15		2021-12-20		2022-06-18
SN-PROMOGED-274742-CS-I NDV / Sélection d'un Géomètre-Expert pour la délimitation et le bornage des sites à infrastructures de Dakar (décharge de Mbeubeus - CIVD de Bambilor - CIVD de Sébikotane - CTT de Mbaas et CTT de Diambiadi)	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	29,374.11	Signé	2022-02-17	2022-01-14	2022-04-07	2022-02-10	2022-04-28	2022-02-18	2022-06-02	2022-02-28	2022-11-29
SN-PROMOGED-278025-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'établir une situation de référence des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur des déchets solides au 5 <sup>o</sup> arrondissement	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-30	2022-02-07	2022-05-18		2022-06-08		2022-07-13		2023-01-09



SN-PROMOGED-278953-CS-I NDV / Recrute un Expert technique dans le cadre de l'élaboration de la loi d'orientation du secteur de la gestion des déchets solides	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Signé	2022-04-07	2022-02-08	2022-05-26	2022-06-01	2022-06-16	2022-06-29	2022-07-21	2023-01-17	
SN-PROMOGED-278956-CS-I NDV / Recrutement d'un juriste dans le cadre de l'élaboration de la loi d'orientation dans le secteur des déchets solides	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Signé	2022-03-25	2022-02-14	2022-05-13	2022-06-07	2022-06-03	2022-06-29	2022-07-08	2023-01-04	
SN-PROMOGED-280702-CS-I NDV / Sélection d'un consultant en charge de l'élaboration d'un cahier de charge pour l'exploitation des plateformes actives de la décharge de Mboubouss et d'un règlement télévisé pour les usagers	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-20	2021-12-20	2022-06-08		2022-06-29		2022-08-03	2023-01-30	
SN-PROMOGED-282282-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation des conventions et l'appui juridique pour la signature des protocoles avec les entités impliquées dans le PROMOGED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	22,868.81	Signé	2022-04-05	2022-01-21	2022-04-10	2022-06-01	2022-05-01	2022-04-26	2022-06-05	2022-06-02	2022-12-02
SN-PROMOGED-247532-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL JUNIOR 2	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2021-09-15		2021-11-03		2021-11-24		2021-12-29		2022-06-27
SN-PROMOGED-272510-CS-I NDV / Recrutement d'un Expert en Développement Institutionnel	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2022-01-19		2022-03-09		2022-03-30		2022-05-04		2022-10-31
SN-PROMOGED-247529-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL JUNIOR 1	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2021-09-15		2021-11-03		2021-11-24		2021-12-29		2022-06-27
SN-PROMOGED-288992-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT FINANCIER EN CHARGE D'ELABORER LES COMPTES D'EXPLOITATION PREVISIONNELS ET LES PLANS DE FINANCEMENT DES PLANS DE GESTION DES DECHETS SOLIDES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-29	2022-10-07	2022-08-17		2022-09-07		2022-10-12		2023-04-10
SN-PROMOGED-295210-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant individuel Architecte pour la conception et la modélisation 3D des infrastructures projetées au niveau du Pôle urbain de Diamniadio et du lac rose	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-27	2022-04-04	2023-01-01	2022-06-01	2023-01-22		2023-02-26		2023-08-25
SN-PROMOGED-295212-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'étude de cartographie des opportunités et du mécanisme de renforcement de l'entreprenariat vert dans le secteur des déchets solides	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-21	2022-06-01	2023-02-08	2022-08-03	2023-03-01	2022-09-01	2023-04-05		2023-10-02
SN-PROMOGED-310106-CS-I NDV / Recrutement de formateurs en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de Mboubouss	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-29		2023-01-03		2023-01-24		2023-02-28		2023-08-27
SN-PROMOGED-280395-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGÉ DE L'ELABORATION DU PLAN DE GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE DU PROMOGED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-20	2022-02-23	2022-10-25		2022-11-15		2022-12-20		2023-06-18
SN-PROMOGED-312608-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux de 5 communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de Dakar en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		34,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-23	2022-08-24	2023-04-13		2023-05-04		2023-06-08		2023-12-05
SN-PROMOGED-312611-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux de 5 communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de NORD(Saint Louis Matam) en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		34,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-08	2022-08-24	2023-03-29		2023-04-19		2023-05-24		2023-11-20
SN-PROMOGED-312612-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux de 5 communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de THIES en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		34,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-15	2022-08-24	2023-04-05		2023-04-26		2023-05-31		2023-11-27
SN-PROMOGED-312613-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux de 5 communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de SUD et RUFISQUE en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		34,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-16	2022-08-24	2023-04-06		2023-04-27		2023-06-01		2023-11-28

SN-PROMOGED-323143-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la Formation en ARGIS pour le personnel de l'UGP du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-12		2023-04-17		2023-05-08		2023-06-12		2023-12-09
SN-PROMOGED-323144-CS-I NDV / Formation des récupérateurs de Mboubess et du personnel de l'UGC et du PROMOGED sur les questions de l'Hygiène, la Sécurité et la Santé au travail	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-28	2022-12-15	2023-06-16		2023-07-07		2023-08-11		2024-02-07
SN-PROMOGED-323145-CS-I NDV / Formation du personnel du PROMOGED, des agents de l'UGC et des récupérateurs de la décharge de Mboubess sur les gestes de premiers secours	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-27	2022-12-15	2023-06-15		2023-07-06		2023-08-10		2024-02-06
SN-PROMOGED-323171-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la revue à mi-parcours du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-23	2023-01-16	2023-08-11		2023-09-10		2023-10-15		2024-10-14
SN-PROMOGED-328465-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de la décharge de Mboubess en série	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-18		2023-01-23		2023-02-13		2023-03-20		2023-09-16
SN-PROMOGED-328473-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de la décharge de Mboubess en pular	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-19		2023-01-24		2023-02-14		2023-03-21		2023-09-17
SN-PROMOGED-328476-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en genre, VBG, leadership en faveur des récupératrices de la décharge de Mboubess	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-25		2023-01-30		2023-02-20		2023-03-27		2023-09-23
SN-PROMOGED-262111-CS-I NDV / Recrutement d'un assistant en communication et en Community management du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2022-01-30		2022-03-20		2022-04-10		2022-05-15		2022-11-11
SN-PROMOGED-96730-CS-IN DV / Recrutement d'un expert chargé du suivi évaluation Nous avons retenu l'approfondissement d'une contractualisation directe avec Madame Mbinine Khady SARR qui était le point focal du projet depuis le début de sa formulation en effet elle est la mémoire du projet	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori			Sélection de consultants par entente directe	100,000.00	0.00	Annulé	2019-01-29		2019-02-08				2019-04-14		2019-10-11
SN-PROMOGED-180566-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Expert en Genre	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-17	2020-09-03		2020-10-08		2021-04-06
SN-PROMOGED-184360-CS-I NDV / Sélection d'un consultant Responsable de l'unité environnementale	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		70,307.00	0.00	Annulé	2020-07-16		2020-09-03		2020-09-24		2020-10-29		2021-04-27
SN-PROMOGED-226254-CS-I NDV / Sélection d'un consultant pour la mise en œuvre de mécanisme de gestion des plaintes	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-10-13		2021-10-18		2021-11-08		2021-12-13		2022-06-11
SN-PROMOGED-338348-CS-I NDV / SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA FIABILISATION DES DONNEES DU PLAN D'ACTION ET DE REINSTALLATION DU PROJET DE RESORPTION DE LA DECHARGE DE MBUBESS	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-16		2023-03-21		2023-04-11		2023-05-16		2023-11-12
SN-PROMOGED-280993-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du PROMOGED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2022-04-27	2022-02-23	2022-05-02		2022-05-23		2022-06-27		2022-12-24
SN-PROMOGED-339286-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de la décharge de Mboubess en WOLOF pour Groupe n°1	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-24		2023-05-29		2023-06-19		2023-07-24		2024-01-20
SN-PROMOGED-339292-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de la décharge de Mboubess en WOLOF pour Groupe n°2	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-30		2023-06-04		2023-06-25		2023-07-30		2024-01-26
SN-PROMOGED-178932-CS-QCBS / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation d'une enquête annuelle mesure des indicateurs de développement du Projet et en quête de perception	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-22		2023-05-10		2023-05-31		2023-07-05		2024-01-01
SN-PROMOGED-346555-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la coordination de la caractérisation des déchets solides au niveau de la région de Dakar	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-17		2023-07-05		2023-07-26		2023-08-30		2024-02-26

SN-PROMOGED-179842-CS-1 NDV / Sélection d'un consultant individuel pour la mise en place et la sécurisation du site Web et des autres plateformes du PROMOGED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2022-02-03		2022-02-08		2022-03-01		2022-04-05		2022-10-02
SN-PROMOGED-179851-CS-1 NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration de guide et supports pour la promotion de bonnes pratiques en gestion de déchets	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2022-02-10		2022-03-31		2022-04-21		2022-05-26		2022-11-22