

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** República de El Salvador, El Salvador Water Sector Resilience Project, P178734

**Project Implementation agency:** Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados- ANDA

**Date of the Procurement Plan:** October 2023.

**Period covered by this Procurement Plan:** October 2023- March 2025

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Public Procurement Law (*Ley de Compras Públicas -LCP*) such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: “Not Applicable.”

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – “Not Applicable.”

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is not applicable.

Works: is not applicable.

**Other Relevant Procurement Information.**

The type of market approach will be established in the Procurement Plan, based on the estimated cost of contracting, its risk level and the method thresholds established by the Bank for El Salvador.

**PROCUREMENT PLAN** El Salvador : El Salvador Water Sector Resilience Project

**General Information**

Country: El Salvador Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2023-10-27  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-07-26  
 Project ID: P178734 GPN Date: 2023-12-04  
 Project Name: El Salvador Water Sector Resilience Project  
 Loan / Credit No: IBRD / 95130  
 Executing Agency: National Administration of Aqueducts and Sewers

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
SV-ANDA-388605-CW-RFB / Programa de agua no facturada (rehabilitación de redes de agua)	IBRD / 95130	Component 1: Improve the quality, reliability and efficiency of water service provision in the selected areas of El Salvador.	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - Two Envelope			Solicitud de Ofertas - Obras (sin precalificación) - DE A	45,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2024-02-20		2024-02-25					2024-04-07		2024-06-20		2024-07-25	2025-01-21
SV-ANDA-388592-CW-RFB / Diseño y Construcción de las líneas eléctricas y estaciones transformadoras para la redundancia del suministro eléctrico del sistema Torogoz de ANDA	IBRD / 95130	Component 1: Improve the quality, reliability and efficiency of water service provision in the selected areas of El Salvador.	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - Two Envelope			Solicitud de Ofertas - Obras (sin precalificación) - DE A	17,550,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2024-11-15		2024-11-20					2025-01-01		2025-03-16		2025-04-20	2025-10-17
SV-ANDA-440843-CW-RFQ / CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ANDA	IBRD / 95130	Component 2: Modernize utility management and strengthen planning to improve resilience to climate risks	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	60,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2024-10-05							2024-11-30		2025-05-29	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SV-ANDA-388595-GO-RFB / Adquisición de equipos informáticos para la gestión de ANDA	IBRD / 95130	Component 2: Modernize utility management and strengthen planning to improve resilience to climate risks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		68,650.00	0.00	Cancelado						2023-11-30		2023-12-05				2024-01-16		2024-02-15		2024-03-21		2024-09-17	
SV-ANDA-388590-GO-RFB / Adquisición de pick ups para la operatividad de la institución	IBRD / 95130	Component 2: Modernize utility management and strengthen planning to improve resilience to climate risks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		220,000.00	0.00	Finalizado						2023-11-30	2023-12-11	2023-12-05	2023-12-11			2024-01-16	2024-01-25	2024-02-15	2024-03-15	2024-03-21	2024-03-15	2024-09-17	2024-05-23
SV-ANDA-392480-GO-RFQ / Adquisición de equipos informáticos para la gestión de ANDA	IBRD / 95130	Component 2: Modernize utility management and strengthen planning to improve resilience to climate risks	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Cancelado								2023-12-05							2024-01-30		2024-07-28		
SV-ANDA-403292-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN DE ANDA	IBRD / 95130	Component 2: Modernize utility management and strengthen planning to improve resilience to climate risks	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Firmado								2024-02-24							2024-04-20	2024-04-23	2024-10-17		
SV-ANDA-404322-GO-RFQ / Suministro de vales de combustible para el consumo de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Resiliencia del Sector Agua en El Salvador	IBRD / 95130	Component 3: Project management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,500.00	0.00	Finalizado								2024-03-05							2024-04-30	2024-05-02	2024-10-27	2024-05-29	
SV-ANDA-388567-CW-RFB / Rehabilitación electromecánica en Plantas de bombeo y embombos seleccionadas dentro del área de intervención del programa de agua no facturada.	IBRD / 95130	Component 1: Improve the quality, reliability and efficiency of water service provision in the selected areas of El Salvador.	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - Two Envelope		4,500,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2025-01-31		2025-01-31				2025-04-11		2025-06-24		2025-07-29	2027-01-20
SV-ANDA-440846-GO-RFB / SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA DE ORIENTE DE ANDA	IBRD / 95130	Component 2: Modernize utility management and strengthen planning to improve resilience to climate risks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		550,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2025-02-21		2025-02-26				2025-04-09		2025-05-09		2025-06-13	2025-12-10

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SV-ANDA-388599-NC-RFB / Adquisición de flota de cumplimiento ambiental del proyecto Resiliencia del Sector de Agua en El Salvador	IBRD / 95130	Component 3: Project management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2025-10-31		2025-11-05				2025-12-17		2026-01-16		2026-02-20	2026-08-19
SV-ANDA-420842-NC-RFB / SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DE DIRECCIONES DE CLIENTES DE ANDA	IBRD / 95130	Component 2: Modernize utility management and strengthen planning to improve resilience to climate risks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		220,000.00	0.00	En ejecución								2024-04-19	2024-04-29	2024-04-19	2024-04-29			2024-06-28	2024-05-17	2024-07-28	2024-07-11	2024-09-01	2026-02-23

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SV-ANDA-388607-CS-QCBS / Estudio de viabilidad, análisis de alternativas y anteproyecto para la contratación del diseño y construcción de las líneas eléctricas y estaciones transformadoras para la redundancia del suministro eléctrico del sistema Torogoz de ANDA	IBRD / 95130	Component 1: Improve the quality, reliability and efficiency of water service provision in the selected areas of El Salvador.	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		500,000.00	0.00	Bajo Revision	2024-01-15	2024-07-20	2024-02-05		2024-03-20					2024-04-17		2024-05-17		2024-06-21		2024-07-26		2025-07-26

SV-ANDA-388580-CS-QCBS / Consultoría para el diseño, implementación, procesamiento y análisis de resultados de Encuestas en Zona de Intervención del proyecto	IBRD / 95130	Component 3: Project management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		40,000.00	0.00	Cancelado	2024-02-02	2024-02-23	2024-04-07		2024-05-05	2024-06-04	2024-07-09	2024-08-13	2025-08-13
SV-ANDA-388583-CS-QCBS / Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto Resiliencia de Sector de Agua en El Salvador	IBRD / 95130	Component 3: Project management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-12-17	2025-01-07	2025-02-20		2025-03-20	2025-04-19	2025-05-24	2025-06-28	2026-06-28
SV-ANDA-388585-CS-QCBS / Diseño, implementación y capacitación en temas de inclusión social y de género para el personal de la ANDA	IBRD / 95130	Component 2: Modernize utility management and strengthen planning to improve resilience to climate risks	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2023-11-15	2023-12-06	2024-01-19		2024-02-16	2024-03-17	2024-04-21	2024-05-26	2025-05-26
SV-ANDA-388593-CS-LCS / Auditoría externa a los estados financieros del Proyecto Resiliencia del Sector de Agua en El Salvador (BIRF 9513-SV)	IBRD / 95130	Component 3: Project management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-11-15	2024-12-06	2025-01-19		2025-02-16	2025-03-18	2025-04-22	2025-05-27	2025-11-23
SV-ANDA-388578-CS-QCBS / Planes maestros de agua potable y alcantarillado para Santa Ana y San Miguel	IBRD / 95130	Component 2: Modernize utility management and strengthen planning to improve resilience to climate risks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		4,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2025-05-03	2025-05-24	2025-07-07		2025-08-04	2025-09-03	2025-10-08	2025-11-12	2026-11-12
SV-ANDA-388598-CS-QCBS / Supervisión del programa de agua no facturada (Rehabilitación de redes de agua)	IBRD / 95130	Component 1: Improve the quality, reliability and efficiency of water service provision in the selected areas of El Salvador	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		5,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-02-04	2024-02-25	2024-04-09		2024-05-07	2024-06-06	2024-07-11	2024-08-15	2025-08-15
SV-ANDA-388609-CS-QCBS / Supervisión del diseño y construcción de las líneas eléctricas y estaciones transformadoras para la redundancia del suministro eléctrico del sistema Torogoz de ANDA	IBRD / 95130	Component 1: Improve the quality, reliability and efficiency of water service provision in the selected areas of El Salvador	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,950,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-11-15	2024-12-06	2025-01-19		2025-02-16	2025-03-18	2025-04-22	2025-05-27	2026-05-27
SV-ANDA-388587-CS-QCBS / Supervisión para la rehabilitación electromecánica en las Plantas de bombeo y rebombos seleccionadas dentro del área de intervención del programa de agua no facturada.	IBRD / 95130	Component 1: Improve the quality, reliability and efficiency of water service provision in the selected areas of El Salvador	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		500,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2025-01-15	2025-02-05	2025-03-21		2025-04-18	2025-05-18	2025-06-22	2025-07-27	2026-07-27
SV-ANDA-404320-CS-CQS / Consultoría para el diseño, implementación, procesamiento y análisis de resultados de encuesta en zona de intervención del proyecto.	IBRD / 95130	Component 3: Project management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		40,000.00	0.00	En ejecución	2024-02-16	2024-04-09	2024-03-08	2024-06-06	2024-04-21		2024-05-21	2024-06-25	2024-12-22
SV-ANDA-40844-CS-CQS / Consultoría para la simplificación de procesos, procedimientos, actualización de la Normativa Interna y certificación ISO 9001 de la Subdirección Comercial de ANDA	IBRD / 95130	Component 2: Modernize utility management and strengthen planning to improve resilience to climate risks	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-09-30	2024-10-21	2024-12-04			2025-01-03	2025-02-07	2025-08-06	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SV-ANDA-388574-CS-INDV / Contratación de un consultor individual de salud y seguridad ocupacional	IBRD / 95130	Component 2: Modernize utility management and strengthen planning to improve resilience to climate risks	Posterior	Individual	Open - National		72,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-05-03		2024-06-21		2024-07-12		2024-08-16		2025-02-12	
SV-ANDA-393017-CS-INDV / Diseño, implementación y capacitación en temas de inclusión social y de género para el personal de la ANDA	IBRD / 95130	Component 2: Modernize utility management and strengthen planning to improve resilience to climate risks	Posterior	Individual	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2023-12-08	2024-01-11	2024-01-19		2024-02-09		2024-03-15		2024-09-11	
SV-ANDA-415895-CS-INDV / Diseño, implementación y capacitación en temas de igualdad de género y empoderamiento de la mujer para el personal de la ANDA	IBRD / 95130	Component 2: Modernize utility management and strengthen planning to improve resilience to climate risks	Posterior	Individual	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2024-04-05	2024-03-15	2024-05-24		2024-06-14		2024-07-19		2025-01-15	
SV-ANDA-423226-CS-INDV / Diseño, implementación y capacitación en temas de equidad enfocados en el empoderamiento de la mujer para el personal de la ANDA	IBRD / 95130	Component 2: Modernize utility management and strengthen planning to improve resilience to climate risks	Posterior	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	En ejecución	2024-04-30	2024-05-07	2024-06-18		2024-07-09		2024-08-13		2025-02-09	