

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Mauritania- Water and Sanitation Sectoral Project-- P167328

Project Implementation agency: Ministry of Hydraulic and Sanitation (MHA)

Date of the Procurement Plan: 25 December 2020

Period covered by this Procurement Plan: 28 September 2020 to 30 November 2025

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used. *“Not Applicable”*

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods:

“Not Applicable”

Works: *“Not Applicable”*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *“Not Applicable”*

Other Relevant Procurement Information.

“Not Applicable”

PROCUREMENT PLAN **Mauritania : Water and Sanitation Sectoral Project**

General Information

Country: Mauritanie **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-01-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-08-01
Project ID: P167328 **GP Date:** 2020-12-21
Project Name: Water and Sanitation Sectoral Project
Loan / Credit No: IDA / D5710
Executing Agency: WATER AND SANITATION SECTORAL PROJECT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
02/TPSEA/2022 / Réhabiliter et étendre le réseau AEP de Kiffa	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Signé						2022-05-10	2023-05-29	2022-05-15	2023-05-29			2022-06-26	2023-07-12	2022-07-26	2023-07-11	2022-08-30	2023-10-25	2023-02-26			
01/TPSEA/2022 / Réhabiliter et étendre 62 systèmes de distribution d'eau potable existants dans les localités rurales sélectionnées (Assaba - Gorgol - Guidimakha)	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé						2022-05-17		2022-05-22						2022-07-03		2022-08-02		2022-09-06		2023-03-05	
03/TPSEA/2021 / Réhabiliter et étendre les réseaux AEP de 5 localités semi-urbaines (Monguel et Maghama - Gorgol ; Ould Yenge - Guidimakha ; Boudmed et Barkeel - Assaba)	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé						2022-07-13		2022-07-26						2022-09-06		2022-10-06		2022-11-10		2023-05-09	
04/TPSEA/2021 / Réhabiliter et étendre le réseau AEP des servant le Camp de M'Bera	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hodh Echargui and Hodh El Gharbi	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution						2022-06-15		2022-06-20						2022-08-01		2022-08-31		2022-10-05		2023-04-03	
05/TPSEA/2021 / Réhabilitation et étendre 20 systèmes de distribution d'eau potable existants dans les localités rurales sélectionnées (dans le Hodh Echargui et dans le Hodh El Gharbi)	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hodh Echargui and Hodh El Gharbi	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution						2022-08-24		2022-09-14						2022-10-26		2022-11-25		2023-01-06		2023-07-05	
06/TPSEA/2021 / Réhabiliter et étendre les réseaux AEP de Oualata et de Tamchekeet	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hodh Echargui and Hodh El Gharbi	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé						2022-08-23		2022-09-13						2022-10-25		2022-11-24		2022-12-29		2023-06-27	
07/TPSEA/2021 / Réaliser 2 400 latrines dotées de dispositifs de lavage des mains dans le Camp de M'Bera	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hodh Echargui and Hodh El Gharbi	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Signé						2022-07-19	2023-09-12	2022-07-24	2024-07-19					2022-09-04	2023-10-12	2022-10-04	2023-12-20	2022-11-08	2024-05-31	2023-05-07	
08/TPSEA/2021 / Réaliser un dispositif d'évacuation des eaux pluviales dans le camp de M'Bera	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hodh Echargui and Hodh El Gharbi	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution						2023-03-14		2023-03-19						2023-04-30		2023-05-30		2023-07-04		2023-12-31	
11/TPSEA/2022 / Réalisation de 20 nouveaux forages et 5 outillage et essais de pompes de 10 forages existants	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hodh Echargui and Hodh El Gharbi	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution						2022-09-08		2022-09-22						2022-11-03		2022-12-03		2023-01-07		2023-07-06	
09/TPSEA/2021 / Réaliser 805 latrines dans les écoles, les centres de santé, ecc., réparés en 3 lots	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Signé						2022-03-14	2022-10-27	2022-03-19						2022-04-30	2022-09-27	2022-05-30	2023-04-26	2022-07-04	2023-05-25	2022-12-31	
10/TPSEA/2022 / Réalisation de 96 nouveaux forages (repartis en 3 lots)	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Signé						2022-09-07	2022-09-05	2022-09-21						2022-11-02	2022-10-26	2022-12-02	2022-12-20	2023-01-19	2023-06-23	2024-01-25	
MR-WSSP-332245-CW-Dir / Réalisation de 40 forages d'exploitation en deux lots 1 et 2 séparés par appel d'offres ouvert	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hodh Echargui and Hodh El Gharbi	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Signé						2023-03-20	2023-04-10	2023-03-25	2023-05-31					2023-05-06	2023-03-08	2023-06-05	2023-06-05	2023-07-10	2023-06-26	2024-01-06	
MR-WSSP-332620-CW-RFB / Réalisation de 40 forages d'exploitation dans les Hodhs El Chargui et El Gharbi (lot2)	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hodh Echargui and Hodh El Gharbi	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		Yes		0.00	En cours d'exécution						2023-02-13	2023-06-27	2023-02-18	2023-06-30					2023-04-01	2023-08-03	2023-05-01	2023-10-30	2023-06-05	2023-12-02		
MR-WSSP-336655-CW-RFB / Réalisation de 161 blocs de latrines publiques dans 97 localités	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hodh Echargui and Hodh El Gharbi	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Signé						2023-02-15	2023-01-30	2023-02-20	2023-02-06					2023-04-03	2023-03-08	2023-05-03	2023-04-26	2023-06-07	2023-06-03	2023-12-04	

MR-WSSP-335958-CW-RFB / Réalisation de 90 forages d'exploitation en deux tranches de 2 tranches de 2 lots chacun	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hordh Echargui and Hordh El Gharbi	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé	2023-02-01	2023-04-19	2023-04-19	2023-02-06			2023-06-28	2023-07-28	2023-09-01	2025-02-22				
MR-WSSP-332248-NC-DIR / Réalisation de 161 blocs de latrines publiques dans 97 localités	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hordh Echargui and Hordh El Gharbi	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Yes			0.00	Annulé			2023-02-07	2023-04-10	2023-02-12			2023-03-26	2023-04-25	2023-05-30	2023-11-26			
MR-WSSP-394979-CW-RFB / Réhabilitation et étendre en 03 tranches de 30 systèmes de distribution d'eau potable existants dans les localités rurales sélectionnées (dans le Hordh Echargui et dans le Hordh El Gharbi)	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution			2024-01-22	2024-01-27			2024-03-09	2024-04-08	2024-05-13	2024-11-09				
MR-WSSP-394976-CW-RFQ / Réaliser un dispositif d'évacuation des boîtes de vidange dans le camp de M'Bera	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hordh Echargui and Hordh El Gharbi	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution				2024-01-20			2024-03-16			2024-07-14				
MR-WSSP-397109-CW-RFB / Réhabilitation et étendre 80 systèmes de distribution d'eau potable existants plusieurs lots dans les localités rurales sélectionnées (Assaba - Gorgol - Guidimakha)	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Signé			2023-12-15	2023-09-01	2023-12-20	2024-07-17		2024-01-31	2023-11-08	2024-03-01	2024-04-05	2024-04-05	2024-03-22	2024-10-02
MR-WSSP-432844-CW-RFB / Travaux de réalisation de 14 nouveaux réseaux d'AEP au Gorgol	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution			2024-08-18	2024-08-23			2024-10-04	2024-11-03	2024-12-08	2025-08-15				
MR-WSSP-432847-CW-RFB / Travaux de réalisation de 40 nouveaux réseaux d'AEP en deux lots distincts de 20 réseaux AEP chacun en Assaba et au Guidimakha	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution			2024-08-05	2024-08-10			2024-09-21	2024-10-21	2024-11-25	2025-11-25				
MR-WSSP-432970-CW-RFB / Travaux de réalisation de 14 nouveaux réseaux d'AEP dans les deux Hodhs	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hordh Echargui and Hordh El Gharbi	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé			2024-08-28	2024-09-02			2024-10-14	2024-11-13	2024-12-18	2025-06-16				
MR-WSSP-431943-CW-DIR / Travaux de réalisation de huit (8) nouveaux piscinottes pour le suivi de la nappe du Dhar	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National					0.00	En attente d'exécution			2024-06-27	2024-07-02					2024-08-06	2024-11-04				
MR-WSSP-441301-CW-RFB / Réhabiliter et étendre les réseaux AEP de 3 localités semi-urbaines (Maghama - Ould Yerné - et Bourmeid)	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution			2024-09-27	2024-10-02			2024-11-13	2024-12-13	2025-01-17	2025-07-16				
MR-WSSP-441354-CW-RFB / Travaux de réalisation de 25 nouveaux réseaux d'AEP en 2 lots distincts de 13 et 12 AEP au 2 Hodhs	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hordh Echargui and Hordh El Gharbi	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution			2024-09-30	2024-10-05			2024-11-16	2024-12-16	2025-01-20	2025-07-19				
MR-WSSP-441357-CW-RFB / Travaux de réalisation de 40 nouveaux réseaux d'AEP en deux lots distincts de 20 réseaux AEP chacun en Assaba et au Guidimakha	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution			2024-09-30	2024-10-05			2024-11-16	2024-12-16	2025-01-20	2025-07-19				

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01/P/PSA/2021 / Acquisition de matériel informatique et matériel bureautique	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé									2021-01-17							2021-03-14	2020-04-20	2021-09-10		
02/P/PSA/2021 / Logiciel TE MPRO	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Signé					2021-03-10	2021-05-05	2021-03-15	2021-05-05								2021-04-19	2021-05-05	2021-10-16		
03/P/PSA/2021 / Acquisition 7 Véhicules (3 SW+4 PU) pour l'UCP	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			0.00	En cours d'exécution					2021-04-12	2021-03-22	2021-04-17	2021-03-22								2021-05-22		2021-11-18		
03/P/PSA/2022 / Acquisition 6 véhicules (2 SW +4 PU) pour MIA dont deux véhicules au profit du CNRE	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2022-05-19		2022-05-24									2022-07-12		2023-01-08		
MR-WSSP-376063-GO-RFQ / Acquisition de logiciels en gestion de l'assainissement non collectif au profit de la DA	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2023-10-07									2023-12-02		2024-01-31		
MR-WSSP-376065-GO-RFQ / Fourniture de logiciel de simulation hydraulique GIS4 et logiciel de simulation ARC GIS/Water cad/Hammer/Cebsmail pour SNE	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2024-02-18									2024-04-14		2024-06-13		

MR-WSSP-394995-GO-RFB / Acquisition de deux véhicules : 1 Station Wagon et 1 Pickup au profit du CNRE	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2024-02-20	2024-02-25				2024-04-07		2024-05-07		2024-06-11		2024-09-09
02/P/PSSEA/2022 / Acquisition d'unités de prospection géophysique et équipement au profit du CNRE	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2022-06-14	2022-06-19				2022-07-31		2022-08-30		2022-10-04		2023-01-10
01/P/PSSEA/2022 / Equipement réseau piézométriques téléométrique des nappes de Dhari et du Grés d'Aloun (23) au profit du CNRE	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hordh Echargui and Hordh El Gharbi	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2024-02-15	2024-02-27				2024-04-09		2024-05-09		2024-06-13		2024-08-22
MR-WSSP-431947-GO-RFQ / Fourniture et installation de 10 enregistreurs pour le suivi de la nappe du Dhari et réhabilitation des sites	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution										2024-07-20			2024-09-14		2024-11-13	
MR-WSSP-432833-GO-RFQ / Acquisition de logiciels ARC GIS et MOD FLOW au profit du CNRE	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé										2024-07-19			2024-09-13		2024-11-12	
MR-WSSP-432829-GO-Dir / Acquisition de 05 véhicules 4x4 au profit de l'UCP	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			0.00	En attente d'exécution						2024-06-13	2024-06-18						2024-07-23		2025-01-19	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-WSSP-394994-NC-RFQ / soufflage et essais de pompes de 10 forages existants dans le cadre des réhabilitations AEP (lot 1 et lot 2)	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution													2024-03-16			2024-05-11		2024-07-10

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
07/P/PSSEA/2021 / Recrutement Auditeur Externe	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-03-19	2021-07-06							2021-09-16		2021-10-16			2021-11-20		2021-12-25		2022-06-23
15/P/PSSEA/2021 / Recrutement Maître d'œuvre (MOE)	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Signé	2021-02-15	2021-02-11	2021-03-08	2021-02-16	2021-04-21	2021-07-12				2021-05-19	2021-09-30	2021-06-18	2021-11-05	2021-07-23	2021-12-06	2021-08-27	2022-06-09	2022-08-27	
16/P/PSSEA/2021 / Recrutement Assistance Technique UCP/Agences d'Exécution	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2021-02-23	2021-02-18	2021-03-16		2021-04-29					2021-05-27		2021-06-26		2021-07-31		2021-09-04		2022-09-04	
16/SP/PSSEA/2021 / Recrutement Assistance Technique UCP/Agences d'Exécution	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Signé	2021-02-26	2021-02-24	2021-03-19	2021-03-24	2021-05-02	2021-06-30				2021-05-30	2021-10-29	2021-06-29	2021-10-29	2021-08-03	2022-02-09	2021-09-07	2022-03-17	2022-09-07	
21/P/PSSEA/2022 / Recrutement de trois ONG chargées de mener les campagnes de sensibilisation	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2022-05-25	2023-06-27	2022-06-15		2022-07-29										2022-08-28		2022-10-02		2023-03-31
22/P/PSSEA/2022 / Recrutement de deux ONG chargées de mener les campagnes de sensibilisation	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hordh Echargui and Hordh El Gharbi	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'examen	2022-09-14	2023-02-17	2022-10-05		2022-11-18										2022-12-18		2023-01-22		2023-07-21
17/P/PSSEA/2021 / Recruter les ONG et mener les campagnes de sensibilisation (compasante 1.2 et 2.2)	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-06-07		2022-06-28		2022-08-11									2022-09-10		2022-10-15		2023-04-13	
01/P/PSSEA/2022 / Elaborer les études pour l'assainissement pluvial du camp de Mberrié	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hordh Echargui and Hordh El Gharbi	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2022-08-10		2022-08-31		2022-10-14									2022-11-13		2022-12-18		2023-06-16	
02/P/PSSEA/2022 / Audit organisationnel de la SNDE	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Signé	2022-07-07	2022-06-20	2022-07-28		2022-09-15	2022-01-01				2022-10-20	2022-12-05	2022-11-19	2022-12-16	2023-01-05	2023-02-10	2023-02-09	2023-03-20	2023-06-14	
02/P/PSSEA/2022 / Audit organisationnel de la SNDE	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-06-09	2022-06-14	2022-06-30		2022-08-13									2022-09-12		2022-10-17		2023-04-15	
MR-WSSP-329496-CS-QCBS / SELECTION DES CONSULTANTS SUR LA BASE DE QUALITE ET TOUT POUR LA REALISATION DE L'ETUDE ET ASSURER LE CONTRÔLE DES TRAVAUX ETUDE, APD ET DAO SELECTION DES LAENTREPRISE DE TRAVAUX CONTRÔLÉ	IDA / D5710	Component 4: Contingency Emergency Response Component	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2022-12-15		2023-01-05		2023-02-18					2023-03-18		2023-04-17		2023-05-22		2023-06-26		2024-06-25	
MR-WSSP-336560-CS-COS / Recrutement de firmes pour l'élaboration de NIES forages	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'examen	2023-01-20	2023-02-07	2023-02-30		2023-03-26									2023-04-25		2023-05-30		2023-11-26	

23/PI/PSEA/2023 / Recrutement de firme pour élaboration de NIES forages	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2023-09-15	2023-10-06	2023-11-19							2023-12-19	2024-01-23	2024-07-21
24/PI/PSEA/2023 / Recrutement de cabinet de consultant pour élaboration d'un inventaire ONSER	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2024-02-26	2024-03-18	2024-05-01							2024-05-31	2024-07-05	2024-10-03
MR-WSSP-394972-CS-CDS / Recrutement d'une ONG partenaire de mise en œuvre du programme de prévention et d'atténuation des risques de VIH/SASMS	IDA / D5710	Component 1: Improvement of access to drinking water and sanitation in Gorgol, Guidimakha and Assaba	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited			0.00	En cours d'exécution	2023-12-15	2024-01-09	2023-12-29							2024-01-28	2024-03-03	2024-08-30
MR-WSSP-394982-CS-CDS / Recrutement de trois ONG chargées de mener les campagnes de sensibilisation au camp de Mberra	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2024-02-05	2024-03-25	2024-02-26							2024-05-10	2024-06-14	2024-10-12
MR-WSSP-394987-CS-QCBS / Recrutement de cabinet de consultants pour élaboration d'un audit technique et financier et RH ONSER	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2024-02-19	2024-03-11	2024-04-24				2024-05-22	2024-06-21		2024-07-26	2024-08-30	2025-02-26
MR-WSSP-394996-CS-CDS / Recrutement de firmes pour élaboration de EIES 2 centres SNDE	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hoth Echargui and Hoth El Garbi	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2024-02-26	2024-03-18	2024-05-01							2024-05-31	2024-07-05	2024-11-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
01/PI/PSEA/2020 / Recrutement RAF UCP	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Signé	2020-12-24	2020-06-19	2021-02-11	2020-06-23	2021-03-04	2020-07-27	2021-04-08	2020-09-22	2021-10-05		
02/PI/PSEA/2020 / Recrutement SPM UCP	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Signé	2020-12-24	2020-06-19	2021-02-11	2020-06-22	2021-03-04	2020-07-27	2021-04-08	2020-09-23	2021-10-05		
03/PI/PSEA/2020 / Recrutement Assistant SPM UCP	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Signé	2020-12-24	2020-06-19	2021-02-11	2020-06-22	2021-03-04	2021-07-27	2021-04-08	2020-09-22	2021-10-05		
04/PI/PSEA/2020 / Recrutement Spécialiste Environnement - Santé - Sécurité	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Signé	2020-12-23	2021-01-17	2021-02-30	2021-02-17	2021-03-03	2021-02-23	2021-04-07	2021-02-27	2021-10-04		
05/PI/PSEA/2020 / Recrutement Spécialiste des Questions Sociales et Genre	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Signé	2020-12-23	2021-01-17	2021-02-30	2021-02-23	2021-03-03	2021-02-23	2021-04-07	2021-02-26	2021-10-04		
06/PI/PSEA/2021 / Recrutement Auditeur Interne	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Signé	2021-01-07	2021-01-27	2021-02-25	2021-03-31	2021-03-18	2021-03-31	2021-04-22	2021-04-08	2021-10-19		
08/PI/PSEA/2021 / Recrutement comptable	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Signé	2021-01-28	2021-01-27	2021-03-18	2021-03-31	2021-04-08	2021-03-31	2021-05-13	2021-04-07	2021-11-09		
09/PI/PSEA/2021 / Recrutement Assistante de Direction	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Signé	2021-01-28	2021-01-27	2021-03-18	2021-03-31	2021-04-08	2021-03-31	2021-05-13	2021-04-08	2021-11-09		
10/PI/PSEA/2021 / Recrutement Logisticien	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-03-15		2021-05-03		2021-05-24		2021-06-28		2021-12-25		
11/PI/PSEA/2021 / Recrutement des jeunes diplômés comme stagiaires(en lieu et place d'agents administratifs et de suivi)	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-04-12		2021-05-31		2021-06-21		2021-07-26		2022-01-22		
18/PI/PSEA/2021 / Recrutement chauffeurs	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2021-04-12		2021-04-17		2021-05-08		2021-06-12		2021-12-09		
19/PI/PSEA/2021 / Recrutement Gardiens	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2021-02-10		2021-02-15		2021-03-08		2021-04-12		2021-10-09		
20/PI/PSEA/2021 / Recrutement Planteurs	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2021-02-09		2021-02-14		2021-03-07		2021-04-11		2021-10-08		
MR-WSSP-394970-CS-INDV / Recrutement d'un Gestionnaire 2 de contrat	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2023-12-11	2024-05-07	2023-12-16		2024-01-06		2024-02-10		2025-02-09		
MR-WSSP-394971-CS-INDV / Recrutement d'un assistant spécialiste en Passation de Marchés	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2023-12-11	2023-12-18	2023-12-16		2024-01-06		2024-02-10		2025-02-09		
MR-WSSP-394997-CS-CDS / Elaboration de NIES pour réhabilitation du réseau et des toilettes de vidange du camp Mberra	IDA / D5710	Component 2: Improving sustainable access to safe water and sanitation for refugees and host communities in Hoth Echargui and Hoth El Garbi	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	En attente d'exécution	2024-01-30		2024-02-09				2024-04-14		2024-06-13		
MR-WSSP-431948-CS-INDV / Recrutement d'un hydrogéologue expert en évaluation et cartographie des ressources en eau	IDA / D5710	Component 3: Institutional Support, Capacity Building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2024-07-04		2024-08-22		2024-09-12		2024-10-17		2025-04-15		