



Coopération Cameroun – Banque Mondiale
 Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
 Ministry of Housing and Urban Development



SECRETARIAT GENERAL- GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Préparation – Preparation Unit
 Projet de Développement des Villes Inclusives –
 Preparation of the proposed Cameroon Inclusive Cities
 Project

PPA IDA V0100

PLAN DE PASSATION DES MARCHES-JANVIER 2017
VERSION N°4

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Ministère Responsable:

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

Nom du Projet : Projet de Développement des Villes
 Inclusives au Cameroun (PDVI)

**Agence d'exécution du Projet en phase de
 préparation:**

Cellule de Préparation du PDVI (CP/PDVI).

- 2. Date d'approbation de la version originale
 (version N°1) par la Banque du Plan de Passation
 des Marchés : 12/01/2016**
- 3. Date de publication de l'Avis Général de
 Passation des Marchés:**
- 4. Période couverte par le Plan de Passation des
 Marchés :**
 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017
- 5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement
 Risk Assessment and Management System) : Elevé**

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :**
 seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la

revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	

2. Pré qualification : les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joint) seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)	FOURNITURES (US\$ équivalent)
---------------------------	-------------------------------

AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000,000	<10,000,000	<200,000	≥1,000,000	<1,000,000	<100,000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés de fourniture

Réf.	Description	Coût Estimatif (USD) HTVA	Coût Estimatif (USD) TTC	Méthode de sélection	Revue par la Banque (Priori/Post)	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
Gestion du projet							
1	Acquisition d'un logiciel comptable et suivi-évaluation (TOM2PRO/TOM2MONITORING) y compris la formation et l'assistance technique	36,667	43,725	SED	Post	N/A	Date de clôture du projet
2	Renouvellement Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	7,200	8,587	SED	Post	N/A	31/12/17
3	Renouvellement du contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	36,667	43,725	SED	Post	N/A	28/05/18
4	Marché à commande pour la maintenance des véhicules du	27,926	33,300	SED	Post	N/A	31/05/18

	Projet pour une durée d'un an						
5	Fourniture de mobilier pour la CP/PDVI	45,833	54,656	CF	Post	18/04/17	08/05/17
	Total	154,293	183,993				

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: la liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est

déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en œuvre

CONSULTANTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Réf	Description	Coût Estimatif (USD) HTVA	Coût Estimatif (USD) TTC	Méthode de passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale (oui/non)	Revue Banque (Priori/Post)	Date prévue ouverture offres	Etape/ Date fin des prestations
1	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré	166,667	198,750	QC	non	non	post	N/A	22/06/17
2	Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes	11,666	13,912	CI	non	non	post	N/A	30/04/17
3	Recrutement de l'évaluateur externe pour la mise en œuvre des PAR dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri,	7,000	8,347	CI	non	non	post	N/A	31/12/17

	Kumba et Ngaoundéré.								
4	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans les villes de Batouri, Kumba, et Ngaoundéré	142,083	169,434	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
5	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Douala	139,333	166,155	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
6	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Yaoundé	137,500	163,969	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
7	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	70,000	83,500	QC	non	non	post	N/A	21/12/17

Gestion du Projet									
8	Avenant au contrat du Coordonnateur du PDVI	49,603	59,151	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
9	Avenant au contrat du Responsable Administratif et Financier du PDVI	16,931	20,190	CI	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
10	Avenant au contrat du Comptable du PDVI	15,873	18,929	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
11	Avenant au Contrat du Responsable environnemental et social du PDVI	15,873	18,929	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
12	Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CP/PDVI	22,500	26,831	CI	Non	Non	Priori	N/A	31/12/19
13	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'audit comptable et financier du PDVI, exercices 2016 et 2017	33,334	39,750	SFQC	Non	Non	Priori	-	Activité de passation des marchés menée par le MINEPAT
14	Avenant au Contrat de l'Assistant Administratif et financier du PDVI	7,937	9,464	SED	Non	Non	Post	N/A	30/09/17
15	Avenant au contrat de l'Assistante du	4,762	5,679	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 30/09/17

	coordonnateur								
16	Avenant au Contrat de l'Assistant de Passation des Marchés	10,582	12,619	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 31/12/17 Avenant signé
17	Avenant au contrat de l'Agent administratif	2,540	3,029	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 31/12/17 Avenant signé
	Total	924,104	1, 101 994						

NB : Le taux du dollar (USD) appliqué est de 1USD= 600 F CFA. Le Taux de conversion du dollar (USD) utilisé est le Cours du dollar à la date de financement des fonds de préparation du Projet(PPA)

SFQC : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût

DC/CF : Demande de Cotations/ Consultation Fournisseurs

SMC : Sélection fondée sur le Moindre Coût

CI : Consultant Individuel

QC : Sélection basée sur les qualifications des Consultants

SED/ED: Sélection par Entente Directe / Entente Directe

SCBD : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé

Post : Revue à postériori

Priori : Revue à priori

MINHDU : Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain

CP : Cellule de Préparation du Projet

PPM: Plan de Passation des Marchés

FCP : Fonds de contrepartie

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project

General Information

Country: Cameroon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-04-10
 Project ID: P156210 Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project GPN Date: 2019-08-05
 Project Name: Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project
 Loan / Credit No: IDA / V0100, IDA / 61320
 Executing Agency: MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPEMENT URBAIN

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEASH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CM-MNHDU-01226-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,918,297.00	2,506,161.24	Signal						2020-01-20	2020-03-19	2020-02-19			2020-04-03	2020-04-29	2020-05-03	2020-08-12	2020-06-07	2020-10-12	2021-09-30	
CM-MNHDU-01158-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Yaoundé CAFE et CA 17	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				27,000,000.00	15,579,588.70	Signal						2019-12-15	2020-03-10	2020-01-26	2020-03-31			2020-04-25	2020-05-26	2020-06-06	2021-06-04	2020-07-11	2021-08-03	2022-07-31
CM-MNHDU-01108-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Yaoundé Douala 3e et 4e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				16,746,138.00	10,761,781.72	Signal						2020-01-15	2020-03-04	2020-02-26	2020-03-30			2020-05-26	2020-05-28	2020-07-07	2021-02-16	2020-08-11	2021-04-21	2022-09-31
CM-MNHDU-01349-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Yaoundé Douala 3e et 4e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				490,462.00	0.00	Annulé						2020-05-19		2020-04-12				2020-07-17		2020-08-16		2020-09-29		2022-10-9
CM-MNHDU-01218-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Kumbo	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,517,296.00	0.00	Annulé						2020-06-15		2020-07-06				2020-08-17		2020-09-16		2020-10-21		2022-10-11
CM-MNHDU-01344-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Douala 3e et 4e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				21,638,000.00	14,416,042.38	Signal						2020-01-15	2020-03-04	2020-02-26	2020-05-12			2020-05-26	2020-05-24	2020-07-07	2021-02-23	2020-08-11	2021-04-28	2022-09-31
CM-MNHDU-01229-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Ngaboundou	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,217,373.00	0.00	Annulé						2019-12-25		2020-02-05				2020-03-18		2020-04-29		2020-06-03		2022-05-24
CM-MNHDU-146199-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Ngaboundou - Camero	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				8,217,373.00	8,134,425.54	Signal						2020-05-15	2020-04-24	2020-05-20	2020-04-24			2020-07-01	2020-06-11	2020-07-31	2020-11-02	2020-09-04	2021-07-01	2022-02-26
CM-MNHDU-169945-CW-RFB / Travaux de cloisonnement des locaux pour créer des bureaux à la Cellule de Coordination	IDA / 61320	Project Management, Control, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				8,393.00	7,511.75	Achévé							2020-08-25		2020-07-07				2020-10-20		2020-09-20		2020-11-19	
CM-MNHDU-21924-NC-RFB / Petit Travaux d'entretien des groupes électrogènes SD MC 30kVA avec l'inventaire au topographique au PDVIB	IDA / 61320	Project Management, Control, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				6,860.00	6,977.65	Signal							2021-03-06		2021-02-05				2021-04-03		2021-03-26		2021-04-11	
CM-MNHDU-23545-CW-RFB / Travaux de voiries structurantes dans l'Aménagement de Douala Seine, Cameroun	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,910,337.00	5,426,041.84	Signal						2021-06-15	2021-05-03	2021-07-15				2021-08-26	2021-07-29	2021-09-25	2021-08-25	2021-11-06	2022-01-21	2023-04-30
CM-MNHDU-246631-CW-RFB / Travaux de voiries structurantes complètes dans l'aménagement de Douala Seine au Cameroun - Section C.A. 5.5. Cameroun SARL - Carrefour Fabrique - Carrefour PSEB CITY - 1.87 km. Secteur 5.5.6. Normandegall - Carrefour Fabrique - 1.24 km	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,911,540.00	0.00	Signal						2021-08-30	2021-09-20	2021-09-04				2021-10-16	2021-11-09	2021-11-15	2021-11-22	2021-12-20	2022-01-31	2023-02-13
CM-MNHDU-259465-CW-RFB / Travaux de construction des bâtiments et aménagement des espaces au quartier GASA MABANGA et DIALA CO à Ngaboundou	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				51,873.00	0.00	Annulé						2021-12-15		2021-12-20				2022-01-31		2022-03-02		2022-04-04		2022-10-31
CM-MNHDU-259463-CW-RFB / Travaux de voiries et équipements de proximité au quartier GASA MABANGA et DIA LINGO à Ngaboundou II en deux (02) lots séparés	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,937,642.00	0.00	Signal						2021-12-15	2022-04-26	2022-12-20	2022-05-09			2022-01-31	2022-06-21	2022-03-02	2022-07-18	2022-04-06	2022-11-18	2022-10-31
CM-MNHDU-28967-CW-RFB / Travaux de voiries et équipements de proximité au quartier Makoto à Bafoussam en deux (02) lots séparés	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,026,713.00	0.00	Signal						2022-05-12	2022-05-13	2022-05-17				2022-06-28	2022-07-13	2022-07-28	2022-10-16	2022-09-01	2023-02-06	2023-02-28
CM-MNHDU-301004-CW-RFB / Réalisation des Travaux d'équipement et d'entretien dans les aménagements de Douala 3e et 4e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				205,549.24	0.00	Signal						2022-07-07	2022-08-30	2022-07-12				2022-08-23	2022-09-27	2022-09-22	2023-11-18	2023-10-27	2023-03-23	2023-04-25
CM-MNHDU-301003-CW-RFB / Travaux de voiries et équipements de proximité dans les aménagements de Douala 3e et 4e en 3 lots séparés	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,773,910.00	0.00	Signal						2022-07-30	2022-07-27	2022-08-04	2022-08-04			2022-09-15	2022-09-08	2022-10-15	2022-12-27	2023-11-19	2023-02-13	2023-05-18
CM-MNHDU-303211-CW-RFB / Travaux de construction d'une Station de Traitement des Boues de Végétation (STBV) à Ngaboundou dans l'aménagement de Douala Seine au Cameroun	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				11,447,380.00	0.00	Signal						2022-07-30	2022-09-13	2022-08-04	2022-10-07			2022-09-15	2022-12-07	2022-10-15	2023-02-10	2023-11-19	2023-03-11	2023-05-18
CM-MNHDU-307082-CW-RFB / Réalisation des plans de zonage aux cartons et réajustement de certains modules de la CCP DSO	IDA / 61320	Project Management, Control, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				6,852.00	0.00	Signal							2022-08-13		2022-11-11				2022-10-08		2022-12-06		2023-04-06	
CM-MNHDU-311974-CW-RFB / Travaux de voiries et équipements de proximité dans les aménagements de Yaoundé Seine au Cameroun en 3 lots séparés	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,656,683.00	0.00	Signal						2022-09-21	2022-08-08	2022-09-26	2022-10-05			2022-11-07	2022-11-15	2022-12-07	2023-02-15	2023-01-11	2023-02-22	2023-07-01
CM-MNHDU-318769-CW-RFB / Travaux d'amélioration de la mobilité Pedonne dans certains secteurs de Yaoundé en 02 lots séparés (Lot 1: Cité Verte, Lot 2: Aménagements)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				10,585,798.00	0.00	Signal						2022-10-13	2022-11-21	2022-10-18	2022-12-20			2022-11-29	2023-01-31	2022-12-29	2023-07-13	2023-02-02	2023-08-07	2023-08-01
CM-MNHDU-318845-CW-RFB / Travaux de voiries et équipements de proximité aux quartiers DINDO TOUCHE ZOUK à Maroua I, en deux (02) lots séparés	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,442,138.00	0.00	Signal						2022-10-13	2022-06-20	2022-10-18				2022-11-29	2022-12-06	2022-12-29	2023-01-05	2023-02-02	2023-07-07	2023-08-01
CM-MNHDU-259460-CW-RFB / Travaux de voiries de proximité et aménagements con nus au quartier Makoto à Bafoussam	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benoué City	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,312,825.00	0.00	Annulé						2021-12-15		2021-12-20				2022-01-31		2022-03-02		2022-04-06		2022-10-31

CM-MNH01-0126-CS-QCB	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-11-03		2019-12-01	2020-03-09		2020-03-10	2020-05-05	2020-07-02	2020-07-30	2021-04-26						
CM-MNH01-0477-CS-QCB	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benfui Ciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	388,764.00	0.00	Annulé	2019-05-14		2019-06-11	2019-08-02		2019-09-21	2019-11-02	2019-12-28	2020-02-01	2022-03-22						
CM-MNH01-0147-CS-QDS	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	0.00	Annulé	2019-09-10		2019-10-28	2019-12-23				2020-01-27	2020-02-24	2022-02-13						
CM-MNH01-0135-CS-QCB	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	350,000.00	0.00	Annulé	2020-01-02		2020-01-30	2020-03-24		2020-04-25	2020-06-06	2020-07-20	2020-08-17	2021-03-13						
CM-MNH01-0140-CS-QCB	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	433,334.00	0.00	Annulé	2020-01-02		2020-01-30	2020-04-09		2020-05-09	2020-07-04	2020-08-31	2020-09-28	2021-03-27						
CM-MNH01-0136-CS-QDS	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	166,666.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-10-28	2019-12-23				2020-01-27	2020-02-24	2020-08-22						
CM-MNH01-0160-CS-QDS	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	166,666.00	0.00	Annulé	2019-10-03		2019-10-31	2019-12-26				2020-01-30	2020-02-27	2020-10-23						
CM-MNH01-0120-CS-QCB	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	0.00	Annulé	2020-09-30	2020-11-21	2020-10-28	2020-12-23		2021-01-22	2021-03-05	2021-04-18	2021-05-16	2022-02-10						
CM-MNH01-0491-CS-QDS	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benfui Ciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	155,351.00	0.00	Annulé	2019-07-17		2019-08-14	2019-09-27				2019-11-08	2019-12-13	2022-04-01						
CM-MNH01-0133-CS-QDS	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	166,666.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-10-28	2019-12-23				2020-01-27	2020-02-24	2020-08-22						
CM-MNH01-0111-CS-QCB	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	783,334.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-09-27	2019-12-06		2020-01-05	2020-03-01	2020-04-28	2020-05-26	2021-03-20						
CM-MNH01-0481-CS-QC	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benfui Ciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	544,964.00	0.00	Signé	2020-05-25	2020-05-26	2020-06-15	2020-06-16	2020-07-29	2021-03-08		2020-08-26	2021-05-05	2020-09-25	2021-06-17	2021-08-06	2020-12-04	2021-10-28	2022-05-28	
CM-MNH01-0451-CS-QDS	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benfui Ciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	199,629.00	191,823.43	Signé	2020-06-20	2020-06-09	2020-07-18	2020-08-31	2020-12-24			2020-10-12	2021-01-14	2020-11-16	2021-03-02	2023-05-05				
CM-MNH01-0186-CS-QCB	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benfui Ciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	464,908.00	0.00	Annulé	2020-02-20		2020-03-10	2020-05-30		2020-06-29	2020-08-10	2020-10-05	2020-11-09	2022-03-04						
CM-MNH01-0437-CS-QDS	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benfui Ciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	108,735.00	136,975.50	Signé	2020-08-11	2020-06-09	2020-09-28	2020-11-27	2020-12-24			2021-01-08	2021-01-14	2021-02-12	2021-02-02	2023-07-02				
CM-MNH01-0474-CS-QDS	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benfui Ciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	61,658.00	0.00	Annulé	2020-01-28		2020-02-25	2020-04-21			2020-05-05	2020-05-26	2021-01-21							
CM-MNH01-17938-CS-QDS	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benfui Ciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	52,202.00	61,283.04	Signé	2018-04-04	2018-01-26	2018-04-25	2018-06-08	2018-03-13			2018-07-08	2018-04-27	2018-08-12	2019-11-24	2019-02-08				
CM-MNH01-17947-CS-QDS	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-01	2020-11-18	2020-10-22	2020-12-04	2020-12-05	2021-08-02		2021-01-02	2021-10-29	2021-02-01	2021-11-18	2021-03-08	2021-04-12	2022-04-12		
CM-MNH01-17948-CS-QDS	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	380,000.00	0.00	Signé	2020-10-01	2020-11-18	2020-10-22	2020-12-04	2020-12-05	2021-08-19		2021-01-02	2021-10-29	2021-02-01	2021-11-11	2021-03-08	2021-05-05	2021-04-12	2022-07-15	2022-04-12
CM-MNH01-17925-CS-QCB	IDA / 61320	Project Management, Control, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,520,000.00	0.00	Annulé	2020-08-15		2020-09-12	2020-11-21		2020-12-21		2021-02-15	2021-04-14	2021-05-12	2024-04-26					
CM-MNH01-08018-CS-QDS	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benfui Ciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	34,260.00	0.00	Signé	2021-03-10	2021-03-03	2021-03-31	2021-05-26	2022-04-12			2021-05-21	2022-07-04	2021-06-14	2022-08-16	2021-06-15				
CM-MNH01-21560-CS-QDS	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benfui Ciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,129.00	0.00	Signé	2021-03-25	2021-02-27	2021-04-15	2021-05-29	2021-09-21			2021-06-28	2022-02-18	2021-08-02	2022-04-26	2022-01-29				
CM-MNH01-21593-CS-QDS	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benfui Ciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,832.00	0.00	Signé	2021-02-26	2021-02-26	2021-03-19	2021-05-02	2021-12-06			2021-06-01	2022-03-25	2021-07-06	2022-06-02	2022-01-02				
CM-MNH01-21480-CS-QDS	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benfui Ciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,153.00	0.00	Signé	2021-04-12	2021-03-26	2021-04-14	2021-05-14	2022-01-06			2021-05-29	2022-03-28	2021-06-15	2022-07-15	2021-10-13				

CM-MNH011714-ES-NDV / Recrutement d'un spécialiste en développement municipal au sein de la CCRPVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open	37,857.00	0.00	Annulé	2017-07-31		2017-09-18		2017-10-09		2017-11-13		2018-11-13
CM-MNH011747-ES-NDV / Recrutement d'un auditeur interne au sein de la CCRPVR	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open	37,857.00	0.00	Annulé	2017-07-31		2017-09-18		2017-10-09		2017-11-13		2018-11-13
CM-MNH011756-ES-CDS / Contrat de Responsable environnemental et social du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	18,929.00	0.00	Annulé	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-15		2017-09-30
CM-MNH010138-ES-NDV / Recrutement de l'auditeur interne de la CCRPVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	32,528.00	60,147.50	Signé	2019-08-30	2019-10-30	2019-10-25	2020-04-14	2019-11-30	2020-05-13	2019-12-06	2020-07-05	2020-12-05
CM-MNH010138-ES-NDV / Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CCRPVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	24,635.00	106,189.41	Signé	2019-08-30	2019-10-11	2019-10-25	2020-04-15	2019-11-30	2020-05-14	2019-12-06	2020-07-05	2020-12-05
CM-MNH011743-ES-CDS / Avenant au contrat de Coordonnateur du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	59,151.00	0.00	Annulé	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-20		2017-11-16
CM-MNH012471-ES-CDS / Avenant au contrat de coordonnateur du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	59,192.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-10-03		2018-06-30
CM-MNH012476-ES-CDS / Avenant au contrat de responsable environnemental et social du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	18,929.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MNH012473-ES-CDS / Avenant au contrat de Responsable administratif et financier du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	30,286.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MNH012477-ES-CDS / Avenant au contrat de Responsable de l'acquisition des matériels du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	18,929.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-03-26
CM-MNH011757-ES-CDS / Avenant au contrat de Comptable du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	18,929.00	0.00	Annulé	2017-04-05	2017-04-25	2017-04-15				2017-05-15		2017-09-30
CM-MNH011748-ES-CDS / Avenant au contrat de Responsable Administratif et Financier du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	20,190.00	0.00	Annulé	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-15		2017-09-30
CM-MNH012475-ES-CDS / Avenant au contrat de Comptable du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	18,929.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MNH012480-ES-CDS / Avenant au contrat de chauffeur 2 au sein du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	4,732.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MNH012483-ES-CDS / Avenant au contrat d'un agent d'entretien 1 au sein du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	1,325.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MNH012481-ES-CDS / Avenant au contrat de Chauffeur 3 au sein du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	5,679.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MNH012485-ES-CDS / Avenant au contrat d'un agent d'entretien 2 au sein du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	1,325.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MNH012476-ES-CDS / Avenant au contrat de chauffeur 1 au sein du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	4,732.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-03-26
CM-MNH012478-ES-CDS / Avenant au contrat de Responsable administratif et financier du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	9,464.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24
CM-MNH012004-ES-CDS / Avenant au Contrat de Chauffeur 3 au sein du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	5,679.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30
CM-MNH012001-ES-CDS / Avenant au Contrat de Chauffeur 1 au sein du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	4,732.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30
CM-MNH012003-ES-CDS / Avenant au Contrat de Chauffeur 2 au sein du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	4,732.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30
CM-MNH011998-ES-CDS / Avenant au Contrat de Responsable Administratif et Financier du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	9,464.00	0.00	Annulé	2017-04-06	2017-04-18	2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30
CM-MNH012005-ES-CDS / Avenant au contrat d'un agent d'entretien 1	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	1,325.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30
CM-MNH012012-ES-CDS / Avenant au contrat d'un agent d'entretien 2	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	1,325.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30
CM-MNH011150-ES-IND V / Recrutement de Responsables en l'acquisition des marchés de la CCRPVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	43,200.00	40,980.09	Signé	2019-04-22	2019-03-18	2019-06-10	2019-05-17	2019-07-01	2019-05-21	2019-08-05	2019-06-07	2020-08-04
CM-MNH0116139-ES-IND V / Recrutement d'un Responsable en Développement Humain au sein de la CCRPVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	37,857.00	95,636.92	Signé	2019-05-27	2020-09-24	2019-07-29	2020-06-01	2019-08-19	2020-06-05	2019-09-23	2020-07-20	2020-09-22
CM-MNH0116141-ES-CDS / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier au sein de la CCRPVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	45,036.00	123,799.81	Signé	2019-05-23	2019-04-29	2019-06-11	2019-05-14			2019-08-15	2019-06-04	2020-08-14
CM-MNH0116347-ES-CDS / Recrutement d'un Contrôleur au sein de la CCRPVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	27,210.00	72,000.76	Signé	2019-05-23	2019-05-02	2019-06-11	2019-05-06			2019-08-15	2019-06-04	2020-08-14
CM-MNH0116756-ES-CDS / Recrutement d'un Coordonnateur à la CCRPVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente et directe	Direct	147,800.00	259,577.91	Signé	2019-05-31	2019-05-03	2019-06-10	2019-05-17			2019-08-14	2019-06-01	2021-08-13
CM-MNH0123018-ES-IND V / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'analyse économique du PDV	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	18,000.00	20,005.88	Signé	2016-01-23	2016-07-29	2016-03-12	2016-11-01	2016-04-02	2016-11-23	2016-05-07	2017-01-12	2016-11-03
CM-MNH010139-ES-NDV / Recrutement de l'assistant au responsable en suivi évaluation	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	13,051.00	16,481.41	Signé	2019-11-10	2019-11-22	2020-01-05	2020-11-30	2020-01-19	2020-12-29	2020-02-02	2021-01-10	2021-02-01
CM-MNH010132-ES-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception, mise en ligne, administration du site web du Projet	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open	33,335.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-08		2019-11-22		2020-11-21

CM-MNHQU-01713-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appui à la communication dans les CTD de projet du PDVR et à la CCDFPVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			33,335.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25	2019-11-08	2019-11-22	2020-11-21			
CM-MNHQU-01561-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'appui à l'élaboration du bilan de 15 ans de contractualisation Etat-Villes, y compris l'élaboration d'une stratégie d'intervention et d'un appui méthodologique	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Open			33,334.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-11-25	2019-12-09	2019-12-23	2020-06-20			
CM-MNHQU-01717-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en développement municipal au sein de la CCDFPVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			32,528.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25	2019-11-22	2019-12-06	2020-12-05			
CM-MNHQU-04783-CS-INDV / Etude de programmation et travaux d'amélioration de l'accès aux services de base dans certains quartiers dans la ville de Bissau	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individual	Open			68,539.00	0.00	Annulé	2019-05-11		2019-08-09	2019-08-30	2019-09-27	2020-01-25			
CM-MNHQU-01803-CS-INDV / modes de gestion et entretien des ouvrages communautaires	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Open			11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25	2019-11-08	2019-11-22	2020-05-26			
CM-MNHQU-01455-CS-INDV / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux et plantation d'arbres dans le L'entassement de Douala 3b et 3c	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individual	Open			49,046.00	0.00	Annulé	2020-05-29		2020-07-17	2020-08-07	2020-09-11	2022-10-01			
CM-MNHQU-01802-CS-INDV / l'aide des lignes téléphoniques et aux autres dépenses communautaires	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Open			11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25	2019-11-08	2019-11-22	2020-05-20			
CM-MNHQU-01804-CS-INDV / l'formation des personnels et les services financiers des communes impliquées dans la mise en œuvre du PDVR en l'absence locale, comptabilité et fiscale	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Open			46,248.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-11-22	2019-12-22	2020-01-12	2020-07-10			
CM-MNHQU-01801-CS-INDV / la communication sociale, gestion des sources, capital et type d'information, suivi des unités et modalités d'information sur les populations	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Open			11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25	2019-11-08	2019-11-22	2020-05-20			
CM-MNHQU-13969-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur de Génie Civil à la Cellule de Coordination du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			32,626.00	121,483.66	Signé	2019-11-20	2019-10-22	2020-01-08	2020-03-02	2020-03-29	2020-04-17	2020-06-29	2020-08-31	
CM-MNHQU-13968-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en Gestion Environnementale	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			32,626.00	67,526.27	Signé	2019-11-20	2019-10-22	2020-01-08	2020-03-02	2020-03-29	2020-04-17	2020-06-29	2020-08-31	
CM-MNHQU-13968-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant et un Passant des marchés à la Cellule de Coordination du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			21,751.00	20,552.67	Signé	2019-11-20	2019-12-04	2020-01-08	2020-04-16	2020-03-29	2020-03-04	2020-08-31	2020-08-31	
CM-MNHQU-13969-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif et Financier à la Cellule de Coordination du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			10,875.00	47,120.31	Signé	2019-11-20	2019-12-18	2020-01-08	2020-11-30	2020-03-29	2020-03-04	2021-01-23	2021-02-27	
CM-MNHQU-13970-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant des Responsables de gestion environnementale et sociale au sein de la Cellule de Coordination du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			10,875.00	17,070.03	Signé	2019-11-20	2019-11-22	2020-01-08	2020-11-30	2020-03-29	2020-03-04	2021-01-19	2021-02-27	
CM-MNHQU-13976-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de projet au sein de la Cellule de Coordination du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			10,875.00	40,992.91	Signé	2019-11-20	2020-07-14	2020-01-08	2020-11-30	2020-03-29	2020-03-04	2021-01-19	2021-02-27	
CM-MNHQU-13970-CS-INDV / Recrutement d'une assistante au sein de la Cellule de Coordination du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			8,700.00	11,493.21	Signé	2019-11-20	2019-11-22	2020-01-08	2020-06-30	2020-03-29	2020-10-29	2020-03-04	2020-11-15	2020-08-31
CM-MNHQU-01658-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur assistant à la Cellule de Coordination du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			21,751.00	60,080.62	Signé	2019-11-30	2019-11-22	2020-01-25	2020-08-31	2020-03-15	2020-09-29	2020-02-29	2020-10-20	2021-02-23
CM-MNHQU-12468-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'opérationnel des études techniques du projet de construction de la station de traitement des eaux usées de Ngazun	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Limited			81,231.00	84,419.60	Signé	2017-09-06	2017-08-17	2017-09-11	2017-08-24	2017-09-21	2020-10-27	2017-10-08	2020-12-17	2018-01-06
CM-MNHQU-14417-CS-CDS / Renouvellement des contrats de trois (03) chauffeurs pour les véhicules de la Cellule de Coordination du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Direct			16,443.00	0.00	Annulé	2019-12-15	2021-01-13	2019-12-27			2020-01-17		2021-01-11	
CM-MNHQU-14417-CS-CDS / Renouvellement des contrats de deux (02) agents d'entretien à la Cellule de Coordination du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Direct			4,110.00	0.00	Annulé	2019-12-17	2019-11-23	2019-12-27			2020-01-07		2021-01-01	
CM-MNHQU-14438-CS-CDS / Recrutement d'un auditeur externe pour l'aide comptable et financière du PDVR (partie des PPA - exercice 2019 et 2020)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Direct			51,712.00	0.00	Annulé	2019-11-30	2021-01-13	2019-12-10			2020-02-13		2021-01-07	
CM-MNHQU-18995-CS-INDV / Recrutement des consultants externes de la mise en œuvre du PDR - (Sous-projet de (SUDRIS))	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individual	Limited			7,023.00	7,918.68	Signé	2020-06-15	2020-11-24	2020-06-30	2020-11-30	2020-07-11	2020-12-30	2020-08-15	2021-02-13	2020-09-14
CM-MNHQU-17908-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la préparation d'une étude sociale et d'un plan de développement communautaire de la 3 ^e section	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individual	Open			61,234.00	60,826.48	Signé	2016-06-29	2016-06-29	2016-08-24	2016-09-30	2016-09-30	2016-10-19	2017-01-22	2017-04-17	
CM-MNHQU-179937-CS-CDS / Réalisation des Plans d'Actions de Réhabilitation des installations affectées dans le cadre des travaux d'embarquement de certaines voitures, dir ecteur dans les arrondissements de Douala 3 et 7, Douala 3 et 5, Ngaboundou 2 (arrondissement)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individual	Direct			13,718.00	0.00	Annulé	2016-11-11	2021-01-11	2016-11-21			2017-01-25		2017-07-24	
CM-MNHQU-15862-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Réaction, junior à l'issue de l'ajout Technique (U T) de l'Accord du Projet de Développement des villes inclusives et résilientes (PDVR)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open			15,225.00	1,205.44	Signé	2021-03-25	2021-03-05	2021-05-13	2021-10-25	2021-06-03	2021-11-16	2021-07-08	2021-12-12	2022-01-04

CM-MNHDI-37156-CS-IND V/ SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DU DÉPLOIEMENT D'UN SYSTÈME DE GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENT (GED) POUR LA COLLECTIVITÉ COORDONNÉE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSES ET RÉSILIENTES (POVIR)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benrufi Ciety Cities	A posteriori	Individual	Limited		6,852.00	0.00	Signé	2023-05-02	2023-05-08	2023-05-07	2023-05-26	2023-05-28	2023-07-27	2023-06-26	2023-08-17	2023-09-24
CM-MNHDI-373367-CS-IND V/ Recrutement d'un Consultant individuel chargé de concevoir un audit externe concernant la mise en œuvre des Plans d'Actions de Réhabilitation (PAR) dans la ville de Ngoroundé.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benrufi Ciety Cities	A posteriori	Individual	Limited		7,023.00	0.00	Signé	2023-07-28	2023-08-23	2023-08-02	2023-10-20	2023-08-23	2023-10-12	2023-09-27	2023-10-12	2024-03-25
CM-MNHDI-37378-CS-IND V/ Recrutement d'un Consultant individuel chargé de concevoir un audit externe concernant la mise en œuvre des Plans d'Actions de Réhabilitation (PAR) dans la ville de Bafoul.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benrufi Ciety Cities	A posteriori	Individual	Limited		7,023.00	0.00	Signé	2023-07-28	2023-08-30	2023-08-02	2023-09-15	2023-08-23	2023-11-08	2023-09-27	2023-11-15	2024-03-25
CM-MNHDI-37384-CS-IND V/ Recrutement d'un Consultant individuel chargé de concevoir un audit externe concernant la mise en œuvre des Plans d'Actions de Réhabilitation (PAR) dans la ville de Mafou.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benrufi Ciety Cities	A posteriori	Individual	Limited		7,023.00	0.00	Signé	2023-07-26	2023-09-15	2023-08-02	2023-08-15	2023-08-23	2023-11-20	2023-09-27	2024-02-16	2024-03-25
CM-MNHDI-37386-CS-IND V/ Recrutement d'un Consultant individuel chargé de concevoir un audit externe concernant la mise en œuvre des Plans d'Actions de Réhabilitation (PAR) des sous-projets de proximité dans la ville de Mafou.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benrufi Ciety Cities	A posteriori	Individual	Limited		25,694.00	0.00	Signé	2023-07-28	2023-08-30	2023-08-02	2023-10-18	2023-08-23	2023-11-20	2023-09-27	2024-01-12	2024-03-25
CM-MNHDI-37347-CS-IND V/ Recrutement d'un Consultant individuel chargé de concevoir un audit externe concernant la mise en œuvre des Plans Sommaire de Réhabilitation (PAR) du projet CCC ST MICHEL dans la ville de D	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benrufi Ciety Cities	A posteriori	Individual	Limited		6,680.00	0.00	Signé	2023-07-28	2023-08-30	2023-08-02	2023-09-15	2023-08-23	2024-01-31	2023-09-27	2024-02-14	2024-03-25
CM-MNHDI-37340-CS-IND V/ Recrutement d'un Consultant individuel chargé de concevoir un audit externe concernant la mise en œuvre des Plans d'Actions de Réhabilitation (PAR) des sous-projets de proximité dans la ville de	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benrufi Ciety Cities	A posteriori	Individual	Limited		25,694.00	0.00	Signé	2023-07-28	2023-09-28	2023-08-02	2023-10-20	2023-08-23	2023-11-20	2023-09-27	2024-01-12	2024-03-25
CM-MNHDI-37344-CS-IND V/ Recrutement d'un Consultant individuel chargé de concevoir un audit externe concernant la mise en œuvre des Plans d'Actions de Réhabilitation (PAR) des sous-projets de mobilité autonome dans la ville de Yauroué.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benrufi Ciety Cities	A posteriori	Individual	Limited		25,694.00	0.00	Signé	2023-07-28	2023-09-28	2023-08-02	2023-10-20	2023-08-23	2023-11-20	2023-09-27	2024-01-12	2024-03-25
CM-MNHDI-37048-CS-IND V/ SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE LA TRADUCTION EN LANGUE ANGLAISE ET/OU FRANÇAISE DES DOCUMENTS DU PROJET ET DU DÉVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSES ET RÉSILIENTES (POVIR)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		6,658.00	0.00	Signé	2023-07-28	2023-09-11	2023-08-02	2023-12-29	2023-08-09	2022-03-02	2023-08-30	2023-03-16	2023-09-29
CM-MNHDI-39132-CS-IND V/ Recrutement d'un CI chargé de la réalisation de la formation sur le thème « élaboration et exécution du budget et programme des CTD » au profit des élus municipaux et personnels communaux des villes de Bamako, Douala, Koc	IDA / 61320	Strengthening Capacity for inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Limited		34,258.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-16	2023-12-07	2023-11-21	2024-02-15	2023-12-21	2024-03-19	2024-01-10		2024-02-09
CM-MNHDI-396761-CS-IND V/ Recrutement d'un Consultant individuel Assistant SGP pour accompagner l'équipe du POVIR pour l'identification et un nouveau projet urbain.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individual	Limited		8,308.00	0.00	Signé	2023-12-20	2023-12-15	2023-12-25	2024-01-19	2024-01-24	2024-02-09	2024-02-13	2024-02-14	2024-03-14
CM-MNHDI-37348-CS-IND V/ Recrutement d'un Consultant individuel chargé de concevoir un audit externe concernant la mise en œuvre des Plans d'Actions de Réhabilitation (PAR) dans la ville de Douala.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benrufi Ciety Cities	A posteriori	Individual	Limited - National		7,023.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-22	2024-04-16	2024-04-27	2024-04-02	2024-05-18		2024-06-22		2024-07-22
CM-MNHDI-41348-CS-IND V/ Production vidéo sur les bonnes pratiques de réalisations du POVIR à Bafou et à Ngoroundé.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited - National		1,713.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-03-06	2024-03-23	2024-03-25	2024-04-13		2024-04-28		2024-05-05
CM-MNHDI-41323-CS-IND V/ Recrutement d'un Expert en Sécurité pour l'élaboration d'un PCS pour la ville de Bamako, et la ville de Mafou.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benrufi Ciety Cities	A posteriori	Individual	Limited - National		8,375.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-03-06	2024-03-23	2024-03-11	2024-04-13		2024-04-28		2024-05-15
CM-MNHDI-41604-CS-CDS V/ Recrutement par entente de trois (03) consultants indépendants sur les procédures d'évaluation et des Abus Sexuels (AS), et Harcèlement Sexuel (HS).	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benrufi Ciety Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		7,092.00	0.00	Signé	2024-03-18	2024-03-19	2024-03-24	2024-03-19			2024-03-28		2024-04-17
CM-MNHDI-420015-CS-IND V/ Recrutement consultant à usages opérationnels MOP Douala et Ngoroundé.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benrufi Ciety Cities	A posteriori	Individual	Limited - National		7,023.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-16	2024-04-12	2024-04-21	2024-04-16	2024-05-12		2024-05-31		2024-06-30
CM-MNHDI-442123-CS-IND V/ Recrutement d'un (e) Spécialiste en Eau et Assainissement (SEA) au sein de l'équipe de planification du Projet des Villes et Gestion Forcée Durables (PVGF).	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open - National		23,124.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-12		2024-09-30		2024-10-21		2024-11-25		2025-10-21
CM-MNHDI-442160-CS-IND V/ Recrutement d'un Expert Forcé au sein de l'équipe de préparation du Projet des Villes et Gestion Forcée Durables (PVGF).	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open - National		23,124.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-12		2024-09-30		2024-10-21		2024-11-25		2025-07-23