

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

**Information sur le Projet : COTE D'IVOIRE : PROJET D'APPUI A LA SECURITE**

**DE L'EAU ET A L'ASSAINISSEMENT**

**(P177118)**

**Agence d'exécution du Projet : CC-PREMU**

**Date du plan de passation des marchés : Février 2022**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : Février 2022 - février 2024**

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***

Travaux [***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés ne s'applique pas.



**Type de Marchés : SERVICE DE CONSULTANTS**

Type de Marchés : SERVICE DE CONSULTANTS										
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé M \$EU	Coût estimé M F CFA TTC	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	lancement AMI	Ouverture plis prévue	COMMENTAIRE
N°	Description				OUI/NO N	OUI/NO N	A priori/A posteriori	Date prévue	Date prévue	
	<b>GESTION ET MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU</b>	3,06	1 909,92							
1	Etudes techniques des travaux de Réhabilitation de 09 barrages	1,60	998,40	GG (SCET TUNISIE)	NON	NON	A POSTERIORI	N/A	N/A	
2	Expertise des travaux des 09 barrages (5 experts barrages)	0,16	100,00	CI AMI	NON	NON	A POSTERIORI	07/12/2022	20/12/2022	

3	Etudes environnementales et sociales des travaux de Réhabilitation de 09 barrages	0,32	200,00	9 QC	NON	NON	A POSTERIORI	28/04/2023	17/05/2023	
4	Etudes technique des travaux de réhabilitation et de création des station PCD	0,28	174,72	GG (ARTELIA/CNR/ARTELIA CI/SEMATGT)	NON	NON	A POSTERIORI	N/A	N/A	
5	Elaboration de cartes de potentialités en eau souterraine en zone de socle et sécurisation des sites favorables à la réalisation de forage d'eau (zone nord)	0,35	218,40	SFQ	NON	NON	A POSTERIORI	10/03/2023	25/03/2023	
6	Réalisation d'études de Schémas Directeurs mobilisation des ressources en eau du bassin du Bandama	0,35	218,40	SFQ	NON	NON	A POSTERIORI	15/04/2023	03/05/2023	
II	<b>AMÉLIORATION DE L'ACCÈS À L'EAU POTABLE</b>	0,88	547,00							
7	Etudes Environnementales et sociales des travaux AEP de la ville de Niakara	0,08	50,00	QC	NON	NON	A POSTERIORI	24/10/2023	08/11/2023	

8	Etudes techniques AEP de Boundiali et localité environnantes	0,24	150,00	SFQC	NON	NON	A POSTERI ORI	06/03/20 23	21/03/202 3	
9	Etudes techniques AEP de Tengréla et localité environnantes	0,24	150,00	SFQC	NON	NON	A POSTERI ORI	07/03/20 23	22/03/202 3	
10	Etudes Environnementales et sociales des travaux AEP de la ville de Dabou	0,08	50,00	QC	NON	NON	A POSTERI ORI	25/10/20 23	09/11/202 3	
11	Elaboration des PAR des travaux AEP de les villes de Niakara, Kanawolo et localités environnantes	0,05	30,00	QC	NON	NON	A POSTERI ORI	24/10/20 23	08/11/202 3	
12	Elaboration des PAR des travaux AEP de les villes de Dabou et localités environnantes	0,05	30,00	QC	NON	NON	A POSTERI ORI	25/10/20 23	09/11/202 3	

13	Consultant suivi et contrôle des travaux AEP de les villes de Niakara, Kanawolo et localités environnantes	0,10	62,00	SFQC	NON	NON	A POSTERI ORI	24/10/20 23	08/11/202 3	
14	Consultant suivi et contrôle des travaux AEP de la ville de Dabou et localités environnantes	0,04	25,00	SFQC	NON	NON	A POSTERI ORI	24/10/20 23	08/11/202 3	
III	<b>AMÉLIORATION ACCÈS ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE</b>	<b>0,89</b>	<b>554,00</b>							
15	Etude du schéma directeur d'assainissement et de drainage dans 3 chefs-lieux de région : ( Bouna, Minignan, Mankono)	0,25	159,00	SFQC	NON	NON	A POSTERI ORI	10/03/20 23	30/03/202 3	
16	Identification et de zonage de 50 000 latrines familiales améliorée	0,05	31,00	QC	NON	NON	A POSTERI ORI	13/03/20 23	28/03/202 3	

17	Identification et de zonage des blocs sanitaires dans 200 écoles et dans 100 centres de santé	0,02	13,00	QC	NON	NON	A POSTERI ORI	13/03/20 23	28/03/202 3	
18	Appui au renforcement des capacités des TPE de construction des latrines (recensement, formation, zonage, manuel de procédures, bordereau de prix unitaire, équipement)	0,48	300,00	SFQ	NON	NON	A POSTERI ORI	13/03/20 23	28/03/202 3	
19	Identification et procédure d'acquisition de 50 sites pour la construction de cases Saniya Boh, de 50 hangars de production artisanal de savon et de 50 sites de dépôt d'ordures en milieu rural	0,05	31,00	QC	NON	NON	POSTERI ORI	14/03/20 23	29/03/202 3	
20	Etudes techniques APD pour la construction de latrines familiales améliorées, de cases des femmes « Saniya Boh », d'un hangar de production artisanal de savon et d'aménagement d'un site de dépôt d'ordure en milieu rural	0,03	20,00	QC	NON	NON	A POSTERI ORI	15/03/20 23	30/03/202 3	



IV	<b>APPUI ET GESTION DE PROJET</b>	0,28	<b>0,27</b>							
21	Spécialiste en Suivi-Evaluation	0,04	26,00	CI AMI	NON	NON				
22	Spécialiste Eau Potable & Assainissement	0,04	26,00	<i>CI AMI</i>	NON	NON				
23	Spécialiste Ressource en Eau et Barrages	0,04	26,00	<i>CI AMI</i>	NON	NON				
24	Expert en Communication de Développement (C4D)	0,04	26,00	<i>CI AMI</i>	NON	NON				
25	Publications et séminaires	0,11	68,00	<i>GG</i>	NON	NON				
TOTAL		5,10	3 011,19							

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
<b>Fournitures</b>								
	Go-Ref 1	GO						
	Go-Ref 2	GO						
	Go-Ref 3	GO						
<b>Services de consultants</b>								
	CS-Ref 1	CS						
	CS-Ref 2	CS						
	CS-Ref 3	CS						
<b>Travaux</b>								
Travaux	CW-Ref 1	CW						

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Travaux	CW-Ref 2	CW						
Travaux	CW-Ref 3	CW						

**PROCUREMENT PLAN** Cote d'Ivoire : Cote d'Ivoire Water Security and Sanitation Support Project

**General Information**  
 Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2023-08-24  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-08-24)  
 Project ID: P177118 GPN Date:  
 Project Name: Cote d'Ivoire Water Security and Sanitation Support Project  
 Loan / Credit No: IDA / V4670  
 Executing Agency: Cote d'Ivoire - Emergency Infrastructure Renewal Project Implementation Unit

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PRICI-364658-CS-OCBS / ETUDE DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DES VILLES DE BOUNA, MINIGNAN ET MANKONO	IDA / V4670	Improving Access to Sanitation and Hygiene Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		284,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-12		2023-07-03		2023-08-01				2023-09-15		2023-10-05		2023-10-19		2023-11-04		2024-11-03			
CI-PRICI-364665-CS-LCS / ETUDES DE ZONAGE ET D'IDENTIFICATION DES LOCALITES ET DES SITES BENEFICIAIRES D'INFRASTRUCTURES D'EAU, HYGIENE ET D'ASSAINISSEMENT (EHI) AU NORD DE LA COTE D'IVOIRE	IDA / V4670	Improving Access to Sanitation and Hygiene Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		447,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-14		2023-09-04		2023-11-18				2023-11-20		2023-12-20		2024-01-19		2024-01-23		2024-05-22			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion													
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual												