

CAMEROUN
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS

NUMERO D'IDENTIFICATION DU PROJET : P150999
Numéro du crédit : IBRD-86500

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Bénéficiaire : République du Cameroun

Ministères Responsables: Ministère des Travaux Publics - Ministère des Transports

Nom du Projet : Projet d'appui au Développement du Secteur des Transports (PDST).

Agences d'exécutions du Projet : Cellule BAD-BM du MINTP - Cameroon Civil Aviation Authority.

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 09/09/2016

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés: 01/11/2016

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : (Décembre 2016) à (Mai 2018).

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé.

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Catégories de marches/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue à priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	Les justifications de l'entente directe accompagnées du PPM sont soumis à la Banque Mondiale pour approbation.
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>2	

2. Pré qualification : Les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joints) seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELLES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000.000	<10.000.000	< 200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être

porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

Cellule BAD-BM du MINTP

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
1	Acquisition fourniture de bureau	20 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
2	Acquisition fourniture informatique	80 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
3	Assurance personnel	50 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
4	Travaux de réhabilitation de la route BABADJOU-BAMENDA (52 km) de l'axe Yaoundé - Bafoussam - Bamenda.	102 500 000	AOI	NON	NON	Priori	29/11/2016	23/12/2019
5	Travaux de déplacement des réseaux d'eau (CAMWATER)	1 000 000	ED	NON	NON	Posteriori	05/02/2017	28/10/2017
6	Travaux de déplacement des réseaux d'électricité (ENE0)	1 200 000	ED	NON	NON	Posteriori	05/02/2017	28/10/2017
7	Travaux de déplacement des réseaux téléphonique et internet (CAMTEL)	1 000 000	ED	NON	NON	Posteriori	05/02/2017	28/10/2017
8	Travaux d'infrastructure	17 900 000	AOI	NON	NON	Priori	25/12/2017	30/10/2019

	socio-économique dans la ZIP Babadjou-Bamenda							
	Coût total en US\$	123 750 000	-	-	-	-		

Cameroon Civil Aviation Authority

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
1	Acquisition fourniture de bureau	20 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
2	Acquisition fourniture informatique	80 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
3	Assurance personnel	50 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
4	Travaux de construction de trois (03) centres directeurs des opérations d'urgences à yaoundé, Garoua et Maroua (03 lots)	4 400 000	AON	NON	NON	Posteriori	28/06/2017	30/08/2019
5	Travaux de réparation de la clôture autour de l'aéroport de Douala	3 400 000	AON	NON	NON	Posteriori	30/05/2017	18/07/2019
6	-Travaux de bitumage économique de la route de patrouille autour de l'aéroport de Douala.	10 350 000	AOI	NON	NON	Priori	28/06/2017	30/08/2019

	-Travaux de bitumage économique d'une route de contournement de l'aéroport de Yaoundé (02 lots)							
	Coût total en US\$	18 300 000	-	-	-	-		

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions des contrats soumis à la revue préalable de la Banque tel que prévu dans l'annexe 1 des Directives de Sélection des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits de l'AID et l'Annexe 1 des procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	Les justifications de l'entente directe accompagnées du PPM sont soumis à la Banque Mondiale pour approbation.
Entente directe/firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.3	

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

Cellule BAD-BM du MINTP

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda (52 KM) sur l'axe Yaoundé - Bafoussam - Bamenda	5 900 000	SFQC	Priori	18/10/2016	23/12/2019
2	Etude de faisabilité et technique détaillée pour les infrastructures socioéconomiques de la ZIP Babadjou-Bamenda	600 000	SFQC	Posteriori	18/03/2017	31/12/2017
3	Evaluation des impacts sociaux environnementaux de la ZIP Babadjou-Bamenda	100 000	QC	Posteriori	18/03/2017	31/09/2017
4	Supervision des travaux d'infrastructure socio-économiques de la ZIP Babadjou-bamenda	1 400 000	SFQC	Priori	25/12/2017	30/11/2019
5	Audit financier et comptable du projet pour les exercices 2017, 2018 et 2019	150 000	SFQC	Posteriori (revue technique de la BM)	14/03/2017	05/08/2019
6	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations	24 000	CI	Posteriori	14/02/2017	31/06/2019

	d'assistant comptable du projet					
7	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'assistant au RAF du projet	24 000	CI	Posteriori	14/02/2017	31/06/2019
8	Recrutement de consultant pour l'audit technique des travaux routiers du projet.	400 000	SFQC	Posteriori	04/05/2017	28/12/2018
9	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de spécialiste environnementaliste et social senior	76 800	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	20/02/2017	25/08/2019
	Coût total en US\$	8 674 800	-	-	-	-

Cameroon Civil Aviation Authority

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Contrôle et surveillance des travaux de construction de trois (03) centres directeurs des opérations d'urgences à yaoundé, Garoua et Maroua	310 000	SFQC	Posteriori	14/05/2017	30/09/19
2	Contrôle et surveillance des travaux de réparation de la clôture autour de l'aéroport de Douala	240 000	SFQC	Posteriori	29/04/2017	30/08/19
3	- Contrôle et surveillance des travaux de bitumage économique de la route de patrouille	725 000	SFQC	Posteriori	14/05/2017	05/09/2019

	autour de l'aéroport de Douala. - Contrôle et surveillance des travaux de bitumage économique d'une route de contournement de l'aéroport de Yaoundé					
4	Audit de conformité aux normes de sécurité aérienne et Audit de conformité aux normes de sureté aérienne	575 000	ED	Posterior i (revue technique de la BM)	14/05/2017	10/08/2019
5	Audit financier et comptable du projet pour les exercices 2017, 2018 et 2019	150 000	SFQC	Posterior i (revue technique de la BM)	14/03/2017	10/08/2019
6	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de comptable du projet (02 ans)	45 000	CI	Posterior i (revue technique de la BM)	01/11/2016	02/06/2019
7	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de spécialiste en passation des marchés du projet (02 ans)	86 500	CI	Posterior i (revue technique de la BM)	01/11/2016	02/06/2019
8	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'Auditeur Interne (02 ans)	72 000	CI	Posterior i (revue technique de la BM)	01/11/2016	02/06/2019
9	Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système de gestion du projet (02 mois)	24 000	CI	Posterior i	14/03/2017	31/08/2017
10	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de secrétaires du projet	24 000	CI	Posterior i	28/02/2017	13/02/2019

11	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'ingénieur de génie civil	72 000	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	28/02/2017	13/02/2019
12	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'ingénieur de génie électrique	72 000	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	28/02/2017	13/02/2019
13	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'expert technique en sûreté/sécurité aérienne	96 000	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	28/02/2017	13/02/2019
14	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de spécialiste environnementaliste et social senior	76 800	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	28/02/2017	25/08/2019
	Coût total en US\$	2 568 300	-	-	-	-

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 CF : Consultation des Fournisseurs
 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
 QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
 SMC : Sélection au Moindre Coût
 CI : Consultant Individuel
 ED : Entente directe
 Posteriori : Revue à posteriori
 Priori : Revue à priori
 PPM : Plan de Passation des Marchés

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Cameroon Transport Sector Development Project

General Information

Country: Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-01-12
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-08-28
Project ID: P150999 **GN Date:** 2016-11-01
Project Name: Cameroon Transport Sector Development Project
Loan / Credit No.: IBRD / 86500
Executing Agency: CELLULE BAD/BM MINTP

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
CM-CELLULE BAD/BM-5594-CW-RFB / TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE BABADJOU-BAMENDA (52 KM) D L'AXE YAOUNDE - BAFOUSSAM - BAMENDA.	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				102,500,000.00	30,014,870.55	Résilié						2017-01-11	2017-01-25	2017-01-16					2017-02-27	2016-11-29	2017-03-29	2017-06-01	2017-05-03	2017-07-03	2017-10-30	
CM-CELLULE BAD/BM-11822-CW-DIR / Travaux de déplacement des réseaux d'eau (CAMWATER)	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,000,000.00	1,489,766.76	Signé						2017-04-26	2017-12-19	2017-05-01	2018-01-19							2017-06-05	2018-08-08	2017-12-02		
CM-CELLULE BAD/BM-11827-CW-DIR / Travaux de déplacement des réseaux d'électricité (ENEO)	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,200,000.00	0.00	Annulé						2017-04-26	2018-02-01	2017-05-01											2017-12-02	
CM-CELLULE BAD/BM-11828-CW-DIR / Travaux de déplacement des réseaux téléphoniques et internet (CAMTEL)	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,000,000.00	1,768,811.13	En cours d'examen						2017-04-26	2017-12-19	2017-05-01	2018-01-19										2017-12-02	
CM-CELLULE BAD/BM-49630-CW-DIR / Aménagement des autres locaux devant abriter la nouvelle base de données (Gendarmerie, Police, MINT, Assurance et ONSP)	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				70,000.00	0.00	Annulé																			2018-12-31	2019-06-29
CM-CELLULE BAD/BM-21785-1-CW-RFB / REALISATION DE 5 INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES COMPLEMENTAIRES LE LONG DE LA ROUTE BABADJOU-MATAZEM EN QUATRE (04) LOTS	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,780,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2021-12-22
CM-CELLULE BAD/BM-24221-6-CW-RFB / TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SECTION DE ROUTE BABADJOU-MATAZEM DE L'AXE YAOUNDE-BAFOUSSAM.	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				18,269,231.00	19,174,961.84	Signé						2021-08-02	2021-10-04	2021-08-07												2022-05-21
CM-CELLULE BAD/BM-24442-7-CW-RFD / Entretien et réparation du bâtiment de la Cellule PR FC du MINTP	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				3,352.00	0.00	Annulé																				2022-04-02
CM-CELLULE BAD/BM-26851-0-CW-DIR / Réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda de l'axe Yaoundé-Bafoussam -Bamenda- section Bamenda up-hill station by-pass (4,930 km)	IBRD / 86500	Transport Planning and Capacity Building	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					17,480,500.00	0.00	Signé																				2022-09-23
CM-CELLULE BAD/BM-26850-6-CW-DIR / Réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda de l'axe Yaoundé-Bafoussam -Bamenda- section Matzazem-Welcome to Bamenda (18,050 km)	IBRD / 86500	Transport Planning and Capacity Building	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					23,750,700.00	0.00	Signé																				2022-09-23
CM-CELLULE BAD/BM-39768-3-CW-RFB / Aménagement de la traversée urbaine de Bamenda	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				27,500,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2026-02-21
CM-CELLULE BAD/BM-42173-3-CW-DIR / Travaux de réhabilitation de la traversée urbaine de Bamenda : Tronçons A pour Meam Junction - Finan ce Junction - Veterinary Junction - T-Junction - Hospital Round about - Food Market - City Chemist Round about - Veterinary Junction - (6,538 km)	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International					37,500,000.00	0.00	En cours d'exécution																				2026-05-22

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CM-CELLULE BAD/BM-49603-GO-DIR / Fourniture de l'inte rnet à la Gendarmerie (5 bases), à la Police Yaoundé et Douala), au MINT, aux CURY (Yaoundé et Douala), à l'ONSP.	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		900,000.00	0.00	Annulé																						
CM-CELLULE BAD/BM-49613-GO-DIR / Fourniture et la pose du matériel et équipement s informatiques dans les nouvelles bases des sonnées créées (à la Gendarmerie, une aux Assureurs et une à la Police à Douala).	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		330,000.00	0.00	Annulé																						

CM-CELLULE BAD/BM-89938-6-GO-RFO / ACQUISITION DES VEHICULES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE TRANSPORT	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		320,000.00	0.00	Annulé								2019-01-05				2019-03-02			2019-08-29		
CM-CELLULE BAD/BM-10031-7-GO-RFO / Acquisition des fournitures de bureau de la Cellule BAD-BM du Ministère des Travaux publics	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé								2019-03-14				2019-05-16			2021-05-05		
CM-CELLULE BAD/BM-10031-8-GO-RFO / Acquisition des consommables informatiques de la cellule BAD-BM du Ministère des Travaux Publics	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Annulé								2019-03-14				2019-05-16			2021-05-05		
CM-CELLULE BAD/BM-14938-3-GO-RFB / FOURNITURE DE VEHICULES POUR LA POLICE ET LA GENDARMERIE NATIONALE POUR LE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ROUTIERE SUR LE CORRIDOR YAOUNDE - BAFOUSSAM - BADAJOUB - BAMBENGA EN DEUX (02) LOT	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		420,000.00	0.00	Annulé				2020-01-13	2022-08-08	2020-01-18					2020-02-29		2020-03-30		2020-05-04	2020-10-31	
CM-CELLULE BAD/BM-14035-8-GO-DIR / ACQUISITION DE 6 RADARS DE MARQUE THICAM II DANS LE CADRE DU PROJET	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelopes		150,000.00	0.00	Annulé				2019-10-16	2020-01-14	2019-10-21					2019-12-02		2020-02-14		2020-03-20	2020-09-16	
CM-CELLULE BAD/BM-18720-0-GO-RFB / ACQUISITION DE 8 RADARS POUR LA GENDARMERIE NATIONALE ET LA POLICE	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		490,000.00	0.00	Signé				2020-08-12	2021-04-14	2020-08-17					2020-09-28	2022-01-11	2020-10-28	2022-01-18	2020-12-02	2022-11-30	2021-05-31
CM-CELLULE BAD/BM-21567-3-GO-RFB / Fourniture assurée maladie pour le personnel de la Cellule des projets routiers à financement conjoint du Ministère des Travaux Publics ainsi que les membres de leurs familles.	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		112,000.00	0.00	Signé				2021-02-09	2021-02-12	2021-02-14	2021-03-30				2021-03-28	2021-04-19	2021-04-27	2022-09-05	2021-06-01	2022-10-19	2021-11-28
CM-CELLULE BAD/BM-22354-5-GO-RFO / DEMANDE DE COOPERATION EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN ACCORD-CADRE POUR L'ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		46,295.00	0.00	Signé														2021-05-22	2023-11-15	2021-11-18	
CM-CELLULE BAD/BM-24030-5-GO-RFO / FOURNITURE D'UN ASSURANCE AUTOMOBILE DU PARC DES VEHICULES DE LA CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENT CONJOINT DU MINTP	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,269.00	0.00	Annulé								2021-06-30						2021-08-25		2022-02-21	
CM-CELLULE BAD/BM-26130-4-GO-RFO / ACHAT DE MATRIEL ET DE PRODUIT D'ENTRETIEN	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,500.00	0.00	Signé				2021-11-20	2021-11-22									2022-01-15	2021-12-02	2022-07-14	
CM-CELLULE BAD/BM-26208-4-GO-RFO / Fourniture et mise en place des accessoires pour la location d'une bande passante internet de 13M dans le bâtiment de la Cellule des Projets à Financement Conjoint du MINTP pour la période de Décembre 2021 à Décembre 2022	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		63,000.00	0.00	En cours d'exécution														2022-01-22		2022-07-21	
CM-CELLULE BAD/BM-26208-6-GO-RFO / RENEUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE DE LA CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENT CONJOINT DU MINTP	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		71,000.00	0.00	Signé								2021-11-20						2022-01-15	2022-07-19	2022-07-14	
CM-CELLULE BAD/BM-26424-5-GO-RFO / FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	En cours d'exécution														2021-11-27	2023-06-12		2022-07-21
CM-CELLULE BAD/BM-28298-6-GO-RFO / FOURNITURE DES EQUIPEMENTS DE BUREAUX ET SALLES DE COURS POUR LA FORMATION DE MASTER ET LA PLANIFICATION DES TRANSPORTS AU CAMEROUN	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Signé														2022-03-19	2023-01-13		2022-11-10
CM-CELLULE BAD/BM-28708-7-GO-RFO / FOURNITURE DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES A LA CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENT CONJOINT	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		73,000.00	0.00	Annulé														2022-04-05		2022-05-31	2022-11-27
CM-CELLULE BAD/BM-28937-4-GO-RFO / ACQUISITION D'UN VEHICULE DANS LE CADRE DU PROJET DE FORMATION D'UN NIVEAU MASTER EN PLANIFICATION DES TRANSPORTS A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS DE YAOUNDE	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	Annulé				2022-04-16	2023-04-03									2022-06-11		2022-12-08	
CM-CELLULE BAD/BM-35455-2-GO-RFO / Fourniture, Installation du matériel informatique et accessoires de sauvegarde	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		67,868.85	0.00	En attente d'exécution														2023-04-19		2023-05-20	2023-06-03
CM-CELLULE BAD/BM-36485-8-GO-RFO / Sélection d'un prestataire pour l'acquisition des Fournitures de Bureau par accord cadre pour la Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		76,725.92	0.00	En cours d'exécution														2023-06-13	2023-06-22		2024-06-20

CM-CELLULE BAD/BM - 36488 7-GO-RFQ / Acquisition d'un opérateur professionnel, deux machines reliées par câble et un ordinateur à la Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			45,333.33	0.00	En attente d'exécution													2023-06-17			2023-07-22		2023-08-21			
CM-CELLULE BAD/BM - 36486 0-GO-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la fourniture de consommables bureautiques et informatiques par accord-cadre à la cellule des projets routiers à financement conjoint	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			91,890.64	0.00	Signé																2023-07-05	2023-11-15	2024-06-07			
CM-CELLULE BAD/BM - 37477 2-GO-RFQ / Acquisition d'une imprimante et de deux ordinateurs complets de type all-in-one	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			6,916.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-10-08		2023-11-07	
CM-CELLULE BAD/BM - 38928 0-GO-RFQ / Acquisition de véhicules du Projet de Développement du Secteur des Transports	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			320,000.00	0.00	Signé																2023-10-31	2023-10-31		2023-11-27	2023-11-24	2023-12-18
CM-CELLULE BAD/BM - 40725 1-GO-DIR / Fourniture de six (6) véhicules pour la Police, la Gendarmerie Nationale et d'un (1) véhicule pour le projet de Master en Planification des Transports	IBRD / 86500	Transport Planning and Capacity Building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International				445,816.00	0.00	Annulé				2024-02-15	2024-02-19	2024-02-20	2023-10-27										2024-03-26		2024-09-22		
CM-CELLULE BAD/BM - 40396 4-GO-DIR / Fourniture des accessoires destinés à l'exploitation des radars	IBRD / 86500	Transport Planning and Capacity Building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National				161,718.24	0.00	En cours d'exécution				2024-02-19	2024-02-28	2024-02-24											2024-03-23		2024-05-22		
CM-CELLULE BAD/BM - 42795 9-GO-RFQ / Fourniture et installation du matériel informatique à la Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			70,450.00	0.00	En attente d'exécution																	2024-06-15		2024-08-10		2024-09-09

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CELLULE BAD/BM - 5597-EC-PCFP / SURVEILLANCE ET CONTROL DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE EBABADJOU-SAMENDA (52 KM) de FAXE YAOUNDE - BAFO USSAM - SAMENDA.	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope		5,900,000.00	4,055,343.74	Signé		2017-01-11	2017-01-25	2017-03-29	2017-04-27	2017-03-29	2017-06-01	2017-01-16			2017-06-07	2016-10-18	2017-08-20	2017-09-15	2017-09-24	2017-05-25	2019-03-18	
CM-CELLULE BAD/BM - 10020 6-NC-RFQ / Fourniture de la connexion Internet à la Cellule BAD-BM du WINTP	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	50,158.37	Signé								2019-03-14	2019-06-27						2019-05-16	2019-10-14	2021-05-05	
CM-CELLULE BAD/BM - 20587 3-NC-RFQ / SERVICE DE RESTAURATION PENDANT LA REVUE A MI-PARCOURS DU PDST (pauses café et déjeuners Le s pauses café et déjeuners.)	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,540.00	0.00	Achévé								2020-11-28	2020-11-23						2021-01-23	2021-02-12	2021-07-22	2021-02-22
CM-CELLULE BAD/BM - 20932 3-NC-RFQ / PARAMETRAGE DU TABLEAU EMPLOI-RESSOURCES DES ETATS FINANCIERS BASE ENGAGEMENT SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DE L'AUDIT DU PDST EXERCICE 2019.	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,550.00	0.00	Signé								2020-12-29	2021-02-05						2021-02-23	2021-02-12	2021-08-22	
CM-CELLULE BAD/BM - 22348 4-NC-RFQ / SERVICE DE NETTOYAGE DE LA CELLULE	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,400.00	0.00	Annulé								2021-03-27							2021-05-22		2021-11-18	
CM-CELLULE BAD/BM - 22348 7-NC-RFQ / SERVICE DE GARDIENNEGE DE LA CPR FC	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,500.00	0.00	Achévé								2021-03-27	2023-05-17						2021-05-22	2022-05-17	2021-11-18	2023-05-17
CM-CELLULE BAD/BM - 36486 6-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la maintenance biennale du matériel bureautique par accord-cadre à la cellule des projets routiers à financement conjoint.	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,833.33	0.00	En cours d'exécution								2023-06-13	2023-07-26						2023-07-18		2024-06-20	
CM-CELLULE BAD/BM - 36485 9-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la maintenance biennale du parc des splits et de climatiseurs, du réseau électrique de la Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint par accord-cadre.	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,116.67	0.00	En cours d'exécution								2023-06-13	2023-07-26						2023-07-18		2024-06-20	
CM-CELLULE BAD/BM - 36487 7-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la maintenance biennale des véhicules de la Cellule des Projets Routiers par accord-cadre.	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		91,144.30	0.00	En cours d'exécution								2023-06-13	2023-07-26						2023-07-18		2024-06-20	
CM-CELLULE BAD/BM - 36488 4-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour le gardiennage, la surveillance des biens et les installations et le contrôle d'accès des locaux de la Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint par accord-cadre.	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,986.12	0.00	En cours d'exécution								2023-06-13	2023-07-26						2023-07-18		2024-06-20	

CM-CELLULE BAD/BM - 27262 1-NC-RFO / Souscription d'une police d'assurance maladie en faveur du personnel de la cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint et leur s Families	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		166,667.00	0.00	Signé						2022-01-22	2023-10-16								2022-03-19	2022-10-10	2022-09-15
CM-CELLULE BAD/BM - 36486 3-NC-RFO / Sélection d'un prestataire pour la fourniture de repas et pauses café, de déjeuners, de cocktails par accord cadre	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,023.93	0.00	En attente d'exécution						2023-06-20										2023-07-25	2024-06-30
CM-CELLULE BAD/BM - 40045 8-NC-RFO / Appui logistique à l'organisation du Forum National de la Sécurité Routière	IBRD / 86500	Transport Planning and Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En cours d'exécution						2024-01-08	2024-02-05									2024-01-26	2024-02-05

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CM-CELLULE BAD/BM - 89936 -CS-CQS / EVALUATION SOCIALE DU PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE BABADJOU BAMENDA	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		46,494.00	36,930.80	Achévé	2018-12-31	2018-12-27	2019-01-21		2019-03-06	2019-03-25							2019-04-05	2019-05-08	2019-05-10	2020-07-15	2019-11-06	2020-07-28
CM-CELLULE BAD/BM - 89939 -CS-CQS / ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES INFRASTRUCTURES COMPLÉMENTAIRES DU PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE BABADJOU BAMENDA	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2018-12-31		2019-01-21		2019-03-06								2019-04-05		2019-05-10		2019-11-06	
CM-CELLULE BAD/BM - 10031 3-CS-CQS / Sélection de consultants pour l'estimation des coûts socio-économiques des accidents sur les routes au Cameroun	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2019-02-28	2018-12-21	2019-03-21	2019-11-18	2019-05-04	2019-08-09							2019-06-03		2019-07-08		2020-01-04	
CM-CELLULE BAD/BM - 14041 8-CS-OCBS / RECRUTEMENT AUDITEUR TECHNIQUE	IBRD / 86500	Transport Planning and Capacity Building	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		700,000.00	0.00	Annulé	2019-10-15	2019-11-15	2019-11-05	2019-11-22	2019-12-19			2020-01-16		2020-02-15		2020-03-21		2020-04-25		2021-04-25		
CM-CELLULE BAD/BM - 14079 3-CS-OCBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE DU SECTEUR DES TRANSPORTS AU CAMEROUN	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-16	2019-11-15	2019-11-06	2020-01-09	2019-12-20	2021-02-01		2020-01-17	2021-03-23	2020-02-16	2021-09-14	2020-03-22	2022-08-31	2020-04-26		2021-04-26		
CM-CELLULE BAD/BM - 14079 7-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DE L'AUDIT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET L'ETUDE DE LA VIABILITE	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	Annulé	2019-10-16	2019-08-08	2019-11-06	2019-11-15	2019-12-20							2020-01-19		2020-02-23		2020-08-21		
CM-CELLULE BAD/BM - 14080 0-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DE L'ETUDE DIAGNOSTIQUE DU PORT AUTONOME DE DOUALA	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	127,024.03	Signé	2019-10-16	2019-08-14	2019-11-06	2019-11-15	2019-12-20	2020-04-03						2020-01-19	2020-07-17	2020-02-23	2021-03-13	2020-08-21		
CM-CELLULE BAD/BM - 14989 5-CS-OCBS / Recrutement d'un consultant en vue d'élaborer la stratégie nationale d'adaptation et de résilience des infrastructures de transport à ux effets des changements climatiques	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-12-11	2020-03-23	2020-01-01	2020-03-23	2020-02-14	2020-11-10		2020-03-13	2021-01-21	2020-04-12	2021-04-27	2020-05-17		2020-06-21		2021-06-21		
CM-CELLULE BAD/BM - 17089 4-CS-CQS / recrutement d'un ONG chargée du suivi, de l'opérationnalisation du mécanisme de prévention et de gestion des plaintes, de la conduite des campagnes de sensibilisation et de communication sociale et du suivi des activités	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		158,000.00	0.00	Signé	2020-04-27	2020-07-23	2020-05-18		2020-07-01	2020-08-19						2020-07-31	2021-04-14	2020-09-04	2021-02-24	2021-03-03		
CM-CELLULE BAD/BM - 73922 -CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour Mécanisme de Gestion des Plaintes	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2018-09-12		2018-10-03		2018-11-16							2018-12-16		2019-01-20		2019-07-19		
CM-CELLULE BAD/BM - 18484 1-CS-CQS / Définition d'une stratégie de communications sur la sécurité routière au Cameroun	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		57,000.00	0.00	Signé	2020-07-20	2020-08-27	2020-08-10		2020-09-23	2023-03-02						2020-10-23	2023-07-11	2020-11-27	2023-09-22	2021-05-26		
CM-CELLULE BAD/BM - 18484 2-CS-CQS / Formation aux premiers secours des riverains de l'axe routier Yaoundé-Bafoussam Bamenda	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		72,500.00	0.00	Achévé	2020-07-20	2020-07-22	2020-08-10		2020-09-23	2021-01-21						2020-10-23	2022-04-13	2020-11-27	2022-06-24	2021-05-26		
CM-CELLULE BAD/BM - 20121 6-CS-OCBS / PLAN D'ACTION PRIORITAIRE POUR LA NORMALISATION DU TRANSPORT ROUTIER ET DE LA SECURITE ROUTIERE - PHASE 1 : REVISION, ELABORATION ET ADOPTION DES NORMES CAMEROUNAISES RELATIVES A LA SECURITE ROUTIERE.	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		829,500.00	0.00	Annulé	2020-10-30		2020-11-20		2021-01-03			2021-01-31		2021-03-02		2021-04-06		2021-05-11		2022-05-11		
CM-CELLULE BAD/BM - 20930 0-CS-OCBS / RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LA REVISION, ELABORATION ET L'ADOPTION DES NORMES CAMEROUNAISES DANS LE SECTEUR DE LA SECURITE ROUTIERE.	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		699,000.00	0.00	Signé	2020-12-24	2021-02-02	2021-01-14	2021-05-05	2021-02-27	2021-08-09		2021-03-27	2023-01-12	2021-04-26	2023-02-22	2021-05-31	2023-04-06	2021-07-05	2023-09-28	2022-07-05		

CM-CELLULE BAD/VM - 73921 6-CS-QCBS / Maîtrise d'œuvre complète pour l'amélioration de 50 km de routes secondaires existantes, 25 hangars et la construction de 10 adductons d'eau	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,200,000.00	0.00	Annulé	2018-09-28	2018-10-19	2018-12-02			2018-12-30	2019-01-29	2019-03-05	2019-04-09	2020-04-08					
CM-CELLULE BAD/VM - 21787 6-CS-QCBS / MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES COMPLEMENTAIRES LE LONG DE LA ROUTE BABADJOU-MA TAZEM EN QUATRE LOTS	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	556,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-25	2021-03-01	2021-03-18	2021-05-01		2021-05-29	2021-06-28	2021-08-02	2021-09-06	2022-09-06					
CM-CELLULE BAD/VM - 23664 4-CS-QCS / recrutement d'une firme chargée de la réalisation de l'audit foncier et d'occupation des emprises de la traversée urbaine de la ville de Bamenda (12km) dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Babadjou - Bame	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	93,000.00	0.00	Signé	2021-05-28	2021-06-18	2021-06-18	2021-08-01	2021-11-04			2021-08-31	2021-11-15	2021-10-05	2021-12-20	2022-04-03			
CM-CELLULE BAD/VM - 23919 0-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant chargé de réaliser l'étude de faisabilité pour la création d'une agence de régulation des transports terrestres	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	370,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-25	2021-06-11	2021-07-16	2021-08-29	2023-01-04	2021-09-26	2023-02-24	2021-10-26	2023-05-15	2021-11-30	2023-09-11	2022-01-04	2023-01-04		
CM-CELLULE BAD/VM - 24442 6-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant en vue d'élaborer la stratégie nationale d'adaptation et de résilience des infrastructures de transport aux effets des changements climatiques	IBRD / 86500	Transport Planning and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	952,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-04	2021-09-07	2021-08-25	2021-10-04	2021-10-08	2020-06-10	2021-11-05	2021-02-12	2021-12-05	2022-01-09	2022-02-13	2023-02-13			
CM-CELLULE BAD/VM - 28256 4-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ÉTUDE TECHNIQUE DE LA TRAVERSEE URBAINE DE BAMEDA 11.99 km	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	275,000.00	0.00	Signé	2022-03-07	2022-03-17	2022-03-28	2022-05-30	2022-05-11	2023-02-09	2022-06-08	2023-04-20	2022-07-08	2023-05-02	2022-08-12	2023-05-30	2022-09-16	2023-09-06	2023-09-16
CM-CELLULE BAD/VM - 30273 9-CS-QCS / Conduite de l'étude d'Impact Environnemental et Social Détaillée (EIES-D) de la route Mora - Dabanga - Kousseri pour le PROJET D'AMÉLIORATION POUR LA CONNECTIVITE, LA RESILIENCE ET L'INCLUSION (PACRI) LE LONG DU CORRIDOR ROUTIER MORA-DABANGA-KOUSSERI	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-13	2022-07-26	2022-08-03	2022-09-19	2022-09-16	2022-11-22			2022-10-16	2023-01-05	2022-11-20	2023-05-19			
CM-CELLULE BAD/VM - 30625 7-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'enquête visant à établir la situation de référence sur la sécurité routière en terme de point de centre de sécurité, conduite en état d'ivresse, excès de vitesse et port de casques	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	460,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-27	2022-08-08	2022-08-17	2022-09-21	2022-09-30	2023-06-05	2022-10-28	2023-08-31	2022-11-27	2023-10-04	2023-01-01	2023-11-10	2023-02-05	2024-02-05	
CM-CELLULE BAD/VM - 32681 7-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE LOGISTIQUE NATIONALE DU CAMEROUN ET D'UN PLAN D'ACTION POUR 2023-2033	IBRD / 86500	Transport Planning and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	390,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-15	2023-02-16	2023-01-05	2023-02-18	2023-11-29	2023-03-18	2024-04-18	2023-04-17	2024-06-12	2023-05-22	2023-06-26	2024-06-25			
CM-CELLULE BAD/VM - 32681 6-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE DEVELOPPEMENT D'UN SYSTÈME DE COLLECTE ET D'ANALYSE DES DONNÉES DES ACCIDENTS DE CIRCULATION AU CAMEROUN	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	0.00	Annulé	2022-12-02	2023-02-24	2022-12-23	2023-02-05	2023-09-05	2023-03-05	2023-11-16	2023-04-04	2024-01-24	2023-05-09	2023-06-13	2024-06-12			
CM-CELLULE BAD/VM - 34808 9-CS-QCS / Étude d'Impact Environnemental et Social des travaux de la traversée urbaine de Bamenda	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	0.00	Signé	2023-03-09	2023-03-13	2023-03-14	2023-04-27	2023-06-22			2023-05-27	2023-06-28	2023-07-10	2023-08-18	2023-09-08			
CM-CELLULE BAD/VM - 36208 4-CS-QCS / Diagnostic et évaluation du réseau, installation et paramétrage du logiciel TQM2PRO sur des nouveaux postes de travail	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	6,725.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-22	2023-05-27	2023-06-12	2023-09-11	2023-07-10	2023-10-04			2023-07-17	2023-10-26	2023-08-14	2024-02-10			
CM-CELLULE BAD/VM - 39768 6-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de l'aménagement de la traversée urbaine de Bamenda	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3,333,333.34	0.00	En cours d'exécution	2023-12-28	2024-02-26	2024-01-27	2024-03-27	2024-05-30	2024-04-24	2024-07-23	2024-05-24	2024-08-27	2024-06-28	2024-08-27	2026-04-19			
CM-CELLULE BAD/VM - 39777 2-CS-QCBS / Opérationnalisation d'un mécanisme de gestion des plaintes, conduite des campagnes de communication sociale et suivi des activités de violences basées sur le genre dans la traversée urbaine de la ville de Bamenda	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-10	2023-12-22	2024-01-31	2024-03-01	2024-03-22	2024-04-19	2024-05-19	2024-06-30	2024-08-11	2026-04-03					
CM-CELLULE BAD/VM - 39777 7-CS-QCBS / Mise en œuvre d'un Third Party Monitoring (TPM) dans la traversée urbaine de la ville de Bamenda	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	333,333.34	0.00	En cours d'exécution	2024-01-10	2023-12-22	2024-01-31	2024-03-01	2024-03-22	2024-04-19	2024-05-19	2024-06-30	2024-08-20	2026-04-12					
CM-CELLULE BAD/VM - 41171 5-CS-QCBS / Études de faisabilité du projet d'aménagement des infrastructures de transport multimodal du littoral, pressenti en mode PPP	IBRD / 86500	Transport Planning and Capacity Building	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,349,505.67	0.00	En cours d'exécution	2024-03-15	2024-03-13	2024-04-05	2024-07-24	2024-06-19	2024-07-17	2024-08-16	2024-09-27	2024-11-26	2025-11-26					

CM-CELLULE BAD/BM -42492 0-CS-CDS / Mise à jour du Manuel de procédures administratives, financières et comptables du Fonds Routier	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		56,400.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-02	2024-05-07	2024-05-23	2024-06-27	2024-07-06			2024-08-05	2024-09-09	2024-12-08	
CM-CELLULE BAD/BM -42492 5-CS-CDS / Elaboration des règlements et manuels d'exécution pour l'optimisation de la collecte et de gestion des ressources allouées au fond routier	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-02	2024-05-07	2024-05-23	2024-06-27	2024-07-06			2024-08-05	2024-09-09	2025-01-07	
CM-CELLULE BAD/BM -42492 8-CS-CDS / Elaboration d'une stratégie de passage du Fonds Routier à un Fonds Routier de deuxième génération y compris une étude sur l'organisation administrative du Fonds Routier	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-02		2024-05-23		2024-07-06			2024-08-05	2024-09-09	2025-01-07	
CM-CELLULE BAD/BM -44196 5-CS-QCBS / Développement d'un système de collecte et d'analyse des données des accidents de circulation au Cameroun	IBRD / 86500	Transport Planning and Capacity Building	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-27		2024-08-03		2024-08-31		2024-09-28	2024-10-01	2024-10-27	2024-12-08	2024-12-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CELLULE BAD/BM -11810 -CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN SECURITE ROUTIERE	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	Annulé	2017-04-05	2017-07-20	2017-05-24		2017-06-14		2017-07-19		2017-07-09	
CM-CELLULE BAD/BM -34159 CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour les prestations de Spécialiste et environnementaliste.	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		76,800.00	50,570.11	Signé	2017-10-26	2017-08-29	2017-12-14	2018-03-12	2018-01-04	2018-03-22	2018-02-08	2019-01-15	2018-08-07	2020-11-21
CM-CELLULE BAD/BM -49634 -CS-CDS / Operationalisation et pérennisation des bases de données des accidents de circulation et d'un système d'information de la sécurité routière au Cameroun.	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	0.00	Annulé	2018-09-12		2018-09-22				2018-11-26		2019-05-25	
CM-CELLULE BAD/BM -34162 -CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour les prestations de Spécialiste Social à la Cellule BAD-BM du Ministère des Travaux Publics	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		76,800.00	46,712.38	Signé	2019-01-31	2019-02-12	2019-04-30	2019-07-01	2019-05-31	2019-07-04	2019-07-21	2019-10-22	2021-07-10	
CM-CELLULE BAD/BM -14027 1-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT EN SUIVI EVALUATION	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	81,775.46	Signé	2019-10-14	2019-08-13	2019-12-02	2019-12-30	2019-12-23	2020-01-02	2020-01-27	2020-05-14	2020-07-25	
CM-CELLULE BAD/BM -14039 2-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN CHARGE DE L'APPLI A L'ORGANISATION DU FORUM NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		58,556.00	40,719.27	Signé	2019-10-22	2019-09-04	2019-10-27	2019-08-19	2019-11-17	2019-11-19	2019-12-22	2020-01-15	2020-06-19	
CM-CELLULE BAD/BM -14042 2-CS-INDV / SELECTION A L'OUTEUR INTERNE A LA CELLULE BAD/BM DU MINTP	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	68,300.17	Signé	2019-10-18	2019-08-08	2019-12-06	2020-05-12	2019-12-27	2020-05-14	2020-01-31	2020-05-19	2020-07-29	
CM-CELLULE BAD/BM -14058 3-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DE L'AUDIT HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENTAL	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	24,083.28	Signé	2019-10-15	2019-09-02	2019-12-03	2020-01-28	2019-12-24	2019-11-20	2020-01-28	2020-05-14	2020-07-26	
CM-CELLULE BAD/BM -14042 3-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES A LA CELLULE BAD/BM DU MINTP	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	Annulé	2019-10-15	2019-08-14	2019-12-03		2019-12-24		2020-01-28		2020-07-26	
CM-CELLULE BAD/BM -16212 8-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel, expert en contentieux à la Cellule BAD-BM du Ministère des Travaux Publics	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A priori	Individuel	Limited		240,000.00	199,616.40	Signé	2020-02-28	2020-03-17	2020-03-04	2019-08-26	2020-03-25	2020-03-17	2020-04-29	2020-05-03	2020-10-26	
CM-CELLULE BAD/BM -10021 0-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel, expert en contentieux à la Cellule BAD-BM du Ministère des Travaux Publics	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2019-02-28	2019-08-08	2019-03-14	2019-08-26	2019-04-04		2019-05-09		2021-04-28	
CM-CELLULE BAD/BM -18489 3-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS DE SPECIALISTE EN VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE A LA CELLULE BAD-BM	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct		36,000.00	28,172.64	Signé	2020-03-17	2021-01-12	2020-03-27	2020-02-24	2020-04-17	2020-03-02	2020-05-22	2020-05-03	2020-11-18	
CM-CELLULE BAD/BM -16707 2-GO-RFO / Recrutement expert VBG	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		26,000.00	27,602.28	Signé	2020-04-27	2020-04-27	2020-05-02	2020-02-24	2020-05-23	2020-03-02	2020-06-27	2020-04-25	2020-12-24	
CM-CELLULE BAD/BM -17252 3-CS-CDS / OPERATIONNALISATION DU THIRD PARTY MONITORING	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		141,000.00	274,990.20	Signé	2020-05-07	2020-05-13	2020-05-17	2020-07-24			2020-07-21	2020-12-21	2021-01-17	

CM-CELLULE BAD/VM -17018 5-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN AUDITEUR TECHNIQUE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES ROUTES MA ROUA-MORA ET BABADJOU-BAMENDA	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Individuel	Open		82,000.00	0.00	Annulé	2020-04-23	2020-06-11	2020-07-02	2020-08-06	2021-02-02		
CM-CELLULE BAD/VM -17724 6-CS-CDS / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L'AGENT DE LIASON DE LA CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENT CONJOINT	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,700.00	9,643.82	Signé	2020-06-18	2020-06-18	2020-06-28	2020-09-28	2020-09-01	2021-02-04	2021-02-28
CM-CELLULE BAD/VM -17724 9-CS-CDS / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU COMPTABLE N°2 DE LA CELLULE DES PROJETS A FINANCEMENT CONJOINT	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		54,000.00	65,701.01	Signé	2020-06-18	2020-06-18	2020-06-28	2020-09-28	2020-09-01	2021-02-04	2021-02-28
CM-CELLULE BAD/VM -17724 7-CS-CDS / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU COMPTABLE N°1 DE LA CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENT CONJOINT	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,000.00	59,986.66	Signé	2020-06-18	2020-06-18	2020-06-28	2020-09-28	2020-09-01	2021-02-04	2021-02-28
CM-CELLULE BAD/VM -18893 3-CS-CDS / Conception et mise en œuvre d'un Master en Planification des Transports au Cameroun	IBRD / 86500	Transport Planning and Capacity Building	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,636,000.00	1,351,602.57	En cours d'examen	2020-09-21	2020-10-07	2020-10-01	2020-12-01	2020-12-05	2021-07-08	2021-06-03
CM-CELLULE BAD/VM -23460 7-CS-INDV / Développement de la Stratégie Logistique Nationale du Cameroun et d'un Plan d'Action pour 2020-2035	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Individuel	Open		86,000.00	0.00	Annulé	2021-05-31	2021-07-19	2021-08-09	2021-09-13	2022-03-12		
CM-CELLULE BAD/VM -23460 6-CS-INDV / recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'évaluation rapide de la mise en œuvre du processus de libération des entreprises sur les sections Babadjou-Welome to Bamenda et voie de Contournement de la falaise de Bamenda	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		7,740.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-28	2021-05-27	2021-06-02	2021-06-23	2021-07-28	2022-01-24	
CM-CELLULE BAD/VM -27268 0-CS-INDV / LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES A LA CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENT CONJOINT DU MINISTERE DES TRAVAUX P	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		110,000.00	0.00	Annulé	2022-01-13	2022-01-17	2022-03-03	2022-03-24	2022-04-28	2022-10-25	
CM-CELLULE BAD/VM -27267 8-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER A LA CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENT CONJOINT DU MINISTERE DES TRAVAUX P	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		110,000.00	0.00	Annulé	2022-01-13	2022-01-17	2022-03-03	2022-03-24	2022-04-28	2022-10-25	
CM-CELLULE BAD/VM -18484 0-CS-CDS / Enquête visant à établir la situation de référence sur la sécurité routière en termes de part de ceinture de sécurité, conduite en état d'ivresse, excès de vitesse et port du casque	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,824.00	0.00	Annulé	2020-09-21	2020-10-07	2020-10-01	2020-12-08	2020-12-05	2021-06-03	
CM-CELLULE BAD/VM -30273 7-CS-CDS / Elaboration des instruments de sauvegardes et environnementales et sociales (CPR, CGES, PGRS, PGMO, PMPP, PSES) pour le PROJET D'AMELIORATION POUR LA COHESION ET LA RESILIENCE ET L'INCLUSION (PACRI) LE LONG DU CORRIDOR ROUTIER MORA-DABANGA-KOUSSEI	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		200,000.00	0.00	Signé	2022-07-26	2022-08-08	2022-08-05	2023-11-10	2022-10-09	2023-06-18	2023-04-07
CM-CELLULE BAD/VM -30273 9-CS-CDS / Actualisation des études techniques y compris la vulnérabilité de la route Moroua - Mora - Dabanga - Kousséri aux effets des changements climatiques pour le Projet PACRI	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		500,000.00	0.00	Signé	2022-07-26	2022-08-08	2022-08-05	2022-09-13	2022-10-09	2023-01-31	2023-04-07
CM-CELLULE BAD/VM -23229 4-CS-INDV / DEVELOPPEMENT DE LA STRATEGIE LOGISTIQUE NATIONALE DU CAMEROUN ET D'UN PLAN D'ACTION POUR 2020-2035	IBRD / 86500	Transport Planning and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		86,000.00	0.00	Annulé	2021-05-14	2021-05-26	2021-07-02	2021-07-23	2021-08-27	2022-02-23	
CM-CELLULE BAD/VM -34180 1-CS-CDS / Collecte des données complémentaires pour la finalisation des instruments de sauvegarde (PGMO, PMPP, CGES, PGRS, CPR)	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		30,590.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-09	2023-02-22	2023-02-09		2023-02-10	2023-02-15	
CM-CELLULE BAD/VM -35188 5-CS-CDS / Mise en œuvre de Third Party Monitoring (TPM)	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		324,618.50	0.00	Signé	2023-04-28	2023-05-23	2023-05-08	2023-06-05	2023-06-19	2023-11-14	2024-07-13
CM-CELLULE BAD/VM -35187 4-CS-CDS / Opérationnalisation du mécanisme de prévention et de gestion des plaintes de la consultation des campagnes de sensibilisation et de communication sociale, de suivi des activités de violences basées sur le genre	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		828,400.00	0.00	Signé	2023-04-28	2023-05-23	2023-05-08	2023-06-05	2023-06-05	2023-11-14	2024-06-23

CM-CELLULE BAD/BM - 38257 1-CS-INDV / Formation sur la Gestion des Contrats au profit des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet de Développement du Secteur des Transports (PDST)	IBRD / 86500	Transport Planning and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Direct - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-25		2023-10-05		2023-10-26		2023-11-30		2024-05-28
CM-CELLULE BAD/BM - 42490 1-CS-CDS / Audit comptable et financier du Projet de Développement du Secteur des Transports (PDST) pour les exercices 2023, 2024 et 2025	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		50,000.00	0.00	Signé	2024-05-02	2024-05-03	2024-05-08	2023-12-05			2024-05-19	2024-05-16	2024-06-28