



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

**MINISTRE DES TRANSPORTS ROUTIERS,
AERIENS ET FERROVIAIRES**

**PROJET REGIONAL DE CORRIDOR ECONOMIQUE
LOME-OUAGADOUGOU-NIAMEY (PRCE-LON)**

**PROJET DE
PLAN DE PASSATION DE MARCHES**

Mai 2021

PROJET REGIONAL DE CORRIDOR ECONOMIQUE LOME-OUAGADOUGOU-NIAMEY (PRCE-LON)

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

1. Information Générale sur le Projet :

- Pays : **TOGO**
- Emprunteur : **République Togolaise**
- No d'identification du projet : **P168386**
- Agence d'exécution du Projet :
**Ministère des Transports Routiers, Aériens et
Ferroviaires
Unité de Coordination du Projet (UCP)**
- Date du plan de passation des marchés (PPM) : **Mai 2021**
- Période couverte par le PPM : **Septembre 2021 à Mars 2022**
- Niveau de risque évalué :
 - Inhérent : **Élevé et niveau de risque**
 - Résiduel : **Substantiel**

2. Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et en Août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

3. Dispositions complémentaires au PPM

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans

les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret n°2009-277/PR du 11 novembre 2009 relatif au Code des marchés publics et délégations de service public, ces arrangements respecteront les dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et les conditions suivantes :

- a. La revue préalable des dossiers types par la Banque mondiale ;
- b. La prise en compte dans les dossiers des dispositions du Règlement de passation de marchés de la Banque mondiale, notamment le mécanisme de gestion des plaintes ;
- c. L'application des conditions d'éligibilités définies dans le Règlement de passation des marchés publié par la Banque mondiale ; Les soumissionnaires éligibles, y compris étrangers, ne doivent pas être empêchés de participer ;
- d. Chaque dossier d'appel à concurrence et contrat devra préciser que les soumissionnaires et leurs sous-traitants, agents ou personnel autoriseront, à la demande de la Banque mondiale, l'inspection et l'audit de leurs comptes, registres et autres documents relatifs à la soumission des offres et l'exécution des marchés par des auditeurs désignés par la Banque ; et admettent que la violation délibérée et matérielle d'une telle disposition peut équivaloir à une pratique d'obstruction ;
- e. A qualification égale, les marchés sont attribués au moins disant ;
- f. La publication de toutes les attributions de marchés ;
- g. Le classement et l'archivage des dossiers de passation des marchés du projet par le SPM de l'UCP.
- h. les documents de passation des marchés contiennent des dispositions convenues avec la Banque, destinées à atténuer les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
- i. l'application des mesures de disqualification en marchés publics de la Banque mondiale pour violences sexistes, notamment la disqualification pour une période de deux (2) ans des entreprises qui violent leurs obligations contractuelles en matière de prévention et de lutte contre la VBG, aux risques de sauvegarde du projet

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés :
Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : **Sans objet**

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. **Sans objet**

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés.

- Fournitures : **ne s'applique pas pour les marchés du projet.**
- Travaux : **ne s'applique pas pour les marchés du projet.**

Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés : **ne s'applique pas.**

4. Autres informations pertinentes pour la passation des marchés ;

Sans objet.

5. Seuils pour examen préalable, approches et méthodes de passation des marchés - Travaux, Fournitures, et Services non-consultant ;

Catégorie	Examen préalable (US\$)	Approches et méthode de passation des marchés (US\$)		
		Ouverte Internationale (AOI)	Ouverte Nationale (AON)	Demande de cotation (DC)
Travaux	≥ 5 000 000	≥ 5 000 000	<5 000 000	≤ 200 000
Fournitures et Services non-consultant	≥ 1 500 000	≥ 500 000	<500 000	≤ 100 000

Revue a posteriori : Tous les contrats non soumis à l'examen préalable de la Banque seront soumis à la revue a postérieure

Sommaire des marchés de Fourniture, Travaux et Services non-consultant prévus pour les 18 premiers mois de mise en œuvre du projet

N° de Réf.	Désignation du marché ou activité	Montant Estimatif (USD)	Méthode de passation de marchés	Type d'Examen par la Banque	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Type de processus	Préqualification / (Oui/Non)	Préférence Nationale (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet	Niveau de risque du marché
Marchés de travaux													
Composante 1 : Amélioration des infrastructures et introduction de systèmes de transport intelligents sur le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey													
1.	Travaux de réhabilitation du tronçon Aouda-Kara (110 km) sur le corridor Lomé Ouagadougou (CU9).et autres travaux connexes (forages et centres d'écoute pour femmes)	77,432,100	AO	Priori	Internationale / Ouverte	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Mar-22	Juil-22	1	Elevé
Composante 3 : Amélioration des infrastructures communautaires et des routes d'accès pour soutenir le développement économique local et la résilience des populations autour du corridor													
2.	Réhabilitation des pistes d'accès aux agropoles de Kara et de l'Oti et des pistes d'accès aux sites	7.360.000	AO	Priori	Internationale / Ouverte	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	May-22	Sep-22	3	Modéré

N° de Réf.	Désignation du marché ou activité	Montant Estimatif (USD)	Méthode de passation de marchés	Type d'Examen par la Banque	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Type de processus	Préqualification / (Oui/Non)	Préférence Nationale (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet	Niveau de risque du marché
	touristiques (en plusieurs lots)												
Marchés de fournitures													
Composante 2 : Amélioration de la qualité des services de transport et de transit													
3.	Acquisition de deux (02) simulateurs de conduite pour le centre formation aux métiers du transport routier	400,000	AO	Postérieur	Internationale / Ouverte	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Oct-22	Jan-23	2	Modéré
Composante 4 : Appui à la mise en œuvre du projet													
4.	Fournitures et installation d'un logiciel de gestion pour l'UCP	40,000	DC	Postérieur	Nationale / Restreint	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Oct-21	Dec-21	4	Faible
5.	Fournitures et installation d'un logiciel de suivi évaluation pour l'UCP	30,000	DC	Postérieur	Nationale / Restreint	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Jan-22	Mar-22	4	Faible

Seuils pour examen préalable, approches et méthodes de passation des marchés - Services de Consultant

Catégorie	Examen préalable (US\$)	Liste restreinte composée uniquement de nationaux	
		Services de Consultant (US\$)	Service d'ingénierie et de supervision de construction (US\$)
Consultants (Firmes)	≥ 500 000	< 100 000	≤ 200 000
Consultants Individuel	≥ 200 000	N/A	N/A

Note: Les contrats de service de consultant dont le coût estimatif est supérieur ou égal à l'équivalent de US \$ 200,000 pour les Services d'ingénierie et de supervision de construction, et de US \$ 100 000 pour les autres Services feront l'objet d'une publication d'avis à manifestation d'intérêt (AMI) dans le "United Nations Développement Business (UNDB) online" en plus de la publication dans un journal national officiel de larges diffusion.

Sommaire des contrats de service de consultants prévus pour les 18 premiers mois de mise en œuvre du projet

N°. de Réf.	DESCRIPTION DES MISSION DE CONSULTANTS	Montant Estimatif (USD)	Méthode de passation de marchés	Type d'Examen de la Banque	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Présélection (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet	Niveau de risque
Composante 1 : Amélioration des infrastructures et introduction des systèmes de transport intelligents sur le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey											
1.	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation du tronçon Aouda-Kara (110 km) sur le corridor Lomé Ouagadougou (CU9) et autres travaux connexes (forages et centres d'écoute des femmes)	2,130,000	SFQC	Priori	Internationale / Ouverte	Expériences et Coût/ Critères notés	Oui	Dec-21	Jun-22	1	Modéré
Composante 2 : Amélioration de la qualité des services de transport et de transit											
2.	Recrutement d'un cabinet pour l'étude APS/APD, l'élaboration du DAO et le contrôle et surveillance du centre de casse auto	400,000	SFQC	Postérieur	Internationale / Ouverte	Expériences et Coût/ Critères notés	Oui	Jul-22	Feb-23	2	Faible
Composante 3 : Amélioration des infrastructures communautaires et des routes d'accès pour soutenir le développement économique local et la résilience des populations autour du corridor											

N°. de Réf.	DESCRIPTION DES MISSION DE CONSULTANTS	Montant Estimatif (USD)	Méthode de passation de marchés	Type d'Examen de la Banque	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Présélection (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet	Niveau de risque
3.	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation des pistes d'accès aux agropoles de Kara et de l'Oti et des pistes d'accès aux sites touristiques	424,000	SFQC	Postérieur	Nationale / Ouverte	Expériences et Coût/ Critères notés	Oui	Mar-22	Sep-22	3	Faible
4.	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de l'EIES des travaux de réhabilitation des pistes d'accès aux agropoles de Kara et de l'Oti et des pistes d'accès aux sites touristiques	120,000	SQC	Postérieur	Nationale / Ouverte	Qualifications, et Expérience / Critères notés	Non	Jan-22	Mar-22	3	Faible
5.	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du PAR des travaux de réhabilitation des pistes d'accès à l'agropole de l'Oti et des pistes d'accès aux sites touristiques	130,000	SQC	Postérieur	Nationale / Ouverte	Qualifications, et Expérience / Critères notés	Non	Mar-22	May-22	3	Faible
6.	Etudes hydrogéologique pour l'identification des points de forage positifs	74,000	SQC	Postérieur	Nationale / Ouverte	Qualifications, et Expérience / Critères notés	Non	Nov-21	Fev-22	3	Modéré
Composante 4 : Appui à la mise en œuvre du projet											
7.	Audit comptable et financier des comptes du projet (Exercice 2021 à 2024)	60,000	SMC	Postérieur	Nationale / Ouverte	Expériences et Coût/ Critères notés	Non	Apr-22	Oct-22	4	Faible
8.	Consultant pour le suivi évaluation des indicateurs du projet au niveau régional (Cette activité sera cofinancée par le Togo, le	3.000.000	SFQC	Priori	Internationale / Ouverte	Expériences et Coût/ Critères notés	Oui	Nov-21	Juin-22	4	Elevé

N°. de Réf.	DESCRIPTION DES MISSION DE CONSULTANTS	Montant Estimatif (USD)	Méthode de passation de marchés	Type d'Examen de la Banque	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Présélection (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet	Niveau de risque
	Burkina-Faso et le Niger à part égale (1/3)).										
9.	Mise en œuvre des instruments de sauvegarde : Recrutement des ONG pour les sensibilisations VBG et la mise en œuvre du PEPP et du PGMO -	1000,000	SFQC	Priori	Internationale / Ouverte	Expériences et Coût/ Critères notés	Oui	Feb-22	Apr-22	4	Faible
10.	Recrutement du spécialiste en gestion financière pour l'UCP	60.000	SCI	Priori	Nationale / Ouverte	Qualifications, et Expérience / Critère notés	Oui	Jul-21	Août.-21	4	Modéré
11.	Recrutement du spécialiste en passation des marchés de l'UCP	60.000	SCI	Priori	Nationale / Ouverte	Qualifications, et Expérience / Critère notés	Oui	Jul-21	Août.-21	4	Modéré
12.	Recrutement du spécialiste en suivi-évaluation de l'UCP	60.000	SCI	Priori	Nationale / Ouverte	Qualifications, et Expérience / Critère notés	Oui	Août.-21	Sept-21	4	Modéré
13.	Recrutement du spécialiste en sauvegarde environnementale de l'UCP	60.000	SCI	Priori	Nationale / Ouverte	Qualifications, et Expérience / Critère notés	Oui	Jul-21	Sept.-21	4	Modéré

N°. de Réf.	DESCRIPTION DES MISSION DE CONSULTANTS	Montant Estimatif (USD)	Méthode de passation de marchés	Type d'Examen de la Banque	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Présélection (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet	Niveau de risque
14.	Recrutement du spécialiste en sauvegarde sociale de l'UCP	60.000	SCI	Priori	Nationale / Ouverte	Qualifications, et Expérience / Critère notés	Oui	Jul-21	Sept.-21	4	Modéré
15.	Recrutement du spécialiste VBG de l'UCP	60.000	SCI	Priori	Nationale / Ouverte	Qualifications, et Expérience / Critère notés	Oui	Jul-21	Sept.-21	4	Modéré
16.	Recrutement de l'auditeur interne de l'UCP	60.000	SCI	Priori	Nationale / Ouverte	Qualifications, et Expérience / Critère notés	Oui	Août.-21	Oct-21	4	Modéré
17.	Recrutement du spécialiste en communication de l'UCP	60.000	SCI	Priori	Nationale / Ouverte	Qualifications, et Expérience / Critère notés	Oui	Sept-21	Déc-21	4	Modéré
18.	Recrutement du comptable de l'UCP	40.000	SCI	Priori	Nationale / Ouverte	Qualifications, et Expérience / Critère notés	Oui	Jul-21	Août.-21	4	Modéré

NE-NIGER-PCU-373855-CS-IN DV / Réalisation des aspects douaniers dans le cadre de l'étude diagnostique et d'optimisation des installations, processus et procédures transfrontalières de la frontière Kantchari (BF) - Makalondi (Niger)	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Individuel	Limited		15,500.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-01	2023-08-06	2023-08-27	2023-10-01	2024-03-29				
NE-NIGER-PCU-374212-CS-IN DV / Elaboration de la Cartographie des prestataires et services VBC dans la Zone du Projet d'intégration et de Connectivité et de Connectivité du sud Niger (PICSN)	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Individuel	Limited - National		75,000.00	0.00	Signé	2024-04-20	2024-04-19	2024-04-27	2024-05-03	2024-05-04	2024-05-24	2024-06-01	2024-07-16	2024-11-28
NE-NIGER-PCU-374205-CS-IN DV / Cadre de Politique de Réinstallation (CPRS) pour le compte du Projet d'intégration et de Connectivité du sud Niger (PICSN)	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Individuel	Limited - National		40,000.00	0.00	Signé	2024-04-20	2024-04-19	2024-04-27	2024-04-26	2024-05-04	2024-06-28	2024-06-01	2024-07-08	2024-08-30
NE-NIGER-PCU-374192-CS-IN DV / Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) pour le compte du Projet d'intégration et de Connectivité du sud Niger (PICSN)	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Individuel	Limited - National		40,000.00	0.00	Signé	2024-04-20	2024-04-20	2024-04-27	2024-04-26	2024-05-04	2024-05-07	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-31
NE-NIGER-PCU-374208-CS-IN DV / Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) pour le compte du Projet d'intégration et de Connectivité du sud Niger (PICSN)	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Individuel	Limited - National		40,000.00	0.00	Signé	2024-04-20	2024-04-19	2024-04-27	2024-05-03	2024-05-04	2024-05-21	2024-06-01	2024-07-16	2024-07-31
NE-NIGER-PCU-421946-CS-CDS / Actualisation des études de faisabilité économique et des études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de remise à niveau de la RN1Est section Douso-Doutchi longue de 136.5 km	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		169,000.00	0.00	Signé	2024-04-30	2024-04-19	2024-05-10	2024-06-03			2024-07-14		2025-01-10
NE-NIGER-PCU-421949-CS-CDS / Actualisation des études de faisabilité économique et des études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de remise à niveau de la RN1Est section Guidan Rourmdji-Maradi longue de 136.5 km	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		197,000.00	0.00	Signé	2024-04-30	2024-04-19	2024-05-10	2024-06-03			2024-07-14		2025-01-10
NE-NIGER-PCU-421950-CS-CDS / Actualisation des études de faisabilité économique et des études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de remise à niveau de la RN1Est section Maradi-Zinder longue de 235 km	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		121,000.00	0.00	Signé	2024-04-30	2024-04-19	2024-05-10	2024-06-03			2024-07-14		2025-01-10
NE-NIGER-PCU-421951-CS-CDS / Actualisation des études de faisabilité économique et des études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de remise à niveau de la RN1Est section Guimouni-Gouré longue de 136.5 km	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		273,000.00	0.00	Signé	2024-04-30	2024-04-19	2024-05-10	2024-06-03			2024-07-14		2025-01-10
NE-NIGER-PCU-421952-CS-CDS / Actualisation des études de faisabilité économique et des études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de remise à niveau de la RN1Est section Djaji-Diffa 148 km	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		261,000.00	0.00	Signé	2024-04-30	2024-04-19	2024-05-10	2024-06-03			2024-07-14	2024-07-29	2025-01-10
NE-NIGER-PCU-421959-CS-CDS / Actualisation des études de faisabilité économique et des études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de remise à niveau de la RN1Est section Diffa-Nguirmi longue de 35 km	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		156,000.00	0.00	Signé	2024-04-30	2024-04-19	2024-05-10	2024-06-03			2024-07-14		2025-01-10
NE-NIGER-PCU-421978-CS-IN DV / Evaluation des risques de sécurité pour le compte du Projet d'intégration et de Connectivité du sud Niger (PICSN)	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Individuel	Limited - National		60,000.00	0.00	Signé	2024-06-30	2024-04-19	2024-07-05	2024-05-10	2024-07-26	2024-05-21	2024-08-30	2024-07-16	2025-02-26
NE-NIGER-PCU-421977-CS-IN DV / Plan de la gestion des risques de sécurité pour le compte du Projet d'intégration et de Connectivité du sud Niger (PICSN)	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Individuel	Limited - National		60,000.00	0.00	Signé	2024-06-30	2024-04-19	2024-07-05	2024-05-03	2024-07-26	2024-05-21	2024-08-30		2025-02-26
NE-NIGER-PCU-429034-CS-IN DV / Réalisation de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du tronçon Maradi-Zinder sur environ 230 km de routes bitumées y comprenant 25 km de routes en terre moderne et 168 km de routes rurales qui y sont liées	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-31	2024-06-06	2024-06-05		2024-06-26		2024-07-31		2025-01-27
NE-NIGER-PCU-429035-CS-IN DV / Réalisation de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du tronçon Diffa-Nguirmi sur environ 35 km de routes bitumées et 100 km de routes rurales qui y sont liées	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of population s around the corridor	A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-31	2024-07-23	2024-06-05		2024-06-26		2024-07-31		2025-01-27

NE-NIGER-PCU-429036-CS-IN DV / Réalisation du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) du tronçon Maradi - Zinder sur environ 230 km de routes bitumées y comprenant 25 km de routes en terre moderne et 168 km de routes rurales qui y sont liées	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of populations around the corridor	A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-31	2024-07-10	2024-06-05	2024-06-26	2024-07-31	2025-01-27
NE-NIGER-PCU-429037-CS-IN DV / Réalisation du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) du tronçon Difa - Nguigmi sur environ 35 km de routes bitumées et 100 km de routes rurales qui y sont liées.	IDA / 69650	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of populations around the corridor	A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-31	2024-06-06	2024-06-05	2024-06-26	2024-07-31	2025-01-27
NE-NIGER-PCU-434811-CS-CDS / Recrutement d'un consultant firme pour une campagne des mesures de déflexion sur la route nationale N°4 dont l'itinéraire est Niamey-Farié-Tera-Frontière Burkina Faso	IDA / 69650	Project implementation support at the regional and national level	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		164,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-03	2024-07-16	2024-07-13	2024-07-25	2024-09-16	2024-11-15