

## **PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)**

**Information sur le Projet : Projet de Mobilité et de Développement Urbain de Villes secondaires du Burkina Faso (PMDUV) : (P177918)**

**Agence d'exécution du Projet : le Projet d'Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)**

**Date du plan de passation des marchés : 24 mars 2023**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : 2023**

### **Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics (Décret

N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public le 1er février 2017), ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : « Sans objet »

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : s'applique lister les marchés ou mentionner ne s'applique pas

Travaux : s'applique lister les marchés ou mentionner ne s'applique pas

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

« *Sans objet* ».

**PROCUREMENT PLAN** Burkina Faso : Secondary Cities Urban Mobility and Development Project

**General Information**

**Country:** Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-03-27  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-09-03  
**Project ID:** P177918 **GPN Date:**  
**Project Name:** Secondary Cities Urban Mobility and Development Project  
**Loan / Credit No.:** / , IDA / V4640, IDA / 74130  
**Executing Agency:** Secondary cities Urban Mobility and Development Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-PIU-PMDUVS-387914-CW-RFQ / Travaux de construction et de drainage des eaux pluviales et de voiries connexes dans les villes de Ouahigouya (24 496 m), Bobo (20 821 m) et Kaya (24 487 m).	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope			Edital de Licitação - Obras Diretas Civis Francês (Francês) SPD	67,000,000.00	0.00	En cours d'exécution																		2024-11-12

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
BF-PIU-PMDUVS-415431-GO-DR / Acquisition, installation, paramétrage du logiciel TOM 'PRO WEB multi-projet, 3 sites, 7 utilisateurs y compris formation des utilisateurs et assistance technique	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			55,047.00	0.00	En attente d'exécution					2024-04-01			2024-04-06													
BF-PIU-PMDUVS-447764-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau (Bureau, armoire, fauteuil, chaise visiteur, bibliothèque, salon, table et chaise de salle de réunion)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		107,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-09-14													
BF-PIU-PMDUVS-447765-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de bureau (broyeurs de papiers, machine à relier, calculatrice, coffre-fort, Massicot, tableau blanc, multiprises, flip chart)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-09-15													
BF-PIU-PMDUVS-447939-GO-RFQ / Acquisition de Kits de matériel d'accommodation (Lit GP (fontaine d'eau, glacière, machine à café, réfrigérateur, gourde, chauffe-eau, four micro-onde, téléviseur...))	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-09-28													
BF-PIU-PMDUVS-447952-GO-RFQ / Acquisition installation d'équipements de Visio surveillance (lot1) Acquisition, des serveurs d'applications et de stockage, de pare-feu, d'écrans AHD (pour visioconférence) et de logiciels (lot2)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		124,500.00	0.00	En attente d'exécution								2024-09-18													
BF-PIU-PMDUVS-447957-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un groupe électrogène	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		36,500.00	0.00	En attente d'exécution								2024-10-05													
BF-PIU-PMDUVS-447958-GO-RFQ / Acquisition et installation d'équipements pour la mise en place d'un système de courant ondule	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-10-09													
BF-PIU-PMDUVS-447960-GO-RFQ / Acquisition/installation d'équipement de mise en place d'un réseau informatique et téléphonique (switch, panneaux de brassage, cordon de brassage, goulottes, prises, postes téléphoniques multifonction, points d'accès sans fil, coffrets, accessoires...)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-10-06													
BF-PIU-PMDUVS-448141-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un système de sécurité incendie	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		6,500.00	0.00	En attente d'exécution								2024-10-01													
BF-PIU-PMDUVS-448150-GO-RFQ / Acquisition et installation d'équipement de système de contrôle d'accès (installation d'équipement)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		5,500.00	0.00	En attente d'exécution								2024-10-05													
BF-PIU-PMDUVS-448231-GO-RFQ / Acquisition de moyens logistiques (3 véhicules 4x4 pick-up double cabine + 3 véhicules stations wagon + 1 v élucule berline surlevée + 5 motos)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		450,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-09-28													
BF-PIU-PMDUVS-448256-GO-DR / Acquisition d'équipement technique spécifique (dron civil, GPS différentiel, GPS ordinaire, traceur) et de matériel informatique/informatique (ordinateur, imprimante, scanner, tablette professionnelle, vidéoprojecteur, disque externe, photocopieur)	IDA / 74130	Project Management Support	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			328,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-09-16													

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PIU-PMDOUVS-415432-NC-RFQ / Services d'assurance maladie au profit du personnel du PMDOUVS	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-04-09							2024-06-04		2024-07-10	
BF-PIU-PMDOUVS-448054-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire de transfert montataire pour le paiement des indemnités dans le cadre de la mise en œuvre des Plans d'Actions de Réinstallation (PAR) de Bobo-Dioulasso, Kaya et Ouahigouya.	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		13,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-09-14							2024-11-09		2024-12-24	
BF-PIU-PMDOUVS-448251-NC-RFQ / Service de transférer pour les formulaires de dédouanement de matériels informatiques et de matériels techniques spécifiques (à acquérir à travers UNOPS, hormis les droits de douanes)	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-10-20							2024-12-15		2025-01-05	

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BF-PIU-PMDOUVS-346065-CS-CQS / Etudes diagnostiques de la mobilité urbaine de la ville de Bobo-Dioulasso et de Kaya.	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		250,000.00	0.00	Signé	2023-02-27	2023-07-15			2023-03-09	2023-02-20					2023-03-24	2023-03-28	2023-04-07	2023-04-20	2023-08-05				
BF-PIU-PMDOUVS-346071-CS-CQS / Etudes APS technico-économiques pour aménagement d'un 15 km de rocade sud à Bobo-Dioulasso	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		245,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-27	2023-03-30	2023-03-09		2023-03-19							2023-03-26		2023-04-07		2023-12-03			
BF-PIU-PMDOUVS-346127-CS-CQS / Diagnostic urbain et études d'impact des PDI sur les infrastructures de base (éducation, santé, eau, hygiène) et les infrastructures économiques et identification des investissements et des activités génératrices de revenus à Kaya, Ouahigouya	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		105,000.00	0.00	Signé	2023-03-15	2023-07-15			2023-03-25	2023-03-13					2023-04-09	2023-04-13	2023-04-23	2023-05-03	2023-08-21				
BF-PIU-PMDOUVS-346137-CS-CQS / Etudes techniques et élaboration du DAO pour la phase prioritaire d'urgence de l'amélioration du réseau d'assainissement de Bobo-Dioulasso, Kaya, Ouahigouya en travaux HIMO	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		295,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-02-27		2023-03-09		2023-03-19							2023-03-26		2023-04-07		2023-10-04			
BF-PIU-PMDOUVS-346144-CS-CQS / Etude de mise en place d'une AMGT à Bobo	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-29				2023-04-08							2023-04-23		2023-05-07		2023-08-05			
BF-PIU-PMDOUVS-387305-CS-CQS / Elaboration des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES) et des Plans d'Action de Réinstallation (PAR) pour l'exécution des ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans les villes secondaires	IDA / V4640	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		300,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-10-13	2023-12-14			2023-10-27							2023-11-26		2023-12-31		2024-06-28			
BF-PIU-PMDOUVS-387928-CS-CQS / Missions de suivi-contrôle de travaux d'exécution d'ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans les villes de Bobo-Dioulasso, Kaya et Ouahigouya (Lot 1, 2 et 3)	IDA / 74130	Urban infrastructure and basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,850,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-23	2023-12-01	2023-11-13	2023-12-07	2023-12-27				2024-01-24		2024-02-23	2024-03-29	2024-05-03	2025-05-03	2025-05-03				
BF-PIU-PMDOUVS-346139-CS-CQS / Elaboration de l'EIES du drainage à Bobo, Kaya et Ouahigouya	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2023-02-27				2023-03-06							2023-03-16		2023-03-30		2023-05-14			
BF-PIU-PMDOUVS-346142-CS-CQS / Elaboration du PAR du drainage de Bobo, Kaya et Ouahigouya	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2023-03-02				2023-03-09							2023-03-19		2023-04-02		2023-05-17			
BF-PIU-PMDOUVS-415430-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit des comptes du PMDOUVS, exercices 2024, 2025 et 2026.	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-08-30	2024-09-02	2024-09-13		2024-10-18							2024-11-01		2024-12-06		2027-12-06			
BF-PIU-PMDOUVS-448316-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la formation du personnel du PMDOUVS sur différents thèmes liés à la sûreté et à la sécurité.	IDA / 74130	Project Management Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-31				2024-11-14							2024-12-14		2025-01-18		2025-01-28			

INDIVIDUAL CONSULTANTS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion										
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
BF-PIU-PMDOUVS-346084-CS-INDV / Audit de sécurité routière pour aménagement de 15 km de rocade sud à Bobo-Dioulasso	/		A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-10		2023-03-15		2023-03-29			2023-04-12		2023-06-11									

BF-PIU-PMDUVS-346126-CS-I NDV / Etudes EIES dont SEAH rrocade Sud Bobo	/		A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-22		2023-03-27	2023-04-10		2023-04-24	2023-06-23			
BF-PIU-PMDUVS-346130-CS-I NDV / Cartographie des acteurs et des actions humanitaires et de développement dans les villes de Kaya et Ouahig ouya	/		A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	Achévé	2023-02-27	2023-07-15	2023-03-04	2023-02-17	2023-03-18	2023-03-22	2023-04-01	2023-04-19	2023-05-31	2023-07-05
BF-PIU-PMDUVS-346134-CS-I NDV / Mettre à jour la stratégie de gestion des déchets de Kaya et identifier les investis- sements clés pour le projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2023-03-22	2023-07-15	2023-03-27	2023-03-13	2023-04-10	2023-04-11	2023-04-24	2023-05-03	2023-07-23	
BF-PIU-PMDUVS-346145-CS-I NDV / Etudes de base pour les s indicateurs du projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-30		2023-04-04		2023-04-14		2023-04-28		2023-06-27	
BF-PIU-PMDUVS-346161-CS-I NDV / Elaboration du PPSD et du Manuel de passation des marchés du projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Achévé	2023-02-27	2023-03-31	2023-03-04	2023-02-16	2023-03-14	2023-02-28	2023-03-28	2023-03-20	2023-05-12	2023-07-15
BF-PIU-PMDUVS-346162-CS-I NDV / Elaboration du manuel de procédures administratives, financières, comptables	/		A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Signé	2023-02-28	2023-03-30	2023-03-05	2023-02-17	2023-03-15	2023-03-21	2023-03-29	2023-04-05	2023-04-28	
BF-PIU-PMDUVS-346188-CS-I NDV / Elaboration du manuel d'exécution du projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Signé	2023-02-28	2023-03-30	2023-03-05	2023-03-09	2023-03-15	2023-04-12	2023-03-29	2023-05-03	2023-04-28	
BF-PIU-PMDUVS-346175-CS-I NDV / Evaluation et l'élaboration d'un plan d'action genre du projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Achévé	2023-02-27	2023-03-30	2023-03-04	2023-02-20	2023-03-14	2023-03-28	2023-03-28	2023-05-03	2023-06-26	2023-10-30
BF-PIU-PMDUVS-346184-CS-I NDV / Elaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du projet	IDA / V4640		A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	Signé	2023-03-23	2023-03-29	2023-03-28	2023-02-21	2023-04-04	2023-03-20	2023-04-25	2023-04-11	2023-06-09	
BF-PIU-PMDUVS-346185-CS-I NDV / Elaboration d'un cadre de politiques de réinstallation (CPR)	IDA / V4640		A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	Signé	2023-03-22	2023-07-15	2023-03-27	2023-02-20	2023-04-03	2023-03-10	2023-04-24	2023-03-20	2023-06-08	
BF-PIU-PMDUVS-346187-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant en Passation des Marchés	/		A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2023-02-27	2023-03-30	2023-03-04	2023-02-15	2023-03-14	2023-02-27	2023-03-28	2023-04-19	2023-11-23	
BF-PIU-PMDUVS-346188-CS-I NDV / Elaboration du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), des Procédures de Gestion de la Main d'Œuvre (PGMO) et pour l'Assistance technique en matière de s.	IDA / V4640		A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	Signé	2023-03-28	2023-03-29	2023-04-02	2023-03-02	2023-04-09	2023-03-16	2023-04-30	2023-04-07	2023-12-26	