

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Dominican Republic, Water Supply and Wastewater Services Improvement Project, P171778

Project Implementation agency: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

Date of the Procurement Plan: June 17, 2022

Period covered by this Procurement Plan: During project implementation

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Not Applicable*”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). *Specify for each*

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

PROCUREMENT PLAN Dominican Republic : Water Supply and Wastewater Services Improvement Project

General Information
Country: Dominican Republic **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-06-17
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-09-03
Project ID: P171778 **GNP Date:** 2022-10-13
Project Name: Water Supply and Wastewater Services Improvement Project
Loan / Credit No: IBRD / 92420
Executing Agency: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
DO-INAPA-002-2022-CW-RFB / Obra electromecánica: nuevo suministro eléctrico en Planta La Dura y pozo Nro. 2 en Gaspar Hernández; rehabilitación de transformadores en estación de Bombeo Guaci	IBRD / 92420	Water Supply Infrastructure and Efficiency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Ofertas - DEAs Obras Menores (Proceso de 1 sobre)	291,000.00	0.00	Cancelado						2022-10-03												2023-01-23	2023-07-22	
DO-INAPA-001-2022-CW-RFB / Rehabilitación de Planta La Dura, estación de Bombeo Guaci, depósitos reguladores Guaci y Gaspar Hernández y pozo Nro. 2 en Gaspar Hernández	IBRD / 92420	Water Supply Infrastructure and Efficiency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Ofertas - Obras (sin precalificación) - DEAs	241,000.00	0.00	Cancelado						2022-10-03												2023-01-23	2023-07-22	
DO-INAPA-002-2023-CW-RFQ / Remodelación, obras nuevas y equipamiento de la oficina de CORAAMOCA.	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Documento de Adquisiciones con e rriquo nacional - Proceso de un sobre (No documento estándar del Banc	86,361.00	0.00	Cancelado																		2023-06-04	2023-12-01	
DO-INAPA-001-2023-CW-RFQ / Obra electromecánica: nuevo suministro eléctrico en Planta La Dura y Pozo No. 2 en Gaspar Hernández; rehabilitación de transformadores en estación de Bombeo Guaci, Provincia Espaillat	IBRD / 92420	Water Supply Infrastructure and Efficiency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	200,000.00	0.00	Cancelado																		2023-05-20	2023-11-16	
DO-INAPA-003-2023-CW-RFQ / Remodelación y obras nuevas de la oficina de la UEP-INAPA, Provincia Espaillat	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			Documento de Adquisiciones con e rriquo nacional - Proceso de un sobre (No documento estándar del Banc	160,000.00	0.00	Cancelado																		2023-11-21	2024-06-10	
DO-INAPA-001-2024-CW-RFB / Contratación de tres obras por Lotes .	IBRD / 92420	Water Supply Infrastructure and Efficiency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Ofertas - DEAs Obras Menores (Proceso de 1 sobre)	736,000.00	0.00	Cancelado							2024-03-06												2025-01-25	2025-01-25
DO-INAPA-004-2023-CW-RFQ / Rehabilitación de Planta La Dura, en Moca	IBRD / 92420	Water Supply Infrastructure and Efficiency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	200,000.00	0.00	Cancelado																			2023-10-14	2024-04-11
DO-INAPA-001-2024-CW-RFQ / Contratación: Lote 1: Obras electromecánicas: nuevo suministro eléctrico en Planta La Dura y Pozo No. 2 en Gaspar Hernández; rehabilitación de transformadores en estación de Bombeo Guaci; Lote 2: Obras Civiles: Remodelación y construcción oficina UEP-MO	IBRD / 92420	Water Supply Infrastructure and Efficiency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	325,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			2024-09-21	2025-03-20

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion										
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual											
DO-INAPA-001-2022-GO-RFQ / Adquisición de camionetas (3 Sio Dgo-4 Moca) incluye mantenimiento	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	Finalizado																					2022-10-01	2022-10-12	2023-03-30	2022-12-02			
DO-INAPA-001-2022-GO-RFB / Suministro e instalación: sistema de claración y equipo de seguridad (dit B) para manejo de cilindros de 2000 libras	IBRD / 92420	Water Supply Infrastructure and Efficiency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,000.00	0.00	Cancelado																						2023-01-23	2023-07-22				
DO-INAPA-002-2023-GO-RFQ / Adquisición de software y hardware y periféricos, para UEP-INAPA y oficina CORAAMOCA. Con fechas distintas de entrega una en Santo Domingo y otro en Moca.	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		48,684.00	0.00	Finalizado																						2023-05-20	2023-10-25	2023-08-18	2024-04-08		
DO-INAPA-003-2023-GO-RFQ / Suministro e instalación: sistema de claración y equipo de seguridad (dit B) para manejo de cilindros de 2000 libras	IBRD / 92420	Water Supply Infrastructure and Efficiency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,000.00	0.00	Cancelado																						2023-09-03	2024-03-01				
DO-INAPA-001-2023-GO-RFQ / Adquisición de y mobiliarios, sistema de archivo y estantería de madera. Para la UEP-INAPA	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		39,916.00	0.00	Finalizado																						2023-05-20	2023-09-14	2023-11-16	2024-04-08		
DO-INAPA-005-2023-GO-RFQ / Adquisición de Material Gas table, para la UEP-INAPA y CORAAMOCA.	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,500.00	0.00	Firmado																						2023-10-28	2024-06-18	2023-12-27			
DO-INAPA-003-2024-GO-RFB / Adquisición de camiones (2) hidrolimpiadores para alcantarillados sanitario de Moca y Gaspar Hernández, capacidad 12,000 litros y 6000 litros respectivamente	IBRD / 92420	Wastewater Collection and Treatment Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		700,000.00	0.00	Cancelado																						2024-03-01	2024-03-06	2024-04-17	2024-05-17	2024-06-21	2024-12-18

DO-INAPA-012-2022-CS-IND V / Ingeniero Civil Senior Sanseamiento	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open - National		26,000.00	0.00	Finalizado	2022-10-01	2022-09-29	2022-11-19	2023-03-22	2022-12-10	2023-04-19	2023-01-14	2023-05-04	2023-07-13	2024-07-10
DO-INAPA-001-2023-CS-IND V / Evaluación Técnica para la rehabilitación de la Planta Potabilizadora La Dura	IBRD / 92420	Wastewater Collection and Treatment Infrastructure	Posterior	Individual	Open - National		34,375.00	0.00	Cancelado	2023-03-03	2023-09-29	2023-04-21	2023-07-20	2023-05-12		2023-06-16		2023-12-13	
DO-INAPA-002-2023-CS-IND V / Especialista Contador	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct - National		33,212.00	0.00	Cancelado	2023-04-13	2023-04-19	2023-04-23	2023-10-02	2023-05-14		2023-06-18		2024-06-12	
DO-INAPA-003-2023-CS-IND V / "Especialista Social - Proyectos de Agua y Saneamiento"	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct - National		33,212.00	0.00	Firmado	2023-04-21	2023-04-19	2023-05-01	2023-10-02	2023-05-22	2023-10-04	2023-06-26	2023-10-16	2024-06-27	
DO-INAPA-009-2022-CS-IND V / Ingeniero Civil Senior AP	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open - National		26,000.00	0.00	Cancelado	2022-07-01	2023-02-21	2022-08-19		2022-09-09		2022-10-14		2023-04-12	
DO-INAPA-004-2023-CS-IND V / Ingeniero Civil Senior en Agua Potable (AP)	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct - National		34,700.00	0.00	Firmado	2023-10-03	2023-10-03	2023-10-10	2023-11-01	2023-10-24	2023-11-01	2023-11-17	2023-11-01	2024-11-17	
DO-INAPA-DO-005-2023-CS-IND V / Asistente Administrativo Financiero	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open - National		11,500.00	0.00	Firmado	2023-09-20	2023-09-22	2023-11-08	2023-11-13	2023-11-29	2023-11-07	2024-01-03	2023-12-01	2024-07-01	
DO-INAPA-006-2023-CS-IND V / Analista en Adquisiciones de la UEP-INAPA	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Previa	Individual	Open - National		32,500.00	0.00	Firmado	2023-09-25	2023-09-22	2023-11-09	2023-10-30	2023-11-14	2023-11-20	2023-12-01	2023-11-16	2024-12-01	
DO-INAPA-007-2023-CS-IND V / Especialista Financiero	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct - National		172,252.13	0.00	Finalizado	2023-10-16	2023-10-19	2023-10-21	2023-10-19	2023-10-22	2023-10-23	2023-11-01	2023-10-31	2024-10-31	2024-08-09
DO-INAPA-001A-2023-CS-IND V / Evaluación Técnica para la rehabilitación de la Planta Potabilizadora La Dura	IBRD / 92420	Wastewater Collection and Treatment Infrastructure	Posterior	Individual	Open - National		34,375.00	0.00	Firmado	2023-03-03	2023-04-04	2023-04-21	2023-07-27	2023-05-12	2023-09-19	2023-06-16	2023-10-03	2023-12-13	
DO-INAPA-002A-2023-CS-IND V / Especialista Contador	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct - National		32,212.00	0.00	Firmado	2023-04-13	2023-10-19	2023-04-23	2023-10-02	2023-05-14	2023-10-04	2023-06-18	2023-10-16	2024-06-12	
DO-INAPA-008-2023-CS-IND V / Especialista Adquisiciones de la UEP	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Previa	Individual	Direct - National		168,739.98	0.00	Firmado	2023-11-07	2023-11-17	2023-11-16	2023-11-20	2023-11-17	2023-11-22	2023-11-30	2023-11-23	2024-11-30	
DO-INAPA-011-2022-CS-IND V / Consultor para formular la estrategia de fortalecimiento del Pacto Social	IBRD / 92420	Institutional Capacity Strengthening	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Cancelado	2022-08-10		2022-09-28		2022-10-19		2022-11-23		2023-05-22	
DO-INAPA-004-2024-CS-IND V / Selección de Consultor (a) Individual "Especialista en Fortalecimiento Institucional"	IBRD / 92420	Institutional Capacity Strengthening	Posterior	Individual	Open - National		32,000.00	0.00	Cancelado	2024-02-09	2024-02-14	2024-03-09		2024-03-14		2024-04-06		2025-04-01	
DO-INAPA-002-2024-CS-IND V / Consultoría: "Analista Social UEP Moca"	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct - National		26,000.00	0.00	En ejecución	2024-03-11	2024-02-14	2024-03-21		2024-04-11		2024-04-18		2025-03-13	
DO-INAPA-003-2024-CS-IND V / Analista Ambiental UEP Moca, dos	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open - National		39,000.00	0.00	Cancelado	2024-03-01	2024-02-14	2024-04-19		2024-05-10		2024-06-14		2024-12-11	
DO-INAPA-001-2024-CS-IND V / Contratación de Servicios Profesionales para el "correción de error en sistema comercial y restablecimiento de procesos de facturación"	IBRD / 92420	Institutional Capacity Strengthening	Posterior	Individual	Direct - International		15,000.00	0.00	Finalizado	2024-02-12	2024-02-13	2024-02-22	2024-02-22	2024-02-27	2024-02-23	2024-03-06	2024-02-23	2024-09-02	2024-06-17
DO-INAPA-005-2024-CS-IND V / Auxiliar Social	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open - National		11,050.00	0.00	Cancelado	2024-03-01	2024-02-14	2024-04-19		2024-05-10		2024-06-14		2025-06-09	
DO-INAPA-05-2024-CS-INDV / Analista de Adquisiciones II	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open - National		22,100.00	0.00	Firmado	2024-02-06	2024-02-14	2024-03-26	2024-05-15	2024-04-10	2024-05-23	2024-05-06	2024-06-17	2024-11-02	
DO-INAPA-010-2022-CS-IND V / Consultoría: Diseños eléctricos y permisos	IBRD / 92420	Institutional Capacity Strengthening	Posterior	Individual	Open		2,000.00	0.00	Cancelado	2022-08-01		2022-09-19		2022-10-10		2022-11-14		2023-05-13	
DO-INAPA-008-2022-CS-IND V / Especialista en Administración de Contrato	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open		32,500.00	0.00	Cancelado	2022-07-01		2022-08-19		2022-09-09		2022-10-14		2023-04-12	
DO-INAPA-008-2024-CS-IND V / Analista de Adquisiciones	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Previa	Individual	Open - National		32,500.00	0.00	Cancelado	2024-03-26	2024-05-09	2024-05-10	2024-05-23	2024-05-15		2024-06-01		2025-06-02	
DO-INAPA-007-2024-CS-IND V / Ingeniero Civil Senior Sanseamiento	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct - National		129,900.00	0.00	Firmado	2024-04-15	2024-04-16	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-25	2024-04-22	2024-05-07	2024-05-15	2025-05-19	
DO-INAPA-009-2024-CS-IND V / Consultoría: "Analista Social UEP Moca"	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited - National		26,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-07-22		2024-07-27		2024-08-17		2024-09-21		2025-09-19	
DO-INAPA-012-2024-CS-IND V / Especialista en Medio Ambiente 1 para la UEP Moca, y 1 para Gaspar Hernández	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open - National		39,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-07-22		2024-09-09		2024-09-30		2024-11-04		2025-09-19	
DO-INAPA-018-2024-CS-IND V / Selección de Consultor (a) Individual "Especialista en Fortalecimiento Institucional"	IBRD / 92420	Institutional Capacity Strengthening	Posterior	Individual	Limited - National		34,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-07-22		2024-07-27		2024-08-17		2024-09-21		2025-09-19	
DO-INAPA-010-2024-CS-IND V / Coordinador Técnico MOC AAR	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct - National		39,000.00	0.00	Bajo Revision	2024-07-22		2024-08-01		2024-08-22		2024-09-26		2025-09-19	
DO-INAPA-015-2024-CS-IND V / Especialista Fiscalizador (MOCA) AAR	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open - National		34,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-07-22		2024-09-09		2024-09-30		2024-11-04		2025-09-19	

DO-INAPA-013-2024-CS-IND V / Especialista Ambiental Fis calizador (MOCA) AP	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open - National		34,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-07-22		2024-09-09		2024-09-30		2024-11-04		2025-09-19
DO-INAPA-011-2024-CS-IND V / Especialista en Administración de Contrato	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited - National		32,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-07-22		2024-07-27		2024-08-17		2024-09-21		2025-09-19
DO-INAPA-020-2024-CS-IND V / Coordinador Técnico General	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct - National		57,000.00	0.00	Firmado	2024-07-24	2024-07-25	2024-08-03	2024-07-25	2024-08-24	2024-07-26	2024-09-19	2024-08-01	2025-03-18
DO-INAPA-021-2024-CS-IND V / Especialista Ambiental UE B	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct - National		43,500.00	0.00	Firmado	2024-07-24	2024-07-24	2024-08-03	2024-07-25	2024-08-24	2024-07-26	2024-09-28	2024-08-01	2025-09-23
DO-INAPA-017-2024-CS-IND V / Especialista Financiero	IBRD / 92420	Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open - National		52,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-09-18		2024-11-06		2024-11-27		2025-01-01		2025-12-27