

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: **[Mozambique]** *[Regional Climate Resilience Program for Eastern & Southern Africa]* **[P180171]**

Project Implementation agency: *[Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos]*

Date of the Procurement Plan: *[February 25, 2023]*

Period covered by this Procurement Plan: **[February 25, 2023 - March 25, 2023]**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Eastern and Southern Africa : Regional Climate Resilience Program for Eastern and Southern Africa Project

General Information

Country: Eastern and Southern Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-08-02
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-09-04)
Project ID: P180171 **GPN Date:**
Project Name: Regional Climate Resilience Program for Eastern and Southern Africa Project
Loan / Credit No.: IDA / 73260
Executing Agency: EMERGENCY PREVENTION AND MANAGEMENT UNIT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
MD-CPGU-T002 / Travaux de construction de quatre (04) nœuds de cabanes du système d'alerte précoce de l'ARPPA pour la résilience de l'agglomération d'Antananarivo face aux inondations	IDA / 73260	2. Infrastructure Investment and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	40,000.00	0.00	Annulé																		2024-10-13
MD-CPGU-T003 / Travaux de réhabilitation de bureau pour l'UGP	IDA / 73260	2. Infrastructure Investment and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	15,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2024-07-20

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
MD-CPGU-F002 / Fourniture, pose et installation des équipements et matériels pour le système hydrométéorologique au niveau du Mandrara	IDA / 73260	1. Risk Management and Climate Financing	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-10-26																2024-08-13
MD-CPGU-F003 / Acquisition des matériels et mobiliers de bureaux	IDA / 73260	1. Risk Management and Climate Financing	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-10-26																2024-08-13
MD-CPGU-F005 / Acquisition de disaster kits (sacs à dos, matériels de secours d'urgence, etc...)	IDA / 73260	3. Adaptive Climate Services for Resilient Communities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,380,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-11-24																2024-09-11
MD-CPGU-F006 / Acquisition de logiciel comptable TOM2P RD	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			20,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-10-16	2024-04-29															2024-01-02
MD-CPGU-F004 / Acquisition, acheminement et installation des sirènes électriques et à manivelles, ainsi que formation des acteurs	IDA / 73260	3. Adaptive Climate Services for Resilient Communities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-11-15																2024-09-02
MD-CPGU-F001 / Fournitures, pose et installation des équipements des systèmes de surveillance hydrométéorologique et des SAP	IDA / 73260	1. Risk Management and Climate Financing	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2024-02-08																2025-02-24
MD-CPGU-F009 / Location de serveur Cloud pour le mécanisme de digitalisation	IDA / 73260	1. Risk Management and Climate Financing	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		120,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-02-26																2025-06-17
MD-CPGU-F010 / Acquisition de matériels et équipements pour le mécanisme de digitalisation et la collecte des données du module économétrique	IDA / 73260	1. Risk Management and Climate Financing	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		180,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-03-18																2024-09-06
MD-CPGU-F007 / Acquisition des matériels techniques du SAP de l'ARPPA pour la résilience d'agglomération d'Antananarivo face aux inondations	IDA / 73260	1. Risk Management and Climate Financing	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		800,000.00	0.00	Annulé					2024-05-15																2025-03-03
MD-CPGU-F013 / Acquisition de deux (02) véhicules 4x4 pour l'UGP	IDA / 73260	1. Risk Management and Climate Financing	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		170,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-04-03																2024-09-26
MD-CPGU-F011 / Acquisition de matériels informatiques pour l'UGP	IDA / 73260	1. Risk Management and Climate Financing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		38,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2024-09-14
MD-CPGU-F012 / Acquisition de mobiliers de bureau pour l'UGP	IDA / 73260	2. Infrastructure Investment and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2024-09-12
MD-CPGU-F015 / Acquisition matériel de communication pour l'UGP	IDA / 73260	1. Risk Management and Climate Financing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2024-07-10
MD-CPGU-F016 / Acquisition de produits d'entretien pour l'UGP	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,300.00	0.00	En attente d'exécution																					2024-10-23
MD-CPGU-F019 / Acquisition d'un véhicule 4x4 pick-up pour l'ARPPA	IDA / 73260	1. Risk Management and Climate Financing	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-09-27																2025-02-16

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C006 / Recrutement d'un cabinet pour le développement d'un schéma d'aménagement intercommunale pour la zone d'intervention	IDA / 73260	3. Adaptive Climate Services for Resilient Communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-04	2024-02-12	2023-10-25		2023-12-08							2024-01-07		2024-02-11		2024-08-09		
MD-CPGU-C008 / Recrutement d'un Cabinet pour l'études APS, APD, DAO, EIES pour les travaux prioritaires pour la gestion des inondations (Mananjary, Fort Dauphin)	IDA / 73260	2. Infrastructure Investment s and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	Annulé	2023-11-09		2023-11-30		2024-01-13			2024-02-10				2024-03-11		2024-04-15		2024-05-20		2024-11-16
MD-CPGU-C013 / Recrutement d'un Cabinet pour l'évaluation et diagnostic de la situation actuelle du territoire maritime.	IDA / 73260	2. Infrastructure Investment s and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-11-06	2024-08-28	2023-11-27		2024-01-10			2024-02-07				2024-03-08		2024-04-12		2024-05-17		2025-01-12
MD-CPGU-C021 / Recrutement d'un Cabinet pour la Formation sur la lutte contre la corruption et la fraude.	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2023-11-08		2023-11-29		2024-01-12							2024-02-11		2024-03-17		2024-04-16		
MD-CPGU-C012 / Recrutement de cabinet pour la mise à jour, vulgarisation et formatio n sur la norme NIHYCR	IDA / 73260	2. Infrastructure Investment s and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		155,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-24		2023-11-14									2024-01-27		2024-03-02		2024-08-29		
MD-CPGU-C007 / Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation de l'APD, DAO, EIE S pour les travaux prioritaires pour la gestion des inondations (Tamatave, Majunga et Tuléar)	IDA / 73260	2. Infrastructure Investment s and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		750,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-10-17	2024-08-28	2023-11-07		2023-12-21			2024-01-18				2024-02-17		2024-03-23		2024-04-27		2024-10-24
MD-CPGU-C011 / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration de Plans d'urbanisme Directeur suivi d'études de vulnérabilité des 5 villes vulnérables : Manakara, Vangandra no, Mahanaro, Vatomandry, Soanierana Ivongo	IDA / 73260	3. Adaptive Climate Services for Resilient Communities	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-06		2023-11-27		2024-01-10			2024-02-07				2024-03-08		2024-04-12		2024-05-17		2024-11-13
MD-CPGU-C015 / Recrutement d'un Cabinet pour le développement d'un Guide de solutions techniques face au changement climatique.	IDA / 73260	3. Adaptive Climate Services for Resilient Communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-11-20	2024-08-08	2023-12-11		2024-01-24							2024-02-23		2024-03-29		2024-09-25		
MD-CPGU-C022 / Recrutement de cabinet pour la mise à jour, vulgarisation et formatio n sur la directive AEP	IDA / 73260	2. Infrastructure Investment s and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		155,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-24		2023-11-14									2024-01-27		2024-03-02		2024-08-29		
MD-CPGU-C026 / Recrutement de cabinet pour la finalisation et vulgarisation de la Politique Nationale de Développement des Infrastructures et des Equipement (PNDE)	IDA / 73260	2. Infrastructure Investment s and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-24	2024-02-08	2023-11-14									2024-01-27		2024-03-02		2024-08-29		
MD-CPGU-C002 / Recrutement d'un Bureau d'étude pour l'études APS, APD, DAO relatif aux travaux de réhabilitation des pistes et ouvrages reliés Ambassy- Tranomaro-Tsilovry-Ebels	IDA / 73260	2. Infrastructure Investment s and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,000,000.00	0.00	Annulé	2023-11-10	2023-12-07	2023-12-01		2024-01-14			2024-02-11				2024-03-12		2024-04-16		2024-05-21		2025-05-21
MD-CPGU-C018 / Recrutement d'un cabinet pour effectuer la collecte des données pour le Registre Social Unique (RSU) dans les zones sélectionnées.	IDA / 73260	3. Adaptive Climate Services for Resilient Communities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-08		2023-11-29		2024-01-12			2024-02-09				2024-03-10		2024-04-14		2024-05-19		2024-11-15
MD-CPGU-C020 / Recrutement d'un Cabinet pour l'évaluation à mi-parcours et de fin de projet.	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-06-19		2025-07-10					2025-09-20				2025-10-20		2025-11-24		2025-12-29		2027-12-29
MD-CPGU-C004 / Recrutement d'un Bureau d'étude pour l'étude EIES, PAR du barrage Mandrare	IDA / 73260	2. Infrastructure Investment s and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,000,000.00	0.00	Annulé	2024-06-21		2024-07-12		2024-08-25			2024-09-22				2024-10-22		2024-11-26		2024-12-31		2025-09-27
MD-CPGU-C023 / Recrutement de cabinet pour la vulgarisation et formation sur la norme bâtiment sur le guide de construction de case d'habitation traditionnelle; et sur le guide d'intégration de la résilience climatique dans les SR	IDA / 73260	2. Infrastructure Investment s and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		420,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-09		2024-01-30		2024-03-14			2024-04-11				2024-05-11		2024-06-15		2024-07-20		2025-07-20
MD-CPGU-C016 / Recrutement d'un Cabinet pour la mise à jour des manuels d'information des zones géographiques et les investissements techniques pendant la SOP-2	IDA / 73260	3. Adaptive Climate Services for Resilient Communities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	Annulé	2023-11-15		2023-12-06		2024-01-19			2024-02-16				2024-03-17		2024-04-21		2024-05-26		2024-11-22
MD-CPGU-C027 / Recrutement d'un cabinet chargé de collecte de donnée du modèle économique de suivi de la vulnérabilité et résilience de la population face au changement climatique au niveau national	IDA / 73260	3. Adaptive Climate Services for Resilient Communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		145,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-22		2024-03-14		2024-04-27							2024-05-27		2024-07-01		2024-12-28		
C017 / Recrutement d'un cabinet pour effectuer le développement du mécanisme de digitalisation	IDA / 73260	3. Adaptive Climate Services for Resilient Communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-21	2024-03-21	2024-03-13	2024-06-21	2024-04-26							2024-05-26		2024-06-30		2024-12-27		

MD-CRQU-C001 / Recrutement d'un Cabinet pour les études techniques (APS, APD) et élaboration du DAD pour le budget sur le Manégère (AFIP, Systèmes d'irrigation, stockage, stabilisation des rives), et la préparation du plan d'exploitation et de maintenance	IDA / 73260	2. Infrastructure Investments and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationaux		6,500,000.00	0.00	Annulé	2024-01-17	2024-02-07	2024-03-22	2024-04-19	2024-05-19	2024-06-23	2024-07-28	2025-04-24
MD-CRQU-C034 / Recrutement d'un cabinet pour l'amélioration du modèle de prévision de l'APIPA	IDA / 73260	1. Risk Management and Climate Financing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationaux		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-27	2024-10-18	2024-12-01			2024-12-31	2025-02-04	2025-05-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MD-CRQU-C014 / Recrutement d'un Cabinet pour la mise à jour APS, APD pour les Abris Communautaires à Usage Multiple - ACUM (Toliary, Mahajanga)	IDA / 73260	2. Infrastructure Investments and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		50,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-11-06	2024-08-28	2023-11-16			2024-01-20		2024-04-19		
MD-CRQU-C013 / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'audit interne	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-31	2023-12-07	2023-12-19		2024-01-09		2024-02-13		2028-12-29	
MD-CRQU-C012 / Recrutement d'un consultant Individuel International pour l'évaluation du cadre Genre	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-04-16	2024-08-28	2024-06-04		2024-06-25		2024-07-30		2025-01-26	
MD-CRQU-C010 / Recrutement d'un (e) Consultant Individuel International pour le renforcement de la capacité en ce qui concerne l'accès aux fonds pour le climat pour la CRGU	IDA / 73260	1. Risk Management and Climate Financing	A posteriori	Individuel	Open - Internationaux		100,000.00	0.00	Annulé	2024-06-21		2024-08-09		2024-08-30		2024-10-04		2024-11-03	
MD-CRQU-C009 / Recrutement d'un (e) Assistant (e) en Passation de Marchés	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		26,800.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-10	2023-12-07	2023-12-14		2023-12-14		2024-01-03		2028-12-28	
MD-CRQU-C002 / Recrutement d'un (e) Responsable Administratif et Financier	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		56,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-07	2024-02-26	2023-12-04		2023-12-04		2024-01-03		2028-12-28	
MD-CRQU-C008 / Recrutement d'un (e) Responsable en VBS/Genre	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		56,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-07	2023-12-07	2023-12-05		2023-12-26		2024-01-30		2028-12-28	
MD-CRQU-C007 / Recrutement d'un (e) Responsable Sauvage Environnementale	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		56,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-13	2023-12-07	2023-12-10		2023-12-10		2024-01-03		2028-12-28	
MD-CRQU-C006 / Recrutement d'un (e) Responsable Sauvage Sociale	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		56,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-13	2023-12-07	2023-12-17		2023-12-17		2024-01-03		2028-12-28	
MD-CRQU-C005 / Recrutement d'un (e) Comptable	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-10	2023-12-07	2023-12-14		2023-12-14		2024-01-03		2028-12-28	
MD-CRQU-C003 / Recrutement d'un (e) Responsable en Passation de Marchés	IDA / 73260	4. Project Management	A priori	Individuel	Open - National		56,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-07	2023-12-19	2023-12-04	2024-07-29	2023-12-04	2024-08-09	2024-01-03		2028-12-28	
MD-CRQU-C004 / Recrutement d'un (e) Responsable Suivi Evaluation	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		56,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-10	2023-12-07	2023-12-14		2023-12-14		2024-01-03		2028-12-28	
MD-CRQU-C001 / Recrutement d'un (e) Responsable Technique	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		56,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-21	2024-01-12	2023-12-31	2024-02-20			2024-02-16		2029-03-13	
MD-CRQU-C014 / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la mise à jour des manuels de procédures opérationnelles des programmes de protection sociale adaptés au changement climatique	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-18	2024-02-07	2024-02-23		2024-03-15		2024-04-19		2024-10-16	
MD-CRQU-C015 / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'analyse multidimensionnelle des systèmes adaptés de protection sociale et spatiale sensibles aux changements climatiques	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-18	2024-02-07	2024-03-09		2024-03-30		2024-05-04		2024-10-31	
MD-CRQU-C016 / Recrutement d'un consultant individuel chargé du développement d'un modèle économétrique pour identifier les indicateurs d'évaluation de la vulnérabilité et de résilience de la population face au changement climatique au niveau national	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-18	2024-02-07	2024-03-09		2024-03-30		2024-05-04		2024-10-31	
MD-CRQU-C017 / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'étude sur les types de travaux HIMO adaptés aux chocs	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-18	2024-03-21	2024-03-09		2024-03-30		2024-05-04		2024-10-31	
MD-CRQU-C011 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Manuel d'Exécution du Projet (MEP)	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-21	2024-02-26	2024-02-23				2024-02-27		2024-04-27	

MD-CPGU-CI018 / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'élaboration d'un plan de renforcement de capacité sur la protection sociale adaptative et infrastructures résilientes	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-06	2024-02-26	2024-04-03		2024-04-10		2024-04-25	2024-07-24
MD-CPGU-CI020 / Recrutement d'un(e) stagiaire en passation de marchés	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-02		2024-04-16		2024-04-19		2024-06-02	2026-06-02
MD-CPGU-CI019 / Recrutement d'un(e) stagiaire en passation de marchés	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		7,200.00	0.00	Annulé	2024-03-06		2024-04-24		2024-05-15		2024-06-19	2026-06-19
MD-CPGU-CI021 / Recrutement d'un (e) stagiaire en passation de marchés	IDA / 73260	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-04		2024-06-18		2024-06-21		2024-07-17	2026-07-17
MD-CPGU-CI027 / Recrutement de Chargé de communication locale du projet HAVELLO Mandrare	IDA / 73260	2. Infrastructure Investments and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Open - National		48,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-28	2024-08-28	2024-08-16		2024-09-06		2024-10-11	2028-10-10
MD-CPGU-CI028 / Recrutement d'un Expert en communication du PRRC	IDA / 73260	2. Infrastructure Investments and Sustainable Asset Management for Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Open - National		72,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-28	2024-08-28	2024-08-16		2024-09-06		2024-10-11	2028-10-10
MD-CPGU-CI029 / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'étude de faisabilité pour le MH EWS (Multi Haz and Early Warning System)	IDA / 73260	1. Risk Management and Climate Financing	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-27		2024-11-15		2024-12-06		2025-01-10	2025-04-10
MD-CPGU-CI030 / Recrutement d'un CI chargé de l'élaboration de politique nationale sur les Abris Communautaire	IDA / 73260	1. Risk Management and Climate Financing	A posteriori	Individuel	Open - National		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-27		2024-11-15		2024-12-06		2025-01-10	2025-04-10