

Plan de Passation de marchés - Partie texturale

I. Généralités

1. **L'information sur le projet** : Djibouti - Electricité de Djibouti - Projet d'Electrification durable - P158505
2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** : Révision Avril 2018
3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés** : Avril 2018
4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés** : 2018-2019

II. Biens et Travaux et Services autres que consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Applicables pour Djibouti pour risque substantiel
2. **Pré-qualification** : Pas prévu par ce plan.
3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : Non applicable
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Le manuel a détaillé les arrangements institutionnels et le processus de passation des marchés prévus
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Le projet a prévu une passation de marchés anticipée et financement rétroactif.

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Applicables pour Djibouti pour risque substantiel
2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$300,000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les

dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.

3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Pas de financement rétroactif pour les services de consultants

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

Les activités de renforcement de capacité seront renseignées dans le plan de travail et budget annuel. Elles pourront être énumérées avec le détail suivant

| No. | Résultats escomptés / Description de l'activité | Coût estimatif | Durée estimative | Date de début | Commentaires |
|-----|---|----------------|------------------|---------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

PROCUREMENT PLAN Djibouti : Djibouti: Sustainable Electrification Program

General Information

Country: Djibouti **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-04-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-09-11
Project ID: P158505 **GN Date:** 2018-02-21
Project Name: Djibouti: Sustainable Electrification Program
Loan / Credit No.: IDA / 60690
Executing Agency: Electricite de Djibouti

WORKS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|--|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| Dj-EDJ-55359-CW-RFB / Travaux de construction de 6 postes de transformateurs de Balabala SUD | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 43,845.48 | Signé | | | | | | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 2018-08-06 | | | 2018-09-17 | 2018-10-03 | 2018-10-17 | 2018-11-07 | 2018-11-21 | 2018-12-22 | 2019-05-20 | |
| Dj-EDJ-88336-CW-RFB / Travaux de construction de 10 postes de transformation à Balabala SUD et NORD | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 119,555.15 | Signé | | | | | | 2018-12-10 | 2019-01-29 | 2018-12-15 | | | 2019-01-26 | 2019-03-06 | 2019-02-25 | 2019-04-17 | 2019-04-01 | 2019-05-20 | 2019-09-28 | |
| Dj-EDJ-100658-CW-DIR / Travaux de construction des réseaux MT/BT/EP | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | | | 634,197.51 | Signé | | | | | | 2019-03-31 | | 2019-04-05 | | | | | | 2019-05-10 | 2019-06-21 | 2019-11-06 | | |
| Dj-EDJ-100659-CW-DIR / Travaux de construction des réseaux MT/BT/EP (2) | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | | | 578,872.66 | Signé | | | | | | 2019-03-31 | | 2019-04-05 | | | | | | 2019-05-10 | 2019-06-15 | 2019-11-06 | | |
| Dj-EDJ-100661-CW-DIR / Travaux de construction des réseaux MT/BT/EP (3) | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | | | 610,012.03 | Signé | | | | | | 2019-03-28 | | 2019-04-02 | | | | | | 2019-05-07 | 2019-06-15 | 2019-11-03 | | |
| Dj-EDJ-117420-CW-RFO / Travaux de construction de deux postes | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 52,552.24 | Signé | | | | | | | | 2019-08-06 | 2019-07-03 | | | | | 2019-10-01 | 2019-09-25 | 2020-03-29 | | |
| Dj-EDJ-164168-CW-RFO / Travaux de construction de réseau au MT à Djibouti et dans les régions | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 198,928.92 | Signé | | | | | | | | 2020-06-06 | 2020-07-20 | | | | | 2020-08-01 | 2020-09-25 | 2021-01-28 | | |
| Dj-EDJ-164169-CW-RFO / Travaux de construction de réseau au BT/EP à Djibouti | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 226,743.03 | Signé | | | | | | | | 2020-06-06 | 2020-07-26 | | | | | 2020-08-01 | 2020-09-17 | 2021-01-28 | | |
| Dj-EDJ-164170-CW-RFO / Travaux de construction de réseaux BT/EP dans les régions extérieures | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 215,325.10 | Signé | | | | | | | | 2020-06-06 | 2020-07-20 | | | | | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 2021-01-28 | | |
| Dj-EDJ-185416-CW-RFO / Travaux de construction de réseau au BT/EP à Balabala et Region | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 196,104.64 | Signé | | | | | | | | 2020-07-26 | 2020-07-26 | | | | | 2020-09-20 | 2020-09-26 | 2021-03-19 | | |
| Dj-EDJ-156331-CW-RFB / Travaux de construction d'un réseau de basse tension et éclairage à Balabala SUD (NASSIB Phase I et phase II) | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 623,765.87 | Signé | | | | | | 2020-04-01 | 2021-05-19 | 2020-04-06 | | | 2020-05-18 | 2021-06-30 | 2020-06-17 | 2021-07-14 | 2020-07-22 | 2021-09-26 | 2021-01-18 | |
| Dj-EDJ-156336-CW-RFB / Travaux de construction d'un réseau de moyenne tension à Balabala SUD (NASSIB phase I) | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 281,129.98 | Signé | | | | | | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 2020-06-06 | | | 2020-07-18 | 2021-07-28 | 2020-08-17 | 2021-09-22 | 2020-09-21 | 2021-10-13 | 2021-03-20 | |
| Dj-EDJ-253831-CW-RFB / Travaux de construction des réseaux de basse tension et éclairage public dans la région d'ALI SABIEH | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 565,681.22 | Signé | | | | | | 2021-08-01 | 2021-08-18 | 2021-08-06 | | | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-10-17 | 2021-10-06 | 2021-11-21 | 2021-12-29 | 2022-05-20 | |
| Dj-EDJ-253833-CW-RFB / Travaux de construction des réseaux de basse tension et éclairage public dans la région de DOKHIL | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 326,092.60 | Signé | | | | | | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2021-09-28 | | 2021-10-18 | 2021-10-13 | 2021-11-17 | 2021-10-13 | 2021-12-22 | 2021-12-26 | 2022-06-20 | |
| Dj-EDJ-258267-CW-RFB / Travaux de construction de 8 postes de transformations (3 postes) | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 143,731.85 | Signé | | | | | | 2021-11-03 | 2021-10-14 | 2021-11-08 | | | 2021-12-20 | 2021-11-24 | 2022-01-19 | 2021-12-08 | 2022-02-23 | 2022-02-03 | 2022-08-22 | |
| Dj-EDJ-266908-CW-RFO / Travaux de construction de réseau d'éclairage publique à Djibouti | IDA / 60690 | Extension and Denisification of Distribution Systems (US\$ 22.6 million from IDA for extending the distribution grid and US\$ 2 million from EDD for 13,960 connections) | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | 2022-03-06 | | 2022-05-01 | 2022-10-28 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|----------------------|--|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Dj-EDJ-88337-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet d'audit technique (audit de performance) | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 89,440.00 | Signé | 2018-12-06 | 2020-02-24 | 2018-12-27 | 2020-03-10 | 2019-02-09 | 2020-06-24 | | | 2019-03-09 | 2020-09-02 | 2019-04-08 | 2020-11-11 | 2019-05-13 | 2020-12-09 | 2019-06-17 | 2021-02-10 | 2020-06-16 |
| Dj-EDJ-154767-CS-QCBS / Etude d'un schéma directeur (Distribution) et auto production | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 942,254.15 | Signé | 2020-05-03 | 2020-02-10 | 2020-05-24 | 2020-02-24 | 2020-07-07 | 2020-09-30 | | | 2020-08-04 | 2020-12-09 | 2020-09-03 | 2021-04-21 | 2020-10-08 | 2021-06-10 | 2020-11-12 | 2021-12-01 | 2021-11-12 |
| Dj-EDJ-238548-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit pour les exercices 2021, 2022 et 2023. | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection au moins par entente | Open - National | | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-30 | 2020-03-01 | 2021-07-21 | | 2021-09-03 | | | | 2021-10-01 | 2021-10-31 | | 2021-12-05 | | 2022-01-09 | | 2022-07-08 | |
| Dj-EDJ-267600-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ET CLOTURE DES COMPTES | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection au moins par entente | Open - National | | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-12-31 | 2021-12-16 | 2022-01-21 | 2022-01-11 | 2022-03-06 | 2022-02-13 | | | 2022-04-03 | 2022-03-16 | 2022-05-03 | 2022-04-13 | 2022-06-07 | 2022-05-11 | 2022-07-12 | | 2023-01-08 |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Actual Amount (US\$) | Process Status | Teams of Reference | | Invitation to Identify / Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|--|-------------------|--|--------------|--|-----------------|---------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|--|--------|---------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| Dj-EDJ-143763-CS-CDS / Recrutement de l'expert en environnement | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-01 | | 2019-09-11 | | | | | 2019-11-15 | | 2020-05-13 | |
| Dj-EDJ-143770-CS-CDS / Recrutement de l'expert socio-économique | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-01 | | 2019-09-11 | | | | | 2019-11-15 | | 2020-05-13 | |
| Dj-EDJ-143761-CS-CDS / Recrutement de l'expert en passation | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-01 | | 2019-09-11 | | | | | 2019-11-15 | | 2020-05-13 | |
| Dj-EDJ-143771-CS-CDS / Recrutement d'un chef de projet adjoint | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-01 | | 2019-09-11 | | | | | 2019-11-15 | | 2020-05-13 | |
| Dj-EDJ-143762-CS-CDS / Recrutement d'une assistante de direction | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-01 | | 2019-09-11 | | | | | 2019-11-15 | | 2020-05-13 | |
| Dj-EDJ-143773-CS-CDS / Recrutement d'un assistant de logistique | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-01 | | 2019-09-11 | | | | | 2019-11-15 | | 2020-05-13 | |
| Dj-EDJ-143772-CS-CDS / Recrutement d'un ingénieur 1 (F arhan) | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-01 | | 2019-09-11 | | | | | 2019-11-15 | | 2020-05-13 | |
| Dj-EDJ-143769-CS-CDS / Recrutement d'un ingénieur 2 (Z ahra) | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-01 | | 2019-09-11 | | | | | 2019-11-15 | | 2020-05-13 | |
| Dj-EDJ-143774-CS-CDS / Recrutement d'un technicien supérieur | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-01 | | 2019-09-11 | | | | | 2019-11-15 | | 2020-05-13 | |
| Dj-EDJ-143768-CS-CDS / Recrutement d'une responsable de gestion financière | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-01 | | 2019-09-11 | | | | | 2019-11-15 | | 2020-05-13 | |
| Dj-EDJ-143775-CS-CDS / Recrutement d'un chef de projet | IDA / 60690 | Technical Assistance, Capacity Building and Program Management (US\$0.7 million from IDA and US\$ 0.28 million from EDO) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-02-01 | 2019-10-17 | 2020-02-11 | | | | | 2020-04-16 | | 2020-10-13 | |