

Plan de passation des marchés (PPM)

Information sur le projet : **Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l'Economie des Déchets Solides au Sénégal (PROMOGED)**

Agence de mise en Œuvre du projet : **Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG)**

Date de la Plan de passation des marchés : **Décembre 2017**

Période couverte par le présent Plan de passation des marchés : **Décembre 2017 à décembre 2019**

Niveau de Risque de la passation des marchés : Substantiel

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 et mis à jour en novembre 2017) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés du Sénégal: **DÉCRET n° 2014 - 1212 du 22 Septembre 2014 PORTANT CODE DES MARCHÉS PUBLICS**, ces dispositions devront être soumis à l'alinéa 5.4 de la réglementation des marchés et les conditions suivantes.

Seule la liste applicable conditions nécessaires pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 de la réglementation des marchés. Si aucune des conditions s'appliquent, à supprimer les mots "et des conditions suivantes".

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 2.1 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés : sans objet**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés** : sans objet

- 1. Seuil d'examen préalable** : contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux seuils de revue en vigueur effectif depuis Juillet 2016.

N°	Méthode de sélection	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1.	Services de consultants (firmes)	>ou=1.000.000	- Examen préalable pour tous les marchés
2.	Consultants firme ou individuels (entente directe)	> ou = 1.000.000	Examen préalable pour tous les marchés
3.	Consultants individuels basé sur comparaison des CV	> ou = 300.000	Examen préalable pour tous les marchés

2. Préqualification. Sans Objet.

- 3. Procédures applicable aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés : Sans objet.**
- 4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/passation de marchés : Manuel des projets IDA**
- 5. Marchés et Planning et Méthode de Passation :**

Description	Montant Estimatif en milliers de USD TTC	Méthode de Sélection	Cible national/international	Revue à priori / Postérieur	Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt	Date prévue pour l'ouverture des propositions techniques	Date prévue d'attribution du contrat	Démarrage des prestations	Fin des prestations	Observations	
sélection d'un consultant individuel chargé de la réalisation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et du cadre de politique de réinstallation (CPR) au niveau des villes secondaires	150 000	CI	National	A posteriori	2-mai-18	12-mai-18	3-juin-18	25-juin-18	24-août-18	3 mois	
sélection d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du manuel des opérations du PROMOGED	50 000	CI	National	A posteriori	2-mai-18	12-mai-18	3-juin-18	25-juin-18	4-août-18	40 jours	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en sauvegarde environnementale	100 000	CI	National	A posteriori	8-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en appui expert en appui institutionnel et réforme juridique	100 000	CI	National	A posteriori	4-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en gestion financière et comptable	100 000	CI	National	A posteriori	30-déc.-17	18-déc.-17				12 mois	

Appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en communication / marketing social et développement communautaire	100 000	CI	National	A posteriori	26-avr.-18					12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en passation de marches	100 000	CI	National	A posteriori	4-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
Description	Montant Estimatif en milliers de USD TTC	Méthode de Sélection	Cibles national/international	Revue à priori / Posteriori	Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt	Date prévue pour l'ouverture des propositions techniques	Date prévue d'attribution du contrat	Démarrage des prestations	Fin des prestations	Observations	
					Date de démarrage	66 jours ouvrés	44 jours ouvrés	33 jours ouvrés			
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la contractualisation d'un ppp dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation des infrastructures de gestion des déchets solides de la région de Dakar	400 000	Firme SFQC	International	A posteriori	1-juin-18	6-août-18	19-sept.-18	22-oct.-18	19-juin-19	8 mois	Juillet - Mars 2018

sélection d'un cabinet en charge de la réalisation EIES et par des infrastructures de gestion des déchets solides de la région de Dakar	300 000	Firme QC	National	A posteriori	5-mai-18	10-juil.-18	23-août-18	25-sept.-18	22-févr.-19	5 Mois	Juillet - Décembre 2018
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour étude définition du projet de résorption et de conception détaillée et préparation des documents de consultation et suivi des travaux de résorption du site de Mbeubeuss	550 000	Firme SFQC	International	A posteriori	23-mars-18	28-mai-18	11-juil.-18	13-août-18	10-avr.-19	8 Mois	Août - Avril 2019
sélection d'un cabinet en charge de la réalisation EIES et par pour les travaux de résorption du site de Mbeubeuss	200 000	ED	International	A posteriori	3-mai-18	8-juil.-18	21-août-18	23-sept.-18	20-févr.-19	5 mois	Septembre - Février 2019
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la l'élaboration des plans intercommunaux de gestion des déchets pour les pôles Thiés, Casamance et nord	350 000	Firme SFQC	International	A posteriori	3-mai-17	8-juil.-17	21-août-17	23-sept.-17	20-févr.-18	5 mois	Septembre - Février 2019
sélection d'un cabinet pour l'appui à la définition du cadre de réforme de la fiscalité directe et l'appui à l'opérationnalisation de l'ECOTAXE pour le secteur des déchets solides municipaux au Sénégal	200 000	Firme SFQC	International	A posteriori	23-avr.-18	28-juin-18	11-août-18	13-sept.-18	11-mai-19	9 mois	Septembre - Mai 2019

SN-PROMOGED-179857-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'audit des comptes du PROMOGED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	120,000.00	0.00	Annulé	2021-12-09	2021-12-30	2022-02-12							2022-03-12	2022-04-11	2022-05-16	2022-06-20	2023-06-20	
SN-PROMOGED-323195-CS-QCBS / Recrutement d'un Prestataire chargé de la coordination de la caractérisation de déchets solides au niveau de la région de Dakar	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2023-07-11	2022-09-22	2023-08-01	2023-09-14						2023-10-12	2023-11-11	2023-12-16	2024-01-20	2025-01-19	
SN-PROMOGED-182416-CS-QCBS / Suivi des travaux et réception des infrastructures et équipements au niveau du pôle THIES et CASAMANACE	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,268,362.00	0.00	Annulé	2024-12-26		2025-01-16	2025-03-01						2025-03-29	2025-04-28	2025-06-02	2025-07-07	2026-07-07	
SN-PROMOGED-179496-CS-QCBS / Sélection d'un consultant firme pour la formation des acteurs sur les procédures de réinstallation, violence basée sur le genre et règlement des plaintes	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	236,000.00	0.00	Annulé	2024-12-26		2025-01-16	2025-03-01						2025-03-29	2025-04-28	2025-06-02	2025-07-07	2026-07-07	
SN-PROMOGED-178435-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la facilitation de la mise en oeuvre du PA8 de Grand Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2024-12-28		2025-01-18	2025-03-03								2025-04-02	2025-05-07	2025-11-03	
SN-PROMOGED-248604-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour une EIES au niveau du Pôle de THIES (4 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	236,000.00	0.00	Annulé	2025-09-20		2025-10-11	2025-11-24						2025-12-22	2026-01-21	2026-02-25	2026-04-01	2027-04-01	
SN-PROMOGED-248605-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'un plan d'action et de réinstallation PCR au niveau des pôles régionaux	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,832,000.00	0.00	Annulé	2025-11-20		2025-12-11	2026-01-24						2026-02-21	2026-03-23	2026-04-27	2026-06-01	2027-06-01	
SN-PROMOGED-248607-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une EIES au niveau du Pôle Casamance (8 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	472,000.00	0.00	Annulé	2025-12-27		2026-01-17	2026-03-02						2026-03-30	2026-04-29	2026-06-03	2026-07-08	2027-07-08	
SN-PROMOGED-248609-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	566,400.00	0.00	Annulé	2025-08-20		2025-09-10	2025-10-24						2025-11-21	2025-12-21	2026-01-25	2026-03-01	2027-03-01	
SN-PROMOGED-248617-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une EIES au niveau du Pôle NORD (3 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	708,000.00	0.00	Annulé	2025-08-21		2025-09-11	2025-10-25						2025-11-22	2025-12-22	2026-01-26	2026-03-02	2027-03-02	
SN-PROMOGED-248620-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,439,600.00	0.00	Annulé	2025-08-20		2025-09-10	2025-10-24						2025-11-21	2025-12-21	2026-01-25	2026-03-01	2027-03-01	
SN-PROMOGED-248611-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,321,600.00	0.00	Annulé	2025-09-27		2025-10-18	2025-12-01						2025-12-29	2026-01-28	2026-03-04	2026-04-08	2027-04-08	
SN-PROMOGED-179532-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'accompagnement de la mise en oeuvre des résultats (Modérateurs pour ateliers et processus d'adoption sur la TEOM, REOM et ECOTAXES)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2024-12-20		2025-01-10	2025-02-23								2025-03-25	2025-04-29	2025-10-26	
SN-PROMOGED-338887-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des études techniques détaillées des PRN et CRC et l'élaboration d'un dossier de consultation pour les travaux dans les pôles Thies, Nord (SI Louis Malin) et SJD (Ziguinchor, Sédiho et Kolda)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	Annulé	2024-12-04		2024-12-25	2025-02-07						2025-03-07	2025-04-06	2025-05-11	2025-06-15	2026-06-15	
SN-PROMOGED-182406-CS-QCBS / Etudes techniques de modernisation de gestion intracommunale des déchets solides et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé dans le pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,770,000.00	0.00	Annulé	2020-07-06		2020-07-27	2020-09-09						2020-10-07	2020-11-06	2020-12-11	2021-01-15	2022-01-15	
SN-PROMOGED-248602-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures au niveau des villes secondaires Pôle NORD THIES et CASAMANACE	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	531,000.00	0.00	Annulé	2023-05-09		2023-05-30	2023-07-13						2023-08-10	2023-09-09	2023-10-14	2023-11-18	2024-11-17	
SN-PROMOGED-248600-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures à Dakar (2 premières années d'exploitation)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	908,600.00	0.00	Annulé	2023-05-16		2023-06-06	2023-07-20						2023-08-17	2023-09-16	2023-10-21	2023-11-25	2024-11-24	
SN-PROMOGED-248612-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation de performance des acteurs impliqués dans la mise en oeuvre, création de données dynamiques	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	0.00	Annulé	2023-05-09		2023-05-30	2023-07-13						2023-08-10	2023-09-09	2023-10-14	2023-11-18	2024-11-17	
SN-PROMOGED-128505-CS-QCBS PRIO / Sélection et emploi d'un cabinet pour les Etudes techniques détaillées des infrastructures au niveau des pôles et mode de contractualisation pour la gestion des infrastructures (1 cabinet en 2 missions - zone Nord 1) et 2 zones Thies +Casamance 1)	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,770,000.00	0.00	Annulé	2022-05-13		2022-06-03	2022-07-17						2022-08-14	2022-09-13	2022-10-18	2022-11-22	2023-11-22	

SN-PROMOGED-182414-CS-QCBS / Suivi des travaux et réception des infrastructures et équipements au niveau du pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,125,864.00	0.00	Annulé	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-14			2022-06-11	2022-07-11	2022-08-15	2022-09-19	2023-09-19			
SN-PROMOGED-182411-CS-QCBS / Etudes techniques de modernisation de gestion intercommunale des déchets solides et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé pour le pôle THIES-CASAMANCE	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,770,000.00	0.00	Annulé	2020-08-19	2020-09-09	2020-10-23			2020-11-20	2020-12-20	2021-01-24	2021-02-28	2022-02-28			
SN-PROMOGED-360589-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'étude de préféabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures de gestion dans la région de THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-26	2023-07-25	2023-08-16	2023-07-25	2023-09-29	2023-10-27	2023-11-26	2023-12-31	2024-02-04	2025-02-03			
SN-PROMOGED-360621-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour les études techniques détaillées de la réhabilitation de la décharge de Thies	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-25	2023-07-25	2023-09-15	2023-07-25	2023-10-29	2024-02-13	2023-11-26	2024-03-20	2023-12-26	2024-01-30	2024-03-05	2025-03-05	
SN-PROMOGED-360628-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour les études techniques détaillées de la réhabilitation de la décharge de Mamanoro et l'étude de préféabilité pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-22	2023-07-25	2023-10-13	2023-07-25	2023-11-26	2024-02-13	2023-12-24	2024-03-19	2024-01-23	2024-07-15	2024-02-27	2024-04-02	2025-04-02
SN-PROMOGED-360681-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour les études techniques détaillées pour la construction de la décharge de Galambou et l'étude de préféabilité pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation du CVD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-07	2023-06-23	2023-09-28	2023-06-23	2023-11-11	2024-01-24	2023-12-09	2024-03-22	2024-01-08	2024-07-01	2024-02-12	2024-03-18	2025-03-18
SN-PROMOGED-360692-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour les études techniques détaillées pour la construction des PRM et CRC au niveau des pôles NORD, THIES et Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-06	2023-06-23	2023-09-27	2023-06-23	2023-11-10	2024-01-24	2023-12-08	2024-03-21	2024-01-07	2024-06-26	2024-02-11	2024-03-17	2025-03-17
SN-PROMOGED-360650-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'étude de préféabilité et de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures de gestion de Kolda et Sédiou	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-09	2023-10-30	2024-01-30	2024-03-14			2024-04-11	2024-05-11	2024-06-15	2024-07-20	2025-07-20		
SN-PROMOGED-360689-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'étude de préféabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures dans les régions de St Louis et Matam	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-10	2023-10-30	2024-01-31	2023-11-27	2024-03-15	2024-05-24	2024-04-12	2024-05-12	2024-06-16	2024-07-21	2025-07-21		
SN-PROMOGED-403226-CS-QCBS / Recouvrement d'un cabinet ou groupement de cabinets chargé de (i) l'IES PAR (ii) et PRMS de GANDON	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-22	2024-02-19	2024-03-14	2024-02-19	2024-04-27		2024-05-25	2024-06-24	2024-07-29	2024-09-02	2025-09-02		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PROMOGED-60935-CS-INDV / sélection d'un consultant individuel chargé de la réhabilitation du cadre de gestion en environnementale et sociale (CGES) et du cadre de politique de réinstallation (CPR)	/		A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-22	2018-10-03	2018-06-12	2018-12-07	2018-07-17			2019-01-13
SN-PROMOGED-60964-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel des opérations du PROMOGED	/		A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-25	2018-10-17	2018-06-15	2018-12-07	2018-07-20			2018-08-29
SN-PROMOGED-60966-CS-CDS / Sélection d'un cabinet chargé de l'élaboration des IES et PAR pour les travaux de réhabilitation du site de Mbeubeuss	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	218,105.80	Achévé	2018-04-26		2018-05-06			2018-07-10	2018-10-20	2018-12-07	2019-05-20	
SN-PROMOGED-62004-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel expert comptable	/		A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10		2018-02-13	2018-06-07	2018-03-06		2018-04-10			2019-04-05
SN-PROMOGED-62005-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel expert en sauvetage environnemental et social	/		A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10		2018-02-13	2018-06-07	2018-03-06		2018-04-10			2019-04-05
SN-PROMOGED-62007-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel expert en appui institutionnel et réforme juridique	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Signé	2017-11-10		2018-01-08	2018-06-07	2018-01-29	2018-10-03	2018-03-05	2018-08-08		2019-02-28

SN-PROMOGED-66088-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel spécialisé en la passation de marchés	/	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Signé	2017-11-10	2017-12-04	2018-02-13	2018-05-14	2018-03-06	2018-10-26	2018-04-10	2018-08-08	2019-04-05	
SN-PROMOGED-89316-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'analyse économique et financière du PROMOGED qui fera partie intégrante du board package relatif à la demande de financement du projet	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2018-12-11	2020-08-24	2019-01-29		2019-02-19	2019-03-26			2019-09-22	
SN-PROMOGED-128532-CS-INDV PRIO / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel d'évaluation de performance à des acteurs impliqués dans la mise en œuvre	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	92,446.82	Signé	2019-09-11	2019-10-23	2019-10-30	2020-08-07	2019-11-20	2019-11-26	2019-12-25	2020-11-01	2020-06-22	2021-05-25
SN-PROMOGED-128538-CS-INDV PRIO / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration de la charte graphique du projet	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	8,571.05	Signé	2019-09-18	2020-05-28	2019-09-23	2020-09-01	2019-10-14	2020-09-14	2019-11-18	2020-10-13	2020-05-16	
SN-PROMOGED-135021-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du plan de restauration des moyens de subsistance des récupérateurs de Mbeubeus	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2019-10-07	2020-12-03	2019-10-12		2019-11-02	2019-12-07			2020-06-04	
SN-PROMOGED-139855-CS-CDS / Sélection de consultants pour l'élaboration de plan de restauration des moyens de subsistance des récupérateurs de Mbeubeus	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	320,506.70	Signé	2019-10-18	2019-10-24	2019-10-28	2019-10-03			2020-01-01	2020-05-01	2020-06-29	2020-07-31
SN-PROMOGED-179430-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour le poste de Directeur de Projet	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		112,268.00	0.04	Signé	2020-06-22	2020-07-15	2020-08-10	2021-05-12	2020-08-31	2021-11-08	2020-10-05	2021-12-29	2021-04-03	
SN-PROMOGED-180545-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Expert en Communication	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		70,307.00	56,559.28	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-03-11	2020-09-03	2021-08-05	2020-10-08	2021-08-22	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180551-CS-INDV / Sélection d'un consultant Ingénieur génie civil Sénior	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		70,307.00	53,724.43	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-05-05	2020-09-03	2021-10-18	2020-10-08	2021-11-12	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180556-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Expert foncier	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		70,307.00	59,185.23	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-22	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180561-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Spécialiste en Passation des Marchés Junior	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	43,216.28	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-06-21	2020-10-08	2021-08-22	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180564-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Comptable	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	31,831.05	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-09-07	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180569-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Facilitateur social Pôle Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	46,198.93	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-23	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180575-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Facilitateur social Pôle Thiès	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	40,897.18	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2020-11-18	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180579-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Facilitateur social Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	2,296.09	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-07-06	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180581-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Facilitateur social Pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	46,209.57	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180584-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	2,402.84	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-24	2020-09-03	2021-07-01	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180587-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle Thiès	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	2,299.85	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-24	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180591-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	44,882.12	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180594-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	48,001.53	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-07-01	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-09-04	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180600-CS-INDV / Sélection d'un consultant Ingénieur génie civil Pôle Thiès	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	42,013.31	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-08-29	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180603-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Ingénieur génie civil Pôle Nord	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	47,937.29	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-07-02	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-29	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180606-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Ingénieur génie civil Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	43,547.95	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-18	2020-09-03	2021-08-23	2020-10-08	2021-10-31	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180596-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Ingénieur génie civil Pôle Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13		2020-09-03		2020-10-08		2021-04-06	

SN-PROMOGED-128543-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'appel à la contractualisation à Dakar et au niveau des villes secondaires (PPP et DSP)	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		101,000.00	0.00	Annulé	2021-11-25	2022-01-13	2022-02-03	2022-03-10		2022-09-06				
SN-PROMOGED-247526-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN AGENT VERIFICATEUR INDEPENDANT (AVI)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	108,160.00	Signé	2021-09-07	2021-09-22	2021-10-26	2022-01-05	2021-11-16	2022-02-02	2021-12-21	2022-07-04	2022-06-19	
SN-PROMOGED-260356-CS-I NDV / SÉLECTION ET EMPLOI D'UN CONSULTANT AUDITEUR INTERNE POUR L'UNITÉ DE GESTION DU PROJET - UGF	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	9,301.81	Achévé	2021-11-23	2021-10-27	2021-11-28	2022-01-26	2021-12-19	2022-02-10	2022-01-23	2022-05-09	2022-07-22	
SN-PROMOGED-128541-CS-I NDV / Sélection d'un Prestataire chargé de l'élaboration d'une stratégie digitale et de la mise en place du site web, d'un intranet et des profils de réseaux sociaux.	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2022-01-04	2022-11-08	2022-01-09	2022-01-13	2022-01-30	2022-03-03	2022-03-06	2022-04-22	2022-09-02	
SN-PROMOGED-262125-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant chargé d'élaborer une stratégie et un plan de communication du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2022-01-16	2021-12-14	2022-01-21	2022-06-02	2022-02-11	2022-07-14	2022-03-18	2023-03-03	2022-09-14	
SN-PROMOGED-262340-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant chargé de la rédaction d'un Bulletin d'information et de contenus médiatiques	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	20,659.05	Signé	2022-02-28	2022-01-20	2022-03-05	2022-01-17	2022-03-26	2022-05-05	2022-04-30	2022-05-31	2022-10-27	
SN-PROMOGED-180610-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Responsable de l'Unité Sociale	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		63,156.00	0.00	Annulé	2020-07-15	2020-08-06	2020-09-02	2021-02-23	2020-09-23		2020-10-28		2021-04-26	
SN-PROMOGED-194907-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un(e) Expert(e) Social(e) et réinstallation au sein de l'Unité de Gestion de Projet	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2021-02-25	2020-06-04	2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07	
SN-PROMOGED-262770-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un(e) Expert(e) Social(e) et réinstallation au sein de l'Unité de Gestion de Projet	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		52,211.00	4,719,140.66	Signé	2021-12-30	2021-10-28	2022-01-04	2021-11-11	2022-01-25	2021-11-17	2022-03-01	2021-12-06	2022-08-28	
SN-PROMOGED-262771-CS-I NDV / Sélection d'un Expert Responsable de l'Unité Sociale	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		63,156.00	58,337.62	Signé	2021-12-30	2022-02-08	2022-01-04	2021-11-11	2022-01-25	2021-11-17	2022-03-01	2021-12-06	2022-08-28	
SN-PROMOGED-128542-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration de bulletins d'information semestrielle (conception et impression)	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2022-02-09		2022-03-30		2022-04-20		2024-02-02		2024-07-31	
SN-PROMOGED-226252-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel chargé d'élaborer un guide d'exploitation et de la décharge de Mbeubeus	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2021-10-20		2021-10-25		2021-11-15		2021-12-20		2022-06-18	
SN-PROMOGED-274742-CS-I NDV / Sélection d'un Géomètre-Expert pour la délimitation et le bornage des sites à infrastructures de Dakar - décharge de Mbeubeus - CVD de Bambilor - CVD de Sébikotan - CTT de Mbaou et CTT de Diamboulo	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	29,374.11	Signé	2022-02-17	2022-01-14	2022-04-07	2022-02-10	2022-04-28	2022-02-18	2022-06-02	2022-03-05	2022-11-29	
SN-PROMOGED-278025-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'établir une situation de référence et des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur des déchets solides au Sénégal	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	Signé	2022-03-30	2022-02-07	2022-05-18	2022-05-27	2022-06-08	2022-07-15	2022-07-13	2022-12-18	2023-01-09	
SN-PROMOGED-278953-CS-I NDV / Recrute un Expert technique dans le cadre de l'élaboration de la loi d'orientation du secteur de la gestion des déchets solides	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Achévé	2022-04-07	2022-02-08	2022-05-26	2022-06-01	2022-06-16	2022-06-29	2022-07-21	2022-08-31	2023-01-17	2023-12-21
SN-PROMOGED-278956-CS-I NDV / Recrutement d'un juriste dans le cadre de l'élaboration de la loi d'orientation dans le secteur des déchets solides	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Achévé	2022-03-25	2022-02-14	2022-05-13	2022-06-07	2022-06-03	2022-06-29	2022-07-08	2022-08-31	2023-01-04	2023-12-14
SN-PROMOGED-280702-CS-I NDV / Sélection d'un consultant en charge de l'élaboration d'un cahier de charge pour l'exploitation des plateformes actives de la décharge de Mbeubeus et d'un règlement intérieur pour les usagers	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	Signé	2022-04-20	2021-12-20	2022-06-08	2022-05-05	2022-06-29	2022-07-15	2022-08-03	2023-01-23	2023-01-30	
SN-PROMOGED-282282-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation des conventions et l'appui juridique pour la signature des protocoles avec les entités impliquées dans le PROMOGED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	22,868.81	Achévé	2022-04-05	2022-01-21	2022-04-10	2022-06-01	2022-05-01	2022-04-26	2022-06-05	2022-06-06	2022-12-02	
SN-PROMOGED-247532-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL JUNIOR 2	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2021-09-15		2021-11-03		2021-11-24		2021-12-29		2022-06-27	
SN-PROMOGED-272510-CS-I NDV / Recrutement Expert en Développement Institutionnel	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2022-01-19		2022-03-09		2022-03-30		2022-05-04		2022-10-31	

SN-PROMOGED-247529-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN DEVELOPPEMENT I NSTITUTIONNEL JUNIOR 1	IDA / 65530	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2021-09-15	2021-11-03	2021-11-24	2021-12-29	2022-06-27					
SN-PROMOGED-28892-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN E XPERT FINANCIER EN CHANG E D'ELABORER LES COMPTES D'EXPLOITATION PREVISIONN ELS ET LES PLANS DE FINAN CEMENT DES PLANS DE GESTI ON DES DECHETS SOLIDES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras tructure and Services in Sele cted Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Achévé	2022-06-29	2022-10-07	2022-08-17	2022-08-03	2022-09-07	2022-08-25	2022-10-12	2022-11-18	2023-04-10	2023-12-14
SN-PROMOGED-295210-CS-C QS / Sélection d'un Consulta nt individuel Architecte pour la conception et la modélisati on 3D des infrastructures pro jetées au niveau du Nèle urban in de Diamniadio et du lac ro se	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras tructure and Services in Sele cted Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Achévé	2022-12-27	2022-04-04	2023-01-01	2022-06-01	2023-01-22	2022-08-17	2023-02-26	2022-09-26	2023-08-25	2024-06-25
SN-PROMOGED-295212-CS-I NDV / Sélection d'un Consulta nt individuel pour l'étude de la cartographie des opportuni tés et du mécanisme de renf orcement de l'entreprenariat vert dans le secteur des déch ets solides	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras tructure and Services in Sele cted Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		160,000.00	0.00	Signé	2022-12-21	2022-06-01	2023-02-08	2022-08-03	2023-03-01	2022-09-01	2023-04-05	2022-11-24	2023-10-02	
SN-PROMOGED-28605-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN C ONSULTANT INDIVIDUEL CHA RGE DE L'ELABORATION DU P LAN DE GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE DU PROMOGED	IDA / 65530	Strengthening Sector Govern ance and Institutional Capac ity	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Signé	2022-10-20	2022-02-23	2022-10-25	2022-03-24	2022-11-15	2022-12-01	2022-12-20	2023-02-01	2023-06-18	
SN-PROMOGED-312608-CS-I NDV / Recrutement de consul tants formateurs pour le renf orcement des capacités des élus et agents municipaux de s communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de Dakar en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Govern ance and Institutional Capac ity	A posteriori	Individual	Open - National		34,000.00	0.00	Signé	2023-02-23	2022-08-24	2023-04-13	2022-11-17	2023-05-04	2022-11-17	2023-06-08	2023-08-05	2023-12-05	
SN-PROMOGED-312611-CS-I NDV / Recrutement de consul tants formateurs pour le renf orcement des capacités des élus et agents municipaux de s communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de NORD/Saint Louis Matam) en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Govern ance and Institutional Capac ity	A posteriori	Individual	Open - National		34,000.00	0.00	Signé	2023-02-08	2022-08-24	2023-03-29	2022-11-17	2023-04-19	2022-11-17	2023-05-24	2023-07-18	2023-11-20	
SN-PROMOGED-312612-CS-I NDV / Recrutement de consul tants formateurs pour le renf orcement des capacités des élus et agents municipaux de s communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de THIES en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Govern ance and Institutional Capac ity	A posteriori	Individual	Open - National		34,000.00	0.00	Signé	2023-02-15	2022-08-24	2023-04-05	2022-12-06	2023-04-26	2023-01-12	2023-05-31	2023-07-18	2023-11-27	
SN-PROMOGED-312613-CS-I NDV / Recrutement de consul tants formateurs pour le renf orcement des capacités des élus et agents municipaux de s communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de SUD et RUFISQUE en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Govern ance and Institutional Capac ity	A posteriori	Individual	Open - National		34,000.00	0.00	Signé	2023-02-16	2022-08-24	2023-04-06	2022-12-06	2023-04-27	2023-01-12	2023-06-01	2023-07-18	2023-11-28	
SN-PROMOGED-323143-CS-I NDV / Recrutement d'un Con sultant individuel chargé de l a Formation en ARGIS pour l e personnel de l'UGP du PRO MOGED	IDA / 65530	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Achévé	2023-04-12	2023-09-13	2023-04-17	2023-01-30	2023-05-08	2023-03-28	2023-06-12	2023-05-16	2023-12-09	2023-11-16
SN-PROMOGED-323144-CS-I NDV / Formation des récupér ateurs de Mbeubeus et du p ersonnel de l'UGC et du PRO MOGED sur les questions de l 'Hygiène, la Sécurité et la Sa uté au Travail	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infras tructure and Services in Sele cted Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		60,000.00	0.00	Achévé	2023-04-28	2022-12-15	2023-06-16	2023-08-29	2023-07-07	2023-10-27	2023-08-11	2023-12-27	2024-02-07	2024-05-02
SN-PROMOGED-323145-CS-I NDV / Formation du personne l du PROMOGED, des agents de l'UGC et des récupérateu rs de la déchèterie de Mbeube us sur les gestes de premier s secours	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infras tructure and Services in Sele cted Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		60,000.00	0.00	Signé	2023-04-27	2022-12-15	2023-06-15	2023-08-29	2023-07-06	2023-11-23	2023-08-10	2024-01-26	2024-02-06	
SN-PROMOGED-323171-CS-I NDV / Recrutement d'un Con sultant individuel pour la rev ue à mi-parcours du PROMOG ED	IDA / 65530	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Open - National		50,000.00	0.00	Achévé	2023-06-23	2023-01-16	2023-08-11	2023-05-02	2023-09-10	2023-07-05	2023-10-15	2023-09-14	2024-10-14	2024-07-19
SN-PROMOGED-262111-CS-I NDV / Recrutement d'un assi stant en communication et e n Community management d u PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2022-01-30	2022-03-20		2022-04-10		2022-05-15		2022-11-11		
SN-PROMOGED-96730-CS-IN DV / Recrutement d'un exp ert chargé du suivi Evaluation Nous avons retenu l'approc hée d'une contractualisation di recte avec Madame Mbinine Khady SARR qui était le point focal du projet depuis le debu t de sa formulation en effet e lle est la mémoire du projet	IDA / V1600	Strengthening Sector Govern ance and Institutional Capac ity	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2019-01-29	2019-02-08				2019-04-14		2019-10-11		
SN-PROMOGED-180566-CS-I NDV / Sélection d'un consulta nt individuel Expert en Genre	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras tructure and Services in Sele cted Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-17	2020-09-03		2020-10-08		2021-04-06	
SN-PROMOGED-184360-CS-I NDV / Sélection d'un consulta nt Responsable de l'unité env ironnementale	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infras tructure and Services in Sele cted Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		70,307.00	0.00	Annulé	2020-07-16	2020-09-03		2020-09-24		2020-10-29		2021-04-27		

SN-PROMOGED-226254-CS-I NDV / Sélection d'un consultant pour la mise en œuvre de mécanisme de gestion des pannes	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited			30,000.00	0.00	Annulé	2021-10-13		2021-10-18		2021-11-08		2021-12-13		2022-06-11	
SN-PROMOGED-338348-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA FIABILISATION DES DONNÉES DU PLAN D'ACTION ET DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE RÉSORPTION DE LA DÉCHARGE DE MBEUBESS	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited			30,000.00	0.00	Signé	2023-03-16	2023-12-08	2023-03-21	2023-03-08	2023-04-11	2023-11-20	2023-05-16	2023-11-24	2023-11-12	
SN-PROMOGED-286093-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du PROMOGED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited			20,000.00	0.00	Annulé	2022-04-27	2022-02-23	2022-05-02		2022-05-23		2022-06-27		2022-12-24	
SN-PROMOGED-178932-CS-I QCBI / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation d'une enquête annuelle / mesure des indicateurs de développement du Projet, et en suite de perception	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open - National			30,000.00	0.00	Achévé	2023-03-22	2023-06-26	2023-05-10	2023-07-24	2023-05-31	2023-09-25	2023-07-05	2023-10-23	2024-01-01	2024-04-03
SN-PROMOGED-346555-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la coordination de la caractérisation des déchets solides au niveau de la région de Dakar	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National			60,000.00	0.00	Annulé	2023-05-17	2023-06-23	2023-07-05		2023-07-26		2023-08-30		2024-02-26	
SN-PROMOGED-179842-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour la mise en place et la sécurisation du site Web et des autres plateformes du PROMOGED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited			10,000.00	0.00	Annulé	2022-02-03		2022-02-08		2022-03-01		2022-04-05		2022-10-02	
SN-PROMOGED-179851-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration de guide et supports pour la promotion de bonnes pratiques en gestion de déchets	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			100,000.00	0.00	Annulé	2022-02-10		2022-03-31		2022-04-21		2022-05-26		2022-11-22	
SN-PROMOGED-360819-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel expert financier sénior pour l'élaboration des plans intercommunaux des pôles, Saboum et Centre	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National			18,000.00	0.00	Annulé	2023-08-23	2023-07-25	2023-10-11		2023-11-01		2023-12-06		2024-06-03	
SN-PROMOGED-360835-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Expert sénior en gestion des déchets pour l'élaboration des plans intercommunaux pour les pôles Saboum et Centre	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited			10,000.00	0.00	Annulé	2023-07-27		2023-08-01		2023-08-22		2023-09-26		2024-03-24	
SN-PROMOGED-361251-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du PROMOGED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National			90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-22	2023-06-23	2023-11-10		2023-12-01		2024-01-05		2024-07-03	
SN-PROMOGED-370221-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un Consultant individuel pour le diagnostic social et la définition de la sociologie du milieu pour les Communes de Mbabor, Diarniadio, Sébikhotane et Keur Moussou	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National			40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-13	2023-08-07	2023-11-01		2023-11-22		2023-12-27		2024-06-24	
SN-PROMOGED-338917-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA PRISE EN CHARGE DE L'INCIDENCE DE LA CRÉATION DE LA SONAGED DANS LE CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR DE LA GESTION DES DÉCHETS SOLIDES ET LES ACCORDS DE FINANCEMENT DU PROMOGED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International			60,000.00	0.00	Annulé	2023-08-08		2023-08-18				2023-10-22		2024-04-19	
SN-PROMOGED-392887-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour la révision des plans d'aménagement de la forêt classée de Mbaot et Sébikhotane	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National			70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-17	2024-01-16	2024-06-05	2024-07-31	2024-06-26		2024-07-31		2025-01-27	
SN-PROMOGED-392888-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration de la forêt classée de Diény Youssouf	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National			60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-01-16	2024-06-03	2024-07-29	2024-06-24		2024-07-29		2025-01-25	
SN-PROMOGED-392889-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan d'organisation, de veille et de la sécurité (POVS) de la décharge de Mbeubess	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National			180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-23	2024-02-19	2024-06-11		2024-07-02		2024-08-06		2025-02-02	
SN-PROMOGED-62008-CS-IN DV / Sélection d'un consultant spécialiste en communication, marketing social et développement communautaire	/		A posteriori	Individual	Open			100,000.00	0.00	Annulé	2018-03-21		2018-05-31		2018-06-21		2018-07-26		2019-07-21	
SN-PROMOGED-328465-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les représentants de la décharge de Mbeubess en attente	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited			20,000.00	0.00	Annulé	2023-01-18		2023-01-23		2023-02-13		2023-03-20		2023-09-16	
SN-PROMOGED-339286-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les représentants de la décharge de Mbeubess en WOLOF pour Groupe 01	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited			20,000.00	0.00	Annulé	2023-05-24		2023-05-29		2023-06-19		2023-07-24		2024-01-20	

SN-PROMOGED-310106-CS-1 NDV / Recrutement de formateurs en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de Mboubouss	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	Annulé	2022-12-29	2023-01-03	2023-01-24	2023-02-28	2023-08-27	
SN-PROMOGED-339292-CS-1 NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de la décharge de Mboubouss en MOUCOF pour Groupe n°2	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2023-05-30	2023-06-04	2023-06-25	2023-07-30	2024-01-26	
SN-PROMOGED-328473-CS-1 NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de la décharge de Mboubouss en pular	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2023-01-19	2023-01-24	2023-02-14	2023-03-21	2023-09-17	
SN-PROMOGED-262115-CS-1 NDV / Sélection d'un Consultant chargé de l'infographie du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	Annulé	2022-01-31	2021-11-26	2022-02-05	2022-02-26	2022-04-02	2022-09-29
SN-PROMOGED-403884-CS-1 NDV / Recrutement d'Expert en Gestion de Contrat pour le PROMOGED	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open - National	42,840.00	0.00	Annulé	2024-02-28	2024-04-17	2024-05-08	2024-06-12	2024-12-09	
SN-PROMOGED-328476-CS-1 NDV / Recrutement d'un Formateur en genre, VBG, leadership en faveur des récupérateurs de la décharge de Mboubouss	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited - National	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-25	2024-07-30	2024-08-20	2024-09-24	2025-03-23	
SN-PROMOGED-436180-CS-1 NDV / Sélection et emploi d'un consultant chargé de réaliser l'étude d'opportunité et au cas échéant de préparer les textes pour la création d'un Organe central de gestion des déchets solides	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-27	2024-07-22	2024-10-15	2024-11-05	2024-12-10	2025-06-08
SN-PROMOGED-451683-CS-1 NDV / recrutement d'un (e) Expert sénior spécialisé (e) - Violences Basées sur le Genre et Vulnérabilité au sein de l'Unité de Gestion du Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l'Économie des Déchets Solides au Sénégal IP	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open - National	65,044.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-30	2024-12-18	2025-01-08	2025-02-12	2025-08-11	