

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: **Economic and Environmental Rehabilitation of the Niger River**

Project Implementation agency: **Agence du Bassin du Fleuve Niger**

Date of the Procurement Plan: **7 Fevrier 2018**

Period covered by this Procurement Plan: Avril 2018 - Septembre 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

ML-PREFEN-100857-CS-QCB S / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des compléments d'EIES/NIES selon le cas	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-02	2019-08-29	2019-10-16	2019-09-09	2019-11-06	2019-12-03				2019-11-13	2019-12-09	2020-06-06			
ML-PREFEN-100786-CS-QCB S / Recrutement d'un bureau chargé du Contrôle et de la surveillance des travaux de creusement du Canal de Talagneni (4 500 m dans la commune de Kolongo)	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-12	2019-09-26	2019-07-03	2019-12-02	2019-08-16	2020-03-11		2019-09-13	2020-03-11	2019-10-13	2020-03-11	2019-11-17	2019-12-31	2020-07-28	
ML-PREFEN-129511-CS-INDV / Recrutement d'un bureau pour la réalisation d'études Avant-Projet Détaillé (APD) de la réhabilitation du quai de Diakharé dans le cercle de Tenékou - Région de Mopti.	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-25	2019-09-13	2019-10-09	2019-12-02	2019-10-28	2019-12-02				2019-11-02	2019-11-15	2019-12-10			
ML-PREFEN-140058-CS-COS / Recrutement d'un bureau chargé du contrôle des travaux de réhabilitation du quai de Macina	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	30,615.98	Achévé	2019-10-21	2019-11-20	2019-10-28	2020-03-11	2019-11-30	2020-03-11				2019-12-03	2020-09-15	2020-01-07	2021-08-23	2020-09-03	2022-02-24
ML-PREFEN-140061-CS-COS / Recrutement d'un bureau chargé du contrôle des travaux de réhabilitation du quai de Diakharé	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-21	2019-11-20	2019-10-28	2020-10-22	2019-11-30	2020-10-22				2019-12-03	2021-01-30	2020-01-07		2020-09-03	
ML-PREFEN-149920-CS-COS / Recrutement d'un Assistant Technique pour les activités d'appui aux activités socio-économiques dans la zone du projet	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		126,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-02	2020-09-15	2020-01-23	2020-09-15	2020-03-07	2020-09-15				2020-04-06	2020-05-11		2023-02-04		
ML-PREFEN-100777-CS-QCB S / Le recrutement d'un consultant chargé pour l'Assistance technique, l'étude, la conception et la mise en place d'un observatoire de données spatiales à l'ASRF	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		131,191.40	0.00	Annulé	2019-06-18	2019-09-09	2019-07-09		2019-08-22			2019-09-19	2019-10-19	2019-11-23		2020-01-06	2021-03-31		
ML-PREFEN-100805-CS-QCB S / Programme de formation et transfert de technologie pour la formalisation de l'activité des pinassiers	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		75,000.00	0.00	Annulé	2019-10-16		2019-11-06		2019-12-20				2020-01-17	2020-02-16	2020-03-22	2020-05-05	2021-05-05		
ML-PREFEN-100808-CS-QCB S / Programme de formation et transfert de technologie pour l'amélioration de la construction des pinasses	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		75,000.00	0.00	Annulé	2019-11-19		2019-12-10		2020-01-23			2020-02-20	2020-03-21	2020-04-25	2020-06-08	2021-06-08			
ML-PREFEN-100845-CS-QCB S / Programme de formation et transfert de technologie pour l'amélioration de la capacité des entreprises de dragage	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		125,000.00	0.00	Annulé	2019-12-03		2019-12-24		2020-02-06			2020-03-05	2020-04-04	2020-05-09	2020-06-22	2021-06-22			
ML-PREFEN-100848-CS-QCB S / la conception d'un programme de renforcement des capacités et d'un programme d'engagement des parties prenantes à la mise en oeuvre d'activités socio-économiques	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		125,000.00	0.00	Annulé	2019-12-18		2020-01-08		2020-02-21			2020-03-20	2020-04-19	2020-05-24	2020-07-07	2021-07-07			
ML-PREFEN-100788-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet pour l'installation et la configuration des équipements pour l'observatoire, formation et transfert de technologie	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		340,000.00	0.00	Annulé	2019-06-18		2019-07-09		2019-08-22			2019-09-19	2019-10-19	2019-11-23	2020-01-06	2020-08-03			
ML-PREFEN-100861-CS-QCB S / élaboration du manuel de gestion des ressources allouées pour les opportunités socio-économiques et l'état des écosystèmes contribuant à la résilience au changement climatique	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		3,000.00	0.00	Annulé	2020-01-16		2020-01-30		2020-02-20					2020-02-27	2020-03-09	2020-09-05			
ML-PREFEN-183338-CS-COS / Recrutement d'une ONG chargée des activités de prévention, réponses aux VBG et compris l'exploitation et les abus sexuels et l'harcèlement sexuel sur trois (03) ans.	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	92,599.39	Signé	2020-08-10	2020-11-10	2020-08-17	2020-11-16	2020-09-21	2021-04-26				2020-10-05	2021-05-17	2020-10-11	2021-05-20	2023-09-26	
ML-PREFEN-198434-CS-COS / Recrutement d'un bureau pour la réalisation d'études d'Avant-Projet Détaillé (APD) et l'aménagement de la mare et du canal de Talagneni dans la commune de Kolongo, cercle de Macina-Région de Sé	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		105,731.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-14	2020-10-32	2020-11-04	2020-11-16	2020-11-14	2020-12-15				2020-12-19	2021-01-25	2021-01-09	2021-02-13		
ML-PREFEN-198481-CS-COS / Recrutement d'un bureau pour le contrôle et la surveillance relatif à la fourniture et l'installation de 27 balises de marquages	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	41,878.14	Signé	2020-10-14	2020-11-18	2020-11-04	2020-12-09	2020-11-18	2021-06-03				2020-12-23	2021-06-03	2021-01-20	2021-06-05	2021-08-03	
ML-PREFEN-211485-CS-COS / RECRUTEMENT CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	26,967.15	Signé	2020-12-30	2021-01-25	2021-01-20	2021-01-24	2021-02-10	2021-04-12				2021-03-12	2021-04-12	2021-04-05	2021-04-15	2021-05-25	
ML-PREFEN-222181-CS-COS / Recrutement d'un consultant (Bureau) pour la Prestation d'assistance technique relative à l'étude, la conception et la mise en place d'un Observatoire de données spatiales à l'ASRF	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		290,000.00	256,562.44	Signé	2021-03-10	2021-04-26	2021-03-24	2021-05-17	2021-04-30	2021-05-17				2021-05-10	2021-09-28	2021-05-27	2021-10-03	2022-08-20	

ML-REC-SEG-08-2023 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DES ETUDES D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 5 BERGES DANS QUATRE (04) LOCALITES (SEKOURA, DIORO, SANSANDING ET SEGUELA) DU CERCLE DE SEGOU, REGION DE SEGOU (LOT 2)	IDA / 09690	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		104,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-08	2023-08-08	2023-08-29	2023-09-13	2023-10-12	2023-09-13					2023-10-22	2023-11-26	2024-02-24		
ML-REC-UGP-22-2023 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation environnementale et sociale finale du projet	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-25		2023-10-10		2023-11-08						2023-11-23	2023-12-28	2024-03-12		
ML-REC-MAC-KDK-KOL-DIO-34-2023 / Contrôle et surveillance des travaux de réalisation d'activités socioéconomiques dans les communes de Macina, Kokry, Kolongo et Dioro	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-25		2023-10-10		2023-11-08						2023-11-15	2023-12-20	2024-03-04		
ML-REC-CON-32-MA-2023 / Contrôle et surveillance des travaux de renforcement des talus (en gabionnage) du quai de Ké-Macina	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-29		2023-10-14		2023-11-12						2023-11-19	2023-12-18	2024-02-16		
ML-REC-UGP-21-2023 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation finale du projet	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		56,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-28		2023-10-13		2023-11-11						2023-11-26	2023-12-11	2023-12-26	2024-01-30	2024-03-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ML-PREFEN-100546-CS-INDV / Mise en place d'un système d'Archivage (physique et électronique)	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-08		2019-06-03		2019-06-10		2019-06-24		2019-08-23		
ML-PREFEN-100525-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social pour le compte de l'UGP	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Open		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-19		2019-03-17		2019-03-24		2019-04-07		2020-04-06		
ML-PREFEN-100782-CS-OCB S / Le recrutement et la prestation d'un assistant technique visant à renforcer les capacités de la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited		39,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-05-20		2019-05-27		2019-06-08		2020-09-15		
ML-PREFEN-100513-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Communication pour le compte de l'UGP	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Open		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-19		2019-03-17		2019-03-24		2019-04-07		2020-04-06		
ML-PREFEN-128762-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ACTUALISATION DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX (02) OUAIS - KE-MACINA DANS LE CERCLE DE MACINA ET DIAFARABÉ DANS LE CERCLE DE TENENKOU	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-25	2019-09-13	2019-10-28		2019-11-02		2019-11-15		2019-12-15		
ML-PREFEN-128765-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ACTUALISATION DES PLANS D'ACTION DE REINSTALLATION (PARI) DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX (02) OUAIS - A KE-MACINA DANS LE CERCLE DE MACINA ET A DIAFARABÉ DANS LE CERCLE DE TENENKOU	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Open		26,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-25	2019-09-13	2019-10-28		2019-11-02		2019-11-15		2019-12-20		
ML-PREFEN-149928-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste VEG pour le compte du PREEFN	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Open		88,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-14	2019-12-24	2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2023-01-22		
ML-PREFEN-156552-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre des PARS	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		15,200.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-14		2020-02-19		2020-03-11		2020-04-15		2020-06-14		
ML-PREFEN-100057-CS-INDV / Préparation et mise en œuvre d'un plan de communication sur l'observatoire	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2019-11-22		2019-12-20		2019-12-27		2020-01-17		2020-03-17		
ML-PREFEN-100071-CS-INDV / Elaboration d'un plan de communication sur la protection du fleuve du Niger	IDA / 62040	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2019-06-10		2019-07-08		2019-07-15		2019-08-05		2019-10-04		
ML-PREFEN-179568-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'aide d'achèvement des PARS de Macina et Diarabé	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-31	2020-11-20	2020-08-07		2020-08-28		2020-10-02		2020-12-01		
ML-PREFEN-179576-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'étude d'élaboration de la situation de référence du PREEFN	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		27,400.00	23,563.37	Achévé	2020-06-22	2020-08-06	2020-06-27	2020-10-22	2020-07-18	2021-01-25	2020-08-22	2021-04-19	2020-09-21	2021-04-19	

ML-PREFEN-179574-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la continuité des activités de la mise en œuvre des PARS de Diarafabé et Macina	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,580.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-15	2020-11-10	2020-07-25					2020-08-05	2020-08-21
ML-PREFEN-198445-CS-INDV / Recrutement de deux (02) consultants individuels pour la réalisation d'études d'actualisation du PDES des travaux de Dragage des six (06) seuils critiques du Fleuve Niger sur le tronçon Ké-Macina-Diara-fabé en deux (02) lots	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	54,753.28	Signé	2020-10-27	2020-11-02	2020-11-01	2020-11-23	2020-11-22	2021-01-25	2020-12-13	2021-06-08	2021-01-17
ML-PREFEN-246254-CS-COS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR EVALUER LE NIVEAU DE POLLUTION DES SEDIMENTS A DRAGUER DANS LE FLEUVE NIGER A KE-MACINA et A DIAFARAB	IDA / 62040	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		38,280.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-16	2021-08-23	2021-08-30		2021-09-29		2021-11-03		2021-12-03
ML-PREFEN-249779-CS-INDV / Formation du personnel AB/PUPREFFN sur la gestion axée sur le résultat	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		7,021.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-06	2021-10-28	2021-09-11	2022-08-13	2021-10-02		2021-10-07		2021-10-12
ML-PREFEN-249783-CS-INDV / ACQUISITION, INSTALLATION ET PARAMETRAGE D'UN LOGICIEL DE GESTION DES STOCKS POUR LA MISE A JOUR D'UN SYSTEME D'INFORMATION ANSI QUE LA FORMATION DU PERSONNEL UTILISATEUR	IDA / D2810	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		23,482.00	0.00	En cours d'examen	2021-09-24	2021-10-28	2021-09-29		2021-10-20		2021-11-06		2021-11-11
ML-PREFEN-251356-CS-INDV / Formation des Agents de l'AFN dans le cadre du suivi environnemental de la qualité de l'eau du fleuve Niger au Mali	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		7,786.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-24	2021-10-28	2021-09-29		2021-10-20		2021-11-06		2021-11-10
ML-PREFEN-255617-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un film de capitalisation des actions de développement.	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		32,478.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-10-28	2021-10-02	2021-10-05			2021-10-20		2021-11-10
ML-PREFEN-273819-CS-INDV / sélection d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit technique des travaux de réhabilitation des quais de Ké-Macina et de Diarafabé	IDA / D2810	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Individuel	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-28	2022-03-20	2022-02-04		2022-02-18		2022-03-06		2022-04-20
ML-PREFEN-264372-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du Projet DE RESILIENCE ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES AU MALI (PRRP- MALI).	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Limited		29,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-01	2022-03-21	2021-12-22	2021-11-25	2022-02-05	2021-11-30	2022-02-10		2022-03-27
ML-PREFEN-264374-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de documents de sauvegarde : plan de gestion de la mine d'œuvre (POM) et évaluation des risques de sécurité (ERS) DU PROJET DE RESILIENCE ET RESTAURATION DES PAYSAGES AU MALI (PRRP- M)	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Limited		29,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-03	2022-03-20	2021-12-17	2021-11-25	2022-01-31	2021-11-30	2022-02-16		2022-04-02
ML-PREFEN-264377-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de documents de sauvegarde : d'un Cadre Politique et Réhabilitation des Populations (CPRP) et d'un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMP) du PRRP-MALI	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Limited		29,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-06	2022-03-20	2021-12-20	2021-11-25	2022-02-03	2021-11-30	2022-02-19		2022-04-05
ML-PREFEN-274480-CS-INDV / L'ELABORATION DE LA STRATEGIE DE PASSATION DES MARCHES ET DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PROJET DE RESILIENCE ET RESTAURATION DES PAYSAGES AU MALI (PRRP- MALI).	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-28	2022-03-20	2022-02-07		2022-02-07		2022-03-07		2022-04-06
ML-PREFEN-286192-CS-INDV / CONSULTANT EN CHARGE DE L'ELABORATION DU MANUEL DES PROCEDURES DU PROJET DE RESTAURATION ET DE RESILIENCE DES PAYSAGES AU MALI (PRRP)	IDA / 62040	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-23	2022-03-24	2022-03-28	2022-09-01	2022-04-12		2022-05-11		2022-06-25
ML-PREFEN-315433-CS-LCS / Recrutement d'un consultant pour la production d'un film sur les actions de sauvegarde du fleuve et de protection des communautés riveraines face aux conséquences du changement climatique et des activités anthropiques sur le fleuve	IDA / D2810	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		18,908.19	0.00	En cours d'exécution	2022-11-01	2022-11-21	2022-11-11	2022-09-29			2022-11-29		2022-12-20
ML-PREFEN-322059-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires des activités du Projet de Réhabilitation économique et environnementale du Fleuve Niger (PREFEN)	IDA / 62040	Strengthening the Strategic Management of the Niger River Resources	A posteriori	Individuel	Limited		34,783.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-07	2022-11-15	2022-11-12	2022-11-15	2022-12-03		2023-01-07		2023-07-06

ML-REC-AT-35-2023 / Recrutement d'un assistant technique (AT) pour la mise en oeuvre des activités socio économiques dans quatre communes (Ké Macina, Kokry, Kolongo et Diarabé) pour le compte du PREEFN	IDA / V0530	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		44,800.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-11	2023-09-14	2023-09-15			2023-09-28	2024-04-25
ML-REC-TAL-MAC-20-2023 / Recrutement d'un consultant pour l'audit technique des travaux d'aménagement de la mare et du chenal de Talagnesi	IDA / D2810	Enhancing Viability of Socio-Economic Activities Contributing to Climate Change Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		44,800.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-25		2023-09-30	2023-10-30		2023-12-04	2024-02-02