

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: BURUNDI LANDSCAPE RESTORATION AND RESILIENCE PROJECT P160613

Project Implementation agency: MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK

Date of the Procurement Plan: February 15, 2019

Period covered by this Procurement Plan: February 2019 - October 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, Revised November 2017 and August 2018) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the country procurement handbook**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- *The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights.*
- *Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.*
- *An effective complaints mechanism.*
- *Maintenance of records of the Procurement Process*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: **Not Applicable**

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations: **Not Applicable**

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: **is not applicable**

Works: **is not applicable**

PROCUREMENT PLAN Burundi : Burundi Landscape Restoration and Resilience Project

General Information
Country: Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-02-20
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-10-26)
Project ID: P160613 **GPN Date:**
Project Name: Burundi Landscape Restoration and Resilience Project
Loan / Credit No.: IDA / D2760
Executing Agency: Burundi Landscape Restoration and Resilience Project

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|--|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BI-BLRPP-162193-CW-RFB / Travaux de construction et de réhabilitation des centres de surveillance et des postes de surveillance pour le compte de l'OBPE | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 210,000.00 | 46,497.47 | Achévé | | | | | 2020-03-10 | 2021-02-09 | 2020-03-15 | 2021-02-17 | | | 2020-04-26 | 2021-03-23 | 2020-05-26 | 2021-05-10 | 2020-06-30 | 2021-07-04 | 2020-12-27 | | |
| BI-BLRPP-173980-CW-RFQ / Travaux de rénovation, d'équipement des bureaux des SF-C d'Isare et Bulinyuz et d'éclairage et équipement du bureau communal de Bulinyuz | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 20,383.00 | 29,059.19 | Signé | | | | | | | 2020-05-27 | 2020-07-15 | | | | | | | 2020-07-22 | 2021-01-26 | 2021-01-18 | | |
| BI-BLRPP-207814-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation et d'équipement du Centre d'Information Environnementale/SIG de l'OBPE | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 70,000.00 | 48,277.01 | Achévé | | | | | | | 2021-03-10 | 2021-03-16 | | | | | | | 2021-05-05 | 2021-06-27 | 2021-11-01 | | |
| BI-BLRPP-207843-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des bureaux de l'Unité Provinciale de Coordination du Projet (UCPC) de Bujumbura | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 9,700.00 | 9,695.64 | Signé | | | | | | | 2019-08-12 | 2019-08-07 | | | | | | | 2019-10-07 | 2019-09-23 | 2020-04-04 | | |
| BI-BLRPP-242598-CW-RFB / Travaux d'aménagement des terrasses progressives, d'afforestation/reboisement et de bio-ingénierie par l'approche HIMO en commune Bulinyuz | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 2,097,720.60 | 2,108,468.64 | Signé | | | | | 2021-07-26 | 2021-07-14 | 2021-07-31 | 2021-07-14 | | | 2021-09-11 | 2021-08-25 | 2021-10-11 | 2021-09-03 | 2021-11-15 | 2021-10-14 | 2022-05-14 | |
| BI-BLRPP-242602-CW-RFB / Travaux d'aménagement des terrasses progressives, d'afforestation/reboisement et de bio-ingénierie par l'approche HIMO en commune Isare | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 1,752,459.80 | 1,814,012.46 | Signé | | | | | 2021-07-26 | 2021-07-14 | 2021-07-31 | 2021-07-14 | | | 2021-09-11 | 2021-08-25 | 2021-10-11 | 2021-09-03 | 2021-11-15 | 2021-10-18 | 2022-05-14 | |
| BI-BLRPP-283221-CW-RFB / Travaux d'aménagement des terrasses progressives, d'afforestation/reboisement et de bio-ingénierie par l'approche HIMO en commune Isare | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 2,371,453.20 | 1,815,678.48 | Signé | | | | | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-24 | 2022-04-21 | | | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 2022-07-05 | 2022-07-26 | 2022-08-09 | 2022-08-26 | 2023-02-05 | |
| BI-BLRPP-283220-CW-RFB / Travaux d'aménagement des terrasses progressives, d'afforestation/reboisement et de bio-ingénierie par l'approche HIMO en commune de Bulinyuz | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 2,928,635.30 | 1,760,329.11 | Signé | | | | | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-24 | 2022-04-21 | | | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 2022-07-05 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 2022-08-26 | 2023-02-05 | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|---|-------------------|--|--------------|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BI-MINAGRIE-99975-GO-RFB / Achat groupes d'équipements informatiques et bureau | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 154,500.00 | 94,784.80 | Achévé | | | | | 2019-02-10 | 2019-06-19 | 2019-02-15 | | | | 2019-03-29 | 2019-06-26 | 2019-04-28 | 2019-11-22 | 2019-06-02 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2020-02-29 | |
| BI-MINAGRIE-99974-GO-UN / Achat de véhicules (10) | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Passation de marchés auprès des agences de l'ONU | Direct | | 475,000.00 | 317,993.98 | Signé | | | | | 2019-02-10 | 2019-03-13 | 2019-02-15 | | | | | | | | | 2019-03-22 | 2019-04-02 | 2019-09-18 | | |
| BI-BLRPP-144859-GO-RFQ / Fourniture du mobilier de bureau | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 24,660.08 | Achévé | | | | | | | 2019-11-13 | 2019-10-24 | | | | | | | 2020-01-08 | 2019-12-14 | 2020-07-06 | 2020-01-11 | |
| BI-BLRPP-147918-GO-RFQ / Acquisition des équipements de collecte des données (Smartphones) | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 2,250.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2019-12-04 | | | | | | | | 2020-01-29 | | 2020-07-27 | | |
| BI-BLRPP-99975-GO-UN/ AC HAT VÉHICULE / Achat d'un véhicule pick up Double cabine pour le compte du SP/CFN | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Passation de marchés de gré à gré | Direct | | 50,000.00 | 32,708.83 | Achévé | | | | | 2019-10-29 | 2020-01-02 | 2019-11-03 | 2020-03-28 | | | | | | | 2019-12-08 | 2019-12-04 | 2020-06-05 | 2020-06-18 | | |
| BI-BLRPP-152621-GO-RFB / Achat et distribution des vaccines | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 800,000.00 | 465,809.72 | Résilié | | | | | | | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020-01-18 | 2020-01-30 | | | 2020-02-29 | 2020-03-19 | 2020-03-30 | 2020-08-26 | 2020-05-04 | 2020-07-09 | 2020-10-31 |
| BI-BLRPP-150671-GO-RFQ / Acquisition des consommables de bureau | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 12,000.00 | 12,270.64 | Achévé | | | | | | | 2019-12-32 | 2020-02-27 | | | | | | | 2020-02-16 | 2020-05-02 | 2020-08-14 | 2020-06-27 | |
| BI-BLRPP-147411-GO-RFB / Acquisition groupée des motos et des vélos pour les services fonciers communaux, l'OBPE et les chefs de collines de la zone d'action du projet | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 111,850.00 | 65,704.68 | Achévé | | | | | 2019-11-27 | 2020-02-13 | 2019-12-02 | 2020-02-13 | | | 2020-01-13 | 2020-03-30 | 2020-02-12 | 2020-06-11 | 2020-03-18 | 2020-07-05 | 2020-09-14 | 2020-08-14 | |
| BI-BLRPP-158870-GO-DIR / Achat de deux (02) véhicules pick up Double cabine | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A posteriori | Passation de marchés auprès des agences de l'ONU | Direct | | 102,000.00 | 62,111.19 | Achévé | | | | | 2020-02-24 | 2020-03-27 | 2020-02-27 | 2020-04-05 | | | | | | | 2020-04-02 | 2020-04-12 | 2020-09-29 | 2020-09-14 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BI-BLRP-159824-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements téléphoniques | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 4,500.00 | 3,378.03 | Achévé | | | | | | | | | | | | | 2020-02-22 | 2020-03-03 | | | | | | | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 2020-10-15 | 2020-07-03 | | | | |
| BI-BLRP-160641-GO-RFQ / Acquisition des boucliers d'oreilles pour vaches et des applicateurs (pointeaux) | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 1,500.00 | 5,101.15 | Résilié | | | | | | | | | | | | | 2020-02-29 | 2020-02-25 | | | | | | | 2020-04-25 | 2020-05-29 | 2020-10-22 | | | | | |
| BI-BLRP-162192-GO-RFB / Acquisition du matériel de surveillance des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles Forestières pour le compte de l'OBPE | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | 100,000.00 | 260,417.27 | Achévé | | | | | 2020-03-05 | 2020-03-14 | 2020-03-10 | 2020-03-14 | | | | | | | | | 2020-04-21 | 2020-05-06 | 2020-05-21 | 2020-05-19 | 2020-06-25 | 2020-08-16 | 2020-12-22 | 2021-02-23 | | | | |
| BI-BLRP-162288-GO-RFB / Acquisition d'une Vidéoconférence et des équipements de communication du MINEAGRI | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | 60,000.00 | 53,869.92 | Achévé | | | | | 2020-03-06 | 2020-03-14 | 2020-03-11 | 2020-03-14 | | | | | | | | | 2020-04-22 | 2020-04-30 | 2020-05-22 | 2020-05-28 | 2020-06-26 | 2020-06-28 | 2020-12-23 | 2020-11-04 | | | | |
| BI-BLRP-154434-GO-RFQ / Acquisition d'appareils photo numériques professionnels et de Vidéoprojecteurs | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 4,500.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-03-19 | 2020-09-15 | | | | | | |
| BI-BLRP-144875-GO-RFB / Achat groupe d'équipements informatiques pour les bureaux des gouverneurs, des administrateurs communaux, des SFC, des parcs nationaux, de l'OBPE et des BPEAE | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2019-11-08 | | 2019-11-13 | | | | | | | | | | | | 2019-12-25 | 2020-01-24 | 2020-02-28 | | 2020-08-26 | | | | | |
| BI-BLRP-162291-GO-DR / Acquisition de pré-imprimés pour le compte des services Fonciers Communaux (SFC) d'Isare et Buhinyuzi | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | 5,807.00 | 5,574.74 | Achévé | | | | | 2020-03-31 | 2020-11-19 | 2020-04-05 | 2020-04-22 | | | | | | | | | | | | | 2020-05-10 | 2020-05-21 | 2020-11-06 | 2020-08-08 | | | | |
| BI-BLRP-167656-GO-RFQ / Acquisition d'un Serveur avec accessoires pour l'UCP | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | 20,000.00 | 15,541.74 | Achévé | | | | | | | 2020-04-15 | 2020-08-26 | | | | | | | | | | | | | 2020-06-10 | 2020-09-05 | 2020-12-07 | 2021-07-22 | | | | |
| BI-BLRP-167904-GO-DR / Acquisition des Routeurs pour connexions internet | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 2,000.00 | 1,395.23 | Achévé | | | | | | | 2020-05-23 | 2020-05-19 | | | | | | | | | | | | | 2020-07-18 | 2020-06-22 | 2021-01-14 | 2020-06-27 | | | | |
| BI-BLRP-147697-GO-RFQ / Achat du matériel topographique pour les SEC d'Isare et Buhinyuzi | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 13,703.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2019-12-04 | 2020-02-07 | | | | | | | | | | | | | 2020-01-29 | 2020-07-27 | | | | | | |
| BI-BLRP-175511-GO-DR / Acquisition des semences pour la mise en place et le développement des pépinières communales | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | 4,184.73 | 4,105.97 | Signé | | | | | 2020-06-09 | 2020-06-15 | 2020-06-14 | 2020-06-18 | | | | | | | | | | | | | 2020-07-19 | 2020-07-06 | 2021-01-15 | | | | | |
| BI-BLRP-175515-GO-RFQ / Acquisition des intrants et du matériel pour la mise en place et le développement des pépinières communales | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | 63,836.50 | 82,886.39 | Achévé | | | | | | | 2020-06-14 | | | | | | | | | | | | | | 2020-08-09 | 2020-08-20 | 2021-02-05 | 2020-09-21 | | | | |
| BI-BLRP-188899-GO-RFQ / Achat d'un véhicule pour le compte Biodiversity International dans le cadre d'un contrat de prestation de services de consultant | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | 57,000.00 | 55,791.72 | Achévé | | | | | | | 2020-09-05 | 2020-09-05 | | | | | | | | | | | | | 2020-10-31 | 2020-11-29 | 2021-04-29 | 2020-12-28 | | | | |
| BI-BLRP-18901-GO-RFQ / Achat de 159 vélos pour le compte des chefs collinaires de la zone d'action du projet | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 23,850.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2020-09-14 | 2020-08-31 | 2020-09-19 | 2020-08-31 | | | | | | | | | | | | | 2020-10-03 | 2021-02-13 | | | | | | |
| BI-BLRP-18902-GO-RFQ / Achat de 159 vélos pour le compte des Chefs collinaires de la zone d'action du projet | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 23,850.00 | 22,527.12 | Achévé | | | | | | | 2020-09-19 | 2020-12-11 | | | | | | | | | | | | | 2020-11-14 | 2021-06-11 | 2021-05-13 | 2021-06-27 | | | | |
| BI-BLRP-207840-GO-RFB / Achat et distribution des vaches | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | 480,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2021-06-01 | | 2021-06-06 | | | | | | | | | | | | | | 2021-07-18 | 2021-08-17 | 2021-09-21 | 2022-03-20 | | | | |
| BI-BLRP-207830-GO-RFQ / Acquisition du matériel pour les pépinières | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 44,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2021-07-03 | | | | | | | | | | | | | | 2021-08-28 | 2022-02-24 | | | | | | |
| BI-BLRP-207786-GO-RFB / Achat et distribution des semences pour l'intensification agricole | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | 114,300.00 | 15,779.22 | Achévé | | | | | 2021-02-26 | 2021-12-06 | 2021-03-03 | 2021-12-06 | | | | | | | | | | | | | 2021-04-14 | 2022-01-19 | 2021-05-14 | 2022-01-26 | 2021-06-18 | 2022-02-26 | 2021-12-15 | 2022-03-15 |
| BI-BLRP-207831-GO-RFQ / Achat du mobilier (Armoires pour classement et chaises) des extincteurs et des rideaux pour l'UCP et les UCP Buhinyuzi et Musinga | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 16,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2021-03-31 | | | | | | | | | | | | | | 2021-05-26 | 2021-11-22 | | | | | | |
| BI-BLRP-207827-GO-RFQ / Achat des consommables pour l'UCP et les UCP de Buhinyuzi et Musinga | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 18,000.00 | 17,016.33 | Signé | | | | | | | 2021-03-31 | 2021-03-01 | | | | | | | | | | | | | 2021-05-26 | 2021-05-02 | 2021-11-22 | | | | | |
| BI-BLRP-166822-GO-RFQ / Acquisition des appareils photos et Vidéoprojecteur | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | 4,500.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2020-04-05 | | | | | | | | | | | | | | 2020-05-31 | 2020-11-27 | | | | | | |
| BI-BLRP-207817-GO-DR / Acquisition des pré-imprimés pour les Services Fonciers Communaux d'Isare et Buhinyuzi | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | 5,800.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2021-04-30 | | 2021-05-05 | | | | | | | | | | | | | | 2021-06-09 | 2021-12-06 | | | | | | |
| BI-BLRP-207839-GO-RFQ / Achat groupe des équipements informatiques (ordinateurs, tablettes) des imprimantes et reprocopieur multifonctionnel | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | 37,776.00 | 57,514.95 | Achévé | | | | | | | 2021-02-24 | 2021-04-17 | | | | | | | | | | | | | 2021-04-21 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2022-01-28 | | | | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|--|--------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| BI-MINAGRIE-109665-NC-Dir / Conclusion d'un contrat avec BIOVERSITY pour le développement des semences améliorées | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2019-04-09 | 2019-11-05 | 2019-04-14 | 2019-11-19 | | | | | | | 2019-05-19 | | 2019-11-15 | |
| BI-MINAGRIE-112698-NC-Dir / Acquisition et mise à jour d'outils logiciels de gestion comptable et formations sur ces logiciels (Multi-site)UCP | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 35,000.00 | 35,255.99 | Achévé | | | | | 2019-04-30 | 2019-06-20 | 2019-05-05 | 2019-11-14 | | | | | | | 2019-06-09 | 2019-12-25 | 2019-12-06 | 2020-06-01 |
| BI-BLRPP-135159-NC-Dir / Convention avec la Direction de l'Aménagement du Territoire (DGAT) pour la mise en oeuvre de la Composante B du Projet. | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 150,000.00 | 150,000.00 | Signé | | | | | 2019-10-24 | 2019-11-23 | 2019-10-29 | 2019-12-10 | | | | | | | 2019-12-03 | 2019-12-14 | 2020-05-31 | |
| BI-BLRPP-190817-NC-RFQ / Production et multiplication de sèbles à image | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Demande de prix | Limited | | | 30,000.00 | 25,413.49 | Signé | | | | | | | 2020-09-26 | 2020-09-25 | | | | | | | 2020-11-21 | 2020-12-24 | 2021-05-20 | |
| BI-BLRPP-207835-NC-RFQ / Recrutement d'une maison pour l'entretien des équipements informatiques de l'UCP et des LIPC Bujumbura et Muyira | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | | | 5,850.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2021-03-31 | 2021-05-17 | | | | | | | 2021-05-26 | | 2021-11-22 | |
| BI-BLRPP-207807-NC-RFQ / Achat des logiciels pour le Centre d'Information Environnementale (CIE/SIG) de l'OBPE | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Demande de prix | Open - National | | | 47,500.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2021-05-05 | | | | | | | | 2021-06-30 | | 2021-12-27 | |
| BI-BLRPP-135155-NC-Dir / Convention avec l'Office Burundais pour la Protection de l'Environnement pour la mise en oeuvre de la composante C du Projet. | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 1,927,500.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 2019-10-29 | 2020-01-15 | | | | | | | 2019-12-17 | | 2020-06-14 | |

| CONSULTING FIRMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|--|------------|---------------------------------|--------|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|---------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned |
| BI-MINAGRIE-99911-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour faire les études de faisabilité pour la mise en place des terrasses progressives et radicales ainsi que le supervision par méthode HIMO | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 350,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-09 | | 2019-03-02 | | 2019-04-15 | | | | | 2019-05-13 | | 2019-06-12 | | 2019-07-17 | | 2019-08-21 | | 2020-08-20 | |
| BI-MINAGRIE-108118-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour faire des études de faisabilité pour la mise en place des terrasses progressives et radicales ainsi que la supervision par méthode HIMO | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 350,000.00 | 1,759,096.95 | Signé | 2019-03-27 | 2019-10-01 | 2019-04-17 | 2019-06-24 | 2019-05-31 | 2020-01-16 | | | | 2019-06-28 | 2020-03-10 | 2019-07-28 | 2020-02-25 | 2019-09-01 | 2020-10-18 | 2019-10-06 | 2020-10-29 | 2020-10-05 | |
| BI-BLRPP-142816-CS-QBS / Recrutement d'un bureau de services de consultants pour la mise en place d'un système informatisé de Suivi-Evaluation | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-11-07 | | 2019-11-28 | | 2020-01-11 | | | | | | | 2020-02-10 | | 2020-03-16 | | 2020-09-12 | | | |
| BI-BLRPP-147225-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de services de consultants pour la mise en place d'un système informatisé de Suivi-Evaluation | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-11-26 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-02-04 | 2020-01-30 | 2021-11-01 | | | | | | 2020-02-29 | 2021-12-23 | 2020-04-04 | | 2020-10-01 | | | |
| BI-MINAGRIE-99907-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la certification foncière | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 1,884,300.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-09 | 2019-05-09 | 2019-03-02 | 2019-06-29 | 2019-04-15 | | | | | 2019-05-13 | | 2019-06-12 | | 2019-07-17 | | 2019-08-21 | | 2020-08-20 | |
| BI-BLRPP-99907-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour la certification foncière | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A priori | Sélection fondée sur la qualité | Open - International | | 1,884,300.00 | 2,328,363.00 | Signé | 2019-02-09 | 2020-01-15 | 2019-03-02 | | 2019-04-15 | 2020-02-11 | | | | 2019-05-13 | 2020-04-21 | 2019-06-12 | 2020-11-14 | 2019-07-12 | 2020-12-06 | 2019-08-16 | 2021-01-01 | 2020-08-15 | |
| BI-BLRPP-154534-CS-QCBS / Audit externe des comptes de l'UPRB pour la période de juillet 2019 à juin 2020 | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection fondée sur le moins de coût | Open - International | | 25,000.00 | 27,672.82 | Signé | 2020-01-21 | 2020-02-14 | 2020-02-11 | 2020-02-29 | 2020-03-26 | 2020-10-16 | | | | 2020-04-23 | 2020-11-26 | 2020-05-23 | 2020-11-30 | 2020-06-27 | 2020-12-21 | 2020-08-01 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | |
| BI-BLRPP-158815-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la conception, création et hébergement d'un site web du projet | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 7,500.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-24 | | 2020-03-16 | | 2020-04-29 | | | | | | | 2020-05-29 | | 2020-07-03 | | 2020-12-30 | | | |
| BI-MINAGRIE-99905-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la mobilisation communautaire | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-09 | 2019-05-10 | 2019-03-02 | 2019-12-26 | 2019-04-15 | 2020-03-11 | | | | 2019-05-13 | 2020-04-24 | 2019-06-12 | | 2019-07-17 | | 2019-08-21 | | 2020-08-20 | |
| BI-MINAGRIE-180453-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG chargée d'appuyer l'Unité Nationale de Coordination du PRRPB dans la mobilisation des communautés de la zone du projet | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 957,000.00 | 718,506.82 | Signé | 2019-02-09 | 2020-06-30 | 2019-03-02 | | 2019-04-15 | 2020-07-20 | | | | 2019-05-13 | 2020-09-11 | 2019-06-12 | 2020-09-27 | 2019-07-17 | 2020-12-15 | 2019-08-21 | 2021-01-16 | 2020-08-20 | |
| BI-BLRPP-207824-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet de services de Consultants pour l'élaboration des textes d'application du code de l'eau et du code forestier | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité | Open - National | | 25,800.00 | 0.00 | Annulé | 2021-02-25 | | 2021-03-18 | | 2021-05-01 | | | | | 2021-05-29 | | 2021-06-28 | | 2021-07-28 | | 2021-09-01 | | 2022-09-01 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|---|----------------------|--|-----------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BI-MINAGRIE-128750-CS-CO S / Recrutement d'un bureau de consultants pour la réalisation de l'étude de référence du Projet de Restauration et Résilience du Paysage du Burundi | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-19 | 2019-11-21 | 2019-10-10 | 2019-11-26 | 2019-11-23 | 2020-03-24 | | | 2019-12-23 | 2020-01-27 | 2020-07-25 | | | | |
| BI-BLRP-216466-CS-COS / Recrutement d'un bureau de Services de Consultants pour appui dans l'évaluation à mi-parcours du PRRP | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 35,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-02-15 | 2021-03-09 | 2021-03-08 | | 2021-04-21 | 2021-05-25 | | | 2021-05-21 | 2021-06-25 | 2021-12-22 | | | | |
| BI-BLRP-280005-CS-LCS / 5 services de consultants pour l'aide financière des compte d'un projet exercices de juillet 2021 à juin 2022 et de juillet 2022 à juin 2023. | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection au moins par ordre de coût | Open - International | | 30,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-04-05 | 2022-03-04 | 2022-04-26 | 2022-03-25 | 2022-06-09 | 2022-09-28 | | 2022-07-07 | 2022-11-04 | 2022-08-06 | 2022-11-15 | 2022-09-10 | 2022-12-08 | 2022-10-15 | 2023-04-13 |
| BI-BLRP-221893-CS-COS / Recrutement de services de consultants pour l'élaboration des textes d'application du code de l'eau et du code forestier | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 25,800.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-26 | 2021-03-18 | 2021-04-16 | | 2021-05-30 | | | | 2021-06-29 | | 2021-08-03 | | 2022-01-30 | | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|---|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| BI-MINAGRIE-99903-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la situation genre du projet | IDA / D2760 | Contingency Emergency Response (CERC) | A posteriori | Individuel | Open | | 15,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-09 | | 2019-03-30 | | 2019-04-20 | | 2019-05-25 | | 2019-11-21 | |
| BI-MINAGRIE-101091-CS-CD S / Conclusion d'un contrat avec l'Université de Florence pour le renforcement des capacités et la supervision des travaux de construction des terrasses radicales | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 400.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-15 | | 2019-02-27 | | | | 2019-03-16 | | 2022-02-28 | |
| BI-MINAGRIE-101101-CS-CD S / Conclusion d'un contrat avec BIOVERSITY pour le développement des semences à médécates | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-15 | | 2019-02-25 | | | | 2019-05-01 | | 2019-10-28 | |
| BI-MINAGRIE-103392-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du document du PAD | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Individuel | Open | | 7,500.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-27 | | 2019-04-17 | | 2019-05-08 | | 2019-06-12 | | 2019-12-09 | |
| BI-MINAGRIE-108107-CS-CD S / Recrutement de l'Université de Florence pour le renforcement des capacités et la supervision des travaux de construction des terrasses radicales. | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 400,000.00 | 735,377.88 | Signé | 2019-03-27 | 2019-06-10 | 2019-04-06 | 2019-09-10 | | | 2019-06-10 | 2022-03-28 | 2019-12-07 | |
| BI-MINAGRIE-108111-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la situation genre du projet | IDA / D2760 | Contingency Emergency Response (CERC) | A posteriori | Individuel | Open | | 15,000.00 | 7,564.21 | Signé | 2019-03-27 | 2019-05-31 | 2019-05-15 | 2019-08-07 | 2019-06-05 | 2019-09-24 | 2019-07-10 | 2019-09-27 | 2020-01-06 | |
| BI-MINAGRIE-108193-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour une étude d'impact environnemental et social du projet et sa vulgarisation | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Individuel | Open | | 15,000.00 | 10,232.93 | Achévé | 2019-03-28 | 2019-06-13 | 2019-05-16 | 2019-11-14 | 2019-06-06 | 2019-11-14 | 2019-07-11 | 2020-07-07 | 2020-01-07 | 2021-02-13 |
| BI-MINAGRIE-112706-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour le compte de l'UC-PRRP | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Individuel | Open | | 18,000.00 | 18,000.00 | Signé | 2019-04-30 | 2019-06-16 | 2019-06-18 | 2019-11-06 | 2019-07-09 | 2019-11-06 | 2019-08-13 | 2019-11-18 | 2020-02-09 | |
| BI-MINAGRIE-112711-CS-INDV / Recrutement d'un (e) assistant du Coordonnateur du PRRP | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Individuel | Open | | 18,000.00 | 18,000.00 | Signé | 2019-04-30 | 2019-06-16 | 2019-06-18 | 2019-10-03 | 2019-07-09 | 2019-10-08 | 2019-08-13 | 2019-10-18 | 2020-02-09 | |
| BI-MINAGRIE-112713-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Secrétaire réceptionniste/standardiste pour le compte de l'UC-PRRP. | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Individuel | Open | | 9,600.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-30 | 2019-07-25 | 2019-06-18 | | 2019-07-09 | | 2019-08-13 | | 2020-02-09 | |
| BI-MINAGRIE-125656-CS-INDV / Recrutement d'une Unité de Suivi Evaluation pour l'unité provinciale du Projet dans la Province de Bujumbura | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Individuel | Open | | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-07-31 | 2019-08-23 | 2019-09-18 | | 2019-10-09 | | 2019-11-13 | | 2020-05-11 | |
| BI-MINAGRIE-123980-CS-INDV / Recrutement d'un agent de suivi évaluation pour l'unité provinciale de coordination du projet à Muyinga | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Individuel | Open | | 18,000.00 | 18,000.00 | Signé | 2019-08-14 | 2019-08-23 | 2019-10-02 | 2019-11-11 | 2019-10-23 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-11-30 | 2020-05-25 | |
| BI-BLRP-135167-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie communication | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Individuel | Open | | 10,000.00 | 5,688.81 | Signé | 2019-09-20 | 2019-10-10 | 2019-11-08 | 2020-06-17 | 2019-11-29 | 2020-07-30 | 2020-01-03 | 2020-08-23 | 2020-07-01 | |
| BI-BLRP-135179-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation en gestion axée sur les résultats | IDA / D2760 | Contingency Emergency Response (CERC) | A posteriori | Individuel | Open | | 150,000.00 | 5,829.88 | Signé | 2019-09-20 | 2019-08-20 | 2019-11-08 | 2020-02-10 | 2019-11-29 | 2020-05-18 | 2020-01-03 | 2020-09-20 | 2020-07-01 | |
| BI-BLRP-138414-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'adaptation du Manuel des procédures du PACSC pour produire le Manuel des Procédures du PRRP | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Individuel | Open | | 3,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-10-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | | 2019-12-24 | | 2020-01-28 | | 2020-07-26 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--------------|--------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BI-LRPP-137037-CS-LCS / Recrutement d'un consultant pour l'audit du PRPB pour la période courant à partir du 01/10/2018 au 30/06/2019 | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 10,000.00 | 8,869.32 | Achévé | 2019-10-24 | 2019-11-06 | 2019-11-03 | 2019-11-22 | | | | 2020-01-07 | 2019-12-08 | 2020-07-05 | 2020-01-05 |
| BI-LRPP-143000-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan d'investissement des parties prenantes du Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi (PRPB) | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Individuel | Open | 15,000.00 | 11,802.56 | Achévé | 2019-10-28 | 2019-11-08 | 2019-12-16 | 2020-02-24 | 2020-01-06 | 2020-05-04 | 2020-02-10 | 2020-06-13 | 2020-08-08 | 2022-02-03 | |
| BI-LRPP-143005-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan spécifique en faveur des peuples autochtones (Batwa) dans les communes de Buhayuzi et d'Isale dans le cadre du Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A posteriori | Individuel | Open | 15,000.00 | 11,998.76 | Achévé | 2019-10-28 | 2019-11-08 | 2019-12-16 | 2020-01-15 | 2020-01-06 | 2020-03-28 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-08-08 | 2021-02-11 | |
| BI-LRPP-148837-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan de Gestion des Pesticides et Pesticides | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Individuel | Open | 15,000.00 | 7,074.36 | Achévé | 2019-11-07 | 2019-11-26 | 2019-12-26 | 2020-01-13 | 2020-01-16 | 2020-02-03 | 2020-02-20 | 2020-03-14 | 2020-08-18 | 2021-02-20 | |
| BI-LRPP-135163-NC-DIR / Convention avec le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale Foncière pour la mise en oeuvre de la composante A du Projet | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 180,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-11-07 | | 2019-11-17 | | | | 2020-01-21 | | 2020-07-19 | | |
| BI-LRPP-150250-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du Cadre de Gestion Environnemental et social (CGES) pour le PRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 5,000.00 | 5,452.87 | Achévé | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | | | 2020-02-26 | 2020-01-18 | 2020-08-24 | 2020-03-29 | |
| BI-LRPP-150256-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire pour le PRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 5,000.00 | 6,012.61 | Achévé | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | | | 2020-02-26 | 2020-01-18 | 2020-08-24 | 2020-03-29 | |
| BI-LRPP-150260-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour d'un cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones pour le PRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 5,000.00 | 5,452.87 | Achévé | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | | | 2020-02-26 | 2020-01-18 | 2020-08-24 | 2020-03-29 | |
| BI-LRPP-150301-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du Cadre fonctionnel pour le PRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 5,000.00 | 6,012.61 | Achévé | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | | | 2020-02-26 | 2020-01-25 | 2020-08-24 | 2020-04-05 | |
| BI-MINAGRIE-99909-CS-CDS / Contrat avec FAO pour la mise en place des champs écoles paysans | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 1,190,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-09 | 2019-11-20 | 2019-02-19 | | | | 2019-04-25 | | 2019-10-22 | | |
| BI-LRPP-135176-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Manuel de Suivi-Evaluation | IDA / D2760 | Sustainable Landscape Management Practices | A posteriori | Individuel | Open | 10,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-20 | 2019-10-10 | 2019-11-08 | | 2019-11-29 | | 2020-01-03 | | 2020-07-01 | | |
| BI-LRPP-99909-CS-CDS CO NTRAT AVEC FAO / Contrat avec la FAO pour la mise en place des Champs Ecole Paysans (CEP) | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 1,190,000.00 | 1,394,472.00 | Signé | 2019-02-09 | 2020-01-15 | 2019-02-19 | 2020-03-14 | | | 2019-04-25 | 2020-11-25 | 2019-10-22 | | |
| BI-LRPP-154292-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Manuel des Procédures de Gestion Administrative, Financière et Comptable du PRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 15,000.00 | 10,248.77 | Signé | 2020-01-17 | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 2020-03-27 | 2020-04-29 | 2020-05-01 | 2020-05-09 | 2020-10-28 | | |
| BI-LRPP-154313-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Manuel des Procédures de Passation des Marchés du PRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 15,000.00 | 10,888.23 | Achévé | 2020-01-17 | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 2020-05-04 | 2020-03-27 | 2020-06-28 | 2020-05-01 | 2020-06-28 | 2020-10-28 | 2021-04-18 | |
| BI-LRPP-158811-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel temporaire chargé des Sauvages Sociales pour une période de 3 mois | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 7,500.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-12 | 2020-02-18 | 2020-04-01 | | 2020-04-22 | | 2020-05-27 | | 2020-11-23 | | |
| BI-LRPP-159902-CS-CDS / Contrat avec Bioversity International pour assistance technique dans l'acquisition des semences améliorées et la formation en développement de semences communautaires | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 500,000.00 | 517,633.00 | Signé | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-02-27 | 2020-03-14 | | | 2020-05-02 | 2020-11-06 | 2020-10-29 | | |
| BI-LRPP-160473-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national chargé d'aider l'ICP-PRPB dans la mise en oeuvre des activités de sauvegarde environnementale et sociale | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Limited | 10,000.00 | 12,500.00 | Signé | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-03-16 | 2020-03-27 | 2020-04-20 | 2020-04-17 | 2020-10-17 | | |
| BI-LRPP-166821-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'élaborer un plan d'affaire d'écotourisme pour la réserve naturelle forestière de Bururi | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A posteriori | Individuel | Limited | 8,000.00 | 7,958.00 | Signé | 2020-03-31 | 2020-04-22 | 2020-04-05 | 2020-05-04 | 2020-04-26 | 2020-10-27 | 2020-05-31 | 2020-11-11 | 2020-11-27 | | |
| BI-LRPP-160478-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvages Environnementales et Sociales | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-28 | 2020-03-18 | 2020-04-17 | | 2020-05-08 | | 2020-06-12 | | 2020-12-09 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|--------|------------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BI-BLRPP-173889-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste chargé d'appuyer le projet dans la mise en oeuvre des activités de Sauvegardes Environnementales et Sociales | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 30,000.00 | Signé | 2020-05-22 | 2020-06-06 | 2020-07-10 | 2020-08-31 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-20 | 2021-03-03 |
| BI-BLRPP-194762-CS-INDV / Recrutement d'un d'un Coordinateur/une Coordinatrice du PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 360,000.00 | 36,000.00 | Signé | 2019-10-12 | 2018-10-12 | 2019-11-30 | 2019-06-05 | 2019-12-21 | 2019-06-12 | 2020-01-25 | 2019-06-22 | 2020-07-23 |
| BI-BLRPP-194765-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Gestion Financière au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 31,200.00 | 31,200.00 | Signé | 2019-10-12 | 2018-10-12 | 2019-11-30 | 2019-05-27 | 2019-12-21 | 2019-06-12 | 2020-01-25 | 2019-06-16 | 2020-07-23 |
| BI-BLRPP-194751-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Restauration des Paysages au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 30,000.00 | Signé | 2019-10-12 | 2018-10-12 | 2019-11-30 | 2019-05-27 | 2019-12-21 | 2019-06-12 | 2020-01-25 | 2019-06-15 | 2020-07-23 |
| BI-BLRPP-194748-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Productivité Agricole au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 30,000.00 | Signé | 2019-10-12 | 2018-10-12 | 2019-11-30 | 2019-06-14 | 2019-12-21 | 2019-06-17 | 2020-01-25 | 2019-06-24 | 2020-07-23 |
| BI-BLRPP-194753-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 30,000.00 | Signé | 2019-10-12 | 2018-10-12 | 2019-11-30 | 2019-07-16 | 2019-12-21 | 2019-07-24 | 2020-01-25 | 2019-08-03 | 2020-07-23 |
| BI-BLRPP-194749-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Suivi-Evaluation au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 30,000.00 | Signé | 2019-10-12 | 2018-10-12 | 2019-11-30 | 2019-05-27 | 2019-12-21 | 2019-05-27 | 2020-01-25 | 2019-06-22 | 2020-07-23 |
| BI-BLRPP-194747-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Communication au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 30,000.00 | Signé | 2019-10-12 | 2018-10-12 | 2019-11-30 | 2019-06-11 | 2019-12-21 | 2019-06-17 | 2020-01-25 | 2019-06-24 | 2020-07-23 |
| BI-BLRPP-194758-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Sauvegardes sociales au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 37,500.00 | Résilié | 2019-10-12 | 2018-10-12 | 2019-11-30 | 2019-06-10 | 2019-12-21 | 2019-06-12 | 2020-01-25 | 2019-06-22 | 2020-07-23 |
| BI-BLRPP-194754-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Passation des Marchés au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-10-12 | 2018-10-12 | 2019-11-30 | | 2019-12-21 | | 2020-01-25 | | 2020-07-23 |
| BI-BLRPP-194759-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Certification Foncière au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 30,000.00 | Signé | 2019-10-12 | 2018-10-12 | 2019-11-30 | 2019-09-03 | 2019-12-21 | 2019-09-09 | 2020-01-25 | 2019-09-13 | 2020-07-23 |
| BI-BLRPP-194761-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Genre et Inclusion Sociale au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 30,000.00 | Signé | 2019-10-12 | 2018-10-12 | 2019-11-30 | 2020-02-04 | 2019-12-21 | 2020-02-10 | 2020-01-25 | 2020-02-15 | 2020-07-23 |
| BI-BLRPP-194755-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Provincial de Bujumbura | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 30,000.00 | Signé | 2019-10-12 | 2018-10-12 | 2019-11-30 | 2019-06-04 | 2019-12-21 | 2019-06-12 | 2020-01-25 | 2019-06-22 | 2020-07-23 |
| BI-BLRPP-194756-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Provincial de Muyinga | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 30,000.00 | Signé | 2019-10-12 | 2018-10-12 | 2019-11-30 | 2019-06-10 | 2019-12-21 | 2019-06-12 | 2020-01-25 | 2019-06-22 | 2020-07-23 |
| BI-BLRPP-194750-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable N°2 du PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 18,000.00 | 18,000.00 | Signé | 2019-04-30 | 2019-07-25 | 2019-06-18 | 2019-11-26 | 2019-07-09 | 2019-11-28 | 2019-08-13 | 2019-12-07 | 2020-02-09 |
| BI-BLRPP-194760-CS-INDV / Recrutement d'un Secrétaire comptable en province de Bujumbura | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 7,200.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-30 | 2019-08-23 | 2019-06-18 | | 2019-07-09 | | 2019-08-13 | | 2020-02-09 |
| BI-BLRPP-194757-CS-INDV / Recrutement d'un Secrétaire comptable en province de Muyinga | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 7,200.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-30 | 2019-08-23 | 2019-06-18 | | 2019-07-09 | | 2019-08-13 | | 2020-02-09 |
| BI-BLRPP-205825-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'élaboration d'un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour le PRRPB | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Individuel | Open | 15,000.00 | 26,649.28 | Signé | 2020-12-15 | 2020-12-09 | 2021-02-02 | 2021-03-01 | 2021-02-23 | 2021-03-12 | 2021-03-30 | 2021-05-22 | 2021-09-26 |
| BI-BLRPP-167913-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel facilitateur pour l'élaboration d'un plan de suivi-évaluation (Production d'un manuel de suivi-Evaluation) du PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 15,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-04-13 | 2020-04-22 | 2020-06-01 | | | 2020-06-22 | | 2020-07-27 | 2021-01-23 |
| BI-BLRPP-207828-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration des Plans de Gestion Environnementale et Sociale des sites d'aménagement des terres sèches progressives et radicales | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Individuel | Open | 15,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-31 | | 2021-05-19 | | | 2021-06-09 | | 2021-07-14 | 2022-01-10 |
| BI-BLRPP-147343-NC-DIR / Convention avec le Secrétariat Permanent de la Commission Foncière Nationale (SPCFN) pour la supervision des activités en rapport avec la certification foncière | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 180,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-12-13 | 2020-01-16 | 2019-12-23 | 2020-01-29 | | | 2020-02-26 | | 2020-08-24 |
| BI-BLRPP-207790-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la formation du personnel technique du Centre d'Information Environnementale de l'ORPE et du PRRPB en SIG | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Individuel | Open | 23,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-03-02 | | 2021-04-20 | | | 2021-05-11 | | 2021-06-15 | 2021-12-12 |
| BI-BLRPP-221887-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Genre et Inclusion Sociale au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | 23,660.90 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-03-05 | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-03-12 | 2021-04-05 | 2021-03-29 | 2021-05-10 | | 2021-11-06 |
| BI-BLRPP-194764-CS-INDV / Recrutement d'une unité de suivi-évaluation en province de Muyinga | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-04-30 | 2019-08-23 | 2019-06-18 | | 2019-07-09 | | 2019-08-13 | | 2020-02-09 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|--------|--|-----------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BI-BLRP-207825-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour appuyer l'UCP dans les activités d'autonomisation économique des bénéficiaires principalement de femmes et autres groupes vulnérables | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Individuel | Open | | 18,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-02-26 | 2021-02-16 | 2021-04-16 | | 2021-05-07 | 2021-06-11 | 2021-12-08 | | |
| BI-BLRP-232384-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour appuyer l'UCP dans les activités d'autonomisation économique des bénéficiaires principalement de femmes et autres groupes vulnérables | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Individuel | Open | | 38,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-05-21 | 2021-05-10 | 2021-07-09 | 2022-01-05 | 2021-07-30 | 2022-09-28 | 2021-09-03 | 2022-03-02 | |
| BI-BLRP-207832-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la conception du système d'alerte opérationnel | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-26 | 2020-12-23 | 2021-05-14 | | 2021-06-04 | 2021-07-09 | 2022-01-05 | | |
| BI-BLRP-232361-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Ferdinand NDERAGAKURA, Spécialiste en Restauration des Paysages au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | | 24,647.00 | 24,171.90 | Signé | 2021-05-21 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-25 | 2021-06-21 | 2021-08-25 | 2021-07-26 | 2021-09-01 | 2022-01-22 |
| BI-BLRP-232370-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Joseph NANYO, Coordinateur de l'Unité provinciale de Muysaga | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | | 24,648.00 | 24,171.90 | Signé | 2021-05-21 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-25 | 2021-06-21 | 2021-08-25 | 2021-07-26 | 2021-09-01 | 2022-01-22 |
| BI-BLRP-232348-CS-INDV / Recrutement de Madame Odette KAYITESI, Coordinatrice Nationale du Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi (PRRPB) | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | | 37,956.00 | 37,209.85 | Signé | 2021-05-21 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-25 | 2021-06-21 | 2021-09-15 | 2021-07-26 | 2021-07-23 | 2022-01-22 |
| BI-BLRP-232354-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Jean Claude MASABO, Spécialiste en Gestion Financière au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | | 27,444.00 | 26,915.29 | Signé | 2021-05-21 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-25 | 2021-06-21 | 2021-08-25 | 2021-07-26 | 2021-09-02 | 2022-01-22 |
| BI-BLRP-232382-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Félicien HATUNGIMANA, Spécialiste en Certification Foncière au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | | 24,648.00 | 24,171.90 | Signé | 2021-08-06 | 2021-05-18 | 2021-08-16 | 2021-05-25 | 2021-09-06 | 2021-08-25 | 2021-10-11 | 2021-09-01 | 2022-04-09 |
| BI-BLRP-232356-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Déodat SIBAMWIRE, Spécialiste en Passation des Marchés au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | | 25,164.00 | 24,682.19 | Signé | 2021-08-20 | 2021-05-18 | 2021-08-30 | 2021-05-25 | 2021-09-20 | 2021-08-25 | 2021-10-25 | 2021-09-01 | 2022-04-23 |
| BI-BLRP-232363-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Bonith BARAGURANA, Spécialiste en Suivi-Evaluation au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | | 25,164.00 | 24,682.19 | Signé | 2021-05-21 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-25 | 2021-06-21 | 2021-08-25 | 2021-07-26 | 2021-08-28 | 2022-01-22 |
| BI-BLRP-232364-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Emmanuel RUPYIKIRI, Spécialiste en Productivité Agricole | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | | 24,648.00 | 24,174.30 | Signé | 2021-05-21 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-25 | 2021-06-21 | 2021-08-25 | 2021-07-26 | 2021-09-02 | 2022-01-22 |
| BI-BLRP-232380-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Prusert BARAKAMITWE, Coordinateur de l'Unité provinciale du Projet 4 Bujumbura | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | | 24,648.00 | 24,171.90 | Signé | 2021-05-21 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-25 | 2021-06-21 | 2021-08-25 | 2021-07-26 | 2021-09-01 | 2022-01-22 |
| BI-BLRP-232366-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Bazaz BAVANIEMBA, Auditeur Interne au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | | 24,304.00 | 23,836.84 | Signé | 2021-05-21 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-25 | 2021-06-21 | 2021-08-25 | 2021-07-26 | 2021-09-01 | 2022-01-22 |
| BI-BLRP-232365-CS-INDV / Recrutement de Madame Claire INAMAHORO, Spécialiste en Communication au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | | 24,648.00 | 24,171.90 | Signé | 2021-05-21 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-25 | 2021-06-21 | 2021-08-25 | 2021-07-26 | 2021-09-02 | 2022-01-22 |
| BI-BLRP-232369-CS-INDV / Recrutement de Madame Antoinette MACUMI, Spécialiste en Sauvegardes Sociale et Environnementale au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | | 24,648.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-07-16 | 2021-05-18 | 2021-07-26 | 2021-05-25 | 2021-08-16 | 2021-09-20 | 2022-03-19 | | |
| BI-BLRP-240990-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel, Monsieur Eloi Edoard KWIZERA, chargé d'une évaluation à mi-parcours du PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 35,000.00 | 18,656.42 | Achévé | 2021-06-28 | 2021-06-25 | 2021-07-08 | 2021-06-29 | | 2021-09-11 | 2021-07-18 | 2022-03-10 | 2021-12-14 |
| BI-BLRP-207833-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la formation du personnel du projetet d'activités intervenants sur les outils de communication sensibles au genre et sur le genre et le développement | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Individuel | Open | | 10,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-01-29 | 2021-05-10 | 2021-03-19 | | 2021-04-09 | 2021-05-14 | 2021-11-10 | | |
| BI-BLRP-258995-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Environnementales et Sociales au PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open | | 24,648.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-10-18 | 2021-09-30 | 2021-12-06 | | 2021-12-27 | 2022-01-31 | 2022-07-30 | | |
| BI-BLRP-258866-CS-CDS / Recrutement, par entente directe, de Madame Jocelyne NTIRAMPEBA, Assistante à la Coordinatrice Nationale du PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 15,510.29 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-10-29 | | 2021-11-08 | | | 2022-01-12 | 2022-07-11 | | |
| BI-BLRP-258869-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Madame Koutra NDAYISHIMWE, Secrétaire Standa rdiste-Réceptionniste du PRRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 11,676.97 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-10-29 | | 2021-11-08 | | | 2022-01-12 | 2022-07-11 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BI-BLRP-258870-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Monsieur Damien NAHMANA, Comptable 1 du PRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 15,510.29 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-11-08 | 2021-11-18 | | | | | | | 2022-01-22 | 2022-07-21 |
| BI-BLRP-258873-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Monsieur Vincent NDATSHIMITE, Comptable 2 du PRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 15,510.29 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-11-08 | 2021-11-18 | | | | | | | 2022-01-22 | 2022-07-21 |
| BI-BLRP-258876-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Monsieur Philippe NTESHWA, Agent de suivi-évaluation à l'UJCP de Muyinga | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 22,081.69 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-11-08 | 2021-11-18 | | | | | | | 2022-01-22 | 2022-07-21 |
| BI-BLRP-258879-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Madame Béatrice NDONSE, Agent de suivi-évaluation à l'UJCP de Bujumbura | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 22,081.69 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-11-08 | 2021-11-18 | | | | | | | 2022-01-22 | 2022-07-21 |
| BI-BLRP-258881-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Monsieur Dieudonné NZOHABUNYO, Secrétaire comptable à l'UJCP de Muyinga | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 11,676.97 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-11-08 | 2021-11-18 | | | | | | | 2022-01-22 | 2022-07-21 |
| BI-BLRP-258883-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Madame Clotilde SINDAYHEBURA - Secrétaire comptable à l'UJCP Bujumbura | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 11,676.97 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-11-08 | 2021-11-18 | | | | | | | 2022-01-22 | 2022-07-21 |
| BI-BLRP-280164-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Madame Glorioso NZISABIRA, Consultant individuel et chargé d'appuyer l'UJCP dans les écritures comptables via TOM2PRO | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | 2,500.00 | 1,719.64 | Achévé | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 2022-03-31 | 2022-03-25 | 2022-05-05 | 2022-03-28 | 2022-11-01 | 2022-04-25 |
| BI-BLRP-280011-CS-CDS / Recrutement, par entente directe, de Monsieur Venant NDIMURUVUGO, Consultant individuel chargé d'appuyer l'UJCP dans les écritures comptables via TOM2PRO | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 2,500.00 | 1,719.71 | Achévé | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | | | 2022-05-14 | 2022-03-28 | 2022-11-10 | 2022-04-25 |
| BI-BLRP-319563-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Genre et Inclusion Sociale au PRPB | IDA / D2760 | Project Management, Coordination, and Monitoring | A posteriori | Individuel | Open - National | 23,449.38 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-11-21 | 2022-12-05 | 2023-01-09 | | 2023-01-30 | | 2023-03-06 | | 2023-09-02 | |
| BI-BLRP-367228-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel permanent chargé d'appuyer le MINEAGRIE dans la mobilisation des financements pour les activités de restauration des paysages et de résilience climatique | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Individuel | Open - National | 13,523.05 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-06-19 | 2023-07-13 | 2023-08-07 | | 2023-08-28 | | 2023-10-02 | | 2024-03-30 | |
| BI-BLRP-367230-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel d'appui au Consultant permanent chargé d'appuyer le MINEAGRIE dans la mobilisation des financements pour les activités de restauration des paysages et de résilience climatique | IDA / D2760 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience | A posteriori | Individuel | Open - National | 11,065.05 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-06-19 | 2023-07-13 | 2023-08-07 | | 2023-08-28 | | 2023-10-02 | | 2024-03-30 | |
| BI-BLRP-384870-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'installation d'espaces dédiés à la collecte de données et la formation à l'utilisation des Équipements TIC | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A posteriori | Individuel | Open - National | 24,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-10-30 | 2023-12-18 | | | 2024-01-08 | | 2024-02-12 | | 2024-08-10 | |
| BI-BLRP-324773-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'installation d'espaces dédiés à la collecte de données et la formation à l'utilisation des Équipements TIC | IDA / D2760 | Improved Management of Protected Areas and Reserves | A posteriori | Individuel | Open - National | 24,000.00 | 0.00 | Annulé | 2022-11-30 | 2022-12-06 | 2023-01-18 | | 2023-02-08 | | 2023-03-15 | | 2023-09-11 | |