

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** *Burkina Faso-WAPP North Core Regional Interconnector Project-P162933*

**Project Implementation agency:** *SONABEL*

**Date of the Procurement Plan:** **December 31<sup>st</sup>, 2018**

**Period covered by this Procurement Plan:** *from January 2019 - to June 2020*

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *Décret N°2017-00049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service publics au Burkina Faso*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*The National Bidding Document clause allowed to reject all bid when arithmetic error is 15% on + or - of original bid is not applied to the project.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is not applicable

Works: is not applicable.

**PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : North Core/Dorsale Nord Regional Power Interconnector Project**

**General Information**

**Country:** Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-06-20  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-11-14  
**Project ID:** P162933 **GNP Date:** 2019-04-09  
**Project Name:** North Core/Dorsale Nord Regional Power Interconnector Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / D3910, IDA / 63420, IDA / 63390, IDA / 63400, IDA / D3920, IDA / D3940, IDA / D3930, IDA / 63410  
**Executing Agency:** Project Management Unit for North Core / Dorsale Nord Regional Power Interconnector Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
WAPP-NC-REF-1A-TL-002 / 6 97 Km of 330 kV Transmission Lines in Niger (316 Km), Burkina Faso (381 Km) and Benin (12 Km)	IDA / 63390	Power Interconnection between Niger, Nigeria, Benin and Burkina Faso	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				155,830,653.85	En cours d'examen	2019-07-10	2019-08-27	2019-10-14	2020-06-17	2019-11-04	2020-10-25	2019-07-29	2019-09-04			2020-01-27	2021-02-18	2020-03-23	2021-03-29	2020-06-03	2021-12-04	2023-02-20	
WAPP-NC-REF-1B-SS-003 / 5 substations and dispatching centers in Niger and Benin	IDA / 63400	Power Interconnection between Niger, Nigeria, Benin and Burkina Faso	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				71,736,673.03	Signé	2019-07-10	2019-08-29	2019-10-14	2020-07-24	2019-11-04	2021-02-07	2019-07-29	2019-09-04			2020-01-27	2021-06-29	2020-03-23	2021-10-05	2020-06-03	2022-03-11	2023-02-20	
WAPP-NC-REF-1A-TL-001 / 144 km of 330 kV Transmission Lines in Nigeria, Benin and Burkina Faso	IDA / 63420	Power Interconnection between Niger, Nigeria, Benin and Burkina Faso	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				14,594,488.03	Signé	2019-07-10	2019-08-27	2019-10-14	2020-06-10	2019-11-04	2020-10-23	2019-07-29	2019-09-04			2020-01-27	2021-01-29	2020-03-23	2021-03-24	2020-06-03	2022-04-16	2023-02-20	
NG-PMU-WAPP-NC-146209-C W-Dir / Finalisation et Achèvement du Contrat N°335/CEB / DGD/DED/DAF/SAT/2013 relatif aux travaux de construction au Bénin d'une ligne 330 kV de la CEB	IDA / 63400	Power Interconnection between Niger, Nigeria, Benin and Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					3,145,998.18	Signé					2020-02-18	2020-06-18	2020-03-03	2020-08-09							2020-04-24	2021-06-19	2020-08-22	
NG-PMU-WAPP-NC-146232-C W-Dir / Finalisation des travaux de l'extension du poste de Sakété au Bénin : Travaux complémentaires, Essais, réglages et mise en service	IDA / 63400	Power Interconnection between Niger, Nigeria, Benin and Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,155,393.34	Signé					2020-02-18	2020-06-18	2020-02-23	2020-09-22							2020-03-29	2021-09-05	2020-09-25	
NG-PMU-WAPP-NC-154016-C W-RFB / Conception, fourniture, montage et mise en service des systèmes de télécommunications pour le Projet d'interconnexion 330 kV / Ghana - Togo - Bénin	IDA / 63400	Power Interconnection between Niger, Nigeria, Benin and Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				777,427.17	Signé					2020-03-02	2020-09-11	2020-03-07	2020-10-12			2020-05-06	2021-01-25	2020-06-05	2021-05-06	2020-07-10	2022-02-19	2021-07-05	
WAPP-NC-REF-1A-TL-002-B / Construction des Lignes électriques de transport 330 kV entre la frontière Niger / Bénin - Malanville (Bénin) (environ 12 km) Lot 1C-TL	IDA / 63400	Power Interconnection between Niger, Nigeria, Benin and Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				30,511,576.01	Signé					2021-12-14		2021-12-14				2021-12-14		2021-12-19	2021-03-29	2021-12-29	2021-11-23	2023-09-20	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
WAPP-NC-REF-3B-003 / Other Software Licences & IT Services outsourcing	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2020-01-06		2020-01-11			2020-02-22		2020-03-08		2020-04-12		2020-07-11		
WAPP-NC-REF-3B-004 / Supply of VOP Communication, Videoconferencing, Projectors, media & Interpretation equipments	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé			2019-12-08		2019-12-13					2020-01-24		2020-02-08		2020-03-14		2020-06-12		
WAPP-NC-REF-3B-001 / Supply of vehicles for Abuja HQ Field (07 SUV + 01 Douabie Cabin Pickup)	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé			2019-07-15		2019-07-20					2019-08-31		2019-09-15		2019-10-20		2020-01-18		
NG-PMU-WAPP-NC-175735-G O-RFQ / Supply of Vehicles to the PMU HQ	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		597,820.00	Signé					2020-06-08	2020-06-22	2020-06-13	2020-06-23			2020-07-25	2020-08-14	2020-08-24	2020-09-30	2020-09-28	2020-12-03	2021-03-27	
NG-PMU-WAPP-NC-222546-G O-RFQ / Fourniture et installation du matériel pour réseau informatique et électrique dans les locaux de l'Unité Centrale de Gestion du Projet (extension)	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		56,832.70	Signé							2021-03-20	2021-07-27						2021-05-15	2022-02-04	2021-06-14		
NG-PMU-WAPP-NC-222549-G O-RFQ / Acquisition de 5 Ordinateurs portables pour le nouveau staff	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,649.55	Signé							2021-03-20	2021-04-16						2021-05-15	2021-10-28	2021-06-14		
NG-PMU-WAPP-NC-265780-G O-RFQ / Acquisition de véhicules pour l'antenne du projet à Malanville et pour l'Agence Béninoise de l'Environnement (ABE)	IDA / 63400	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Résilié							2022-02-19	2022-07-25						2022-04-23	2022-10-10	2022-06-07		
NG-PMU-WAPP-NC-266698-G O-RFQ / Acquisition de mobiliers additionnels de bureau pour le siège du Projet	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé							2022-01-29	2022-08-10						2022-03-26	2022-11-19	2022-05-10		
NG-PMU-WAPP-NC-266702-G O-RFQ / Impression et acquisition de supports de communication	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-01-22							2022-03-19		2022-05-18		

NG-PMU-WAPP-NC-266705-G O-RFQ / Acquisition de drones, caméras, ordinateurs et leurs accessoires et logiciels, GPS, Table traçante et Projecteur	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution									2022-01-24	2022-01-29			2022-02-28	2022-03-10	2022-04-23	2022-06-22		
NG-PMU-WAPP-NC-266706-G O-RFQ / Equipements de sécurité informatiques et kits d'outils de maintenance	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution														2022-03-19		2022-05-14	2022-07-13	
NG-PMU-WAPP-NC-268713-G O-RFQ / Installation d'une de dernière connexion Internet d'urgence	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution														2022-02-06		2022-04-17	2023-04-17	
NG-PMU-WAPP-NC-268215-G O-RFQ / Fourniture de mobiliers de bureau à Birnin Kebbi	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution														2022-03-19		2022-05-14	2022-06-28	
NG-PMU-WAPP-NC-268224-G O-RFQ / Fourniture de Mobiliers de bureau pour l'antenne de l'UGP de Malamville (Bénin)	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution														2022-03-13		2022-05-08	2022-06-22	
NG-PMU-WAPP-NC-268334-G O-RFQ / Câblage des locaux de l'antenne de l'UGP de Malamville (Bénin)	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution														2022-03-13		2022-05-08	2022-06-22	
NG-PMU-WAPP-NC-268339-G O-RFQ / Câblage des locaux de l'antenne du Projet à Birnin Kebbi (Nigeria)	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution														2022-03-19		2022-05-14	2022-06-28	
NG-PMU-WAPP-NC-268347-G O-RFQ / Parking et installation de conteneurs aménagés et magasin	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution														2022-04-30		2022-06-25	2022-08-09	
NG-PMU-WAPP-NC-268360-G O-RFQ / Fourniture de deux véhicules au profit du Bureau National d'Evaluation Environnementale (BNEE)	IDA / 63410	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,555.42	Signé														2022-01-23	2022-01-25	2022-03-20	2022-04-30	2022-05-04
NG-PMU-WAPP-NC-268369-G O-RFQ / Fourniture de deux véhicules au profit du BUNEE / Bureau National des Evaluations Environnementales.	IDA / 63390	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		57,639.33	Signé														2022-01-23	2022-01-26	2022-03-20	2022-04-30	2022-05-04
NG-PMU-WAPP-NC-353729-G O-RFQ / FOURNITURE DE 57 LICENCES DU LOGICIEL ARC GIS POUR L'OPERATIONALISATION DU SEC DU PROJET WAPP DORSALE NORD	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution														2023-03-30		2023-04-04		2023-04-13

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents / Issues		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
NG-PMU-WAPP-NC-268326-N C-RFQ / Fourniture de la connectivité internet à l'antenne de l'UGP de Birnin Kebbi (Nigeria)	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																										
NG-PMU-WAPP-NC-268330-N C-RFQ / Fourniture de la connectivité internet à l'antenne de Malamville	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																										

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
WAPP-NC-REF-38-006 / EX-NC2 External auditor	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection au moins deux offres	Open - International		72,939.00	Signé	2019-06-14	2019-08-20	2019-07-05	2019-10-04	2019-09-16	2020-03-03				2019-10-16	2020-04-07	2019-11-06	2020-04-29	2019-11-28	2020-05-07	2019-12-24	2020-06-12	2022-06-30						
WAPP-NC-REF-C382-001 / O-E-NC1 Recruitment Owner's Engineer for the WAPP North Core Project (Project Management, Supervision of Works, Support ESMP)	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		9,767,997.77	Signé	2019-05-19	2019-07-14	2019-05-21		2019-05-25	2019-07-15				2019-05-27	2018-10-01	2019-05-29	2019-07-15	2019-06-02	2019-07-23	2019-06-05	2019-05-08	2024-01-05						
WAPP-NC-REF-4A2-001 / Ligne route, Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Study for the 330 kV Double Circuit Median Interconnector Project	IDA / 63420	Strengthening Institutional Capacity for Regional Electricity Trade	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		4,639,172.91	Signé	2019-06-10	2019-07-19	2019-07-08	2019-08-04	2019-11-01	2020-01-13				2019-12-31	2020-06-08	2020-02-20	2020-07-13	2020-05-17	2021-01-27	2020-06-22	2021-04-08	2021-09-25						
WAPP-NC-REF-A42-003 / Feasibility study and preparation of bidding documents of the 330 kV Double Circuit Median Interconnector Project	IDA / 63420	Strengthening Institutional Capacity for Regional Electricity Trade	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,682,060.57	Signé	2019-06-10	2019-07-19	2019-07-08	2019-08-04	2019-11-01	2020-01-23				2019-12-31	2020-06-08	2020-02-20	2020-07-15	2020-05-17	2020-12-17	2020-06-22	2021-03-13	2021-11-24						
WAPP-NC-4A2-004 / Update of the inventory of affected property and the list of affected persons in Nigeria	IDA / D3910	Strengthening Institutional Capacity for Regional Electricity Trade	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2019-06-14	2020-01-07	2019-07-12		2019-09-09										2019-10-24		2019-11-21		2020-03-20					
WAPP-NC-4A2-005 / Update of the inventory of affected property and the list of affected persons in Benin	IDA / D3910	Strengthening Institutional Capacity for Regional Electricity Trade	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2019-06-14	2020-01-07	2019-07-12		2019-09-09										2019-10-24		2019-11-21		2020-03-20					
WAPP-NC-4A2-006 / Update of the inventory of affected property and the list of affected persons in Niger	IDA / D3910	Strengthening Institutional Capacity for Regional Electricity Trade	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2019-06-14	2020-01-07	2019-07-12		2019-09-09										2019-10-24		2019-11-21		2020-03-20					

WAPP-NC-442-007 / Update of the inventory of affected property and the list of affected persons in Burkina Faso	IDA / D3910	Strengthening Institutional Capacity for Regional Electricity Trade	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2019-06-14	2020-02-28	2019-07-12								2019-10-24		2019-11-21		2020-03-20		
NG-PMU-WAPP-NC-176166-C S-CQS / Update of the inventory of affected property and the list of affected persons in Burkina Faso	IDA / D3920	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	161,618.49	Signé	2020-06-23	2020-05-07	2020-07-14								2020-09-26	2021-06-01	2020-10-31	2021-06-07	2021-04-29		
NG-PMU-WAPP-NC-176167-C S-CQS / Update of the inventory of affected property and the list of affected persons in Niger	IDA / D3940	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	232,773.50	Signé	2020-06-23	2020-05-07	2020-07-14								2020-09-26	2020-11-02	2020-10-31	2020-11-16	2021-01-23		
NG-PMU-WAPP-NC-176168-C S-CQS / Update of the inventory of affected property and the list of affected persons in Benin	IDA / D3930	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	53,172.29	Signé	2020-06-23	2020-05-07	2020-07-14								2020-09-26	2021-02-01	2020-10-31	2021-03-09	2020-12-12		
NG-PMU-WAPP-NC-219755-C S-LCS / Mise en place d'Un Système d'Informations Géographiques pour le Projet Dorsale Nord	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection au moins sur le dire coût	Open - International	86,612.00	Signé	2021-02-17	2021-01-15	2021-03-10	2021-03-17	2021-04-23	2021-10-22			2021-05-21	2021-12-07	2021-06-20	2022-06-15	2021-07-25	2022-06-23	2021-08-29	2022-07-22	2021-12-07
NG-PMU-WAPP-NC-222534-C S-CQS / Mise en place d'une Base de Données Environnementales au Burkina Faso	IDA / 63390	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	114,277.16	Signé	2021-03-15	2021-02-15	2021-04-05	2021-05-26	2021-05-19	2022-01-13						2021-06-18	2022-05-25	2021-07-23	2022-06-23	2021-10-26	
NG-PMU-WAPP-NC-222540-C S-CQS / Mise en place d'une Base de Données Environnementales au Niger	IDA / 63410	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	98,525.14	Signé	2021-03-15	2021-02-15	2021-04-05	2021-05-26	2021-05-19	2022-01-13						2021-06-18	2022-04-21	2021-07-23	2022-05-16	2022-01-19	
NG-PMU-WAPP-NC-265031-C S-CQS / Recrutement ONG pour la supervision du processus de réinstallation des PAPs au Niger	IDA / 63410	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Signé	2021-11-30	2021-09-15	2021-12-14									2022-02-26	2022-09-02	2022-03-26	2022-11-19	2024-03-25	
NG-PMU-WAPP-NC-265765-C S-CQS / RECRUTEMENT D'ONG POUR LA SUPERVISION DU PROCESSUS DE REINSTALLATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET WAPP DORSALE NORD AU BURKINA FASO	IDA / 63390	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Signé	2021-11-30	2021-09-15	2021-12-21									2022-03-05	2022-09-02	2022-04-02	2022-11-20	2024-04-01	
NG-PMU-WAPP-NC-265767-C S-CQS / Recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) pour la supervision du processus de réinstallation des personnes affectées par le projet au Bénin.	IDA / 63400	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Signé	2021-11-30	2021-09-15	2021-12-21									2022-03-05	2022-09-08	2022-04-02	2022-11-18	2024-04-01	
NG-PMU-WAPP-NC-222544-C S-CQS / Mise en place d'une Base de Données Environnementales au Bénin	IDA / 63410	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2021-03-15	2021-02-15	2021-04-05	2021-05-26	2021-05-19							2021-06-18		2021-07-23		2021-10-01	
NG-PMU-WAPP-NC-222541-C S-CQS / Mise en place d'une Base de Données Environnementales au Nigeria	IDA / 63420	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2021-03-15	2021-02-15	2021-04-05	2021-05-26	2021-05-19							2021-06-18		2021-07-23		2021-10-11	
WAPP-NC-REF-4A2-002 / EX-NC1 Consultant Services for the preparation and Negotiation of PPAs (Power Purchase Agreements) and TSAs (Transmission Service Agreements)	IDA / D3910	Strengthening Institutional Capacity for Regional Electricity Trade	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2019-06-14		2019-07-12								2019-11-06				2019-12-04	2020-06-01	
NG-PMU-WAPP-NC-265017-C S-CQS / Conception de site internet du Projet	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2022-02-08		2022-02-23								2022-04-29				2022-05-23	2022-07-22	

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
WAPP-NC-3B-007 / SC-HQA Internal Auditor PMU HQ	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Individuel	Open	363,088.98	Signé	2019-07-15	2020-03-10	2019-10-16	2021-01-21	2019-11-13	2021-02-02	2020-01-31	2021-03-09	2023-02-27		
WAPP-NC-REF-3B-008 / SC-HQA Communication Officer PMU HQ	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Individuel	Open	322,389.10	Signé	2019-10-15	2020-03-10	2020-01-07	2021-01-22	2020-01-14	2021-02-02	2020-02-27	2021-03-09	2023-02-26		
WAPP-NC-REF-3B-010 / SC-HQA IT Officer PMU HQ	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Individuel	Open	322,389.10	Signé	2019-07-15	2020-03-03	2019-10-16	2021-01-22	2019-11-13	2021-02-02	2020-01-31	2021-03-09	2023-02-27		
WAPP-NC-REF-3B-011 / SC-HQA Lines Engineer PMU HQ	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Individuel	Open	342,739.04	Signé	2019-07-15	2020-03-10	2019-10-16	2021-01-22	2019-11-13	2021-02-01	2020-01-31	2021-03-09	2023-02-27		
WAPP-NC-REF-3B-012 / SC-HQA Substations Engineer PMU HQ	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Individuel	Open	342,739.04	Signé	2019-07-15	2020-03-10	2019-10-16	2021-01-22	2019-11-13	2021-02-04	2020-01-31	2021-03-09	2023-02-27		
WAPP-NC-REF-3B-013 / SC-HQA SCADA Engineer PMU HQ	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Individuel	Open	342,739.04	Signé	2019-07-15	2020-03-10	2019-10-16	2021-01-22	2019-11-13	2021-02-02	2020-01-31	2021-03-09	2023-02-27		
WAPP-NC-REF-3B-014 / SC-HQA Civil Engineer PMU HQ	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Individuel	Open	342,739.04	Signé	2019-10-15	2020-03-10	2020-01-07	2021-01-22	2020-01-14	2021-02-02	2020-02-27	2021-03-09	2023-02-26		
WAPP-NC-REF-3B-015 / SC-HQA Superintendent PMU HQ	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Individuel	Open	123,924.00	Signé	2019-07-15	2020-01-28	2019-10-16	2022-03-18	2019-10-23	2022-09-02	2019-12-28	2022-10-04	2023-02-27		
WAPP-NC-REF-3B-016 / SC-HQA Finance & Account Assistant PMU HQ	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Individuel	Open	217,360.00	Signé	2019-10-15	2020-01-26	2020-01-07	2022-03-18	2020-01-14	2022-08-08	2020-02-27	2022-08-19	2023-02-26		

WAPP-NC-REF-3B-017 / SC-H QA Executive Bilingual Assistant / PA - Director PMU HQ Total Contract: 330 7618 / W BUDA1312 2398 / ADB (FAD ): 198 2255	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Individual	Open	261,339.28	Signé	2019-07-15	2020-03-02	2019-10-16	2021-01-22	2019-11-13	2021-02-04	2020-01-31	2021-03-09	2023-02-27
WAPP-NC-REF-3B-018 / SC-H QA Bilingual Assistant #1 PMU HQ	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Individual	Open	179,939.52	Signé	2019-07-15	2020-01-29	2019-10-16	2021-01-22	2019-10-23	2021-01-28	2019-12-28	2021-03-09	2023-02-27
WAPP-NC-3B-018 / SC-HQA B ilingual Assistant #2 PMU HQ	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Individual	Open	179,939.52	Signé	2019-07-15	2020-01-26	2019-10-16	2021-01-22	2019-10-23	2021-01-28	2020-05-29	2021-03-09	2023-02-17
WAPP-NC-REF-3B-27 / SC-HQ Administrative, Protocol & Logistics Officer	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Individual	Open	363,088.98	Signé	2019-07-15	2020-03-02	2019-10-16	2021-01-22	2019-11-13	2021-02-02	2020-01-31	2021-03-04	2023-02-27
WAPP-NC-REF-3B-019 / SC-H QA Director PMU HQ	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Individual	Direct	1,159,928.00	Signé	2019-07-10	2019-09-14	2019-07-12	2019-10-04	2019-07-26	2019-10-17	2019-08-04	2019-10-02	2023-08-03
NG-PMU-WAPP-NC-141072-C S-CDS / Audit de sécurité et d e santé des sites du Projet D orsale Nord	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	65,381.45	Signé	2019-11-08	2020-01-09	2019-11-18	2019-11-18			2020-01-22	2020-02-12	2020-07-20
NG-PMU-WAPP-NC-146202-C S-CDS / Supervision et Contr e de la finalisation des tr aux du Projet 330 kV Ghana- Togo-Bénin de la CEB (Lignes postes et Télécom)	IDA / 63400	Power Interconnection betw een Niger, Nigeria, Benin an d Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	583,171.14	Signé	2020-02-18	2020-06-18	2020-03-08	2020-07-24			2020-05-12	2021-02-07	2021-09-04
NG-PMU-WAPP-NC-153263-C S-CDS / Senior Environmental Specialist	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	371,679.00	Signé	2020-02-18	2020-04-16	2020-03-08	2020-06-05			2020-04-30	2020-10-04	2023-04-30
NG-PMU-WAPP-NC-153272-C S-INDV / Senior Social Safegu ard Specialist	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	371,445.00	Signé	2020-02-18	2020-04-16	2020-03-08	2020-06-05			2020-04-30	2020-10-05	2023-04-30
NG-PMU-WAPP-NC-153283-C S-CDS / Senior Accountant	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	366,679.00	Signé	2020-02-18	2020-03-21	2020-03-08	2020-06-05			2020-04-30	2020-10-05	2023-04-30
NG-PMU-WAPP-NC-153291-C S-INDV / Junior Procurement Specialist	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	335,011.00	Signé	2020-02-18	2020-03-21	2020-03-08	2020-06-05			2020-04-30	2020-10-13	2023-04-30
NG-PMU-WAPP-NC-153293-C S-INDV / Senior Procurement Specialist	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	407,764.00	Signé	2020-02-18	2020-03-21	2020-03-08	2020-06-05			2020-04-30	2020-10-13	2023-04-30
NG-PMU-WAPP-NC-153295-C S-INDV / Senior Financial Spe cialist	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	405,494.00	Signé	2020-02-18	2020-03-21	2020-03-08	2020-06-05			2020-04-30	2020-10-13	2023-04-30
NG-PMU-WAPP-NC-153296-C S-INDV / Senior Technical Co ordinator	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	440,940.00	Signé	2020-02-18	2020-03-21	2020-02-28	2020-06-05			2020-04-30	2020-10-13	2023-04-30
NG-PMU-WAPP-NC-153298-C S-INDV / Senior Monitoring & Evaluation Specialist	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	362,731.00	Signé	2020-02-18	2020-04-16	2020-03-08	2020-06-05			2020-04-30	2020-10-13	2023-05-30
NG-PMU-WAPP-NC-155336-C S-INDV / Assistant en Environ nement et Sauvegarde Social e pour l'unité locale de Birnin Kebbi	IDA / 63420	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Individual	Open	125,399.64	Signé	2020-04-06	2020-07-07	2020-06-03	2021-07-17	2020-06-24	2021-07-17	2020-07-13	2021-08-01	2023-07-28
NG-PMU-WAPP-NC-219719-C S-INDV / Spécialiste Principal e n Sauvegarde Social	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A priori	Individual	Limited	424,138.80	Signé	2021-02-26	2021-03-06	2021-03-03	2020-11-30	2021-03-24	2021-03-15	2021-04-28	2021-03-04	2024-05-10
NG-PMU-WAPP-NC-219741-C S-CDS / Sélection d'une Agen ce de recrutement du person nel chargé des Sauvegardes Environnementales et Social es	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	57,701.00	Signé	2021-02-19	2021-01-15	2021-03-01	2021-01-15			2021-03-21	2021-03-06	2021-05-20
NG-PMU-WAPP-NC-268372-C S-CDS / Convention avec le B ureau National d'Evaluation E nvironnementale (BNEE) pou r la Surveillance et le Suivi d e la mise en oeuvre du PAR e t du PGES	IDA / 63410	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2022-01-10		2022-01-20				2022-03-06		2024-03-05
NG-PMU-WAPP-NC-268384-C S-CDS / Convention avec le B ureau National des Evaluato rs Environnementales (BUNE E) pour le Suivi de la mise e n oeuvre du PAR et du PGES au Burkina Faso	IDA / 63390	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2022-03-01		2022-03-11				2022-04-25		2024-04-24
NG-PMU-WAPP-NC-268394-C S-CDS / Convention avec l'Ag ence Béninoise pour l'Enviro nement (ABE) pour la surve illance et le suivi de la mise en oeuvre du PAR et du PGES	IDA / 63400	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2022-03-01		2022-03-11				2022-04-25		2024-04-24
NG-PMU-WAPP-NC-278784-C S-CDS / Recrutement du Cab inet pour le recrutement du P ersonnel des antennes locale s du Projet (Nigeria, Niger, B énin et Burkina Faso)	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	79,653.00	Signé	2022-03-28	2022-03-22	2022-04-16	2022-04-07			2022-05-01	2022-05-01	2022-06-30
NG-PMU-WAPP-NC-265021-C S-INDV / Recrutement d'un c onsultant individuel chargé d e l'évaluation à mi-parcours du Projet	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-04-18	2022-03-30	2022-06-22		2022-07-13		2022-08-17		2022-09-16
NG-PMU-WAPP-NC-155331-C S-INDV / Ingénieur Gestiona ire de Contrats pour l'unité d e Birnin Kebbi au Nigeria	IDA / 63420	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-04-06		2020-04-20		2020-05-20		2020-06-08		2024-01-19

NG-PMU-WAPP-NC-155339-C S-INDV / Supérieur Ligne p our l'unité locale de Birnin Ke bbi au Nigéria	IDA / 63420	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2020-04-06		2020-04-20		2020-05-20		2020-06-08		2023-01-24	
NG-PMU-WAPP-NC-155343-C S-INDV / Ingénieur Gestionnai e de contrats pour l'unité de Mala nville au Bénin	IDA / D3930	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2020-04-06		2020-04-20		2020-04-23		2020-05-12		2023-12-23	
NG-PMU-WAPP-NC-155347-C S-INDV / Supérieur Lignes et Postes pour l'unité de Mala nville au Bénin	IDA / D3930	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2020-04-06		2020-04-07		2020-05-07		2020-05-26		2023-01-11	
NG-PMU-WAPP-NC-378678-C S-CDS / Reprise de la réalisat ion de l'audit des Comptes (e xercices 2022) du Projet	IDA / D3910	Institutional Framework and Project Oversight	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al		0.00	En attente d'exéc ution	2023-08-24		2023-08-26				2023-08-31		2023-09-30	
NG-PMU-WAPP-NC-392730-C S-CDS / Characterization of p hysical, biological and social components TO FINALISE th e median core's Line Route a nd Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) St udy	IDA / 63420	Strengthening Institutional C apacity for Regional Electric ity Trade	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al		0.00	En attente d'exéc ution	2023-11-27		2023-12-07				2023-12-26		2024-04-24	
NG-PMU-WAPP-NC-392732-C S-CDS / Demarcation activite s in Côte d'Ivoire TO FINALYS E the median core's Line Rou te and Environmental and So cial Impact Assessment (ESIA ) Study	IDA / 63420	Strengthening Institutional C apacity for Regional Electric ity Trade	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al		0.00	En attente d'exéc ution	2023-11-27		2023-12-07				2023-12-26		2024-04-24	