

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

Information sur le Projet : PROJET D'ACCELERATION DE L'ACCES A L'ELECTRICITE AU NIGER. (HASKE-P174034).

Agences d'exécution du Projet : NIGELEC, ANPER et ANERSOL

Date du plan de passation des marchés : 22 octobre 2021

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Décembre 2021 - Juin 2023

Préambule :

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés"), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Niger pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi N°2011-37 du 28 Octobre 2011 portant principes généraux, contrôle and régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et le Décret N° 2016-641/PRN/PM du 21/Décembre 2016 portant Code des marchés Publics et des Délégations de Service Public, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions qui suivent.

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

- a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux et sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
- c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

- Fournitures : **s'applique**
- Travaux : **s'applique**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. **Au besoin.**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Les dispositions contenues dans le « Guide de la Banque mondiale sur les procédures de passation des marchés dans les situations de besoin urgent d'assistance ou de contraintes de capacité publié le 7 mars 2019» **s'appliquent au besoin et au cas par cas.**

Plan de Passation de marchés

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US\$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
Composante 1								
Sous composante 1.1- Construction de l'interconnexion de transmission entre le Réseau Ouest et le Réseau Centre EST-NIGELEC								
1	Construction de 270 km ligne 132kV entre Zabori-Malbaza (lot1 et 2) et 50 km de ligne 66 kV entre Illéla et Tahoua NIGELEC (lot 3)	Tvx	71 900 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (une seule étape et avec préqualification)	A Priori	100	Octobre 2022
2	Construction de nouveaux postes 132/33 kV à Douchi, Konni et Madaoua à Zabori, 66/33 kV à Tahoua et extension des postes à Zabori et Malbaza (132kV), Illéla (66 kV) NIGELEC (lot4)	Tvx	13 100 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (une seule étape et avec préqualification)	A Priori	100	Octobre 2022
3	Ingénieurs du maître d'ouvrage pour la supervision de la construction des réseaux de transmission - NIGELEC	Cons	5 000 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Janvier 2022
Sous composante 1.2								
4	Densification et renforcement de réseau - NIGELEC	Tvx	30 000 000	Appel d'offres	Ouverte, internationale (en plusieurs lots, en une seule étape et	A Priori	100	Janvier 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US\$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
					sans préqualification)			
5	Acquisition de matériel pour l'électrification rurale - NIGELEC	Four	40 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (une seule étape et sans préqualification)	A Priori	100	Février 2022
5bis	Travaux électrification rurale - NIGELEC	Tvx	10 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en plusieurs lots, une seule étape et sans préqualification)	A Priori	100	Mai 2022
7	Ingénieurs du maître d'ouvrage pour la supervision de la construction des réseaux de distribution - NIGELEC	Cons	5 000 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Janvier 2022
Sous composante 1.3								
7	Acquisition de compteurs NIGELEC	Four	6 500 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Priori	100	Janvier 2023
8	Acquisition de matériels de branchements NIGELEC	Four	8 500 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Priori	100	Janvier 2023

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US\$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
9	Recrutements d'entreprises pour la réalisation des travaux de branchements NIGELEC	Tvx	1 500 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en plusieurs lots, en une seule étape et sans préqualification)	A Posteriori	100	Avril 2023
10	Recrutement d'un consultant pour la conception et l'appui à la mise en œuvre de la subvention des appareils et équipements d'usage productifs en milieu rural NIGELEC	Cons	700 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Mai 2022
Composante 2								
Sous Composante 2.1								
12	Développement de nouveaux mini-réseaux solaires grâce à un partenariat public-privé (30 à 40 localités) - ANPER	Tvx	18 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en plusieurs lots en une seule étape, avec sélection initiale)	A Priori	100	Juin 2022
13	Acquisition de compteurs et matériel de branchements pour l'ANPER	Four	2 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Priori	100	Juin 2023
14	Ingénieur du Maître d'Ouvrage pour la supervision de la	Cons	2 000 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Septembre 2021

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US\$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
	construction de nouveaux mini-réseaux - ANPER							
15	Hybridation solaire et densification des mini-réseaux (28 localité avec réseau à renforcer) - NIGELEC	Tvx	15 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape et avec préqualification)	A Priori	100	Août 2022
16	Ingénieur du Maître d'Ouvrage pour la supervision de l'hybridation des mini-réseaux existants - NIGELEC	Cons	2 000 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Janvier 2022
Composante 3								
17	Gestionnaire des fonds - DPED/ANERSOL	Cons	1 700 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Février 2022
18	Agence de vérification indépendante- ANERSOL	Cons	1 200 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Décembre 2021
Sous Composante 3.1								
18	Travaux Electrification des écoles et centres de santé - ANERSOL	Tvx	11 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en plusieurs lots en une seule étape, sans préqualification)	A Priori	100	Octobre 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US\$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
20	O&M pendant les deux premières années - ANERSOL-	cons	400 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Novembre 2022
21	Électrification des infrastructures publiques (éclairage public, marchés, mairies, etc.) - ANERSOL	Tvx	1 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en plusieurs lots en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Janvier 2023
22	Systèmes de pompage d'eau potable par énergie solaire - ANERSOL	Tvx	1 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape et avec préqualification)	A Posteriori	100	Janvier 2023
23	Acquisition et installation de systèmes de suivi à distance ANERSOL	Four	100 000	Demande Cotations	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Mai 2023
	Acquisition et installation de système de suivi à distance	Four	100 000	Demande Cotations	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Mai 2023
24	Assistance technique pour la gestion et la pérennisation des infrastructures ANERSOL	Cons	300 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Janvier 2023
25	Assistance à la maîtrise d'ouvrage et renforcement de capacités ANERSOL	Cons	1 200 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Juin 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US\$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
Sous Composante 3.2								
29	Communication et sensibilisation - plan et appui à la mise en œuvre - consultant ANERSOL	Cons	250 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Octobre 2022
32	Consultant international d'appui à la mise en œuvre technique ANERSOL	Cons	500 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Avril 2022
Sous composante 3.3								
36	Assistance technique pour l'approche de promotion des foyers banco et innovation DPED	Cons	650 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Avril 2022
39	Assistance technique aux entreprises y compris femmes entrepreneurs DPED	Cons	650 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Juin 2022
45	Assistance technique au renforcement de capacités des distributeurs de LPG	Cons	200 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Octobre 2022
46	Assistance technique au renforcement de capacités des distributeurs de LPG DPED	Cons	200 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Novembre 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US\$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
47	Assistance technique à la participation des femmes à la filière LPG DPED	Cons	300 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Novembre 2022
50	Etude de la filière LPG, organisation, tarification DPED	Cons	350 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Janvier 2023
51	Service de consultant d'assistance à la mise en œuvre (solutions de cuissons propres) DPED	Cons	1 700 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Novembre 2022
53	Consultant national DPED	Cons	130 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Décembre 2022
54	Mobilier pour bureau DPED	Four	60 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Mai 2022
56	Equipements pour contrôle (GPL et Foyers) DPED	Four	120 000	Appel d'offres	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Février 2023
57	Achat de deux véhicules DPED	Four	120 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Février 2022
58	Equipement Internet DPED	Four	40 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Mai 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US\$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
62	Elaboration de la politique nationale des énergies domestiques (une étude) DPED	Cons	200 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Septembre 2022
Composante 4								
Composante 4.1								
NIGELEC								
64	Programme de Protection des Recettes (RPP)- Acquisitions NIGELEC	Four	4 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Priori	100	Mars 2022
65	Système d'enregistrement et de gestion des incidents (IRMS)-Acquisition NIGELEC	Four	1 500 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Avril 2022
66	Programme de réduction des pertes de distribution- Acquisition NIGELEC	Four	1 500 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Avril 2022
67	Numérisation des processus d'entreprise de la NIGELEC- Acquisition	Four	5 000 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Priori	100	Octobre 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US\$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
68	Programme de développement des ressources humaines de la NIGELEC-Consultants (centre de formation)	Cons	1 500 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Priori	100	Mai 2022
69	Efficacité énergétique pour la réduction de la demande de pointe - Acquisition	Four	1 500 000	Appel d'offres	Ouverte, Internationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Juin 2022
Sous composante 4.2								
MPEER								
70	Préparation d'un programme d'efficacité énergétique - MPEER	Cons	400 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Mai 2023
78	Assistance technique au MPEER (Consultants)	Cons	500 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Février 2022
ARSE								
82	Mobilier de bureau (ARSE)	Four	20 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Mai 2022
83	Matériel Informatique (ARSE)	Four	40 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Mai 2022
Sous composante 4.3								

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US\$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
ANPER								
85	Matériel roulant (ANPER)	Four	120 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule étape et sans préqualification)	A Posteriori	100	Mai 2022
86	Mobilier de bureau (ANPER)	Four	20,000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Avril 2022
87	Matériel Informatique (ANPER)	Four	40,000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Avril 2022
Renforcement UGP-ANPER								
111	Spécialiste en développement social et genre ANPER	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
ANERSOL								
112	Acquisition Equipements contrôle technique et logiciels (ANERSOL)	Four	172 414	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Janvier 2022
113	Acquisition Groupe électrogène/Centrale solaire (ANERSOL)	Four	70 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Août 2022
114	Acquisition mobilier de bureaux et bureautique (ANERSOL)	Four	160 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule	A Posteriori	100	Mars 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US\$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
					étape, sans préqualification)			
115	Acquisition matériel informatique (ANERSOL)	Four	40 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Avril 2022
116	Acquisition 2 véhicules (ANERSOL)	Four	120 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Mars 2022
118	Extension et Aménagement bureaux spécialistes (ANERSOL)	Tvx	100 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Postérieur	100	Juillet 2022
126	Enquête de satisfaction	Cons	50 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Postérieur	100	Janvier 2023
RENFORCEMENT UGP ANERSOL								
136	Coordonnateur de projets - ANERSOL	Cons	225 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
137	Spécialiste en passation de marches - ANERSOL	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
138	Spécialiste en gestion financière (Comptable) - ANERSOL	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US\$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
139	Spécialiste en sauvegarde environnementale - ANERSOL	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
140	Spécialiste en sauvegarde sociale et genre - ANERSOL	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
141	Auditeur Interne - ANERSOL	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Juin 2022
143	Spécialiste en communication - ANERSOL	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Mars 2022
Equipement NIGELEC								
145	Mobilier de bureau	Four	20 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Avril 2022
146	Matériel Informatique	Four	40 000	Demande de cotation	Restreinte, Nationale	A Posteriori	100	Mai 2022
147	Acquisition de la plateforme Odyssey pour la préparation de nouveaux projets (application informatique)	Four	300 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Avril 2022
148	Matériel roulant	Four	120 000	Appel d'offres	Ouverte, Nationale (en une seule étape, sans préqualification)	A Posteriori	100	Février 2022

No	Libellé du marché	Catégorie de passation de marché	Montant US\$	Méthode de sélection	Approche de marché	Type de Revue BM	% financé par la Banque	Date de démarrage prévue de l'activité (mm/aaaa)
169	Audit des comptes du projet	Cons	170 000	SFQC	Ouverte, Internationale (sur la base d'une liste restreinte)	A Posteriori	100	Aout 2022
RENFORCEMENT UGP NIGELEC								
174	Spécialiste genre chargé de violence basée sur le genre - NIGELEC	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
175	Spécialiste en suivi évaluation - NIGELEC	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
176	Spécialiste en communication - NIGELEC	Cons	125 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022
180	Suivi-Evaluation - Haské	Cons	700 000	SCI	Ouverte	A Posteriori	100	Janvier 2022

PROCUREMENT PLAN
Niger : Niger Accelerating Electricity Access Project (Haské)

General Information

Country: Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-03-07
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-11-16 2023-01-25
Project ID: P174034 **GNP Date:**
Project Name: Niger Accelerating Electricity Access Project (Haské)
Loan / Credit No.: IDA / 70130, IDA / D9460
Executing Agency: SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE D'ÉLECTRICITÉ (NIGELEC)

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
AOI-02/DPD/HASKE/22 / Appel d'offres international de fourniture et renforcement des réseaux de distribution - NIGELEC	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	30,000,000.00	0.00	Signé					2022-04-30	2022-09-05	2022-05-05	2022-09-19			2022-07-04	2022-11-08	2022-08-03	2023-01-26	2022-09-13	2023-06-16	2024-06-04		
AOI 01/HASKE/NIGELEC/22 / Appel d'offres international pour l'hybridation solaire et la densification des mini-réseaux	IDA / 70130	Component 2. Reinforcing the ecosystem for the development of solar PV powered mini grids in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - Travaux (sans préqualification) DT PM - Application de la qualification de l'entrepreneur	9,500,000.00	0.00	Signé					2022-06-22	2022-09-29	2022-06-27	2022-10-05			2022-08-26	2022-12-21	2022-09-10	2023-02-20	2022-10-15	2023-04-05	2024-07-06		
03/DC/2022/HASKE/NIGELEC / Fourniture et pose de haubert et grille de protection du bureau UGP BM NIGELEC	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	82,000.00	0.00	Achévé							2022-12-10	2022-12-15						2023-01-08	2022-12-22	2023-01-29			
AOI-04/2023/HASKE/NIGELEC / Travaux de l'électrification rurale	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - Travaux (sans préqualification) DT PM - Application de la qualification de l'entrepreneur	9,000,000.00	0.00	Annulé					2023-07-05	2023-08-28	2023-07-20							2023-09-18	2023-10-03	2023-11-07	2024-09-02		
DAON 06/HASKE/NIGELEC/2023 / Travaux de Distribution pour l'électrification rurale dans les régions de Tillabéry, Dosso, Agadez, Maradi, Zinder et Tahoua	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - Travaux (sans préqualification) DT PM - Application de la qualification de l'entrepreneur	9,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-11-01		2023-11-16							2023-12-31	2024-01-15	2024-02-19	2025-02-13		
AOI 04/HASKE/NIGELEC/2023 / Travaux de construction d'interconnexion Zabori Malbaza ligne d'interconnexion 30 kV Zabori Malbaza Poste 330/33kV à Doutchi Poste 132kV et 330kV/132kV à Malbaza ligne et poste 132kV à K	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelopes			Demande d'offres - Travaux (sans préqualification) DT PM - Application de la qualification de l'entrepreneur	90,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-12-01		2023-12-06							2024-01-17		2024-05-05	2026-10-22		
04/HASKE/NIGELEC/2023 / Travaux de construction de l'interconnexion Zabori Malbaza ligne d'interconnexion 330 kV Zabori Malbaza Poste 132kV et 330kV/132kV à Malbaza ligne et poste 132kV à Korni	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	90,000,000.00	0.00	Annulé					2023-08-08		2023-08-13							2023-10-12	2023-11-11	2023-12-22	2026-06-09		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
AOI 03/HASKE/NIGELEC/2022 / Fourniture de matériels de réseaux de distribution pour l'électrification rurale basée sur le réseau dans les Régions de Tillabéry, Dosso, Agadez, Maradi, Zinder et Tahoua	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		40,000,000.00	0.00	En cours d'exécution							2022-09-20	2022-11-18	2022-09-25	2022-11-22			2022-11-06	2023-01-12	2022-12-06	2023-05-19	2023-01-10	2023-07-09	
01/ED/2022/HASKE/NIGELEC / Fourniture et installation du logiciel de suivi-évaluation (RUCHE)	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			41,000.00	0.00	Achévé							2022-11-21	2022-11-25	2022-11-26	2022-11-30					2022-12-23	2022-12-22	2023-01-22	2023-10-10	
02/2023/HASKE/NIGELEC/FOURN / Fourniture et installation des matériels de bureau pour le personnel de l'UGP/BM/ NIGELEC	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		64,000.00	0.00	Achévé							2023-02-12	2023-05-03							2023-03-16	2023-04-21	2023-04-10		
03/2023/HASKE/MEER/FOURN / Fourniture et installation des équipements internet et des caméras de surveillance	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		78,000.00	0.00	Achévé							2023-02-20	2023-04-24							2023-03-24	2023-05-05	2023-04-23	2023-05-23	
04/2023/HASKE/MEER/FOURN / Acquisition d'un véhicule tout terrain pour le Ministère de l'Energie et des Energies Renouvelables	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		78,000.00	0.00	En cours d'exécution							2023-02-20	2023-07-25							2023-03-24		2023-04-23		
05/2023/HASKE/ARSE/FOURN / Fourniture et installation des matériels informatiques pour l'Agence de Régulation du Secteur de l'Energie ARSE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		78,000.00	0.00	Signé							2023-02-19	2023-05-18							2023-03-23	2023-07-06	2023-04-12		
06/2023/HASKE/NIGELEC/FOURN / Fourniture et installation des matériels de vidéo conférence dans les salles de réunion du Projet HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		64,000.00	0.00	Achévé							2023-02-18	2023-04-03							2023-03-22	2023-04-21	2023-04-06	2023-08-01	

08/2023/HASKE/NIGELEC/FOURN / Acquisition des matériels pour le renforcement des capacités de sauvegarde de migration Uplink onduleurs pare feux switch sauvegarde des serveurs	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	64,000.00	0.00	Achévé									2023-03-04	2023-03-23					2023-04-05	2023-04-22	2023-04-25		
09/2023/HASKE/MEER/FOURN / Acquisition des équipements et mobiliers de bureau pour le Ministère de l'Energie et des Energies Renouvelables	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	32,000.00	0.00	Achévé									2023-04-03	2023-04-27					2023-05-05	2023-05-12	2023-05-25	2023-05-20	
11/2023/HASKE/ARSE/FOURN / Acquisition des matériels de bureau pour l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie ARSE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	78,000.00	0.00	Achévé									2023-04-15	2023-05-18					2023-05-17	2023-04-21	2023-06-06		
10/2023/HASKE/MEER/NIGELEC / Fourniture et installation des matériels et équipements informatiques au profit du Ministère de l'Energie et des Energies Renouvelables et du Personnel de l'Unité de Gestion des Projets financés par la BM à la NIGELEC	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Achévé									2023-04-04	2023-05-31					2023-05-06	2023-05-31	2023-05-09	2023-07-15	
13/2023/HASKE/UGP/NIGELEC / Acquisition de deux véhicules tout terrain pour les missions de supervision et d'une moto pour l'agent de liaison au profit de l'UGP BM	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Signé									2023-04-02	2023-05-05					2023-05-04	2023-05-12	2023-06-03		
ADJ-02/2023/HASKE/NIGELEC / Fourniture des matériels de réseaux de distribution pour l'électrification rurale basée sur le réseau dans la région de Maradi - ex lot W4	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	8,500,000.00	0.00	En cours d'examen									2023-06-30	2023-06-13	2023-07-15	2023-06-14			2023-08-26	2023-08-22	2023-09-25	2023-10-30	2024-05-27

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
02/DC/2022/HASKE/NIGELEC / Confection des outils et supports de communication (autocollants, plaquettes de bureau, calendriers 2023, bots, cartes de visite, badges, gliests)	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		41,000.00	0.00	Achévé																										
04/2022/HASKE/NIGELEC / Fourniture et installation du réseau internet	IDA / 70130	Component 5. Contingency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,782.00	0.00	Achévé																										

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-NIGELEC-281293-CS-QCB S / Recrutement d'un ingénieur pour le contrôle et la supervision de Thyridati on des mini-réseaux existants	IDA / 70130	Component 2. Reinforcing the ecosystem for the development of solar PV powered mini grids in rural areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-03-21	2022-07-15	2022-04-11	2022-07-19	2022-05-25	2023-01-04			2022-06-22	2023-02-28	2022-07-22	2023-04-06	2022-08-26		2022-09-30		2023-09-30	
NE-NIGELEC-281294-CS-QCB S / Recrutement d'un ingénieur pour le contrôle et la supervision des travaux de distribution	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		5,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-06-23	2022-11-14	2022-07-14	2022-11-17	2022-08-07	2023-04-11			2022-09-16	2023-03-14	2022-09-26	2023-07-06	2022-10-15		2022-11-19		2024-09-09	
NE-NIGELEC-311958-CS-QCB S / Audit des comptes de projet pour les exercices 2022, 2023 et 2024	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	Signé	2022-09-20	2022-09-12	2022-10-11	2022-11-22	2022-11-24	2023-02-27			2022-12-22	2023-02-27	2023-01-21	2023-05-10	2023-02-25	2023-06-30	2023-04-01	2023-07-16	2024-03-31	
NE-NIGELEC-311612-CS-QCB S / Ingénieurs Conseillers pour la supervision de la construction des réseaux de transport Zabori-Malbatza	IDA / 70130	Component 1. Reinforcement and expansion of transmission and distribution networks to increase access to grid electricity services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		5,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-12-30	2023-08-10	2023-01-20	2023-08-16	2023-02-13					2023-02-17		2023-02-27		2023-03-20		2023-04-24		2025-04-13
01/2023/SCF/HASKE/NIGELEC/CPAR / Réalisation du plan d'actions de réinstallation des personnes affectées par les travaux de la réalisation de la ligne Zabori Malbatza et Tila Tahoua avec les postes sources	IDA / D9460	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-07	2023-04-11	2023-02-28	2023-05-18	2023-03-17								2023-04-16		2023-05-14		2023-07-13	
07/2023/HASKE/NIGELEC/SC E / Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie de communication du projet HASKE	IDA / 70130	Component 4. Utility operational performance improvement, institutional strengthening, technical assistance and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		78,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-20		2023-03-13		2023-04-26								2023-05-26		2023-06-30		2023-12-27	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant	Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual		Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual