

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : PROJET D'APPUI A LA CONNECTIVITE DES TRANSPORTS

Numéro du Crédit :

Agence d'exécution du Projet : FONS D'ENTRETIEN ROUTIER

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque:- ;

Révision :- ;

3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés :- ;

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : 18 mois

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable:** Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultant			
1.	AOI	>4.000.000\$	M>500.000
2.	AON	Néant	M<500.000
3.	Cotation	Néant	M<100.000
4.	UNOPS	>4.000.000	
Travaux			
4.	AOI	>15,000,000	M>3,000,000
5.	AON	Néant	M<3,000,000
6.	Demande de devis	Néant	M<200,000
7.	Entente directe	Même que AOI	

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les

Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet/ Manuel de Passation de marchés : Non Applicable
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés: Non Applicable.
6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ré f. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/ Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable:** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Toute méthode confondue pour une firme	>2.000,000	
2.	Entente directe pour une firme	>2.000,000	
3.	Consultation individuelle	>400,000	
4.	Entente directe pour un CI	>400,000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux:** Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)
3. **Tout autre arrangements spécial de Sélection de consultants:** Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
1. Composante 1: Aménagement de pistes rurales dans les zones ciblées						
001	Etude d'identification et de priorisation participative des routes rurales dans les régions ciblées (RC, RP, et routes non-classées) à partir de critères économiques, sociaux, et de vulnérabilité climatique. Etudes techniques (APD et DAO).	300 000,00	SFQC	à posteriori	17/11/18	
002	Etude de la stratégie d'entretien des réseaux tertiaires.	180 000,00	SFQC	à posteriori	17/11/18	
003	Révision de la charte routière, y compris (i) la classification fonctionnelle et administrative des pistes rurales non-classées et la désignation des maîtres d'ouvrage; et (ii) l'actualisation de la classification des routes décentralisées en routes provinciales, régionales et communales.	75 000,00	SCI	à posteriori	25/10/18	
2. Composante 2: Réhabilitation de routes secondaires dans les mêmes						
004-C-FER-PACT	Actualisation de l'étude sur les options d'aménagement de la RN44 et RN3A, y compris la faisabilité socio-économique, et les études techniques (APS, APD, DAO).	500 000,00	SFQC	à posteriori	17/11/18	
005-C-	Etude d'impact environnemental et social (EIES) y compris les Plans de Gestion Environnemental et Social	120 000,00	SCI	à posteriori	05/11/18	

FER-PACT	(PGES) et Plans d'Action de Recasement (PAR), des travaux des RN44/RN32/RN3A/RN12A. Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) (pour tout le projet), et d'un Cadre de Reinstallation des Populations (CRP) (pour tout le projet).						
----------	--	--	--	--	--	--	--

3. Composante 3: Appui institutionnel, gestion et suivi du projet

007-C-FER-PACT	Etude de la situation de référence socio-économique des zones d'intervention du projet.	50 000,00		SFQC	à posteriori	30/12/18	
008-C-FER-PACT	Elaboration du Manuel de procédures administratives et financières	15 000,00		SCI	à posteriori	07/12/18	
009-C-FER-PACT	Elaboration du Manuel d'Execution du projet	15 000,00		SCI	à posteriori	07/12/18	
010-C-FER-PACT	Mise à jour Logiciel gestion financière	10 000,00		ED	à posteriori	17/12/18	
011-C-FER-PACT	Recrutement d'un Coordonateur de projet	22 000,00		SCI	à posteriori	07/12/18	
012-C-FER-PACT	Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
013-C-FER-PACT	Recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	

014-C-FER-PACT	Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et sociale	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
015-C-FER-PACT	Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
016-C-FER-PACT	Recrutement d'un Comptable.	18 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
	Frais de fonctionnement	100 000		DC	à posteriori		

Acronymes :

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC : Demande de Cotation

SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

SED : Sélection par entente directe

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout

SMC : Sélection au « moindre coût»

SQC : Sélection fondée sur les qualifications des consultants

SCI : Consultant individuel

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations deCPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentair es

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Connectivity for Rural Livelihood Improvement Project

General Information

Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-05-25
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-11-27
Project ID: P166526 **GNP Date:** 2023-02-07
Project Name: Connectivity for Rural Livelihood Improvement Project
Loan / Credit No.: IDA / 65050
Executing Agency: Connectivity for Rural Livelihood Implementing Agency

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MG-LIGP PACT-177602-CW-RFB / Travaux d'amélioration de 35 km de la Route Nationale Secondaire 12A réparties en deux (02) lots: Lot 1: Travaux de bitumage de la Route Nationale Secondaire Lot 2: Construction du pont de Mamambondro	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				24,200,000.00	35,258,975.75	Signé					2020-07-20	2021-07-24	2020-07-25	2021-08-02			2020-09-05	2021-09-30	2020-10-05	2022-02-14	2020-11-09	2022-03-27	2022-05-03
118-DCO-PACT / Construction d'ouvrages pour les équipements de stations hydrométriques de la RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				40,000.00	0.00	En cours d'exécution								2023-02-22	2023-04-08							2023-05-14	2023-08-12
134-2023-WX-PACT / Travaux de réhabilitation des toilettes de l'UCP-PACT	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix						1,700.00	0.00	En cours d'exécution								2023-09-24	2023-10-18							2023-11-04	2023-11-14
119-WX-PACT / Travaux de construction de 2 stations de pesage sur la RN44 répartis en 2 lots	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	Annulé					2023-06-13			2023-06-18			2023-08-02		2023-09-01		2023-10-06		2024-04-03
89-CW-ADP-PACT / Travaux de réhabilitation des pistes de la RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		Yes		9,100,000.00	0.00	Annulé					2022-08-09			2022-08-14			2022-09-28		2022-10-19		2022-11-30		2024-05-23
91-CW-ADP-PACT / Travaux de construction de kiosques d'information le long des RN12A et RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,420,000.00	0.00	Annulé					2022-10-26			2022-10-31			2022-12-12		2023-01-11		2023-02-22		2023-08-21
88-CW-ADP-PACT / Travaux de réhabilitation des pistes de la RN12A	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		Yes		9,100,000.00	0.00	Annulé					2022-08-09			2022-08-14			2022-09-28		2022-10-19		2022-11-30		2024-05-23
139-2023-WAUX-PACT / Travaux de construction des kiosques numériques sur la RN44 et RN12A réparties en 02 lots	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope				1,220,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-12-15			2023-12-18			2024-01-27		2024-03-16		2024-04-05		2025-03-31
137-2023-WAUX-PACT / Travaux d'amélioration des routes régionales, communales et non classées dans les régions de la RN44, réparties en trois (03) lots	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope				9,081,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-11-24			2023-11-27			2024-01-11		2024-03-03		2024-04-05		2025-03-31
136-2023-WAUX-PACT / Travaux d'amélioration des routes régionales, communales et non classées dans les régions de la RN12A, réparties en deux (02) lots	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope				7,090,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-11-24			2023-11-27			2024-01-11		2024-03-03		2024-04-05		2025-03-31

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
02-PACT-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et Bureautiques	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	34,504.96	Achévé							2020-06-01								2020-07-16	2020-09-22	2020-08-30	2020-11-26
03-PACT-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	9,820.77	Achévé							2020-06-01								2020-07-27	2020-12-07	2020-09-10	2020-12-19
01-PACT-GO-RFB / Acquisition de SIX (06) VEHICULES 4X4 STATION WAGON LONGS CHASSIS	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		200,000.00	232,210.35	Achévé					2020-06-15	2020-09-28	2020-06-20	2020-06-08							2020-08-04	2020-11-05	2020-11-02	2021-02-22	
28-PACT-GO-RFQ / Acquisition de matériels de téléphonies, informatiques et multimédia	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	25,939.63	Achévé							2020-12-15			2021-04-26			2021-01-12	2021-06-01	2021-07-12	2021-09-13		
24-PACT-GO-NCB / Acquisition de matériels informatiques pour le Bibliothèque numérique de l'ESPA Vontovorona	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		115,000.00	0.00	Annulé				2021-01-25	2021-05-28	2021-01-30				2021-03-01	2021-06-28	2021-03-16		2021-04-14		2021-06-13		
25-PACT-GO-RFQ / Acquisition de matériels pour les salles de l'ESPA Vontovorona	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	33,328.49	Achévé							2021-01-23	2021-01-26					2021-03-10	2021-04-13	2021-04-09	2021-07-25		
29-PACT-GO-RFQ / Matériels et Mobiliers de Bureau	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	3,223.49	Signé							2021-01-25	2022-02-14					2021-03-07	2022-03-20	2021-04-06			
38-PACT-GO-CDS / Achat de machines multifonctionnelles pour l'UCP	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct		1,500.00	1,054.27	Achévé								2021-03-02	2021-03-23					2021-03-15	2021-04-07	2021-03-30	2021-04-07		
55-PACT-GO-AON / Acquisition de matériels et équipements informatiques pour le Bibliothèque numérique ESPA Vontovorona	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		115,000.00	79,733.51	Signé				2021-08-13	2021-09-17	2021-08-18	2021-10-18			2021-09-17	2021-10-18	2021-10-07	2021-11-15	2021-10-26	2021-12-27	2021-12-10		

06- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un service de Consultant pour le renforcement de capacité en matière de plateformes et de services numériques	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	50,000.00	0.00	Annulé	2020-05-15	2020-06-02	2020-06-04	2020-06-29	2020-07-04	2020-07-19	2020-08-03	2020-09-07	2021-09-07						
13-PACT-CS-CQS / Recrutement ONG/Institution Spécialiste en VBC pour la zone RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	121,282.70	Signé	2020-12-17	2021-01-19		2020-12-31	2021-01-26		2021-01-30	2021-03-18	2021-03-06	2021-04-26	2022-06-29				
14- PACT-CS-CQS / Recrutement ONG/Institution Spécialiste en VBC pour la zone RN12	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	99,979.23	Signé	2020-12-17	2021-01-19		2020-12-31	2021-01-26		2021-01-30	2021-03-25	2021-03-06	2021-04-30	2022-06-29				
18-PACT-QCBS / Etude technique, économique et élaboration DAO des travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans les régions de la RN12A	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	205,000.00	1,016,169.99	Signé	2020-12-17	2021-06-17	2021-01-06	2021-06-23	2021-02-20	2021-09-16	2021-02-21	2021-10-27	2021-03-13	2021-11-19	2021-03-19	2022-01-06	2021-04-12	2022-02-12	2021-07-11
19-PACT-QCBS / Etude technique, économique et élaboration DAO des travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la région de la RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	215,000.00	976,747.49	Signé	2020-12-22	2021-06-17	2021-01-11	2021-06-23	2021-02-25	2021-09-16	2021-02-26	2021-10-27	2021-03-18	2021-11-19	2021-04-22	2022-01-06	2021-05-21	2022-02-13	2021-08-19
20-PACT-CS-QBS / EIES, y compris PGES et PAI des travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans les régions de la RN12A	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	127,801.15	Signé	2021-01-15	2021-03-05	2021-01-30	2021-03-17	2021-03-16	2021-07-02			2021-03-26	2021-08-20	2021-04-19	2021-09-26	2021-08-17		
21-PACT-CS-QBS / EIES, y compris PGES et PAI des travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la région de la RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	144,025.60	Signé	2021-01-15	2021-03-08	2021-01-30	2021-03-17	2021-03-11	2021-05-28			2021-03-21	2021-07-30	2021-04-14	2021-08-16	2021-08-12		
32- PACT-CS-QCBS / Etude de mise en place de système opérationnel de suivi hydrométrique des principaux cours d'eau interagissant avec la RN44 et la RN12A	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	30,000.00	27,926.82	Signé	2021-02-19	2021-04-16	2021-03-06	2021-06-16	2021-04-25	2021-11-09	2021-04-26	2021-12-08	2021-05-11	2022-01-31	2021-06-02	2022-02-15	2021-06-21	2022-03-29	2021-09-19
35-PACT-CS-QBS / Diagnostic des besoins et élaboration de Plan de renforcement des capacités du LNTPB	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	75,715.48	Signé	2021-04-02	2021-04-16	2021-04-23	2021-06-16	2021-06-06	2021-10-26			2021-07-06	2022-03-22	2021-08-10	2022-03-26	2021-11-08		
37-PACT-CS-QCBS / Recrutement d'une Société Spécialisée ou Cabinet pour l'assistance technique sous forme de maîtrise d'œuvre pour la définition de la plateforme numérique	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	409,310.68	Signé	2021-03-31	2021-04-28	2021-04-15	2021-06-08	2021-05-30	2021-07-29	2021-05-31	2021-08-31	2021-06-20	2021-09-16	2021-07-06	2022-01-11	2021-07-25	2022-02-07	2026-07-24
40-PACT-QCBS / Elaboration de la Stratégie nationale multimodale des transports et plan d'investissement.	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	389,299.63	Signé	2021-05-28	2021-09-02	2021-06-18	2021-09-30	2021-08-01	2022-01-12	2021-08-29	2022-02-25	2021-09-28	2022-04-15	2021-11-02	2022-05-09	2021-12-07	2022-07-06	2022-04-06
41-MPA-PACT-QCBS / Etudes techniques économique (AP S et APD) des routes nationales RN10	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	1,147,530.96	Signé	2021-05-31	2021-09-08	2021-06-21		2021-07-26	2021-10-08	2021-08-25	2021-11-08	2021-09-14	2021-12-23	2021-09-29	2022-04-17	2021-10-18	2022-05-19	2022-02-15
42-MPA-PACT-QCBS / Etudes EIES, y compris PGES et PAI des routes nationales RN10, RN31, RN13 et RN32	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	291,038.21	Signé	2021-05-26	2021-07-26	2021-06-16		2021-07-21	2021-09-02	2021-08-20	2021-09-14	2021-09-04	2021-09-20	2021-09-21	2021-09-24	2021-10-10	2021-10-08	2022-02-07
47-IPF TRANSPORT-PACT-SQC / Elaboration CGES -CR - P EES - PMP - PGMO - Plan d'action de Lutte contre VBC pour soutenir l'entretien périodique et courant des routes primaires asphaltées dans différentes régions de Madagascar	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	75,000.00	69,614.34	Signé	2021-05-24	2021-04-23		2021-05-27	2021-04-23				2021-05-30	2021-04-28	2021-06-09	2021-05-12	2021-07-14		
48-IPF TRANSPORT-PACT-QCBS / Etudes APS et APD des routes primaires asphaltées dans différentes régions de Madagascar	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	Annulé	2021-05-28		2021-06-18		2021-08-07		2021-08-08		2021-08-23		2021-09-15		2021-10-09		2022-02-06
50-PACT-SQC / EIES, y compris PGES et PAI de la RN44, Phase 3 - PK00 à PK20 et PK13 à PK158 - 2 stations de pesage	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	55,928.16	Signé	2021-05-10	2021-05-17	2021-05-25		2021-06-18	2021-05-28			2021-06-28	2021-07-30	2021-07-22	2021-08-26	2021-11-19		
49-PACT-SQC / Etudes APS, APD, DAO, Contrôle et surveillance de la RN44 - Phase 3 - PK00 à PK20 et PK133 à PK158 - 2 stations de pesage	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	950,000.00	0.00	Annulé	2021-05-21	2021-06-17	2021-06-11	2021-06-29	2021-07-26		2021-07-27		2021-08-16		2021-09-13		2021-10-12		2023-07-04
56-PACT-SQC / Elaboration d'un guide pour la réalisation d'étude et d'inspection détaillée des ouvrages d'art et application sur les réseaux structurants	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	60,093.70	Signé	2021-08-17	2021-09-02	2021-09-07	2021-10-13	2021-10-21	2022-03-01			2021-11-10	2022-06-02	2021-12-09	2022-07-04	2022-06-07		
60-PACT-SQC / Développement de Manuel de suivi des applications des nouvelles normes de construction routière et de manuel d'entretiens des infrastructures routières, vulgarisation des Manuels développés et formation des act	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-04	2022-05-04	2021-11-25		2022-01-14				2022-01-29		2022-02-22		2022-05-23		

85-PACT-SQC / MOIS et mise en œuvre des actions de sauvegarde sociale et du plan d'action de réhabilitation du projet de réhabilitation la RN 4 du PK00 au PK20 et du p133 au p158 et construction de deux stations de passage	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	Annulé	2022-02-22	2022-03-15	2022-04-28				2022-05-28	2022-07-02	2024-06-21		
13B-2023-C-PACT / Contrôle et surveillance des travaux d'amélioration des routes régionales, communales et non classées dans les régions de la RNT12A et de la RNT4, réparties en deux (02) Lots	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,200,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-11-13	2023-11-17	2023-12-04	2024-01-03			2024-02-02	2024-02-22	2024-03-17	2024-04-05	2025-03-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
02- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-05-13	2020-05-29	2020-06-12		2020-06-17		2020-07-06		2021-07-06	
03- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-05-13	2020-05-29	2020-06-12		2020-06-17		2020-07-06		2021-07-06	
05- PACT-CS-INDV / Audit de la sécurité routière sur la Route Nationale 44 reliant Ambostary à Vohibala (PK 60 à PK 133) et de la RN12A du PK 44 +150 au PK 203+800	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		250,000.00	211,231.23	Signé	2020-05-13	2020-02-06	2020-06-01	2020-07-30	2020-06-03	2020-07-30	2020-06-20	2020-08-18	2020-10-18	
07- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un service de Consultant pour finaliser la Stratégie Nationale pour la Sécurité Routière	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	9,387.35	Achévé	2020-05-15	2020-10-26	2020-06-18	2021-01-07	2020-06-28	2021-01-18	2020-07-22	2021-02-07	2020-09-20	2021-08-06
MG-UGP PACT-177364-CS-INDV / Recrutement d'assistant technique permanent au sein de la CPGU	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	28,628.91	Signé	2020-06-10	2020-09-14	2020-08-16	2020-11-24	2020-09-06	2020-11-27	2020-10-11	2020-12-14	2021-04-09	
08- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	10,860.46	Résilié	2020-08-12	2020-09-14	2020-09-10	2020-10-06	2020-10-01	2020-11-04	2020-11-05	2020-11-16	2021-05-04	
11-PACT-CS-INDV / Appui à l'élaboration du PPSD du PACT	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Direct		1,200.00	1,187.79	Achévé	2020-09-17	2020-09-22	2020-09-24	2020-10-14	2020-09-25	2020-10-06	2020-09-29	2020-10-18	2020-10-02	2020-12-12
12- PACT-CS-INDV / Renforcement de capacité en matière de plate formes et de services numériques	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	50,493.45	Signé	2020-10-15	2020-09-28	2020-10-18	2020-09-16	2020-10-20	2020-10-21	2020-10-26	2020-11-04	2020-12-01	
MG-UGP PACT-195944-CS-INDV / Recrutement du Responsable en Suivi et Evaluation	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	8,959.28	Résilié	2020-09-28	2020-11-10	2020-11-16	2021-01-11	2020-12-07	2021-01-25	2021-01-11	2021-01-31	2021-07-10	
MG-UGP PACT-195945-CS-INDV / Recrutement Assistant et Coordinateur de projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	10,890.68	Signé	2020-09-28	2020-11-10	2020-11-16	2021-01-20	2020-12-07	2021-01-21	2021-01-11	2021-02-08	2021-07-10	
15- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaboration d'un Manuel de réponses aux urgences (lié aux catclysmes naturelles)	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	15,160.76	Signé	2020-11-20	2021-02-04	2020-12-05	2021-03-25	2020-12-18	2021-03-31	2021-01-11	2021-04-14	2021-03-12	
09- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	27,135.99	Signé	2020-10-01	2021-02-04	2020-11-19	2020-10-02	2020-12-10	2020-10-02	2021-01-14	2020-10-15	2021-07-13	
10- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	6,692.36	Résilié	2020-09-28	2020-05-26	2020-11-16	2020-09-14	2020-12-07	2020-09-14	2021-01-11	2020-10-13	2021-07-10	
31-PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique pour la mise en place d'un système de géoréférencement des infrastructures	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	Annulé	2021-01-27	2021-06-10	2021-03-03		2021-03-13		2021-04-06		2021-10-03	
33-PACT-CDS / Appui à la mise en œuvre des recommandations du "Plan de suivi et mise en œuvre de la NIRIP" (Mise en place de Cellule intersectorielle de suivi de la NIRIP G et formation des acteurs sur l'application de la Norme)	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	54,314.13	Signé	2021-03-05	2021-05-13	2021-03-15	2021-06-11			2021-04-14	2021-10-24	2021-09-11	
34-PACT-CDS / Formation de formateurs sur les nouvelles normes de construction des infrastructures routières résistantes aux inondations et aux phénomènes géologiques	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	35,924.50	Signé	2021-04-02	2021-05-13	2021-04-12	2021-05-26			2021-05-17	2021-09-05	2021-08-15	
36-PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en Suivi/Evaluation au sein du projet PACT	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	24,551.65	Signé	2021-02-16	2021-02-25	2021-02-21	2021-02-09	2021-03-08	2021-02-11	2021-03-10	2021-02-20	2021-09-06	
22-PACT-CS-INDV / Assistant Technique sous forme de Maître d'œuvre pour la définition de la plate forme numérique	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2020-11-27		2020-12-02		2020-12-23		2021-01-04		2025-01-03	
46-MPA-PACT-CI / Elaboration du manuel d'exécution du projet MPA	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	13,037.62	Signé	2021-05-26	2021-10-01	2021-06-05	2021-10-05	2021-06-15	2021-10-11	2021-06-25	2021-11-02	2021-08-24	
17-PACT-CS-INDV / EIES, y compris PCES et PAR de la RN 44- PK00 à PK20, PK133 à PK 158 et des deux stations de passage	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-12-08	2021-03-05	2021-01-12		2021-01-22		2021-02-02		2021-06-02	

16-PACT-CS-INDV-LIB / Etudes techniques et économiques et élaboration DAO des travaux d'amélioration de la RN 44 répartis en 2 lots: -lot 1: PK00 à PK20, PK133 à PK158 et - Lot 2: construction de 2 stations de pesages	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-12-08	2021-03-19	2021-01-07		2021-01-17		2021-03-15		2021-05-14	
23-PACT-CS-INDV / Elaboration de stratégie nationale intermodale de transport et plan d'investissement de transport à Madagascar	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2021-01-12		2021-02-16		2021-02-26		2021-03-22		2021-07-20	
04-PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en passation de marchés	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-05-13	2020-06-19	2020-06-12		2020-06-17		2020-07-06		2021-07-06	
01-PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant administratif et financier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-05-13	2020-05-29	2020-06-12		2020-06-17		2020-07-06		2021-07-06	
44-PACT-CI / Mise à jour du PPSD du PACT	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000.00	4,622.74	Achévé	2021-06-18	2021-06-29	2021-06-28	2021-07-21			2021-07-16	2021-08-06	2021-08-30	2021-08-21
45-MPA-PACT-CI / Elaboration du PPSD du projet MPA	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000.00	6,786.82	Signé	2021-06-18	2021-09-10	2021-06-28	2021-09-14			2021-07-18	2021-09-21	2021-09-01	
51-PACT-CI / Recrutement d'un Comité de Prévention et Règlement des Différends (CPRD) pour les travaux à risque d'Explosion et d'Abus Sexuels (EAS) et/ou de Harcèlement Sexuel (HS)	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2022-01-06	2021-08-23		2021-09-13		2021-10-18		2024-10-31	
52-PACT-CI / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		75,000.00	24,745.38	Signé	2021-06-17	2021-06-21	2021-07-22	2021-08-06	2021-08-12	2021-08-23	2021-09-05	2021-09-05	2022-03-04	
53-PACT-CI / Recrutement d'un Auditeur Interne	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	22,378.80	Signé	2021-06-17	2021-06-21	2021-07-22	2021-10-04	2021-08-01	2021-10-06	2021-09-05	2021-10-26	2025-04-16	
54-PACT-CI / Elaboration d'un plan d'activités détaillées pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	24,363.08	Signé	2021-07-06	2021-06-15	2021-07-16	2021-07-28	2021-07-31	2021-09-01	2021-08-20	2021-09-24	2021-12-18	
58-PACT-CI / Audit de la sécurité routière sur la RN44 phase 3- PK00 à PK20 et PK133 à PK158	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	146,212.22	Signé	2021-09-15	2021-09-08	2021-11-03	2021-11-30	2021-11-24	2022-01-12	2021-12-29	2022-02-25	2023-12-19	
63-PACT-CI / Création d'une application informatique dédiée aux examens de permis de conduire	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2021-09-02	2021-09-10	2021-10-21		2021-11-11		2021-12-05		2022-06-03	
64-PACT-CI / Recrutement d'un Consultant individuel pour conduire l'évaluation du processus du projet de prévention et de réponses aux VBC, y compris EAS/HS	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2021-08-23	2021-09-09	2021-10-11		2021-11-01		2021-11-25		2024-11-09	
67-PACT-CI / Renforcement de capacité des communes à gérer leur patrimoine routier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-23		2021-11-11		2021-12-02		2022-01-06		2022-06-05	
71-PACT-CI / Renforcement de capacité de l'Agence routière à intégrer la résilience climatique à la planification et à la gestion des infrastructures routières	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2021-09-30	2021-10-07	2021-11-18		2021-12-09		2022-01-13		2022-07-12	
73-PACT-CI / Recrutement d'un nouveau Assistant en Passation de Marchés	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	5,254.27	Signé	2021-10-11	2021-10-11	2021-10-12	2021-10-14	2021-10-17	2021-10-19	2021-10-30	2021-11-05	2025-03-13	
75-PACT-CI / Recrutement d'un consultant individuel pour vérifier l'efficacité du système de sécurité routière mise en place pour les travaux routiers du Projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	22,455.58	Signé	2021-10-29	2021-10-29	2021-11-08	2021-11-15			2021-11-28	2022-02-07	2024-11-12	
76-PACT-CI / Recrutement d'un Consultant Individuel pour former l'UICP et les Ingénieurs du KTP en passation de marchés	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		530.00	535.86	Achévé	2021-11-08	2021-11-18	2021-11-18	2022-03-22			2021-12-03	2022-03-17	2021-12-07	2022-03-20
79-PACT-CS / Recrutement d'un prestataire de service pour élaborer la stratégie de communication du Projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	32,794.32	Signé	2021-11-09	2022-05-18	2021-11-14	2022-07-01	2021-11-15	2022-07-04	2021-12-04	2022-08-04	2024-11-18	
N° 80-PACT-CI / Création d'une application informatique dédiée aux examens de permis de conduire	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Signé	2022-02-15	2022-02-01	2022-04-05	2022-06-23	2022-04-26	2022-07-14	2022-05-31	2022-09-15	2022-11-27	
83-PACT-CI / Ingénieur chargé de Projet du PACT	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	15,686.22	Signé	2021-12-20	2022-01-19	2022-01-24	2022-05-05	2022-02-07	2022-05-10	2022-02-17	2022-05-20	2025-04-02	
81-PACT-CI / Appui à la mise en place et au déploiement du système de gestion de patrimoine routier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	168,615.76	Signé	2022-01-19	2022-01-25	2022-03-09	2022-05-02	2022-03-30	2022-05-19	2022-04-28	2022-07-06	2022-10-25	
82-PACT-CI / Renforcement de capacité de l'Agence routière à intégrer la résilience climatique à la planification et à la gestion des infrastructures routières	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-24	2022-05-04	2022-04-14	2022-10-13	2022-05-05	2022-07-14	2022-06-09		2022-12-06	
84-PACT-CI / Responsable en Passation de Marchés	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		55,000.00	16,720.43	Signé	2022-02-22	2022-03-01	2022-02-27	2022-03-21	2022-03-09	2022-03-22	2022-03-24	2022-03-28	2025-03-31	

86-PACT-CI / Assistance technique sur l'élaboration des normes et standards de l'information géospatiale et sur le développement et la mise en œuvre du géo infrastructure et renforcement de capacité des parties prenantes.	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		82,000.00	68,692.60	Signé	2022-03-02	2022-03-15	2022-04-20	2022-05-25	2022-05-11	2022-06-27	2022-06-15	2022-08-02	2022-02-10
87-PACT-ED / Mise à jour des outils GES/PDDR pour les besoins du projet CEREC	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	48,855.58	Signé	2022-03-07	2022-03-15	2022-03-10	2022-04-15			2022-03-14	2022-03-27	2022-04-03
65-PACT-CI / Mise à jour des données de l'état des routes	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2021-09-23	2021-10-07	2021-11-11		2021-12-02		2022-01-06		2022-04-06
94-CI-PACT / Développement et mise en place du système intégré de gestion du patrimoine routier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-16		2023-01-04		2023-01-25		2023-03-01		2023-08-28
103-CI-PACT / Recrutement d'un nouveau ingénieur chargé de Projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	Signé	2022-07-28	2022-08-04	2022-09-15	2022-11-09	2022-10-06	2022-11-14	2022-11-10		2023-05-09
104-CI-PACT / Mission de contrôle et surveillance des travaux de bitumage de la RN 4 reliant Amboasary à Vohidiala (PK 60 au PK133)	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		450,000.00	0.00	Signé	2022-09-20	2022-09-23	2022-10-10	2022-09-27			2022-11-18	2022-12-01	2023-08-15
106-CI-PACT / Recrutement d'un spécialiste en Sécurité d'œuvre et en Sécurité Routière pour le Projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-29	2022-09-30	2022-10-09	2022-10-20			2022-12-13		2023-03-31
105-CI-PACT / Recrutement d'un Auditeur du chantier de la RN44, Lot2 sur la Sécurité Routière, SST et ESHS	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		25,000.00	0.00	Signé	2022-09-20	2022-09-30	2022-10-10	2022-09-30			2022-11-18	2022-11-01	2022-12-03
107-CI-PACT / Elaboration des Normes sur la structure de chaussées, les pistes cyclables, les signalisations routières, l'accès point et les spécifications techniques des radars.	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open - National		165,000.00	0.00	Annulé	2022-09-20	2022-09-30	2022-11-08		2022-11-29			2023-01-03	2023-09-30
30-PACT-CS-INDV / Elaboration stratégie de communication du projet, production périodique des documents de communication (brochures, spots, etc.) sur l'avancement des composantes du projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-01-21		2021-01-26		2021-02-16		2021-03-12		2024-02-25
113-CI-PACT / Recrutement d'un ingénieur chargé des chantiers du Projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-23	2023-01-04	2023-02-11		2023-02-21		2023-03-17		2025-04-05
108-CI-PACT / Recrutement d'un Consultant en Informatique	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-22	2023-01-27	2023-01-21		2023-02-11		2023-03-07		2025-02-24
116-ED-PACT / Elaboration PEEs et document cadre et EIES avec PGES-P et PAR de la RN6 (Ambondromamy - Ambanja) - 469 km	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		195,000.00	0.00	Annulé	2023-02-14	2023-02-17	2023-03-01				2023-03-26		2023-09-22
115-ED-PACT / Elaboration PEEs et document cadre et EIES avec PGES-P et PAR de la RN 13 (Inosy - Ambovombe) - 389 km	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		205,000.00	0.00	Annulé	2023-02-14	2023-02-17	2023-03-01				2023-03-31		2023-09-27
121-ED-PACT / Elaboration des documents de CGES - de CR - d'Evaluation des Risques de VBG, et des mesures de lutte contre la VBG pour plan d'action VBG - de PMP - d'PGMO pour le Projet MPA (Programme National de la Confection de Madagascar)	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-08	2023-03-08	2023-03-18				2023-04-02		2023-05-07
124-2023-C-PACT / Recrutement d'un secrétaire en Passation de Marchés	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Individuel	Open - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-26	2023-05-04	2023-06-10		2023-06-24		2023-07-23		2025-07-12
117-ED-PACT / Audit de Sécurité Routière de la phase design pour la RN6 et RN 13	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		150,000.00	0.00	Annulé	2023-02-17	2023-04-01	2023-03-04				2023-04-03		2023-09-30
66-PACT-CI / Amélioration du système de gestion de patrimoine routier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2021-09-21	2021-10-07	2021-11-09		2021-11-30		2022-01-04		2022-11-30
93-CI-PACT / Mise à jour des données sur l'état des routes	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2022-11-10		2022-12-29		2023-01-19		2023-02-23		2023-08-22
126-2023-C-PACT / Formation à la sécurité routière dans le secteur de la construction de routes	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Direct - International		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-25	2023-05-10	2023-05-05		2023-05-26		2023-06-30		2023-07-16
127-2023-C-PACT / Recrutement Assistant Administratif et Financier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open - National		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-03	2023-07-02	2023-08-12		2023-08-13		2023-09-06		2025-03-29
57-PACT- CI / Finalisation du système de gestion des données sur les accidents de la route (SODAR) à l'échelle nationale	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2021-08-18	2021-09-06	2021-10-06		2021-10-27		2021-12-01		2022-05-30
N°133-2023-C-PACT / Appui à la mise en place du système de gestion des données sur les accidents de la Route à Madagascar	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open - Internation		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-31	2023-10-26	2023-09-21		2023-09-22		2023-10-21		2024-01-19
143-2023-C-PACT / Recrutement Gestionnaire des contrats au sein de l'UCP	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Individuel	Direct - National		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-14	2023-11-27	2023-11-22		2023-11-27		2023-12-07		2025-03-31

144-2023-C-PACT / Recrute ment nouvel Assistant en Passati on de Marchés au sein de l'UCP	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Direct - National		7,500.00	0.00	En cours d'exame n	2023-11-13	2023-11-17	2023-11-23		2023-12-03		2023-12-13		2025-03-31
145-2023-C-PACT / Recrute ment nouveau Secrétaire en Passati on de Marchés au sein de l'UCP	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open - National		6,000.00	0.00	En cours d'exécuti on	2023-11-14	2023-11-17	2023-12-05		2023-12-20		2024-01-18		2025-03-31
96-ED-PACT / Elaboration d'un plan détaillé pour la mise en œuvre de la stratégie nationale du transport multimodal	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	0.00	Annulé	2023-03-08		2023-03-18				2023-05-22		2023-09-19
147-2023-C-PACT / Recrute ment 1er stagiaire en passati on de marchés au sein de l'UCP-PACT	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open - National		4,000.00	0.00	En attente d'exécuti on	2023-11-24		2023-12-28		2024-01-07		2024-01-31		2025-04-25
148-2023-C-PACT / Recrute ment 2ème stagiaire en passati on de marchés au sein de l'UCP-PACT	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open - National		4,000.00	0.00	En attente d'exécuti on	2023-11-24		2023-12-28		2024-01-07		2024-01-31		2025-03-26