

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : Guinée - Projet de Développement Agricole Intégré de la Guinée, P164326

Agence d'exécution du Projet : Unité de coordination, de Gestion et de Mise en Œuvre du Projet

Date du plan de passation des marchés : Juin 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juin 2019- Decembre 2019

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics [*Insérer la référence exacte de la législation nationale*], ces arrangements sont

soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Travaux [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

PROCUREMENT PLAN Guinea : Guinea Integrated Agricultural Development Project (PDAIG)

General Information
Country: Guinea **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-07-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-08-25)
Project ID: P164326 **GPN Date:**
Project Name: Guinea Integrated Agricultural Development Project (PDAIG)
Loan / Credit No: IDA / 62570
Executing Agency: Guinea Integrated Agricultural Development Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
GN-PDAIG-118873-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et de construction de périmètres irrigués (1400ha) phase 1	IDA / 62570	Component 1: Increasing agricultural productivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,000,000.00	9,201,049.53	Signé						2019-08-25	2019-08-02	2019-08-30	2019-09-04			2019-10-14	2019-10-15	2019-11-13	2019-10-22	2020-01-07	2020-12-15	2021-01-01
GN-PDAIG-118877-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et de construction de périmètres irrigués (1600ha) phase 2	IDA / 62570	Component 1: Increasing agricultural productivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,900,000.00	4,072,850.71	Signé						2019-10-15	2020-04-06	2019-10-20	2020-04-06			2019-12-04	2020-05-11	2020-01-03	2020-05-11	2020-02-16	2020-06-29	2021-02-10
GN-PDAIG-118883-CW-RFO / Travaux de rénovation des locaux du projet avec les aires de stationnement et annexes	IDA / 62570	Component 2: Increasing market access	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	En cours d'exécution								2019-07-19	2019-06-28							2019-09-13		2020-01-11
GN-PDAIG-118887-CW-RFB / Travaux d'aménagement et mise en valeur de 2 marais d'ans la zone de Siguiri	IDA / 62570	Component 2: Increasing market access	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				209,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-10-01		2019-10-06				2019-11-05		2019-12-05		2020-01-18		2020-07-16
GN-PDAIG-158398-CW-RFO / Travaux de réhabilitation de la rénovation des locaux du bâtiment abritant les locaux du PDAIG (Cour, couverture de la dalle par une charpente métallique)	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				75,000.00	61,237.31	Signé								2020-03-07	2020-04-07							2020-05-02	2020-04-20	2020-08-30
GN-PDAIG-206553-CW-RFO / Travaux de construction et d'aménagement de cinq (5) marchés de volailles	IDA / 62570	Component 2: Increasing market access	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				75,000.00	0.00	En attente d'exécution																2021-07-25		2022-01-21
GN-PDAIG-206554-CW-RFO / Travaux de construction de 150 points d'eau et services associés (formation et appui conseil) aux exploitations aquacoles	IDA / 62570	Component 2: Increasing market access	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	En cours d'exécution								2021-03-22	2020-04-08							2021-05-17		2021-11-13
GN-PDAIG-206552-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et construction des infrastructures productives collectives dont 6 magasins de collecte et air de battage, 6 magasins de stockage et de commercialisation et 2 plateformes de transformation de riz	IDA / 62570	Component 1: Increasing agricultural productivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,050,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-04-01						2022-05-18		2022-06-17		2022-07-22		2023-01-18
GN-PDAIG-158410-CW-RFO / Travaux de reboisement des périmètres irrigués dans le cadre de la mise en œuvre de activités d'aménagement du PDAIG en rapport avec BGE	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				60,000.00	0.00	Annulé																2020-10-17		2021-02-14
GN-PDAIG-281790-CW-DRR / Contrat de travaux de réhabilitation des 10 km du canal principal du site de Kassa et les infrastructures annexes (Lavoirs, passerelles sécurisées) le long du canal principal et d'eux mares artificielles	IDA / 62570	Component 1: Increasing agricultural productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-04-23								2022-06-18		2022-12-15

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
GN-PDAIG-118922-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques et photocopieurs	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,300.00	0.00	En cours d'exécution								2019-06-21								2019-08-16		2020-02-12	
GN-PDAIG-118923-GO-RFO / Acquisition et installation de climatiseurs pour les locaux du Projet	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,500.00	0.00	En attente d'exécution								2019-08-02								2019-09-27		2020-03-25	
GN-PDAIG-118924-GO-RFO / Acquisition de logiciel de suivi d'évaluation	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-08-16							2019-10-11		2020-04-08		
GN-PDAIG-118925-GO-RFO / Acquisition de mobiliers de bureau	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En cours d'exécution								2019-06-21	2019-05-10						2019-08-16		2020-02-12		
GN-PDAIG-118926-GO-RFO / Acquisition de logiciels bureautiques et SIG	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,300.00	0.00	En attente d'exécution								2019-07-28							2019-09-22		2020-03-20		
GN-PDAIG-118927-GO-RFO / Acquisition de logiciels de cartographie	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,100.00	0.00	En attente d'exécution								2019-07-29							2019-09-23		2020-03-21		
GN-PDAIG-118928-GO-RFO / Fourniture et consommables de bureau pour l'UNC PDAIG	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-08-23							2019-10-18		2020-04-15		

GN-PDAIG-285394-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la conduite d'une enquête de suivi des indicateurs de performance du projet et l'évaluation de la satisfaction des bénéficiaires.	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-04-04	2022-06-07									2022-05-18		2022-06-22			2022-12-19					
GN-PDAIG-274421-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit des comptes du PD AIG exercice 2022 ET 2023	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31	2022-04-21									2022-07-02		2022-08-01			2022-09-05		2022-10-10			2023-04-08

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion												
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual											
GN-PDAIG-118869-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les études portant sur les systèmes d'irrigation (calibrage des systèmes et évaluation des coûts)	IDA / 62570	Component 1: Increasing agricultural productivity	A posteriori	Individuel	Limited		95,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-28		2019-08-02		2019-09-01		2019-10-06					2020-04-03									
GN-PDAIG-118905-CS-INDV / Sélection d'un CI informaticien pour la collecte et fourniture des supports de collecte dans le cadre de la mise en oeuvre des statistiques agricoles avec ANASA	IDA / 62570	Component 3: Strengthening institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-11	2019-08-28	2019-08-16	2019-09-02	2019-09-06		2019-10-11														2020-04-08
GN-PDAIG-118910-CS-CDS / Convention de contrôle et certification des semences avec la DNA	IDA / 62570	Component 1: Increasing agricultural productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		79,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-28		2019-08-07				2019-10-11														2020-04-08
GN-PDAIG-118911-CS-CDS / Convention avec la DNGR en terme d'assistance technique	IDA / 62570	Component 1: Increasing agricultural productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-28		2019-08-07				2019-10-11														2020-04-08
GN-PDAIG-118912-CS-CDS / Convention en conseil technique et supervision des aménagements avec les BTGR	IDA / 62570	Component 1: Increasing agricultural productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		63,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-28		2019-08-07				2019-10-11														2020-04-08
GN-PDAIG-118915-CS-CDS / Convention en appui conseil, structuration des ORA avec ANPROCA	IDA / 62570	Component 1: Increasing agricultural productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-28		2019-08-07				2019-10-11														2020-04-08
GN-PDAIG-119712-CS-INDV / Consultant individuel pour les études d'impact environnementales et sociales des domaines à aménager	IDA / 62570	Component 1: Increasing agricultural productivity	A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-28	2019-09-02	2019-08-02	2019-09-04	2019-08-23	2019-12-10	2019-09-27														2020-03-25
GN-PDAIG-118906-CS-INDV / Sélection d'un CI consultant individuel pour la collecte et élaboration des supports de collectes dans le cadre des statistiques agricoles avec ANASA	IDA / 62570	Component 3: Strengthening institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-08	2019-08-28	2019-10-13	2019-08-28	2019-11-03	2019-10-16	2019-12-08														2020-06-05
GN-PDAIG-118907-CS-INDV / Consultant individuel pour la conception du site web du projet	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Individuel	Limited		32,500.00	0.00	En cours d'examen	2019-08-11	2019-12-02	2019-08-16		2019-09-06		2019-10-11														2020-04-08
GN-PDAIG-156126-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les études portant sur la construction et rehabilitation de sept (7) magasins relais	IDA / 62570	Component 2: Increasing market access	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2021-04-11	2020-03-15	2021-05-31	2020-04-05		2020-05-10														2020-11-06
GN-PDAIG-156393-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'organisation du salon de l'agriculture en Guinée	IDA / 62570	Component 2: Increasing market access	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-05		2020-05-10		2020-05-31		2020-07-05														2021-01-01
GN-PDAIG-156409-CS-CDS / Convention avec les Radios Rurales et Communautaires pour la visibilité du PDAIG	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-26		2020-04-05				2020-06-09														2020-12-06
GN-PDAIG-206556-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place du site web de la CNA et d'une base données pour l'enregistrement des OP en Guinée	IDA / 62570	Component 2: Increasing market access	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-14	2021-02-15	2021-01-19		2021-02-09		2021-03-16														2021-09-12
GN-PDAIG-206558-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'étude sur la viabilisation des aménagements hydro agricoles	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-16		2021-02-21		2021-03-14		2021-04-18														2021-10-15
GN-PDAIG-207433-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Régulation des Marchés pour l'YNG du PDAIG	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-07	2021-02-08	2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22														2021-09-18
GN-PDAIG-156123-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des femmes en technique d'érusage de riz en 3 sessions	IDA / 62570	Component 2: Increasing market access	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2020-02-28		2020-03-04		2020-03-25		2020-04-29														2020-10-26
GN-PDAIG-156124-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la formation de 100 femmes et jeunes sur la transformation des produits locaux (riz, maïs, volaille, pomme de terre).	IDA / 62570	Component 2: Increasing market access	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2020-03-18		2020-03-23		2020-04-13		2020-05-18														2020-11-14

GN-PDAIG-122567-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en rapport avec la FAD pour la revue méthodologique des données dans le cadre de la statistique agricole avec l'AMISA	IDA / 62570	Component 3: Strengthening institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	Annulé	2019-09-26	2019-10-01	2019-10-31	2019-12-14	2020-06-11
GN-PDAIG-206547-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités des élus et techniciens sur le module PAC TE	IDA / 62570	Component 2: Increasing market access	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2021-01-12	2021-01-17	2021-02-07	2021-03-14	2021-09-10
GN-PDAIG-206559-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du rapport à mi-parcours du PDAIG	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	Annulé	2021-02-15	2021-02-20	2021-03-13	2021-04-17	2021-10-14
GN-PDAIG-156120-CS-CDS / Contrat d'assistance technique avec la DNTIC pour la maintenance et la supervision des activités d'e-extension et e-voucher	IDA / 62570	Component 1: Increasing agricultural productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	75,000.00	0.00	Annulé	2020-04-08	2020-04-18		2020-06-02	2020-11-29
GN-PDAIG-206561-CS-CDS / Contrat avec l'agence de communication GALAXIE dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PDAIG et de la composante 2	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	0.00	Annulé	2021-01-14	2021-02-15	2021-01-24	2021-03-30	2021-09-26
GN-PDAIG-274419-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel pour le suivi de l'habilitation des infrastructures productives dans le cadre du PDAIG	IDA / 62570	Component 2: Increasing market access	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2022-11-27
GN-PDAIG-285401-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude de capitalisation du projet	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-07	2022-05-26	2022-06-16	2022-07-21	2023-01-17
GN-PDAIG-285400-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel pour l'évaluation de la mise en œuvre du Match Insp Grant	IDA / 62570	Component 2: Increasing market access	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-12	2022-05-31	2022-06-21	2022-07-26	2023-01-22
GN-PDAIG-285395-CS-LCS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation de la loi sur l'interprofession en Guinée	IDA / 62570	Component 2: Increasing market access	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-27	2022-06-01	2022-06-15	2022-07-06	2022-08-10
GN-PDAIG-274416-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude sur la viabilisation des aménagements hydro-agricoles dans le cadre du PDAIG	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-15	2022-06-03	2022-06-24	2022-07-29	2023-01-25
GN-PDAIG-285397-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'aide environnementale et sociale du projet	IDA / 62570	Component 4: Project coordination and implementation	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-18	2022-05-16	2022-06-06	2022-06-27	2022-08-01
GN-PDAIG-274415-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à la revue réglementaire dans le cadre de la professionnalisation des filières cibles	IDA / 62570	Component 1: Increasing agricultural productivity	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-18	2022-06-06	2022-06-27	2022-08-01	2023-01-28
GN-PDAIG-285398-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les études environnementales et sociales des infrastructures productives du projet	IDA / 62570	Component 2: Increasing market access	A posteriori	Individuel	Open - National	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-05	2022-10-24	2022-11-14	2022-12-19	2023-06-17