

Formulaire N°9 : **PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)**

Information sur le Projet : Comores Projet de relèvement post-Kenneth et de résilience No d'identification du projet : P171361

Agence d'exécution du Projet : Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme en charge des Affaires Foncières et Transports Terrestres

Date du plan de passation des marchés : 10 novembre 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 01 janvier 2020, 02 juin 2021

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que

spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées **A discuter ultérieurement**

Ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Indiquer la liste des conditions requises pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. **« Sans objet »**

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. **« Sans objet »**

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés **(Fournitures et Travaux)**.

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés]**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Néant

PROCUREMENT PLAN Comoros : Comoros Post-Kenneth Recovery and Resilience Project

General Information

Country: Comoros **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-05-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-10-25)

Project ID: P171361 **GNP Date:**
Project Name: Comoros Post-Kenneth Recovery and Resilience Project
Loan / Credit No.: IDA / D5490, IDA / 65290
Executing Agency: Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Closure			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
2021-017-AMEN-DATUH-UGP-PRR / Réhabilitation des bureaux de la cellule cartographie, DATUH.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	3,497.00	6,222.44	Signé																			2021-08-28	
2021-019-EXTENSION-UGP-PRR / TRAVAUX D'EXTENSION DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DE L'UNITE DE GESTION DU PROJET DE RELEVEMENT POST-KENNETH	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	58,000.00	58,916.50	Signé																			2022-03-27	
2022-035-INFRA-M-UGP-PRR / LOT1.M Réhabilitation de deux (2) salles de classe y compris bureau, latrines pour la localité de Bandar Salama et un (1) salle de classe y compris latrines et un bassin pour les localités de Kangani-Moli.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	5,463,214.00	42,993.41	Signé																			2022-09-24	
2022-036-INFRA-M-UGP-PRR / Construction d'une piste rurale à Hamavouina-Moli.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	129,378.88	121,149.95	Signé																				2022-09-24
2022-037-INFRA-M-UGP-PRR / LOT3.M Réhabilitation de deux (2) salles de classe y compris bureau, latrines pour la localité Hamba et deux (2) salles de classe y compris bureau, latrines et bassin de stockage pour la localité de Ndrodroni-Moli.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	66,525.16	71,024.41	Signé																				2022-09-18
2022-038-INFRA-M-UGP-PRR / LOT4.M Réhabilitation de deux (2) salles de classe y compris latrines et point d'eau pour la localité de Mbatse-Moli.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	41,069.61	46,736.48	Signé																				2022-09-24
2022-039-INFRA-M-UGP-PRR / LOT1.A construction d'une piste rurale de 400 mètres pour la localité de Didi-Haji-oh-Anjouan.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	165,920.72	152,257.91	Signé																				2022-09-24
2022-040-INFRA-M-UGP-PRR / LOT2.A Réhabilitation de quatre (4) salles de classe y compris latrines et citerne dans les localités de Koni-ngani et d'Ongoni - Anjouan.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	97,773.27	94,337.30	Signé																				2022-09-24
2022-041-INFRA-M-UGP-PRR / LOT3.A Réhabilitation de quatre (4) salles de classe y compris latrines dans la localité de Salamani - Anjouan.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	99,370.41	0.00	Annulé																				2022-09-24
2022-042-INFRA-M-UGP-PRR / LOT4.A Réhabilitation de quatre (4) salles de classe y compris latrines et citerne dans la localité de Kono djodjo - Anjouan.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	133,900.89	0.00	Annulé																				2022-09-24
2022-043-INFRA-M-UGP-PRR / LOT5.A Réhabilitation de quatre (4) salles de classe y compris latrines et citerne et un réservoir communautaire dans la localité de Jimlimé - Anjouan.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	162,275.41	0.00	Annulé																				2022-09-24
2022-044-INFRA-M-UGP-PRR / LOT6.A Réhabilitation de quatre (4) salles de classe de l'EPP et de la construction d'un réservoir dans la localité de Lingoni - Anjouan.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	80,095.00	67,693.75	Signé																				2022-09-24
2022-045-INFRA-M-UGP-PRR / LOT7.A Réhabilitation de trois (3) salles de classe de l'EPP de HANTSIAHI et d'un (1) réservoir communautaire dans la localité de HANTSIAHI - Anjouan.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	96,084.94	80,413.82	Signé																				2022-09-24
2022-046-INFRA-M-UGP-PRR / LOT8.A Réhabilitation de trois (3) salles de classe de l'EPP et du réservoir communautaire de la localité de Miongani - Anjouan.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	62,991.24	49,656.32	Signé																				2022-09-24
2022-047-INFRA-M-UGP-PRR / LOT9.A Réhabilitation de quatre (4) salles de classe de l'EPP de la localité de Bougoueni - Anjouan.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	125,841.28	128,192.60	Signé																				2022-09-24

2022-048-INFRA.N-UGP-PRP KR / LOT1.N Réhabilitation d'un grand réservoir situé à côté de la mosquée des femmes du village de la localité de Mandzissani, d'un (1) réservoir dans la localité de Mandzidou et d'un (1) réservoir dans la localité de Mimani - Gde Com	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	73,676.28	75,066.64	Signé	2022-02-09	2022-02-14	2022-02-11	2022-02-21	2022-02-28	2022-03-02	2022-03-08	2022-03-22	2022-03-28	2022-03-23	2022-09-24
2022-049-INFRA.N-UGP-PRP KR / LOT2.N Réhabilitation de quatre (4) salles de classes d'ort deux (2) pour maternelle annexe et primaire et deux (2) pour l'école communautaire de la localité de Tsiminoichongo - Gde Comore.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	105,068.33	91,669.39	Signé	2022-02-09	2022-02-14	2022-02-11	2022-02-21	2022-02-28	2022-03-02	2022-03-08	2022-03-14	2022-03-28	2022-03-23	2022-09-24
2022-050-INFRA.N-UGP-PRP KR / LOT3.N Réhabilitation d'un (1) réservoir situé dans le quartier de Wewunakidjou NDZOUIANI - Gde Comore.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	92,634.05	82,940.66	Signé	2022-02-09	2022-02-14	2022-02-11	2022-02-21	2022-02-28	2022-03-02	2022-03-08	2022-03-14	2022-03-28	2022-03-23	2022-09-24
2022-052-INFRA.N-UGP-PRP KR / LOT5.N Réhabilitation de quatre (4) réservoirs d'eau. Un (1) ouvert pour le lycée et un (1) fermé endroit deux (2) salles de classes maternelle annexes de l'école primaire dans la localité de Somboussa - Gde Comore.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	171,791.11	1,616,225.61	Signé	2022-02-09	2022-02-14	2022-02-11	2022-02-21	2022-02-28	2022-03-02	2022-03-08	2022-03-22	2022-03-28	2022-03-23	2022-09-24
2022-053-INFRA.N-UGP-PRP KR / LOT6.N Réhabilitation de deux (2) salles de classes à l'École Primaire Publique de Ounani d'un (1) réservoir communautaire et la reconstruction d'un (1) autre dans la localité de Pédantou - Gde Comore.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	86,239.80	71,871.31	Signé	2022-02-09	2022-02-21	2022-02-11	2022-02-21	2022-02-28	2022-03-02	2022-03-08	2022-03-16	2022-03-28	2022-03-23	2022-09-24
2022-054-INFRA.N-UGP-PRP KR / LOT7.N Réhabilitation de 5 salles de classe de la localité d'Ouato - Gde Comore.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	74,731.84	70,073.12	Signé	2022-02-09	2022-02-14	2022-02-11	2022-02-21	2022-02-28	2022-03-02	2022-03-08	2022-03-16	2022-03-28	2022-03-23	2022-09-24
2022-055-INFRA.N-UGP-PRP KR / LOT8.N Réhabilitation d'un (1) réservoir de l'école dans la localité de Bouni et de deux (2) réservoirs communautaires de la localité de Bouni - Gde Comore.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	55,463.40	47,906.09	Signé	2022-02-09	2022-02-21	2022-02-11	2022-02-22	2022-02-28	2022-03-02	2022-03-08	2022-03-14	2022-03-28	2022-03-23	2022-09-24
2022-056-INFRA.N-UGP-PRP KR / LOT9.N Réhabilitation d'une (1) salle de classe de l'ÉPP et d'un (1) réservoir communautaire de la localité de Koua Boude - Gde Comore.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	54,373.88	49,798.57	Signé	2022-02-09	2022-02-21	2022-02-11	2022-02-23	2022-02-28	2022-03-02	2022-03-08	2022-03-14	2022-03-28	2022-03-23	2022-09-24
2022-057-INFRA.N-UGP-PRP KR / LOT10.N Réhabilitation de deux (2) réservoirs de la localité de Mdigiez Boude - Gde Comore.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	32,018.32	76,332.38	Signé	2022-02-09	2022-02-21	2022-02-11	2022-02-23	2022-02-28	2022-03-02	2022-03-08	2022-03-14	2022-03-28	2022-03-23	2022-09-24
2022-058-INFRA.N-UGP-PRP KR / LOT11.N Réhabilitation de trois (3) salles de classe de l'ÉPP et de la reconstruction d'un (1) réservoir de la localité de Helendje Boude - Gde Comore.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	98,279.82	77,169.57	Signé	2022-02-09	2022-02-21	2022-02-11	2022-02-23	2022-02-28	2022-03-02	2022-03-08	2022-03-14	2022-03-28	2022-03-23	2022-09-24
2022-051-INFRA.N-UGP-PRP KR / LOT4.N Réhabilitation de deux (2) réservoirs un (1) à côté de la Mosquée de vendred et un (1) à côté d'école communautaire de Dzahadjou Lamzade - Gde Comore.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	25,533.76	20,760.72	Signé	2022-03-10	2022-02-14	2022-03-12	2022-02-14	2022-03-29	2022-03-02	2022-04-03	2022-03-31	2022-04-18	2022-03-23	2022-10-15
2022-060-INFRA.N-UGP-PRP KR / LOT3.A Réhabilitation de quatre (4) salles de classe y compris latrines dans la localité de Salamani - Anjouan.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	99,370.41	91,249.59	Signé	2022-03-21	2022-03-21	2022-03-25	2022-03-31	2022-04-11	2022-04-04	2022-04-18	2022-04-18	2022-05-03	2022-04-26	2022-10-31
2022-061-INFRA.N-UGP-PRP KR / LOT4.A Réhabilitation de quatre (4) salles de classe y compris latrines et citerne dans la localité de Kono djodjo - Anjouan.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	13,390.08	112,065.54	Signé	2022-03-21	2022-03-21	2022-03-25	2022-03-31	2022-04-11	2022-04-04	2022-04-18	2022-04-18	2022-05-03	2022-04-26	2022-10-31
2022-062-INFRA.N-UGP-PRP KR / LOT5.A Réhabilitation de quatre (4) salles de classe y compris latrines et Citerne et un réservoir communautaire dans la localité de Jmilimé - Anjouan.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	162,275.40	145,980.49	Signé	2022-03-21	2022-03-21	2022-03-25	2022-03-31	2022-04-11	2022-04-04	2022-04-18	2022-04-19	2022-05-03	2022-04-26	2022-10-31
2022-070-TRAVAUX DGCS-UGP-PRPKR / LOT1.N DGSC: Construction d'un bâtiment de 15/10/6 dans la localité de Fomboumbou dans le cadre des travaux pour la construction des infrastructures de la DGSC par le PRPKR - NGAZIDJA	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	163,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-10	2022-11-15			2022-12-05	2022-12-14			2023-01-10		2023-11-09
2022-071-TRAVAUX DGCS-UGP-PRPKR / LOT1.N bis/DGSC : Construction d'une citerne de 500 m3 dans la localité de Fomboumbou dans le cadre des travaux pour la construction des infrastructures de la DGSC par le PRPKR - NGAZIDJA	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	183,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-10	2022-11-15			2022-12-05	2022-12-14			2023-01-10		2023-11-09

2022-072-TRAVAUX DGCS-UGP-PRPKR / LOT2.N.bis/DGCS: Construction d'un bâtiment de 151006 dans la localité de Mtsamiouli dans le cadre des travaux pour la construction des infrastructures de la DGSC par le PRPKR - NGAZIDJA	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	163,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-10	2022-11-15	2022-12-05	2022-12-14	2023-01-10	2023-11-09
2022-073-TRAVAUX DGCS-UGP-PRPKR / LOT2.N.bis/DGCS: Construction d'une citerne de 500 m3 dans la localité de Mtsamiouli dans le cadre des travaux pour la construction des infrastructures de la DGSC par le PRPKR - NGAZIDJA	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	183,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-10	2022-11-15	2022-12-05	2022-12-14	2023-01-10	2023-11-09
2022-075-TRAVAUX DGCS-UGP-PRPKR / LOT3.N.DGCS: Construction d'une citerne de 1 000 m3 dans la localité de Mtsamiouli dans le cadre des travaux pour la construction des infrastructures de la DGSC par le PRPKR - NGAZIDJA	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	304,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-10	2022-11-15	2022-12-05	2022-12-14	2023-01-10	2023-11-09
2022-076-TRAVAUX DGCS-UGP-PRPKR / LOT4.AIDGCS: Construction d'un bâtiment de 380209 dans la localité de Paty dans le cadre des travaux pour la construction des infrastructures de la DGSC par le PRPKR - NDZUWANI	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	233,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-10	2022-11-15	2022-12-05	2022-12-14	2023-01-10	2023-11-09
2022-077-TRAVAUX DGCS-UGP-PRPKR / LOT4.A.bis/DGCS: Construction d'une citerne de 750 m3 dans la localité de Paty dans le cadre des travaux pour la construction des infrastructures de la DGSC par le PRPKR - NDZUWANI	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	235,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-10	2022-11-15	2022-12-05	2022-12-14	2023-01-10	2023-11-09
2022-078-TRAVAUX DGCS-UGP-PRPKR / LOTS.AIDGCS: Construction d'un bâtiment de 151006 dans la localité de Sima dans le cadre des travaux pour la construction des infrastructures de la DGSC par le PRPKR - NDZUWANI	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	173,900.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-10	2022-11-15	2022-12-05	2022-12-14	2023-01-10	2023-11-09
2022-079-TRAVAUX DGCS-UGP-PRPKR / LOTS.A.bis/DGCS: Construction d'une citerne de 500m3 dans la localité de Sima dans le cadre des travaux pour la construction des infrastructures de la DGSC par le PRPKR - NDZUWANI	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	276,400.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-10	2022-11-15	2022-12-05	2022-12-14	2023-01-10	2023-11-09
2022-080-TRAVAUX DGCS-UGP-PRPKR / LOT6.MIDGCS: Construction d'un bâtiment de 151006 dans la localité de Fomboni dans le cadre des travaux pour la construction des infrastructures de la DGSC par le PRPKR - MWALI	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	260,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-10	2022-11-15	2022-12-05	2022-12-14	2023-01-09	2023-11-09
2022-081-TRAVAUX DGCS-UGP-PRPKR / LOT6.M.bis/DGCS: Construction d'une citerne de 500 m3 dans la localité de Fomboni dans le cadre des travaux pour la construction des infrastructures de la DGSC par le PRPKR - MWALI	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	111,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-31	2022-11-05	2022-12-05	2022-12-14	2023-01-10	2023-11-09
2022-082-TRAVAUX DGCS-UGP-PRPKR / LOT7.MIDGCS: Construction d'un bâtiment de 151006 dans la localité de Nioumachouli dans le cadre des travaux pour la construction des infrastructures de la DGSC par le PRPKR - MWALI	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	263,100.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-10	2022-11-15	2022-12-05	2022-12-14	2023-01-10	2023-11-09
2022-083-TRAVAUX DGCS-UGP-PRPKR / LOT7.M.bis/DGCS: Construction d'une citerne de 500 m3 dans la localité de Nioumachouli dans le cadre des travaux pour la construction des infrastructures de la DGSC par le PRPKR - MWALI	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	111,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-10	2022-11-15	2022-12-05	2022-12-14	2023-01-10	2023-11-09
2022-091-SECURISATION DV K-UGP-PRPKR / LOT7 - TRAVAUX DE SECURISATION DES 8 SITES DE L'OKV - Union des Comores	IDA / D5490	Component 3: Integrated Disaster Risk Management and CERC	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	30,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-11-30			2023-01-15	2023-03-16

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
											2020-005-UGP-INFORMATIQUE / Fourniture, livraison et installation sur site des matériels et équipements informatiques pour l'Unité de Gestion de Gestion du Projet de Rétablissement Post-Kenneth et de Résilience (PRPKR)	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	26,854.28	Signé					2020-10-19	2020-10-20	2020-10-24	2020-10-29
2020-006-UGP-MOBILIERS BUREAU / Acquisition des fournitures, livraison et installation sur site des mobiliers de bureau de l'Unité de Gestion de Gestion du Projet de Rétablissement Post-Kenneth et de Résilience (PRPKR)	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		24,600.00	20,103.27	Signé					2020-11-04	2020-11-03	2020-11-09	2020-11-05			2020-11-25	2020-12-09	2020-12-15	2020-12-18	2021-01-04	2021-01-08	2021-02-10		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
2020-003-UGP-CONSULTANT ENQUETE / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT NATIONAL POUR MENER UNE ENQUETE COMPREHENSIVE DE CIBLAGES DES MENAGES AFFECTES PAR LE CYCLONE KENNETH	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		50,000.00	49,643.03	Signé	2020-09-30	2020-10-09	2020-10-15	2020-10-20	2020-10-29	2021-02-10			2020-11-26	2021-04-05	2020-12-11	2021-05-17	2021-01-08	2021-06-11	2021-01-29	2021-06-16	2021-06-28	
2020-004-UGP-AT PC / Etude de diagnostic, érosion côtière s et recherches solutions	IDA / D5490	Component 2: Coastal Resilience and Infrastructure Rehabilitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		560,000.00	655,851.09	Signé	2020-09-30	2020-09-23	2020-10-15	2020-09-28	2020-11-06	2021-03-01			2020-12-21	2021-04-21	2021-01-05	2021-07-10	2021-02-09	2021-07-20	2021-03-02	2021-11-19	2022-01-31	
2020-011-UGP-AUDIT EXTERNE PRPKR / Recrutement d'Auditeur Externe pour les comptes des exercices du 2020 à 2022 du Projet de Relèvement Post-Kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection au moindre coût	Open - International		60,000.00	0.00	Annulé	2020-12-30	2021-02-15	2021-01-05		2021-03-16				2021-03-22		2021-04-06		2021-05-11		2021-06-15		2022-12-31	
2020-011-UGP-AUDIT - EXTERNE PRPKR / Recrutement d'Auditeur Externe pour les comptes des exercices du 2020 à 2022 du Projet de Relèvement Post-Kenneth et de Résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		60,000.00	36,153.57	Signé	2021-02-23	2021-02-21	2021-02-24	2021-03-11	2021-05-06	2021-05-28			2021-05-12	2021-07-16	2021-05-27	2021-08-24	2021-06-28	2021-10-07	2021-07-14	2021-11-30	2022-12-31	
2021-012-PRES SOCIAL-UGP-PRPKR / Recrutement d'un Cabinet de prestations sociales dans le domaine de facilitation sociale pour le compte PRPKR	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	281,157.95	Signé	2021-06-11	2021-06-02	2021-07-02	2021-06-09	2021-08-03	2021-10-21							2021-08-24	2022-01-12	2021-09-14	2022-01-12	2024-09-13	
2021-014-CAB-COTIER-UGP-PRPKR / Recrutement d'un cabinet Expert en Génie Côtier pour une mission d'Assistance Technique dans le cadre du PRPKR aux Comores	IDA / D5490	Component 2: Coastal Resilience and Infrastructure Rehabilitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	152,460.25	Signé	2021-06-10	2021-06-13	2021-06-24	2021-06-23	2021-08-21	2021-10-18			2021-08-26	2021-11-30	2021-09-16	2022-03-16	2021-10-08	2022-04-15	2021-11-11	2022-05-31	2023-11-11	
2021-018-AMO-UGP-PRPKR / Recrutement d'un Consultant en Assistance technique au Maître d'Ouvrage pour appuyer à la reconstruction des logements y compris volet social et environnemental	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		962,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-08-26	2021-08-02	2021-09-21	2021-09-08	2022-03-10			2021-10-23	2022-04-19	2021-11-03	2022-09-05	2021-12-01		2021-12-23		2025-07-13	
2021-UGP-ETUDE ROUTE RN2 (RN3-PRPKR BIS) / Etude contrôle et Surveillance travaux routiers Msangadjou - Fomou - Uvuni y compris du des d'impact environnementales et sociales	IDA / D5490	Component 2: Coastal Resilience and Infrastructure Rehabilitation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	742,768.64	Signé	2021-07-30	2021-08-04	2021-08-20		2021-10-03				2021-10-31	2021-09-04	2021-11-30	2021-09-24	2022-01-04	2022-02-15	2022-02-08	2022-02-16	2023-02-08	
2021-UGP-ETUDE ROUTE RN2 (RN3-PRPKR) / Etudes technique, économique, environnementale et sociale Réactualisation des études d'APD, Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la de La Route Nationale RN2 et RN3	IDA / D5490	Component 2: Coastal Resilience and Infrastructure Rehabilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		800,000.00	0.00	Annulé	2021-02-22	2021-03-02	2021-03-15	2021-03-15	2021-06-07	2021-06-17							2021-07-12		2021-08-16		2024-02-20	
2022-059-CONCEPTION LGT-UGP-PRPKR / Recrutement d'un consultant (bureau d'étude) pour l'élaboration d'études de conception de logement dans le cadre de la reconstruction des logements du projet de Relèvement Post-Kenneth et de Résilience (PRPKR)	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		140,000.00	0.00	Annulé	2022-02-25				2022-03-03	2022-04-08							2022-04-23		2022-05-28		2022-08-11	
2022-064-LOGEMENT UGP-PRPKR / ELABORATION D'ETUDE DE CONCEPTION DE LOGEMENT DANS LE CADRE DE LA RECONSTRUCTION DES LOGEMENTS COMPOSANTE 1 DU « PROJET DE RELEVEMENT POST-KENNETH ET DE RESILIENCE (PRPKR) »	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-18	2022-04-28	2022-04-22		2022-05-30	2022-10-10			2022-06-30		2022-07-08		2022-08-01		2022-08-24		2022-10-24	
2022-065-EIE-PAR-UGP-PRPKR / ELABORATION DES ETUDES D'IMPACTS ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (EIES) ET PLAN DE RELOCALISATION TEMPORAIRE (PRT) DE LOGEMENTS	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-20	2022-07-28	2022-04-25	2022-08-25	2022-05-30				2022-06-30		2022-07-07		2022-07-29		2022-08-19		2023-02-15	
2022-066-CAB.COM-UGP-PRPKR / RECRUTEMENT D'UN PESTATAIRE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION POUR LE COMPTE DU PRPKR	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-10	2022-06-20	2022-06-14	2022-06-22	2022-07-22				2022-08-22		2022-08-29		2022-09-27		2022-10-18		2023-10-18	
2022-093-EVA.ALEAS.DGSC-UGP-PRPKR / Evaluation des aléas, vulnérabilité et risques ainsi que la base de données géolocalisées et la mise en œuvre d'un programme de formation au profit de la DGSC - PRPKR	IDA / D5490	Component 3: Integrated Disaster Risk Management and CERC	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30		2022-12-21		2023-02-03				2023-03-03		2023-04-02		2023-05-07		2023-06-11		2024-06-10	
2022-095-AUDIT INTERNE-UGP-PRPKR / Recrutement d'un Auditeur Interne pour l'Unité de Gestion du Projet de Relèvement Post-Kenneth et de Résilience Union des Comores	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-31		2023-01-21		2023-03-27				2023-04-01		2023-04-21		2023-05-11		2023-06-12		2026-01-12	
2023-002-AUDIT SEC-ROUTE-UGP-PRPKR / ETUDE SUR LA SECURITE ROUTIERE / COMPRES LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION (RN2-RN3)	IDA / D5490	Component 2: Coastal Resilience and Infrastructure Rehabilitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-04-21		2023-06-30				2023-07-28		2023-08-27		2023-10-01		2023-11-05		2024-11-04	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KM-MATUAFTT-172195-CS-FBS / Recrutement d'un coordinateur du Projet	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open		27,800.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-21	2020-05-26		2020-05-30		2020-06-12		2021-06-12	
KM-MATUAFTT-173275-CS-QCBS / Recrutement d'un Responsable de Passation des Marchés Publics	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open		18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22	2020-05-26		2020-05-30		2020-06-12		2021-06-12	
KM-MATUAFTT-173396-CS-INDV / Recrutement d'un expert environnementaliste	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open		18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22	2020-05-26		2020-05-30		2020-06-12		2021-06-12	
KM-MATUAFTT-173398-CS-INDV / Recrutement d'un expert en suivi évaluation	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open		18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22	2020-05-26		2020-05-30		2020-06-12		2021-06-12	
KM-MATUAFTT-173400-CS-INDV / Recrutement de Responsable Administratif et Financier	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open		18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22	2020-05-26		2020-05-30		2020-06-12		2021-06-12	
KM-MATUAFTT-173401-CS-INDV / Recrutement de comptable	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open		18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22	2020-05-26		2020-05-30		2020-06-12		2021-06-12	
KM-MATUAFTT-173405-CS-INDV / Recrutement de spécialiste social	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open		18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22	2020-05-26		2020-05-30		2020-06-12		2021-06-12	
KM-MATUAFTT-173410-CS-INDV / Recrutement de spécialiste en communication	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open		18,600.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22	2020-05-26		2020-05-30		2020-06-12		2021-06-12	
KM-MATUAFTT-173414-CS-INDV / Recrutement de secrétaire de direction	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individual	Open		9,300.00	0.00	Annulé	2020-05-12		2020-05-26		2020-05-30		2020-06-12		2021-06-12	
KM-MATUAFTT-173414-CS-INDV / Recrutement de Secrétaire de Direction	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		9,300.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13		2020-06-17		2020-06-30		2021-06-30	
KM-MATUAFTT-183226-CS-INDV / Mission d'élaboration du PMPP, de CR et des parties sésiales du PEIS et du CGES en vue de la préparation du projet PRPKR aux Comores	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48,947.43	51,467.29	Signé	2020-09-25	2020-09-28	2020-10-05	2020-10-09		2020-12-09	2019-09-18	2021-06-07		
2020-001-UGP-ATCT / Assistance technique temporaire et passation des Marchés pour appuyer le RPM du PRPKR	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,500.00	9,360.53	Signé	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-28	2020-09-25		2020-10-15	2020-10-02	2021-04-13		
2020-002-UGP-AT SOCIAL / Recrutement d'un Consultant Expert en Développement Social Senior	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	110,500.00	Signé	2020-09-24	2020-09-18	2020-10-27	2020-12-06	2020-11-17	2020-12-21	2020-12-08	2021-01-08	2021-12-08	
20-07-MAPEATUTTF-SG / Recrutement d'un Coordinateur du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		27,800.00	84,635.59	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-28	2020-10-28	2020-08-13	2021-10-28	
20-012-MAPEATUTTF-SG / Recrutement de Spécialiste Communication du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		18,600.00	20,041.81	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-28	2020-10-28	2020-08-19	2021-10-28	
20-011-MAPEATUTTF-SG / Recrutement d'un Expert Environnementaliste du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		18,600.00	56,423.72	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-28	2020-10-28	2020-08-13	2021-10-28	
20-008-MAPEATUTTF-SG / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		18,600.00	56,423.72	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-28	2020-10-28	2020-08-13	2021-10-28	
20-010-MAPEATUTTF-SG / Recrutement d'un comptable du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		10,894.00	33,048.18	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-29	2020-10-28	2020-08-13	2021-10-28	
20-013-MAPEATUTTF-SG / Recrutement de Spécialiste Social du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		18,600.00	57,448.19	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-29	2020-10-28	2020-08-19	2021-10-28	
20-014-MAPEATUTTF-SG / Recrutement d'Expert en Suivi Évaluation du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		18,600.00	39,050.59	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-28	2020-10-28	2020-08-19	2021-10-28	
20-009-MAPEATUTTF-SG / Recrutement du Responsable de Passation de Marchés du projet de relèvement post-kenneth et de résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		18,600.00	56,423.72	Signé	2020-10-09	2020-10-14	2020-10-19	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-28	2020-10-28	2020-08-13	2021-10-28	
2020-007-UGP-PPSD / Recrutement d'un Consultant International pour l'élaboration d'une série de formation en ligne sur la PSD et la révision du PSD en faveur du projet PRPKR	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,200.00	18,514.23	Signé	2020-11-04	2020-11-18	2020-11-07	2020-11-26		2020-11-17	2020-12-04	2020-11-27		
KM-MATUAFTT-172195-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur du Projet	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		27,800.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13		2020-06-17		2020-06-30		2021-06-30	

KM-MATUAFTT-173396-CS-IN DVI / Recrutement d'un Expert Environnementaliste	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18.600.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13	2020-06-17	2020-06-30	2021-06-30			
KM-MATUAFTT-173405-CS-IN DVI / Recrutement de Spécialiste Social	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18.600.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13	2020-06-17	2020-06-30	2021-06-30			
2020-008-UGP-SD-PRPKR / R ecrutement d'un Secrétaire d e direction	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		9.705.00	19.468.09	Signé	2020-11-30	2020-12-09	2020-12-05	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-29	2021-01-30	2021-01-01	2021-01-30
2020-010-UGP-ATGC-PRPKR / Recrutement d'un Expert en génie civil	IDA / D5490	Component 2: Coastal Resilience and Infrastructure Rehabilitation	A posteriori	Individuel	Open		13.575.00	0.00	Annulé	2020-12-07	2020-12-07	2021-02-05	2021-02-12	2021-03-09	2022-03-09			
KM-MATUAFTT-173410-CS-IN DVI / Recrutement de Spécialiste Communication	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18.600.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13	2020-06-17	2020-06-30	2021-06-30			
KM-MATUAFTT-173275-CS-IN DVI / Recrutement d'un Resp onsable de Passation des Mar chés Publics	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18.600.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-22	2020-06-13	2020-06-17	2020-06-30	2021-06-30			
KM-MATUAFTT-173398-CS-IN DVI / Recrutement d'un Exp ert en Suivi Evaluation	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18.600.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13	2020-06-17	2020-06-30	2021-06-30			
KM-MATUAFTT-173400-CS-IN DVI / Recrutement de Respo nsable Administratif et Finan cier	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18.600.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13	2020-06-17	2020-06-30	2021-06-30			
KM-MATUAFTT-173401-CS-IN DVI / Recrutement de Compt able	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18.600.00	0.00	Annulé	2020-05-30	2020-05-12	2020-06-13	2020-06-17	2020-06-30	2021-06-30			
2020-009-UGP-AT COTIER-P RPRK / Recrutement d'un Ass istant Technique International expert en génie côtier	IDA / D5490	Component 2: Coastal Resilience and Infrastructure Rehabilitation	A posteriori	Individuel	Open		200.000.00	0.00	Annulé	2020-12-14	2020-12-14	2021-01-28	2021-02-18	2021-03-11	2022-03-11			
MATUAFTT-04-11-19 KMF / M arché de consultation individ uel pour la préparation du do cument Cadre de Gestion En vironnemental et Social (CC ES) du Projet de Relèvement Post-Kenneth et de Résiliens.	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		22.360.00	23.852.29	Signé	2020-12-14	2020-12-11	2020-12-30	2020-12-14	2021-01-13	2020-12-14	2021-02-24	2020-12-14	2021-08-23
2021-001-UGP-LOGICIEL CO MPTABLE-PRPKR / Acquisition Installation et Formation du Logiciel Comptable au profit des utilisateurs du PRPKR.	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27.260.00	28.080.16	Signé	2021-03-15	2021-04-03	2021-03-26	2021-04-19	2021-04-28	2021-05-25	2021-07-27		
2021-002-UGP-CS GEOMATI CIEN-PRPKR / Recrutement d' un Géomaticien pour piloter l e projet dans la transversalité de la cellule cartographie d urant douze (12) mois au sei n de la DATUH.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13.800.00	14.470.44	Signé	2021-03-19	2021-06-01	2021-03-29	2021-06-14	2021-04-15	2021-06-16	2022-04-15		
2021-003-UGP-GEOMATICIE N ADJ-PRPKR / Recrutement d'un Géomaticien Adjoint pou r appuyer le pilotage du proj et dans la transversalité au s ein de la DATUH avec l'appui du PRPKR.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9.600.00	10.066.30	Signé	2021-03-19	2021-06-01	2021-03-29	2021-06-14	2021-04-16	2021-06-16	2022-04-16		
2021-004-UGP-INF/CART-PR PKR / Recrutement d'un Infor maticien/Cartographe pour as surer la gestion de parcs mat ériels informatiques du projet sein de la Direction de l'Amé nagement du Territoire, de l' Urbanisme et de l'Habitat (D ATUH) avec l'appui du PRPKR.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9.600.00	10.066.30	Signé	2021-03-19	2021-06-01	2021-03-29	2021-06-14	2021-04-17	2021-06-16	2022-04-17		
2021-005-UGP-SIG1-PRPKR / Recrutement d'un Agent Con tractuel initié au Système d'I nformation Géographique pou r assurer la pérennisation d u projet et le développement des activités de la Cellule du DATUH avec l'appui du PRPKR.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3.800.00	3.984.56	Signé	2021-03-24	2021-06-01	2021-04-03	2021-06-14	2021-04-20	2021-06-16	2022-04-20		
2021-006-UGP-SIG2-PRPKR / Recrutement d'un Agent Con tractuel initié au Système d'I nformation Géographique po ur assurer la pérennisation d u projet et le développement des activités de la cellule du DATUH avec l'appui du PRPKR.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3.800.00	3.984.56	Signé	2021-03-24	2021-06-01	2021-04-03	2021-06-14	2021-04-20	2021-06-16	2022-04-20		
2021-007-UGP-SIG3-PRPKR / Recrutement d'un agent cont ractuel initié au Système d'I nformation Géographique pou r assurer la pérennisation du projet et le développement d es activités de la cellule du DATUH avec l'appui du PRPKR.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3.800.00	3.984.56	Signé	2021-03-24	2021-06-01	2021-04-03	2021-06-14	2021-04-20	2021-06-16	2022-04-20		
2021-008-UGP-SIG4-PRPKR / Recrutement d'un agent cont ractuel initié au Système d'I nformation Géographique pou r assurer la pérennisation et l e développement des activ és de la cellule du DATUH av ec l'appui du PRPKR.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3.800.00	3.984.56	Signé	2021-03-24	2021-06-01	2021-04-03	2021-06-14	2021-04-20	2021-06-16	2022-04-20		
2021-009-UGP-SIG5-PRPKR / Recrutement d'un agent cont ractuel initié au Système d'I nformation Géographique pou r assurer la pérennisation et l e développement des activ és de la cellule du DATUH av ec l'appui du PRPKR.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3.800.00	3.984.56	Signé	2021-03-24	2021-06-01	2021-04-03	2021-06-14	2021-04-20	2021-06-16	2022-04-20		

2021-010-UGP-SIG6-PRPKR / Recrutement d'un Agent Contractuel initié au Système d'Information Géographique pour assurer la pérennisation et le développement des activités de la Cellule du DATUM avec l'appui du PRPKR.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3.800.00	3.984.56	Signé	2021-03-24	2021-06-01	2021-04-03	2021-06-14		2021-04-20	2021-06-15	2022-04-20	
2021-011-UGP-ATGC-PRPKR / Recrutement d'un Expert en Génie Civil	IDA / D5490	Component 2: Coastal Resilience and Infrastructure Rehabilitation	A posteriori	Individuel	Open		13.575.00	103.985.58	Signé	2021-05-05	2021-05-24	2021-06-16	2021-07-24	2021-06-23	2021-09-03	2021-07-18	2021-09-03	2022-07-18
2021-013-VBG-UGP-PRPKR / Recrutement d'un (e) Expert(e) junior chargé(e) des questionnaires de violence basée sur le genre au sein du Projet de Relèvement Post-Kenneth et de Résilience.	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20.000.00	11.537.74	Signé	2021-06-07	2021-06-02	2021-07-26	2021-09-27	2021-08-16	2021-10-06	2021-09-04	2021-10-04	2022-09-04
2021-015-ASS-RPM-UGP-PRPKR / Recrutement d'un Assistant en passation des marchés pour le Projet de Relèvement Post Kenneth et de Résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		9.705.00	20.289.21	Signé	2021-06-14	2021-06-07	2021-06-24	2021-06-21	2021-07-01	2021-07-13	2021-08-05	2021-07-08	2022-08-05
2021-020-CONSULTANT 1-U GP-PRPKR / Recrutement d'un Consultant pour les Etudes techniques (APS, APD&DAO), Contrôles et suivi des travaux des infrastructures communautaires du lot 1 de Ngazidja.	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Individuel	Limited		24.407.00	23.499.31	Signé	2021-07-09	2021-07-14	2021-07-09	2021-07-20	2021-07-12	2021-07-24	2021-07-15	2021-07-27	2021-08-29
2021-021-CONSULTANT 2-U GP-PRPKR / Recrutement d'un consultant pour les Etudes techniques (APS, APD&DAO), Contrôles et suivi des travaux des infrastructures communautaires de la phase 1- Lot 2 de Ngazidja	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Individuel	Limited		25.610.00	20.373.74	Signé	2021-07-09	2021-07-14	2021-07-09	2021-07-20	2021-07-12	2021-07-23	2021-07-15	2021-07-24	2021-08-29
2021-022-CONSULTANT 3-U GP-PRPKR / Recrutement d'un consultant pour les Etudes techniques (APS, APD&DAO), Contrôles et suivi des travaux des infrastructures communautaires de la phase 1-Lot 1 de Ndzoani	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Individuel	Limited		21.756.00	19.116.56	Signé	2021-07-09	2021-07-14	2021-07-09	2021-07-20	2021-07-12	2021-07-23	2021-07-15	2021-07-24	2021-08-29
2021-023-CONSULTANT 4-U GP-PRPKR / Recrutement d'un consultant pour les Etudes techniques (APS, APD&DAO), Contrôles et suivi des travaux des infrastructures communautaires de la phase 1-Lot 2 de Ndzoani	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Individuel	Limited		38.256.00	25.649.33	Signé	2021-07-09	2021-07-14	2021-07-09	2021-07-20	2021-07-12	2021-07-23	2021-07-15	2021-07-24	2021-08-29
2021-024-CONSULTANT 5-U GP-PRPKR / Recrutement d'un consultant pour les Etudes techniques (APS, APD&DAO), Contrôles et suivi des travaux des infrastructures communautaires de la phase 1-Lot 1 de Masali	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Individuel	Limited		30.244.00	28.199.65	Signé	2021-07-09	2021-07-14	2021-07-09	2021-07-20	2021-07-12	2021-07-23	2021-07-15	2021-07-24	2021-08-29
2021-25-MANUEL CONSTRUCTION-UGP-PRPKR / Recrutement d'un (e) Consultant(e) pour élaborer un Manuel de reconstruction de logements	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Individuel	Limited		10.000.00	11.985.23	Signé	2021-08-17	2021-09-20	2021-08-22	2021-09-22	2021-09-12	2021-09-22	2021-10-17	2021-09-16	2021-12-16
2021-26-UN HABITAT-UGP-PRPKR / Recrutement d'une assistance technique de l'ONU Habitat au Ministère de l'aménagement du territoire	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		375.000.00	374.145.26	Signé	2021-09-24	2021-11-23	2021-10-04	2022-01-07			2021-11-14	2022-02-10	2023-11-14
MATUAFIT-23-09-19 KMF / Marché de consultation individuelle pour l'élaboration d'un Plan d'Engagement Environnemental et Social et du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du Projet de Relèvement Post-Kenneth et de Résilience	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		12.429.00	24.739.82	Signé	2019-09-19	2022-01-26	2019-09-25	2022-02-10	2019-10-16	2022-02-10	2019-11-20	2019-09-23	2020-05-18
2022-031-HANGARSDGSC-UGP-PRPKR / Etudes techniques (Avant-Projets Sommaire, Avant-Projets détaillés, Dossier d'appel d'offres, Assistance en passation des marchés) ainsi que la supervision et le contrôle des travaux des entrepôts et citernes NGAZIDJA de	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		63.752.00	64.993.00	Signé	2022-02-15	2022-02-11	2022-02-27	2022-02-21			2022-04-17	2022-02-18	2022-11-18
2022-033-HANGARSDGSC-UGP-PRPKR / Etudes techniques (Avant-Projets Sommaire, Avant-Projets détaillés, Dossier d'appel d'offres, Assistance en passation des marchés) ainsi que la supervision et le contrôle des travaux des entrepôts et citernes MWALI de	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		41.855.00	41.855.00	Signé	2022-02-15	2022-02-11	2022-02-27	2022-02-21			2022-04-17	2022-02-18	2022-11-18
2022-034-HANGARSDGSC-UGP-PRPKR / Etudes techniques (Avant-Projets Sommaire, Avant-Projets détaillés, Dossier d'appel d'offres, Assistance en passation des marchés) ainsi que la supervision et le contrôle des travaux des entrepôts et citernes NDZOUANI de	IDA / D5490	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		44.984.00	46.225.00	Signé	2022-02-15	2022-02-11	2022-02-27	2022-02-21			2022-04-17	2022-02-23	2022-11-18
2022-067-EXPERT MI-PARCOURS-UGP-PRPKR / Consultant National pour l'évaluation à mi-parcours du Projet de Relèvement Post Kenneth et de Résilience (PRPKR)	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		7.800.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-16	2022-09-05	2022-08-16	2022-10-12	2022-08-18	2022-10-14	2022-08-22		2022-10-06

2022-069-PLAN TYPE LOGT-UGP-PRPKR / Elaboration du n Plan Type pour réaliser les 50 logements de 40 m2 de la phase pilote.	IDA / 65290	Component 1: Recovery and Resilience in the Housing Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		2,200.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-30	2022-09-26	2022-10-07	2022-09-27			2022-10-19	2022-11-23
2022-084-PE-COMP1-UGP-PRPKR / Consultant national en charge de l'appui et du suivi de la mise en œuvre de la Composante 1 auprès de l'UGP du PRPKR Comores.	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		29,300.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-31		2022-11-05		2022-11-15		2022-11-30	2024-03-04
2022-085-EXPERT SUIVI/UGP-PRPKR / Recrutement d'un Expert national en Suivi-évaluation pour le Projet de Relèvement Post-Kenneth et de Résilience (PRPKR)	IDA / D5490	Component 4: Project Management, Risk Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		59,800.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30		2022-12-05		2022-12-15		2022-12-30	2025-11-28
2023-003-FORMATION DGCS-UGP-PRPKR / Formation des secteurs humanitaires du plan de contingence National et insulaire sur les standards minimums d'intervention humanitaire.	IDA / D5490	Component 3: Integrated Disaster Risk Management and CERC	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-04-05		2023-04-26		2023-05-31	2023-08-29
2023-004-FORMATION1 DGCS-UGP-PRPKR / Formation de l'équipe National sur les méthodes d'estimation des pertes et des dommages engendrés par les catastrophes (PDNA) et l'élaboration des cadres de relèvement.	IDA / D5490	Component 3: Integrated Disaster Risk Management and CERC	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-31		2023-06-15		2023-07-06		2023-08-10	2024-02-06
2024-001-PLAN.SALV.COM-UGP-PRPKR / Elaboration, validation et diffusion des plans de sauvegarde communale de Moroni, Mutsumudu et Fomboni Union des Comores	IDA / D5490	Component 3: Integrated Disaster Risk Management and CERC	A posteriori	Individuel	Limited		5,400.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-29		2024-03-15		2024-04-05		2024-05-10	2024-07-09
2024-002-PROG SENS DGCS-UGP-PRPKR / Consultant pour le développement d'un programme radio pour sensibiliser la population sur leurs compréhensions des messages d'alerte précoce et des actions à entreprendre.	IDA / D5490	Component 3: Integrated Disaster Risk Management and CERC	A posteriori	Individuel	Limited		29,200.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-28		2024-03-19		2024-04-09		2024-05-14	2024-07-13