

Public Disclosure Authorized

**(P159843) Metropolitan Buenos Aires Urban
Transformation Project
PROCUREMENT PLAN**

Country: Argentina

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 27-Feb-2017

General Procurement Notice published on: 24-Feb-2017

Period covered by this Procurement Plan: 18 months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

PROCUREMENT PLAN Argentina : Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project

General Information

Country: Argentina **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-03-20
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-09-21
Project ID: P159843 **GPN Date:** 2017-02-24
Project Name: Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project
Loan / Credit No.: IBRD / 87060
Executing Agency: Multilateral Credit Organizations Financing Unit

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
AR-UFOMC-10275-CW-RFB / Completamiento de red fina (Barrio 31)	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				24,000,000.00	23,261,984.97	Firmado						2017-04-06	2017-05-16	2017-04-11					2017-06-01	2017-06-21	2017-07-01	2017-09-11	2017-08-05	2017-10-26	2018-09-29	
AR-UFOMC-13527-CW-RFB / Construcción de Vivienda Nueva YPF	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				103,000,000.00	82,830,721.25	Firmado						2017-06-26	2017-07-20	2017-08-01	2017-08-02					2017-09-15	2017-09-19	2017-10-27	2017-12-07	2017-12-26	2017-12-29	2019-04-01
AR-UFOMC-10277-CW-RFB / Reubicación de infraestructura existente (Barrio 31)	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				12,685,729.00	13,505,497.09	Firmado						2017-10-27	2018-08-01	2017-11-01						2017-12-13	2017-11-13	2018-01-12	2017-11-29	2018-02-16	2017-12-29	2019-04-12
AR-UFOMC-28520-CW-RFB / Infraestructura de Media Tensión	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,214,930.13	5,176,729.31	Firmado						2017-09-18		2017-09-22	2017-10-11					2017-10-27	2017-11-10	2017-12-26	2017-12-29	2018-01-17	2018-02-05	2019-02-03
AR-UFOMC-32028-CW-RFB / Urbanización nueva YPF en el Barrio 31 Carlos Mujica, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				14,628,934.70	14,190,743.76	Firmado						2017-10-31		2017-11-03						2017-12-06	2017-12-20	2018-01-05	2018-01-25	2018-02-09	2018-02-20	2018-08-08
AR-UFOMC-90019-CW-RFB / Obra de demolición y Desarme para la creación del Espacio Urbano en el Sector Bajo Autopista - Barrio 31 y 31 Bis-Retiro.	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,629,179.00	2,329,743.75	Firmado						2018-12-21	2019-02-21	2018-12-26						2019-02-06	2019-03-29	2019-03-08	2019-04-29	2019-04-12	2019-06-18	2019-10-09
AR-UFOMC-93035-CW-RFB / Construcción de Viviendas Nuevas YPF, Infraestructura y Espacio Público, Barrio 31 - Retiro	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,128,654.55	0.00	En ejecución						2019-01-03	2019-02-19	2019-01-08						2019-02-19	2019-05-02	2019-03-21		2019-04-25		2019-10-22
AR-UFOMC-114369-CW-RFB / Apertura de Calles y Nueva Calle 14	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,243,364.64	1,822,764.06	Firmado						2019-05-17	2019-06-07	2019-05-22						2019-06-21	2019-09-10	2019-07-21	2019-10-30	2019-08-25	2019-12-23	2020-02-21
AR-UFOMC-182850-CW-RFB / Construcción y Equipamiento de Espacio Urbano en Sector Bajo Autopista	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,300,000.00	2,753,721.87	Firmado						2020-10-09	2020-10-02	2020-10-15						2020-11-23	2020-12-22	2020-12-23	2021-03-17	2021-01-27	2021-04-15	2022-04-22
AR-UFOMC-198055-CW-RFQ / Remodelación CeSAC 47 en galpón 31	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				350,000.00	329,591.53	Firmado									2020-11-26								2021-01-21	2021-05-13		2021-06-20
AR-UFOMC-73116-CW-RFB / Infraestructura de Baja Tensión en el Marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				16,033,334.00	0.00	Cancelado						2018-10-31	2019-02-08	2018-11-05						2018-12-17	2019-03-29	2019-01-16	2019-06-04	2019-02-20		2019-08-19
AR-UFOMC-206531-CW-DIR / CONSTRUCCION DE RED AEREA BAJA TENSION BARRIO 31 ETAPA 1- MANZANAS 11, 16 Y 12 DEL SECTOR GUÉMEZ Y ULTIMA FRACCION DE LAS MANZANAS 22 Y 23 DEL SECTOR YPF	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Adquisición directa	Direct					704,230.00	0.00	Cancelado						2020-11-25		2020-12-05									2021-01-19		2021-05-19	
AR-UFOMC-257202-CW-RFB / CONSTRUCCION DE GALPON COMUNITARIO EN BAJO AUTOPISTA	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				616,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-10-14		2021-10-19						2021-11-23		2021-12-23		2022-01-27		2022-08-15
AR-UFOMC-257207-CW-RFB / CONSTRUCCION VIVIENDAS NUEVAS e INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PUBLICO URBANIZACION NUEVA YPF - ETA PA 3	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				10,180,207.00	0.00	En ejecución						2021-10-28	2021-11-22	2021-11-02	2021-12-15					2021-12-07		2022-01-06		2022-02-10		2023-06-05
AR-UFOMC-293424-CW-RFB / EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA EN MANZANA 28 CON SUS ALREDEDORES	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-05-13		2022-05-18						2022-06-17		2022-07-17		2022-08-21		2023-08-21
AR-UFOMC-293423-CW-RFB / Adecuación de la red de agua potable en el Barrio Padre Carlos Mujica	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,800,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-05-09		2022-05-14						2022-06-13		2022-07-13		2022-08-17		2023-07-13
AR-UFOMC-293425-CW-RFB / Renovación de la Red de Alimentación de Baja Tensión en el Marico del Barrio Padre Carlos Mujica	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				11,064,315.00	0.00	En ejecución						2022-05-31	2022-05-27	2022-06-05						2022-07-17	2022-07-21	2022-08-16		2022-09-20		2023-09-20

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
AR-UFOMC-134079-GO-RFQ / Adquisición de bienes para el fortalecimiento del Programa de Formalización del Barrio 31	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		92,000.00	55,954.99	Finalizado								2019-10-06	2019-10-17							2019-12-01	2019-12-02	2020-05-29	2019-12-17

AR-UFOMC-78400-CS-QCBS / Servicio de Consultoría destinado a la Gestión, Diseño e implementación de los procesos de la Gerencia Operativa de Resentamiento para la urbanización del Barrio 31 - Retiro	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	256.410.00	0.00	Cancelado	2018-09-17	2018-10-01	2018-09-18		2018-11-01		2018-11-29	2018-12-29	2019-02-02	2019-03-09	2020-03-08					
AR-UFOMC-78400-CS-QCBS-2 / Servicio de Consultoría de apoyo a la Gestión, Diseño e implementación de los procesos de la Gerencia Operativa de Resentamiento para la urbanización del Barrio 31 - Retiro	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited	256.410.00	367.067.53	Finalizado	2019-01-07	2018-09-27			2019-01-14	2019-01-08			2019-02-13	2019-02-22	2019-03-20	2019-03-27	2020-03-19	2020-03-31		
AR-UFOMC-92035-CS-CQS / Consultoría para la recolección de información y análisis de encuesta de opinión pública y estudio de satisfacción del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio 31	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	44.210.00	88.205.15	Finalizado	2018-12-20	2018-12-21	2019-01-10		2019-02-23	2019-03-20			2019-03-25	2019-05-16	2019-04-29	2019-09-30	2019-10-26	2020-01-02		
AR-UFOMC-96264-CS-CQS / Evaluación Económica y Social del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	20.304.37	24.442.93	Firmado	2019-02-04	2019-01-31	2019-02-25		2019-04-10	2019-05-06			2019-05-10	2019-08-02	2019-06-14	2019-11-15	2019-12-11			
AR-UFOMC-97122-CS-CQS / Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Gestión Urbana Metropolitana	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	63.380.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-31		2019-02-21		2019-04-06				2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07			
AR-UFOMC-105967-CS-CQS / Formulación de una estrategia de Gestión Comunitaria de Regulación de Servicios Públicos en el Barrio 31	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	61.822.00	37.417.81	Finalizado	2019-03-13	2019-03-06	2019-04-03		2019-05-17	2019-04-26			2019-06-16	2019-11-20	2019-07-21	2019-11-22	2020-01-17	2020-03-22		
AR-UFOMC-113329-CS-QCBS / Consultoría para el desarrollo e implementación del sistema CIM Salesforce y plataforma interna en el marco del Proyecto de la Secretaría de Integración Social y Urbana	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	691.906.00	614.372.32	Firmado	2019-05-03	2019-05-02	2019-05-24		2019-07-07	2019-07-23		2019-08-04	2019-08-30	2019-09-03	2019-12-05	2019-10-08	2020-01-03	2019-11-12	2020-03-05	2020-11-11
AR-UFOMC-97122-CS-QCBS / Auditoría Externa Contable y Financiera del Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires.	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	50.000.00	4.025.15	Firmado	2019-02-08	2019-03-18	2019-03-01		2019-04-14		2019-05-12	2019-06-11	2019-05-15	2019-07-16	2019-04-26	2019-08-20	2019-05-14	2020-02-16		
AR-UFOMC-99141-CS-CQS / Evaluación de Impacto del Programa de Resentamiento y Mejoramiento de Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica para el sector Bajo Autopista	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calidad	Open - National	354.214.00	392.617.69	Firmado	2019-05-08	2019-02-05	2019-05-29		2019-07-12	2019-05-15	2019-08-09	2019-06-26	2019-09-08	2019-09-05	2019-10-08	2019-09-18	2019-11-12	2019-11-29	2020-11-11	
AR-UFOMC-99141-CS-QCBS / Evaluación de Impacto del Programa de Resentamiento y Mejoramiento de Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica para el sector Bajo Autopista	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	354.214.00	0.00	Cancelado	2019-02-05	2019-02-05	2019-02-26	2019-02-27	2019-04-11		2019-05-09	2019-06-08		2019-07-13		2019-08-17		2020-08-16		
AR-UFOMC-122846-CS-CQS / Consultoría para el diseño del modelo técnico para la implementación y replicabilidad del Proyecto de Integración Social y Urbana	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	87.471.00	0.00	Cancelado	2019-09-01	2019-07-08	2019-10-03		2019-11-16	2019-09-18				2019-12-16		2020-01-20		2020-07-18		
AR-UFOMC-124190-CS-CQS / Asesoramiento y evaluación para el fortalecimiento del eje de desarrollo económico del Barrio Padre Carlos Mugica	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	173.363.00	113.735.55	Firmado	2019-09-08	2019-08-01	2019-09-29		2019-11-12	2019-11-08	2019-12-10	2019-12-11	2020-01-09	2019-12-26	2020-02-13	2020-01-14	2020-03-19	2020-11-09	2021-03-19	
AR-UFOMC-170973-CS-CQS / Desarrollo e implementación de mejoras en la interfaz y usabilidad del sitio ANEA Data	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	77.000.00	50.431.52	En ejecución	2020-04-30	2020-04-23	2020-05-21		2020-07-04	2020-10-09				2020-08-03	2020-11-05	2020-09-07		2021-07-04		
AR-UFOMC-125031-NC-RFP / Contratación de firma consultora para prestar el servicio de implementación de los programas que conforman el Plan de Formalización del Barrio Padre Carlos Mugica, en el marco del Plan Maestro de Integración Retiro - Puerto	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1.000.000.00	0.00	Cancelado	2019-08-01	2019-08-15	2019-08-22	2019-09-04	2019-10-05	2019-10-28		2019-11-02	2019-12-02		2020-01-06		2020-02-10		2021-08-03	
AR-UFOMC-188783-CS-CQS / Asesoría Técnica Especializada en Gestión de Proyectos y Seguridad, Higiene y Medio Ambiente para la Subsecretaría de Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental de la Secretaría de Integración Social y Urbana	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited	129.200.00	136.725.31	Firmado	2020-08-25	2020-08-14			2020-09-08	2020-09-24				2020-09-28	2020-10-26	2020-10-08	2020-11-04	2021-04-06		
AR-UFOMC-201630-CS-CQS / Evaluación del impacto de la carga fiscal consolidada para la toma de decisiones comerciales (doing business) y de inversiones en la Región	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited	105.000.00	116.740.72	Firmado	2020-10-26	2020-10-08			2020-11-09	2021-05-31				2020-12-09	2021-07-21	2020-12-24	2021-10-01	2021-06-22		
AR-UFOMC-201631-CS-CQS / Planes Sectoriales de reactivación económica post COVID-19	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited	130.000.00	105.651.33	Firmado	2020-10-26	2020-10-08			2020-11-09	2021-06-08				2020-12-09	2021-09-27	2020-12-15	2021-10-08	2021-01-11		

AR-UFOMC-206568-CS-CQS / Servicio integral de desarrollo de identidad y estrategia re posicionamiento de imagen del Barrio Padre Carlos Mugica	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		40,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-25	2021-03-01	2020-12-10	2021-01-03					2021-01-10	2021-01-27	2021-05-27		
AR-UFOMC-149935-CS-CQS / Desarrollo de lineamientos y guías para una estrategia coordinada de visión urbana entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Municipio de Lanús.	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		31,100.00	0.00	Cancelado	2020-01-02		2020-01-16	2020-02-21					2020-03-06	2020-04-04	2020-10-01		
AR-UFOMC-148005-CS-LCS / Servicio integral de dictado de talleres para el desarrollo e inclusión económica de los vecinos y las vecinas del Barrio Padre Carlos Mugica	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		48,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-03	2020-01-27	2019-12-24	2020-01-31	2020-02-06	2020-03-05	2020-04-04	2020-05-09	2020-06-13	2020-12-10			
AR-UFOMC-206568-CS-CQS / Servicio integral de formación, talleres y capacitaciones para la incorporación de actividades de promoción como un nuevo factor de integración socioeconómica de las vecinas y los vecinos del Barrio Padre Carlos Mugica	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		21,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-09	2021-03-02		2021-04-15				2021-05-15	2021-06-19	2021-12-16			
AR-UFOMC-211462-CS-CQS / Diseño e implementación de Banco de Proyectos AMBA asociados a la Oferta de Financiamiento de Organismos Internacionales de Crédito	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		120,000.00	107,560.34	Firmado	2021-02-10	2020-12-21	2021-03-03	2021-04-16	2021-05-31				2021-05-16	2021-09-27	2021-06-20	2021-09-30	2021-12-17
AR-UFOMC-225014-CS-CQS / Mercado de Trabajo en el AMBA. Estudio de la oferta laboral y el impacto de la Pandemia	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		100,000.00	87,701.46	Firmado	2021-03-16	2021-04-20		2021-03-30	2021-06-22				2021-04-29	2021-07-28	2021-06-03	2021-10-01	2021-10-31
AR-UFOMC-218122-CS-CQS / Alianza Metropolitana de Datos Abiertos	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		105,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-18	2021-03-24	2021-03-11	2021-04-24					2021-05-24	2021-06-28	2022-04-24		
AR-UFOMC-218120-CS-CQS / DISEÑO DE METODOLOGÍA PARA PROMOVER EL DESARROLLO URBANO A ESCALA HUMANA EN LA REGIÓN DEL AMBA	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		90,400.00	0.00	En ejecución	2021-04-06	2021-05-21	2021-04-27	2021-06-10	2021-07-08	2021-08-07	2021-09-11	2021-10-16	2022-04-14				
AR-UFOMC-121658-CS-CQS / Estudio cualitativo de tipo etnográfico en el marco de la estrategia de Evaluación y Monitoreo Integral del Proyecto de Integración Social y Urbana	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		114,740.00	0.00	Cancelado	2019-09-06	2019-07-02	2019-09-27	2019-11-10	2019-12-08	2020-01-07	2020-02-11	2020-03-17	2020-09-13				
AR-UFOMC-270353-CS-QCBS / Lineamientos para la formulación de un Plan de Acción Climática en el AMBA	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		540,360.00	0.00	En ejecución	2021-12-22	2021-12-23	2022-01-12	2022-02-08	2022-03-08	2022-03-28	2022-05-02	2022-05-30	2023-05-30				
AR-UFOMC-270354-CS-QCBS / MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL AMBA	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		475,400.00	0.00	En ejecución	2021-12-21	2021-12-23	2021-12-23	2022-01-21	2022-02-18	2022-03-05	2022-04-09	2022-05-14	2023-05-14				
AR-UFOMC-270355-CS-QCBS / Apoyo a la institucionalidad metropolitana: diseño funcional y bases para la puesta en marcha del Instituto Metropolitano del AMBA (Mamba)	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		240,000.00	0.00	En ejecución	2021-12-21	2021-12-23	2022-01-11	2022-02-09	2022-03-09	2022-03-24	2022-04-28	2022-06-02	2023-06-02				
AR-UFOMC-291344-CS-LCS / Auditoría Externa Contable y Financiera del Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		20,000.00	0.00	En ejecución	2022-04-28	2022-05-02	2022-05-19	2022-07-02	2022-07-30	2022-08-29	2022-10-03	2022-11-07	2023-11-07				
AR-UFOMC-311094-CS-CQS / Análisis del proceso participativo del nuevo espacio público del Bajo Autopista, su posterior implementación, y el armado de recomendaciones para la implementación de un plan de trabajo que promueva la buena apropiación y disfrute por parte de toda la	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		38,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-10			2022-09-24			2022-10-24	2022-11-28	2023-03-28				
AR-UFOMC-317273-CS-QCBS / Diseño funcional, desarrollo y puesta en funcionamiento de la plataforma AMBA 3D	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		298,985.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-30	2022-10-21	2022-12-04	2023-01-01	2023-01-31	2023-03-07	2023-04-11	2024-04-10					
AR-UFOMC-317275-CS-QCBS / Integración e implementación de RIGI y evaluación preliminar de C3	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		234,307.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-30	2022-10-21	2022-12-04	2023-01-01	2023-01-31	2023-03-07	2023-04-11	2024-01-06					

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UFOMC-42945-CS-INDV / servicio de un profesional de dicado a la evaluación y monitoreo durante de 6 meses, con 4 productos entregables	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Limited		16,500.00	16,500.00	Finalizado	2018-01-08	2018-02-01	2018-01-08	2018-03-21	2018-01-08	2018-08-15	2018-01-15	2018-08-16	2018-07-14	2019-02-16

AR-UFOMC-23943-CS-INDV / Consultoría Proyecto Plusvial: contratación de dos consultores internacionales para la evaluación y propuesta de mejoras del Proyecto de Ley de Plusvialías.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Direct	36,500.00	0.00	Cancelado	2017-08-08	2017-08-15	2017-08-18	2017-09-08	2017-10-13	2018-04-11				
AR-UFOMC-24874-CS-CDS / Consultoría Proyecto Plusvial: contratación de una firma para la evaluación y propuesta de mejoras del Proyecto de Ley de Plusvialías.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	18,350.00	0.00	Cancelado	2017-08-08	2017-08-15	2017-08-18		2017-10-22	2018-04-20				
AR-UFOMC-81913-CS-INDV / Selección de Consultores de apoyo a la Gestión para el Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires.	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Open	7,162.32	5,144.68	Finalizado	2018-11-01	2018-09-12	2018-11-11	2018-11-26	2018-11-15	2018-11-26	2018-11-18	2018-11-27	2019-06-06	2019-09-30
AR-UFOMC-83922-CS-INDV / Coordinador para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	7,297.30	3,362.39	Finalizado	2018-11-01	2018-11-09	2018-11-19	2018-11-01	2018-11-29	2018-11-07	2018-12-23	2019-01-30	2019-06-21	2019-07-31
AR-UFOMC-85481-CS-INDV / Consultorías Individuales - Contrataciones de los Responsables del Diseño y Seguimiento de la Gestión Comunitaria y Participativa en los componentes del Plan Integral de Urbanización e Integración en el Barrio 31.	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Open	25,918.68	5,641.34	Finalizado	2018-11-02	2018-11-01	2018-11-12	2018-11-01	2018-11-16	2018-11-29	2018-11-19	2019-03-06	2019-11-19	2020-03-06
AR-UFOMC-85494-CS-INDV / Consultor experto en planificación urbana validación para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	8,108.11	3,735.99	Finalizado	2018-11-01	2019-11-09	2018-11-19	2018-10-17	2018-11-29	2018-12-27	2018-12-23	2018-12-27	2019-06-21	2019-06-27
AR-UFOMC-85495-CS-INDV / Consultor experto en planificación urbana para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	4,864.66	2,241.59	Finalizado	2018-11-01	2018-11-09	2018-11-19	2018-10-10	2018-11-29	2018-12-21	2018-12-23	2019-01-16	2019-06-21	2019-07-16
AR-UFOMC-85500-CS-INDV / Consultor experto en asuntos legales y jurídicos para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	5,675.68	2,615.19	Finalizado	2018-11-02	2018-11-09	2018-11-20	2018-10-10	2018-11-30	2018-11-23	2018-12-24	2018-11-29	2019-06-22	2019-05-29
AR-UFOMC-85501-CS-INDV / Consultor experto en economía urbana para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	4,864.66	2,241.59	Finalizado	2018-11-01	2018-11-09	2018-11-19	2018-11-23	2018-11-29	2019-03-12	2018-12-23	2019-02-18	2019-06-21	2019-08-31
AR-UFOMC-85503-CS-INDV / Asistente en manejo de información territorial y técnicas proyectuales para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	4,378.38	2,017.43	Finalizado	2018-11-02	2018-09-14	2018-11-20	2019-11-23	2018-11-30	2019-04-23	2018-12-24	2019-03-06	2019-06-22	2019-08-31
AR-UFOMC-85506-CS-INDV / Asistente para la Gestión del Proyecto AMBA Data	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	2,702.70	1,248.65	Finalizado	2018-11-01	2018-10-29	2018-11-19	2018-10-18	2018-11-29	2019-05-20	2018-12-23	2019-05-13	2019-04-22	2019-08-13
AR-UFOMC-97114-CS-INDV / Contratación de un especialista líder de Proyecto de AMBA DATA.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	13,026.00	9,614.61	Finalizado	2019-02-01	2019-01-21	2019-03-22	2019-02-21	2019-04-12	2019-04-26	2019-05-17	2019-04-26	2019-11-13	2020-02-06
AR-UFOMC-97117-CS-INDV / Contratación de un consultor Desarrollador Web para AMBA DATA.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	8,527.00	5,868.66	Finalizado	2019-02-01	2019-01-21	2019-03-22	2019-02-21	2019-04-12	2019-04-12	2019-05-17	2019-04-15	2019-05-27	2020-02-06
AR-UFOMC-117913-CS-INDV / Especialista en Energía y Eficiencia Energética para el proyecto de integración social y urbana del Barrio 31.	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Limited	34,600.00	19,375.31	Finalizado	2019-06-03	2019-06-03	2019-06-13	2019-07-10	2019-07-13	2019-08-23	2019-09-21	2019-08-28	2020-04-18	2020-03-28
AR-UFOMC-117914-CS-INDV / Especialista en Marcos Regulatorios	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Limited	37,745.00	41,139.48	Firmado	2019-06-03	2019-06-03	2019-06-13	2019-07-04	2019-07-13	2019-07-26	2019-09-21	2019-08-01	2020-04-18	
AR-UFOMC-123775-CS-INDV / Experto en Gestión de Acceso y Sostenibilidad de usuarios de bajos recursos en las redes de Aguas y Energía para el Plan de Inclusión en Servicios Públicos Básicos	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Open	9,300.00	21,568.19	Firmado	2019-08-20	2019-07-22	2019-10-08	2019-08-05	2019-10-29	2019-09-12	2019-12-03	2019-09-13	2020-05-31	
AR-UFOMC-126298-CS-CDS / Servicio consultoría para llevar adelante la supervisión de la obra denominada "Construcción de Viviendas Nuevas Y PF - Etapa III", Licitación Pública Nacional, Referencia STE P Nº AR-UFOMC-93035-CW-R	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	444,000.00	249,618.24	Firmado	2019-08-30	2019-07-31	2019-09-09	2019-08-13		2019-11-13	2019-10-28	2020-05-11		
AR-UFOMC-130081-CS-INDV / Especialista en Desarrollo Comercial y Económico	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Open	8,200.00	8,183.58	Finalizado	2019-09-08	2019-10-23	2019-10-27	2019-09-18	2019-11-17	2019-10-16	2019-12-22	2019-10-17	2020-06-19	2020-04-30
AR-UFOMC-139188-CS-CDS / Servicio de Soporte para la Gestión Territorial de los Recursos Humanos que participan en la implementación del Plan de Formalización en el Barrio Padre Carlos Mugica	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	551,977.00	212,084.43	Firmado	2019-10-11	2019-10-22	2019-10-21	2019-11-11		2019-12-25	2019-12-05	2020-06-22		
AR-UFOMC-144410-CS-INDV / Asesor Técnico para la obra "Creación del Espacio Urbano o Bajo Autopista"	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Individual	Open	13,585.00	33,947.67	Firmado	2019-11-10	2019-10-29	2019-12-29	2019-11-15	2020-01-19	2019-12-19	2020-02-23	2019-12-23	2020-08-21	

AR-UFOMC-145633-CS-CDS / Servicio Profesional de Asistencia Técnica para las tareas de Inspección referidas a las Obras de Sectores de Compeltamiento (SC) y Renovación de Infraestructura (RI)	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	241,506.00	370,184.74	Finalizado	2019-11-18	2019-11-14	2019-11-28	2019-11-27			2020-02-01	2019-12-10	2020-07-30	2020-10-31
AR-UFOMC-145696-CS-CDS / Servicio Profesional de Supervisión Integral de Obras de Construcción de Edificios de Vivienda Multifamiliares con Infraestructuras y Espacios Públicos en el denominado "Sector EX YPF" del Barrio 31	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	859,000.00	1,293,779.93	Finalizado	2019-11-17	2019-08-15	2019-11-27	2019-11-27			2020-01-31	2019-12-10	2020-07-29	2020-11-26
AR-UFOMC-180995-CS-INDV / Especialista en aspectos fiduciarios y contrataciones	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Open	8,200.00	0.00	Cancelado	2020-07-16		2020-07-31		2020-07-31		2020-08-05		2021-02-01	
AR-UFOMC-184055-CS-INDV / Especialista Senior en Procesos y Calidad	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	9,700.00	9,004.50	Firmado	2020-07-15	2020-06-11	2020-07-20	2020-09-01	2020-07-20	2020-10-13	2020-07-25	2020-10-16	2021-01-21	
AR-UFOMC-184057-CS-INDV / Especialista en Desarrollo Económico Territorial	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	9,700.00	9,004.50	Firmado	2020-07-16	2020-06-11	2020-07-21	2020-09-01	2020-07-21	2020-10-08	2020-07-26	2020-10-14	2021-01-22	
AR-UFOMC-180996-CS-INDV / Coordinador Técnico para la ejecución de la Parte 2 (componente 3)	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	11,000.00	9,754.88	Firmado	2020-07-16	2020-06-11	2020-07-21	2020-08-06	2020-07-21	2020-09-08	2020-07-26	2020-09-10	2021-01-22	
AR-UFOMC-189360-CS-INDV / Especialista en aspectos fiduciarios y contrataciones	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	8,200.00	6,753.38	Finalizado	2020-08-18	2020-06-11	2020-08-31	2020-09-02	2020-09-21	2020-10-19	2020-10-26	2020-10-21	2021-04-24	2021-04-21
AR-UFOMC-201632-CS-INDV / Contratación de 3 Especialistas para el Diseño de un Programa para la Reactivación Económica y Cultural en Barrios del AMBA	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited	20,000.00	14,318.44	Firmado	2020-10-26	2020-10-08	2020-11-10	2021-02-17	2020-11-10	2021-03-12	2020-12-02	2021-05-20	2021-03-02	
AR-UFOMC-218124-CS-INDV / Especialista en Comunicación y Difusión	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited	7,800.00	5,884.71	Firmado	2021-02-23	2021-02-17	2021-02-28	2021-03-29	2021-03-21	2021-07-22	2021-04-25	2021-07-22	2021-10-22	
AR-UFOMC-225027-CS-INDV / Consultor Facilitador para la articulación con Municipios	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Limited	7,500.00	6,872.85	Firmado	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-23	2021-04-20	2021-04-13	2021-05-13	2021-05-18	2021-05-13	2021-11-14	
AR-UFOMC-232839-CS-INDV / Especialista en Aspectos Fiduciarios y Contrataciones - Parte 2 - Componente 3	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited	16,000.00	12,173.98	En ejecución	2021-05-12	2021-05-17	2021-05-17	2021-11-26	2021-06-07	2021-11-15	2021-07-12		2022-07-12	
AR-UFOMC-233066-CS-INDV / Consultor individual para asesoría y supervisión de la gestión de Higiene, Seguridad y Ambiente, para los proyectos de la Dirección General de Obras, Proyectos y Diseño Urbano.	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Individual	Limited	24,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-12	2021-06-25	2021-05-17		2021-06-07		2021-07-12		2022-07-12	
AR-UFOMC-238902-CS-CDS / Continuidad de la Consultoría para el desarrollo e implementación del sistema CRM Salesforce y plataforma Intranet en el marco del Proyecto de la Secretaría de Integración Social y Urbana	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	448,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-11	2021-06-11	2021-07-01				2021-09-04		2021-12-23	
AR-UFOMC-244641-CS-INDV / Especialista en Cambio Climático para el Componente 3 - Senior	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited	16,300.00	12,173.98	Firmado	2021-07-23	2021-07-23	2021-07-28	2021-10-18	2021-08-18	2021-11-26	2021-09-22	2021-12-01	2022-09-22	
AR-UFOMC-244643-CS-INDV / Especialista en Cambio Climático para el Componente 3 - Junior	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited	13,000.00	0.00	En ejecución	2021-07-22	2021-07-23	2021-07-27		2021-08-17		2021-09-21		2022-09-21	
AR-UFOMC-244644-CS-INDV / Especialista en Visión Urbana para el Componente 3 - Senior	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited	16,300.00	13,059.36	En ejecución	2021-07-23	2021-07-23	2021-07-28	2021-11-10	2021-08-18	2021-10-05	2021-09-22		2022-09-22	
AR-UFOMC-244645-CS-INDV / Especialista en Visión Urbana para el Componente 3 - Junior	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited	13,000.00	10,624.56	En ejecución	2021-07-23	2021-07-23	2021-07-28	2021-11-10	2021-08-18	2021-10-05	2021-09-22		2022-09-22	
AR-UFOMC-301742-CS-INDV / Consultor Especialista en Desarrollo Económico Territorial	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited	13,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-30		2022-07-05		2022-07-26		2022-08-30		2023-06-26	