

Public Disclosure Authorized

**(P159843) Metropolitan Buenos Aires Urban  
Transformation Project  
PROCUREMENT PLAN**

**Country: Argentina**

**Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN**

**Approval Date: 27-Feb-2017**

**General Procurement Notice published on: 24-Feb-2017**

**Period covered by this Procurement Plan: 18 months**

**Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

**PROCUREMENT PLAN** Argentina : Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project

**General Information**  
 Country: Argentina Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-03-20  
 Project ID: P159843 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-12-22  
 Project Name: Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project GPN Date: 2017-02-24  
 Loan / Credit No: IBRD / 87060  
 Executing Agency(ies) Multilateral Credit Organizations Financing Unit

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
AR-UFOMC-10275-CW-RFB / Completamiento de red fina (Barrio 31)	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				24,000,000.00	23,261,984.97	Firmado					2017-04-06	2017-05-16	2017-04-11					2017-06-01	2017-06-21	2017-07-01	2017-08-05	2017-10-26	2018-09-29		
AR-UFOMC-13527-CW-RFB / Construcción de Vivienda Nueva YPF	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				103,000,000.00	82,830,721.25	Firmado					2017-06-26	2017-07-20	2017-08-01	2017-08-02					2017-09-15	2017-09-19	2017-10-27	2017-12-07	2017-12-26	2017-12-29	2018-04-01
AR-UFOMC-10277-CW-RFB / Readequación de infraestructura existente (Barrio 31)	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				12,685,729.00	13,505,497.09	Firmado					2017-10-27	2018-08-01	2017-11-01					2017-12-13	2017-11-13	2018-01-12	2017-11-29	2018-02-16	2017-12-29	2019-04-12	
AR-UFOMC-28520-CW-RFB / Infraestructura de Media Tensión	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,214,930.13	5,176,729.31	Firmado					2017-09-18		2017-09-22	2017-10-11					2017-10-27	2017-11-10	2017-12-26	2017-12-29	2018-01-17	2018-02-05	2019-02-03
AR-UFOMC-32028-CW-RFB / Urbanización nueva YPF en el Barrio 31 Carlos Mujica, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				14,628,934.70	14,190,743.76	Firmado					2017-10-31		2017-11-03					2017-12-06	2017-12-20	2018-01-05	2018-01-25	2018-02-09	2018-02-26	2018-08-08	
AR-UFOMC-00019-CW-RFB / Obra de demolición y Desarme para la creación del Espacio Urbano en el Sector Bajo Autopista - Barrio 31 y 31 bis - Retiro.	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,629,179.00	2,329,743.75	Firmado					2018-12-21	2019-02-21	2018-12-26					2019-02-06	2019-03-29	2019-03-08	2019-04-29	2019-04-12	2019-06-18	2019-10-09	
AR-UFOMC-03033-CW-RFB / Construcción de Viviendas Nuevas YPF, Infraestructura y Espacio Público, Barrio 31 - Retiro	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,128,654.55	0.00	En ejecución					2019-01-03	2019-02-19	2019-01-08					2019-02-19	2019-05-02	2019-03-21		2019-04-25		2019-10-22	
AR-UFOMC-114369-CW-RFB / Apertura de Calles y Nueva Calle 14	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,243,364.64	1,822,764.06	Firmado					2019-05-17	2019-06-07	2019-05-22					2019-06-21	2019-09-10	2019-07-21	2019-10-30	2019-08-25	2019-12-23	2020-02-21	
AR-UFOMC-182850-CW-RFB / Construcción y Equipamiento de Espacio Urbano en Sector Bajo Autopista	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,300,000.00	2,753,721.87	Firmado					2020-10-09	2020-10-02	2020-10-15					2020-11-23	2020-12-22	2020-12-23	2021-03-17	2021-01-27	2021-04-15	2022-04-22	
AR-UFOMC-198055-CW-RFQ / Remodelación CeSAC 47 en galpón 31	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				350,000.00	329,591.53	Firmado							2020-11-26								2021-01-21	2021-05-15	2021-06-20		
AR-UFOMC-73116-CW-RFB / Infraestructura de Baja Tensión en el Marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				16,033,334.00	0.00	Cancelado					2018-10-31	2019-02-08	2018-11-05					2018-12-17	2019-03-29	2019-01-16	2019-06-04	2019-02-20		2019-08-19	
AR-UFOMC-206531-CW-DR / CONSTRUCCIÓN DE RED AEREA BAJA TENSION BARRIO 31 ETAPA I - MANZANAS 11, 16 Y 12 DEL SECTOR CUENES Y UNA FRACCIÓN DE LAS MANZANAS 22 Y 23 DEL SECTOR YPF	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Adquisición directa	Direct					704,230.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-11-25		2020-12-05								2021-01-19		2021-05-19		
AR-UFOMC-257202-CW-RFB / CONSTRUCCION DE CALPON COMUNITARIO EN BAJO AUTOPISTA	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	616,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2021-10-14		2021-10-19					2021-11-23		2021-12-23		2022-01-27		2022-08-15	
AR-UFOMC-257207-CW-RFB / CONSTRUCCION VIVIENDAS NUEVAS e INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO URBANIZACIÓN NUEVA YPF - ETAPA 3	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	10,180,207.00	0.00	En ejecución				2021-10-28	2021-11-22	2021-11-02	2021-12-15				2021-12-07		2022-01-06		2022-02-10		2023-06-05	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UFOMC-134079-CO-RFQ / Adquisición de bienes para el fortalecimiento del Programa de Formalización del Barrio 31	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		92,000.00	55,954.99	Finalizado							2019-10-06	2019-10-17							2019-12-01	2019-12-02	2020-05-29	2019-12-17





AR-UFOCM-125031-NC-RPP / Contratación de firma consultora para prestar el servicio de implementación de los programas que conforman el Plan de Formalización del Barrio Padre Carlos Mugica", en el marco del Plan Maestro de Integración Retiro - Puerto	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,000,000.00	0.00	Cancelado	2019-08-01	2019-08-15	2019-08-22	2019-09-04	2019-10-05	2019-10-28		2019-11-02	2019-12-02	2020-01-06	2020-02-10	2021-08-03		
AR-UFOCM-188783-CS-CQS / Asesoría Técnica Especializada en Gestión de Proyectos y Seguridad, Higiene y Medio Ambiente para la Subsecretaría de Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental de la Secretaría de Integración Social y Urbana	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited	129,200.00	136,725.31	Firmado	2020-08-25	2020-08-14			2020-09-08	2020-09-24				2020-09-28	2020-10-26	2020-10-08	2020-11-04	2021-04-06
AR-UFOCM-201630-CS-CQS / Evaluación del Impacto de la carga fiscal consolidada para la toma de decisiones comerciales (doing business) y de inversiones en la Región	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited	105,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-08			2020-11-09					2020-12-09		2020-12-24		2021-06-22
AR-UFOCM-201631-CS-CQS / Planes Sectoriales de reacción económica post COVID-19	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited	130,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-08			2020-11-09					2020-12-09		2020-12-15		2021-01-11
AR-UFOCM-206566-CS-CQS / Servicio integral de desarrollo de identidad y estrategia reposicionamiento de imagen del Barrio Padre Carlos Mugica	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	40,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-25	2021-03-01	2020-12-10		2021-01-03					2021-01-10		2021-01-27		2021-05-27
AR-UFOCM-148935-CS-CQS / Desarrollo de lineamientos generales para una estrategia coordinada de visión urbana entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Municipio de Lanús.	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	31,100.00	0.00	Cancelado	2020-01-02		2020-01-16							2020-03-06		2020-04-04		2020-10-01
AR-UFOCM-148005-CS-LCS / Servicio integral de dictado de talleres para el desarrollo e inclusión económica de los vecinos y las vecinas del Barrio Padre Carlos Mugica	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	48,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-03	2020-01-27	2019-12-24	2020-01-31	2020-02-06				2020-03-05	2020-04-04	2020-05-09	2020-06-13		2020-12-10
AR-UFOCM-206568-CS-CQS / Servicio integral de formación, talleres y capacitaciones para la incorporación de actividades de promoción como un nuevo factor de integración socioeconómica de las vecinas y los vecinos del Barrio Padre Carlos Mugica	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	21,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-09		2021-03-02		2021-04-15					2021-05-15		2021-06-19		2021-12-16
AR-UFOCM-211462-CS-CQS / Diseño e implementación de Banco de Proyectos AMBA asociados a la Oferta de Financiamiento de Organismos Internacionales de Crédito	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	120,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-10	2020-12-21	2021-03-03		2021-04-16					2021-05-16		2021-06-20		2021-12-17
AR-UFOCM-225014-CS-CQS / Mercado de Trabajo en el AMBA. Estudio de la oferta laboral y el impacto de la Pandemia	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited	100,000.00	0.00	En ejecución	2021-03-16	2021-04-20			2021-03-30					2021-04-29		2021-06-03		2021-10-31
AR-UFOCM-218122-CS-CQS / Alianza Metropolitana de Datos Abiertos	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	105,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-18	2021-03-24	2021-03-11		2021-04-24					2021-05-24		2021-06-28		2022-04-24
AR-UFOCM-218120-CS-CQS / DISEÑO DE METODOLOGIA PARA PROMOVER EL DESARROLLO URBANO A ESCALA HUMANA EN LA REGION DEL AMBA	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	90,400.00	0.00	En ejecución	2021-04-06	2021-05-21	2021-04-27		2021-06-10			2021-07-08	2021-08-07	2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14
AR-UFOCM-121658-CS-CQS / Estudio cualitativo de tipo etnográfico en el marco de la Estrategia de Evaluación y Monitoreo Integral del Proyecto de Integración Social y Urbana	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	114,740.00	0.00	Cancelado	2019-09-06	2019-07-02	2019-09-27		2019-11-10			2019-12-08	2020-01-07	2020-02-11		2020-03-17		2020-09-13
AR-UFOCM-270353-CS-QCBS / Lineamientos para la formulación de un Plan de Acción Climática en el AMBA	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	540,360.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-22		2022-01-12		2022-02-08			2022-03-08	2022-03-28	2022-05-02		2022-05-30		2023-05-30
AR-UFOCM-270354-CS-QCBS / MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL AMBA	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	475,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-21		2021-12-23		2022-01-21			2022-02-18	2022-03-05	2022-04-09		2022-05-14		2023-05-14
AR-UFOCM-270355-CS-QCBS / Apoyo a la institucionalidad metropolitana, diseño funcional y bases para la puesta en marcha del Instituto Metropolitano del AMBA (IMAMBA)	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	240,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-21		2022-01-11		2022-02-09			2022-03-09	2022-03-24	2022-04-28		2022-06-02		2023-06-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UFOMC-42945-CS-INDV / servicio de un profesional dedicado a la evaluación y monitoreo durante de 6 meses, con 4 productos entregables	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Limited		16,500.00	16,500.00	Finalizado	2018-01-08	2018-02-01	2018-01-08	2018-03-21	2018-01-08	2018-08-15	2018-01-15	2018-08-16	2018-07-14	2019-02-16
AR-UFOMC-23943-CS-INDV / Consultoría Proyecto Plusvalía: contratación de dos consultores internacionales para la evaluación y propuesta de mejoras del Proyecto de Ley de Plusvalías.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Direct		36,500.00	0.00	Cancelado	2017-08-08	2017-08-15	2017-08-18		2017-09-08		2017-10-13		2018-04-11	
AR-UFOMC-24874-CS-CDS / Consultoría Proyecto Plusvalía: contratación de una firma para la evaluación y propuesta de mejoras del Proyecto de Ley de Plusvalías.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		18,350.00	0.00	Cancelado	2017-08-08	2017-08-15	2017-08-18				2017-10-22		2018-04-20	
AR-UFOMC-83913-CS-INDV / Selección de Consultores de apoyo a la Gestión para el Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires.	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Open		7,162.32	5,144.68	Finalizado	2018-11-01	2018-09-12	2018-11-11	2018-11-26	2018-11-15	2018-11-26	2018-11-18	2018-11-27	2019-06-06	2019-09-30
AR-UFOMC-83922-CS-INDV / Coordinador para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open		7,297.30	3,362.39	Finalizado	2018-11-01	2018-11-09	2018-11-19	2018-11-01	2018-11-29	2018-11-07	2018-12-23	2019-01-30	2019-06-21	2019-07-31
AR-UFOMC-85481-CS-INDV / Consultorías Individuales - Contrataciones de los Responsables del Diseño y Seguimiento de la Gestión Comunitaria y Participativa en los componentes del Plan Integral de Urbanización e Integración en el Barrio 31.	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Open		25,918.68	5,641.34	Finalizado	2018-11-02	2018-11-01	2018-11-12	2018-11-01	2018-11-16	2018-11-29	2018-11-19	2019-03-06	2019-11-19	2020-03-06
AR-UFOMC-85494-CS-INDV / Consultor experto en planificación urbana validación para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open		8,108.11	3,735.99	Finalizado	2018-11-01	2019-11-09	2018-11-19	2018-10-17	2018-11-29	2018-12-27	2018-12-23	2018-12-27	2019-06-21	2019-06-27
AR-UFOMC-85495-CS-INDV / Consultor experto en planificación urbana para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open		4,864.86	2,241.59	Finalizado	2018-11-01	2018-11-09	2018-11-19	2018-10-10	2018-11-29	2018-12-21	2018-12-23	2019-01-16	2019-06-21	2019-07-16
AR-UFOMC-85500-CS-INDV / Consultor experto en asuntos legales y jurídicos para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open		5,675.68	2,615.19	Finalizado	2018-11-02	2018-11-09	2018-11-20	2018-10-10	2018-11-30	2018-11-23	2018-12-24	2018-11-29	2019-06-22	2019-05-29
AR-UFOMC-85501-CS-INDV / Consultor experto en economía urbana para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open		4,864.86	2,241.59	Finalizado	2018-11-01	2018-11-09	2018-11-19	2018-11-23	2018-11-29	2019-03-12	2018-12-23	2019-02-18	2019-06-21	2019-08-31
AR-UFOMC-85503-CS-INDV / Asistente en manejo de información territorial y técnicas proyectuales para la experiencia piloto de articulación de la normativa urbana en el AMBA.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open		4,378.38	2,017.43	Finalizado	2018-11-02	2018-09-14	2018-11-20	2019-11-23	2018-11-30	2019-04-23	2018-12-24	2019-03-06	2019-06-22	2019-08-31
AR-UFOMC-85506-CS-INDV / Asistente para la Gestión del Proyecto AMBA Data	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open		2,702.70	1,248.65	Finalizado	2018-11-01	2018-10-29	2018-11-19	2018-10-18	2018-11-29	2019-05-20	2018-12-23	2019-05-13	2019-04-22	2019-08-13
AR-UFOMC-97114-CS-INDV / Contratación de un especialista líder de Proyecto de AMBA DATA.	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open		13,026.00	9,614.61	Finalizado	2019-02-01	2019-01-21	2019-03-22	2019-02-21	2019-04-12	2019-04-26	2019-05-17	2019-04-26	2019-11-13	2020-02-06
AR-UFOMC-97117-CS-INDV / Contratación de un consultor Desarrollador Web para AMBA DATA	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open		8,527.00	5,868.66	Finalizado	2019-02-01	2019-01-21	2019-03-22	2019-02-21	2019-04-12	2019-04-12	2019-05-17	2019-04-15	2019-05-27	2020-02-06
AR-UFOMC-117911-CS-INDV / Especialista en Energía y Eficiencia Energética para el proyecto de integración social y urbana del Barrio 31.	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Limited		34,600.00	19,375.31	Finalizado	2019-06-03	2019-06-03	2019-06-13	2019-07-10	2019-07-13	2019-08-23	2019-09-21	2019-08-28	2020-04-18	2020-03-28
AR-UFOMC-117914-CS-INDV / Especialista en Marcos Regulatorios	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Limited		37,745.00	41,139.48	Firmado	2019-06-03	2019-06-03	2019-06-13	2019-07-04	2019-07-13	2019-07-26	2019-09-21	2019-08-01	2020-04-18	

AR-UFOMC-123775-CS-INDV / Experto en Gestión de Acceso y Sostenibilidad de usuarios de bajos recursos en las redes de Agua y Energía para el Plan de Inclusión en Servicios Públicos Básicos	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Open	9,300.00	21,568.19	Firmado	2019-08-20	2019-07-22	2019-10-08	2019-08-05	2019-10-29	2019-09-12	2019-12-03	2019-09-13	2020-05-31	
AR-UFOMC-126298-CS-CDS / Servicio consultoría para llevar adelante la supervisión de la obra denominada "Construcción de Viviendas Nuevas YPF - Etapa III". Licitación Pública Nacional, Referencia STEP N° AR-UFOMC-93035-CW-878.	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	444,000.00	249,618.24	Firmado	2019-08-30	2019-07-31	2019-09-09	2019-08-13		2019-11-13	2019-10-28	2020-05-11		
AR-UFOMC-130081-CS-INDV / Especialista en Desarrollo Comercial y Económico	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Open	8,200.00	8,183.58	Finalizado	2019-09-08	2019-10-23	2019-10-27	2019-09-18	2019-11-17	2019-10-16	2019-12-22	2019-10-17	2020-06-19	2020-04-30
AR-UFOMC-139188-CS-CDS / Servicio de soporte para la Gestión Territorial de los Recursos Humanos que participan en la implementación del Plan de Formalización en el Barrio Padre Carlos Mugica	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	551,977.00	212,084.43	Firmado	2019-10-11	2019-10-22	2019-10-21	2019-11-11		2019-12-25	2019-12-05	2020-06-22		
AR-UFOMC-144410-CS-INDV / Asesor Técnico para la obra "Creación del Espacio Urbano Bajo Autopista"	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Individual	Open	13,585.00	33,947.67	Firmado	2019-11-10	2019-10-29	2019-12-29	2019-11-15	2020-01-19	2019-12-19	2020-02-23	2019-12-23	2020-08-21	
AR-UFOMC-145633-CS-CDS / Servicio Profesional de Asistencia Técnica para las tareas de Inspección referidas a las Obras de Sectores de Completamiento (SC) y Reparación de Infraestructura (RI)	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	241,506.00	370,184.74	Finalizado	2019-11-18	2019-11-14	2019-11-28	2019-11-27		2020-02-01	2019-12-10	2020-07-30	2020-10-31	
AR-UFOMC-145696-CS-CDS / Servicio Profesional de Supervisión Integral de Obras de Construcción de Edificios de Vivienda Multifamiliares con Infraestructuras y Espacios Públicos en el denominado "Sector EX YPF" del Barrio 31	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	859,000.00	1,293,779.93	Finalizado	2019-11-17	2019-08-15	2019-11-27	2019-11-27		2020-01-31	2019-12-10	2020-07-29	2020-11-26	
AR-UFOMC-180995-CS-INDV / Especialista en aspectos fiduciarios y contrataciones	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual		8,200.00	0.00	Cancelado	2020-07-16		2020-07-31		2020-07-31		2020-08-05		2021-02-01	
AR-UFOMC-184055-CS-INDV / Especialista Senior en Procesos y Calidad	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	9,700.00	9,004.50	Firmado	2020-07-15	2020-06-11	2020-07-20	2020-09-01	2020-07-20	2020-10-13	2020-07-25	2020-10-16	2021-01-21	
AR-UFOMC-184057-CS-INDV / Especialista en Desarrollo Económico Territorial	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	9,700.00	9,004.50	Firmado	2020-07-16	2020-06-11	2020-07-21	2020-09-01	2020-07-21	2020-10-08	2020-07-26	2020-10-14	2021-01-22	
AR-UFOMC-180996-CS-INDV / Coordinador Técnico para la ejecución de la Parte 2 (componente 3)	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	11,000.00	9,754.88	Firmado	2020-07-16	2020-06-11	2020-07-21	2020-08-06	2020-07-21	2020-09-08	2020-07-26	2020-09-10	2021-01-22	
AR-UFOMC-189360-CS-INDV / Especialista en aspectos fiduciarios y contrataciones	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Open	8,200.00	6,753.38	Finalizado	2020-08-18	2020-06-11	2020-08-31	2020-09-02	2020-09-21	2020-10-19	2020-10-26	2020-10-21	2021-04-24	2021-04-21
AR-UFOMC-201632-CS-INDV / Contratación de 3 especialistas para el Diseño de un Programa para la Reactivación Económica y Cultural en Barrios del AMBA	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited	20,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-08	2020-11-10		2020-11-10		2020-12-02		2021-03-02	
AR-UFOMC-218124-CS-INDV / Especialista en Comunicación y Difusión	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited	7,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-23	2021-02-17	2021-02-28		2021-03-21		2021-04-25		2021-10-22	
AR-UFOMC-225027-CS-INDV / Consultor Facilitador para la articulación con Municipios	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring - CABA	Posterior	Individual	Limited	7,500.00	0.00	En ejecución	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-23		2021-04-13		2021-05-18		2021-11-14	
AR-UFOMC-232839-CS-INDV / Especialista en Aspectos Fiduciarios y Contrataciones - Parte 2 - Componente 3	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited	16,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-12	2021-05-17	2021-05-17		2021-06-07		2021-07-12		2022-07-12	
AR-UFOMC-233066-CS-INDV / Consultor individual para asesoría y supervisión de la gestión de Higiene, Seguridad y Ambiente, para los proyectos de la Dirección General de Obras, Proyectos y Diseño Urbano.	IBRD / 87060	Urban and social integration of Barrio 31 in CABA	Posterior	Individual	Limited	24,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-12	2021-06-25	2021-05-17		2021-06-07		2021-07-12		2022-07-12	

AR-UFOMC-238902-CS-CDS / Continuidad de la Consultoría para el desarrollo e implementación del sistema CRM Salesforce y plataforma Intranet en el marco del Proyecto de la Secretaría de Integración Social y Urbana	IBRD / 87060	Project Management and Monitoring – CABA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		448,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-11	2021-06-11	2021-07-01				2021-09-04	2021-12-23
AR-UFOMC-244641-CS-INDV / Especialista en Cambio Climático para el Componente 3 – Senior	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited		16,300.00	0.00	En ejecución	2021-07-23	2021-07-23	2021-07-28		2021-08-18		2021-09-22	2022-09-22
AR-UFOMC-244643-CS-INDV / Especialista en Cambio Climático para el Componente 3 – Junior	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited		13,000.00	0.00	En ejecución	2021-07-22	2021-07-23	2021-07-27		2021-08-17		2021-09-21	2022-09-21
AR-UFOMC-244644-CS-INDV / Especialista en Visión Urbana para el Componente 3 – Senior	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited		16,300.00	0.00	En ejecución	2021-07-23	2021-07-23	2021-07-28		2021-08-18		2021-09-22	2022-09-22
AR-UFOMC-244645-CS-INDV / Especialista en Visión Urbana para el Componente 3 – Junior	IBRD / 87060	Strengthening institutional capacities for metropolitan urban management	Posterior	Individual	Limited		13,000.00	0.00	En ejecución	2021-07-23	2021-07-23	2021-07-28		2021-08-18		2021-09-22	2022-09-22