

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Djibouti, Projet Intégré de Résorption des Bidonvilles (P162901)

Agence d'exécution du Projet : Fonds de l'Habitat

Date du plan de passation des marchés : 2 novembre 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 17 juillet 2017-31 décembre 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi n°53/AN/09/6ème L portant

Nouveau Code des Marchés Publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés : « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux : ***ne s'applique pas***

PROCUREMENT PLAN Djibouti : Djibouti Integrated Slum Upgrading Project

General Information

Country: Djibouti **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-07
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-06-29)
Project ID: P162901 **GN Date:**
Project Name: Djibouti Integrated Slum Upgrading Project
Loan / Credit No.: IDA / V0980, IDA / 63380, IDA / D7590
Executing Agency: Habitat Fund

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
Dj-FDH-68733-CW-RFB / Recrutement d'une entreprise pour les travaux de construction de la voie de désenclavement de Babalala ancien	IDA / V0980	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,500,000.00	1,725,830.51	Signé						2018-08-01	2018-11-23	2018-08-06					2018-09-17	2019-01-30	2018-10-17	2019-02-20	2018-11-21	2019-04-23	2019-05-20
Dj-FDH-126388-CW-RFB / Travaux de démolition/reconstruction des biens physiques impactés par la voie commerciale	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				600,000.00	743,902.85	Signé						2019-08-15	2019-09-01	2019-08-20	2019-09-02				2019-09-10	2019-09-25	2019-09-25	2019-12-04	2019-10-16	2020-01-08	2019-12-15
Dj-FDH-68740-CW-RFB / Recrutement d'une entreprise pour les travaux de reconstruction des biens physiques impactés par la voie commerciale	IDA / V0980	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				70,000.00	0.00	Annulé						2018-08-01		2018-08-06					2018-09-17		2018-10-17		2018-11-21		2019-02-19
Dj-FDH-126389-CW-RFB / Travaux d'aménagement de la zone de récasement	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	3,747,639.81							2020-01-30	2021-05-05	2020-02-04	2021-05-16				2020-03-17	2021-06-10	2020-04-16	2021-06-23	2020-05-21	2021-10-05	2020-11-17
Dj-FDH-209424-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des locaux de l'ARULOS pour respecter la politique de prévention et de la propagation du Covid-19	IDA / 63380	Emergency response to COVID-19 and to the floods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	88,053.95	Signé								2021-01-08								2021-03-05	2021-05-26	2021-07-03	
Dj-FDH-209425-CW-RFQ / Travaux de construction d'un ouvrage de drainage à basob	IDA / 63380	Emergency response to COVID-19 and to the floods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				400,000.00	447,381.10	Signé								2020-12-26								2021-02-20	2021-05-26	2021-05-21	
Dj-FDH-239880-CW-DIR / Travaux d'électricité et d'éclairage public de la maille 2 de la zone de relogement et de prévention de Babalala Sud	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				Other (with field explanation)	600,700.00	599,655.84	En cours d'exécution						2021-07-01	2021-07-04	2021-07-06	2021-09-29							2021-08-10		2022-02-06	
Dj-FDH-266465-CW-RFB / Travaux de voirie de Babalala ancien: 2 voies en pierre taillées	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SPD	1,500,000.00	1,441,292.31	Signé						2021-10-04	2021-10-05	2021-10-09					2021-11-20	2021-11-17	2021-12-20	2021-11-24	2022-01-24	2022-03-10	2022-07-23
Dj-FDH-301096-CW-RFB / Construction d'un CDC et d'un terrain de sport à Babalala Ancien	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	310,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-06-29		2022-07-04					2022-08-15		2022-09-14		2022-10-19		2023-08-15

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
Dj-FDH-102334-GO-RFB / Acquisition de deux véhicules Pick up pour la coordination et le suivi	IDA / V0980	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		70,000.00	59,941.03	Achévé					2019-02-21			2019-02-26				2019-03-26	2019-03-27	2019-04-16	2019-04-10	2019-05-21	2019-05-02	2019-06-20	2019-06-02
Dj-FDH-126354-GO-RFQ / Achats de matériels informatiques	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	27,805.88	Achévé								2019-08-30	2019-09-09							2019-10-25	2019-10-20	2020-04-22	2019-11-20
Dj-FDH-126373-GO-RFQ / Achats de mobiliers de bureaux	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	27,253.76	Achévé								2019-08-30	2019-09-09							2019-10-25	2019-10-20	2020-04-22	2019-11-20
Dj-FDH-126411-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques et des mobiliers pour l'ingénierie Sociale	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En cours d'exécution								2019-10-05	2022-04-19							2019-11-30		2019-12-30	
Dj-FDH-34737-GO-RFQ / Achats d'ordinateur et de mobiliers de bureaux pour l'expert	IDA / V0980		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé								2017-11-20								2018-01-15		2018-03-01	
Dj-FDH-126409-GO-RFB / Acquisition d'un véhicule pour la supervision et le déplacement de l'équipe de l'ingénierie Sociale	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,000.00	28,057.86	Achévé								2019-09-14								2019-11-09	2020-01-08	2019-12-09	2020-02-24
Dj-FDH-202547-GO-RFQ / Acquisition de matériaux de constructions - Ciments et fer à béton	IDA / 63380	Emergency response to COVID-19 and to the floods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		900,000.00	409,011.76	Signé								2020-11-13								2021-01-08	2021-05-26	2022-01-08	
Dj-FDH-202581-GO-RFQ / Acquisition de matériaux de constructions - Parpaings	IDA / 63380	Emergency response to COVID-19 and to the floods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	301,839.69	Signé								2020-11-13								2021-01-08	2021-07-27	2022-01-08	
Dj-FDH-202582-GO-RFQ / Acquisition de matériaux de constructions - Menuiseries	IDA / 63380	Emergency response to COVID-19 and to the floods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	296,138.25	Signé								2020-11-13								2021-01-08	2021-05-26	2022-01-08	
Dj-FDH-202583-GO-RFQ / Acquisition de matériaux de constructions - Tôlure et quincailleries	IDA / 63380	Emergency response to COVID-19 and to the floods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	238,959.48	Signé								2020-11-13								2021-01-08	2021-07-27	2022-01-08	

Dj-FDH-94102-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit externe	IDA / V0980	Project management	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National	30,000.00	13,500.00	Achévé	2019-01-08	2018-04-04	2019-01-29	2019-03-14	2018-06-11		2019-04-11	2018-07-18	2019-05-11	2018-08-08	2019-06-15	2018-08-29	2019-07-20	2019-03-31	2019-09-21	2019-06-13	
Dj-FDH-125271-CS-QCIBS / R ecrutement d'un consultant p our la supervision des travaux de la zone de recasement.	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	223,400.00	Signé	2019-11-11	2021-06-22	2019-12-02	2020-01-15	2021-08-12		2020-02-12	2021-09-01	2020-02-26	2021-09-08	2020-04-01	2021-09-22	2020-05-06	2021-10-13	2020-11-02		
Dj-FDH-126441-CS-QCIBS / R ecrutement d'un consultant p our le développement d'une base de données foncière pour Balbala Ancien	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-17		2019-11-07	2019-12-21			2020-01-18	2020-02-17	2020-03-23		2020-03-23		2020-04-27		2020-08-25		
Dj-FDH-127998-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit des états financiers du projet	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National	50,000.00	14,655.00	Achévé	2019-09-09	2019-11-26	2019-09-30	2019-11-13	2020-01-15		2019-12-11	2020-02-19	2020-01-10	2020-04-15	2020-02-14	2020-06-10	2020-03-20	2020-08-10	2020-09-16	2021-07-07	
Dj-FDH-126380-CS-QCIBS / R ecrutement d'un consultant p our l'élaboration d'une étude pour la reconstruction des p etits quartiers	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	303,290.00	Achévé	2019-11-04	2019-12-25	2019-11-25	2020-01-07	2020-01-08	2020-04-16		2020-02-05	2020-06-10	2020-03-06	2020-08-12	2020-04-10	2020-08-26	2020-05-15	2021-01-05	2021-01-10	2021-08-31
Dj-FDH-154476-CS-QCIBS / R ecrutement d'un consultant p our l'étude de reconstruction et d'alignement du quartier T ora-Dera	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	161,750.00	Achévé	2020-01-26	2020-01-22	2020-02-16	2020-03-31	2020-04-16		2020-04-28	2020-05-27	2020-05-28	2020-07-22	2020-07-02	2020-08-12	2020-08-06	2020-10-19	2020-08-27	2021-10-31	
Dj-FDH-154517-CS-QCIBS / R ecrutement d'un consultant p our l'étude de faisabilité du quartier de bache à eau	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	158,197.57	Achévé	2020-01-22	2020-01-22	2020-02-12		2020-03-27	2020-04-16		2020-04-24	2020-05-27	2020-05-24	2020-07-22	2020-06-28	2020-08-12	2020-08-02	2020-10-19	2021-01-29	2021-09-30
Dj-FDH-155166-CS-QCIBS / R ecrutement d'un consultant p our l'élaboration d'un PARI pour l'ensemble du quartier de Balbala Ancien	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	76,704.77	Signé	2020-04-13	2020-10-01	2020-05-04	2020-10-05	2020-06-17	2020-11-15		2020-07-15	2020-12-23	2020-07-28	2021-03-09	2020-08-26	2021-04-01	2020-09-30	2021-05-26	2021-01-28	
Dj-FDH-155172-CS-QCIBS / R ecrutement d'un consultant p our l'élaboration d'un EIES pour l'ensemble du quartier de Balbala Ancien	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	76,150.00	Signé	2020-04-13	2021-01-26	2020-05-04	2021-02-07	2020-06-17	2021-04-27		2020-07-15	2021-06-02	2020-07-29	2021-06-23	2020-08-26	2021-07-14	2020-09-30	2021-09-26	2021-01-28	
Dj-FDH-125272-CS-QCIBS / E tudes techniques et supervi sion des travaux de la reconstruction de Balbala Ancien	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	265,750.00	Résilié	2020-08-16	2020-08-25	2020-09-06	2020-09-02	2020-10-20	2020-10-13		2020-11-17	2020-11-18	2020-12-01	2020-12-23	2021-01-05	2021-01-06	2021-02-09	2021-02-14	2021-06-09	
Dj-FDH-126404-CS-QCIBS / R ecrutement d'un consultant p our le développement d'un mécanisme de gestion de plain tes pour l'Ingénierie Sociale	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	51,000.00	0.00	Annulé	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-24		2020-01-21		2020-01-22		2020-02-26		2020-04-01		2020-06-30		
Dj-FDH-216884-CS-QCIBS / E tude de reconstruction et d'alignement du quartier Djebel	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	213,967.70	Signé	2021-02-10	2021-02-03	2021-03-03	2021-02-12	2021-04-16	2021-04-27		2021-05-14	2021-06-02	2021-06-13	2021-06-23	2021-07-18	2021-07-14	2021-08-22	2021-09-30	2022-05-15	
Dj-FDH-216885-CS-QCIBS / E tude de reconstruction et d'alignement de la zone de Djag e-Boulhouq(Quartier 7)	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	259,167.60	Signé	2021-02-10	2021-02-03	2021-03-03	2021-02-12	2021-04-16	2021-04-27		2021-05-14	2021-06-02	2021-06-13	2021-06-23	2021-07-18	2021-07-14	2021-08-22	2021-09-01	2022-05-15	
Dj-FDH-216882-CS-QCIBS / E laboration du plan de reconstruction du quartier d'Arhiba	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	218,471.92	Signé	2021-02-10	2021-02-03	2021-03-03	2021-02-12	2021-04-16	2021-04-27		2021-05-14	2021-06-02	2021-06-13	2021-06-23	2021-07-18	2021-07-14	2021-08-22	2021-09-30	2022-06-18	
Dj-FDH-216881-CS-QCIBS / E laboration d'une étude de reconstruction de la zone de Vi etnam	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	227,099.69	Signé	2021-02-10	2021-02-03	2021-03-03	2021-02-12	2021-04-16	2021-04-27		2021-05-14	2021-06-02	2021-06-13	2021-06-23	2021-07-18	2021-07-14	2021-08-22	2021-09-01	2022-07-18	
Dj-FDH-216880-CS-QCIBS / E tude de marché du logement et la promotion d'un habitat abordable à Djibouti	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	188,615.45	Signé	2021-02-10	2021-02-03	2021-03-03	2021-02-07	2021-04-16	2021-04-27		2021-05-14	2021-06-02	2021-06-13	2021-06-23	2021-07-18	2021-07-14	2021-08-22	2021-09-30	2022-02-18	
Dj-FDH-239884-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet en vue de l'audit comptable et financier exercices 2021 et 2022	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National	30,000.00	12,285.36	Signé	2021-07-15	2021-11-09	2021-08-05	2021-09-18	2022-01-20		2021-10-16	2022-02-23	2021-11-15	2022-03-09	2021-12-20	2022-03-23	2022-01-24	2022-05-05	2024-01-24		
Dj-FDH-266463-CS-QCIBS / R ecrutement d'un consultant pour l'élaboration de l'étude de diagnostic participatif et la rédaction de plan d'action sur la mise en œuvre de la loi nationale sur les réfugiés	IDA / D7590	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	119,787.00	Signé	2021-11-01	2021-11-08	2021-11-22	2022-01-06	2022-01-05	2022-02-07		2022-02-02	2022-03-09	2022-03-04	2022-03-23	2022-04-08	2022-04-06	2022-05-13	2022-05-12	2022-10-10	
Dj-FDH-266451-CS-QCIBS / S ervices de consultation d'un bureau d'études pour l'élaboration des plans de reconstruction des villages d'Al Adde h et Habb-tout	IDA / D7590	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	249,680.00	Signé	2021-10-20	2021-10-21	2021-11-10		2021-12-24	2021-12-29		2022-01-21	2022-02-02	2022-02-20	2022-02-23	2022-03-27	2022-03-16	2022-05-01	2022-05-08	2023-02-25	
Dj-FDH-267022-CS-QCIBS / E tudes techniques et supervi sion des travaux de construction des équipements du quartier 9 « Balbala ancien »	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-29	2022-01-13	2022-01-19		2022-03-04		2022-04-01		2022-05-01		2022-06-05		2022-07-10		2023-01-06		
Dj-FDH-269624-CS-QCIBS / R ecrutement d'un consultant p our la mise en place d'un mécanisme de micro-crédit en matériaux et préparation d'un manuel des procédures opérationnelles	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-13	2022-05-09	2022-05-04		2022-06-17							2022-07-17		2022-08-21		2022-11-27	
Dj-FDH-267549-CS-QCIBS / S upervision des travaux de construction des voiries de Balbala Nord et des infrastructures (Voie, AEP, et électricité) de Balbala Ancien	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-29	2022-02-25	2022-01-19		2022-03-04		2022-04-15		2022-05-15		2022-06-19		2022-07-24		2023-01-25		

Dj-FDH-291720-CS-QCBS / E tudes techniques APS-APD-EI ES et DAO des travaux de re structuration et mise en plac e des équipements et infrastr uctures dans le quartier de T oira Dirra	IDA / 63380	Participatory upgrading inve stments in selected urban ar eas	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		150,000.00	0.00	En cours d'exécuto n	2022-01-15	2021-10-26	2022-02-05		2022-03-21	2022-03-01		2022-05-02	2022-04-06	2022-06-01	2022-04-20	2022-07-06	2022-05-04	2022-08-10			2023-02-08
Dj-FDH-291738-CS-QCBS / E tudes techniques APS-APD-EI ES et DAO des travaux de re structuration et mise en plac e des équipements et infrastr uctures dans les quartiers de Babala T9, Babala Q11, Qua rawil / Pompagne et Harirad).	IDA / 63380	Participatory upgrading inve stments in selected urban ar eas	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		150,000.00	159,425.00	Signé	2022-01-15	2021-10-26	2022-02-05		2022-03-21	2022-03-01		2022-05-02	2022-04-06	2022-06-01	2022-04-13	2022-07-06	2022-04-27	2022-08-10	2022-05-19	2023-02-08	
Dj-FDH-291737-CS-QCBS / L' élaboration du cadre financie r, institutionnel, organisation nel et humain de la Société I mmobilière et d'Aménagement Foncier de Djibouti (ISAF)	IDA / D7590	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		100,000.00	0.00	En cours d'exécuto n	2022-03-06	2022-03-06	2022-03-27		2022-05-10	2022-05-05		2022-06-21		2022-07-21		2022-08-25		2022-09-29			2023-03-28
Dj-FDH-291736-CS-QCBS / L' élaboration d'un plan d'actio n de réinstallation - PAR pour les quartiers de Babala nord	IDA / 63380	Participatory upgrading inve stments in selected urban ar eas	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		100,000.00	0.00	En cours d'exécuto n	2022-04-06	2022-04-06	2022-04-27		2022-06-10	2022-06-02		2022-07-22		2022-08-21		2022-09-25		2022-10-30			2023-01-28
Dj-FDH-291716-CS-QCBS / L' élaboration d'un plan de mis e à niveau des anciens quarti ers de Djibouti	IDA / D7590	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		250,000.00	0.00	En cours d'exécuto n	2022-03-06	2022-01-18	2022-03-27		2022-05-10	2022-05-26		2022-06-21		2022-07-21		2022-08-25		2022-09-29			2023-02-26
Dj-FDH-291718-CS-QCBS / E tude d'impact environnemen tal et social de restructuratio n et d'aménagement (EIES) des 4 quartiers de babala nord	IDA / 63380	Participatory upgrading inve stments in selected urban ar eas	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		100,000.00	0.00	En cours d'exame n	2022-03-06	2021-11-26	2022-03-27		2022-05-10			2022-06-21		2022-07-21		2022-08-25		2022-09-29			2022-12-28
Dj-FDH-272107-CS-QCBS / E tudes urbaines et techniques des quartiers de Yaghibeh/Mo ustakiraie et WARABLEH II	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		200,000.00	309,708.80	Signé	2021-09-01	2021-09-13	2021-09-22		2021-11-05	2021-12-07		2021-12-17	2022-01-05	2022-01-16	2022-01-19	2022-02-20	2022-02-02	2022-03-27	2022-05-08	2022-09-23	
Dj-FDH-269606-CS-QCBS / E tude technique des travaux d e construction des 2 voies de désenclavement de Babala Nord et des infrastructures (Voirie, AEP, et électricité) de Babala Ancien	IDA / 63380	Participatory upgrading inve stments in selected urban ar eas	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		150,000.00	0.00	En cours d'exécuto n	2021-12-19	2022-04-04	2022-01-09		2022-02-22	2022-05-23		2022-04-05		2022-05-05		2022-06-09		2022-07-14			2023-01-10

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
Dj-FDH-34539-CS-INDV / Recrutement d'un expert en appui à l'unité de gestion de l'avance	IDA / V0980	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A priori	Individuel	Open		195,000.00	0.00	En cours d'exécuto n	2017-10-29	2019-07-26	2017-12-17	2017-12-06	2018-01-07	2019-07-08	2018-02-11		2019-02-11		
Dj-FDH-34597-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la stratégie de resorption d es quartiers	IDA / V0980	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		210,000.00	184,345.00	Achévé	2017-10-30		2017-11-09	2017-10-29			2018-01-13	2018-01-29	2018-07-12	2018-09-30	
Dj-FDH-34616-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en passation des marchés	IDA / V0980		A priori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-11-12		2017-12-31		2018-01-21		2018-02-25		2019-02-25		
Dj-FDH-34623-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de communication	IDA / V0980	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Individuel	Open		5,000.00	9,200.00	Achévé	2017-11-15	2017-11-20	2018-01-03	2017-12-26	2018-01-24	2018-01-09	2018-02-28	2018-01-15	2018-03-30	2018-02-23	
Dj-FDH-40539-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des études techniques d'investissements prioritaires	IDA / V0980	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	28,100.00	Achévé	2017-12-20		2017-12-30				2018-03-05	2018-02-07	2018-04-04	2018-03-20	
Dj-FDH-49621-CS-INDV / Recrutement d'un expert dans le cadre d'une étude d'évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES) et de la gestion environnemental (CGES)	IDA / V0980	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	57,189.50	Achévé	2017-12-04	2017-12-20	2018-01-22	2018-01-14	2018-02-12	2018-01-25	2018-03-19	2018-02-26	2018-06-17	2018-03-26	
Dj-FDH-51532-CS-INDV / Recrutement d'un expert dans le cadre de politique de réinstallation des populations (CPR) et dans le plan de réinstallation des populations (PAR)	IDA / V0980	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	91,540.00	Achévé	2017-12-04	2017-12-20	2018-01-22	2018-01-14	2018-02-12	2018-01-30	2018-03-19	2018-02-26	2018-04-23	2018-03-26	
Dj-FDH-59799-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la communication	IDA / V0980	Project management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	31,740.00	Signé	2018-04-18	2018-04-18	2018-06-06	2018-06-07	2018-06-27	2018-06-12	2018-08-01	2018-07-01	2019-08-01		
Dj-FDH-68703-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la préparation du manuel de procédures du projet initié de réorption de bidonvilles	IDA / V0980	Project management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	28,750.00	Achévé	2018-07-08		2018-08-26	2018-05-07	2018-09-16	2018-06-04	2018-10-21	2018-06-06	2018-11-15	2018-07-10	
Dj-FDH-68731-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en sauvetage	IDA / V0980	Project management	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	18,000.00	Achévé	2018-07-31	2018-11-12	2018-09-18	2018-11-19	2018-10-09	2018-12-02	2018-11-13	2018-12-18	2019-11-13	2019-09-18	
Dj-FDH-127350-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable pour appuyer le chargé fiduciaire	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	53,486.88	Résilié	2019-08-18	2019-04-25	2019-09-13	2019-06-13	2019-09-27	2019-06-20	2019-11-01	2019-07-07	2020-10-31		
Dj-FDH-126386-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour une enquête socio-économique de Babala Ancien	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	28,035.00	Signé	2019-08-18	2019-07-17	2019-08-28	2019-07-28			2019-10-17	2019-08-29	2019-12-16		

Dj-FDH-126407-CS-INDV / Re crutement d'un consultant pour le recensement de structures associatives et communales existantes pour l'Ingénierie Sociale	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	19,910.00	Signé	2019-11-04	2021-02-23	2019-12-23	2021-04-15	2020-01-13	2021-04-15	2020-02-17	2021-04-15	2020-05-17	
Dj-FDH-127773-CS-INDV / Re crutement d'un animateur communautaire pour la zone 4 pour la durée du projet (Ingénierie Sociale)	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Direct	27,000.00	7,751.72	Signé	2019-11-04	2019-10-01	2019-11-14	2019-11-03	2019-11-21	2019-11-20	2019-12-26	2019-12-01	2020-06-23	
Dj-FDH-127772-CS-INDV / Re crutement d'un animateur communautaire pour la zone 3 pour la durée du projet (Ingénierie Sociale)	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Direct	27,000.00	7,751.72	Signé	2019-11-04	2019-10-01	2019-11-14	2020-01-03	2019-11-21	2019-11-20	2019-12-26	2019-12-01	2020-12-25	
Dj-FDH-127771-CS-INDV / Re crutement d'un animateur communautaire pour la zone 2 pour la durée du projet (Ingénierie Sociale)	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Direct	27,000.00	7,751.72	Signé	2019-11-04	2019-10-01	2019-11-14	2019-11-03	2019-11-21	2019-11-20	2019-12-26	2019-12-01	2020-12-25	
Dj-FDH-127770-CS-INDV / Re crutement d'un animateur communautaire pour la zone 1 pour la durée du projet (Ingénierie Sociale)	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Direct	27,000.00	7,751.72	Signé	2019-11-04	2019-10-01	2019-11-14	2019-11-03	2019-11-21	2019-11-20	2019-12-26	2019-12-01	2020-12-25	
Dj-FDH-127774-CS-INDV / Re crutement d'un animateur communautaire pour la zone 5 pour la durée du projet (Ingénierie Sociale)	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Direct	27,000.00	7,751.72	Signé	2019-11-04	2019-10-01	2019-11-14	2019-11-03	2019-11-21	2019-11-20	2019-12-26	2019-12-01	2020-06-23	
Dj-FDH-148119-CS-INDV / Re crutement d'un expert en appui de reconstruction	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Individuel	Open	185,000.00	234,230.00	Achévé	2019-12-02	2019-12-02	2020-01-20	2020-06-15	2020-02-10	2020-06-30	2020-03-16	2020-08-13	2021-03-16	2022-02-28
Dj-FDH-154472-CS-INDV / Re crutement d'un consultant pour la mise à jour des documents de sauvegarde (CGES et CPR)	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Individuel	Direct	5,000.00	3,229.88	Achévé	2020-01-19	2019-12-17	2020-01-29	2019-12-29	2020-02-19	2019-12-29	2020-03-25	2019-12-30	2020-05-04	2020-02-10
Dj-FDH-155179-CS-INDV / Re crutement d'un consultant pour l'élaboration d'un EIES pour le site d'accueil de 110 Ha	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	36,225.00	Achévé	2020-04-13	2020-02-11	2020-06-01	2020-06-11	2020-06-22	2020-06-25	2020-07-27	2020-07-14	2020-09-10	2020-10-14
Dj-FDH-154518-CS-CDS / Co ntrat entre l'ARULoS et la RTD pour la communication sur le PRB	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	25,501.90	Signé	2020-04-01	2020-05-11	2020-04-11	2020-05-17			2020-06-15	2020-06-01	2021-06-15	
Dj-FDH-171635-CS-CDS / Re crutement d'un consultant pour les études techniques d'un site de 100 Ha dans la zone d'évaluation et de relogement à Balbala Sud	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	260,000.00	305,275.74	Signé	2020-04-30	2020-05-03	2020-05-10	2020-05-27			2020-06-29	2020-08-10	2021-02-01	
Dj-FDH-202546-CS-INDV / Re crutement d'un consultant pour la mise à jour des documents de sauvegarde (CGES et CPR)	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Individuel	Direct	25,000.00	22,960.73	Achévé	2020-11-02	2020-10-14	2020-11-12	2020-10-20	2020-11-17	2020-10-21	2020-11-24	2020-10-25	2020-12-14	2020-11-11
Dj-FDH-209731-CS-INDV / Élaboration d'un PAR pour les ménages installés dans le lit d'écoulement Langabaleh	IDA / 63380	Emergency response to COVID-19 and to the floods	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	9,350.00	Signé	2021-01-03	2021-05-08	2021-02-21	2021-05-23	2021-03-14	2021-05-26	2021-04-18	2021-07-13	2021-06-17	
Dj-FDH-236686-CS-INDV / Re crutement d'un spécialiste en sauvegarde environnemental	IDA / D7590	Project management	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	25,920.00	Signé	2021-06-15	2021-06-14	2021-08-03	2021-08-05	2021-08-24	2021-09-01	2021-09-28	2021-09-19	2022-09-28	
Dj-FDH-127351-NC-RFQ / Activités de communication pour l'élaboration d'une étude de profilage des jeunes du quartier 9 - Balbala Ancien +M ASS	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	0.00	Annulé	2019-11-03		2019-11-13				2020-01-17		2020-07-15	
Dj-FDH-239883-CS-INDV / Re crutement d'un assistant comptable	IDA / 63380	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	17,828.96	Signé	2021-06-01	2021-06-01	2021-06-06	2021-05-26	2021-06-27	2021-05-27	2021-08-01	2021-05-30	2022-08-01	
Dj-FDH-236692-CS-INDV / Re crutement d'un spécialiste en suivi-évaluation	IDA / D7590	Project management	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	33,366.11	Signé	2021-07-12	2021-06-14	2021-08-30	2021-08-05	2021-09-20	2021-09-13	2021-10-25	2021-09-30	2022-10-25	
Dj-FDH-266863-CS-CDS / Re crutement d'un consultant pour la mise à jour du manuel des procédures du PRB	IDA / D7590	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	17,952.00	Signé	2021-07-01	2021-07-03	2021-07-11	2021-07-11			2021-08-29	2021-08-22	2021-11-27	
Dj-FDH-265961-CS-INDV / Services de consultation locale pour l'élaboration d'une étude de profilage des jeunes du quartier 9 - Balbala Ancien +M ASS	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	19,679.83	Signé	2021-10-15	2021-10-17	2021-12-03	2021-12-28	2021-12-24	2022-01-12	2022-01-28	2022-01-23	2022-04-28	
Dj-FDH-266453-CS-INDV / Re crutement d'un consultant pour la supervision des travaux d'ouvrage hydraulique de Na ssib	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	21,824.00	Signé	2021-08-01	2021-08-02	2021-08-26	2021-09-08	2021-08-31	2021-09-16	2021-10-05	2021-09-19	2022-02-02	
Dj-FDH-265965-CS-CDS / Etude des techniques APS-APD-EIES et DAO des travaux de reconstruction et mise en place des équipements et infrastructures dans les quartiers de Balbala T9, Balbala Q11, Quarawi / Rompage et Hariradi	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,000.00	0.00	Annulé	2021-10-20		2021-10-30				2022-01-03		2022-07-02	
Dj-FDH-266452-CS-CDS / Etude des techniques APS-APD-EIES et DAO des travaux de reconstruction et mise en place des équipements et infrastructures dans le quartier de Tori Dora	IDA / 63380	Participatory upgrading investments in selected urban areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,000.00	0.00	Annulé	2021-10-21		2021-10-31				2021-12-14		2022-06-12	

Dj-FDH-236676-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation de marché	IDA / D7590	Project management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2021-06-15	2021-06-14	2021-08-03		2021-08-24		2021-09-28		2022-09-28
Dj-FDH-126351-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer le gouvernement à organiser la conférence des bailleurs	IDA / 63380	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	0.00	Annulé	2020-02-02		2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-05-23
Dj-FDH-297935-CS-INDV / EXPERT D'APPUI A LA DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA CONSERVATION FONCIERE	IDA / D7590	Support to the elaboration of the ZSP strategic framework and investment plan	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-06-12	2022-05-29	2022-08-12		2022-09-02		2022-10-07		2023-10-07