

PE Modernization of WSS Services (P157043)

Procurement Plan

Country: Peru

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 26-July-2018

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN Peru : Modernization of Water Supply and Sanitation Services

General Information

Country: Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-01-06
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-28
Project ID: P157043 **GNP Date:** 2019-10-31
Project Name: Modernization of Water Supply and Sanitation Services
Loan / Credit No.: IBRD / 88990
Executing Agency: Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
SDO N° 001-2020-MVCS-PNS U / Ejecución de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado Sanitario Distrito Caravelí"	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,227,571.00	6,501,938.18	Firmado						2020-01-15	2020-07-22	2020-01-20	2020-07-23			2020-03-02	2020-09-10	2020-04-01	2020-09-14	2020-05-06	2020-10-08	2020-11-02	
SDO N° 002-2020-MVCS-PNS U / Ejecución de la obra: "Creación de los Sistemas de Agua Potable dependientes del Reservorio N-39 y Reservorio N-31 y Alcantarillado Sanitario del Distrito de Cerro Colorado, Provincia, Departamento de Arequipa"	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				57,219,428.00	47,062,694.77	Firmado						2020-04-30	2020-11-19	2020-05-05	2020-12-11			2020-06-16	2021-03-05	2020-07-16	2021-05-25	2020-08-20	2021-06-18	2021-02-16	
SDO N° 003-2020-MVCS-PNS U / Ejecución de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado Sanitario Distrito de Chuqui bamba"	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,667,471.00	4,193,231.97	Rescindido						2020-07-10	2020-09-14	2020-07-15	2020-09-17			2020-08-26	2020-11-02	2020-09-25	2020-11-04	2020-10-30	2021-01-29	2021-04-28	
SDO N° 001-2022-MVCS-PNS U / Ejecución de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la localidad de Chuqui bamba, Distrito de Chuqui bamba, Provincia de Condesuyos, Departamento y Región de Arequipa" CUI N° 2178481	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	5,069,369.00	0.00	Cancelado						2022-04-17	2022-04-05	2022-04-22	2022-04-05			2022-06-03	2022-06-03	2022-07-03	2022-06-17	2022-08-07		2023-02-03	
SDO N° 001-2022-MVCS-PNS U - 2 / Ejecución de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la localidad de Chuqui bamba, Distrito de Chuqui bamba, Provincia de Condesuyos, Departamento y Región de Arequipa" CUI N° 2178481	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	5,069,369.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-06-28		2022-07-03					2022-08-14		2022-09-13		2022-10-18		2023-04-16

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SDP N° 001-2020-MVCS-PNS U / Contratación del Servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del Proyecto: "Ampliación y mejoramiento del servicio de agua - Margen Derecha del Río Huastany, distrito de Santiago, provincia y departamento"	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		507,804.00	395,035.89	Firmado	2020-01-03	2020-01-06	2020-01-24	2020-01-15	2020-03-08	2020-02-19			2020-04-05	2020-07-14	2020-05-05	2020-07-31	2020-06-09	2020-08-13	2020-07-14	2020-09-29	2021-07-14	
SDP N° 002-2020-MVCS-PNS U / Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la elaboración de estudios definitivos para la ejecución de la obra mejoramiento del servicio de agua-Margen Derecha del Río Huastany, Distrito de Santiago, Provincia y Departamento del Cusco	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		228,501.00	103,236.10	Firmado	2020-01-03	2020-01-06	2020-01-24	2020-01-31	2020-03-08	2020-03-13							2020-04-07	2020-08-18	2020-05-12	2020-09-02	2020-11-08	
SDP N° 003-2020-MVCS-PNS U / Contratación del servicio de consultoría para la Supervisión de la Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado Sanitario Distrito de Caravelí"	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		761,671.00	532,063.92	Firmado	2020-01-13	2020-02-06	2020-02-03	2020-02-28	2020-03-18	2020-08-26			2020-04-15	2020-10-07	2020-05-15	2020-10-21	2020-06-19	2020-10-26	2020-07-24	2020-11-25	2021-07-24	
SDP N° 005-2020-MVCS-PNS U / Contratación del servicio de consultoría para la Supervisión de la Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado Sanitario Distrito de Chuqui bamba"	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		425,609.00	344,790.31	Firmado	2020-07-10	2020-07-30	2020-07-31	2020-09-16	2020-09-13	2020-09-29			2020-10-11	2020-11-10	2020-11-10	2020-11-18	2020-12-15	2020-11-23	2021-01-19	2020-12-22	2022-01-19	

SDP N° 006-2020-MVCS-PNS U / Consultoría para la elaboración del expediente técnico de los proyectos ampliación de sistemas de distribución de agua potable de la ciudad del Cusco y ampliación del sistema de alcantarillado de 4 distritos de la provincia y departamento de Cusco	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating E	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		243,973.00	217,908.61	Firmado	2020-08-10	2020-08-12	2020-08-31	2020-10-05	2020-10-14	2020-11-20					2020-11-13	2021-03-09	2020-12-18	2021-03-09	2021-06-16	
SDP N° 007-2020-MVCS-PNS U / Supervisión de la elaboración del expediente técnico de los proyectos ampliación de sistema de distribución de agua potable de la ciudad del Cusco y ampliación del sistema de alcantarillado de 4 distritos de la provincia y departamento de Cusco	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating E	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		60,355.00	0.00	Cancelado	2020-08-10	2020-08-12	2020-08-31		2020-10-14						2020-11-13		2020-12-18		2021-06-16	
SDP N° 004-2020-MVCS-PNS U / Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra "Creación de los Sistemas de Agua Potable dependientes del Reservorio N-39 y Reservorio N-31 y Alcantarillado Sanitario del Distrito de Cerro Colorado, Prov. Dep. y Región Arequipa"	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating E	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		2,943,073.74	2,255,540.61	Firmado	2020-09-14	2020-10-14	2020-10-05	2020-10-20	2020-11-18	2021-05-26		2020-12-16	2021-04-07	2021-01-15	2021-06-01	2021-02-19	2021-07-13	2021-03-26	2021-08-02	2022-03-26
SDP N° 001-2022-MVCS-PNS U / Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto: Ampliación del sistema SCADA de los servicios de agua y saneamiento de 6 distritos de la provincia de Cusco, departamento de Cusco - CUI N° 2497921	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating E	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		278,654.00	0.00	En ejecución	2022-04-29	2022-05-17	2022-05-20	2022-06-02	2022-07-03							2022-08-02		2022-09-06		2023-03-05
SDP N° 002-2022-MVCS-PNS U / Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la elaboración del expediente técnico del proyecto: Ampliación del sistema SCADA de los servicios de agua y saneamiento de 6 distritos de la provincia de Cusco, departamento de Cusco	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating E	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		62,040.00	0.00	En ejecución	2022-04-29	2022-05-03	2022-05-20	2022-06-02	2022-07-03							2022-08-02		2022-09-06		2023-03-05
SDP N° 003-2022-MVCS-PNS U / Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto "Creación del sistema SCADA para el sistema de distribución del servicio de agua potable de SEDAPAR S.A. en 18 distritos de la provincia de Arequipa"	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating E	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		602,017.00	0.00	En ejecución	2022-06-20	2022-06-02	2022-07-11	2022-06-22	2022-08-24			2022-09-21	2022-10-21			2022-11-25		2022-12-30		2023-12-30
SDP N° 004-2022-MVCS-PNS U / Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la elaboración del expediente técnico del proyecto "Creación del sistema SCADA para el sistema de distribución del servicio de agua potable de SEDAPAR S.A. en 18 distritos de Arequipa"	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating E	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		113,113.00	0.00	En ejecución	2022-06-20	2022-06-02	2022-07-11	2022-06-22	2022-08-24							2022-09-23		2022-10-28		2023-04-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	