

**MINISTÈRE DE L'ENERGIE,  
DES MINES ET DES CARRIERES**

-----  
**SECRETARIAT GENERAL**

-----  
**PROJET D'APPUI AU SECTEUR DE  
L'ELECTRICITE**

**BURKINA FASO**

-----  
*Unité - Progrès - Justice*

## **PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

P128768	<b>PROJET D'APPUI AU SECTEUR DE L'ELECTRICITE (PASEL)</b>	5291-BF 5491-BF H966-BF
	<b>GESTION 2017</b>	

**FINANCEMENT IDA :**

- **Crédit N°: 5291 - BF**
- **Crédit N°5491-BF**
- **Don N°H966-BF**



## I. Généralités

### 1. **Information sur le Projet:**

Pays: Burkina Faso

Emprunteur: Gouvernement du Burkina Faso

Nom du Projet : Projet d'Appui au Secteur de l'Electricité (PASEL)

Crédit / Don n° : 5291-BF, 5491-BF, H966-BF

Agence d'Exécution : Unité de Coordination du Projet (UCP)

2. **Date d'approbation de la Banque:** original : ..... ; revision 1 ; 08/04/2015 ;  
revision 2 : 27/09/2016.....XX/XX/2016

3. **Date de publication de l'avis Général de Passation de Marchés:** 9 Avril  
2014

4. **Periode Couverte par le plan:** janvier/2017-décembre 2019

5. **Risque du projet :** SONABEL (élevé); FDE (Substantiel); UCP (Substantiel)

## II. Fournitures, Travaux et Services autres que les services de consultants.

### 1. Méthodes et Seuils de Passation de Marchés

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Seuil pour l'utilisation de la méthode \$EU	Seuil de Revue a Priori de l'IDA
<b>1. Travaux</b>	AOI	≥ 5.000.000	FDE et UCP: ≥ 10.000.000, indépendamment du mode de passation ; SONABEL ≥ 5.000.000, indépendamment du mode de passation
	AON	< 5.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 200.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	
<b>2. Fournitures et services assimilés</b>	AOI	≥ 1 000.000	FDE et UCP : ≥ 2.000.000, indépendamment du mode de passation ; SONABEL : ≥ 1.500.000, indépendamment du mode de passation ;
	AON	< 1000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	

2. **Préqualification.** Non applicable

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD (cf paragraphe. 3.17 des Directives:** Non applicable

4. **Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés :**

5. **Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : [y compris Passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable]**
6. **Allotissement avec méthodes et calendrier :**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Contract Description du contrat	Coût estimatif (USD)	methode de passation	Prequalification (oui/non)	preference nationale (oui/non)	revue par la banque mondiale (oui/non)	date d'ouverture des offres	Comments
	<b>Composante 2: FDE</b>							
C2a3	Electrification de 79 localités par le système triphasé	11 700 000	AOI	NON	NON	OUI	27/02/2017	
C2a4	Electrification de 70 localités par le système triphasé	16 930 000	AOI	NON	NON	OUI	15/03/2017	Les spécifiques techniques sont en cours d'élaboration
C2a5	Construction de 13 nouvelles plates-formes multifonctionnelles hybrides avec micro réseaux électriques et construction de deux centrales hybrides (diesel/PV) avec stockage de type PSH-ERB 100% et hybridation de la centrale de TinAkoff	5 000 000	AOI	NON	NON	NON	30/03/2017	
	<b>I. Composante 4. : UCP</b>							
C4a1	Fourniture et assistance à l'installation de systèmes d'information pour la gestion commerciale et/ou la gestion des doléances	3 000 000	AOI	NON	NON	NON	30/03/2017	
C4a2	Fourniture et installation d'équipements modernes pour le call center de la SONABEL	1 000 000	AOI	NON	NON	NON	30/03/2017	
C4a3	Fourniture, installation et mise en exploitation d'un système de comptage intelligent pour les gros clients de la SONABEL	1 000 000	AOI	NON	NON	NON	31/03/2017	
C4a4	Acquisition des véhicules au profit des services du PASEL	230 000	AON	NON	NON	NON	04/04/2017	
C4a5	Acquisition d'équipements pour le renforcement des capacités des acteurs bénéficiaires de l'électrification rurale	80 000	CF	NON	NON	NON	15/05/2017	
C4a6	Service d'assurance santé au profit du PASEL	30 000	CF	NON	NON	NON	20/02/2017	

### III. Services de Consultants

#### 1. Méthodes et Seuils de Revue:

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Seuil pour l'utilisation de la méthode	Seuil de Revue a Priori de l'IDA
		<b>\$EU</b>	
<b>Consultants Firmes</b>	SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4,	sans seuil	SONABEL: ≥ 500.000, indépendamment du mode de sélection ; FDE et UCP : ≥ 1.000.000, indépendamment du mode de sélection
	QC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
<b>Consultants Individuels</b>	Consultant individuel (comparaison d'au moins 3 CVs)	pas de seuil	SONABEL: ≥ 200.000, FDE et UCP : ≥ 300.000 Que la sélection soit par comparaison de CV ou entente directe ;
	Entente directe	Pas de seuil	
<b>Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.</b>			

#### 2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

#### 3. Autre arrangement spécial: néant

#### 4. Liste des contrats de services consultant

- 
- 1Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
  - 2Sélection Fondée sur la Qualité du Consultant
  - 3Sélection au Coût Minimum
  - 4Sélection à Budget fixe

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	description	coût estimatif (\$ EU)	Méthode de sélection	revue par la banque (oui/non)	date de soumission des propositions	Comments
	<b>Composante 1 : SONABEL</b>					
C1e1	Services de consultants pour l'actualisation de la notice d'impact environnementale et sociales (NIES) de l'extension de la Centrale thermique de Fada dans le cadre du PASEL	8 000	IC	NON	05/11/2016	
	<b>Composante 2 : FDE</b>					
C2c1	Supervision de l'Electrification de 79 localités par le système triphasé	950 000	SBQC	NON	15/03/2017	
C2c2	Supervision de la réhabilitation et de la construction par hybridation de plateformes multifonctionnelles avec micro réseaux électriques	260 000	SBQC	NON	15/05/2017	
C2c3	Supervision de l'Electrification de 70 localités par le système triphasé	930 000	SBQC	NON	30/03/2017	
C2d1	Services de consultant pour la réalisation de notices d'impact environnemental et social et de plan d'action de réinstallation (PAR) de 79 localités	300 000	SBQC	NON	30/03/2017	
C2d2	Services de consultant pour la réalisation de notices d'impact environnemental et social et de plan d'action de réinstallation (PAR) de 70 localités	500 000	SBQC	NON	01/03/2017	
C2d3	Services de consultant pour la réalisation de notices d'impact environnemental et social et de plan d'action de réinstallation (PAR) pour les plateformes multifonctionnelles	100 000	IC	NON	30/04/2017	
C2e1	Service de consultant pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA et les IST avant et pendant les travaux (79 localités)	250 000	SBQC	NON	30/03/2017	
C2e2	Service de consultant pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA et les IST avant et pendant les travaux (70 localités)	200 000	SBQC	NON	15/03/2017	

C2e3	Service de consultant pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA et les IST avant et pendant les travaux d'électrification des plateformes multifonctionnelle	100 000	IC	NON	30/04/2017	
C2e4	Service de consultant pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation genre sur les plateformes multifonctionnelles	100 000	IC	NON	30/04/2017	
C2f1	Services de consultants pour l'évaluation de l'application des dispositions de sauvegarde sociale inscrites au Cadre de Politique de Réinstallation de Populations (CPRP) du PASEL	14 000	IC	NON	20/01/2017	
C2f2	Services de consultant pour l'actualisation du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du PASEL	10 000	IC	NON	05/11/2016	
C2f3	Services de consultants pour l'actualisation du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) du PASEL.	9 000	IC	NON	05/11/2016	
<b>Composante 3 : UCP</b>						
C3c1	Service de consultant pour appuyer la DGEE dans le cadre de l'organisation d'une journée de la MDE	8 000	IC	NON	15/02/2017	
C3c3	Service de consultant pour assurer la campagne de communication et de sensibilisation sur les activités Ligthing Africa	70 000		NON	30/03/2017	
<b>a. Composante 4.1 : UCP</b>						
C4d1	Service de consultant pour l'assistance comptable en vue de la mise à jour de la comptabilité du Projet d'Appui au Secteur de l'Electricité sur le logiciel tom2pro	8 000	IC	NON	10/10/2016	
C4d2	Service de consultant pour l'audit externe des comptes du PASEL pour les exercices 2017, 2018 et 2019	60 000	SMC	NON	17/07/2017	
<b>b. Composante 4.5 : UCP</b>						
C4f1	Recrutement d'un coordonnateur	54 000	ED	NON	31/01/2017	Personnel <sup>5</sup> existant

<sup>5</sup> **Restructuration du projet : évaluation de la performance des ressources humaines de l'UGP** : Pour maintenir les acquis en matière de ressources humaines et pour

C4f2	Recrutement d'un spécialiste en gestion financière	31 022	ED	NON	31/01/2017	Personnel existant
C4f3	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	30 781	ED	NON	31/01/2017	Personnel existant
C4f4	Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale	31 022	ED	NON	31/01/2017	Personnel existant
C4f5	Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation	29 499	ED	NON	31/01/2017	Personnel existant
C4f6	Recrutement d'un contrôleur interne	30 781	ED	NON	31/01/2017	Personnel existant
C4f7	Recrutement d'un comptable	16 308	ED	NON	31/01/2017	Personnel existant
C4f8	Recrutement d'une secrétaire de direction	13 418	ED	NON	31/01/2017	Personnel existant
C4f9	Recrutement d'un agent de liaison	7 275	ED	NON	31/01/2017	Personnel existant
C4f10	Recrutement d'un chauffeur	6 382	ED	NON	31/01/2017	Personnel existant
C4f11	Recrutement d'un spécialiste en communication	29 499	IC	NON	30/03/2017	A recruter
C4f12	Recrutement d'un spécialiste en énergie	29 499	IC	NON	30/03/2017	A recruter
C4f13	Recrutement d'une secrétaire de direction	13 418		NON	30/03/2017	A recruter
C4f14	Recrutement d'un chauffeur	7 275		NON	30/03/2017	A recruter
C4f15	Recrutement d'un assistant en passation des marchés publics	16 308	IC	NON	30/03/2017	A recruter
C4f16	Recrutement d'un aide comptable	16 308	IC	NON	30/03/2017	A recruter
C4f17	Recrutement d'un archiviste	16 308	IC	NON	30/03/2017	A recruter

#### **IV. Implementing Agency Capacity Building Activities with Time Schedule**

##### **1. In this section the agreed Capacity Building Activities (some items could be from CPAR recommendation) are listed with time schedule**

<b>No.</b>	<b>Expected outcome / Activity Description</b>	<b>Estimated Cost \$</b>	<b>Estimated Duration</b>	<b>Start Date</b>	<b>Comments</b>

conserver la mémoire institutionnelle de l'UGP, le personnel actuel sera transféré autant que possible dans la nouvelle structure de l'UGP. A cet effet une évaluation individuelle de l'ensemble du personnel, avec l'appui d'un consultant individuel, sera conduite pour juger de chaque performance et leur reconduite à travers un contrat individuel. L'avis de l'IDA sera sollicité au terme de l'évaluation à travers le PPM



**PROCUREMENT PLAN** Burkina Faso : Burkina Faso Electricity Sector Support Project

**General Information**

Country: Burkina Faso Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-05-14  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-18  
 Project ID: P128768 GPN Date: 2018-02-15  
 Project Name: Burkina Faso Electricity Sector Support Project  
 Loan / Credit No: IDA / 52910, IDA / 54910, IDA / H9660, IDA / 60680  
 Executing Agency(ies) PASEL Coordination Unit

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BF-UCP-31144-CW-RFB / Construction de à main de deux centrales solaires et équipements associés à Koudougou (Lot1) et à Kayala (Lot 2).	IDA / 60680	Component 1: Improve reliability of energy supply.	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé						2017-10-31		2017-11-05				2017-12-17			2018-01-16		2018-02-20		2019-02-20
BF-UCP-31148-CW-RFB / Travaux de renforcement des capacités de trois liaisons électriques interurbains. Lot 1 : 90KV Pâ-Diédoougou, Lot 2 : 90KV Woma-Dédoougou, Lot 3 : 90KV Zimare-Kaya	IDA / 60680	Component 1: Improve reliability of energy supply.	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé						2017-10-16		2017-10-21				2017-12-02			2018-01-01		2018-02-05		2019-02-05

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BF-UCP-9201-CO-RFB / Acquisition de véhicules au profit des services du Projet d'Appui au Secteur de l'Électricité (PASEL)	IDA / 52910	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		249,987.30	Signé					2017-05-31	2017-06-20	2017-06-11				2017-07-13	2017-09-04	2017-07-27	2017-09-11	2017-08-24	2017-12-12	2017-10-23		
BF-UCP-9205-CO-RFQ / Acquisition d'équipements pour le renforcement des capacités des acteurs bénéficiaires de l'électrification rurale	IDA / 52910	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		81,498.52	Signé					2017-06-20	2018-08-14									2017-08-20	2018-11-06	2017-10-19		
BF-UCP-9246-CO-RFB / Fourniture, installation et mise en exploitation d'un système de comptage intelligent pour les gros clients de la SONABEL	IDA / 54910	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,206,673.00	Signé					2017-02-09	2017-03-21	2017-02-09				2017-03-31	2017-04-18	2017-04-14	2017-04-27	2017-06-20	2017-11-02	2017-12-17		
BF-UCP-14576-CO-RFB / Fourniture et pose de lampadaires à haut rendement énergétique au profit de l'éclairage public dans la commune de Bobo-Dioulasso	IDA / 52910	Component 3: Improve efficient use of energy in target areas.	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,037,760.28	Signé					2017-07-20	2017-07-24	2017-07-25				2017-09-05	2017-09-15	2017-10-05	2017-10-12	2017-11-09	2018-01-11	2018-07-07		
BF-UCP-9249-CO-RFB / Fourniture et assistance à l'installation de systèmes d'information pour la gestion commerciale et/ou la gestion des doléances	IDA / 54910	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,257,136.77	Signé					2016-11-14	2017-05-24	2017-05-19	2017-05-24			2017-07-14	2017-07-14	2017-07-30	2017-10-13	2017-09-03	2018-05-07	2019-02-25		
BF-UCP-16035-CO-RFB / Acquisition et diffusion de de lampes solaires dans les écoles en milieu rural (lighting Africa)	IDA / 52910	Component 3: Improve efficient use of energy in target areas.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		555,499.74	Achévé					2016-09-18	2016-08-16	2016-09-18				2016-10-18	2016-10-18	2016-11-15	2016-10-28	2017-04-12	2017-04-12	2017-04-12	2017-08-15	
BF-UCP-60030-CO-RFB / Acquisition et diffusion de de lampes solaires Lighting Global au profit des écoles primaires du Burkina Faso	IDA / 52910	Component 3: Improve efficient use of energy in target areas.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,826.02	Signé					2018-04-20	2018-04-24	2018-04-27	2018-07-19			2018-05-27	2018-08-14	2018-06-26	2018-08-22	2018-07-31	2018-10-22	2018-09-29		
BF-UCP-16144-CO-RFB / Fourniture et installation d'équipements modernes pour le call center de la SONABEL	IDA / H9660	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2016-10-20		2016-10-24				2017-04-18		2017-06-05		2017-07-11		2017-12-08		
BF-UCP-9251-CO-RFB / Fourniture et installation d'équipements modernes pour le call center de la SONABEL	IDA / 54910	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-02-09	2017-02-27	2017-02-14				2017-03-28	2017-04-24	2017-04-27		2017-06-01		2017-11-28		
BF-UCP-15331-CO-RFB / Fourniture et pose de lampadaires à haut rendement énergétique au profit de l'éclairage public dans la commune de Bobo-Dioulasso.	IDA / 52910	Component 3: Improve efficient use of energy in target areas.	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-07-16	2017-07-25	2017-07-21	2017-07-26			2017-09-01		2017-10-01		2017-11-05		2018-08-02		
BF-UCP-16141-CO-RFB / Fourniture, installation et mise en exploitation d'un système de comptage intelligent pour les gros clients de la SONABEL	IDA / H9660	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2016-10-20		2017-01-27				2017-04-24		2017-05-09		2017-06-15		2017-11-12		



BF-UCP-27542-CS-QCBS / Services de consultant pour la supervision des travaux de construction des centrales solaires de Koussougou et Kaya	IDA / 60680	Component 1: Improve reliability of energy supply.	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	Annulé	2017-10-25	2017-11-15	2017-12-29					2018-01-26	2018-02-25	2018-04-01	2018-05-06	2020-12-21					
BF-UCP-27543-CS-QCBS / Services de consultant pour la supervision des travaux de renforcement des capacités de trois liaisons électriques interurbains	IDA / 60680	Component 1: Improve reliability of energy supply.	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	Annulé	2017-10-23	2017-11-13	2017-12-27					2018-01-24	2018-02-23	2018-03-30	2018-05-04	2019-05-04					
BF-UCP-16140-CS-QCBS / Service de consultant pour la réalisation d'étude de faisabilité et de l'avant projet détaillé des barrages hydroélectriques de Ilozou Congourou et Bontio	IDA / 52910	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	Annulé	2015-05-21	2015-05-21	2015-05-21					2017-01-17	2017-02-04	2017-05-30	2017-06-30	2018-09-23					
BF-UCP-16140-BIS-CS-QCBS / Etude de faisabilité et Avant projet détaillé des barrages hydroélectriques de Ilozou Congourou et Bontio	IDA / 52910	Physical and price contingencies	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			1,754,610.23	Signé	2015-05-21	2015-05-21	2015-06-23	2016-09-05	2016-05-27			2017-01-17	2017-01-17	2017-03-13	2017-02-04	2017-04-11	2017-04-07	2018-01-02	2018-01-02	2019-05-02	
BF-UCP-65354-CS-QCBS / Plan Directeur intégré (Production, Transport, Distribution et Electrification Rurale)	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			1,518,195.64	Signé	2018-07-01	2018-10-12	2018-07-22	2018-12-10	2018-09-04	2019-10-18			2018-10-02	2020-01-10	2018-11-01	2020-02-11	2018-12-06	2020-06-11	2019-01-10	2020-06-16	2019-11-06
BF-UCP-127073-CS-CQS / Élaboration d'un modèle financier et des outils de régulation économique et financière applicable aux opérations du secteur de l'électricité au Burkina Faso ainsi que les modalités de leur mise en œuvre	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	En cours d'examen	2019-08-30	2019-10-03	2019-09-13					2019-11-08	2019-12-08	2020-01-12		2020-02-16			2020-08-14		
BF-UCP-127079-CS-CQS / Élaboration du Plan stratégique 2020-2024 au profit de l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Énergie (ARSE) du Burkina Faso	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2019-08-30	2019-10-03	2019-09-20							2019-12-03		2020-01-07			2020-05-06		
BF-UCP-167856-CS-QCBS / Elaboration de l'ES et du PMS du Projet d'électrification de la mine de Banfora	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2020-04-17	2020-05-08						2020-06-26	2020-07-06	2020-07-27		2020-08-24			2020-10-23		
BF-UCP-167857-CS-QCBS / Conseil en Transaction pour un projet solaire/stockage avec un consommateur industriel (minier)	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2020-04-10	2020-09-23	2020-05-01					2020-06-15	2020-06-22	2020-07-05		2020-07-13			2021-06-28		
BF-UCP-31472-CS-QCBS / Services de consultant pour l'audit complet de la chaîne d'approvisionnement en hydrocarbures (SONAHY) pour identifier les mesures à mettre en œuvre pour améliorer la performance opérationnelle de la filière.	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	Annulé	2017-12-20	2018-01-10						2018-03-23	2018-04-22	2018-05-27		2018-07-01			2018-12-28		
BF-UCP-167860-CS-QCBS / AUDIT DE LA PERFORMANCE DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE BURKINAISE D'HYDROCARBURES (SONAHY)	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2020-04-06	2020-04-01	2020-04-27	2020-07-29	2020-05-25			2020-06-22	2020-06-29	2020-07-20		2020-08-24			2020-11-22		
BF-UCP-29460-CS-QCBS / Service de consultant pour assistance au Ministère chargé de l'énergie pour la sélection d'un investisseur privé, la préparation et la négociation d'accords de PPP, d'achat d'électricité et de garanties	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	Annulé	2017-10-30	2017-11-20		2018-01-03				2018-01-31	2018-03-02	2018-04-06		2018-05-11			2019-05-11		
BF-UCP-31473-CS-QCBS / Service consultant pour conseil technique pour intégrer au PPA de la centrale HFO 100MW de Ouaga Est les dispositions relatives aux services auxiliaires (réserve tournante et puissance réactive).	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	Annulé	2018-01-25	2018-02-15		2018-03-31				2018-04-28	2018-05-28	2018-07-02		2018-08-06			2019-02-02		
BF-UCP-26457-CS-LCS / AUDIT EXTERNE DES ETATS FINANCIERS ET COMPTABLES ANNUELS DU PROJET D'APPUI AU SECTEUR DE L'ELECTRICITE (PASEL) POUR (i) LES EXERCICES 2021, 2022 ET (ii) LA CLOTURE DU PROJET	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2021-11-29	2021-12-13		2022-01-10				2022-02-07	2022-02-28	2022-03-15		2022-04-12			2023-04-07		

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

BF-UCP-14402-CS-INDV / Service de consultant pour appuyer la DCEE dans le cadre de l'organisation d'une journée de la MDE	IDA / 52910	Component 3: Improve efficient use of energy in target areas.	A posteriori	Individuel	Limited	6,273.19	Signé	2017-02-01	2017-02-15	2017-02-27	2017-02-08	2017-03-24	2017-03-24	2017-03-27	2017-03-28	2017-05-11
BF-UCP-14401-CS-INDV / Services de consultants pour l'évaluation de l'application des dispositions de sauvegarde sociale inscrites au Cadre de Politique de Réinstallation de Populations (CPRP) du PASEL	IDA / H9660	Component 2: Increase electricity access in target areas.	A posteriori	Individuel	Limited	15,055.66	Signé	2017-01-19	2017-01-19	2017-01-24	2017-01-19	2017-01-25	2017-01-25	2017-02-07	2017-02-07	2017-03-09
BF-UCP-9316-CS-INDV / Services de consultant pour l'actualisation du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du PASEL	IDA / 54910	Component 2: Increase electricity access in target areas.	A posteriori	Individuel	Limited	8,995.00	Signé	2016-10-10	2016-10-10	2016-10-11	2016-10-13	2016-11-03	2016-11-11	2016-11-11	2016-11-15	2016-11-30
BF-UCP-9297-CS-INDV / Services de consultants pour l'actualisation du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) du PASEL	IDA / 52910	Component 2: Increase electricity access in target areas.	A posteriori	Individuel	Limited	7,878.60	Signé	2016-10-10	2016-10-10	2016-10-15	2016-11-11	2016-10-31	2016-11-11	2016-11-11	2016-11-15	2016-11-30
BF-UCP-14335-CS-INDV / Services de consultants pour l'actualisation de la notice d'impact environnementale et sociale (NIES) de l'extension de la Centrale thermique de Fada dans le cadre du PASEL	IDA / H9660	Component 1: Improve reliability of energy supply.	A posteriori	Individuel	Limited	7,038.34	Signé	2016-10-10	2016-11-03	2016-10-15	2016-11-07	2016-11-05	2016-11-11	2016-12-10	2016-11-15	2016-12-25
BF-UCP-30228-CS-INDV / Services de consultant individuel (Environnementaliste 2) pour l'assistance au PASEL pour le suivi de la réalisation des Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et de la mise en œuvre des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des	IDA / 60680	Component 1: Improve reliability of energy supply.	A posteriori	Individuel	Limited	36,237.34	Signé	2017-09-26	2017-10-16	2017-10-01	2017-12-29	2017-10-22	2018-01-16	2017-11-26	2018-02-16	2018-03-26
BF-UCP-30229-CS-INDV / Services de consultant individuel (Environnementaliste 1) pour l'assistance au PASEL pour le suivi de la réalisation des Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et de la mise en œuvre des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des	IDA / 60680	Component 1: Improve reliability of energy supply.	A posteriori	Individuel	Limited	36,428.48	Signé	2017-09-26	2017-10-16	2017-10-01	2017-12-29	2017-10-22	2018-01-30	2017-11-26	2018-02-16	2018-03-26
BF-UCP-30230-CS-INDV / Services de consultant individuel (Spécialistes 1 des questions sociales) pour l'assistance au PASEL pour le suivi de la réalisation et de la mise en œuvre des Plans d'Action de Réinstallation (PAR) des sous projets	IDA / 60680	Component 1: Improve reliability of energy supply.	A posteriori	Individuel	Limited	36,237.34	Signé	2017-09-26	2017-10-02	2017-10-01	2017-12-29	2017-10-22	2018-01-10	2017-11-26	2018-02-16	2018-03-26
BF-UCP-30231-CS-INDV / Services de consultant individuel (Spécialistes 2 des questions sociales) pour l'assistance au PASEL pour le suivi de la réalisation et de la mise en œuvre des Plans d'Action de Réinstallation (PAR) des sous projets	IDA / 60680	Component 1: Improve reliability of energy supply.	A posteriori	Individuel	Limited	36,453.37	Signé	2017-09-26	2017-10-02	2017-10-01	2017-12-29	2017-10-22	2018-01-29	2017-11-26	2018-02-16	2018-03-26
BF-UCP-53731-CS-INDV / CONSEILLER EN STRUCTURATION SPECIALISE EN PARTENARIAT PUBLIC PRIVE (PPP) DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-03-12		2018-03-17		2018-04-26		2018-05-10		2019-05-10
BF-UCP-53738-CS-INDV / ASSISTANT EN GESTION FINANCIERE	IDA / 52910	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-03-12		2018-03-26		2018-04-16		2018-04-30		2020-04-19
BF-UCP-65246-CS-INDV / Actualisation de l'évaluation de l'application des dispositions de sauvegarde sociale inscrites au CRRP pour l'électrification des 40 localités faibles.	IDA / H9660	Component 2: Increase electricity access in target areas.	A posteriori	Individuel	Limited	19,846.96	Signé	2018-06-05	2018-06-25	2018-06-19	2018-08-01	2018-07-10	2018-10-13	2018-08-07	2018-10-30	2018-08-28
BF-UCP-65276-CS-INDV / Consultant - Spécialiste en développement social au profit de l'UCP	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2018-06-13	2018-06-29	2018-07-11	2018-08-24	2018-08-01	2018-10-08	2018-08-29		2020-08-28
BF-UCP-68082-CS-CDS / AUDIT EXTERNE DES ETATS FINANCIERS ET COMPTABLES DU PASEL - EXERCICE 2017	IDA / 52910	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,431.52	Signé	2018-05-29	2017-12-12	2018-06-20	2018-06-15			2018-06-29	2018-07-02	2018-07-29
BF-UCP-65270-CS-INDV / Elaboration d'un mécanisme de gestion des plaintes issues de la mise en œuvre des instruments de sauvegardes environnementales et sociales dans le cadre du PASEL	IDA / H9660	Component 2: Increase electricity access in target areas.	A posteriori	Individuel	Limited	18,815.75	Signé	2018-06-05	2018-06-25	2018-06-19	2018-08-01	2018-07-10	2018-09-24	2018-08-14	2018-10-30	2018-08-28

BF-UCP-75692-CS-INDV / ASSISTANCE A LA SONABEL POUR LE RECRUTEMENT D'ENTREPRISES) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) CENTRALES SOLAIRES (20 MW à KOUDOUKOU et 10 MW à KAYA)	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Individuel	Limited	45,977.90	Signé	2018-09-10	2018-09-05	2018-09-20	2018-10-23	2018-10-30	2018-04-11	2018-11-13	2019-04-30	2019-05-12
BF-UCP-75707-CS-INDV / ASSISTANCE A LA SONABEL POUR LE RECRUTEMENT D'ENTREPRISES) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LIGNES ET DES POSTES HT	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2018-09-10	2018-09-05	2018-09-20	2019-02-22	2018-10-30	2019-05-08	2018-11-13		2019-05-12
BF-UCP-80365-CS-CDS / Coordination des activités lighting Africa	IDA / 52910	Component 3: Improve efficient use of energy in target areas.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2018-10-05	2018-10-02	2018-10-13				2018-11-13		2019-11-13
BF-UCP-127082-CS-INDV / APPUI TECHNIQUE POUR LA FINALISATION DU PLAN NATIONAL POUR L'ÉLECTRIFICATION RURALE : DISCUSSION DES RECOMMANDATIONS, MATERIEL DE PRESENTATION ET FORMULATION DES ACTIVITÉS PRIORITAIRES	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,918.66	Signé	2019-08-26	2019-09-01	2019-09-05	2019-09-01			2019-10-31	2019-09-16	2019-11-30
BF-UCP-167104-CS-INDV / Élaboration du Plan d'engagement environnemental et social (PEES), du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) et du Plan Procédures de gestion de la main d'œuvre (PCMG) du projet SOLER	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-04-06	2020-04-10	2020-04-20				2020-05-11	2020-06-01	2020-07-16
BF-UCP-167113-CS-INDV / Élaboration du Cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP) du projet SOLER	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-04-06	2020-04-10	2020-04-20				2020-05-11	2020-06-01	2020-07-01
BF-UCP-167115-CS-INDV / Élaboration du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du projet SOLER	IDA / 60680	Component 1: Improve reliability of energy supply.	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-04-06	2020-04-10	2020-04-20				2020-05-11	2020-06-01	2020-07-01
BF-UCP-167367-CS-INDV / Assistance à la SONABEL pour l'examen des instruments de développement social et leur mise en œuvre	IDA / 60680	Component 1: Improve reliability of energy supply.	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-04-13	2020-08-10	2020-04-18				2020-05-09	2020-06-13	2020-09-11
BF-UCP-167370-CS-INDV / Assistance à la SONABEL pour l'examen des instruments de sauvegarde environnementale et leur mise en œuvre	IDA / 60680	Component 1: Improve reliability of energy supply.	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-04-13	2020-08-10	2020-04-18				2020-05-09	2020-06-13	2020-09-11
BF-UCP-167854-CS-INDV / Assistance à l'UCP pour l'examen des instruments de développement social et leur mise en œuvre	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-04-09		2020-04-16				2020-05-07	2020-06-11	2020-09-09
BF-UCP-167855-CS-INDV / Assistance à l'UCP pour l'examen des instruments de sauvegarde environnementale et leur mise en œuvre	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-04-24	2020-08-10	2020-05-01				2020-05-22	2020-06-26	2020-09-24
BF-UCP-53736-CS-INDV / CONSEILLER EN STRATÉGIE ET STRUCTURATION POUR LA SÉLECTION DES SPONSORS ET LA NÉGOCIATION DE HUIT PROJETS SOLAIRES PV EN PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ (PPP)	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2018-03-12		2018-03-26				2018-05-05	2018-05-19	2019-05-19
BF-UCP-53735-CS-INDV / CONSEILLER FINANCIER ET EN NÉGOCIATION POUR LA SÉLECTION DES SPONSORS ET DE LA NÉGOCIATION DE HUIT (08) PROJETS SOLAIRES PV EN PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ (PPP)	IDA / 60680	Component 4: Institutional Strengthening and Capacity Development.	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2018-03-12		2018-03-26				2018-05-05	2018-05-19	2019-05-19