

## CONSULTANT- PLAN DE PASSATION DE MARCHES : UCP/HAUT COMMISSARIAT

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>13</u>
Ref No	Description de l'activité	Montant estimative (1000)	Méthode de passation	Revue par la Banque (Prior / Post)	Plan vs Réalisé	Date prévue lancement procédure	Date ouverture proposition technique	Date prévue signature contrat	Durée de la mission	Prévision de décaissement 2017 (100)				Commentaires
										T1	T2	T3	T4	
<b>Composante 1 : Développement Institutionnel</b>														
<b>HC-C1</b>	Sélection d'un Consultant pour l'actualisation de la répartition des coûts et charges entre les Etats membres de l'OMVS	800	SFOC	Priori	Plan	27/10/16	7/01/17	28/03/17	15 mois	-	-	160	Cette activité dépend des résultats obtenus au niveau de l'activité HC-C4	
					Révision	30/09/17	25/11/17	25/12/17						
<b>HC-C2</b>	Sélection d'un consultant pour le développement et la mise en œuvre d'un plan de formation certifiant des experts du système OMVS et des Etats membres sur prise en charge des changements climatiques dans les politiques et les stratégies nationales et régionales de gestion de l'eau et des zones humides	300	SFOC	Post	Plan	6/02/2017	07/04/17	29/04/17	8 mois				Les TdRs ont révisés et l'avis de manifestation relancé avec une date de réception des dossiers le 12 juin 2017. La formation se déroule sur deux ans pour une durée effective de 8 mois dont 6 mois la première année.	
					Révision	15/05/17	20/08/17	25/09/17						
<b>HC-C3</b>	Recrutement d'un consultant individuel pour la conception d'un système informatisé de suivi évaluation du PGIRE	20	CI	Post	Plan	30/05/17	02/07/17	06/07/17	45 jours		20		Les TdRs ont été approuvés par l'IDA et l'avis de manifestation d'intérêt publié avec une date de réception des CV le 28 juin 2017.	
					Révision	12/06/17	05/08/17	9/08/17						
<b>HC-C4</b>	Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'enquête annuelle auprès des ménages	120	SFOC	Post	Plan	05/012/17	25/01/18	20/02/18					Nouvelle activité de suivi évaluation dont les TdRs seront disponible en fin septembre 2017.	
					Révision									

## Composante 2 : Développement des ressources en eau à usages multiples

Développement de la Pêche durable/Santé/Changement climatique														
HC-C5	Sélection d'un consultant pour l'étude, l'élaboration et la mise en place de deux (02) conventions locales de pêche autour de deux (02) mares pour une gestion durable des ressources halieutiques dans le cercle de Kayes (R. du Mali).	90	QC	Post	Plan	05/06/16	07/07/16	13/07/16			18	72	-	Les TDR incluant les noms des sites retenus seront transmis au consultant retenu le 20 juillet 2017. Les négociations avec le consultant retenu sont prévues le 8 août 2017
					Révision	08/11/16	30/04/17	14/08/17						
HC-C6	Sélection d'un consultant pour l'étude, l'élaboration et la mise en place de trois (03) conventions locales de pêche autour de trois (03) mares pour une gestion durable des ressources halieutiques dans les Wilayas de Gorgol et Trarza / Finalisation du code de la pêche continentale et de l'aquaculture (R. Mauritanie)	95	QC	Post	Plan	05/06/16	07/07/16	13/07/16			19	76		Les négociations avec le consultant ont eu lieu le mois de mai 2017. Les éléments permettant d'élaborer le contrat sont en cours de finalisation. La signature du contrat est prévue 07 août 2017.
					Révision	19/09/16	05/04/17	07/08/17						
HC-C7	Sélection d'un consultant pour la Réalisation d'une enquête de base pour le suivi des sites sentinelles dans le bassin du fleuve Sénégal.	100	SFOC	Post	Plan	16/06/17	30/07/17	25/08/17	5 mois					Une première publication n'a pas permis d'élaborer une liste restreinte et une relance a été le 3 juillet 2017.
					Révision	12/06/17	28/08/17	22/09/17						
HC-C8	Sélection d'un consultant pour le Réalisation de l'étude de faisabilité de 12 projets pilotes d'adaptation aux changements climatiques dans le bassin du Fleuve Sénégal	200	SFOC	Post	Plan	27/02/17	30/04/17	30/05/17	4 mois					La demande de proposition a été diffusée le 7 juillet 2017. Les propositions des consultants sont attendues le 7 Août 2017
					Révision	27/02/17	7/08/17	15/09/17						
<b>Composante 3 : planification régionale à usages multiples et multisectorielles</b>														
<b>3.1 Gestion des ressources en eau</b>														

HC-C9	Sélection d'un Consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnementale et social des microcentrales en Guinée	200	SFQC	Priori	Plan	10/10/16	10/11/16	17/12/16	4 mois	25	225	Des candidatures ont été suscitées auprès des consultants identifiés pour compléter la liste restreinte Les dossiers sont 24 juillet 2017 et les évaluations sont programmées le 21 août 2017.
					Révision	26/09/16	30/05/17	08/09/17				
HC-C9	Sélection pour la réalisation de l'étude de réparation et de consolidation des endiguements en rive droite et rive gauche du fleuve Sénégal de DIAMA a ROSSO	430	SFQC	Post	Plan	30/9/16	25/11/16	5/01/17	7 mois		86	258 Les plis financiers seront ouverts le 21 juillet 2017
					Révision	06/10/16	11/04/17	10/08/17				
<b>3.2 Planification de la résilience Climatique</b>												
HC-C10	Sélection d'un consultant pour le diagnostic des fonds cartographique, l'exploitation des cartes, des plans d'acquisition et de renforcement de capacités des utilisateurs dans le bassin du Fleuve Sénégal	2 200	SFQC	Priori	Plan	20/05/16	25/09/16	10/11/16	18 mois	-	60	240 1100 Les négociations avec le consultant retenu sont prévues le 16 août 2017.
					Révision	23/05/16	10/10/16	10/09/17				
<b>3.3 Développement de la Navigation</b>												
HC-C11	Sélection d'un consultant pour l'étude institutionnel de la SOGENAV	150	SFQC	Post	Plan	28/05/17	22/07/17	15/08/17				La SOGENAV a recruté sur fonds propre un consultant Individuel pour l'élaboration des TdRs de l'étude Institutionnelle. Il a produit lesdits TdRs qui seront transmis à l'IDA au plus tard le 14 août 2017.
					Révision							
<b>SERVICE DE CONSULTANTS AU NIVEAU DES AGENCES D'EXECUTION</b>												

DNGR/GUINEE														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ref No	Description de l'activité	Montant estimatif (1000)	Méthode de passation	Revue par la Banque (Prior / Post)	Plan vs Réalisé	Date prévue lancement procédure	Date ouverture proposition technique	Date prévue signature contrat	Durée de la mission	Prévision de décaissement (1000)				Commentaires spécifiques
										2017				
										T1	T2	T3	T4	
<b>Composante 2 : Développement des ressources en eau à usages multiples</b>														
<b>2.1 Développement hydro agricole et protection des ressources en eau</b>														
GUI-C1	Sélection d'un consultant pour la réalisation des Etudes APD de 4000 ha de bas-fonds et petites plaines et de 12000 ha de versants associés	432900												Suite à la mission de supervision de l'IDA de février 2017, il a été décidé de différer cette activité.
C2	Sélection d'un consultant pour les études: protection de berges (100 ml de murs en Gabion, 3 lavoirs, 3 rampes d'accès et 3 passerelles) dans les préfectures de Dalaba et de Tougué	45000	QC	Post	Plan	10/08/17	25/08/17	15/09/17	E = 3 mois				80%	Compte tenu des montants très faibles et de la méthode à utiliser(QC) et dans un souci de gagner du temps, nous suggérons utiliser la même liste restreinte déjà élaborée depuis la date 08/08/2016 Cette liste restreinte a été élaborée avant la décision de



GUI C4	Sélection d'un consultant pour les études et le Contrôle de travaux de (i) d'aménagement de 1,6 km de digues d'accès a trois passerelles existantes dans les préfectures de Mamou (CR Dounet) et Labé (CR Kaalan), (ii) de réhabilitation de 113 km de pistes de désertes des villes de Labé et Tougué et construction de 3 dalots (1 à Dounet et 2 à Kalan)	200 100	SFQC	Post	Plan	02/05/16	26/09/16	28/02/17	E = 4 mois				Les commentaires de la coordination sur le rapport technique ont été transmis aux Marchés Publics pour prise en compte.
					Révision	02/05/16	26/09/16	31/10/17					
											20%		
GUI- C5	Sélection d'un consultant individuel pour les études environnementales et sociales des 4000 ha de bas-fonds et petites plaines et de 12000 ha de versants associés	40 000	CI	Post									Activité suspendue en attendant d'avoir une visibilité sur les études APD qui sont différées.

## ADRS/MALI

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	
Ref No	Description de l'activité	Montant estimatif (1000)	Méthode de passation	Revue par la Banque (Prior / Post)	Plan vs Réalisé	Date prévue lancement procédure	Date ouverture proposition technique	Date prévue signature contrat	Durée de la mission	Prévision de décaissement (1000)					Comme ntaires spécifi ques
										2016	2017				
										T4	T1	T2	T3	T4	
<b>Composante 2: Développement des ressources en eau à usages multiples</b>															

ML - C7	<b>Sélection d'un consultant pour les études préalables aux investissements de consolidation des Petits Périmètres Maraichers (PPM) et des Périmètres Irrigués Villageois (PIV) de la Phase 1 du PGIRE dans les cercles de Kayes et de Bafoulabé.</b>	51,843	QC	Postériori	Plan	02/02/2017	20/05/2017	17/06/2017				60,000	15,553	36,290	La séance des négociations du contrat a eu lieu le 04/07/2017.
					Révision 1		04/07/2017	08/08/2017	4 mois						

## SAED/SENEGAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ref No	Description de l'activité	Montant estimatif USD	Méthode de passation	Revue par la Banque (Prior / Post)	Plan vs Réalisé	Date prévue lancement procédure	Date ouverture proposition technique	Date prévue signature contrat	Durée de la mission (mois)	Prévision de décaissement USD				Commentaires spécifiques
										2017				
										T1	T2	T3	T4	
<b>Composante 2:</b>														
SE-C1	Sélection d'un consultant pour le contrôle des travaux de réhabilitation du périmètre de Grande Digue pour 1 450 ha (lot 1) ; et l'extension de GDT pour 600 ha (lot 2)	300 000	SFOC	postéri	Plan	21/10/17	25/12/17	28/02/2018	-	-	-	-	-	Les TDR seront disponibles le 1 <sup>er</sup> Octobre 2017
					Révision									
SE-C2	Sélection d'un consultant pour le contrôle pour la fourniture et l'installation équipements pour 60 ha de périmètres maraichers pour les femmes de la zone de Bardial - Lot1 (Dagana) et 40 ha pour les femmes de la zone du Dioulol -	50 000	QC	postéri	Plan	29/12/16	17/01/17	07/03/17	5mois		25 000	25 000		le rapport d'évaluation révisé de la DMI et le projet de contrat ont été transmis à l'UCP le 12 juin 2017 pour avis.
					Révision	29/12/16	7/03/17	10/08/17						

	Lot2 (Matam)													
<b>SE-C3</b>	Sélection d'un consultant pour le contrôle et la supervision des fournitures et installation d'équipements électriques et systèmes solaires des mini-rizeries et unités de transformation dans les délégations de Dagana et de Matam.	25000	QC	postéri	Plan	16/08/17	03/10/17	17/10/17	2mois					Les TDR seront disponibles le 2 août 2017
					Révision									

### SONADER/MAURITANIE

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
Ref No	Description de l'activité	Montant estimatif (1000)	Méthode de passation	Revue par la Banque (Prior / Post)	Plan vs Réalisé	Date prévue lancement procédure	Date ouverture proposition technique	Date prévue signature contrat	Durée de la mission	Prévision de décaissement USD				Commentaires spécifiques
										2018		2019		
										S1	S2	S1	S2	
<b>RIM-C1</b>	Etude d'un schéma de structure foncière dans la moyenne et haute vallée et l'actualisation de celui du Trarza- (Appui de la mise en œuvre du PDRI/MDR).	330	SFQC	Posteriori	Plan				6 mois					Compte tenu des contraintes budgétaires, cette activité sera revue entre tous les acteurs pour définir les objectifs et les pistes de solution (montant et zone de couverture de l'étude). Cette situation sera connue le 20 septembre 2017 au plus tard.
					Révision	27/11/17	15/01/18	10/04/18						





<b>Composante 1 : Développement Institutionnel</b>															
HC-F1	Acquisition et installation de Matériels pour la mise en place d'un système de vidéo conférence.	500	AON	Non	Non	Post	Plan	30/10/17	30/10/17	15/12/17	-	-	-	Description technique a reçu l'avis de non objection de la Banque.	
							Révision								
<b>Composante 2 : Développement Institutionnel</b>															
HC-F2	Acquisition des 2 800 000 comprimés Praziquantel au profit des Etats membres de l'OMVS	400	AON	Non	Non	Post	Plan	15/9/17	15/9/17	30/11/17					
							Révision								
<b>Composante 3 : Développement Institutionnel</b>															
HC-F3	Acquisition de matériels de balisage de suivi des zones de navigation de 1 <sup>ère</sup> étape navigables du fleuve Sénégal	300	AON	Non	Non	Post	Plan				-		400	Spécification technique en cours finalisation	
							Révision	30/10/17	30/10/17	02/12/17			400		
<b>DNGR/GUINEE</b>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ref. No.	Description de l'activité	Montant estimatif (1000)	Méthode de passation	Pré-qualification (oui/non)	Préférence Nationale (oui/non)	Revue par la Banque (Priori / Post)	Plan vs Réalisé	Date prévue lancement procédure	Date prévue ouverture des offres	Date prévue signature contrat	Prévision de décaissement (1000) 2017				Commentaires
											T1	T2	T3	T4	
<b>Composante 2 : Développement des ressources en eau à usages multiples</b>															
GUI-F1	Acquisitions de petits matériels de production et	15 520	CF	Non	Non	Post	Plan	21/11/16	05/12/16	15/02/17				100%	

	d'entretien pour les producteurs du PGIRE I							Révision	09/05/17	29/05/17	31/07/17				
--	---	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--

## II. TRAVAUX

TRAVAUX : HAUT COMMISSARIAT															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ref. No.	Description	Montant Estimatif (1000)	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Préférence nationale (Oui/Non)	Revue (Prior/Post)	Plan vs Révision	Date prévisionnelle de lancement de la procédure	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature de contrat	Prévision de décaissement (100) 2017				Commentaires
											T1	T2	T3	T4	
											HC-T1	Travaux de réalisation des AEP de Diama	1200	AON	
							Révision	07/08/17	07/09/17	15/10/17					
HC-T2	Travaux de réalisation de deux (02) marchés à poissons à Labé et Tougué, deux débarcadères à Tougué et Dinguiraye et l'aménagement piscicole de deux mares et des étangs piscicoles à Mamou et Dalaba,	1200	AON	Non	Non	Post	Plan	24/07/17	24/08/17	15/09/17	-	-	-	120	Nouvelle activité programmée

	République de Guinée														
HC-T3	Travaux de réalisation de quatre quais d'accostage, de l'aménagement piscicole de deux mares, d'une écloserie artisanale et des étangs piscicoles dans le cercle de Kayes, République du Mali	1 300	AON	Non	Non	Post	Plan	07/08/17	07/09/17	21/09/17	-	-	-	13 0	Nouvelle activité programmée
HC-T4	Travaux de réalisation de quatre marchés à poissons ; de l'aménagement piscicole de trois mares et la construction d'une écloserie artisanale dans les wilayas de Gorgol et Trarza en République Islamique de Mauritanie	1 450	AON	Non	Non	Post	Plan	14/08/17	14/09/17	05/10/17	-	-	-	14 5	Nouvelle activité programmée
HC-T5	Travaux de réalisation de deux marchés à poissons à Ourossogui et Richard Toll, d'une aire de transformation de poissons à Thiago ; de l'aménagement piscicole de deux mares et des enclos de pisciculture dans	1 300	AON	Non	Non	Post	Plan	24/08/17	24/09/17	15/10/17	-	-	-	13 0	Nouvelle activité programmée

	les départements de Matam et Dagana, République du Sénégal														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### DNGR/GUINEE

	Désignation	Coût Estimatif \$ US	Méthode de sélection	Revue de la Banque (Priori / Posteriori)	Date prévisionnelle publication appel d'offres	Date prévisionnelle pour ouverture des offres	Date prévisionnelle pour la signature du contrat	Décaissement		Montant prévisionnel de paiement (\$EU) En 2016
								2017-	2018	
GUI-T1	Travaux d'aménagement et d'équipement de : (i) 50 ha de petits périmètres maraichers en faveur des femmes, incluant des clôtures grillagée et (ii) 31 forages d'hydrauliques villageoises et pastorale dans les préfectures de Mamou, Dalaba, Labé et Tougué	606 570	AON	Postérieur	16/09/2017	17/10/2017	27/12/2017			DAO en cours de préparation
GUI-T2	Réalisation des travaux d'aménagement et d'équipement de 88 ha de petites plaines (y compris clotures grillagées de 227 ha aménagés par le PGIRE) dans la CR de Dounet (Mamou)	385000	AON	Post	15/10/2017	15/11/2017	30/12/2017			
	<b>Total travaux</b>									

### SONADER/AURITANIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Ref No.	Description du Contrat	Coût estimatif(x1 000)	Méthod e de Passati on	Préqua lificatio n (Oui/no n)	Préfère nce Nation ale (Oui/No n)	Revue de la Banq ue (Prior i / Poste riori)	Plan Vs Révisi on	Date prévisi onnelle de lancem ent de la procéd ure	Date prévisi onnelle d'ouve rture des plis	Date prévisi onnelle de signatu re du contrat	Du rée	2018		20 19	Comment aire
												S 1 1 0 0 0	S2 100 0	Année	
<b>1. TRAVAUX</b>															
<b>RIM -T1</b>	Travaux de consolidation du Pont-Vanne de Kaédi et de sécurisation des berges du fleuve Sénégal le long de la digue PPG1	1 800	AON	NON	NON	Post	Plan Révisi on	20/12/17	03/02/18	15/04/18	<b>11 moi s</b>	<b>180</b>	<b>720</b>	<b>900</b>	L'APS de la variante retenue est de 6 862 000 USD supérieur à la disponible financière (1 800 000 USD). Il a été retenu de redimensionner cette activité pour rester dans la limite budgétaire. L'APD des études est cours d'élaboration. Le DAO sera disponible le 31/10/2017. La mission



															de contrôle est déjà recrutée. Les travaux seront livrés le 9/01/2019. Une attention particulière sera accordée au devis confidentiel (4 903 920 USD) pour limiter strictement les travaux à l'enveloppe disponible (2 145 000 USD)
<b>RIM-T4</b>	Travaux de: (lot1) Faucardage/Curage de l'axe hydraulique du Gouère Est (10 km) ; (lot2) Construction d'un Canal d'irrigation (6km) de l'extension du périmètre de M'Pourié (pour 760 ha); Réhabilitation de 840 ha du périmètre de M'Pourié et (lo3) Aménagement du périmètre de Dieuk et Aménagement du périmètre irrigué de Mbakh (680 ha)	12 818	AOI	NON	NON	Priori	Plan	05/05/18	03/07/18	17/09/18	10 mois	128,18	5127	Le contrat d'étude est en cours de signature. La durée des études est prévue pour 6 mois ; le DAO sera disponible le 14/03/2018 . La mission de contrôle devra également être	
							Révisi on								



																		recrutée. Les travaux seront livrés 14/07/2019
<b>RIM -T5</b>	Travaux de protection et de sécurisation du casier pilote de Boghé (mise en œuvre des mesures environnementales)	300	AON	NON	NON	Post	Plan	04/12/1 7	04/01/1 8	15/03/1 8	3 moi s	3 0	270					Il n'est pas prévu de mission pour cette activité. Le contrôle est assuré par le même consultant engagé sur le casier pilote de Boghé sans coût dditionnel
							Révisi on											

## 2. FOURNITURES

<b>RIM -F1</b>	Acquisition d'équipements de transformation de produits agricoles en appui aux coopératives féminines (phase II)	400	AON	NON	NON	Post	Plan	30/04/1 8	30/05/1 8	09/08/1 8	3 moi s	8 0	320					Les spécificatio ns techniques seront finalisés le 20/01/2018 . Le DAO sera disponible 10/04/2018
							Révisi on											

## SAED/SENEGAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ref · No.	Description de l'activité	Mont ant estim atif	Mét hod e de pass	Pré- qual ifica tion	Préfér ence Natio nale	Revue par la Banque (Priori /	Plan vs Réal isé	Date prévue lancem ent	Date prévue ouvert ure des	Date prévue signatu re	Prévision de décaissement			Commentaires	
											2017				

		USD	ation	(oui/non)	(oui/non)	(Post)		procédure	offres	contrat	T1	T2	T3	T4	
<b>Composante 2:</b>															
<b>SE-T1</b>	Travaux de raccordement des UAI de Hamady Ounaré et de Orkadiéré	1 229 508	AON	Non	Non	Post	Plan	16/01/17	17/02/17	03/03/17				122 950	L'ouverture des plis a eu lieu le 13 juillet 2017. L'attribution provisoire est prévue le jeudi 27 Juillet 2017. Le rapport d'évaluation sera transmis à l'UCP le 01 Août 2017.
							Révision	12/06/17	13/07/17	04/09/17	-	-	-	-	
<b>SE-T2</b>	Travaux d'aménagement du bassin versant du Dioulol	1 750 000	AON	Non	Non	Post	Plan	30/03/17	03/05/17	25/05/17	-	-	-		Le rapport de l'étude APS a été validé le 31 mars 2017. Le rapport provisoire des études APD/DAO a été transmis le 11 Juillet 2017. Un retard important a été constaté
							Révision	15/09/17	17/10/17	15/11/17	-	-	-	175 000	sur le dépôt des livrables. Une lettre de mise en demeure a été servie.
<b>SE-T3</b>	Travaux de réhabilitation du périmètre de Tellel pour 1 550 ha	6 105 450	AON	Non	Non	Post	Plan	16/11/17	19/12/17	22/01/18	-	-	-	-	Le marché de travaux sera lancé après finalisation du DAO conformément au contrat signé avec le consultant
							Révision	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SE-T4</b>	Travaux de réhabilitation du périmètre de Grande Digue pour 1 450 ha (lot 1) ; et l'extension de	4 794 570	AON	Non	Non	Post	Plan	18/11/17	18/12/17	15/02/18	-	-	-	-	Le marché de travaux sera lancé après finalisation du DAO conformément au contrat signé avec le consultant
							Révision	-	-	-	-	-	-	-	

	GDT pour 600 ha (lot 2)														
<b>SE-T5</b>	Travaux de terrassement et de génie civil pour la réhabilitation de Ndombo Thiago sur 630 ha.	2 011 077	AON	Non	Non	Post	Plan	30/05/15	30/06/16	12/08/16			201 108	201108	L'ANO de l'UCP sur le rapport d'évaluation a été obtenu le 14 Juillet 17. La signature du contrat est prévue le 08 Août 2017 pour un montant de 2 011 077 dollars.
							Révision	18/04/17	17/05/17	08/08/17	-	-			
<b>SE-T6</b>	Travaux de clôture des mini-rizeries et des unités de transformation dans les délégations de Dagana (lot 1) et de Matam (lot 2)	129 508	AON	Non	Non	Post	Plan	16/08/17	18/09/17	11/10/17			25 902	Le dossier d'appel à la concurrence est en cours de finalisation et sera transmis à l'UCP pour avis le 31 Juillet 2017.	

**PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Senegal River Basin Climate Change Resilience Development Project**

**General Information**

**Country:** Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-22  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-01-20  
**Project ID:** P131323 **GPN Date:**  
**Project Name:** Senegal River Basin Climate Change Resilience Development Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / 53660, IDA / 53210, IDA / 53220, IDA / 53230  
**Executing Agency:** HIGH COMMISSIONER OMVS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HC-T2 / Travaux de réalisation des infrastructures de pêche en Guinée	IDA / 53660	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				67,705.65	Signé						2017-08-13	2017-08-03	2017-08-18				2017-09-17	2017-09-11	2017-10-02	2017-10-02	2017-11-06	2018-01-18	2018-04-05	
SE-T4 / Travaux de réhabilitation du périmètre de grande digue tellet pour 1450 ha (lot 1) et l'extension de GDT pour 600 ha (lot2)	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,859,593.15	Signé						2017-11-18	2018-12-20	2017-11-23				2017-12-23	2019-02-14	2018-01-22	2019-02-21	2018-02-26	2019-05-28	2018-08-25	
HC-T3 / Travaux de réalisation des infrastructures de pêche au Mali	IDA / 53220	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				161,208.43	Signé						2017-08-20	2017-08-18	2017-08-25				2017-09-24	2017-11-05	2017-10-09	2017-11-09	2017-11-13	2018-01-18	2018-03-13	
HC-T5 / Travaux de réalisation d'infrastructure de pêche au Sénégal	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,190,539.68	Signé						2017-09-03	2017-10-03	2017-09-08				2017-10-08	2017-11-06	2017-10-23	2017-11-13	2017-11-23	2018-03-16	2018-03-23	
HC-T4 / Travaux de réalisation d'infrastructure de pêche en Mauritanie	IDA / 53230	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				344,830.00	Signé						2017-08-27	2017-08-14	2017-09-01				2017-10-01	2017-09-14	2017-10-16	2017-11-19	2017-11-05	2018-01-18	2018-03-05	
GM-T1 / Travaux d'aménagement de 50 ha de petits mètres maraichers et 31 forages hydrauliques dans les préfectures de Mamou, Dalaba et Labé	IDA / 53660	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				169,645.18	Signé						2017-09-17	2018-04-01	2017-09-22				2017-10-22	2018-04-09	2017-11-06	2018-04-24	2017-11-26	2018-11-13	2018-05-25	
SE-T1 / Travaux de raccordement des unités autonomes d'irrigations de Hamady Oumaré et de Orkadéré	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution						2016-06-12	2017-12-11	2016-06-17				2016-07-17	2018-01-31	2016-07-31	2018-02-15	2016-08-31		2017-02-27	
SE-T2 / Travaux d'aménagement du bassin versant du Dioulol	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution						2017-10-15		2017-10-20				2017-11-19		2017-12-03		2017-12-27		2018-10-23	
SE-T6 / Travaux de clôture de mini rizières et des unités de transformation dans les délégations de Dagana (lot1) et Matam (lot2)	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution						2017-08-31	2017-12-12	2017-09-05				2017-10-05	2018-01-11	2017-10-19	2018-01-17	2017-11-12		2018-03-12	
RIM-T1 / Travaux de consolidation du pont vaine de Kadi et sécurisation des berges du fleuve Sénégal le long de la digue du PPG1	IDA / 53230	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,877,936.92	Signé						2017-11-26	2019-07-16	2017-12-01				2017-12-31	2019-09-02	2018-01-14	2019-10-29	2018-02-05	2020-10-20	2018-12-02	
GM-T1 / Travaux d'aménagement et d'équipement de forage de 50 puits maraichers des femmes incluant des clôtures grillagées et 31 forages hydrauliques villageois et pastorales dans les préfectures de Mamou, Dalaba, Labé et Tougoué	IDA / 53660	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				352,524.28	Signé						2018-03-08	2018-03-01	2018-03-13				2018-04-12	2018-04-09	2018-04-27	2018-04-24	2018-05-28	2018-11-14	2018-11-24	
GM-T2 / Réalisation des travaux de consolidation de 140 ha de bas fonds incluant la clôture grillagée dans la commune rurale de Dounet, préfecture de Mamou	IDA / 53660	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				594,646.14	Signé						2018-04-15	2018-08-13	2018-04-20				2018-05-20	2018-08-13	2018-06-05	2018-08-25	2018-07-15	2019-04-10	2019-01-11	
GM-T3 / Travaux de réhabilitation de 754 ha dans la préfecture de Dalaba (694 ha) et Tougoué (60ha)	IDA / 53660	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,226,651.47	Signé						2018-08-31	2018-10-17	2018-09-07				2018-10-07	2018-11-26	2018-10-25	2018-12-05	2018-12-07	2019-04-09	2019-08-04	
SE-T5 / Travaux de terrassement et de génie civil pour la réhabilitation de Ndombo Thiago sur 630 ha	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,047,101.34	Signé						2018-03-05	2017-03-15	2018-03-10				2018-04-09	2017-05-18	2018-04-23	2017-06-01	2018-05-17	2017-10-09	2018-11-13	
SE-T8 / Travaux de réhabilitation du périmètre de grande digue Tellet et extension (3600 ha)	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,220,431.62	Signé						2018-04-25	2018-12-20	2018-04-30				2018-05-31	2019-02-14	2018-06-15	2019-02-21	2018-07-09	2019-05-29	2019-11-01	
HC-T41 / Travaux de réhabilitation de l'ouvrage de AFTOU T-SAHELI pour l'alimentation en eau potable de la ville de Niouakhot	IDA / 53210	3: Infrastructure Management and Planning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				306,245.28	Signé						2018-04-23	2018-04-23	2018-04-28				2018-05-28	2018-05-23	2018-06-04		2018-06-26	2018-11-26	2018-12-23	
HC-T31 / Travaux de rénovation des installations électriques et électroniques des ports	IDA / 53210	3: Infrastructure Management and Planning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé						2018-06-04	2018-06-25	2018-06-09				2018-07-09	2018-08-02	2018-07-19	2019-03-29	2018-08-16		2019-02-12	
HC-T22 / Travaux de réfection de la protection anticorrosion des palanques du côté aval et des vannes du barrage de DIAMA	IDA / 53210	3: Infrastructure Management and Planning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,967,842.19	Signé						2018-06-06	2018-06-21	2018-06-11				2018-07-11	2018-08-02	2018-07-21	2018-08-30	2018-08-18	2019-01-25	2019-02-14	
RIM-T4 / Travaux d'aménagement du périmètre de Mbaakh-Dieux (637 ha)/Lot I et réhabilitation partielle du périmètre de M'Pourié (3050 ha)/Lot II	IDA / 53230	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				8,917,107.6	Signé						2018-11-18	2019-01-08	2018-11-23	2019-01-15			2019-01-07	2019-02-28	2019-01-22	2019-07-26	2019-02-20	2019-07-31	2019-12-17	













HC-C19 / Sélection d'une ONG pour la mise en œuvre d'un projet de gestion durable des écosystèmes du haut bassin du fleuve Sénégal visant l'adaptation aux changements climatiques dans les communes rurales de Guiré (Cercle de Nara), Sebéte, Toubakoro	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	265,541.25	Signé	2018-06-05	2018-06-25	2018-06-20	2018-07-21	2018-11-28		2018-08-20	2018-12-06	2018-08-26	2019-02-16	2018-09-06	2019-03-18	2018-09-23	2020-01-07	2019-09-23
HC-C20 / Sélection d'une ONG pour la mise en œuvre d'un projet de diversification de moyens d'existence locaux visant l'adaptation des communautés vulnérables aux changements climatiques dans les cercles de Diéma, Kayes et Yélimané au Mali	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-06-08		2018-06-20	2018-07-16			2018-08-15	2018-08-21		2018-08-31		2018-09-11			2019-01-09
HC-C22 / Sélection d'une ONG pour la mise en œuvre d'un projet de promotion de l'estion durable des terres dans l'aire du patrimoine régional des trois marigots au Sénégal	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-06-08		2018-06-20	2018-07-16			2018-08-15	2018-08-22		2018-08-31		2018-09-10			2019-02-07
RIM-C2 / Sélection d'un consultant pour le contrôle des travaux d'aménagement du périmètre de Mbañh-Dieuk (637 ha) et réhabilitation partielle du périmètre de M'Pourié (30 50 ha) en Mauritanie	IDA / 53230	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-08-08		2018-08-22	2018-09-15			2018-10-15	2018-10-25		2018-11-18		2019-01-01			2020-01-01
RIM-C1 / Sélection d'un consultant pour l'étude d'un schéma des structures foncières dans la moyenne et haute vallée et l'actualisation de celui de Trarza (cartographie de base pour l'élaboration d'un schéma des structures foncières et un SIG) en Mauritanie	IDA / 53230	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-06		2019-05-20	2019-06-13			2019-07-13	2019-07-28		2019-08-22		2019-10-05			2020-04-02
HC-C21BIS / Sélection d'un consultant pour l'étude institutionnelle de la SOGENAV	IDA / 53210	3: Infrastructure Management and Planning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	130,126.73	Signé	2019-09-30	2018-01-19	2019-10-05	2019-11-02	2020-09-15		2019-12-02	2020-10-14	2019-12-09	2020-11-05	2019-12-31	2020-12-17	2020-01-28	2021-02-04	2020-06-26
HC-C40 / Sélection d'un consultant pour la réalisation du plan d'action et de Réinstallation (PAR) pour l'aménagement du chenal navigable du fleuve Sénégal	IDA / 53210	3: Infrastructure Management and Planning	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'examen	2019-12-16		2019-12-21	2020-01-14			2020-02-13	2020-02-23		2020-03-22		2020-04-11			2020-08-09
HC-C50 / Sélection d'un consultant pour la réalisation des enquêtes annuelles d'impact au titre de l'année 2020 du P GIRE	IDA / 53210	1: Institutional Development for Water Resources	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	322,747.91	Signé	2020-02-03	2020-02-07	2020-02-24	2020-04-08	2020-10-01		2020-05-06	2020-11-16	2020-05-16	2021-01-28	2020-06-20	2021-03-18	2020-07-25	2021-04-01	2021-07-25
SE-C10 / Etudes APS/APD/EIES pour la réhabilitation des périmètres de Médina petite (1 400ha), Nianga (1200ha) et Nilsaer (400 ha) pour 3000 ha	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-03-16	2020-05-18	2020-03-23	2020-06-23	2020-04-22		2020-05-22	2020-06-03		2020-06-29		2020-07-30			2021-02-25
SE-C9 / Etudes APS/APD/EIES pour la réalisation d'ouvrages de contrôle de sécheresse dans la zone de Podor (6000 ha)	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	225,772.49	Signé	2020-03-23	2019-12-27	2020-04-02	2020-05-02	2019-12-05		2020-06-01	2020-03-03	2020-06-11	2020-03-09	2020-07-05	2020-03-26	2020-08-09	2020-06-15	2021-02-05
SE-C8 / Etudes APS/APD/EIES pour la réalisation de postes et désenclavement du delta	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-03-23	2019-12-30	2020-04-02	2020-05-02			2020-06-01	2020-06-11		2020-06-29		2020-08-03			2020-12-01
SE-C7 / Supervision et contrôle pour l'acquisition et l'installation d'instruments hydrométriques et télétransmission de données pour une utilisation rationnelle de l'eau dans la délégation de Dagana	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualification des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2020-03-25		2020-04-01	2020-04-27						2020-05-13		2020-06-10			2021-01-06
RIM-C6 / Sélection d'un consultant pour la réalisation des études d'aménagement ou réhabilitation de 1563 ha de PI V dans le brakna	IDA / 53230	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-04-06		2020-04-11	2020-05-13			2020-06-12	2020-06-24		2020-07-18		2020-08-22			2021-02-18
HC-C61 / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'enquête finale sur les indicateurs du paludisme (Malaria Indicator Survey) dans le bassin du fleuve Sénégal	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'examen	2021-02-28	2021-03-24	2021-03-14	2021-04-16	2021-04-11	2021-12-20	2021-04-14	2022-02-25	2021-04-24		2021-05-22		2021-06-11		2021-06-23
HC-C55 / Sélection d'un consultant pour l'étude d'inspection technique de l'état et revue de la sécurité du barrage de Diama	IDA / 53210	3: Infrastructure Management and Planning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2021-06-18	2021-06-21	2021-07-02	2021-07-20	2021-07-27	2022-03-17	2021-08-26	2022-05-12	2021-09-07	2022-06-16	2021-10-06		2021-11-06		2022-02-04
HC-C-GN1 / Sélection d'un consultant pour le contrôle des travaux d'achèvement et de confortement des périmètres de Diourès et Diourkany dans les préfectures de Matamoras et Dalaba	IDA / 53660	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2021-11-24		2021-12-01	2021-12-29						2022-01-08		2022-01-25			2022-06-24
HC-C-GN 2 / Sélection d'un consultant pour le contrôle des travaux d'achèvement et de confortement des périmètres de Kankalabe et de Montoya dans la préfecture de Dalaba	IDA / 53660	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2021-11-29		2021-12-04	2021-12-26						2022-01-15		2022-01-23			2022-05-23
HC-C-GN3 / Sélection d'un consultant pour le contrôle des travaux d'achèvement et de confortement des périmètres de Nossy et de Kaolan dans la préfecture de Labé	IDA / 53660	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2021-11-29		2021-12-04	2021-12-23						2022-01-12		2022-01-20			2022-05-20



RIM-C5 / Sélection d'un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux contractif du casier pilotes de Bogalé en Mauritanie.	IDA / 53230	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2018-12-12		2018-12-22		2019-01-12		2019-02-16		2019-09-14	
HC-C31 / Sélection d'un Consultant individuel pour l'assistance technique à l'ADRS/Mali.	IDA / 53210	1: Institutional Development for Water Resources	A posteriori	Individual	Limited		57,363.40	Signé	2019-11-23	2019-03-29	2019-11-28	2019-05-09	2019-12-16	2019-09-27	2019-12-30	2019-10-07	2020-12-24	
HC-C30 / Sélection d'un consultant individuel pour l'assistance technique de la DNGR	IDA / 53210	1: Institutional Development for Water Resources	A posteriori	Individual	Limited		57,677.29	Signé	2019-11-23	2019-05-08	2019-11-28	2019-11-21	2019-12-12	2019-12-02	2019-12-26	2020-01-21	2020-12-20	
HC-C32 / Sélection d'un consultant individuel national pour l'évaluation du PGRI dans le haut bassin (Mali & Guinée)	IDA / 53210	1: Institutional Development for Water Resources	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2020-03-23		2020-03-28		2020-04-18		2020-05-16		2020-07-15	
HC-C33 / Sélection d'un consultant individuel national pour l'évaluation du PGRI dans la vallée du Fleuve Sénégal	IDA / 53210	1: Institutional Development for Water Resources	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2020-03-23		2020-03-28		2020-04-18		2020-05-23		2020-07-22	
HC-C34 / Sélection d'un consultant individuel pour la coordination des activités d'évaluation au niveau régional du PGRI	IDA / 53210	1: Institutional Development for Water Resources	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2020-03-23		2020-03-28		2020-04-18		2020-05-23		2020-07-22	
HC-C28 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des activités de collaboration de l'agence d'exécution communautaire (AEC) au Sénégal	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-03-23		2020-04-22		2020-05-13		2020-06-08		2020-08-07	
RIM-C10 / Sélection d'un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux d'engagements complémentaires de 5 PIV d'Awleiga du PGRI II dans le TRARZA	IDA / 53230	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-01-31		2021-02-05		2021-02-23		2021-03-12		2021-09-18	
RIM-C11 / Sélection d'un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de trois magasins de stockage dans les wilayas du TRARZA, BRAKNA et GORJOL	IDA / 53230	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'examen	2021-01-31		2021-02-05		2021-02-26		2021-03-15		2021-06-23	
GUI-C20 / Sélection d'un consultant individuel pour le suivi et les travaux d'achèvement des aménagements de 1,6 km de digue d'accès, trois passerelles et Matrou et Labé	IDA / 53660	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-01-31		2021-02-05		2021-02-21		2021-03-13		2021-06-11	
HC-C60 / Sélection d'un consultant pour l'étude de suivi d'impact dans les sites sentinelles de la Schistosomiasis dans la zone du bassin du Fleuve Sénégal	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		141,754.50	Signé	2021-02-25	2021-03-16	2021-03-07	2021-06-14			2021-04-12	2021-09-14	2021-06-11	
HC-C0 / Sélection d'un consultant individuel pour assurer le suivi des travaux d'achèvement des infrastructures de pêche de Ourossogui (Matam /Sénégal)	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'examen	2022-03-10		2022-03-16				2022-04-06		2022-06-05	
ML-C0 / Recrutement d'un consultant pour le contrôle des travaux d'achèvement de l'aménagement et d'équipement des PIV et bas-fonds dans le cercle de Bafoulabé.	IDA / 53220	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2022-03-14	2022-03-07	2022-03-24				2022-04-28		2022-08-26	
ML-C10 / Sélection d'un consultant pour le contrôle des travaux d'achèvement de l'aménagement et d'équipement des PIV, PPM et bas-fonds dans le cercle de Kayes.	IDA / 53220	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'examen	2022-03-16	2022-03-14	2022-03-26				2022-04-25		2022-08-23	
ML-C11 / Sélection d'un consultant pour le contrôle des travaux d'achèvement de l'aménagement et d'équipement des bas-fonds dans le cercle de Yelimane.	IDA / 53220	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'examen	2022-03-15	2022-03-14	2022-03-25				2022-04-24		2022-08-22	
HC-C02 / Sélection d'un consultant en appui à l'OMVS à la préparation du nouveau projet	IDA / 53210	2: Multi-Purpose Water Resources Development	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-11-18		2022-11-23		2022-12-14		2023-01-18		2023-03-19	