

**(P159843) Metropolitan Buenos Aires Urban
Transformation Project
PROCUREMENT PLAN**

Country: Argentina

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 27-Feb-2017

General Procurement Notice published on: 24-Feb-2017

Period covered by this Procurement Plan: 18 months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

PROCUREMENT PLAN Argentina : Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project

General Information

Country: Argentina Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-10-04
 Project ID: P159843 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-20
 Project Name: Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project GPN Date: 2017-02-24
 Loan / Credit No: IBRD / 87070, IBRD / 89910
 Executing Agency(ies) Social and Urban Integration Provincial Entity

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
AR-UCPEO-58819-CW-RFB / "Completamiento y Mejoramiento de 48 Viviendas Barrio Carlos Gardel" Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				270,000.00	167,529.57	Firmado					2018-04-13	2018-04-19	2018-04-18	2018-05-03			2018-05-18	2018-05-28	2018-06-07	2018-07-19	2018-07-01	2018-10-08	2018-12-28		
AR-UCPEO-59136-CW-RFB / Mejoramiento de Barrios Carlos Gardel - Presidente Sarmiento	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,105,774.00	1,077,121.16	Firmado					2018-04-13	2018-04-19	2018-04-18	2018-05-03			2018-05-18	2018-05-30	2018-06-07	2018-07-12	2018-07-01	2018-09-19	2018-12-28		
AR-UCPEO-81641-CW-RFB / "Mejoramiento edificio en Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento"	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,233,144.12	4,281,716.87	Firmado					2018-10-16	2018-11-01	2018-10-26				2018-11-25	2019-02-18	2018-12-25	2019-03-11	2019-01-29	2019-04-16	2020-03-24		
AR-UCPEO-88850-CW-RFB / "Infraestructura de servicios básicos en Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento"	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,711,939.00	3,899,692.88	Firmado					2018-10-16	2018-11-01	2018-10-26				2018-11-25	2019-02-19	2018-12-25	2019-03-13	2019-01-29	2019-04-12	2020-07-22		
AR-OPISU-95750-CW-RFB / LPN Puesta en Valor Plaza Central y Cancha Villegas en Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,910,021.56	1,907,784.22	Firmado					2019-06-03	2019-01-31	2019-06-08				2019-07-20	2019-02-28	2019-08-19	2019-04-10	2019-09-23	2019-05-09	2020-03-21		
AR-OPISU-95752-CW-RFB / LPN Instalación de Gas Domiciliaria	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,240,452.69	2,242,230.02	Firmado					2019-07-01	2019-04-27	2019-07-06				2019-08-17	2019-06-14	2019-09-16	2019-06-27	2019-10-21	2019-07-19	2020-04-18		
AR-OPISU-253667-CW-RFB / Proyecto de Integración Urbana Periboy, Municipio La Matanza.	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	7,422,100.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-09-16		2021-09-21				2021-11-02		2021-12-02		2022-01-06		2022-07-05		
AR-OPISU-253861-CW-RFB / PUESTA EN VALOR DE VEREDAS Y MEJORA DEL CONDUCTO PLUVIAL EN CALLES FORMOSA, FAUCUCHO, MISIONES Y GRAL. LAVALLE. MUNICIPIO QUILMES	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	332,529.13	0.00	Ejecución pendiente					2021-09-16		2021-09-21				2021-11-02		2021-12-02		2022-01-06		2022-07-05		
AR-OPISU-253867-CW-RFB / RED SECUNDARIA PUERTA DE HIERRO, ETAPA 2 - LA MATANZA	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	356,332.64	0.00	Ejecución pendiente					2021-09-16		2021-09-21				2021-11-02		2021-12-02		2022-01-06		2022-07-05		
AR-OPISU-259259-CW-RFB / Consolidación del espacio Público: Páramo Deportivo y recreativo - MORON	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	775,911.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-10-25		2021-10-30				2021-12-11		2022-01-10		2022-02-14		2022-08-13		
AR-OPISU-236596-CW-RFQ / Construcción de Islas de Disposición Transitoria y Cestos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - Puerta de Hierro y San Petersburgo - La Matanza	IBRD / 89910	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	185,932.00	0.00	Cancelado															2021-07-28		2022-01-24		
AR-OPISU-236597-CW-RFQ / Construcción de Islas de Disposición Transitoria y Cestos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - Villa Itati - Quilmes	IBRD / 89910	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	188,763.00	0.00	Cancelado																2021-07-29		2022-01-25	
AR-OPISU-225843-CW-CDD / Construcción De Islas De Disposición Transitoria Para La Gestión Integral De Residuos Sólidos Urbanos En Los Barrios Presidente Sarmiento Y Carlos Gardel, Dentro Del Municipio De Morón	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				107,901.28	0.00	Cancelado					2021-03-29		2021-04-03				2021-05-15		2021-06-14		2021-07-19		2022-01-15		
AR-OPISU-266981-CW-RFB / Islas de Disposición Transitoria y Cestos - Partido de La Matanza, Partido de Morón y Partido de Quilmes	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	780,129.20	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-10		2021-12-15				2022-01-26		2022-02-25		2022-04-01		2022-09-28		
AR-OPISU-279866-CW-RFB / CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO - MORON	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,980,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-09-05		2022-09-10				2022-10-22		2022-11-21		2022-12-26		2023-06-24		

GOODS																																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCPEO-28864-GO-RFB / Equipamiento para el Equipo central de la SSTUYV	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		10,829.00	0.00	Cancelado								2017-12-04								2018-02-27		2018-04-28						
AR-OPISU-199999-GO-RFQ / Adquisición de Equipos Informáticos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		91,809.00	0.00	En ejecución								2020-11-03	2021-03-15							2020-12-26		2021-02-24						
AR-OPISU-200000-GO-RFQ / Adquisición de GPS diferencial con Sistema GNSS RTK	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,453.00	0.00	En ejecución								2020-11-03								2020-12-26		2021-02-24						

NON CONSULTING SERVICES																																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-OPISU-200782-NC-CDD / "Servicio de limpieza y mantenimiento de espacio público para los Barrios Carlos Gardel y Presidente Sarmiento", de la Municipalidad de Morón.	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	Open - National			179,023.00	0.00	En ejecución								2020-10-30	2021-03-02	2020-11-04					2020-11-14		2020-12-14	2021-01-18	2022-01-18					
AR-OPISU-201350-NC-CDD / Servicio de Promoción Socio-Ambiental y Recolección diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos secos en el Barrio Carlos Gardel y Presidente Sarmiento	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	Open - National			116,386.00	0.00	En ejecución								2020-10-30	2021-05-11	2020-11-04					2020-12-16		2021-01-15	2021-02-19	2022-02-19					
AR-OPISU-203000-NC-RFQ / Estudio de Suelo y Agua para el Barrio Puerta de Hierro del Municipio de La Matanza	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,385.39	0.00	En ejecución								2020-11-21	2021-01-20							2021-01-16		2021-03-17						
AR-OPISU-211722-NC-CDD / "Servicio de limpieza y mantenimiento de espacio público para los Barrios Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 de Marzo, 17 de Marzo Bis" del Municipio de La Matanza	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	Open - National			187,425.79	0.00	Ejecución pendiente								2021-01-19		2021-01-24					2021-03-07		2021-04-06	2021-05-11	2021-11-07					
AR-OPISU-213721-NC-CDD / "Servicio de limpieza y mantenimiento de espacio público para el Barrio de Villa Itaí", del Municipio de Quilmes	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	Open - National			178,792.85	0.00	En ejecución								2021-01-19	2021-03-05	2021-01-24					2021-03-07		2021-04-06	2021-05-11	2021-11-07					
AR-OPISU-217691-NC-CDD / "Servicio de Promoción Socio-Ambiental y Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos en los Barrios Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 de Marzo y 17 de Marzo Bis", del Municipio de La Matanza	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	Open - National			124,371.11	0.00	En ejecución								2021-02-28	2021-05-11	2021-03-05					2021-04-16		2021-05-16	2021-06-20	2021-12-17					
AR-OPISU-223171-NC-CDD / "Servicio de Promoción Socio-Ambiental y Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos en el Barrio de Villa Itaí", del Municipio de Quilmes	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	Open - National			195,310.00	0.00	En ejecución								2021-03-31	2021-05-11	2021-04-05					2021-05-17		2021-06-16	2021-07-21	2022-07-21					
AR-OPISU-226119-NC-RFB / Saneamiento De Barrios Populares Desobstrucción De Pozos Ciegos Y Pluviales en Varios Municipios	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		326,086.95	0.00	Ejecución pendiente								2021-04-19		2021-04-24					2021-06-05		2021-07-05	2021-08-09	2022-08-09					
AR-OPISU-239569-NC-RFB / "Saneamiento de Barrios Populares - Desobstrucción de Pozos Ciegos y Pluviales en los Municipios de La Matanza, Morón y Quilmes"	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,392,197.00	0.00	En ejecución								2021-06-30	2021-06-17	2021-07-05					2021-08-16		2021-09-15	2021-10-20	2023-04-13					
AR-OPISU-258767-NC-RFB / "Generación de base de datos geoespaciales en el marco del Sistema de Información Territorial OPISU, para planificación de intervenciones en barrios del Registro Público de Villas y Asentamiento de la provincia de Buenos Aires."	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		196,350.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-10-25		2021-10-30					2021-12-11		2022-01-10	2022-02-14	2022-08-13					

CONSULTING FIRMS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCPEO-29446-CS-INDV / Programa Fortalecimiento de Consorcios.	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Organizaciones sin fines de lucro	Limited		105,882.00	0.00	Cancelado	2018-01-24															2018-03-09		2018-04-13	2019-04-08		

AR-UCEPO-27888-CS-QCBS / Estudio para la realización de un Diagnóstico Integral Urbano Ambiental y Plan Maestro para el Barrio Presidente Sarmiento en Morón. Subprograma de renovación urbana en conjuntos habitacionales.	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		400,000.00	0.00	Cancelado	2017-09-29	2017-11-03	2017-12-12	2018-01-27	2018-02-26	2018-03-18	2018-04-13	2018-11-09	
AR-UCEPO-27317-CS-QCBS / Estudio para Diagnóstico Integral y Diseño de Proyectos Ejecutivos de las condiciones edilicias e infraestructura urbana para el barrio Presidente Sarmiento (Morón)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		620,000.00	0.00	Cancelado	2017-09-29	2017-10-05	2017-11-03	2017-12-12	2018-01-27	2018-02-26	2018-03-18	2018-04-13	2018-09-10
AR-OPISU-146994-CS-QCBS / Servicios de Inspección Técnica de Obras de la Intervención Integral del Barrio Carlos Gardel y Puesta en Valor del Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		668,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-01-06	2019-12-09	2020-03-31			2020-05-21	2020-06-25	2020-12-22	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCEPO-27884-CS-CDS / Relevamiento Socio-Habitacional.	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		130,000.00	112,058.03	Finalizado	2017-09-29	2017-10-04	2017-10-20	2017-11-22			2017-11-03	2018-03-28	2018-01-02	2018-08-15
AR-UCEPO-75184-CS-INDV / Especialista en Regularización Dominial	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		11,650.00	6,614.38	Firmado	2018-08-24	2018-09-12	2018-08-27	2018-09-10	2018-09-03	2018-09-13	2018-09-04	2018-11-02	2018-12-31	
AR-UCEPO-75189-CS-INDV / Especialista Coordinador de la Gestión	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		10,000.00	5,617.98	Firmado	2018-08-24	2018-09-12	2018-08-27	2018-09-10	2018-09-03	2018-09-13	2018-09-04	2018-10-10	2018-12-31	
AR-UCEPO-75246-CS-INDV / Especialista de Proyectos de Obra de Equipamientos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		13,350.00	7,559.29	Finalizado	2018-08-24	2018-09-12	2018-08-27	2018-09-10	2018-09-03	2018-09-13	2018-09-04	2018-10-31	2018-12-31	2018-12-31
AR-UCEPO-75247-CS-INDV / Coordinador General SocioProductivo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		9,170.00	5,127.86	Firmado	2018-08-24	2018-09-12	2018-08-27	2018-09-10	2018-09-03	2018-09-12	2018-09-04	2018-10-10	2018-12-31	
AR-UCEPO-75248-CS-INDV / Especialista en Desarrollo Comercial e Institucional	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		9,170.00	5,149.81	Firmado	2018-08-24	2018-09-12	2018-08-27	2018-09-10	2018-09-03	2018-09-12	2018-09-04	2018-10-10	2018-12-31	
AR-UCEPO-75249-CS-INDV / Especialista en Formulación de Programas SocioProductivos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		9,170.00	5,149.81	Firmado	2018-08-24	2018-09-12	2018-08-27	2018-09-10	2018-09-03	2018-09-12	2018-09-04	2018-10-10	2018-12-31	
AR-UCEPO-75250-CS-INDV / Consultoría Individual para la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social de Villa Itatí y Villa Azul y actualización del Marco de Gestión Ambiental y Social	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		6,670.00	5,327.65	Finalizado	2018-08-24	2018-10-10	2018-08-27	2018-09-13	2018-09-03	2018-09-14	2018-09-04	2018-12-17	2018-12-31	2018-12-31
AR-UCEPO-75252-CS-INDV / Consultoría para la Elaboración del Marco y Plan de Reasentamiento Involuntario del Programa	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		6,670.00	7,325.52	Finalizado	2018-08-24	2018-10-10	2018-08-27	2018-09-13	2018-09-03	2018-09-14	2018-09-04	2018-12-17	2018-12-31	2018-12-31
AR-UCEPO-75253-CS-INDV / Consultoría para la Elaboración de la Evaluación Ambiental y Social del Programa	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		9,170.00	7,325.52	Finalizado	2018-08-24	2018-10-10	2018-08-27	2018-09-13	2018-09-03	2018-09-14	2018-09-04	2018-12-17	2018-12-31	2018-12-31
AR-UCEPO-29449-CS-INDV / Fortalecimiento SSTUVV	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		205,000.00	0.00	Cancelado	2017-11-30		2017-12-05	2017-12-26			2018-01-30		2019-01-25	
AR-UCEPO-69018-CS-INDV / Coordinador de Planificación Urbana	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		19,240.00	0.00	Cancelado	2018-07-11	2018-07-04	2018-07-12		2018-07-16		2018-07-17		2018-12-31	
AR-UCEPO-69029-CS-INDV / Especialista Urbanista Ambiental	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		14,790.00	0.00	Cancelado	2018-07-11	2018-07-04	2018-07-13		2018-07-16		2018-07-17		2018-12-31	
AR-UCEPO-69033-CS-INDV / Especialista en Seguimiento, Monitoreo y Evaluación	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		13,000.00	0.00	Cancelado	2018-07-11	2018-07-04	2018-07-13		2018-07-15		2018-07-17		2018-12-31	
AR-UCEPO-29447-CS-INDV / Programa de inclusión deportiva	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		240,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-10		2018-01-15		2018-02-05		2018-03-12		2018-09-08	
AR-OPISU-97188-CS-INDV / Consultor para la Edición del Plan Maestro del Barrio Carlos Gardel	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		7,800.00	0.00	Cancelado	2019-03-01		2019-03-06		2019-03-27		2019-05-01		2019-10-28	

AR-OPISU-103129-CS-INDV / Fortalecimiento de la UCIBA-MISP. Especialista en Gestión Ambiental y Social de Obras.	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		87,000.00	12,673.43	Firmado	2019-02-28	2019-03-14	2019-03-05	2019-03-14	2019-03-26	2019-03-14	2019-04-30	2019-04-08	2023-12-31
AR-OPISU-103139-CS-INDV / Fortalecimiento de UCIBA-MISP. Especialista en Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		87,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-28	2019-03-15	2019-03-05		2019-03-26		2019-04-30		2023-12-31
AR-OPISU-115018-CS-INDV / Dos Consultores Senior / Supervisores de Obra para el Fortalecimiento de UCIBA	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		24,418.00	7,008.76	Firmado	2019-05-17	2019-05-17	2019-05-22	2019-07-01	2019-06-12	2019-07-01	2019-07-17	2019-06-24	2019-12-31
AR-OPISU-115020-CS-INDV / Consultor Semi Senior / Supervisor de Obra para el fortalecimiento de UCIBA	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		7,849.00	0.00	Cancelado	2019-05-17	2019-05-17	2019-05-22		2019-06-12		2019-07-17		2019-12-31
AR-OPISU-115446-CS-INDV / Consultor Administrativo para Fortalecer al Área de Adquisiciones del Municipio de Morón.	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		35,406.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06		2020-03-27		2020-05-01		2022-05-02
AR-OPISU-115442-CS-INDV / Consultor para la Gestión Social y Articulación Interinstitucional del Programa para Fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		40,465.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06		2020-03-27		2020-05-01		2022-05-02
AR-OPISU-115444-CS-INDV / Consultor para la Gestión de Obra y Articulación Interinstitucional para Fortalecer al Municipio de Morón.	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		40,465.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06		2020-03-27		2020-05-01		2022-05-02
AR-OPISU-115440-CS-INDV / 3 (tres) Consultores / Inspectores de Obra para Fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		20,930.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06		2020-03-27		2020-05-01		2022-05-02
AR-OPISU-115441-CS-INDV / Consultor Inspector de Obra Senior para Fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		12,210.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06		2020-03-27		2020-05-01		2022-05-02
AR-OPISU-96262-CS-INDV / Coordinador de Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Previa	Individual	Limited		87,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-01	2020-02-25	2020-03-07	2020-02-26	2020-03-16		2020-04-02		2024-12-30
AR-OPISU-97187-CS-INDV / Implementación del Plan de Reasentamiento de Carlos Gardel / Equipo de Acompañamiento Social (2 consultores)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		24,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06		2020-03-27		2020-05-01		2020-10-28
AR-OPISU-157563-CS-INDV / Asistente Legal para la Dirección Provincial Técnica Legal del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		8,318.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06	2020-02-18	2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157572-CS-INDV / Analista Legal para la Dirección Provincial Técnica Legal del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157574-CS-INDV / Asistente en Redeterminaciones de Precios para la Dirección Provincial de Redeterminación de precios del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		6,519.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157578-CS-INDV / Especialista en Análisis de Viabilidad para la UCEPO del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157579-CS-INDV / Asistente en Seguimiento y Monitoreo de Obras para la UCEPO del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		6,519.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157584-CS-INDV / Especialista en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157586-CS-INDV / Analista de Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		8,840.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157587-CS-INDV / Experto en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		16,628.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157589-CS-INDV / Experto en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		16,628.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157591-CS-INDV / Experto en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		16,628.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31

AR-OPISU-157592-CS-INDV / Especialista en Coordinación Administrativa para la UCIBA del MiSP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06	2020-02-14	2020-02-14	2020-12-31			
AR-OPISU-157594-CS-INDV / Especialista en Gestión Presupuestaria para la UCIBA del MiSP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06	2020-02-14	2020-02-14	2020-12-31			
AR-OPISU-157602-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones para OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		10,396.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-10	2020-03-02	2020-04-06	2020-12-31			
AR-OPISU-157603-CS-INDV / Experto en Gestión y Seguimiento de Proyectos Integrales de Urbanización para OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		16,628.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-10	2020-03-02	2020-04-06	2020-12-31			
AR-OPISU-157604-CS-INDV / Coordinador Experto en Monitoreo de Proyectos con Financiamiento Externo para OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		11,917.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-10	2020-03-02	2020-04-06	2020-12-31			
AR-OPISU-169955-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto Urbano y Arquitectónico Barrio Carlos Gardel	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		7,060.00	4,949.99	Firmado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-03	2020-05-24	2020-06-04	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-25
AR-OPISU-169956-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto Urbano y Arquitectónico Barrio Villa Itati	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		7,060.00	4,917.05	Firmado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-10	2020-05-24	2020-06-11	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-25
AR-OPISU-169959-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Plan de Viviendas	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		5,300.00	3,697.62	Firmado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-04	2020-05-24	2020-06-04	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-25
AR-OPISU-169963-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Plan Urbano	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		5,300.00	3,696.29	Firmado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-03	2020-05-24	2020-06-05	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-25
AR-OPISU-169964-CS-INDV / Experto en Diseño y Reacondicionamiento Socio Productivo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		5,300.00	3,696.29	Firmado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-05-06	2020-05-24	2020-06-01	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-25
AR-OPISU-169969-CS-INDV / 7 (siete) Projectistas/Dibujantes	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		30,880.00	21,693.91	Firmado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-04	2020-05-24	2020-05-26	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-25
AR-OPISU-180971-CS-INDV / Experto Legal en Contrataciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		8,820.00	0.00	En ejecución	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03		2020-05-24		2020-06-28		2020-12-25
AR-OPISU-178213-CS-INDV / Consultor en Evaluación Ambiental y Social	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		5,200.00	4,229.07	Firmado	2020-06-05	2020-07-16	2020-06-15	2020-07-15	2020-07-06	2020-07-17	2020-08-10	2020-08-04	2021-02-06
AR-OPISU-182119-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		5,200.00	4,229.07	Firmado	2020-06-29	2020-07-15	2020-06-29	2020-07-16	2020-06-29	2020-07-17	2020-07-18	2020-08-04	2020-12-28
AR-OPISU-182120-CS-INDV / Experto en Contrataciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		5,200.00	4,229.07	Firmado	2020-06-29	2020-07-15	2020-06-29	2020-07-16	2020-06-29	2020-07-16	2020-07-15	2020-08-04	2020-12-27
AR-OPISU-182121-CS-INDV / Especialista en Gestión Presupuestaria	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		6,400.00	4,362.24	Firmado	2020-06-29	2020-07-22	2020-06-29	2020-07-22	2020-07-07	2020-07-23	2020-07-15	2020-08-10	2020-12-28
AR-OPISU-182161-CS-INDV / Consultoría de Procesos Administrativos y Legales	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		9,150.00	7,518.36	Firmado	2020-06-26	2020-07-02	2020-07-01	2020-07-01	2020-07-01	2020-07-23	2020-07-15	2020-08-06	2020-12-28
AR-OPISU-187700-CS-INDV / Especialista en Derecho Urbano e Instrumentos de Gestión Urbana para el OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		3,909.00	3,489.79	Firmado	2020-08-10	2020-08-13	2020-08-20	2020-08-12	2020-09-10	2020-08-14	2020-10-15	2020-08-31	2021-04-13
AR-OPISU-187696-CS-INDV / Especialista en Hábitat, Planificación Urbana y/o Gestión del Suelo Urbano para el OPISU.	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		3,909.00	3,489.79	Firmado	2020-08-12	2020-08-12	2020-08-22	2020-08-12	2020-09-12	2020-08-14	2020-10-17	2020-08-31	2021-04-15
AR-OPISU-188354-CS-INDV / Comunicador Institucional para el OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		3,896.00	3,489.79	Firmado	2020-08-15	2020-08-17	2020-08-25	2020-08-14	2020-09-15	2020-08-19	2020-10-20	2020-08-31	2021-04-18
AR-OPISU-188358-CS-INDV / Experto en Integración e Inserción Laboral para el Opisu	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		2,857.00	2,525.40	Firmado	2020-08-15	2020-08-14	2020-08-25	2020-08-14	2020-09-15	2020-08-19	2020-10-20	2020-09-01	2021-04-18
AR-OPISU-189378-CS-INDV / Asistente Técnico de Proyectos Urbanos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		2,718.00	2,145.70	Firmado	2020-08-21	2020-08-20	2020-08-31	2020-09-23	2020-09-21		2020-10-26	2020-09-24	2021-04-24
AR-OPISU-189379-CS-INDV / Tres (3) Analistas en Indicadores	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		11,650.00	9,194.99	Firmado	2020-08-21	2020-08-20	2020-08-31	2020-09-07	2020-09-21	2020-09-07	2020-10-26	2020-09-14	2021-04-24
AR-OPISU-190236-CS-INDV / Experto en Evaluación Ambiental y Social	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		3,151.00	2,503.32	Firmado	2020-08-31	2020-08-27	2020-09-10	2020-09-14	2020-10-01		2020-11-05	2020-09-15	2021-05-04

AR-OPUSU-190916-CS-INDV / Dos (2) Expertos en Sistemas Informáticos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		4,630.00	3,692.80	Firmado	2020-09-03	2020-09-02	2020-09-13	2020-09-29	2020-10-04	2020-09-30	2020-11-08	2020-10-01	2021-05-07
AR-OPUSU-191604-CS-INDV / Consultor individual para la Actualización del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y Elaboración de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social (EIAS)	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		7,731.00	0.00	Bajo Revision	2020-09-08		2020-09-18		2020-10-09		2020-11-13		2021-05-12
AR-OPUSU-191612-CS-INDV / Asistente Técnico de Servicios Auxiliares y Bienes	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		2,875.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-08		2020-09-18		2020-10-09		2020-11-13		2021-05-12
AR-OPUSU-198878-CS-INDV / Experto en Ingeniería Hidráulica	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		1,708.00	1,436.82	Firmado	2020-10-10	2020-10-15	2020-10-20	2020-10-15	2020-11-10	2020-10-16	2020-12-15	2020-10-20	2021-06-13
AR-OPUSU-198879-CS-INDV / Asistente Técnico del Equipo de Gestión Ambiental y Social (EGAS)	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		1,708.00	1,430.47	Firmado	2020-10-14	2020-10-13	2020-10-24	2020-10-29	2020-11-14		2020-12-19	2020-10-30	2021-06-17
AR-OPUSU-198881-CS-INDV / Coordinador de Integración de Proyectos y Gestión Participativa	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		1,829.00	1,532.65	Firmado	2020-10-10	2020-10-15	2020-10-20	2020-10-28	2020-11-10		2020-12-15	2020-10-30	2021-06-13
AR-OPUSU-200270-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones Senior	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,808.31	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-22		2020-11-01				2021-01-05		2021-07-04
AR-OPUSU-201347-CS-CDS / Referente en Desarrollo Económico Territorial	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,351.00	0.00	Bajo Revision	2020-10-29		2020-11-08				2021-01-12		2021-07-11
AR-OPUSU-201371-CS-CDS / Coordinador del Equipo Territorial Social y Urbano	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,681.00	1,075.60	Firmado	2020-10-29	2020-10-29	2020-11-08	2020-11-12			2021-01-12	2020-11-13	2021-07-11
AR-OPUSU-204762-CS-INDV / Referente en organizaciones productivas territoriales con perfil en valorización de residuos	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		647.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-20		2020-11-30		2020-12-04		2020-12-07		2020-12-31
AR-OPUSU-204765-CS-INDV / Consultor en Acompañamiento de Unidades Productivas Autogestionadas	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		788.00	0.00	Bajo Revision	2020-11-20		2020-11-30		2020-12-04		2020-12-07		2020-12-31
AR-OPUSU-208140-CS-INDV / Consultor Agrimensur	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		17,291.00	15,401.21	Firmado	2020-12-09	2020-12-21	2020-12-19	2020-12-22	2021-01-01	2021-02-15	2021-01-04	2021-02-22	2021-11-21
AR-OPUSU-208150-CS-INDV / Dos (2) Arquitectos Especialistas en Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		10,144.10	9,090.44	Firmado	2020-12-09	2020-12-10	2020-12-14	2020-12-29	2021-01-04	2021-01-22	2021-02-08	2021-02-22	2021-08-07
AR-OPUSU-210383-CS-INDV / Experto Legal en Contrataciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,205.00	639.22	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-23	2021-01-16	2021-01-07	2021-02-20	2021-01-04	2021-12-31
AR-OPUSU-210389-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,205.00	639.22	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-23	2021-01-16	2021-01-07	2021-02-20	2021-01-04	2021-12-31
AR-OPUSU-210390-CS-INDV / Especialista en Gestión Presupuestaria	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		10,256.00	9,588.24	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-23	2021-01-16	2021-01-10	2021-02-20	2021-01-04	2021-12-31
AR-OPUSU-210393-CS-INDV / Especialista en Derecho Urbano e Instrumentos de Gestión Urbana	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,205.00	7,505.11	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-29	2021-01-16	2021-01-13	2021-02-20	2021-01-05	2021-12-31
AR-OPUSU-210394-CS-INDV / Especialista en Hábitat, Planificación Urbana y/o Gestión del Suelo Urbano	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,205.00	7,375.58	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2021-01-05	2021-01-16	2021-01-06	2021-02-20	2021-01-11	2021-12-31
AR-OPUSU-210400-CS-INDV / Comunicador Institucional	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,205.00	7,375.58	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-28	2021-01-16	2020-12-28	2021-02-20	2021-01-04	2021-12-31
AR-OPUSU-210404-CS-INDV / Tres (3) Analistas en Indicadores	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		24,615.00	21,544.92	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2021-01-06	2021-01-16		2021-02-20	2021-01-28	2021-12-31
AR-OPUSU-210409-CS-INDV / Asistente Técnico de Proyectos Urbanos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		6,837.00	3,204.73	Firmado	2020-12-21	2021-01-13	2020-12-26	2021-01-26	2021-01-16	2021-01-28	2021-02-20	2021-02-19	2021-12-31
AR-OPUSU-210412-CS-INDV / Experto en Evaluación Ambiental y Social	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		6,700.00	0.00	En ejecución	2020-12-21	2021-11-30	2020-12-26		2021-01-16		2021-02-20		2021-12-31
AR-OPUSU-210417-CS-INDV / Dos (2) Expertos en Sistemas Informáticos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		16,410.00	7,385.60	Firmado	2020-12-21	2020-12-28	2020-12-26	2021-01-11	2021-01-16	2021-01-12	2021-02-20	2021-01-18	2021-12-31
AR-OPUSU-210419-CS-INDV / Asistente Técnico del Equipo de Gestión Ambiental y Social (EGAS)	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		4,786.00	0.00	Cancelado	2020-12-21		2020-12-26		2021-01-16		2021-02-20		2021-12-31

AR-OPISU-210423-CS-INDV / Experto en Ingeniería Hidráulica	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,752.00	8,444.49	Firmado	2020-12-21	2021-01-13	2020-12-26	2021-02-11	2021-01-16	2021-02-12	2021-02-20	2021-02-19	2021-12-31
AR-OPISU-210425-CS-INDV / Coordinador del Equipo Territorial Social y Urbano	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	4,786.00	3,728.64	Firmado	2020-12-21	2021-01-13	2020-12-26	2021-02-19	2021-01-16	2021-03-09	2021-02-20	2021-03-10	2021-12-31
AR-OPISU-205409-CS-INDV / Ingeniero Civil para el Fortalecimiento de Organizaciones Productivas	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	880.00	0.00	Bajo Revision	2020-11-21		2020-11-26		2020-12-01		2020-12-07		2021-01-06
AR-OPISU-196390-CS-INDV / Siera (7) Proyectistas/Dibujantes para los Barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo Bis, Puerta de Hierro y San Petersburgo - Municipio de La Matanza	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	31,598.00	0.00	Bajo Revision	2020-09-30	2020-09-30	2020-10-10		2020-10-31		2020-12-05		2021-06-03
AR-OPISU-196387-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Plan de Vivienda (Barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo bis, Puerta de Hierro y San Petersburgo del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	5,416.92	0.00	Bajo Revision	2020-10-01		2020-10-11		2020-11-01		2020-12-06		2021-06-04
AR-OPISU-196388-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto Urbano y Arquitectónico (Barrios Puerta de Hierro y San Petersburgo del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	7,222.00	0.00	Bajo Revision	2020-09-30	2020-09-29	2020-10-10		2020-10-31		2020-12-05		2021-06-03
AR-OPISU-196386-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto Urbano y Arquitectónico (Barrios 17 de Marzo y 17 de Marzo bis del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	7,222.00	0.00	Bajo Revision	2020-09-30		2020-10-10		2020-10-31		2020-12-05		2021-06-03
AR-OPISU-196389-CS-INDV / Experto en Diseño y Reacondicionamiento Socio Productivo (Barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo bis, Puerta de Hierro y San Petersburgo del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	5,416.92	0.00	Bajo Revision	2020-09-30		2020-10-10		2020-10-31		2020-12-05		2021-06-03
AR-OPISU-196384-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Plan Urbano (Barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo bis, Puerta de Hierro y San Petersburgo del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	5,416.92	0.00	Bajo Revision	2020-09-30		2020-10-10		2020-10-31		2020-12-05		2021-06-03
AR-OPISU-211392-CS-INDV / Coordinador de Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Previa	Individual	Open	40,793.00	0.00	Cancelado	2020-12-28	2021-01-12	2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14		2024-12-31
AR-OPISU-210438-CS-INDV / Referente en Desarrollo Económico Territorial	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	9,801.00	9,057.13	Firmado	2020-12-21	2020-12-28	2020-12-26	2021-01-11	2021-01-16	2021-01-12	2021-02-20	2021-01-13	2021-12-31
AR-OPISU-212259-CS-INDV / Especialista Coordinador de la Gestión	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,605.00	7,860.68	Firmado	2021-01-09	2021-01-12	2021-01-14	2021-01-20	2021-02-04	2021-01-21	2021-03-11	2021-01-21	2021-12-31
AR-OPISU-210597-CS-INDV / Ingeniero Civil para el Fortalecimiento de Organizaciones Productivas	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	4,178.00	3,850.30	Firmado	2020-12-21	2021-01-12	2020-12-26	2021-01-13	2021-01-16	2021-01-13	2021-02-20	2021-01-14	2021-06-30
AR-OPISU-213655-CS-INDV / Tres (3) Abogados asistentes en Regularización Dominial	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	20,552.48	17,105.08	Firmado	2021-01-19	2021-02-03	2021-01-24	2021-02-26	2021-02-14	2021-03-02	2021-03-21	2021-03-02	2021-12-31
AR-OPISU-215429-CS-INDV / Consultor Legal para la Dirección Provincial de Integración Productiva	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	6,027.00	3,409.04	Firmado	2021-01-28	2021-02-03	2021-02-05	2021-03-02	2021-02-26	2021-03-03	2021-04-02	2021-03-09	2021-12-31
AR-OPISU-215435-CS-INDV / Profesional de ciencias económicas con formación en economía popular, social y solidaria.	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	7,232.00	4,081.42	Firmado	2021-01-28	2021-02-03	2021-02-05	2021-02-25	2021-02-26	2021-02-25	2021-04-02	2021-03-01	2021-12-31
AR-OPISU-216196-CS-INDV / Referente en Desarrollo Laboral y Comercial	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	7,771.00	3,995.10	Firmado	2021-01-30	2021-02-03	2021-02-04	2021-02-18	2021-02-25		2021-04-01	2021-02-19	2021-12-31
AR-OPISU-217853-CS-INDV / Asesor Económico-Financiero en Contrataciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,042.00	4,609.73	Firmado	2021-02-10	2021-02-22	2021-02-15	2021-03-03	2021-03-08	2021-03-04	2021-04-12	2021-03-15	2021-10-09
AR-OPISU-218073-CS-INDV / Experto en Arquitectura y Ordenamiento Territorial del Hábitat Popular	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,042.00	0.00	Cancelado	2021-02-12	2021-02-22	2021-02-17		2021-03-10		2021-04-14		2021-10-11
AR-OPISU-221609-CS-INDV / Dos (2) Consultores Territoriales	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	14,854.00	0.00	En ejecución	2021-03-01	2021-03-02	2021-03-06		2021-03-27		2021-05-01		2022-01-31

AR-OPISU-221611-CS-INDV / Asesor en calidad constructiva	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		5,300.00	0.00	En ejecución	2021-03-01	2021-03-02	2021-03-06	2021-04-06	2021-03-27		2021-05-01		2021-12-31
AR-OPISU-223152-CS-INDV / Experto en Ingeniería Civil	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		6,629.83	7,482.61	Firmado	2021-03-11	2021-03-18	2021-03-16	2021-04-08	2021-04-06		2021-05-11	2021-05-14	2021-11-07
AR-OPISU-225244-CS-INDV / Especialista en Gestión, Seguimiento y Monitoreo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		6,961.32	4,319.65	Firmado	2021-03-26	2021-04-13	2021-03-31	2021-04-14	2021-04-21	2021-04-14	2021-05-26	2021-04-19	2021-11-22
AR-OPISU-225851-CS-INDV / Proyectista de Obras Eléctricas y Alumbrado Público	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		9,944.75	11,123.82	Firmado	2021-03-29	2021-04-07	2021-04-03	2021-05-04	2021-04-24	2021-05-05	2021-05-29	2021-08-04	2021-11-25
AR-OPISU-225866-CS-INDV / Proyectista de Obras Hidráulicas	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		9,944.75	11,155.55	Firmado	2021-03-29	2021-04-20	2021-04-03	2021-05-03	2021-04-24	2021-07-30	2021-05-29	2021-08-03	2021-11-25
AR-OPISU-225902-CS-INDV / Seis (6) Supervisores de Obras	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		6,528.00	0.00	Cancelado	2021-03-29	2021-04-05	2021-04-03		2021-04-24		2021-05-29		2021-12-31
AR-OPISU-225903-CS-INDV / Seis (6) Inspectores de Obra	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		6,528.00	0.00	Cancelado	2021-03-29	2021-04-05	2021-04-03		2021-04-24		2021-05-29		2021-12-31
AR-OPISU-228621-CS-INDV / Asistente Técnico - Arquitecto	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		6,358.70	0.00	En ejecución	2021-04-12	2021-04-12	2021-04-17	2021-04-19	2021-05-08		2021-06-12		2021-12-31
AR-OPISU-229687-CS-INDV / Consultor Territorial	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		1,650.00	1,659.50	Firmado	2021-04-19	2021-04-16	2021-04-29	2021-05-24	2021-05-20	2021-05-24	2021-06-24	2021-05-26	2021-12-21
AR-OPISU-236624-CS-INDV / Arquitecto Proyectista Urbano Senior	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		6,030.00	5,742.73	Firmado	2021-06-21	2021-06-22	2021-06-26	2021-07-15	2021-07-17	2021-07-16	2021-08-21	2021-07-30	2022-01-23
AR-OPISU-236867-CS-INDV / Administrativo de Planes Integrales	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		3,015.00	3,065.29	Firmado	2021-06-21	2021-07-08	2021-07-01	2021-07-30	2021-07-22	2021-07-30	2021-08-26	2021-07-30	2022-01-24
AR-OPISU-235657-CS-INDV / Tres (3) Coordinadores Territoriales - Quilmes y La Matanza.	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		13,600.00	0.00	En ejecución	2021-07-15	2021-07-15	2021-07-20	2021-07-26	2021-08-10		2021-09-14		2022-03-13
AR-OPISU-244212-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Viviendas Arquitecto	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		4,904.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-30		2021-09-04		2021-09-25		2021-10-30		2021-12-21
AR-OPISU-244220-CS-INDV / Dos (2) Arquitectos Proyectistas	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		3,464.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-30		2021-09-04		2021-09-25		2021-10-30		2021-12-21
AR-OPISU-244333-CS-INDV / Dos (2) Ingenieros Senior en Proyectos e Instalaciones Civiles	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		7,750.44	0.00	En ejecución	2021-08-30	2021-09-07	2021-09-04		2021-09-25		2021-10-30		2021-12-21
AR-OPISU-244335-CS-INDV / Dos (2) Ingenieros Senior en Proyectos e Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		7,750.44	0.00	En ejecución	2021-08-30	2021-09-07	2021-09-04		2021-09-25		2021-10-30		2021-12-21
AR-OPISU-251125-CS-INDV / Experto en Manejamiento Paisajista y Medio Ambiente	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		3,293.94	0.00	En ejecución	2021-08-30		2021-09-01		2021-09-22		2021-10-27		2021-12-21
AR-OPISU-251128-CS-INDV / Dos (2) Supervisores de Obras	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		7,362.92	0.00	En ejecución	2021-08-30		2021-09-04		2021-09-25		2021-10-30		2021-12-21
AR-OPISU-251129-CS-INDV / Asesor Técnico Administrativo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		3,681.46	0.00	En ejecución	2021-08-30		2021-09-04		2021-09-25		2021-10-30		2021-12-21
AR-OPISU-251914-CS-INDV / Especialista Estadístico Social y Productivo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		2,330.00	0.00	En ejecución	2021-09-03		2021-09-08		2021-09-29		2021-11-03		2021-12-21
AR-OPISU-251127-CS-INDV / Consultor Asistente en Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		3,100.17	0.00	En ejecución	2021-08-30		2021-09-04		2021-09-25		2021-10-30		2021-12-21
AR-OPISU-253807-NC-DIR / Contratación del Instituto de Espacialidad Humana (IEH) para la creación de Proyectos arquitectónicos licitatorios, enmarcados en propuestas urbanas integrales para Barrios insertos en la Región Metropolitana de Buenos Aires.	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		861,680.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-20		2021-10-30				2022-01-03		2022-07-02
AR-OPISU-266025-CS-INDV / Ingeniero Senior con experiencia en proyectos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		13,628.00	0.00	En ejecución	2021-12-03		2021-12-08		2021-12-29		2022-02-02		2022-05-30
AR-OPISU-266027-CS-INDV / Consultor de Procedimientos Administrativos y Legales	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		755.00	0.00	En ejecución	2021-12-03		2021-12-08		2021-12-29		2022-02-02		2022-03-30

AR-OPISU-274401-CS-INDV / Consultor en Seguridad e Higiene	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,462.00	0.00	En ejecución	2022-01-24	2022-01-25	2022-01-29		2022-02-19		2022-03-26	2022-12-21
AR-OPISU-274405-CS-INDV / Proyectista de obras a realizar con Organizaciones Productivas de la Comunidad	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		9,520.00	0.00	En ejecución	2022-01-24	2022-01-25	2022-01-29		2022-02-19		2022-03-26	2022-12-21
AR-OPISU-274411-CS-INDV / Referente/a Incluidos Financiera	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,462.00	0.00	En ejecución	2022-01-24	2022-01-25	2022-01-29		2022-02-19		2022-03-26	2022-09-22
AR-OPISU-274417-CS-INDV / Comunicador Institucional	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,462.00	0.00	En ejecución	2022-01-24		2022-01-29		2022-02-19		2022-03-26	2022-12-21
AR-OPISU-274435-CS-INDV / Experto en análisis demográficos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		10,577.00	0.00	En ejecución	2022-01-24		2022-01-29		2022-02-19		2022-03-26	2022-12-21
AR-OPISU-274436-CS-INDV / Especialista en econometría, análisis económico espacial, web scraping y desarrollo de algoritmos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		10,577.00	0.00	En ejecución	2022-01-24		2022-01-29		2022-02-19		2022-03-26	2022-12-21
AR-OPISU-274402-CS-INDV / Tres (3) Asistentes Territoriales - La Matanza	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		20,625.00	0.00	En ejecución	2022-01-24	2022-01-26	2022-01-29		2022-02-19		2022-03-26	2022-12-21