

## **Plan de passation des marchés (PPM)**

Information sur le projet : **Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l'Economie des Déchets Solides au Sénégal (PROMOGED)**

Agence de mise en Œuvre du projet : **Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG)**

Date de la Plan de passation des marchés : **Décembre 2017**

Période couverte par le présent Plan de passation des marchés : **Décembre 2017 à décembre 2019**

**Niveau de Risque de la passation des marchés : Substantiel**

### **Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 et mis à jour en novembre 2017) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés du Sénégal: **DÉCRET n° 2014 - 1212 du 22 Septembre 2014 PORTANT CODE DES MARCHÉS PUBLICS**, ces dispositions devront être soumis à l'alinéa 5.4 de la réglementation des marchés et les conditions suivantes.

Seule la liste applicable conditions nécessaires pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 de la réglementation des marchés. Si aucune des conditions s'appliquent, à supprimer les mots "et des conditions suivantes".

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 2.1 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés : sans objet**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés** : sans objet

- 1. Seuil d'examen préalable** : contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux seuils de revue en vigueur effectif depuis Juillet 2016.

N°	Méthode de sélection	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1.	Services de consultants (firmes)	>ou=1.000.000	- Examen préalable pour tous les marchés
2.	Consultants firme ou individuels (entente directe)	> ou = 1.000.000	Examen préalable pour tous les marchés
3.	Consultants individuels basé sur comparaison des CV	> ou = 300.000	Examen préalable pour tous les marchés

## **2. Préqualification. Sans Objet.**

- 3. Procédures applicable aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés : Sans objet.**
- 4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/passation de marchés : Manuel des projets IDA**
- 5. Marchés et Planning et Méthode de Passation :**

<b>Description</b>	<b>Montant Estimatif en milliers de USD TTC</b>	<b>Méthode de Sélection</b>	<b>Cible national/international</b>	<b>Revue à priori / Postérieure</b>	<b>Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt</b>	<b>Date prévue pour l'ouverture des propositions techniques</b>	<b>Date prévue d'attribution du contrat</b>	<b>Démarrage des prestations</b>	<b>Fin des prestations</b>	<b>Observations</b>	
sélection d'un consultant individuel chargé de la réalisation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et du cadre de politique de réinstallation (CPR) au niveau des villes secondaires	150 000	CI	National	A posteriori	2-mai-18	12-mai-18	3-juin-18	25-juin-18	24-août-18	3 mois	
sélection d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du manuel des opérations du PROMOGED	50 000	CI	National	A posteriori	2-mai-18	12-mai-18	3-juin-18	25-juin-18	4-août-18	40 jours	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en sauvegarde environnementale	100 000	CI	National	A posteriori	8-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en appui expert en appui institutionnel et réforme juridique	100 000	CI	National	A posteriori	4-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en gestion financière et comptable	100 000	CI	National	A posteriori	30-déc.-17	18-déc.-17				12 mois	

Appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en communication / marketing social et développement communautaire	100 000	CI	National	A posteriori	26-avr.-18					12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en passation de marches	100 000	CI	National	A posteriori	4-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
<b>Description</b>	<b>Montant Estimatif en milliers de USD TTC</b>	<b>Méthode de Sélection</b>	<b>Cibles national/international</b>	<b>Revue à priori / Posteri ori</b>	<b>Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt</b>	<b>Date prévue pour l'ouverture des propositions techniques</b>	<b>Date prévue d'attribution du contrat</b>	<b>Démarrage des prestations</b>	<b>Fin des prestations</b>	<b>Observations</b>	
					Date de démarrage	66 jours ouvrés	44 jours ouvrés	33 jours ouvrés			
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la contractualisation d'un ppp dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation des infrastructures de gestion des déchets solides de la région de Dakar	400 000	Firme SFQC	International	A posteriori	1-juin-18	6-août-18	19-sept.-18	22-oct.-18	19-juin-19	8 mois	Juillet - Mars 2018

sélection d'un cabinet en charge de la réalisation EIES et par des infrastructures de gestion des déchets solides de la région de Dakar	300 000	Firme QC	National	A posteriori	5-mai-18	10-juil.-18	23-août-18	25-sept.-18	22-févr.-19	5 Mois	Juillet - Décembre 2018
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour étude définition du projet de résorption et de conception détaillée et préparation des documents de consultation et suivi des travaux de résorption du site de Mbeubeuss	550 000	Firme SFQC	International	A posteriori	23-mars-18	28-mai-18	11-juil.-18	13-août-18	10-avr.-19	8 Mois	Août - Avril 2019
sélection d'un cabinet en charge de la réalisation EIES et par pour les travaux de résorption du site de Mbeubeuss	200 000	ED	International	A posteriori	3-mai-18	8-juil.-18	21-août-18	23-sept.-18	20-févr.-19	5 mois	Septembre - Février 2019
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la l'élaboration des plans intercommunaux de gestion des déchets pour les pôles Thiés, Casamance et nord	350 000	Firme SFQC	International	A posteriori	3-mai-17	8-juil.-17	21-août-17	23-sept.-17	20-févr.-18	5 mois	Septembre - Février 2019
sélection d'un cabinet pour l'appui à la définition du cadre de réforme de la fiscalité directe et l'appui à l'opérationnalisation de l'ECOTAXE pour le secteur des déchets solides municipaux au Sénégal	200 000	Firme SFQC	International	A posteriori	23-avr.-18	28-juin-18	11-août-18	13-sept.-18	11-mai-19	9 mois	Septembre - Mai 2019

**PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal Municipal Solid Waste Management Project**

**General Information**

**Country:** Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-05-03  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-11-23)  
**Project ID:** P161477 **GPN Date:**  
**Project Name:** Senegal Municipal Solid Waste Management Project  
**Loan / Credit No.:** / , IDA / 65520, IDA / V1600, IDA / 65530  
**Executing Agency:** Unité de coordination de la Gestion des déchets solides (UCG)

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
SN-PROMOGED-178925-CW-RFB / Travaux de construction des bâtiments (PN-CRC-C-TT-CRC-CET-CVD) et Réhabilitation (déchargé) avec fourniture d'équipement pour le Pôle NORD en 5 lots	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope				45,649,552.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-11		2021-10-27		2021-10-27			2021-08-16			2022-01-05		2022-03-20		2022-04-24		2023-10-16		
SN-PROMOGED-178927-CW-RFB / Travaux de construction des bâtiments (PN-CRC-C-TT-CRC-CET-CVD) et Réhabilitation (déchargé) pour le Pôle Casamance en 6 lots	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope				23,387,507.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-04		2021-10-20		2021-10-20			2021-08-09			2021-12-29		2022-03-13		2022-04-17		2023-10-09		
SN-PROMOGED-179436-CW-RFB / Travaux de construction des bâtiments (PN-CRC-C-TT-CRC-CET-CVD) et Réhabilitation (déchargé) avec fourniture d'équipements pour les Pôles Thiés en 7 lots	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope				24,936,325.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-10		2022-05-26		2022-05-26			2022-03-15			2022-08-04		2022-10-17		2022-11-21		2024-05-14		
SN-PROMOGED-179832-CW-RFQ / Aménagement des locaux et installation	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	20,000.00	14,114.67	Achévé								2022-01-03	2021-09-28						2022-02-28	2021-12-13	2022-08-27		
SN-PROMOGED-226246-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des plateformes actives de la décharge de Mbeubeus	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	200,000.00	0.00	Annulé								2022-12-05							2023-01-30		2023-07-29		
SN-PROMOGED-231988-CW-RFQ / Aménagement d'une plate-forme et d'une voie d'accès pour le cortège présidentiel à l'occasion du lancement du Projet PROMOGED	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	36,000.00	28,323.29	Achévé								2021-05-05							2021-06-30	2021-05-12	2021-12-27		
SN-PROMOGED-226251-CW-RFB / LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE D'ACCES ET D'AMENAGEMENT D'UNE PLATEFORME DE DECHARGEMENT AU NIVEAU DE LA DECHARGE DE DANS LA COMMUNE DE MALI	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	560,000.00	492,427.36	Signé				2021-12-15	2021-07-27	2021-12-20	2021-07-27			2022-01-31	2021-09-10	2022-03-02	2021-09-27	2022-04-06	2021-12-23	2022-10-03			
SN-PROMOGED-177336-CW-RFB / Réalisation des infrastructures à Dakar (CTT Mbeubeus, CTT Abao, CTT Diamniadio, CTT de Sébikhotane, CVD de Bambilor CET et CTT en 6 lots)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope			Request for Bids - Works SPD (after prequalification)	75,410,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-08		2022-04-26		2022-04-26			2022-02-13			2022-07-05				2022-10-22		2024-04-14		
SN-PROMOGED-259672-CW-RFB / Travaux d'aménagement de décharges au niveau des pôles en trois (03) lots	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	586,000.00	0.00	En cours d'exécution				2022-01-06	2022-06-01	2022-01-11	2022-06-01			2022-02-22	2022-07-21	2022-03-24	2022-08-22	2022-04-28		2022-10-25			
SN-PROMOGED-262105-CW-RFB / Travaux d'aménagement paysagers et espaces verts	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	600,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-01-10				2022-01-15			2022-02-26		2022-03-28		2022-05-02		2022-10-29		
SN-PROMOGED-226480-CW-RFQ / Travaux d'aménagement d'infrastructures intermédiaires pour le dispositif de précollecte	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	96,000.00	78,439.02	Signé								2022-03-23	2022-03-28					2022-05-18	2022-05-05	2022-11-14			
SN-PROMOGED-259680-CW-RFB / Travaux de construction des infrastructures intermédiaires pour Dakar et les pôles en quatre (04) lots	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	1,500,000.00	0.00	En cours d'exécution				2022-03-22	2022-03-23	2022-03-27	2022-03-23			2022-05-08	2022-04-28	2022-06-07	2022-07-06	2022-07-12		2023-01-08			
SN-PROMOGED-276756-CW-RFB / Travaux de construction du Centre de Tri et de Tri sélectif (CTT) & plateforme de compostage de la décharge de Mbeubeus	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SP	14,160,000.00	0.00	Annulé				2022-04-26				2022-05-01			2022-06-12		2022-07-12		2022-08-16		2023-08-16		
SN-PROMOGED-177919-CW-RFB / Réalisation des travaux de résorption de la décharge de Mbeubeus	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	28,320,000.00	0.00	Annulé				2022-03-24				2022-03-29			2022-05-10		2022-07-23		2022-08-27		2023-02-23		
SN-PROMOGED-282956-CW-RFB / Réalisation des Travaux de réhabilitation de la décharge de Mbeubeus	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SP	28,320,000.00	0.00	En cours d'exécution				2022-04-28	2022-06-17	2022-05-03	2022-08-23			2022-06-14	2022-09-29	2022-07-14		2022-08-18		2023-08-18			
SN-PROMOGED-299302-CW-RFQ / Travaux d'aménagement, de décoration et d'ameublement des locaux du PROMOGED au 3ème étage	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	12,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-12-27						2023-02-21		2023-08-20			
SN-PROMOGED-295205-CW-RFB / Travaux de terrassements de la plateforme de réinstallation de places d'affaires sur une superficie de 2,5 hectares	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	99,600.00	0.00	En attente d'exécution								2022-12-19						2023-02-13		2023-08-12			









Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PROMOGED-89692-NC-RFQ / recrutement d'un prestataire pour la couverture de l'assurance maladie du personnel du PROMOGED	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	9,867.30	Achévé							2018-12-24	2019-01-02							2019-02-18	2019-02-08	2019-08-17	2019-03-25
SN-PROMOGED-95110-NC-RFQ / L'objectif général est de mettre à jour le logiciel TOM PRO et de migrer vers sa version web pour faciliter une gestion administrative, financière et comptable efficace avec une synchronisation des données du PROMOGED.	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,178.00	0.00	Annulé							2019-02-02	2019-02-06							2019-03-30		2019-09-26	
SN-PROMOGED-204122-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des locaux du projet	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,400.00	15,629.29	Signé							2020-11-22	2020-11-11							2021-01-17	2020-12-15	2021-07-16	
SN-PROMOGED-204130-NC-RFQ / Recrutement d'une société de gardiennage	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,600.00	25,944.49	Signé							2020-11-22	2020-11-11							2021-01-17	2020-12-18	2021-07-16	
SN-PROMOGED-259667-NC-RFB / Prestation de services de nettoyage pour Dakar et les trois (03) pôles en quatre (04) lots	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,290,000.00	0.00	En cours d'exécution		2021-12-30					2022-01-04			2022-02-15			2022-03-17		2022-04-21		2022-10-18	
SN-PROMOGED-227439-GO-RFQ / Installation Réseau Téléphonie - internet- Visio surveillance	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	39,962.97	Achévé							2021-12-04								2022-01-29	2022-01-18	2022-07-28	2022-07-07
SN-PROMOGED-179838-NC-RFB / Production de supports de communication	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		180,000.00	0.00	Annulé		2022-05-05					2022-05-10			2022-06-21			2022-07-21		2022-08-25		2023-02-21	
SN-PROMOGED-262133-NC-RFB / Sélection d'un prestataire pour la réalisation de reportages et de captation de photos, vidéos et de la production de capsules	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	19,243.65	Achévé							2021-12-18								2022-02-12	2022-02-28	2022-08-11	2022-07-27
SN-PROMOGED-265671-NC-RFQ / Recrutement d'une société pour le gardiennage des locaux du siège du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	17,152.17	Signé							2021-12-25								2022-02-19	2022-01-18	2022-08-18	
SN-PROMOGED-265676-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des locaux de siège du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	13,436.85	Signé							2021-12-27								2022-02-21	2022-01-18	2023-02-21	
SN-PROMOGED-272515-GO-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la conception, la réalisation et l'impression de supports de communication	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-03-08								2022-05-03		2022-10-30	
SN-PROMOGED-278412-NC-RFB / Acquisition de logiciels SIG (licences)	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	20,779.30	Achévé			2022-04-11	2022-04-12	2022-04-16	2022-06-03									2022-05-21	2022-07-28	2022-11-17	2022-08-25
SN-PROMOGED-289304-NC-RFQ / Prestations de services d'entretien, de nettoyage et de vidange de 30 toilettes mobiles à la décharge de Mboubess	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		98,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-12-13								2023-02-07		2023-08-06	
SN-PROMOGED-323222-NC-RFQ / Conception et impression de bannières de présentation des infrastructures	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-07-25								2023-09-19		2024-03-17	
SN-PROMOGED-323226-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'organisation d'une mission de benchmarking de récupérateurs au Maroc	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-03-14								2023-05-09		2023-11-05	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PROMOGED-60946-CS-O CBS / Sélection d'un cabinet d'assistance à la Maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation des plans intercommunaux de gestion des déchets pour les Pôles THIES, CASAMANCE et NORD	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-17	2018-05-15	2018-06-10	2018-09-18			2018-07-08	2018-11-05	2018-08-07	2018-11-08	2018-09-11	2018-12-10	2018-10-16		2019-03-15	
SN-PROMOGED-60948-CS-O CBS / Sélection d'un Cabinet pour l'appui à la définition du cadre de réforme de la fiscalité directe et l'appui à l'opérationnalisation de l'écotaxe pour le secteur des déchets solides municipaux au Sénégal	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	145,352.90	Résilié	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-17	2018-05-15	2018-06-10	2018-09-18			2018-07-08	2018-11-07	2018-08-07	2018-11-23	2018-09-11	2018-12-10	2018-10-16	2019-03-21	2019-07-13	
SN-PROMOGED-60945-CS-O CBS / Sélection d'un cabinet pour les études techniques d'étalement de l'opération de réhabilitation de la décharge de Mboubess et de la construction d'infrastructures de traitement des déchets solides	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		550,000.00	467,750.01	Achévé	2018-04-26	2018-05-11	2018-05-17	2018-05-15	2018-06-14	2018-09-18			2018-07-12	2018-10-31	2018-08-11	2018-11-19	2018-09-15	2018-12-07	2018-10-20	2019-07-18	2019-06-17	2021-04-09

SN-PROMOGED-62398-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social, et un plan d'action de réinstallation du nouveau schéma de gestion des déchets solides à Dakar	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2018-05-11	2018-05-25	2018-06-23	2018-09-24					2018-07-23	2018-11-05	2018-08-27	2018-10-26						
SN-PROMOGED-66089-CS-QCBS / SÉLECTION D'UN CABINET POUR L'ÉLABORATION DE 5 DOSSIERS DE CONSULTATION CONDUISANT À LA SÉLECTION DE PARTENAIRES PRIVÉS POUR LA CONCEPTION, LA RÉALISATION ET L'EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE DAKAR	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-09	2018-06-14	2018-06-30	2018-06-25	2018-08-13	2018-09-27			2018-09-10	2018-11-13	2018-10-10	2018-11-13	2018-11-14	2018-12-11	2018-12-19	2019-06-17		
SN-PROMOGED-66090-CS-CQS / SÉLECTION D'UN CABINET POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, ET UN PLAN D'ACTION DE REINSTITUTION DU NOUVEAU SCHEMA DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES A DAKAR	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-09	2018-06-14	2018-06-23	2018-06-25	2018-07-21	2018-08-28							2018-08-05	2018-11-05	2018-09-09	2019-03-08		
SN-PROMOGED-128465-CS-QCBS PRIO / Sélection et embauche d'un consultant firme pour l'audit organisationnel du secteur des déchets et l'accompagnement pour la mise en oeuvre des résultats	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		450,000.00	366,893.77	Achévé	2019-08-21	2019-09-12	2019-09-11		2019-10-25	2019-10-31			2019-11-22	2020-07-09	2019-12-22	2020-07-09	2020-01-26	2020-09-08	2020-03-01	2021-02-04	2021-03-01	2022-05-13
SN-PROMOGED-178889-CS-QCBS / sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un nouveau mécanisme de financement durable, de la viabilité économique et des réformes fiscales du secteur de la gestion des déchets solides municipaux au Sénégal	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-10	2020-06-23	2020-07-01		2020-08-14	2021-08-10			2020-09-11	2021-09-30	2020-10-11	2021-11-06	2020-11-15	2022-02-08	2020-12-20	2021-12-20		
SN-PROMOGED-179536-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet d'avocats et d'assistance et accompagnement du PROMOGED dans la préparation et la mise en œuvre des contrats PPP avec le secteur	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-13	2020-08-06	2020-09-03		2020-10-17	2020-11-20			2020-11-14	2021-03-08	2020-12-14	2021-03-15	2021-01-18	2021-11-29	2021-02-22	2022-02-22		
SN-PROMOGED-179857-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'audit des comptes du PROMOGED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-09		2021-12-30		2022-02-12				2022-03-12		2022-04-11	2022-05-16	2022-06-20	2022-06-20	2023-06-20			
SN-PROMOGED-179859-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation à mi-parcours et final du Projet	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-13		2024-01-03		2024-02-16				2024-03-15		2024-04-14	2024-05-19	2024-06-23	2024-06-23	2025-06-23			
SN-PROMOGED-179532-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'accompagnement de la mise en œuvre des résultats (Modérateurs pour ateliers et processus d'adoption sur la TEOM, REOM et ECOTAXES)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-10		2021-12-01		2022-01-14							2022-02-13	2022-03-20	2022-03-20	2022-09-16			
SN-PROMOGED-182406-CS-QCBS / Etudes techniques de modernisation de gestion intercommunale des déchets solides et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé dans le pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,770,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-06		2020-07-27		2020-09-09				2020-10-07		2020-11-06	2020-12-11	2021-01-15	2022-01-15	2022-01-15			
SN-PROMOGED-182411-CS-QCBS / Etudes techniques de modernisation de gestion intercommunale des déchets solides et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé pour le pôle THIES -CASAMANCE	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,770,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-19		2020-09-09		2020-10-23				2020-11-20		2020-12-20	2021-01-24	2021-02-28	2022-02-28	2022-02-28			
SN-PROMOGED-182424-CS-CQS / Sélection d'un cabinet en charge du recrutement du personnel complémentaire d'ETVGP	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		44,000.00	32,610.56	Signé	2020-07-30	2020-08-04			2020-08-13	2020-08-05						2020-09-12	2020-09-15	2020-10-17	2020-10-12	2021-04-15	2021-04-19	
SN-PROMOGED-182416-CS-QCBS / Suivi des travaux et réception des infrastructures et équipements au niveau du pôle THIES -CASAMANCE	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,268,362.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-10		2022-05-31		2022-07-14				2022-08-11		2022-09-10	2022-10-15	2022-11-19	2022-11-19	2023-11-19			
SN-PROMOGED-178932-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'enquêtes annuelles (mesure des indicateurs et enquête de perception)	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		210,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-06		2022-04-27		2022-06-10							2022-07-10	2022-08-14	2022-08-14	2023-02-10			
SN-PROMOGED-128505-CS-QCBS PRIO / Sélection et embauche d'un cabinet pour les Etudes techniques détaillées des infrastructures au niveau des Pôles, et mode de contractualisation pour la gestion des infrastructures (1 cabinet en 2 missions : zone Nord ; 1. et 2 zones Thies +Casamance)	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,770,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-13		2022-06-03		2022-07-17				2022-08-14		2022-09-13	2022-10-18	2022-11-22	2022-11-22	2023-11-22			
SN-PROMOGED-179491-CS-QCBS / Sélection d'un bureau de contrôle des travaux des autres infrastructures de Dakar et pour la réception des équipements en	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,003,295.00	0.00	Annulé	2021-07-10		2021-07-31		2021-09-13				2021-10-11		2021-11-10	2021-12-15	2022-01-19	2023-01-19	2023-01-19			

SN-PROMOGED-178431-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour le suivi des travaux de réorption de la décharge de Mbeubeuss et des infrastructures de Dakar en 2 missions Mbeubeuss et les autres infrastructures de Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,312,800.00	0.00	Annulé	2022-03-02	2022-03-23	2022-05-06	2022-06-03	2022-07-03	2022-08-07	2022-09-11	2023-09-11				
SN-PROMOGED-182414-CS-QCBS / Suivi des travaux et réception des infrastructures et équipements au niveau du pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,125,864.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-14	2022-06-11	2022-07-11	2022-08-15	2022-09-19	2023-09-19				
SN-PROMOGED-179496-CS-QCBS / Sélection d'un consultant firme pour la formation des acteurs sur les procédures de réinstallation - violence basée sur le genre et règlement des plaintes	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	236,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-29	2020-08-19	2020-10-02	2020-10-30	2020-11-29	2021-01-03	2021-02-07	2022-02-07				
SN-PROMOGED-240082-CS-QCBS / SÉLECTION D'UN CONSULTANT (FIRME) EN CHARGE DE LA MISSION DE CONTRÔLE, DE SUITE ET DE SUPERVISION DES TRAVAUX DU PROJET DE RESORPTION DE LA DÉCHARGE DE MBEUBEUSS	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,620,415.00	0.00	En cours d'examen	2021-06-30	2021-07-30	2021-07-21	2021-08-06	2021-09-03	2022-03-17	2021-10-01	2022-05-24	2021-10-31	2021-12-05	2022-01-09	2023-01-09
SN-PROMOGED-179505-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une EIES au niveau du Pôle Casamance (8 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	472,000.00	0.00	Annulé	2022-02-09	2022-03-02	2022-04-15	2022-05-13	2022-06-12	2022-07-17	2022-08-21	2023-08-21				
SN-PROMOGED-179540-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation de performance des acteurs impliqués dans la mise en oeuvre - création de données dynamiques sur 6 ans	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19	2020-12-10	2021-01-23	2021-02-20	2021-03-22	2021-04-26	2021-05-31	2022-05-31				
SN-PROMOGED-178435-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la facilitation de la mise en oeuvre du PAR de Grand Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-29	2022-12-20	2023-02-02	2023-03-04	2023-03-04	2023-04-08	2023-04-08	2023-10-05				
SN-PROMOGED-178441-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures à Dakar (2 premières années d'exploitation)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	908,600.00	0.00	Annulé	2024-02-09	2024-03-01	2024-04-14	2024-05-12	2024-06-11	2024-07-16	2024-08-20	2025-08-20				
SN-PROMOGED-178917-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures au niveau des villes secondaires Pôle NORD THIES et CASAMANCE (4 premières années d'exploitation)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	531,000.00	0.00	Annulé	2024-02-07	2024-02-28	2024-04-12	2024-05-10	2024-06-09	2024-07-14	2024-08-18	2025-08-18				
SN-PROMOGED-179495-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour le plan d'action et de l'installation PCR au niveau des Pôles régionaux	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	2,832,000.00	0.00	Annulé	2020-12-18	2021-01-08	2021-02-21	2021-03-21	2021-04-20	2021-05-25	2021-06-29	2022-06-29				
SN-PROMOGED-248600-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures à Dakar (2 premières années d'exploitation)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	908,600.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-16	2023-06-06	2023-07-20	2023-08-17	2023-09-16	2023-10-21	2023-11-25	2024-11-24				
SN-PROMOGED-248602-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures au niveau des villes secondaires Pôle NORD THIES et CASAMANCE	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	531,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-09	2023-05-30	2023-07-13	2023-08-10	2023-09-09	2023-10-14	2023-11-18	2024-11-17				
SN-PROMOGED-248604-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour une EIES au niveau du Pôle de THIES (4 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	236,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-10	2023-01-31	2023-03-16	2023-04-13	2023-05-13	2023-06-17	2023-07-22	2024-07-21				
SN-PROMOGED-248605-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour le plan d'action et de l'installation PCR au niveau des Pôles régionaux	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,832,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-10	2022-05-31	2022-07-14	2022-08-11	2022-09-10	2022-10-15	2022-11-19	2023-11-19				
SN-PROMOGED-248607-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une EIES au niveau du Pôle Casamance (8 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	472,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-21	2022-10-12	2022-11-25	2022-12-23	2023-01-22	2023-02-26	2023-04-02	2024-04-01				
SN-PROMOGED-248609-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	566,400.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-16	2022-10-07	2022-11-20	2022-12-18	2023-01-17	2023-02-21	2023-03-28	2024-03-27				
SN-PROMOGED-248611-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,321,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-19	2022-11-09	2022-12-23	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-26	2023-04-30	2024-04-29				
SN-PROMOGED-248612-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation de performance des acteurs impliqués dans la mise en oeuvre - création de données dynamiques	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-09	2023-05-30	2023-07-13	2023-08-10	2023-09-09	2023-10-14	2023-11-18	2024-11-17				
SN-PROMOGED-248617-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une EIES au niveau du Pôle NORD (3 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	708,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-14	2022-10-05	2022-11-18	2022-12-16	2023-01-15	2023-02-19	2023-03-26	2024-03-25				

SN-PROMOGED-24820-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,439,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-29	2022-12-20	2023-02-02	2023-03-02	2023-04-01	2023-05-06	2023-06-10	2024-06-09		
SN-PROMOGED-179503-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour une EES au niveau du Pôle de THIES (4 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		236,000.00	0.00	Annulé	2022-05-11	2022-06-01	2022-07-15	2022-08-12	2022-09-11	2022-10-16	2022-11-20	2023-11-20		
SN-PROMOGED-179511-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		566,400.00	0.00	Annulé	2022-04-06	2022-04-27	2022-06-10	2022-07-08	2022-08-07	2022-09-11	2022-10-16	2023-10-16		
SN-PROMOGED-179514-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,321,600.00	0.00	Annulé	2022-03-11	2022-04-01	2022-05-15	2022-06-12	2022-07-12	2022-08-16	2022-09-20	2023-09-20		
SN-PROMOGED-195155-CS-QCBS / Sélection et emploi d'un bureau de contrôle des travaux de Mbeubeuss et pour la réception des équipements	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		945,525.00	0.00	Annulé	2021-07-21	2021-08-11	2021-09-24	2021-10-22	2021-11-21	2021-12-26	2022-01-30	2023-01-30		
SN-PROMOGED-262750-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour l'Etude de préféabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un Partenariat Public Privé (PPP) pour la gestion des déchets de Dakar	IDA / 65520	Project Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-16	2021-11-30	2022-03-09	2021-12-24	2022-04-22	2022-05-20	2022-06-19	2022-07-24	2022-08-28	2023-08-28
SN-PROMOGED-129287-CS-QCBS PRIOD / Sélection d'un cabinet d'avocats pour l'élaboration des textes relatifs à l'application des PPP pour le secteur des déchets et accompagnement pour la mise en œuvre	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	0.00	Annulé	2021-08-18	2021-09-08	2021-10-22	2021-11-19	2021-12-19	2022-01-23	2022-02-27	2023-02-27		
SN-PROMOGED-323147-CS-QCBS / Recrutement d'une structure facilitatrice chargée de la protection des couches vulnérables et du retrait des enfants de la décharge de Mbeubeuss	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-10	2023-05-31	2023-07-14	2023-08-11	2023-09-10	2023-10-15	2023-11-19	2024-11-18		
SN-PROMOGED-323195-CS-QCBS / Recrutement d'un Prestataire chargé de la coordination de la caractérisation de déchets solides au niveau de la région de Dakar	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-11	2023-08-01	2023-09-14	2023-10-12	2023-11-11	2023-12-16	2024-01-20	2025-01-19		

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PROMOGED-60935-CS-IN-DV / sélection d'un consultant individuel chargé de la réalisation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et du cadre de politique de réhabilitation (CPR)	/		A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-22	2018-10-03	2018-06-12	2018-12-07	2018-07-17		2019-01-13	
SN-PROMOGED-60964-CS-IN-DV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel des opérations du PROMOGED	/		A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-25	2018-10-17	2018-06-15	2018-12-07	2018-07-20		2018-08-29	
SN-PROMOGED-60966-CS-CDS / Sélection d'un cabinet de conseil en élaboration EES et PAR pour les travaux de réhabilitation du site de Mbeubeuss	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	218,105.80	Achévé	2018-04-26		2018-05-06				2018-07-10	2018-10-08	2018-12-07	2019-05-08
SN-PROMOGED-62004-CS-IN-DV / Sélection d'un consultant individuel expert comptable	/		A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10		2018-02-13	2018-06-07	2018-03-06	2018-06-27	2018-04-10		2019-04-05	
SN-PROMOGED-62005-CS-IN-DV / Sélection d'un consultant individuel expert en sauvetage aide environnemental et social	/		A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10		2018-02-13	2018-06-07	2018-03-06	2018-08-08	2018-04-10		2019-04-05	
SN-PROMOGED-62007-CS-IN-DV / Sélection d'un consultant individuel expert en appui institutionnel et réforme juridique	/		A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10		2018-01-08	2018-06-07	2018-01-29	2018-08-08	2018-03-05		2019-02-28	
SN-PROMOGED-62008-CS-IN-DV / Sélection d'un consultant spécialiste en communication, marketing social et développement communautaire	/		A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-21		2018-05-31		2018-06-21	2018-10-23	2018-07-26		2019-07-21	
SN-PROMOGED-66088-CS-IN-DV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL SPÉCIALISÉ EN PASSATION DE MARCHÉS	/	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10	2017-12-04	2018-02-13	2018-05-14	2018-03-06	2018-08-08	2018-04-10		2019-04-05	

SN-PROMOGED-89316-CS-IN NDV / sélection d'un consultant pour la réalisation de l'analyse économique et financière du PROMOGED qui fera partie intégrante du board package relatif à la demande de financement du projet	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2018-12-11	2020-08-24	2019-01-29		2019-02-19		2019-03-26		2019-09-22	
SN-PROMOGED-96730-CS-IN NDV / Recrutement d'un expert chargé du suivi évaluation Nous avons retenue l'approche d'une contractualisation directe avec Madame Moline Khady SARR qui était le point focal du projet depuis le début de sa formulation en effet elle est la mémoire du projet	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-29		2019-02-08				2019-04-14		2019-10-11	
SN-PROMOGED-128532-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel d'évaluation de performance des acteurs impliqués dans la mise en œuvre -	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	92,446.82	Achévé	2019-09-11	2019-10-23	2019-10-30	2020-08-07	2019-11-20	2019-11-26	2019-12-25	2020-10-19	2020-06-22	2021-05-12
SN-PROMOGED-128538-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration de la charte graphique du projet	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	8,571.05	Signé	2019-09-18	2020-05-28	2019-09-23	2020-09-01	2019-10-14	2020-09-14	2019-11-18	2020-09-30	2020-05-16	
SN-PROMOGED-135021-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du plan de restauration des moyens de subsistance des récupérateurs de Mbeubeus	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2019-10-07	2020-12-03	2019-10-12		2019-11-02		2019-12-07		2020-06-04	
SN-PROMOGED-139855-CS-CDS / Sélection de consultants pour l'élaboration de plan de restauration des moyens de subsistance des récupérateurs de Mbeubeus	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	320,506.70	Signé	2019-10-18	2019-10-24	2019-10-28	2019-10-03			2020-01-01	2020-04-20	2020-06-29	2020-07-20
SN-PROMOGED-179430-CS-I NDV / Sélection d'un consultant pour le poste de Directeur de Projet	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		112,268.00	0.04	Signé	2020-06-22	2020-07-15	2020-08-10	2021-05-12	2020-08-31	2021-11-08	2020-10-05	2021-12-14	2021-04-03	
SN-PROMOGED-180545-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Expert en Communication	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		70,307.00	56,559.28	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-03-11	2020-09-03	2021-08-05	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180551-CS-I NDV / Sélection d'un consultant Ingénieur génie civil Senoif	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		70,307.00	53,724.43	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-05-05	2020-09-03	2021-10-18	2020-10-08	2021-11-05	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180556-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Expert foncier	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		70,307.00	59,185.23	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180561-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Spécialiste en P assation des Marchés Junior	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	43,216.28	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-06-21	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180564-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Comptable	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	31,831.05	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-09-01	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180566-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Expert en Genre	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-17	2020-09-03	2021-09-14	2020-10-08		2021-04-06	
SN-PROMOGED-180569-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Facilitateur Social Pôle Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	46,198.93	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-23	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180575-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Facilitateur social Pôle Thiès	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	40,897.18	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2020-11-18	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180579-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel facilitateur social Pôle casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	2,296.09	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-07-06	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180581-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel facilitateur social Pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	46,209.57	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180584-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	2,402.84	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-24	2020-09-03	2021-07-01	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180587-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle Thiès	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	2,299.85	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-24	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180591-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	44,882.12	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180594-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Environnementaliste Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	48,001.53	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-07-01	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-08-23	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180600-CS-I NDV / Sélection d'un consultant Ingénieur génie civil Pôle Thiès	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	42,013.31	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06	

SN-PROMOGED-180603-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel ingénieur génie civil Pôle Nord	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52.211.00	47.937.29	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-07-02	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-16	2021-04-06
SN-PROMOGED-180606-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel ingénieur génie civil Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52.211.00	43.547.95	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-18	2020-09-03	2021-08-23	2020-10-08	2021-10-18	2021-04-06
SN-PROMOGED-180596-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel ingénieur génie civil Pôle Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		52.211.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13		2020-09-03		2020-10-08		2021-04-06
SN-PROMOGED-184360-CS-I NDV / Sélection d'un consultant Responsable de l'unité environnementale	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		70.307.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-16		2020-09-03		2020-09-24		2020-10-29		2021-04-27
SN-PROMOGED-128543-CS-I NDV / PRIO / Sélection d'un consultant individuel pour l'appui à la contractualisation à Dakar et au niveau des villes secondaires (PPP et DSP)	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		101.000.00	0.00	Annulé	2021-11-25		2022-01-13		2022-02-03		2022-03-10		2022-09-06
SN-PROMOGED-179842-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour la mise en place et la sécurisation du site Web et des autres plateformes du PROMOGED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		10.000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-03		2022-02-08		2022-03-01		2022-04-05		2022-10-02
SN-PROMOGED-226254-CS-I NDV / Sélection d'un consultant pour la mise en œuvre de mécanisme de gestion des plaintes	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		30.000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-13		2021-10-18		2021-11-08		2021-12-13		2022-06-11
SN-PROMOGED-179851-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration de guide et supports pour la promotion de bonnes pratiques en gestion de déchets	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		100.000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-10		2022-03-31		2022-04-21		2022-05-26		2022-11-22
SN-PROMOGED-247526-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN AGENT VERIFICATEUR INDEPE NDANT (AVI)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		120.000.00	108.160.00	Signé	2021-09-07	2021-09-22	2021-10-26	2022-01-05	2021-11-16	2022-02-02	2021-12-21	2022-06-20	2022-06-19
SN-PROMOGED-260356-CS-I NDV / SELECTION ET EMPLOI D'UN CONSULTANT AUDITEUR INTERNE POUR L'UNITE DE GESTION DU PROJET - UGP	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		20.000.00	9.301.81	Signé	2021-11-23	2021-10-27	2021-11-28	2022-01-26	2021-12-19	2022-02-10	2022-01-23	2022-05-05	2022-07-22
SN-PROMOGED-128541-CS-I NDV / PRIO / Sélection d'un Prestataire chargé de l'Elaboration d'une stratégie digitale et de la mise en place du site web, d'un intranet et des profils de réseaux sociaux	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		30.000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-04		2022-01-09		2022-01-30		2022-03-06		2022-09-02
SN-PROMOGED-262111-CS-I NDV / Recrutement d'un assistant en communication et en Community management du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		40.000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-30		2022-03-20		2022-04-10		2022-05-15		2022-11-11
SN-PROMOGED-262115-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant chargé de l'infographie du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		6.000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-31	2021-11-26	2022-02-05		2022-02-26		2022-04-02		2022-09-29
SN-PROMOGED-262125-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant chargé d'élaborer une stratégie et un plan de communication du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		30.000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-16		2022-01-21		2022-02-11		2022-03-18		2022-09-14
SN-PROMOGED-262340-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant chargé de la rédaction d'un Bulletin d'information et de contenus médiatiques	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		28.000.00	20.659.05	Signé	2022-02-28	2022-01-20	2022-03-05	2022-01-17	2022-03-26	2022-05-05	2022-04-30	2022-05-18	2022-10-27
SN-PROMOGED-180610-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Responsable de l'Unité Sociale	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		63.156.00	0.00	Annulé	2020-07-15	2020-08-06	2020-09-02	2021-02-23	2020-09-23	2021-07-01	2020-10-28		2021-04-26
SN-PROMOGED-194907-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un (e) Expert (e) Social (e) et r établissement au sein de l'Unité de Gestion de Projet	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52.211.00	0.00	Annulé	2021-02-25	2020-06-04	2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
SN-PROMOGED-262770-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un(e) Expert(e) Social(e) et installation au sein de l'Unité de Gestion de Projet	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		52.211.00	4.719.140.66	Signé	2021-12-30	2021-10-28	2022-01-04	2021-11-11	2022-01-25	2021-11-17	2022-03-01	2021-12-01	2022-08-28
SN-PROMOGED-262771-CS-I NDV / Sélection d'un Expert Responsable de l'Unité Sociale	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		63.156.00	58.337.62	Signé	2021-12-30	2022-02-08	2022-01-04	2021-11-11	2022-01-25	2021-11-17	2022-03-01	2021-12-01	2022-08-28
SN-PROMOGED-128542-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration de bulletins d'information semestrielle (conception et impression)	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		100.000.00	0.00	Annulé	2022-02-09		2022-03-30		2022-04-20		2024-02-02		2024-07-31
SN-PROMOGED-226252-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un guide d'exploitation de la déchèterie de Mbeubeus	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		20.000.00	0.00	Annulé	2021-10-20		2021-10-25		2021-11-15		2021-12-20		2022-06-18



SN-PROMOGED-274742-CS-I NDV / Sélection d'un Géomètre-Expert pour la délimitation et le bornage des sites à infrastructures de Dakar - Décharge de Mbeubeuss - CIVD de Bambilor - CIVD de Sabotiata - CTT de Mbao et CTT de Diamniadio »	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	29,374.11	Signé	2022-02-17	2022-01-14	2022-04-07	2022-02-10	2022-04-28	2022-02-18	2022-06-02	2022-02-28	2022-11-29
SN-PROMOGED-278025-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'établir une situation de référence des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur des déchets solides au Sénégal	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-30	2022-02-07	2022-05-18		2022-06-08		2022-07-13		2023-01-09
SN-PROMOGED-278953-CS-I NDV / Recrute un Expert technique dans le cadre de l'élaboration de la loi d'orientation du secteur de la gestion des déchets solides	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-07	2022-02-08	2022-05-26	2022-06-01	2022-06-16	2022-06-29	2022-07-21		2023-01-17
SN-PROMOGED-278958-CS-I NDV / Recrutement d'un juriste dans le cadre de l'élaboration de la loi d'orientation dans le secteur des déchets solides	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-25	2022-02-14	2022-05-13		2022-06-03		2022-07-08		2023-01-04
SN-PROMOGED-280702-CS-I NDV / Sélection d'un consultant en charge de l'élaboration d'un cahier de charge pour l'exploitation des plateformes actives de la décharge de Mbékouss et d'un règlement tarifaire pour les usagers.	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-20		2022-06-08		2022-06-29		2022-08-03		2023-01-30
SN-PROMOGED-282282-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation des conventions et l'appui juridique pour la signature des protocoles avec les entités impliquées dans le PROMOGED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	22,868.81	Signé	2022-04-05	2022-01-21	2022-04-10	2022-06-01	2022-05-01	2022-04-26	2022-06-05	2022-06-02	2022-12-02
SN-PROMOGED-286093-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du PROMOGED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-27		2022-05-02		2022-05-23		2022-06-27		2022-12-24
SN-PROMOGED-247532-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL JUNIOR 2	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2021-09-15		2021-11-03		2021-11-24		2021-12-29		2022-06-27
SN-PROMOGED-272510-CS-I NDV / Recrutement Expert en Développement Institutionnel	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2022-01-19		2022-03-09		2022-03-30		2022-05-04		2022-10-31
SN-PROMOGED-247529-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL JUNIOR 1	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2021-09-15		2021-11-03		2021-11-24		2021-12-29		2022-06-27
SN-PROMOGED-288992-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT FINANCIER EN CHARGE D'ELABORER LES COMPTES D'EXPLOITATION PREVISIONNELS ET LES PLANS DE FINANCEMENT DES PLANS DE GESTION DES DECHETS SOLIDES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-29		2022-08-17		2022-09-07		2022-10-12		2023-04-10
SN-PROMOGED-295210-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant individuel Architecte pour la conception et la modélisation 3D des infrastructures projetées au niveau du Pôle urbain de Diamniadio et du lac Rose.	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-27	2022-04-04	2023-01-01	2022-06-01	2023-01-22	2022-06-20	2023-02-26		2023-08-25
SN-PROMOGED-295212-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'étude de la cartographie des opportunités et du mécanisme de renforcement de l'entrepreneuriat vert dans le secteur des déchets solides	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open		160,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-12-21	2022-06-01	2023-02-08		2023-03-01		2023-04-05		2023-10-02
SN-PROMOGED-310106-CS-I NDV / Recrutement de formateurs en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de Mbékouss	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-29		2023-01-03		2023-01-24		2023-02-28		2023-08-27
SN-PROMOGED-286095-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGÉ DE L'ELABORATION DU PLAN DE GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE DU PROMOGED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-20		2022-10-25		2022-11-15		2022-12-20		2023-06-18
SN-PROMOGED-312608-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux de 5 communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de Dakar en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		34,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-23		2023-04-13		2023-05-04		2023-06-08		2023-12-05
SN-PROMOGED-312611-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux de 5 communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de NORD(Saint Louis Matam) en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		34,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-08		2023-03-29		2023-04-19		2023-05-24		2023-11-20

SN-PROMOGED-312612-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux de 5 communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de THIES en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National	34,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-15	2023-04-05	2023-04-26	2023-05-31	2023-11-27
SN-PROMOGED-312613-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux de 5 communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle du SUD et RUFFISQUE en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National	34,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-16	2023-04-06	2023-04-27	2023-06-01	2023-11-28
SN-PROMOGED-323143-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de la Formation en ARGIS pour le personnel de l'UGP du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-12	2023-04-17	2023-05-08	2023-06-12	2023-12-09
SN-PROMOGED-323144-CS-I NDV / Formation des récupérateurs de Mbeubeuss et du personnel de l'UGG et du PROMOGED sur les questions de l'Hygiène, la Sécurité et la Santé au travail	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-28	2023-06-16	2023-07-07	2023-08-11	2024-02-07
SN-PROMOGED-323145-CS-I NDV / Formation du personnel du PROMOGED, des agents de l'UGG et des récupérateurs de la décharge de Mbeubeuss sur les gestes de premiers secours	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-27	2023-06-15	2023-07-06	2023-08-10	2024-02-06
SN-PROMOGED-323171-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la revue à mi-parcours du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-23	2023-08-11	2023-09-10	2023-10-15	2024-10-14