

**CAMEROUN -- PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE DANS
LES ZONES SOUS-DESSERVIES DU CAMEROUN (PERACE)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE DE L'AVANCE
DE PREPARATION DU PROJET (PPA): AVRIL 2018 - MARS**

I. Dispositions Générales

1. Informations sur le pays:

Pays : Cameroun

Emprunteur : République du Cameroun

Dénomination du Projet : Projet d'Electrification Rurale dans les Zones
Sous-Desservies du
Cameroun

Références du Crédit :

Agence d'Exécution du Projet : SONATREL /Projet de Remise à niveau
des Réseaux de Transport d'Electricité et de
Réforme du Secteur (PRRTERS)

2. Date d'approbation du plan par la Banque :

3. Période couverte par le présent plan de passation des marchés : Avril
2018 - Mars 2019

II. 4. : **Risque** : Elevé

III. Travaux.

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les
décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans
l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation
des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de
consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017.

2.

Catégories de marchés	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	

Sélection Directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
-------------------	--	------	--

3. Pré qualification : Sans objet.

2.1 Seuils de méthode de passation :

Procédures de passation de marchés de fournitures				
Type de procédures	Abréviation	Seuil (exprimé en US Dollar)	Commentaires	
Sélection directe	ED	-		
Demande de cotation à l'Echelon National	CFEN	<200.000		
Appel d'Offres National	AON	<10.000.000		
Appel d'Offres International	AOI	≥10.000.000		

2.2 Calendrier de passation des marchés : **Pas applicable**

Réf. No.	Description du marché	Montant estimatif	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Con
1									

III Fournitures, et prestations autres que les services de consultants.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Sélection Directe	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM

3.1 Seuils de méthode de passation des marchés : Les seuils pour l'utilisation des méthodes de passation des marchés se présentent comme suit :

Procédures de passation de marchés de fournitures				
	Type de procédures	Abréviation	Seuil (exprimé en US Dollar)	Commentaires
	Demande de Cotation à l'Echelon National	CFEN	<100.000	
	Appel d'Offres National	AON	<1.000.000	
	Appel d'Offres International	AOI	≥1.000.000	

Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

3.2 Calendrier de passation des marchés

Réf. No.	Description du marché	Montant estimatif	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat
1	Fourniture de deux logiciels Tom2pro multiprojet pour le projet PERACE et l'Unité d'Exécution du	45,000	SED	Non	Non	A posteriori	29/06/2018	30/07/2018

	PRRTERS							
2	Fourniture d'un logiciel Tom2Monitoring pour le projet PERACE, paramétrage et formation des utilisateurs	21000	SED	Non	Non	A posteriori	29/06/2018	30/07/2018
3	Acquisition des consommables informatiques pour l'Unité d'Exécution du Projet PRRTERS	26,000	CFEN	Non	Non	A posteriori	15/07/2018	31/08/2018
4	Acquisition des fournitures de bureau et fournitures diverses pour l'Unité d'Exécution du Projet PRRTERS	26,000	CFEN	Non	Non	A posteriori	15/07/2018	31/08/2018
5	Acquisition d'un ordinateur portable pour le paramétrage du logiciel Tom2pro du Projet PERACE	2,500	CFEN	Non	Non	A posteriori	15/07/2018	31/08/2018
6	Fourniture des équipements informatiques pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	90,000	CFEN	Non	Non	A posteriori	19/10/2018	25/01/2019
7	Fourniture des mobiliers de bureau pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	260,000	AON	Non	Non	A posteriori	19/10/2018	22/02/2019
8								
	Coût Total	470,262						

IV Sélection des Consultants

4. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :

5. Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017.

1.

2. Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
Sélection Directe/firmes de consultants	>= 0.5	
Sélection Directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

6. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

7. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus dans les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017.

3.

4.1 Contrats de consultants planning et méthode

Réf. No.	Description du contrat	Montant estimatif US\$	Méthode de sélection	Examen par la Banque (Préalable / a posteriori)	Date prévue pour la soumission	Date de signature du contrat	Commentaires
1	Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du Réseau Interconnecté Nord	600,000	SFQC	A priori	13/07/2018	19/01/2019	RAS
2	Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du Réseau Interconnecté Sud et du Réseau Interconnecté Est	400,000	SFQC	A posteriori	13/07/2018	19/12/2019	RAS
3	Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration des plans d'affaires des projets de la composante mini réseaux	400,000	SFQC	A posteriori	30/07/2018	19/01/2019	RAS
4	Recrutement d'un Consultant pour l'Appui technique au développement institutionnel de l'AER pour la mise en œuvre des projets d'électrification rurale décentralisée	200,000	SFQC	A posteriori	30/07/2018	19/01/2019	RAS
5	Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de	140,000	QC	A posteriori	22/07/2018	17/11/2018	RAS

	l'Étude de la mise en place d'un fonds revolving pour aider à financer les coûts des connexions des ménages						
6	Recrutement d'un Consultant en vue de la réalisation de l'Étude pour évaluer la capacité à payer des populations bénéficiaires des services électriques dans les zones du projet	130,000	QC	A posteriori	22/07/2018	17/11/2018	RAS
7	Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une Etude sur la restructuration d'un tissu industriel pour capitaliser les ressources générer par le programme d'électrification rurale et structurer une offre locale	400,000	SFOC	A posteriori	30/07/2018	19/12/2018	RAS
8	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du projet	30,000	CI	A posteriori	30/06/2018	29/08/2018	RAS
9	Recrutement d'un Coordonnateur pour le Projet pour une période de deux (02) ans renouvelables	144,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/06/2018	31/10/2018	RAS
10	Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Administrative et Financière pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
11	Recrutement d'un Spécialiste en en Passation des Marchés pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/06/2018	31/10/2018	RAS
12	Recrutement d'un Comptable pour une	62,000	CI	A posteriori avec revue	30/08/2018	31/12/2018	RAS

	période de deux (02) ans renouvelables			technique par la Banque			
13	Recrutement d'un Expert Environnementaliste pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
14	Recrutement d'un Expert en Suivi-Evaluation pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
15	Recrutement d'un Ingénieur Electrification Rurale pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
16	Recrutement d'un Expert socio économiste spécialisé dans les questions du genre pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
	Coût total	2,851,000					

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI :	Appel d'Offres International
AON :	Appel d'Offres National
CF :	Consultation des Fournisseurs
SFQC :	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ :	Sélection Fondée sur la Qualité
QC :	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC :	Sélection au Moindre Coût
CI :	Consultant Individuel
SED :	Sélection par Entente Directe
A posteriori :	Revue à posteriori
A Priori :	Revue à priori
PPM :	Plan de Passation des Marchés

Révisé le 31 mai 2018

PROCUREMENT PLAN Cameroon : CM- Rural Electricity Access Project for Underserved Regions

General Information
 Country: Cameroon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-07-24
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-18)
 Project ID: P163881 GPN Date:
 Project Name: CM- Rural Electricity Access Project for Underserved Regions
 Loan / Credit No: IDA / V1810, IDA / 63560
 Executing Agency(ies) Rural Electricity Access Project for Underserved Regions

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
CM-PERACE-207512-CW-RFB / Recrutement d'un constructeur pour les études d'exécution, fournitures et travaux de constructions des lignes HTA/BT dans certaines localités de la Région de l'Extrême-Nord, en quatre (04) lots	IDA / 63560	Component 1: Rural electrification by grid extension	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		Yes		83,102,500.00	0.00	En cours d'examen					2021-01-11	2021-06-15	2021-02-09	2021-10-05			2021-04-19	2021-10-12	2021-05-19		2021-08-17	2022-02-13			
CM-PERACE-207554-CW-RFB / Recrutement d'un constructeur pour les études d'exécution, fournitures et travaux de constructions des lignes HTA/BT dans certaines localités dans les Régions du Nord-Ouest et de l'Est, en deux (02) lots.	IDA / 63560	Component 1: Rural electrification by grid extension	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		Yes		13,615,000.00	0.00	En cours d'examen					2021-01-12	2021-05-17	2021-01-30	2021-06-15			2021-03-30	2021-08-30	2021-05-02		2021-08-17	2022-02-13			
CM-PERACE-207557-CW-RFB / Recrutement d'un constructeur pour les études d'exécution, fournitures et travaux de construction du poste 225/90/30 KV HTB de Yaoua	IDA / 63560	Component 1: Rural electrification by grid extension	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		Yes		13,177,000.00	0.00	En cours d'exécution					2021-01-14	2022-01-05	2021-01-25					2021-04-20	2021-05-20		2021-08-20	2022-02-16			
CM-PERACE-207559-CW-DIR / Recrutement d'un constructeur pour l'exécution du Programme Pilote de réalisation des branchements dans le cadre d'un marché-programme passé de gré à gré avec ENEO (2021-2023)	IDA / 63560	Component 3: Support to Households for Connections Costs	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					25,000,000.00	0.00	Annulé					2021-01-24	2021-03-16	2021-02-24								2021-04-20	2021-10-17			
CM-PERACE-250463-CW-RFB / Recrutement d'un prestataire pour la fourniture et travaux de montage des systèmes solaires photovoltaïques en vue de l'alimentation en énergie électrique de trente un (31) Centres de Santé Intégrés (CSI) dans huit (08) régions du Cameroun	IDA / 63560	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				355,000.00	0.00	En cours d'exécution	Request for Bids - Works (without prequalification) SPD - Applying contractor disqualification				2021-09-28	2021-12-01	2021-10-11					2021-11-25	2021-12-16		2022-01-20	2022-07-19			
CM-PERACE-250468-CW-RFQ / Petit travaux d'aménagement et réflexion des bureaux (aménagement des espaces de travail des agents et des docteurs)	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				17,637.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Quotations (Non Bank-SPD)						2022-02-11								2022-04-08	2022-06-15			
CM-PERACE-279366-CW-RFB / Recrutement d'un constructeur pour les études d'exécution, les fournitures, l'exécution des travaux de construction et la mise en service des réseaux électriques HTA et BT dans 30 localités de la Région du Sud-Ouest.	IDA / 63560	Component 1: Rural electrification by grid extension	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,854,615.30	0.00	En attente d'exécution	Request for Bids - Works (without prequalification) SPD				2022-03-30		2022-04-28					2022-06-27	2022-07-27		2022-11-29	2024-07-31			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PERACE-67224-CO-RFQ / Acquisition des consommables informatiques pour l'Unité d'Exécution du Projet PRRTERS	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-07-26	2019-01-11							2018-09-20		2018-10-04	
CM-PERACE-67226-CO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau et fournitures diverses pour l'Unité d'Exécution du Projet PRRTERS	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Annulé							2018-07-24								2018-09-18		2018-10-02	
CM-PERACE-67400-CO-RFB / Fourniture des mobiliers de bureau pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		260,000.00	0.00	Annulé				2018-10-19		2018-10-26					2018-12-07		2019-01-06	2019-02-10		2019-04-11		

CM-PERACE-83280-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie d'engagement citoyen dans le cadre du PERACE	IDA / V1810	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	100,000.00	71,607.63	Signé	2018-11-30	2019-03-29	2018-12-21	2019-08-30	2019-02-03	2020-01-07							2019-03-05	2020-04-15	2019-04-09	2020-10-22	2019-10-06
CM-PERACE-104087-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour l'élaboration du manuel opérationnel pour les bénéficiaires du projet et du manuel de suivi-évaluation du projet, identifiés dans le cadre du PERACE en vue de satisfaire aux conditions de maturité de ce projet	IDA / V1810	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-22		2019-04-12		2019-06-02								2019-07-02		2019-08-06		2019-09-25
CM-PERACE-117879-CS-QCBS / Recrutement Consultant réalisation études faisabilité (APS, APD) et élaboration Dossiers d'Appel d'Offres pour la construction des centrales solaires photovoltaïques pour l'hybridation des centrales thermiques diesel exploitées par certaines communes	IDA / V1810	Component 2: Decentralized rural electrification	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	528,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-17	2020-01-11	2020-02-01	2020-07-27	2020-03-23	2021-01-19		2020-04-20	2021-12-15	2020-05-20			2020-06-24		2020-07-22		2021-03-19
CM-PERACE-67183-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du RS et du RIE	IDA / V1810	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-31		2020-04-21		2020-06-05			2020-07-03	2020-08-02				2020-09-15		2020-10-20		2021-06-17
CM-PERACE-117844-CS-CQS / Recrutement Consultant réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social, Plans d'Action de Réinstallation et Etudes des dangers, en vue de la construction ligne HTB 90 kV Maroua-Yagoua et des postes de transformation HTB/HT à Yagoua et de Maroua	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	106,000.00	0.00	Annulé	2019-06-17	2019-07-16	2019-07-08		2019-08-21								2019-09-20		2019-10-25		2020-03-23
CM-PERACE-117845-CS-CQS / Recrutement consultant réalisation EIES, Plans d'Action Réinstallation et Plan en faveur des Populations Autochtones pour électrification 30 localités et construction des centrales photovoltaïques pour hybridation 5 centrales thermiques diesel région Est	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	106,000.00	0.00	Annulé	2019-06-17	2019-07-16	2019-07-08		2019-08-21								2019-09-20		2019-10-25		2020-03-23
CM-PERACE-67193-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant en vue de la réalisation de l'Étude pour évaluer la capacité à payer des populations bénéficiaires des services électriques dans les zones du projet	IDA / V1810	Component 3: Support to Households for Connections Costs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	260,000.00	0.00	Annulé	2018-10-22		2018-11-12		2018-12-26								2019-01-25		2019-03-01		2019-06-29
CM-PERACE-117860-CS-CQS / Recrutement consultant réalisation EIES et Plans d'Action de Réinstallation électrification 160 localités et construction centrales solaires photovoltaïques pour l'hybridation de 3 centrales thermiques diesel dans les régions de l'Extrême-Nord et du Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	134,000.00	0.00	Annulé	2019-06-19	2019-07-16	2019-07-10		2019-08-23								2019-09-22		2019-10-27		2020-03-25
CM-PERACE-117856-CS-CQS / Recrutement consultant réalisation EIES et Plans d'Action Réinstallation électrification 155 localités dans la région Extrême-Nord et construction centrales photovoltaïques pour l'hybridation de 3 centrales thermiques diesel dans la région de l'Adamaoua	IDA / V1810	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	130,000.00	0.00	Annulé	2019-06-18	2019-07-16	2019-07-09		2019-08-22								2019-09-21		2019-10-26		2020-03-24
CM-PERACE-117870-CS-CQS / Recrutement consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour la construction de 2 Petites Centrales Hydroélectriques et l'électrification de 20 localités dans les régions du Nord de l'Est	IDA / V1810	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	88,000.00	0.00	Annulé	2019-12-06		2019-12-27		2020-02-09								2020-03-10		2020-04-14		2020-09-11
CM-PERACE-117862-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation en vue de l'électrification de 270 localités dans les régions du Nord et Adamaoua	IDA / V1810	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	198,000.00	0.00	Annulé	2019-12-06		2019-12-27		2020-02-09								2020-03-10		2020-04-14		2020-09-11

CM-PERACE-151995-CS-QCBS / Recrutement Consultant réalisation EIES détaillée électrification de 366 localités. Construction ligne HTB 90 kV Maroua-Yagoua de 200 km et des postes HTB/HTA de Maroua et Yagoua et Construction centrale solaire photovoltaïque hybride à Kousséri Région EN	IDA / 63560	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	177,000.00	155,920.21	Signé	2020-01-24	2020-01-04	2020-02-14		2020-04-14	2020-06-10			2020-05-12	2020-12-01	2020-06-11	2020-12-15	2020-07-16	2021-05-11	2020-08-20	2021-06-21	2020-11-18
CM-PERACE-152002-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des EIES détaillées en vue de l'électrification de 36 localités et la construction de 05 centrales solaires photovoltaïques hybrides dans le région de l'Est	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	88,200.00	88,819.50	Signé	2020-01-24	2020-01-04	2020-02-14		2020-03-29	2020-06-25						2020-04-28	2021-06-02	2020-06-02	2021-06-21	2020-08-31	
CM-PERACE-152005-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des Etudes de dangers en vue de la construction de la ligne HTB 90 kV Maroua-Yagoua de 200 km et des postes HTB/HTA de Maroua et Yagoua	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	44,100.00	33,854.09	Signé	2020-01-24	2020-01-08	2020-02-14		2020-03-29	2020-09-29						2020-04-28	2021-06-03	2020-06-02	2021-06-21	2020-08-31	
CM-PERACE-187609-CS-QCBS / Recrutement de l'ingénieur du Maître d'Ouvrage Délégué pour le suivi, le contrôle et la supervision des travaux de construction des ouvrages électriques relatifs à la mise en oeuvre des composantes 1, 2 et 3 du PERACE	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	5,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-12-10	2020-09-15		2020-11-25	2021-12-21			2021-01-26		2021-02-25	2021-04-01		2021-04-30		2022-04-30	
CM-PERACE-192265-CS-CQS / Recrutement d'un Auditeur Externe pour l'Audit Comptable et Financier du Projet électrification Rurale et d'Accès à l'Energie dans les Régions Sous Denservies du Cameroun (PERACE) : PPA - IDA N°V1810-CM (2018 - 2020) et IDA N° 6356-CM (2020-2022)	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	87,215.10	Signé	2020-09-13	2020-09-16	2020-10-04	2020-11-02	2020-11-17	2021-02-12						2020-12-17	2021-09-07	2021-01-21	2021-10-08	2021-07-20	
CM-PERACE-117876-CS-QCBS / Recrutement Consultant réalisation des études de faisabilité (AFS, APD) et élaboration Dossiers d'Appel d'Offres relatifs à la construction des centrales solaires photovoltaïques pour l'hybridation des centrales thermiques diesel exploitées par ENEO	IDA / V1810	Component 2: Decentralized rural electrification	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	582,000.00	0.00	Annulé	2019-06-24	2019-07-29	2019-07-09	2019-08-28	2019-08-29			2019-09-26		2019-10-26		2019-11-30		2019-12-28		2020-08-24	
CM-PERACE-67185-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans d'affaires des projets de la composante mini réseaux	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,200,000.00	0.00	Annulé	2018-10-22		2018-11-12		2018-12-27			2019-01-24		2019-02-23		2019-04-08		2019-05-13		2019-10-10	
CM-PERACE-152028-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des études de faisabilité d'APD d et l'élaboration des DAD en vue de la construction de la PCH de 1.5 MW de KLOUINI et électrification d'environ 10 localités de la Commune de Bélel, Région de l'Adamaoua.	IDA / 63560	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-24	2021-06-08	2020-02-14		2020-03-29							2020-04-28		2020-06-02		2020-09-30	
CM-PERACE-152027-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des EIES sommaires en vue de la construction de la PCH de Koudini et l'électrification de 10 localités dans la Commune de Bélel	IDA / 63560	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	71,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-24	2021-06-01	2021-02-14		2021-03-30							2021-04-29		2021-06-03		2021-09-01	
CM-PERACE-207780-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la collecte des données et la sensibilisation des ménages en vue de leur adhésion au fonds revolving pour la phase pilote	IDA / 63560	Component 3: Support to Households for Connections Costs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-11		2021-02-26		2021-04-11							2021-05-11		2021-05-17		2021-11-13	
CM-PERACE-67194-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une Etude sur la restructuration d'un tissu industriel pour capitaliser les ressources générées par le programme d'électrification rurale et structurer une offre locale	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	280,000.00	0.00	Annulé	2020-03-31		2020-04-21		2020-06-05			2020-07-03		2020-08-02		2020-09-15		2020-10-20		2021-03-19	
CM-PERACE-152030-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un Plan d'action pour les activités de promotion de l'aspect genre, l'étude qualitative sur le genre et leurs besoins en fourniture d'énergie électrique	IDA / V1810	Component 3: Support to Households for Connections Costs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-25	2021-11-20	2021-02-15		2021-04-01							2021-05-01		2021-06-05		2021-12-02	

CM-PERACE-209092-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des BES détaillés en vue d'électrification de 30 localités dans la région du SUD-OUEST.	IDA / 63560	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants				53,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-28	2021-06-01	2021-04-18						2021-07-01		2021-09-30		2022-03-29
CM-PERACE-250593-CS-CQS / Contractualisation des ONG locales pour la promotion des fournisseurs efficaces à usage domestique et commercial (formation pratique des femmes et jeunes dans la fabrication des fournisseurs améliorés) dans la région de l'Extrême-Nord.	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			176,367.00	0.00	Annulé	2021-10-01		2021-10-22						2022-01-04		2022-02-08		2022-08-07
CM-PERACE-250590-CS-CQS / Contractualisation des ONG locales pour la promotion des plateformes multifonctionnelles (ateliers de formation pratique au montage et à l'utilisation des plateformes multifonctionnelles) dans les régions de l'Extrême-Nord et de l'EST	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			262,787.00	0.00	Annulé	2021-10-01		2021-10-22						2022-01-04		2022-02-08		2022-08-07
CM-PERACE-279331-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la formation sur la thématique « Genre et énergie » du personnel de l'UCP et certaines institutions du secteur de l'électricité MINEL, AEG, ENEO, ABSEL, EDC, SONATREL	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			35,300.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-22		2022-03-10						2022-04-05		2022-04-28		2022-10-25

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CM-PERACE-67148-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables.	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	84,649.44	Signé	2018-06-29	2018-09-10	2018-09-08	2019-07-23	2018-09-29	2019-08-05	2018-11-01	2019-09-27	2020-11-02			
CM-PERACE-67151-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Administrative et Financière au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables.	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	65,980.80	Signé	2018-09-28	2018-09-24	2018-12-08	2019-05-21	2018-12-29	2019-10-30	2019-02-02	2020-02-20	2021-02-01			
CM-PERACE-67155-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Environnementaliste au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables.	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	85,948.32	Signé	2018-09-28	2018-10-30	2018-12-08	2019-04-02	2018-12-29	2019-08-08	2019-02-02	2019-09-27	2021-02-01			
CM-PERACE-67160-CS-INDV / Recrutement d'un Gestionnaire Comptable au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun (PERACE) pour une période de deux (02) ans	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		62,000.00	49,933.44	Signé	2018-09-28	2019-06-28	2018-12-08	2020-03-02	2018-12-29	2020-04-01	2019-02-02	2020-05-18	2021-02-01			
CM-PERACE-67196-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'Élaboration du manuel d'exécution du projet	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	32,607.47	Achévé	2018-06-30	2018-09-20	2018-08-20	2018-10-16	2018-09-10	2018-11-01	2018-10-15	2018-11-21	2018-11-14	2019-07-09		
CM-PERACE-67145-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun (PERACE) pour une période de deux (02) ans renouvelables.	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		144,000.00	146,112.14	Signé	2018-07-27	2018-09-10	2018-10-06	2019-03-01	2018-10-27	2019-08-08	2018-12-01	2019-09-30	2020-11-30			
CM-PERACE-67154-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Suivi-Evaluation au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables.	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	68,217.22	Signé	2020-05-29	2020-09-16	2020-08-08	2021-02-02	2020-08-29	2021-03-03	2020-10-01	2021-04-19	2022-10-01			

CM-PERACE-67157-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur Electrification Rurale au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Déservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	IDA / V1810	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	96,000.00	0.00	Annulé	2020-05-29	2020-08-08	2020-08-29	2020-10-03	2022-10-03				
CM-PERACE-152006-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du PAR en vue de la construction de la ligne HTB 90 kV Maroua-Yagoua de 200 km et des postes HTB/HTA de Maroua et Yagoua	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	21,200.00	18,071.88	Signé	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-03-23	2020-03-01	2020-11-05	2020-04-05	2020-11-09	2020-07-04
CM-PERACE-152012-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 92 localités et la construction d'une centrale solaire photovoltaïque hybride à Kousseri, dans le département du Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	28,300.00	0.00	Annulé	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-03-01	2020-04-05	2020-07-04			
CM-PERACE-152014-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 32 localités dans le département de Mayo Sava, Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	21,200.00	22,047.84	Signé	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-05-27	2020-03-01	2020-11-09	2020-04-05	2020-11-09	2020-07-04
CM-PERACE-152015-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 111 localités dans le département de Mayo Kani Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	31,800.00	32,619.17	Signé	2020-01-24	2020-01-29	2020-01-31	2020-02-13	2020-03-01	2020-11-05	2020-04-05	2020-11-09	2020-07-04
CM-PERACE-152017-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 40 localités dans le département de Mayo Tsamaga Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	24,700.00	25,722.48	Signé	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-05-28	2020-03-01	2020-11-05	2020-04-05	2020-11-09	2020-07-04
CM-PERACE-152018-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 28 localités dans le département du Diamaré, Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	17,700.00	18,533.15	Signé	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-02-13	2020-03-01	2020-10-30	2020-04-05	2020-11-09	2020-07-04
CM-PERACE-152021-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 212 localités dans le département de Mayo Danay, Région de l'Extrême-Nord	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	35,300.00	36,773.96	Signé	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-05-22	2020-03-01	2020-11-27	2020-04-05	2020-11-30	2020-07-04
CM-PERACE-152022-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR et PPA en vue de l'électrification de 10 localités et la construction de 04 centrales solaires PV hybrides, dans les départements de la Kadéy, Lom et Djérem, Boumba-et-Ngoko dans la Région de l'Est	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	17,700.00	18,409.95	Signé	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-04-14	2020-03-01	2020-11-05	2020-04-05	2020-11-09	2020-07-04
CM-PERACE-152025-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation du PAR et PPA en vue de l'électrification de 26 localités et la construction d'1 centrale solaire PV hybride dans le département du Haut-Nyong, Région de l'Est	IDA / V1810	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	23,000.00	23,958.65	Signé	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-31	2020-03-25	2020-03-01	2020-11-05	2020-04-05	2020-11-09	2020-07-04
CM-PERACE-192273-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Communication au sein de l'Unité de Gestion du Projet d'Electrification Rurale et d'Accès à l'Energie dans les Régions Sous-Déservies du Cameroun (PERACE) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	96,000.00	85,271.52	Signé	2020-09-14	2020-09-16	2020-11-09	2021-02-02	2020-11-30	2021-03-03	2021-01-04	2021-04-19	2021-07-03
CM-PERACE-192274-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant (e) pour le Coordonateur au sein de l'UG de PERACE pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4 Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	19,944.00	Signé	2020-09-14	2020-09-16	2020-11-10	2021-05-25	2020-12-01	2021-05-28	2021-01-05	2021-08-02	2021-07-04

CM-PERACE-192279-CS-INDV / Recrutement d'un (01) Agent de Liaison au sein de l'Unité de Gestion du Projet d'Électrification Rurale et d'Accès à l'Énergie dans les Régions Sous-Desservies du Cameroun (PERACE) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	13,574.77	Signé	2020-09-15	2020-09-16	2020-11-15	2021-04-30	2020-12-06	2021-05-28	2021-01-10	2021-08-30	2021-07-09
CM-PERACE-199052-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Social spécialisé dans les questions du genre et de développement social au sein de l'UGP PERACE pour une période de deux ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	96,000.00	85,271.52	Signé	2020-10-20	2020-10-27	2020-12-08	2021-03-18	2020-12-29	2021-06-14	2021-02-02	2021-06-21	2021-08-01
CM-PERACE-199061-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'actualisation du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) du Projet d'électrification rurale de 42 localités, Région du Nord-Ouest.	IDA / 63560	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Individuel	Open	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-20	2020-10-27	2020-12-08		2020-12-29		2021-02-02		2021-08-01
CM-PERACE-200698-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation du PAR en vue de l'électrification de 30 localités dans Région du Sud-Ouest.	IDA / 63560	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Individuel	Open	48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-29	2020-10-27	2020-12-20		2021-01-10		2021-02-14		2021-08-13
CM-PERACE-67156-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Socio-Economiste spécialisé dans les questions du genre au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Électrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans	IDA / V1810	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	96,000.00	0.00	Annulé	2018-09-28	2018-09-11	2018-12-08	2019-04-02	2018-12-29	2019-08-07	2019-02-02		2021-02-01
CM-PERACE-192278-CS-INDV / Recrutement d'un (01) Techniciens de Surface (Agents d'entretien) N° 01 au sein de l'Unité de Gestion du (PERACE) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	13,665.51	Signé	2020-11-09	2021-02-01	2020-12-02	2021-05-28	2020-12-23	2021-05-28	2021-01-27	2021-08-30	2021-07-26
CM-PERACE-201777-CS-INDV / Recrutement d'un (01) Techniciens de Surface (Agents d'entretien) N° 02 au sein de l'Unité de Gestion du (PERACE) pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	13,665.51	Signé	2020-11-09	2021-02-01	2020-12-28	2021-05-28	2021-01-18	2021-08-23	2021-02-22	2021-08-30	2021-08-21
CM-PERACE-207716-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des EIES, en vue de l'électrification de 42 localités dans la région du Nord-Ouest	IDA / 63560	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	71,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-12-28	2021-06-01	2021-01-10		2021-02-10		2021-03-29		2021-09-25
CM-PERACE-207778-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de danger en vue de la construction de la PCH de Kouidini dans la Commune de Bélel	IDA / 63560	Component 1: Rural electrification by grid extension	A posteriori	Individuel	Limited	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-29	2021-06-01	2021-01-19		2021-02-09		2021-03-26		2021-09-22
CM-PERACE-192275-CS-INDV / Recrutement d'un (e)Assistant (e) au sein de l'UGP de PERACE pour l'équipe du projet pour une période de deux (02) ans renouvelables ;	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	19,522.15	Signé	2020-10-16	2020-09-16	2021-01-23	2021-05-28	2021-02-13	2021-05-25	2021-03-20	2021-08-30	2021-09-16
CM-PERACE-200706-CS-INDV / Recrutement du chauffeur N° 01 au sein de l'UGP pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	19,522.15	Signé	2020-10-28	2020-09-16	2021-01-03	2021-05-28	2021-01-24	2021-07-27	2021-02-28	2021-08-02	2021-08-27
CM-PERACE-200722-CS-INDV / Recrutement du chauffeur N° 03 au sein de l'UGP pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-28		2020-12-30		2021-01-20		2021-02-24		2021-08-23
CM-PERACE-200717-CS-INDV / Recrutement du chauffeur N° 02 au sein de l'UGP pour une période de deux (02) ans renouvelables	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	19,617.29	Signé	2020-10-28	2021-01-24	2020-12-28	2021-05-28	2021-01-18	2021-05-28	2021-02-22	2021-08-30	2021-08-21
CM-PERACE-207769-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation du PAR en vue de la construction de la PCH de Kouidini et l'électrification de 10 localités dans la Commune de Bélel	IDA / 63560	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Individuel	Limited	71,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-17	2021-06-01	2021-02-16		2021-03-10		2021-05-06		2021-11-02

CM-PERACE-21992-C5-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la réalisation du Plan d'Action de Réinstallation PAR du Projet d'Électrification de 46 localités dans le département du Logone et Char de la Région de l'Extrême-Nord	IDA / 63560	Component 2: Decentralized rural electrification	A posteriori	Individuel	Limited	70,000.00	56,616.52	Signé	2021-02-22	2021-01-21	2021-02-27	2021-03-02	2021-03-20	2021-08-02	2021-04-24	2021-08-09	2021-10-21
CM-PERACE-250584-C5-INDV / Sélection d'un consultant pour la conception, du logo, et la charte graphique - lot 01: Conception graphique des supports sur fonds revolving; lot 02	IDA / 63560	Component 3: Support to Households for Connections Costs	A posteriori	Individuel	Limited	15,873.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-10-21	2021-10-05	2021-11-16	2021-10-26		2021-11-30		2021-12-31
CM-PERACE-250586-C5-INDV / Sélection d'un consultant pour la traduction des documents de l'UGP	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	35,273.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-26		2021-10-31		2021-11-21		2021-12-26		2022-06-24
CM-PERACE-250576-C5-INDV / Sélection d'un consultant pour la conception des sports audio-visuel sur le fonds revolving	IDA / 63560	Component 3: Support to Households for Connections Costs	A posteriori	Individuel	Limited	8,818.00	7,282.17	Signé	2021-09-29	2021-10-21	2021-10-04	2021-10-26	2021-10-25	2021-12-29	2021-11-29	2022-01-14	2021-12-31
CM-PERACE-250589-C5-INDV / Sélection d'un consultant pour le développement d'une plateforme web, (communication digital) sur le fonds revolving	IDA / 63560	Component 3: Support to Households for Connections Costs	A posteriori	Individuel	Limited	8,818.00	7,250.34	Signé	2021-09-30	2021-10-21	2021-10-11	2021-10-26	2021-11-01	2021-12-31	2021-12-06	2022-01-14	2022-01-04
CM-PERACE-250580-C5-INDV / Contractualisation avec un consultant devant mener la campagne sur le numéro vert (sa création, implémentation et exploitation) pour la phase pilote de trois mois sur le fonds revolving	IDA / 63560	Component 3: Support to Households for Connections Costs	A posteriori	Individuel	Limited	7,055.00	7,232.91	Signé	2021-09-30	2021-10-21	2021-10-14	2021-10-26	2021-11-07	2022-01-17	2021-12-12	2022-01-18	2022-03-12
CM-PERACE-278957-C5-CDS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR APPUYER LA COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES	IDA / 63560	Component 4: Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	52,920.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-18		2022-02-28				2022-03-21		2022-09-17