

PLAN DE ADQUISICIONES

Información del proyecto: TEGUCIGALPA: WATER SUPPLY STRENGTHENING (P170469)

Agencia implementadora del Proyecto: Alcaldía de Tegucigalpa

Preámbulo

De conformidad con el párrafo 5.9 de las "Regulaciones de Adquisición del Banco Mundial para prestatarios IPF" (julio de 2016) ("Regulaciones de Adquisiciones") el Sistema de seguimiento en Adquisiciones (STEP) será utilizado para preparar, aclarar y actualizar los Planes de Adquisiciones y realizar todas las transacciones de adquisiciones para el Proyecto.

Esta parte del texto, junto con las tablas del Plan de Adquisiciones en STEP constituyen el Plan de Adquisiciones para el Proyecto. Las siguientes condiciones aplican a todas las actividades de adquisición en el Plan de Adquisiciones. Los otros elementos del Plan de Adquisiciones como se exigen en el apartado 4.4 de las Regulaciones de Adquisiciones se exponen en el STEP.

Documentos Estándar de Adquisiciones del Banco: Se utilizarán para todos los contratos sujetos a competencia internacional y los contratos así especificados en las tablas Plan de Adquisiciones de STEP.

Disposiciones Nacionales de Adquisición: De conformidad con el párrafo 5.3 de las Regulaciones de Adquisiciones, cuando el enfoque es el mercado nacional (como se especifica en las tablas del Plan de Adquisiciones de STEP), se utilizarán documentos acordados con el Banco Mundial los cuales forman parte del Manual de Operaciones del Proyecto y se aplicarán las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial y no la Ley de Contrataciones del Estado de Honduras.

Para las adquisiciones con enfoque al mercado nacional, los documentos acordados con el Banco son:

1. Declaración de Confidencialidad
2. Solicitud de Expresiones de Interés
3. Evaluación de Expresiones de Interés para Lista Corta
4. Solicitud de Hojas de Vida Consultor Individual
5. Informe de evaluación de Consultores Individuales
6. Modelo de Contrato de Consultor Individual
7. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Bienes
8. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Obras
9. Informe de Evaluación de ofertas por RFQ Bienes y Obras

10. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Servicios de no consultoría
11. Informe de Evaluación de ofertas por RFQ Servicios de no consultoría
12. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Obras
13. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Bienes
14. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Servicios de no Consultoría
15. Informe de evaluación RFB (BIENES, OBRAS Y SNC)

PROCUREMENT Honduras : TEGUCIGALPA: WATER SUPPLY STRENGTHENING PROJECT

General Information
Country: Honduras **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-10-15
Project ID: P170469 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-09-29
Project Name: TEGUCIGALPA: WATER SUPPLY STRENGTHENING PROJECT **GPN Date:** 2019-10-21
Loan / Credit No.: IDA / 64600
Executing Agency: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
HN-AMDC-139212-CW-RFB / Mejoras y Equipamiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable: El Picacho, La Concepción y Los Laureles	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				9,100,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-11-01		2020-11-16			2021-01-15		2021-02-14		2021-04-05		2022-04-05			
HN-AMDC-139218-CW-RFB / Construcción y equipamiento para la sectorización de la zona abastecida por el subistema Picacho	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				7,000,000.00	0.00	Cancelado					2020-06-19		2020-06-24			2020-08-08		2020-09-14		2020-11-03		2022-10-24			
HN-AMDC-139428-CW-RFB / Construcción de obras menores y mantenimiento, particularmente en el sitio de los aliviaderos, drenajes y pendientes de las presas Los Laureles y La Concepción	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,700,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01		2021-02-04			2021-03-06		2021-04-05		2021-05-10		2022-05-10			
HN-AMDC-139436-CW-RFB / Remodelación de oficinas UCP	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	80,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-08-01		2022-08-06			2022-08-26		2022-09-16		2022-10-21		2022-12-20			
HN-AMDC-262817-CW-RFB / Ejecución de obra de distritos de medición y programa de educación de agua no factura en el Sistema El Picacho y otras áreas que se prioricen para aislar sectores e específicos de la red de distribución	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	5,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-10-16		2023-10-21			2023-12-02		2024-01-01		2024-02-05		2025-01-30			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
HN-AMDC-139445-GO-RFB / Suministro de vehículos para la supervisión, operación y mantenimiento del sistema	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	185,112.55	Finalizado					2020-11-01	2021-12-20	2020-11-06	2022-01-28			2020-12-18	2022-02-24	2021-01-17	2022-05-09	2021-02-21	2022-05-25	2021-08-20	2022-08-15	
HN-AMDC-139206-GO-RFB / Suministro de equipo de cómputo para la UCP y UMAPS	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	45,414.77	Finalizado					2020-09-25	2020-09-21	2020-09-30	2020-09-24			2020-10-30	2020-10-23	2020-11-14	2020-12-01	2020-12-19	2021-07-19	2021-02-02	2022-06-09	
HN-AMDC-139446-GO-RFB / Mobiliario de oficina para la UCP y UMAPS	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,000.00	0.00	Cancelado					2020-10-16		2020-10-21			2020-11-20		2020-12-11		2021-01-09		2021-05-09			
HN-AMDC-262811-GO-RFB / Adquisición de software para usuarios de la UCP	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En ejecución					2021-12-01		2022-08-16						2022-01-27		2022-01-28				
HN-AMDC-139395-GO-RFB / Suministro e instalación de Equipos para Sectores Hidráulicos y Reducción de Agua No Factura (ANF) para la Red del Sistema de Agua Potable de El Picacho	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,100,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-06-01		2023-06-06			2023-07-21		2023-08-20		2023-10-03		2024-01-31			
HN-AMDC-291799-GO-RFB / Adquisición de promocionales e imagen pública Institucional para lanzamiento de UMAPS	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En ejecución					2022-05-02	2022-07-25	2022-05-07	2022-08-16			2022-06-18		2022-07-18		2022-08-22		2023-02-18		
HN-AMDC-195215-GO-RFB / Mobiliario de oficina para la UCP y DCS	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,000.00	0.00	En ejecución					2022-08-17		2022-08-16						2022-10-12		2023-01-10				
HN-AMDC-306250-GO-RFB / Adquisición de Equipo Cómputo UMAPS, DCS y UCP	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-08-10		2022-08-15			2022-09-04		2022-09-19		2022-10-24		2023-01-22			
HN-AMDC-247111-GO-RFB / Equipo de cómputo y de comunicación para el punto focal y socializadores	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Cancelado					2021-08-21							2021-10-16		2022-04-14					
HN-AMDC-306702-GO-RFB / Equipamiento de laboratorio para Control de Calidad	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-09-05		2022-09-10			2022-10-10		2022-10-30		2022-12-13		2023-06-11			
HN-AMDC-139431-NC-RFB / Equipamiento de laboratorio para Control de Calidad	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Cancelado					2021-01-15		2021-01-20			2021-02-19		2021-03-11		2021-04-24		2021-10-21			
HN-AMDC-315105-GO-RFB / Adquisición de Motocicletas	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-10-29							2022-12-24		2023-06-22					
HN-AMDC-315229-GO-RFB / Adquisición de Equipo para la instalación de Internet en las oficinas de la UCP/AMDC	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-09-21							2022-11-17		2022-11-18					

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HN-AMDC-288633-NC-RFB / Implementación de Campaña Piloto Informativa sobre el Proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tequisquiapan	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-09-01		2022-09-06					2022-10-18		2022-11-17		2022-12-22		2023-06-20
HN-AMDC-139401-NC-RFB / Contratación de Servicios para implementar la Estrategia de Comunicación del Proyecto	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		480,000.00	0.00	Cancelado					2021-09-01		2021-09-11					2021-10-26		2021-12-02		2022-01-15		2026-01-15
HN-AMDC-306244-NC-RFB / Contratación de Servicios para implementar la Estrategia de Comunicación del Proyecto	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		358,916.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-10-02		2023-10-07					2023-11-06		2023-12-06		2024-01-10		2024-12-10
HN-AMDC-306245-NC-RFQ / Adquisición de Promocionales en apoyo UMGRI	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2022-08-15								2022-09-24		2022-10-20	
HN-AMDC-139443-NC-RFB / Servicios de implementación y adecuación de un Software para administración de procesos y contratos de la AMDC	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Cancelado					2020-09-15		2020-09-20					2020-10-20		2020-11-04		2020-11-26		2021-05-25

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
HN-AMDC-139433-CS-QCBS / Contratación de servicios para el fortalecimiento de las capacidades municipales en gestión y operación de las represas La Concepción y Los Laureles	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		500,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-01	2022-02-15	2022-03-15							2022-04-29	2022-06-05	2022-07-10		2022-08-14		2025-01-15			
HN-AMDC-139427-CS-QCBS / Apoyo en la gestión del Proyecto (CGP)	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,800,000.00	0.00	Cancelado	2019-10-25	2020-01-09	2019-11-15	2020-04-21	2019-12-06	2020-12-09				2020-01-20	2021-02-05	2020-02-03	2021-08-19	2020-03-02	2021-08-26	2020-03-24	2025-01-15		
HN-AMDC-139452-CS-QCBS / Diseño (incluyendo planes de manejo ambiental y social), para el equipamiento y mejoras menores en las tres Plantas de Tratamiento	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-02	2020-01-16	2020-02-29							2020-03-30	2020-04-29	2020-06-03		2020-07-08		2021-01-04			
HN-AMDC-139456-CS-QCBS / Auditoría externa financiera del Proyecto	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		350,000.00	20,378.54	Finalizado	2019-11-04	2020-06-25	2019-11-04		2019-11-18	2020-09-11				2019-12-18	2020-10-02	2020-01-06	2020-10-30	2020-02-12	2020-12-01	2020-03-18	2021-01-15	2025-04-17	2022-07-20
HN-AMDC-139405-CS-QCBS / Contratación de la Agencia Verificadora independiente para los indicadores vinculados al desempeño del Proyecto (DLI)	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		400,000.00	0.00	Cancelado	2019-10-28	2019-10-23	2019-11-11	2020-02-20	2019-12-09					2020-01-08	2020-01-29	2020-03-02		2020-04-06		2025-01-15			
HN-AMDC-166651-CS-CQS / Contratación de la Agencia Verificadora independiente para los indicadores vinculados al desempeño del Proyecto (DLI)	IDA / 64600	Component 1. Operationalization of the UMAPS	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		400,000.00	299,670.00	Firmado	2020-03-27	2020-04-07	2020-04-17	2020-04-17	2020-05-31	2020-06-30						2020-06-30	2020-08-21	2020-08-04	2020-10-01	2025-01-15			
HN-AMDC-176124-CS-CQS / Diseño (incluyendo planes de manejo ambiental y social), para el equipamiento y mejoras menores en las tres Plantas de Tratamiento	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		300,000.00	383,636.25	Firmado	2020-06-05	2020-09-20	2020-06-26	2020-09-24	2020-08-09	2020-12-31						2020-09-08	2021-12-01	2020-10-13	2021-12-01	2021-06-10			
HN-AMDC-139442-CS-CQS / Adquisición de Servicios para diseñar una Estrategia de Comunicación	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		100,000.00	0.00	Cancelado	2020-07-01				2020-07-15							2020-08-14		2020-09-01		2021-02-28			
HN-AMDC-139215-CS-QCBS / Diagnóstico de intervención para el manejo de cuencas incluyendo los estándares sociales y ambientales en los embalses Los Laureles y La Concepción.	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,000,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-01	2021-03-03	2021-04-02							2021-05-17	2021-06-23	2021-07-24		2021-09-12		2022-03-11			
HN-AMDC-194813-CS-QCBS / Consultoría para evaluación y actualización de diagnóstico, auditoría sanitaria y ambiental, y propuesta de factibilidad de subcuencas de Guacerique y Río Grande.	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,000,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-12	2020-11-02	2020-12-16							2021-01-13	2021-02-12	2021-03-19		2021-04-23		2022-04-23			
HN-AMDC-139449-CS-QCBS / Consultoría sobre Resiliencia climática	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-15	2022-08-26	2021-12-15	2022-09-19	2022-01-26					2022-02-25	2022-03-27	2022-05-01		2022-06-15		2022-12-12			
HN-AMDC-139447-CS-QCBS / Estudio y diseño para el control de la contaminación de las Subcuencas de Guacerique y San José de Río Grande	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		500,000.00	0.00	En ejecución	2022-02-01	2022-04-19	2022-02-15		2022-03-15					2022-04-29	2022-05-29	2022-07-03		2022-08-07		2023-08-07			
HN-AMDC-263486-CS-QCBS / Contratación de Servicios de Auditoría Externa para tres (3) años.	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		125,000.00	123,391.22	Firmado	2021-11-23	2021-12-15	2021-12-14		2022-01-27	2021-12-21				2022-02-24	2022-01-10	2022-03-26	2022-01-26	2022-04-30	2022-04-05	2022-06-04	2022-04-16	2023-06-04	

HN-AMDC-273184-CS-QCBS / El diseño, acompañamiento e implementación de la estrategia de comunicación del proyecto de fortalecimiento de suministro de agua de Tegucigalpa	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		480,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-12	2021-07-13	2021-04-02				2021-06-13	2021-07-13	2021-08-17	2021-09-21	2022-09-21	
HN-AMDC-276603-CS-QCBS / El diseño, acompañamiento y monitoreo de la Estrategia de Comunicación del proyecto de fortalecimiento de suministro de agua de Tegucigalpa	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		264,000.00	0.00	En ejecución	2022-02-15	2022-06-07	2022-03-08	2022-08-22	2022-04-21		2022-05-19	2022-06-18	2022-07-23	2022-08-27	2023-08-27	
HN-AMDC-262810-CS-QCBS / Apoyo en la Gestión del Proyecto (CGP), 2do Proceso	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,200,000.00	0.00	Cancelado	2021-11-30	2021-12-27	2021-12-21				2022-03-03	2022-04-02	2022-05-07	2022-06-11	2024-11-27	
HN-AMDC-288647-CS-QCBS / Consultoría de Gestión de Proyectos (CGP)	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,050,000.00	0.00	En ejecución	2022-05-30	2022-06-16	2022-06-20	2022-08-24	2022-08-03		2022-08-31	2022-09-30	2022-11-04	2022-12-09	2023-12-09	
HN-AMDC-296100-CS-QCBS / Estudio y Diseño de Sectores Hidráulicos y Programa de Reducción del Agua No Facturada (ANF) en El Sistema El Picacho y Diagnóstico de las principales causas de pérdida de agua en los Sectores	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,200,000.00	0.00	En ejecución	2022-05-30	2022-06-10	2022-06-20	2022-08-09	2022-08-03		2022-08-31	2022-09-30	2022-11-04	2022-12-09	2023-12-09	
HN-AMDC-262815-CS-QOS / Estudio y Diseño de Sectores Hidráulicos y programa de Reducción del Agua no Facturada (ANF) en el Sistema El Picacho y diagnóstico de las principales causas de pérdida de agua en los sectores	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Previa	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International		1,200,000.00	0.00	Cancelado	2021-12-15	2022-03-21	2022-01-05						2022-03-20	2022-04-24	2023-04-24	
HN-AMDC-293422-CS-QCBS / Supervisión de Obras de Sectores Hidráulicos y reducción de Agua No Facturada (ANF) para la red del Sistema de Agua Potable de "El Picacho"	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		500,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-10-10		2022-10-31		2022-12-14			2023-01-11	2023-02-10	2023-03-17	2023-04-21	2024-07-16
HN-AMDC-306689-CS-QCBS / Elaboración de una evaluación integral de riesgos para las represas La Concepción y Los Laureles que incluye planes de seguridad y planes de acción de emergencia.	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,300,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-10-17		2022-10-31		2022-12-04			2023-01-18	2023-02-02	2023-02-28	2023-03-26	2024-03-25
HN-AMDC-139397-CS-QCBS / Elaboración de una evaluación integral de riesgos para las represas La Concepción y Los Laureles que incluye planes de seguridad y planes de acción de emergencia.	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,300,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-01		2021-02-15		2021-03-21		2021-05-05	2021-06-01	2021-07-02	2021-08-16	2022-08-16	
HN-AMDC-311328-CS-QCBS / Evaluación y actualización de Planes de manejo de las Subcuencas de Guacerique y San José de Río Grande	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		700,000.00	0.00	En ejecución	2022-09-19	2022-09-14	2022-10-10		2022-11-23		2022-11-28	2022-12-28	2023-01-23	2023-02-12	2024-02-12	
HN-AMDC-237494-CS-QCBS / Evaluación y Actualización Planes de Manejo de la Subcuencas de Guacerique y San José de Río Grande.	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		700,000.00	0.00	Cancelado	2021-07-15	2021-12-15	2021-08-05	2022-01-24	2021-09-18			2021-09-23	2021-10-23	2021-11-18	2021-12-31	2022-12-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HN-AMDC-139448-CS-INDV / Estudio para Fortalecer el papel de COMAS	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01		2021-07-11		2021-07-25		2021-08-14		2022-02-10	
HN-AMDC-139435-CS-INDV / Selección de servicios para identificar potenciales mecanismos de financiación de obras de infraestructura mayor	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open		40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01		2021-07-04		2021-07-19		2021-08-08		2022-08-08	
HN-AMDC-139407-CS-INDV / Especialistas en Estándares Ambientales del Proyecto	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Limited		185,000.00	115,200.00	Firmado	2019-11-04	2019-10-31	2019-11-09	2020-03-12	2019-12-09	2020-06-23	2020-01-13	2020-06-30	2025-01-15	
HN-AMDC-139426-CS-INDV / Especialistas en Estándares Sociales	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Limited		180,000.00	74,000.00	Finalizado	2019-11-04	2019-10-31	2019-11-09	2020-04-20	2019-12-09	2020-06-23	2020-01-04	2020-06-30	2025-01-15	2022-03-01
HN-AMDC-139412-CS-INDV / Especialistas en Gestión de Mano de Obra	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Limited		185,000.00	32,400.00	Finalizado	2020-08-03	2020-04-02	2020-08-08	2020-04-21	2020-09-17	2020-06-23	2020-10-07	2020-06-30	2023-12-22	2021-05-13
HN-AMDC-139226-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones UCP	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Previa	Individual	Open		180,000.00	36,000.00	Finalizado	2019-10-18	2019-10-28	2019-11-22	2020-02-14	2019-11-29	2020-02-25	2019-12-03	2020-02-19	2025-01-15	2021-02-19
HN-AMDC-139227-CS-INDV / Especialista Financiero-UCP	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open		195,000.00	134,400.00	Firmado	2019-10-18	2019-10-16	2019-11-22	2020-02-13	2019-11-29	2020-01-14	2019-12-03	2020-02-19	2025-01-15	
HN-AMDC-139225-CS-INDV / Coordinador Proyecto (UCP)	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open		250,000.00	45,600.00	Firmado	2019-10-18	2019-11-22	2019-11-22	2020-02-12	2019-11-29	2020-02-12	2019-12-03	2020-02-19	2025-01-15	2021-02-19
HN-AMDC-139220-CS-INDV / Especialista en RCC para la Presa Concepción parte del Panel de expertos (PNE)	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Cancelado	2021-01-15	2020-10-18	2021-03-05		2021-03-26		2021-04-30		2025-01-15	

HN-AMDC-160247-CS-INDV / Especialista en Agua y Saneamiento	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open	115,000.00	115,200.00	Firmado	2020-02-18	2020-04-20	2020-03-29	2020-05-07	2020-04-19	2020-07-31	2020-05-19	2020-08-07	2025-03-07	
HN-AMDC-194814-CS-INDV / Especialista en Monitoreo y Evaluación-UCP	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open	192,000.00	76,800.00	Firmado	2020-09-25	2020-10-14	2020-11-13	2020-11-05	2020-12-04	2020-11-18	2021-01-08	2020-11-24	2021-07-07	
HN-AMDC-217174-CS-INDV / Coordinador del Proyecto	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open	179,000.00	59,400.00	Firmado	2021-02-15	2021-05-12	2021-04-05	2021-03-31	2021-04-26	2021-04-30	2021-05-31	2021-05-04	2021-11-27	
HN-AMDC-222635-CS-CDS / Consultoría para elaborar plan de medios y pauta para campaña piloto sobre agua en 2021.	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	5,000.00	4,968.00	Firmado	2021-03-19	2021-07-16	2021-03-29	2021-09-22			2021-06-02	2022-01-13	2021-11-29	
HN-AMDC-228309-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones UCP (2do Proceso)	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Previa	Individual	Open	141,500.00	38,400.00	Finalizado	2021-04-14	2021-06-15	2021-05-18	2021-08-24	2021-05-23	2021-09-02	2021-06-07	2021-09-03	2025-02-11	2022-09-08
HN-AMDC-139432-CS-INDV / Especialista en Agua y Saneamiento	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open	115,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-22	2020-01-09	2020-01-01		2020-01-22		2020-02-21		2025-01-19	
HN-AMDC-237485-CS-INDV / Especialista en Gestión de Mano de Obra (Seguridad y salud ocupacional)	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open	163,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-23	2021-07-14	2021-08-02			2021-08-11		2021-09-06	2025-02-28	
HN-AMDC-247113-CS-INDV / Oficial Comunitario Proyecto: Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable en Tegucigalpa	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Limited	100,000.00	0.00	En ejecución	2021-09-01	2021-12-20	2021-09-06			2021-09-27		2021-11-01	2024-12-31	
HN-AMDC-206749-CS-INDV / Ingeniero Hidromecánico para las represas Los Laureles y La Concepción parte del Panel de expertos (PDE)	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Individual	Open	100,000.00	0.00	Cancelado	2020-12-15	2020-12-16	2021-02-08			2021-03-01		2021-04-05	2021-10-02	
HN-AMDC-139222-CS-INDV / Especialista en geotecnia para las presas - parte del Panel de expertos (PDE)	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Individual	Open	100,000.00	0.00	Cancelado	2021-01-15	2020-10-18	2021-03-05			2021-03-26		2021-04-30	2025-01-15	
HN-AMDC-139223-CS-INDV / Especialista en Instrumentación / Seguridad y mecánica, para las presas parte del Panel de expertos (PDE)	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Individual	Open	100,000.00	0.00	Cancelado	2021-01-15	2020-10-18	2021-03-05			2021-03-26		2021-04-30	2025-01-15	
HN-AMDC-139451-CS-INDV / Consultoría - Especialista en hidrología para las Presas - parte del Panel de expertos (PDE)	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Individual	Open	100,000.00	0.00	Cancelado	2021-01-15	2020-10-18	2021-02-24			2021-03-17		2021-04-14	2025-01-15	
HN-AMDC-247115-CS-INDV / Ingeniero Hidromecánico para las Represas Los Laureles y La Concepción por parte del Panel de Expertos (PDE)	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Individual	Open	87,500.00	0.00	En ejecución	2021-08-16	2021-12-15	2021-10-04			2021-10-25		2021-11-29	2024-12-31	
HN-AMDC-247117-CS-INDV / Especialista en Geotecnia para las Presas - Parte del Panel de Expertos (PDE)	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Individual	Open	87,500.00	0.00	En ejecución	2021-08-16	2021-12-15	2021-10-04			2021-10-25		2021-11-29	2024-12-31	
HN-AMDC-247118-CS-INDV / Especialista en Instrumentación / Seguridad y Mecánica, para las Presas Parte del Panel de Expertos (PDE)	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Individual	Open	87,500.00	0.00	En ejecución	2021-08-16	2021-12-15	2021-10-04			2021-10-25		2021-11-29	2024-12-31	
HN-AMDC-262819-CS-INDV / Contratación de Técnico de Adquisiciones: 2021-2024	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open	54,000.00	21,600.00	Firmado	2021-11-22	2022-03-02	2022-01-10	2022-05-09	2022-01-31	2022-07-21	2022-03-07	2022-07-21	2024-12-31	
HN-AMDC-263488-CS-INDV / Contratación de Especialista en Mano de Obra (Seguridad y Salud Ocupacional)	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open	108,800.00	36,000.00	Firmado	2021-11-22	2022-03-11	2022-01-10	2022-07-12	2022-01-31	2022-08-05	2022-03-07	2022-08-05	2022-09-03	
HN-AMDC-139438-CS-INDV / Diagnostico y Propuestas de Capacitación de Estándares Ambientales y Sociales de la AMDC/UMAPS	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-01		2020-12-11			2020-12-26		2021-01-14	2021-05-14	
HN-AMDC-139450-CS-INDV / Contratación de servicios para preparar un análisis integral de brechas de género	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open	40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-03		2021-02-21			2021-03-14		2021-04-18	2021-08-16	
HN-AMDC-288651-CS-INDV / Especialista en Desarrollo Social	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open - National	96,000.00	0.00	En ejecución	2022-07-22	2022-08-09	2022-09-09			2022-09-30		2022-11-04	2023-05-03	
HN-AMDC-306725-CS-INDV / Servicios de desarrollo e implementación de un Software para administración de procesos y contratos de la AMDC.	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Posterior	Individual	Open - National	50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-01		2022-10-22			2022-11-05		2022-12-10	2023-06-08	
HN-AMDC-315103-CS-INDV / Consultoría - Especialista en Hidrología Para Seguridad de presas, parte del Panel de Expertos (PDE)	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Individual	Open - International	60,000.00	0.00	En ejecución	2022-09-19	2022-09-14	2022-11-07			2022-11-28		2023-01-02	2024-12-31	
HN-AMDC-247119-CS-INDV / Consultoría - Especialista en Hidrología para las Presas Parte del Panel de Expertos (PDE)	IDA / 64600	Component 2. Improved water production capacity and efficiency of the distribution network	Posterior	Individual	Open	87,500.00	0.00	Cancelado	2021-08-16	2021-12-15	2021-10-04			2021-10-25		2021-11-29	2024-12-31	
HN-AMDC-315102-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones	IDA / 64600	Component 3. Project Management and Technical Assistance	Previa	Individual	Open - National	103,380.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-30		2022-11-18			2022-12-09		2023-01-13	2023-07-12	