

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Comoros Inter-island Connectivity Project P173114**

**Project Implementation agency: Ministry of Maritime and Air Transport**

**Date of the Procurement Plan: September 8, 2020**

**Period covered by this Procurement Plan:** November 23, 2020 - March 31, 2022

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Loi No11-027 du 29 Décembre 2011, portant passation de marchés publics et délégation des services public, promulguée par le Décret No12-027/PR du 04 Février 2012, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: *Not Applicable*

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations: *Not Applicable*

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***.

Goods: Not applicable

Works: Not applicable

**Other Relevant Procurement Information.**

**PROCUREMENT PLAN Comoros : Comoros Interisland Connectivity Project**

**General Information**

**Country:** Comoros **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-11-23  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-07-25  
**Project ID:** P173114 **GPN Date:**  
**Project Name:** Comoros Interisland Connectivity Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / V3530  
**Executing Agency:** Comoros Inter Islands Connectivity Project

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KM-PICM-232713-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du bâtiment devant abriter l'unité de gestion du projet PICMC	IDA / V3530	Implementation Support and Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Other (with field for explanation)	0.00	En cours d'exécution							2021-05-15	2021-05-10							2021-07-10		2022-01-05	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
KM-PICM-208592-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et accessoires pour le Projet	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		56,721.06	Signé							2021-02-27	2021-03-08									2021-04-24	2021-04-07	2021-05-25	
KM-PICM-208602-GO-DIR / Acquisition installation et formation du logiciel TOM- FPD (V2)	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			24,605.63	Signé				2021-02-10	2021-05-20	2021-02-15	2021-05-24										2021-03-22	2021-06-14	2021-05-21	
KM-PICM-208605-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour le Projet	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,034.38	Signé							2021-01-26	2021-03-10								2021-03-23	2021-04-12	2021-05-24		
KM-PICM-257588-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureaux	IDA / V3530	Implementation Support and Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,437.90	Signé							2021-10-16	2021-10-28								2021-12-11	2021-11-15	2022-06-09		

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
KM-PICM-207592-CS-QCBS / Etudes de conception détaillée de projet (Fomboni, ports secondaires)	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		287,513.89	Signé	2021-01-08	2021-03-18	2021-01-29	2021-04-07	2021-03-14	2021-06-18			2021-04-23	2021-07-26	2021-05-23	2021-08-18	2021-06-27	2021-08-26	2021-08-01	2021-09-20	2021-11-01		
KM-PICM-220667-CS-QCBS / Le recrutement d'un consultant pour préparer des études de sauvegarde environnementale et sociale incluant les Termes de référence de (PRES), 4 (EIES), GES du programme de renouvellement des navires, (PGMO), VBG et PMP	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		553,763.70	Signé	2021-02-23	2021-03-16	2021-03-16	2021-03-23	2021-04-29	2021-06-16			2021-05-27	2021-07-19	2021-06-26	2021-08-10	2021-07-31	2021-08-24	2021-09-04	2021-09-01	2022-09-04		
KM-PICM-221940-CS-QCBS / Le recrutement d'un Consultant (Bureau d'Etude) pour l'élaboration de Plans d'Action de Réinstallation	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		258,693.81	Signé	2021-02-26	2021-03-02	2021-03-19	2021-03-23	2021-05-02	2021-06-29			2021-05-30	2021-07-29	2021-06-29	2021-08-13	2021-08-03	2021-08-24	2021-09-07	2021-09-02	2022-09-07		
KM-PICM-228050-CS-QCBS / Recrutement d'un spécialiste pour le suivi et la supervision des activités relatives à la protection contre les Violences Basées sur le Genre, l'Exploitation et les Abus Sexuels (EAS) et la protection contre le Harcèlement Sexuel (HS) à l'intérieur de l'unité	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'examen	2021-04-12	2021-04-12	2021-05-03		2021-06-16					2021-07-14		2021-08-13		2021-09-17			2021-10-22	2022-10-22	
KM-PICM-237339-CS-QCBS / Consultant pour préparer des études de sauvegarde environnementale et sociale incluant les Termes de référence de (PRES), 4 (EIES), GES du programme de renouvellement des navires, (PGMO), VBG et	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2021-03-16	2021-03-16	2021-04-06		2021-05-20					2021-06-17		2021-07-17		2021-08-21			2021-09-25	2022-09-25	
KM-PICM-237338-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (Bureau d'Etude) pour l'élaboration de Plans d'Action de Réinstallation	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2021-03-02	2021-03-02	2021-03-23		2021-05-06					2021-06-03		2021-07-03		2021-08-07			2021-09-11	2022-09-11	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KM-PICM-209489-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Transport et Port	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	Signé	2020-11-30	2020-11-24	2021-01-03	2021-02-12	2021-01-24	2021-02-13	2021-02-22	2021-02-27	2021-08-21	

KM-PICMC-205506-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en sauvegarde environnementale	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	En cours d'exécution	2020-12-04	2020-11-28	2021-01-13	2021-02-12	2021-01-28	2021-02-16	2021-02-26		2021-08-25
KM-PICMC-205507-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en sauvegarde sociale	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	Signé	2020-12-04	2020-12-03	2021-01-13	2021-02-12	2021-01-29	2021-02-16	2021-02-26	2021-03-01	2021-08-25
KM-PICMC-205512-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Spécialiste en passations des marchés pour les études préparatoires du projet	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		11,742.24	Signé	2020-12-10	2020-11-24	2021-01-19	2021-02-27	2021-02-03	2021-02-27	2021-03-03	2021-03-01	2021-08-30
KM-PICMC-205518-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier du Projet	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	Signé	2020-12-10	2020-11-28	2021-01-19	2021-02-12	2021-02-03	2021-02-13	2021-03-04	2021-02-27	2021-08-31
KM-PICMC-207587-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en infrastructure portuaire	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-02-26	2020-12-24	2021-04-16		2021-05-07		2021-06-11		2021-12-08
KM-PICMC-209645-CS-INDV / Le recrutement d'un Coordinateur du Projet Connectivité liées aux Comores (PICMC)	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	Signé	2020-12-21	2020-12-17	2020-12-26	2021-01-02	2021-01-16	2021-01-28	2021-02-20	2021-02-22	2021-08-19
KM-PICMC-224426-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire le devis, suivi et contrôle des travaux de réhabilitation devant abriter l'Unité de Gestion du projet PICMC	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		4,517.19	Signé	2021-03-15	2021-03-25	2021-03-20	2021-03-31	2021-04-10	2021-04-08	2021-05-15	2021-04-12	2021-11-11
KM-PICMC-225353-CS-INDV / Recrutement du gardien pour le bureau de l'UGP du projet PICMC	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct		2,624.30	Signé	2021-03-25	2021-03-25	2021-04-04	2021-03-31	2021-04-25	2021-04-02	2021-05-30	2021-04-02	2021-11-26
KM-PICMC-207086-CS-INDV/ MANUEL / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration et la Préparation d'un manuel des opérations et des procédures administratives et financières.	IDA / V3530		A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-02-26		2021-04-16		2021-05-07		2021-06-11		2021-09-09
KM-PICMC-224435-CS-CDS / Consultant pour la préparation du PPSD (plan et stratégie de passation du marchés) et Plan de passation des marchés (18 premiers mois)	IDA / V3530	Implementation Support and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,876.38	Signé	2021-04-12	2021-04-13	2021-04-22	2021-04-19			2021-06-26	2021-06-07	2021-12-23
KM-PICMC-235151-CS-INDV / Assistante Administrative du projet PICMC	IDA / V3530	Implementation Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Direct		2,586.22	Signé	2021-05-21	2021-05-31	2021-05-25	2021-06-10	2021-05-26	2021-06-14	2021-05-31	2021-06-14	2021-08-30
KM-PICMC-235153-CS-INDV / Assistant en Passation des Marchés du projet PICMC	IDA / V3530	Implementation Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Direct		3,029.58	Signé	2021-05-21	2021-05-31	2021-05-25	2021-06-11	2021-05-26	2021-06-14	2021-06-02	2021-06-15	2021-09-01
KM-PICMC-207601-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi Evaluation	IDA / V3530	Implementation Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'examen	2021-01-29	2022-05-27	2021-03-19		2021-04-09		2021-05-14		2021-11-10
KM-PICMC-253311-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire le suivi et la supervision des activités relatives à la protection contre les Violences Basées sur le Genre, l'Exploitation et les Abus Sexuels et la protection contre le Harcèlement sexuel aux Comores	IDA / V3530	Implementation Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2021-09-21	2021-10-22	2021-09-26		2021-10-17		2021-11-21		2022-05-20
KM-PICMC-256148-CS-INDV / Consultant pour l'élaboration du manuel des procédures Administratives et Financiers du projet PICMC	IDA / V3530	Implementation Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-10-05	2021-10-15	2021-11-23		2021-12-14		2022-01-18		2022-07-17
KM-PICMC-263339-CS-INDV / Recrutement du comptable du projet PICMC	IDA / V3530	Implementation Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2022-05-10	2022-01-18		2022-02-08		2022-03-15		2022-09-11
KM-PICMC-229215-CS-INDV / Spécialiste pour le suivi et la supervision des activités relatives à la protection contre les Violences Basées sur le Genre, l'Exploitation et les Abus Sexuels (EAS) et la protection contre le Harcèlement Sexuel (HS) au sein de l'UGP	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-04-14	2021-04-28	2021-06-02		2021-06-23		2021-07-28		2022-01-24
KM-PICMC-279800-CS-INDV / Recrutement Responsable Sauvegarde Environnementale	IDA / V3530	Implementation Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-28		2021-01-16		2021-02-06		2021-03-13		2021-09-09
KM-PICMC-207595-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Transport maritime (Navire)	IDA / V3530	Improvement of climate resilience of port infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-02-19		2021-04-09		2021-04-30		2021-06-04		2021-12-01
KM-PICMC-273469-CS-INDV / Consultant pour création, mise à jour et assistance du site web du projet PICMC	IDA / V3530	Implementation Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2022-01-18		2022-01-28		2022-02-18		2022-03-25		2022-09-21
KM-PICMC-207593-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour les Etudes de base sur les bénéficiaires du projet et définition du cadre des résultats.	IDA / V3530		A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-03-31		2021-05-19		2021-06-09		2021-07-14		2021-11-13
KM-PICMC-288121-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Communication du Projet PICMC	IDA / V3530	Implementation Support and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2022-06-24		2022-08-12		2022-09-02		2022-10-07		2023-04-05