

PROJET D'APPUI REGIONAL A L'INITIATIVE POUR L'IRRIGATION AU SAHEL (PARIIS)

PPA2

Plan de Passation de Marchés (PPM) sur 11 mois

Version du 11 octobre 2017

I. Généralités

1.1. Information générale sur le projet

- Pays: Régional (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger Sénégal, Tchad)
- Emprunteur (niveau régional) : **CILSS**
- Nom du Projet : Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel (PARIIS- SIIP)
- Numéro du Projet : P154482 (PPA-CILSS N° V 160)
- Montant du Don sollicité : 20 millions dollars américains
- Montant des fonds rétrocédés par les pays :
- Unité de Gestion du Projet : Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

1.2. Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Original : 25 août 2017

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : 1^{er} novembre 2017

1.4 Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés : Octobre 2017 à juillet 2018

1.5 Risque global lié à la passation des marchés : Substantiel

II. Fournitures, travaux et services autre que les services de consultants.

2.1 Seuils d'Examen Préalable : Décisions de Passation des Marchés sujettes à l'Examen Préalable de la Banque comme énoncé dans l'Annexe 1 des Directives : « Passation des marchés de fournitures, travaux et services assimilés »

Nature du marché	Méthode de passation de marchés	Seuil d'utilisation de la méthode de passation en USD	Seuil d'examen préalable de l'IDA en USD
------------------	---------------------------------	---	--

Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 5.000.000	Tous les contrats de 10.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 5.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 200.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	
Fournitures, Systèmes Informatiques et Services autres que Services de Consultants	AOI	≥ 1.000.000	Tous les contrats de 2.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 1.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 100.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	

2.2 Préqualification : Ajouter Non applicable, si pas de préqualification prévue, si non ajouter la liste de contrats pour lesquels la préqualification est prévue.

2.3 Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque]

2.4 Référence au Manuel de Procédures du Projet (MPP) : Manuel du CILSS

2.5 Arrangements spéciaux de passation des marchés: Non applicable

2.6 Allotissement de travaux, fournitures et services autres que services de consultants avec méthodes et calendrier

1. Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Description*	Montant estimé (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
Total Travaux							

2. Fournitures et services autres que les services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N° Réf	Description du Marché	Montant estimé (\$US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
1.	Acquisition des équipements de bureaux, informatiques, consommables	17000	AON	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017	
2.	Traduction et édition des Documents générés	2700	CF	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017	
Total Fournitures		19700,00 USD						

III- Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firms	SBQC; SBQ; SCM; SCBD, SBQC	Pas de seuil <300.000	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce seuil est de 400.000USD pour les Etudes architecturales et le suivi des travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

Arrangements de sélection particuliers: Non applicable

Services de consultants avec méthodes et dates de sélection

1	2	3	4	5	6	7	8
Re f. No .	Description*	Montant estimé (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attributio n	Commentaires
3.	conception et de réalisation d'un site WEB PARIIS incluant des outils collaboratifs	8 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
4.	Réalisation de la charte et du Manuel d'audit	40 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
5.	Recrutement expert appui audit	38 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
6.	PS Appui Suivi&Evaluation	95 000	SBQ	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	-
7.	Expert Genre	5 500	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
8.	Coordonnateur régional	65 000	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance - 8 mois sur ce PPA2
9.	Assistance en Passation des Marché	12 500	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	L'expert initialement sur le PPA1 sera sollicité pour des prestations ponctuelles à la demande. Sa disponibilité est confirmée.
10.	Assistant Comptable	14 700	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Septembre 2017	
11.	Expertise groupe de travail	4300	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	

12.	Assistante administrative et secrétariat du Projet	19 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance - 5 mois sur ce PPA2
13.	Expert Communication du Projet	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 4 mois sur ce PPA 2
14.	Expert Suivi Evaluation du Projet	21 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 5 mois sur ce PPA2
15.	Assistant technique Expert GR/Irrigation basé au SE CILSS Staff	26 800	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 5 mois sur ce PPA2
16.	Expert système d'information basé à AGRHYMET	20 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie du Système d'information du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance -3 mois sur ce PPA2
17.	Expert formation basé à AGRHYMET	9 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de formation du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance -1 mois et demi mois sur ce PPA2
18.	Expert en gestion de connaissance basé à l'INSAH	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de gestion de connaissance du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance -3 mois sur ce PPA2
19.	Expert en Recherche Appliquée basé	11 300	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de recherche appliquée du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le

							CILSS enverra une lettre de confirmation de performance -2 mois sur ce PPA2
20.	Stagiaire Irrigation	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	
21.	Stagiaire Communication	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	
Total Consultants		424900 ,00 USD					

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Sahel Irrigation Initiative Support Project

General Information
 Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-11-26
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-12-22
 Project ID: P154482 GPN Date:
 Project Name: Sahel Irrigation Initiative Support Project
 Loan / Credit No: IDA / 61590, IDA / D2560
 Executing Agency(ies) SN Sahel Irrigation Initiative Support Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr. Comple			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
SN-PARISSEN-115351-CW-RFQ / câblage réseau informatique téléphones	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				39,316.00	37,482.75	Signé							2019-02-17	2019-02-07							2019-03-29	2019-07-22	2019-04-30			
SN-PARISSEN-115379-CW-RFB / Réhabilitation de 100Ha de Petits Périmètres Maraichers Féminins	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				92,304.00	0.00	Annulé							2019-08-29	2019-09-03					2019-10-15	2019-11-14	2019-12-19		2020-06-16			
SN-PARISSEN-115380-CW-RFQ / Construction de magasins	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				76,920.00	0.00	Annulé															2019-11-27		2020-05-25			
SN-PARISSEN-115383-CW-RFB / Travaux de réalisation de réseaux d'irrigation, clôture et bâtiments pour 10 fermes villageoises 2 petits périmètres maraichers féminins	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				632,480.00	0.00	Annulé								2020-02-27	2020-03-03					2020-04-14	2020-05-14	2020-06-18		2020-12-15		
SN-PARISSEN-115386-CW-RFB / Travaux de Revitalisation de PIV (périmètres irrigués villageois) à Matam, Bafé, Podor - 1200 ha	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,641,024.00	1,474,664.41	Signé								2019-09-27	2019-11-18	2019-10-02				2019-11-13	2019-12-31	2020-01-14	2020-01-17	2020-06-22	2020-07-15	
SN-PARISSEN-115412-CW-RFQ / refecton locaux UCP	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				8,547.00	7,881.17	Signé															2019-01-15	2019-03-15	2019-03-30			
SN-PARISSEN-137959-CW-RFQ / Travaux d'aménagement de petits périmètres féminins dans le bassin arachidier	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				200,000.00	543,394.55	Achévé															2019-12-15	2020-03-25	2020-02-13			
SN-PARISSEN-161075-CW-RFB / Travaux d'aménagement de 50 ha de plateau_SODAGRI	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				205,128.00	0.00	En attente d'exécution								2021-01-05	2021-01-10					2021-02-21	2021-03-23	2021-04-27		2021-10-24		
SN-PARISSEN-161076-CW-RFB / Travaux d'aménagement de 30 PPM	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				512,821.00	456,656.78	En cours d'exécution								2021-01-12	2020-09-16	2021-01-17				2021-02-28	2020-10-13	2021-03-30	2021-01-07	2021-05-04	2021-10-31	
SN-PARISSEN-161077-CW-RFB / Travaux de construction de 6 magasins de stockage	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				153,846.00	167,297.21	En cours d'exécution								2020-07-15	2020-08-28	2020-07-20				2020-08-31	2020-10-01	2020-09-30	2021-01-07	2020-11-04	2021-04-03	
SN-PARISSEN-168415-CW-RFQ / Réalisation d'un magasin pour le stockage des fournitures du PABIS et l'archivage des dossiers de marchés	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				6,838.00	7,064.28	Signé															2020-06-15	2020-09-22		2020-08-10	2020-10-08	2021-02-06
SN-PARISSEN-160218-CW-RFB / Travaux de réalisation de forage et équipement de pompage pour 12 fermes	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,487,179.00	0.00	Annulé								2020-09-08	2020-09-13					2020-10-25	2020-11-24	2020-12-29		2021-06-27		
SN-PARISSEN-161026-CW-RFB / Travaux de mise en place de mini piézomètres pour le suivi de la nappe phréatique	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				95,726.00	0.00	Annulé								2020-04-14	2020-04-19					2020-05-31	2020-06-30	2020-08-04		2020-12-02		
SN-PARISSEN-161074-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du barrage de Diop Koundia (digue et ouvrage de franchissement)_SODAGRI	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				854,701.00	0.00	Annulé								2020-11-02	2021-01-28					2021-03-11	2021-04-10	2021-05-15		2021-11-11		
SN-PARISSEN-100645-CW-RFB / Travaux de réalisation de deux (02) magasins de stockage et de linaires de Pistes de désenclavement et desserte de la production	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				94,017.00	0.00	Annulé								2020-07-19	2020-07-24					2020-09-04	2020-10-04	2020-11-08		2021-03-08		
SN-PARISSEN-160394-CW-RFB / Travaux de réalisation de réseau d'irrigation, clôture et bâtiment pour 12 fermes	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				632,479.00	0.00	Annulé								2020-07-14	2020-07-19					2020-08-30	2020-09-29	2020-11-03		2021-05-02		
SN-PARISSEN-231292-CW-RFB / Travaux de mise en place de mini piézomètres pour le suivi de la nappe phréatique	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				85,470.00	0.00	En attente d'exécution								2021-05-24							2021-07-19		2022-01-15			

SN-PARISSN-237211-CW-RFB / Travaux de réalisation de forages et installation d'équipements de pompage solaires pour 12 fermes villageoises de productions végétales dans les régions de Thiès, Diourbel et Kaolack	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	1,711,365.00	0.00	En cours d'exécution								2021-06-22	2021-06-21	2021-06-27	2021-07-16			2021-08-08	2021-09-07	2021-10-12	2022-04-10
SN-PARISSN-237212-CW-RFB / Travaux de réalisation de clôture, de réseaux d'irrigation et bâtiments pour 12 fermes villageoises de productions végétales dans les régions de Thiès, Diourbel et Kaolack	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	965,559.00	0.00	En cours d'exécution								2021-06-22	2021-06-21	2021-06-27	2021-07-16			2021-08-08	2021-09-07	2021-10-12	2022-04-10

GOODS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
F-01-PARIS-18 / Acquisition de véhicules et de motos	IDA / 61590	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		393,000.00	388.47	Signé								2018-10-22	2018-10-22									2018-12-17	2018-11-23	2019-06-15
F-02-PARIS-18 / Equipement et mobilier de bureau	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,188.00	32,142.57	Signé								2018-10-20	2018-10-24									2018-12-15	2018-11-13	2019-06-13
F-03-PARIS-18 / acquisitions matériels informatiques	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		69,059.00	48,828.21	Signé								2018-10-22	2018-11-19									2018-12-17	2018-12-10	2019-06-15
F-05-PARIS-18 / acquisition de matériel de communication (téléphone pour le personnel)	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,966.00	7,939.66	Signé								2018-10-20	2018-10-24									2018-12-15	2018-11-14	2019-06-13
F-06-PARIS-18 / acquisition de logiciel de gestion TOM2 PRO	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	28,449.55	Signé								2018-10-24	2018-12-11									2018-12-19	2019-01-04	2019-06-17
F-7-PARIS-19 / acquisition fourniture bureau	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,800.00	12,364.24	Signé								2019-02-09	2019-02-06									2019-04-06	2019-03-01	2019-10-03
F-09-PARIS-19 / acquisition de consommables informatiques	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		23,000.00	6,371.80	Signé								2019-02-06	2019-03-20									2019-03-15	2019-04-16	2019-04-16
SN-PARISSN-115307-CO-RFQ / Acquisition carburant pour AGEX DBRLA/DCPRE cf. convention	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,632.00	0.00	Annulé								2019-08-04										2019-09-29		2020-09-28
SN-PARISSN-115310-CO-RFQ / Acquisition matériel informatique pour AGEX (DBRLA, DCPRE) cf. convention	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,709.00	0.00	En cours d'exécution								2019-07-11	2019-07-26									2019-09-05		2019-10-05
SN-PARISSN-115363-CO-RFQ / acquisition groupe électrogène	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		16,446.00	16,187.67	Signé				2019-02-20	2019-02-18			2019-02-26	2019-02-26			2019-02-28	2019-02-28	2019-02-28	2019-02-28	2019-03-05	2019-03-05	2019-03-10		
SN-PARISSN-115372-CO-RFQ / Acquisition du logiciel Excel avancé et MS-PROJECT	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,000.00	15,854.15	Signé								2019-06-08	2019-11-24									2019-08-03	2019-12-17	2019-08-10
SN-PARISSN-115409-CO-RFQ / Acquisition de logiciel et formation sur le traitement des images et du son	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,547.00	0.00	Annulé								2020-03-02										2020-04-27		2020-07-26
SN-PARISSN-115414-CO-RFQ / acquisition de produits d'entretien	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,128.00	4,664.27	Signé								2019-02-19	2019-04-16									2019-03-14	2019-05-08	2019-03-18
SN-PARISSN-115415-CO-RFQ / Acquisition des fournitures carburant	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,307.00	35,272.53	Signé								2018-10-23	2019-03-15									2018-12-18	2019-04-03	2019-06-16
SN-PARISSN-125022-CO-RFQ / Acquisition d'un logiciel pour le suivi des interventions de PARISSN	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,094.00	16,543.41	Signé								2019-11-05	2019-08-25									2019-12-31	2019-12-27	2020-01-30
SN-PARISSN-125023-CO-RFQ / Acquisition de kit multiparamètres pour les acteurs locaux	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,256.00	8,977.30	Signé								2020-01-04	2019-11-21									2020-02-29	2020-01-06	2020-05-29
SN-PARISSN-130290-CO-RFQ / acquisition de pneus pour les véhicules de FUGP	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,342.00	5,324.99	Signé								2019-10-16	2019-11-18									2019-12-11	2019-11-21	2020-03-10
SN-PARISSN-130471-CO-RFQ / Acquisition de registres de plaintes	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,128.00	4,097.68	Signé								2019-10-04	2019-10-11									2019-11-29	2019-12-17	2020-01-28
SN-PARISSN-130512-CO-RFQ / Acquisition d'équipement de protection individuelle pour les agents du PARIS	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,838.00	2,728.49	Signé								2019-11-02	2020-03-03									2019-12-28	2020-08-17	2020-03-27

SN-PARISSN-115255-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation sociale des sites de travaux	IDA / 61590	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,769.00	0.00	Annulé	2019-11-30	2019-07-09	2019-12-21	2020-02-03								2020-03-04	2020-04-08	2020-07-07								
SN-PARISSN-115377-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'inventaire des sites prioritaires	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,100.00	0.00	Annulé	2019-08-27		2019-09-17	2019-10-31								2019-11-30	2020-01-04	2020-04-03								
SN-PARISSN-115378-CS-CQS / Etude d'impact Environnementales du Barrage de Diopkundia	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	34,188.00	0.00	Annulé	2019-08-29		2019-09-19	2019-11-02								2019-12-02	2020-01-06	2020-04-05								
SN-PARISSN-115381-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) chargé du contrôle et du suivi des travaux des 10 fermes et 2 PPM	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	119,658.00	0.00	Annulé	2019-07-31		2019-08-21	2019-10-04								2019-11-03	2019-12-08	2020-06-05								
SN-PARISSN-115384-CS-CQS / Réalisation d'études et validation par un consultant chargé de la validation des sites, des études APAS, APD et élaboration DCE	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	76,923.00	116,946.77	Signé	2019-07-24	2019-09-17	2019-08-14									2019-10-27	2019-12-04	2019-12-01	2019-12-26	2020-02-29						
SN-PARISSN-115387-CS-CQS / Etudes d'impact environnemental et social (EIES) de l'Émissaire de drainage Branches A et B	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	91,450.00	0.00	Annulé	2019-08-28		2019-09-18	2019-11-01								2019-12-01	2020-01-05	2020-04-04								
SN-PARISSN-115389-CS-QCBS / Etudes pour la constitution d'un portefeuille de projets bancables d'aménagement de bas-fonds de type 1 et de PPM de type 3 (régions de Thiès, Fatick, Kaolack et Karimé) ZIP C	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	170,940.00	0.00	Annulé	2019-12-30		2020-01-20	2020-03-04								2020-04-01	2020-05-01	2020-06-05	2020-07-10	2020-11-07						
SN-PARISSN-115391-CS-CQS / Etudes APS APD DAO pour la réhabilitation de 300 ha d'aménagements existants de bas-fonds de type 1 la revitalisation de 200 ha de PIV de type 3, l'aménagement de 200 ha de nouveaux bas-fonds de type 1 et de 100 ha de PPM féminins de type 3 dans le Bass	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,680.00	0.00	Annulé	2020-02-27		2020-03-19	2020-05-02								2020-06-01	2020-07-06	2021-01-02								
SN-PARISSN-115395-CS-QCBS / Contrôle des travaux de revitalisation de 1200 ha de PIV dans la vallée du Fleuve Sénégal	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	164,102.00	246,787.99	Signé	2019-09-26	2019-07-09	2019-10-17									2019-11-30	2019-11-11	2019-12-28	2020-02-11	2020-01-27	2020-04-13	2020-03-02	2020-03-31	2020-04-06	2020-06-30	2020-10-03
SN-PARISSN-115404-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour les études APS/APD/DAO	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2020-01-23		2020-02-13	2020-03-28								2020-04-25	2020-05-25	2020-06-29	2020-08-03	2020-12-01						
SN-PARISSN-115406-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour les études d'évaluation environnementale de projets bancables en Casamance.	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2020-02-28		2020-03-20	2020-05-03								2020-05-31	2020-06-30	2020-08-04	2020-09-08	2020-12-07						
SN-PARISSN-125024-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la formation en GIRE des acteurs locaux	IDA / 61590	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	58,120.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-30	2020-09-14	2020-02-20									2020-05-04	2020-06-08	2020-12-05								
SN-PARISSN-130477-CS-CQS / Etude de plans de plans de réinstallation de PV et de fermes	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	119,558.00	135,389.81	Signé	2019-11-30	2019-11-11	2019-12-21									2020-02-03	2020-02-06	2020-03-04	2020-06-23	2020-04-08	2020-06-23	2020-06-23	2020-10-05			
SN-PARISSN-138002-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'aménagement de petits périmètres féminins dans la ZIP C (Zone Sud)	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	69,000.00	0.00	Annulé	2020-02-26		2020-03-18	2020-05-01								2020-05-31	2020-07-05	2020-10-03								
SN-PARISSN-139356-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le contrôle de l'aménagement de petits périmètres féminins dans le bassin arachidier	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	34,188.00	60,972.64	Signé	2019-12-26	2019-10-22	2020-01-16									2020-03-30	2020-06-07	2020-05-04	2020-06-15	2020-10-31						
SN-PARISSN-142911-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé d'élaborer un Plan d'action de réinstallation (PAR) relatif aux travaux dans la zone de DBRLA du PARISSN (ZIP C)	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	128,205.00	115,827.02	Signé	2019-12-17	2019-11-11	2020-01-07									2020-02-20	2020-05-12	2020-03-21	2020-05-12	2020-04-25	2020-08-31	2020-09-12				
SN-PARISSN-160399-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour le contrôle et le suivi des travaux des 12 fermes	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	119,658.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-14	2021-06-16	2020-06-04									2020-07-18	2020-08-17	2020-09-21	2021-03-20							

SN-PARISSN-160560-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour conduire les études APS/APD/DAO pour la réalisation de 200 ha de PV et la réalisation de 70 ha de Petits Périmètres Maraichers de type 3 dans le bassin arachidier_DBRLA	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	34,188.00	0.00	Annulé	2020-04-13	2020-05-04	2020-06-17				2020-07-17	2020-08-21	2020-09-05			
SN-PARISSN-161011-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour conduire les études d'Impact Environnementales Branche B_SAED	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	59,829.00	0.00	Annulé	2020-04-14	2020-05-05	2020-06-18	2020-07-16	2020-08-15	2020-09-19	2020-10-24	2021-08-20				
SN-PARISSN-161033-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour conduire les études APS/APD/DCE/PANA de type 4 à Bakel_SAED	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	341,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2021-01-15	2020-03-31	2020-06-11	2020-07-11	2020-08-15	2020-09-19	2021-05-17				
SN-PARISSN-161037-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour élaborer des Plans d'Occupation et d'Allocation des sols (POAS)_SODAGRI	IDA / 61590	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	170,940.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-04-20	2020-06-03	2020-07-01	2020-07-31	2020-09-04	2020-10-09	2021-03-08				
SN-PARISSN-161043-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour élaborer des Plans d'Occupation et d'Allocation des sols (POAS)_SODAGRI	IDA / 61590	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-04-11	2020-04-15	2020-05-29	2020-10-02	2020-06-26	2020-11-30	2020-07-26	2020-12-14	2020-08-30	2020-10-04	2021-04-02
SN-PARISSN-161065-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour élaborer les études pour la constitution d'un portefeuille de projet bancable en Casamance (revue qualité des études d'aménagement existantes, réalisation APS / APD / DAO, sauvegarde environnementale et sociale)_SODAGRI	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	512,821.00	0.00	Annulé	2020-07-14	2020-08-04	2020-09-17	2020-10-15	2020-11-14	2020-12-19	2021-01-23	2021-08-21				
SN-PARISSN-161070-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour conduire les études pour l'aménagement de 400 ha de bas-fonds dans le Sofanama et Diop Kounda_SODAGRI	IDA / D2560	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	341,880.00	0.00	Annulé	2020-06-30	2020-04-15	2020-07-21	2020-09-03	2020-10-01	2020-10-31	2020-12-05	2021-01-09	2021-07-08			
SN-PARISSN-161071-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour conduire les études et le Contrôle pour l'aménagement d'un ouvrage de régulation en amont du barrage de Diop Kounda_SODAGRI	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	170,940.00	0.00	Annulé	2020-07-22	2020-04-11	2020-08-12	2020-09-25	2020-10-23	2020-11-22	2020-12-27	2021-01-31	2021-06-30			
SN-PARISSN-161073-CS-CQS / Recrutement d'un consultant d'actualisation des études d'aménagement de 50 ha de plateau_SODAGRI	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	51,282.00	62,409.86	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-06-30	2020-05-06	2020-06-19	2020-09-28	2020-07-19	2021-01-14	2020-08-23	2020-12-21			
SN-PARISSN-161078-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour le contrôle des travaux des travaux de réhabilitation du barrage de Diopkounda (digue et ouvrage de franchissement)	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	170,940.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-23	2020-07-14	2020-08-27	2020-09-24	2020-10-24	2020-11-28	2021-01-02	2021-07-01				
SN-PARISSN-161196-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour le contrôle des travaux de constructions de 6 magasins de stockage et l'aménagement de 30 Petits Périmètres Maraichers Féminins (PPMF)	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	85,470.00	0.00	Annulé	2020-06-15	2020-07-06	2020-08-19	2020-09-16	2020-10-16	2020-11-20	2020-12-25	2021-06-23				
SN-PARISSN-161570-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour élaboration de PAR_SODAGRI	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	128,205.00	0.00	Annulé	2020-03-24	2020-04-20	2020-04-14	2020-05-28	2020-06-27	2020-08-01	2021-01-28					
SN-PARISSN-187937-CS-QCBS / Réhabilitation du barrage de diopkounda et aménagement de 600 ha de bas fonds	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	487,582.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-31	2020-09-29	2020-09-21	2020-11-04	2021-04-20	2020-12-02	2021-01-01	2021-02-05	2021-03-12	2022-03-12		
SN-PARISSN-160404-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour conduire les études APS/APD/DAO pour la revalorisation de 500 ha d'anciens bas -fonds ou la réalisation de 200 ha de nouveaux de type 1 dans le bassin arachidier_DBRLA et la réalisation de 78 ha de PPM féminins de type 3	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	102,564.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-21	2021-05-20	2020-10-12	2021-06-21	2020-11-25	2020-12-25	2021-01-29	2021-06-28				

SN-PARISSN-160403-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour élaborer les études pour la constitution d'un portefeuille de projet bancaire de type 1 & 3 dans le bassin arachidier_DBRLA	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	Annulé	2020-09-21	2020-09-14	2020-10-12	2020-11-25						2020-12-25	2021-01-29	2021-06-28
SN-PARISSN-202722-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour le contrôle des travaux de constructions de 6 magasins de stockage et l'aménagement de 30 Périmètres Maraîchers Féminins (PPMF)	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		85,470.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-05	2021-01-04	2020-11-26	2021-01-09	2021-04-07					2021-02-08	2021-03-15	2021-09-11
SN-PARISSN-190246-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan d'Action et de Réinstallation (PAR) pour l'aménagement de 400 ha de bas fonds, 50 ha de plateaux et 30 ha de PPMF (Zone Sodagri)	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		119,658.00	0.00	Annulé	2020-09-07	2020-09-12	2020-09-28	2020-11-11						2020-12-11	2021-01-15	2021-05-15
SN-PARISSN-161217-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour la Conception et production du manuel de solution d'irrigation en français et en langues locales	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,094.00	0.00	Annulé	2020-07-22	2020-08-12	2020-09-25							2020-10-25	2020-11-29	2021-03-29
SN-PARISSN-190242-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA RÉALISATION D'UN PLAN D'ACTION ET DE RÉINSTALLATION (PAR) RELATIF AUX TRAVAUX DES SOUS-PROJETS DANS LA ZONE DE SODAGRI DU PARISSN - ZIP & RÉALISATION DE 11 KM DE PISTES.	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		51,282.00	0.00	Annulé	2020-09-05	2020-08-26	2020-09-26	2020-11-09						2020-12-09	2021-01-13	2021-05-13
SN-PARISSN-115320-CS-CQS / Réalisation de pistes dans les zones d'intervention du PARISSN en Casamance	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		94,020.00	0.00	Annulé	2019-07-30	2019-08-20	2019-10-03							2019-11-02	2019-12-07	2020-03-06
SN-PARISSN-190244-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan d'Action et de Réinstallation (PAR) pour le Barrage Diopkounda et l'aménagement de 200 ha (Zone Sodagri)	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		85,470.00	0.00	Annulé	2020-09-07	2020-08-26	2020-09-28	2020-11-11						2020-12-11	2021-01-15	2021-05-15
SN-PARISSN-115321-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de i) étude APS d'aménagement de 1200 ha du périmètre de Djida Marietou, ii) étude APS/APD/DAD pour la réhabilitation du barrage de Diopkounda et l'aménagement de 300 ha de bas-fonds et de 50 ha de plateau	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		352,414.00	0.00	Annulé	2019-08-27	2019-09-17	2019-10-31	2019-11-28	2019-12-28					2020-02-01	2020-03-07	2020-06-05
SN-PARISSN-161030-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour conduire les études d'impact Environnementales Branche A_SAEI	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		90,598.00	0.00	Annulé	2020-05-28	2020-06-18	2020-08-01	2020-08-29	2020-09-28					2020-11-02	2020-12-07	2021-12-07
SN-PARISSN-161068-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour conduire une étude de faisabilité du périmètre de Djiddah Marietou à l'aménagement d'un projet bancaire_SODAGRI	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		145,299.00	0.00	Annulé	2020-03-26	2020-04-11	2020-04-16	2020-05-30	2020-06-27	2020-07-27				2020-08-31	2020-10-05	2021-04-03
SN-PARISSN-237213-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour les études sommaires environnementales, Zone de DBRLA	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,188.00	0.00	En cours d'examen	2021-06-23	2021-11-11	2021-07-14	2021-08-27						2021-09-26	2021-10-31	2022-01-29
SN-PARISSN-252134-CS-CQS / Recrutement de consultant pour le diagnostic des sites, la proposition des solutions d'irrigation et le montage des dossiers techniques et financiers des sous projets de type2.	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		51,282.00	0.00	Annulé	2021-09-21	2021-09-08	2021-10-12	2021-11-25						2021-12-25	2022-01-29	2022-03-15
SN-PARISSN-262962-CS-CQS / Etude d'impact environnemental et social du barrage de DIOPKOUNDA	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		85,470.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-02	2021-12-23	2022-02-05							2022-03-07	2022-04-11	2022-08-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

C-02-PARIS-18 / étude d'identification et de caractérisation de sites de Constructions nouvelles de 200 ha de bas-fond et 100 ha de PPM féminin	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	25,642.00	226,778.73	Signé	2018-11-05	2019-02-05	2018-11-10	2019-04-02	2018-12-01	2019-07-04	2019-01-05	2019-08-01	2019-07-04	2020-06-15
C-01-PARIS-19 / étude d'identification et de caractérisation pour la Réhabilitation de 500 ha de bas-fond type 1 et de 200 ha de PV type 3	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	85,470.00	0.00	Annulé	2018-11-28		2018-12-03		2018-12-24		2019-01-28		2019-07-27	
SN-PARISSN-115245-CS-INDV / Actualisation du cadre de gestion environnementale et sociale	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	10,256.00	30,199.92	Signé	2019-07-26	2019-06-04	2019-07-31	2019-07-23	2019-08-21	2019-09-03	2019-09-25	2019-09-11	2019-12-24	
SN-PARISSN-115254-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie de développement social et genre	IDA / 61590	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	11,966.00	0.00	Annulé	2019-11-30		2019-12-05		2019-12-26		2020-01-30		2020-04-29	
SN-PARISSN-115323-CS-INDV / Etudes de référence	IDA / 61590	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	46,495.70	46,151.87	Signé	2018-03-05	2018-02-05	2018-03-10	2018-03-05	2018-08-16	2018-10-16	2018-10-24	2018-10-24	2018-12-23	
SN-PARISSN-115374-CS-INDV / Elaboration de la stratégie gestion des connaissances et du plan de capitalisation des connaissances et innovations du PARIS	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	12,820.00	0.00	Annulé	2019-06-28	2019-06-04	2019-07-03		2019-07-24		2019-08-28		2019-10-27	
SN-PARISSN-115376-CS-INDV / Diagnostic des besoins, dispositifs, acteurs, actifs de communication, gestion des connaissances et formation	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	25,640.00	0.00	Annulé	2019-06-28	2019-06-04	2019-07-03		2019-07-24		2019-08-28		2019-10-27	
SN-PARISSN-115390-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude de confirmation des sites devant abriter les mini-pléziomètres	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	17,000.00	16,667.91	Signé	2019-10-29	2019-09-17	2019-11-03	2019-10-27	2019-11-24	2019-12-13	2019-12-29	2020-01-02	2020-04-27	
SN-PARISSN-115393-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un guide illustré sur les textes législatifs et réglementaires sur l'eau en langues nationales	IDA / 61590	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	4,000.00	18,728.22	Signé	2019-10-31	2019-11-09	2019-11-05	2020-12-01	2019-11-26	2020-12-21	2019-12-31	2021-02-10	2020-03-30	
SN-PARISSN-115408-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le Diagnostic institutionnel des Associations des Usagers de l'Eau (AUE) existantes et proposition de leur restructuration	IDA / 61590	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	17,090.00	63,155.60	Signé	2019-08-28	2019-07-26	2019-09-02	2020-01-09	2019-09-23	2020-03-06	2019-10-28	2020-05-13	2020-02-25	
SN-PARISSN-138044-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la revue du manuel de passation des marchés du PARIS_SN	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-29	2021-10-06	2020-02-03		2020-02-24		2020-03-30		2020-06-28	
SN-PARISSN-138079-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la revue du manuel d'exécution technique du PARIS_SN	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-26	2021-10-06	2020-03-02		2020-03-23		2020-04-27		2020-06-26	
SN-PARISSN-202337-NC-RFQ / Recrutement d'un consultant pour accompagner l'Unité de Coordination de PARIS_SN à la préparation de la revue à mis parcours	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	8,550.00	5,199.84	Signé	2020-11-04	2020-11-09	2020-11-09	2020-11-17	2020-11-30	2020-11-18	2021-01-04	2020-11-19	2021-02-03	
SN-PARISSN-115394-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire l'état des lieux des systèmes d'irrigation dans les 3 ZIP en vue de la mise en place SII ou S2I	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	25,640.00	0.00	Annulé	2020-02-27		2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2020-06-27	
SN-PARISSN-115284-CS-INDV / Recrutement de l'expert en irrigation	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Open	200,513.00	0.00	Annulé	2018-02-05		2018-03-26		2018-04-16		2019-01-11		2020-01-11	
SN-PARISSN-115288-CS-INDV / Recrutement de l'expert en Gestion des connaissances	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open	200,513.00	0.00	Annulé	2018-02-05		2018-03-26		2018-04-16		2019-01-02		2020-01-02	
SN-PARISSN-115285-CS-INDV / Recrutement du Coordonnateur du PARIS	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open	278,974.00	0.00	Annulé	2018-02-05		2018-03-26		2018-06-05		2018-06-18		2019-12-30	
SN-PARISSN-115290-CS-INDV / Recrutement du comptable	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open	104,280.00	0.00	Annulé	2018-02-05	2018-09-28	2018-03-26		2018-04-16		2019-03-01		2020-02-29	
SN-PARISSN-115294-CS-INDV / Recrutement de l'expert en Suivi Evaluation	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open	200,513.00	0.00	Annulé	2018-02-05		2018-03-26		2018-04-16		2018-12-24		2019-12-31	

SN-PARISSN-115295-CS-INDV / Recrutement du Responsable administratif et financier	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		200,513.00	0.00	Annulé	2018-02-01		2018-03-22		2018-04-12		2018-06-14		2019-12-31
SN-PARISSN-115289-CS-INDV / Recrutement expert en environnement	IDA / 61590	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open		200,513.00	0.00	Annulé	2018-02-05		2018-03-26		2018-04-16		2018-12-20		2019-12-31
SN-PARISSN-115299-CS-INDV / Recrutement SPM PARIS	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		200,513.00	0.00	Annulé	2018-02-01		2018-06-19		2018-07-10		2018-09-27		2019-12-31
SN-PARISSN-115297-CS-INDV / recrutement expert en sauvegarde sociale	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open		200,513.00	0.00	Annulé	2018-02-05		2018-03-26		2018-04-16		2019-03-06		2020-03-05
SN-PARISSN-115388-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation des Organisations Paysannes	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited		34,188.00	0.00	Annulé	2020-01-31		2020-02-05		2020-02-26		2020-04-01		2020-09-28
SN-PARISSN-115367-CS-INDV / Mise en place d'une plateforme Virtuelle de Gestion des Connaissances	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		51,280.00	0.00	Annulé	2019-05-29	2019-06-04	2019-06-03		2019-06-24		2019-07-29		2019-09-27
SN-PARISSN-231293-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'une plateforme de suivi de l'exécution des marchés	IDA / 61590	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited		10,256.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-17	2021-05-27	2021-05-22		2021-06-12		2021-07-17		2021-09-15
SN-PARISSN-239231-CS-INDV / Recrutement de consultants pour le renforcement des capacités des OP bénéficiaires du programme d'ancrage sur la gestion et l'entretien des systèmes d'irrigation et la mise en place des modèles organisationnels	IDA / 61590	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited		15,385.00	0.00	Annulé	2021-08-26		2021-08-31		2021-09-21		2021-10-26		2021-12-25