

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : Projet d'Amélioration De l'Accès à l'Électricité au Sénégal (PADAES) - P176620
Agence d'exécution du Projet : Société nationale d'Électricité du Sénégal (SENELEC)
Date du plan de passation des marchés : 26 janvier 2022

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Janvier 2022 - Juin 2023

I. Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, Aout 2018 et Novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés"), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du Projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du Projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2014-1212 du 22 septembre 2014

portant Code des Marches Publics au Sénégal, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux : **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
« **Néant** »

PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal Energy Access Scale Up Project

General Information
 Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-02-23
 Project ID: P176620 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-23)
 Project Name: Senegal Energy Access Scale Up Project GPN Date:
 Loan / Credit No: /
 Executing Agency(ies) SENEGAL NATIONAL ELECTRICITY AGENCY

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
01-TVAUX-FOUR-PADAES-2022 / Marché Clé à Main - F & P: Extension et Densification du Réseau de Distribution MT/BT - En 06 (Dakar 1 & 2, DRCO, DRN, DRCE-1, DRCE-2, DRS) indépendants	/	Component 1: Grid densification and extension	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	91,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-11-22							2023-01-08			2023-02-07			2023-03-14	2025-04-12
04-TVAUX-PADAES-2022 / Pose (P): Travaux de Branchement - Installation des Ménages, Structures de santé, Ecoles, MPMEs (pour tout le Sénégal) - 01 Lot Indivisible	/	Component 2: Electricity access for a resilient and inclusive Post COVID-19 recovery	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	5,150,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-02-01							2023-03-20			2023-04-19			2023-05-24	2025-06-12
05-TVAUX-FOUR-PADAES-2022 / Marché Clé à Main - F & P: Travaux d'Installations Intérieures "Readyboard" pour 40 000 Ménages Vulnérables (pour tout le Sénégal) - 01 Lot Indivisible	/	Component 2: Electricity access for a resilient and inclusive Post COVID-19 recovery	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-09-01							2023-10-18			2023-11-17			2023-12-22	2024-12-26

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
02-FOUR-PADAES-2022 / Acquisition de Matériels de Branchement - Fournir le Matériel Nécessaire pour le Branchement (Ménages, Structures de santé, Ecoles, MPMEs) - 01 Lot Indivisible	/	Component 2: Electricity access for a resilient and inclusive Post COVID-19 recovery	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		21,450,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-01-16						2023-01-21			2023-03-04			2023-04-03	2023-05-08	2023-09-20
03-FOUR-PADAES-2022 / Acquisition Compteurs Intelligents (Ménages, Structures de santé, Ecoles, MPMEs)	/	Component 2: Electricity access for a resilient and inclusive Post COVID-19 recovery	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,900,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-01-03						2023-01-08			2023-02-19			2023-03-21	2023-04-25	2023-09-22
07-FOUR-SERV-PADAES-2022 / Fourniture et Installation d'un Logiciel Associé Type MS Project (Licences) pour le SPE	/	Component 3: Capacity building and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution													2023-02-20					2023-04-17		2023-10-14	
08-FOUR-PADAES-2022 / Acquisition des Logiciels (Licences) & Outils de Planification Géospatiale & Installation - SPE-MPE	/	Component 3: Capacity building and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution													2023-03-20					2023-05-15		2023-11-11	
09-FOUR-PADAES-2022 / Acquisition de Matériel Informatique & Consommable Informatique - SPE	/	Component 3: Capacity building and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution													2023-05-20					2023-07-15		2023-08-24	
10-FOUR-PADAES-2022 / Acquisition de Matériel - Mobilier & Fourniture de Bureau - SPE	/	Component 3: Capacity building and implementation support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution													2023-06-20					2023-08-15		2023-09-24	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
01-CONS-PADAES-2022 / Recrutement de Deux (02) Consultants, Ingénieurs Conseils (IC) pour Contrôler et Superviser les Travaux de Réseau MT/BT (Composante 1.1.a) et les Travaux de la Composante 2 - En 02 Activités, dont 01 Activité par IC pour la Zone Nord et la Zone Sud	/	Component 3: Capacity building and implementation support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		9,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-06																				

03-CONS-PADAES-2022 / Recrutement d'un Consultant pour l'Actualisation du Plan d'Electrification à Moindre Coût et Intégration dans le SIG du MPE	/	Component 3: Capacity building and implementation support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-15	2022-05-06	2022-06-19			2022-07-17	2022-08-16	2022-09-20	2022-10-25	2023-04-23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------	----------------------	--	------------	------	---------------------------	------------	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	