

EC Quito Metro Line One (P144489)

Ecuador, IBRD/IDA, FY: 2014,

Team Leader(s): Arturo Ardila Gomez, Alejandro Hoyos Guerrero ,

Lending Instrument: Investment Project Financing

PROCUREMENT PLAN Ecuador : Quito Metro Line One

General Information

Country: Ecuador **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-08
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-08-29)
Project ID: P144489 **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-08
Project Name: Quito Metro Line One **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-08-29)
Loan / Credit No: IBRD / 82850, IBRD / 88890 **GPN Date:**
Executing Agency: Quito Metro Private Enterprise

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
EC-EPM METRO QUITO-1670 6-CS-QCBS / Incorporación de la perspectiva de género en el sistema Integrado de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		178,000.00	0.00	En ejecución	2017-08-11	2017-08-09	2017-08-29	2017-08-22	2017-09-12	2017-12-18			2017-10-03	2018-01-12	2017-10-10	2018-01-21	2017-10-20		2017-10-30	2018-10-30			
EC-EPM METRO QUITO-4703 9-CS-QCBS / Desarrollo e implementación del Plan de Capacitación y formación de personal para el periodo de transición y operación Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		500,000.00	0.00	Cancelado	2018-03-05		2018-03-26		2018-05-09				2018-06-06		2018-07-06		2018-08-10		2018-09-14	2019-09-14			
EC-EPM METRO QUITO-4731 9-CS-QCBS / Consultoría para la actualización del Estudio de Impacto Ambiental para la operación de la PLMQ	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		300,000.00	235,211.74	Firmado	2018-07-02	2018-09-18	2018-07-23	2020-02-04	2018-09-05	2020-09-03			2018-10-03	2020-10-12	2018-11-02	2020-11-27	2018-12-07	2020-12-17	2019-01-11	2021-07-01	2019-07-10		
EC-EPM METRO QUITO-4703 6-CS-QCBS / Estudio para el Modelo de desarrollo, manejo y administración de ingresos no tarifarios de Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		345,000.00	0.00	Cancelado	2018-03-04		2018-03-25		2018-05-08				2018-06-05		2018-07-05		2018-08-09		2018-09-13	2019-05-11			
EC-EPM METRO QUITO-1670 5-CS-QCBS / Elaboración del nuevo Plan Maestro Integral de Movilidad	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,300,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-01		2018-02-22		2018-04-07				2018-05-05		2018-06-04		2018-07-09		2018-08-13	2019-08-13			
EC-EPM METRO QUITO-4703 8-CS-QCBS / Desarrollo de la estrategia para el fomento de la Cultura Metro	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		300,000.00	0.00	En ejecución	2018-05-21		2018-06-11		2018-07-25				2018-08-22		2018-09-21		2018-10-26		2018-11-30	2019-05-29			
EC-EPM METRO QUITO-1670 8-CS-QCBS / Estudio de desarrollo urbano relacionado con el Sistema de Transporte Público Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		550,000.00	0.00	En ejecución	2018-07-25		2018-08-24	2018-09-27	2018-09-21	2020-04-06			2018-10-19	2020-10-30	2018-11-02		2018-11-15		2018-11-25	2019-11-25			
EC-EPM METRO QUITO-1670 8-CS-QCBS / Implementación de mecanismos de prevención, atención y denuncia de la violencia y el acoso sexual hacia las mujeres y niñas en el Sistema Integrado de Transporte Público del distrito Metro plattano de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		100,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-13		2018-08-27		2018-09-10				2018-10-01		2018-10-08		2018-10-18		2018-10-28	2019-04-26			
EC-EPM METRO QUITO-1670 1-CS-QCBS / Estudio de intermodalidad y fomento del transporte público	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		250,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-03		2019-05-24		2019-07-07				2019-08-04		2019-09-03		2019-10-08		2019-11-12	2020-05-10			
EC-EPM METRO QUITO-4704 9-CS-QCBS / Consultoría para el estudio de monitoreo de parámetros ambientales adicionales solicitados por los multilaterales en el PAC	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		500,000.00	0.00	Cancelado	2019-01-10		2019-01-31		2019-03-16				2019-04-13		2019-05-13		2019-06-17		2019-07-22	2020-01-07			
EC-EPM METRO QUITO-1126 8-CS-QCBS / Plan maestro de Movilidad. Según lo acordado en la misión de seguimiento de Abril de 2019, se retomó este estudio con el mismo presupuesto planificado anteriormente	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,300,000.00	1,218,778.00	Firmado	2019-08-05	2019-11-14	2019-08-26	2019-11-18	2019-10-09	2020-11-17			2019-11-06	2021-01-22	2019-12-06	2021-06-07	2020-01-10	2021-09-14	2020-02-14	2022-02-07	2020-12-10		

EC-EPM METRO QUITO-47316-CS-QCBS / Estudio de remediación de pasivos ambientales y sociales en escombrera Qvazco, generados por vertido de materiales de desajuste de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	150,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-04	2018-06-25	2018-08-08			2018-09-05	2018-10-05	2018-11-09	2018-12-14	2019-06-02					
EC-EPM METRO QUITO-47037-CS-QCBS / Estudio de desarrollo del sistema de control e inventario de bienes de la PLMQ	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	195,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-29	2019-04-12	2019-05-10			2019-05-24	2019-06-07	2019-07-05	2019-08-02	2019-10-31					
EC-EPM METRO QUITO-16699-CS-QCBS / Estudio sobre modelo de negocio de Metro de Quito y estructuración de la Empresa Metro de Quito. Incluye estudio para ingresos tarifarios y desarrollo e implementación del Plan de Capacitación y formación para el personal de Metro durante la	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	2,500,000.00	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-13	2017-11-10			2017-12-08	2017-12-22	2018-01-08	2018-01-18	2019-01-18					
EC-EPM METRO QUITO-142877-CS-QCBS / Estudio que permite estructurar y conformar a la Entidad Administradora del Sistema Integrado de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito - Autoridad Única de Transporte	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	340,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-08	2020-03-31	2019-11-29	2020-04-10	2020-01-12	2020-11-17	2020-02-09	2020-12-16	2020-03-10	2021-02-12	2020-04-14	2020-05-19	2020-09-16		
EC-EPM METRO QUITO-142881-CS-QCBS / Asesoría técnica especializada para la elaboración de los pliegos para la contratación de la implementación, operación y mantenimiento del SIR, SAE, SHJ y sag para el Sistema Integrado de Transporte Público de Pasaje	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	350,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-08	2019-11-29	2020-01-12			2020-02-09	2020-03-10	2020-04-14	2020-05-19	2021-05-19					
EC-EPM METRO QUITO-142885-CS-QCBS / Estudio que permite definir el modelo de gestión del Sistema Integrado de Transporte Público del DMQ	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	250,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-02	2019-12-23	2020-02-05			2020-03-04	2020-04-03	2020-05-08	2020-06-12	2021-06-12					
EC-EPM METRO QUITO-144956-CS-QCBS / Estudio para la Determinación de los ingresos y No Tarifarios en la Primera Línea del Metro de Quito (PLMQ)	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	500,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-15	2020-11-13	2019-12-06	2020-10-27	2020-01-19	2020-02-16	2020-03-17	2020-04-21	2020-05-26	2021-05-26					
EC-EPM METRO QUITO-107968-CS-QCBS / Implementación de acciones de Cultura Metro en seguimiento al Desarrollo de la estrategia para el fomento de la misma	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	500,000.00	0.00	Cancelado	2019-08-30	2019-09-20	2019-11-03			2019-12-01	2019-12-31	2020-02-04	2020-03-10	2021-03-10					
EC-EPM METRO QUITO-16709-CS-QCBS / Declaratoria anual de desechos peligrosos 2018. Este estudio corresponde al período mencionado y es parte del cumplimiento de la normativa ambiental local, que se realiza anualmente. Es distinta a la de 2017.	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	30,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-13	2018-08-27	2018-09-10			2018-09-24	2018-10-04	2018-10-21	2018-11-04	2019-01-03					
EC-EPM METRO QUITO-146247-CS-QCBS / Estructuración legal para la operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional	180,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-21	2020-02-14	2019-12-12			2020-01-25		2020-02-24	2020-03-30	2020-09-26					
EC-EPM METRO QUITO-142888-CS-INDV / Actualización al modelo de integración tarifaria (Fase II). Determinación de la fórmula de distribución de ingresos a distintos operadores del sistema integrado de transporte público de pasajeros del DMQ.	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internations	300,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-19	2020-10-20	2020-11-09	2020-12-23		2021-01-20	2021-02-19	2021-03-26	2021-04-30	2022-04-30					
EC-EPM METRO QUITO-144958-CS-QCBS / Estudio de evaluación integral y propuesta de reestructuración institucional al de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	927,670.00	0.00	En ejecución	2020-11-06	2020-12-03	2020-11-27	2020-12-26		2021-01-23	2021-02-22	2021-03-29	2021-05-03	2022-05-03					
EC-EPM METRO QUITO-203538-CS-QCBS / Estructuración técnica de la operación y el mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internations	2,122,600.00	1,304,829.36	Firmado	2020-11-06	2020-11-10	2020-11-27	2020-11-12	2021-01-10	2021-01-27	2021-02-07	2021-03-22	2021-03-09	2021-04-26	2021-04-13	2021-10-11	2021-05-18	2021-12-14	2022-05-18
EC-EPM METRO QUITO-208964-CS-QCBS / Definición de la estrategia de comunicación a operadores y usuarios sobre la implementación del Sistema Integrado de Transporte y la Tarifa Integrada de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	85,000.00	0.00	En ejecución	2020-12-14	2020-12-24	2020-12-29	2021-02-19	2021-01-27	2021-02-24	2021-03-26	2021-04-30	2021-06-04	2021-10-02					
EC-EPM METRO QUITO-217376-CS-QCBS / Actualización al modelo de integración tarifaria (Fase II). Determinación de la fórmula de distribución de ingresos a distintos operadores del Sistema Integrado de Transporte Público de pasajeros del DMQ	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	250,000.00	225,000.00	En ejecución	2021-02-05	2021-02-10	2021-02-26	2021-03-19	2021-04-11	2022-02-23	2021-05-09	2022-03-30	2021-06-08	2022-04-12	2021-07-13	2022-05-11	2021-08-17	2022-08-17	
EC-EPM METRO QUITO-230663-CS-QCBS / Consultoría para establecer las causas de asentamientos y daños a las edificaciones en las Etapas 1 y 4 de la ciudadela Solanda y propuestas de solución	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	1,000,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-23	2021-04-21	2021-05-14	2021-05-13	2021-06-27	2022-02-10	2021-07-25	2022-03-18	2021-08-24	2022-04-04	2021-09-28	2022-04-21	2021-11-02	2022-11-02	

EC-EPM METRO QUITO-2306 65-CS-QCBS / Plan parcial de renovación urbana en Solanda	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		500,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-21	2021-11-12	2021-06-11	2021-12-30	2021-07-25			2021-08-22	2021-09-21	2021-10-26	2021-11-30	2022-11-30
EC-EPM METRO QUITO-2322 76-CS-QCBS / Encuestas satisfacción de usuarios de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-02		2021-08-23		2021-10-06			2021-11-03	2021-12-03	2022-01-07	2022-02-11	2023-02-11
EC-EPM METRO QUITO-1923 20-CS-QCBS / SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		180,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-11	2020-10-13	2020-10-02	2020-10-14	2020-11-15	2020-11-24		2020-12-13	2021-01-12	2021-02-16	2021-03-23	2022-03-23
EC-EPM METRO QUITO-2823 16-CS-QCBS / Apoyo técnico para la creación e implementación del fondo metropolitano de movilidad como parte del proceso de reestructuración de rutas.	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		300,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-07	2022-03-09	2022-03-28	2022-03-24	2022-05-11			2022-06-08	2022-07-08	2022-08-12	2022-09-16	2023-09-16

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-EPM METRO QUITO-1670 3-CS-INDV / Contratación de un consultor para asesoría en Contrato Fiduc	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		30,000.00	25,000.00	Finalizado	2017-08-11	2017-08-07	2017-08-13	2017-11-01			2017-09-15	2017-11-10	2017-10-30	2018-01-31
EC-EPM METRO QUITO-4766 5-CS-INDV / Declaratoria anual de desechos peligrosos 2018. Este estudio corresponde al período mencionado y es parte del cumplimiento de la normativa ambiental local, que se realiza anualmente. Es distinta a la de 2017.	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		30,000.00	30,000.00	Finalizado	2018-09-14	2018-11-30	2018-09-19	2019-02-20	2018-10-10	2019-02-28	2018-11-14	2019-03-13	2019-02-22	2019-04-26
EC-EPM METRO QUITO-1654 7-CS-CDS / Actualización del modelo de demanda para la Primera Línea del Metro de Quito del DMQ	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-05-30		2017-06-01				2018-04-30			2018-10-27
EC-EPM METRO QUITO-5662 6-CS-INDV / Declaratoria anual de desechos peligrosos 2017. Este estudio corresponde al período mencionado y es parte del cumplimiento de la normativa ambiental local, que se realiza anualmente. Es distinta a la de 2018.	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-05		2018-05-10		2018-05-31		2018-07-05			2018-08-04
EC-EPM METRO QUITO-4731 8-CS-CDS / Actualización de la puesta en valor de los hallazgos arqueológicos en la Plaza San Francisco. Esta consultoría es un seguimiento del primer estudio realizado al respecto. Sería realizado por la misma firma: KATZAM	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		50,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-30		2018-05-10				2018-07-14			2018-07-20
EC-EPM METRO QUITO-4732 0-CS-INDV / Asesoría técnica para la implementación del Componente V en el área de Gestión Ambiental, que responde a la necesidad de la implementación inmediata de medidas solicitadas por los organismos multilaterales	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		34,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-02		2018-05-07		2018-05-28		2018-07-02			2018-08-31
EC-EPM METRO QUITO-1347 76-CS-CDS / Diseño de ingeniería básica y definición de presupuesto básico de la construcción de la extensión de la Primera Línea del Metro de Quito (Tramo El Labrador - La Oñeña)	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Previa	Selección directa de consultores	Direct		1,100,000.00	1,451,563.50	Firmado	2019-09-17	2019-11-18	2019-09-27	2020-01-24			2019-12-01	2020-12-01	2020-05-29	
EC-EPM METRO QUITO-1079 55-CS-INDV / Asesoría técnica para la implementación del Componente V en el área de Gestión Ambiental, que responde a la necesidad de la implementación inmediata de medidas solicitadas por los organismos multilaterales	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Direct		34,000.00	34,000.00	Finalizado	2019-09-30	2019-04-16	2019-10-08	2019-05-28	2019-10-09	2019-06-05	2019-10-18	2019-09-09	2020-08-13	2020-07-05
EC-EPM METRO QUITO-1428 57-CS-INDV / Consultoría individual para asistir a la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de Movilidad en la reestructuración de rutas de transporte público	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open		21,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-08		2019-12-27		2020-01-17		2020-02-21			2020-08-19
EC-EPM METRO QUITO-1428 63-CS-INDV / Consultoría individual para asistir a la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de Movilidad en las negociaciones de la reestructuración de rutas.	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open		70,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-08	2020-02-14	2019-12-27		2020-01-17		2020-02-21			2020-08-19
EC-EPM METRO QUITO-1428 65-CS-INDV / Consultoría individual para asistir a la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de Movilidad en los sistemas de información geográficos orientados al transporte público.	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open		32,000.00	30,000.00	Firmado	2019-11-08	2020-02-14	2019-12-27	2021-02-04	2020-01-17	2021-02-20	2020-02-21	2021-04-21	2020-08-19	

EC-EPM METRO QUITO-1428 68-CS-INDV / Consultoría individual para apoyo técnico a la implementación del componente AT en la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de la Movilidad de la Secretaría de Movilidad. Es especialista en transporte urbano (moderador)	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open		21,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-08	2020-02-14	2019-12-27	2020-04-06	2020-01-17		2020-02-21		2020-08-19
EC-EPM METRO QUITO-1349 41-CS-CDS / Asesoría para la Selección del Operador de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		200,000.00	200,000.00	Firmado	2019-11-15	2020-02-06	2019-11-20	2020-03-03			2020-01-24	2020-05-08	2020-07-22
EC-EPM METRO QUITO-1597 47-CS-CDS / Consultoría individual para la asesoría técnica para la definición del Plan de Reestructuración de la Red de Rutas de Transporte Público del DMQ	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		35,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-14	2020-02-14	2020-02-24	2020-04-06			2020-04-29		2020-10-26
EC-EPM METRO QUITO-2021 39-CS-INDV / Consultoría individual para el apoyo en los procesos, análisis y evaluación del Proyecto que permita la toma de decisiones y definición sobre el proceso de contratación e implementación del Sistema Inteligente de Transporte	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Direct		7,000.00	7,000.00	Firmado	2020-11-04	2020-11-11	2020-11-14	2020-12-15	2020-12-05	2020-12-21	2021-01-09	2020-12-30	2021-07-08
EC-EPM METRO QUITO-2021 41-CS-INDV / Asesoría técnica para el apoyo en la implementación de consultorías contratadas y a contratar para la implementación del sistema integrado de transporte público del MDMQ	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Direct		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-11-04	2021-03-18	2020-11-14		2020-12-05		2021-01-09		2021-07-08
EC-EPM METRO QUITO-2021 39-CS-INDV / Asistencia técnica para la implementación de los Sistemas Inteligentes de Transporte en la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Direct		28,000.00	0.00	Cancelado	2020-11-06		2020-11-16		2020-12-07		2021-01-11		2021-07-10
EC-EPM METRO QUITO-2113 98-CS-CDS / ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, DEFINICIÓN DE MODELO Y TECNOLOGÍA DE MEDIO DE PAGO, ESTUDIO TÉCNICO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO, PARA LA EPMTQ	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		28,000.00	0.00	En ejecución	2020-12-22	2021-01-17	2021-01-01	2021-03-11			2021-03-07		2021-09-03
EC-EPM METRO QUITO-2271 36-CS-INDV / Asistir a la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de la Movilidad de la Secretaría de Movilidad en las negociaciones con operadores en la implementación del Plan de Reestructuración de Rutas de Transporte Público del DMQ (fase1)	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		12,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-05	2021-04-13	2021-04-10		2021-05-01		2021-06-05		2021-12-02
EC-EPM METRO QUITO-2271 37-CS-INDV / Asesoría técnica en la revisión y recepción de los productos del Estudio que permita Estructurar y Conformar la Entidad Administradora del SIT Público del DMQ (Autoridad Única de Transporte) dentro del ámbito financiero	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		14,000.00	14,000.00	Firmado	2021-04-05	2021-04-13	2021-04-10	2022-03-03	2021-05-01	2022-04-05	2021-06-05	2022-05-16	2021-12-02
EC-EPM METRO QUITO-2274 72-CS-INDV / Asesoría técnica en el ámbito legal para la revisión y recepción de los productos del estudio para la estructuración y conformación de la entidad administradora del SIT del DMQ (Autoridad Única de Transporte)	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		14,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-12	2021-04-13	2021-04-17	2021-09-23	2021-05-08		2021-06-12		2021-12-09
EC-EPM METRO QUITO-2274 76-CS-INDV / asesoría técnica en el ámbito de planificación de transporte público para la revisión y recepción del estudio para la estructuración y conformación de la entidad administradora del SIT del DMQ (Autoridad Única de Transporte)	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		14,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-12		2021-04-17		2021-05-08		2021-06-12		2021-12-09
EC-EPM METRO QUITO-2274 82-CS-INDV / Asesoría técnica en planificación de transporte pública para la revisión y recepción de los productos del Plan Maestro de movilidad 2020 - 2040	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		36,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-19	2021-04-13	2021-04-24		2021-05-15		2021-06-19		2021-12-16
EC-EPM METRO QUITO-2317 75-CS-INDV / Consultoría individual Análisis Técnico y Administrativo especializado para el mantenimiento de Material Rodante, Vehículos auxiliares y equipos de taller de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open		40,250.00	0.00	Cancelado	2021-05-07	2021-05-06	2021-06-25		2021-07-16		2021-08-20		2022-02-16
EC-EPM METRO QUITO-2317 76-CS-INDV / Consultoría experta en legislación y normativa de Seguros y Reclamos	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Cancelado	2021-05-21		2021-07-09		2021-07-30		2021-09-03		2022-03-02

EC-EPM METRO QUITO-2317 77-CS-INDV / Consultor individual Análisis Técnico y Administrativo especializado para el mantenimiento del Sistema de Energía de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open		40,250.00	0.00	Cancelado	2021-05-07	2021-05-06	2021-06-25		2021-07-16		2021-08-20		2022-02-16	
EC-EPM METRO QUITO-2317 78-CS-INDV / Consultor individual Análisis Técnico y Administrativo especializado para el mantenimiento de los sistemas Electromecánicos (Protección Contra Incendios, Ventilación Escaleras Mecánicas y Ascensores) de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open		55,250.00	0.00	Cancelado	2021-05-24	2021-05-06	2021-07-12		2021-08-02		2021-09-06		2022-03-05	
EC-EPM METRO QUITO-2317 79-CS-INDV / Consultor individual Análisis Técnico y Administrativo especializado para el mantenimiento del sistema de Señalización de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open		40,250.00	0.00	Cancelado	2021-05-17	2021-05-06	2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26	
EC-EPM METRO QUITO-2317 80-CS-INDV / Consultor individual Análisis Técnico y Administrativo especializado para el mantenimiento del sistema de Telecomunicaciones de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open		40,250.00	0.00	Cancelado	2021-05-21	2021-05-06	2021-07-09		2021-07-30		2021-09-03		2022-03-02	
EC-EPM METRO QUITO-2317 81-CS-INDV / Consultor individual Especializado Análisis Técnico - Administrativo para la etapa preparatoria de información para el mantenimiento de las obras civiles infraestructura y Superestructura de	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Open		48,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-14	2021-05-06	2021-07-02		2021-07-23		2021-08-27		2022-02-23	
EC-EPM METRO QUITO-2322 75-CS-INDV / Asesoría técnica para el apoyo en la implementación de consultorías contratadas y a contratar para la implementación del sistema integrado de transporte público	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		24,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03		2021-05-08		2021-05-29		2021-07-03		2021-12-30	
EC-EPM METRO QUITO-2508 26-CS-INDV / Asesoría técnica de dos especialistas para el apoyo en la implementación de consultorías contratadas y a contratar para la implementación del sistema integrado de transporte público.	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		9,920.00	0.00	Cancelado	2021-08-31	2021-09-08	2021-09-05		2021-09-26		2021-10-31		2021-12-31	
EC-EPM METRO QUITO-2674 10-CS-INDV / Apoyo administrativo de coordinación de actividades con las secretarías del MDMQ	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		27,280.00	0.00	En ejecución	2021-12-13	2021-12-13	2021-12-18	2022-01-17	2022-01-08			2022-02-12		2022-08-11
EC-EPM METRO QUITO-2674 13-CS-INDV / Asesoría técnica de coordinación para actividades a ser contratadas por las secretarías del MDMQ	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		27,280.00	20,909.09	Firmado	2021-12-13	2021-12-13	2021-12-18	2022-01-17	2022-01-08	2022-02-02	2022-02-12	2022-02-07		2022-08-11
EC-EPM METRO QUITO-2708 46-CS-CDS / Asesoría externa para la gestión de relaciones estratégicas interinstitucionales y corporativas en el marco del modelo de gestión para la operación del Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		50,000.00	50,000.00	Firmado	2021-12-23	2021-12-28	2022-01-02	2022-01-28			2022-03-08	2022-02-11		2022-09-04
EC-EPM METRO QUITO-2708 48-CS-CDS / Asesoría de alto nivel a la Gerencia de Operaciones de la EPMQ durante el proceso de contratación de la operación de la PLMQ	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		70,000.00	70,000.00	Firmado	2021-12-23	2021-12-28	2022-01-02	2022-01-28			2022-03-08	2022-04-20		2022-09-04
EC-EPM METRO QUITO-2823 18-CS-INDV / Asesoría técnica para mecanismos de obtención de fondos vinculados a la reducción de emisiones de carbono en la Primera línea de Metro de Quito y Salvaguardas Ambientales y Sociales	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Direct		34,000.00	34,000.00	Firmado	2022-03-03	2022-03-10	2022-03-13	2022-03-29	2022-04-03	2022-04-06	2022-05-08	2022-06-08		2022-11-04
EC-EPM METRO QUITO-2823 23-CS-CDS / Elaboración del diseño de la exposición permanente Quito Patrimonio de la Humanidad. Historia de la Ciudad en la Estación del Metro San Francisco	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,200.00	0.00	En ejecución	2022-03-25	2022-03-23	2022-04-04				2022-06-08			2022-12-05
EC-EPM METRO QUITO-2869 29-CS-INDV / Asesoría estratégica de alto nivel a la EPMQ para el proceso puesta en marcha de la PLMQ	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Direct		70,000.00	0.00	En ejecución	2022-04-01	2022-04-05	2022-04-11		2022-05-02		2022-06-06			2022-12-03
EC-EPM METRO QUITO-2869 33-CS-INDV / Asesoría para la inspección estudio y diagnóstico de edificaciones en Solanda	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Direct		40,000.00	0.00	En ejecución	2022-05-09	2022-05-13	2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14			2023-01-10
EC-EPM METRO QUITO-2936 41-CS-INDV / Asesoría y asistencia técnica para realizar los estudios para la implementación de la explotación de servicios digitales y de telecomunicaciones dentro de la Primera Línea del Metro de Quito	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		45,000.00	45,000.00	Firmado	2022-05-11	2022-05-13	2022-05-16	2022-06-03	2022-06-06	2022-06-28	2022-07-11	2022-07-27		2023-01-07

EC-EPM METRO QUITO-2937 22-CS-INDV / Apoyo técnico a la implementación del componente AT en la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de la Movilidad. Es especialista en transporte urbano.	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		18,923.52	0.00	En ejecución	2022-05-13	2022-05-13	2022-05-18		2022-06-08		2022-07-13		2023-01-09
EC-EPM METRO QUITO-3008 00-CS-INDV / Asesoría Técnica para efectuar el levantamiento de los espacios disponibles y óptimos en las estaciones y trenes del Metro de Quito y determinar el modelo de negocio idóneo para rentabilizar dichos espacios relativos a actividades publicitarias, fsc.	IBRD / 82850	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Limited		38,500.00	0.00	En ejecución	2022-06-27	2022-06-21	2022-07-02		2022-07-23		2022-08-27		2023-02-23
EC-EPM METRO QUITO-3091 14-CS-INDV / Asesoría técnica a en la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de la Movilidad en apoyo a la integración del Sistema de Transporte Público de Superficie	IBRD / 88890	5: Technical Studies to Support Project Implementation	Posterior	Individual	Direct - International		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19		2022-08-29		2022-09-19		2022-10-24		2023-04-22