

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Benin - Benin Electricity Access Scale-up (BEAS) project - P173749**

**Project Implementation agency: Ministry of Energy**

**Date of the Procurement Plan: 09/30/2021**

**Period covered by this Procurement Plan: from 10/01/21 to 12/31/22**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Not Applicable*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables.*Not Applicable*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Not applicable

Works: Not applicable

**PROCUREMENT PLAN** Benin : Benin Electricity Access Scale-up (BEAS) Project

**General Information**

Country: Benin Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-10-05  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-01-21  
 Project ID: P173749 GPN Date:  
 Project Name: Benin Electricity Access Scale-up (BEAS) Project  
 Loan / Credit No: IDA / 69010  
 Executing Agency(ies) PROJECTS IMPLEMENTATION UNIT

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
BJ-PIU-257614-CW-RFB / Deniification des réseaux de distribution: Renforcement et construction des postes de distribution HTA, BT et développement de réseaux BT	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	10,843,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-09-03
BJ-PIU-249299-CW-RFB / Extension des réseaux de distribution: Construction des lignes HTA, BT et équipement des postes HTA/BT	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	15,527,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-12-04

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BJ-PIU-249303-CO-RFB / Acquisition du matériel de support de lignes HTA et BT	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		24,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-08-05	
BJ-PIU-249307-CO-RFB / Acquisition des transformateurs HTA/BT, de cellules HTA puis d'accessoires de postes	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		25,600,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-09-03	
BJ-PIU-249407-CO-DIR / Acquisition du matériel roulant	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Rassation de marché de gré à gré	Direct			400,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-05-28	
BJ-PIU-249310-CO-RFB / Acquisition des matériels et accessoires des lignes HTA et BT	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		27,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-04-03
BJ-PIU-251877-CO-RFB / Acquisition de câbles et conducteurs pour lignes haute tension basse tension	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		36,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2024-04-02
BJ-PIU-249311-CO-RFB / Acquisition des organes de coupe et accessoires	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		10,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2024-04-02
BJ-PIU-258630-CO-RFB / Acquisition de matériels de branchement	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		56,000,000.00	0.00	En cours d'examen																					2022-10-03

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BJ-PIU-258633-NC-RFB / Mise en oeuvre d'activités de communication pour la visibilité du PZAE	IDA / 69010	Component 3: Technical Assistance and Implementation Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2025-02-04
BJ-PIU-261152-NC-RFB / Transport et Rose de Kits de branchement pour les PME, PMI et les Institutions Publiques	IDA / 69010	Component 2: Policy and regulatory actions to implement the national electrification strategy and related investment programs	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2024-09-02

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BJ-PIU-249394-CS-QCBS / Réalisation de l'ÉDES pour les travaux de densification et d'extension des réseaux de distribution de la SBE	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-15	2022-12-06	2023-01-19																		2024-05-26
BJ-PIU-249397-CS-QCBS / Réalisation du PAR pour les travaux de densification et d'extension des réseaux de distribution de la SBE	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		900,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-15	2022-12-06	2023-01-19																		2024-05-26

BJ-PIU-249402-CS-CQS / Elaboration et mise en œuvre d'une campagne axée sur le genre	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-06	2023-02-27	2023-04-12						2023-05-12	2023-06-16	2023-12-13
BJ-PIU-249403-CS-CQS / Elaboration et mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation des consommateurs	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-13	2023-03-06	2023-04-19						2023-05-19	2023-06-23	2023-12-20
BJ-PIU-249405-CS-CQS / Elaboration et mise en œuvre d'un plan d'action pour l'égalité des sexes	IDA / 69010	Component 3: Technical Assistance and Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-01	2023-03-22	2023-05-05						2023-06-04	2023-07-09	2024-01-05
BJ-PIU-249406-CS-CQS / Sélection d'un cabinet Recrutement du personnel complémentaire du P2AE	IDA / 69010	Component 3: Technical Assistance and Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-04		2021-10-18						2021-11-17	2021-12-22	2022-06-20
BJ-PIU-249411-CS-LCS / Sélection d'un cabinet pour l'audit des comptes exercices 2021, 2022 et 2023	IDA / 69010	Component 3: Technical Assistance and Implementation Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-07	2022-02-28	2022-04-13		2022-05-11	2022-06-10			2022-07-15	2022-08-19	2023-02-15
BJ-PIU-249392-CS-CQS / Recrutement du vérificateur indépendant	IDA / 69010	Component 2: Policy and regulatory actions to implement the national electrification strategy and related investment progr.ams	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		290,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-11	2021-11-15	2021-11-01	2021-12-24	2021-12-15				2022-01-14	2022-02-18	2022-08-17
BJ-PIU-258623-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le contrôle et la supervision des travaux de construction et de densification de réseaux dans les départements de l'Alibori et Borgou	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-15	2023-07-06	2023-08-19		2023-09-16	2023-10-16			2023-11-20	2023-12-25	2024-12-24
BJ-PIU-258624-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le contrôle et la supervision des travaux de construction et de densification de réseaux dans les départements de l'Atacora et Donga	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-15	2023-07-06	2023-08-19		2023-09-16	2023-10-16			2023-11-20	2023-12-25	2024-12-24
BJ-PIU-258625-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le contrôle et la supervision des travaux de construction et de densification de réseaux dans les départements du zou et des collines	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-15	2023-07-06	2023-08-19		2023-09-16	2023-10-16			2023-11-20	2023-12-25	2024-12-24
BJ-PIU-258626-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le contrôle et la supervision des travaux de construction et de densification de réseaux dans les départements du mono et du couffo	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-15	2023-07-06	2023-08-19		2023-09-16	2023-10-16			2023-11-20	2023-12-25	2024-12-24
BJ-PIU-258627-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le contrôle et la supervision des travaux de construction et de densification de réseaux dans les départements de l'ouémé et du plateau	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-15	2023-07-06	2023-08-19		2023-09-16	2023-10-16			2023-11-20	2023-12-25	2024-12-24
BJ-PIU-258628-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le contrôle et la supervision des travaux de construction et de densification de réseaux dans les départements de l'atlantique et du littoral	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-15	2023-07-06	2023-08-19		2023-09-16	2023-10-16			2023-11-20	2023-12-25	2024-12-24

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BJ-PIU-249408-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne pour le Projet	IDA / 69010	Component 3: Technical Assistance and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-15		2022-03-20		2022-04-10			2022-05-15		2022-11-11	
BJ-PIU-258598-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département de l'Alibori	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open		400,000.00	0.00	Annulé	2022-01-20	2021-11-16	2022-03-10		2022-03-31			2022-05-05		2022-11-01	
BJ-PIU-258599-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département du Borgou	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open		400,000.00	0.00	Annulé	2022-01-20	2021-11-16	2022-03-10		2022-03-31			2022-05-05		2022-11-01	



BJ-PIU-258614-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel assistant pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département des collines	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	265,000.00	0.00	Annulé	2022-01-20	2021-11-16	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-11-01
BJ-PIU-258615-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel assistant pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département du zou	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	265,000.00	0.00	Annulé	2022-01-20	2021-11-16	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-11-01
BJ-PIU-258616-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel assistant pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département du kouffo	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	265,000.00	0.00	Annulé	2022-01-20	2021-11-16	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-11-01
BJ-PIU-258617-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel assistant pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département du mono	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	265,000.00	0.00	Annulé	2022-01-20	2021-11-16	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-11-01
BJ-PIU-258618-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel assistant pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département du plateau	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	265,000.00	0.00	Annulé	2022-01-20	2021-11-16	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-11-01
BJ-PIU-258619-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel assistant pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département de l'ouémé	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	265,000.00	0.00	Annulé	2022-01-20	2021-11-16	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-11-01
BJ-PIU-258621-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel assistant pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département de l'atlantique	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	265,000.00	0.00	Annulé	2022-01-20	2021-11-16	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-11-01
BJ-PIU-258622-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel assistant pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département du littoral	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	265,000.00	0.00	Annulé	2022-01-20	2021-11-16	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-11-01
BJ-PIU-261154-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude législative relatif au transport terrestre, le stockage et la gestion des équipements d'électrification acquis dans le cadre du Projet	IDA / 69010	Component 3: Technical Assistance and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-08		2022-01-26	2022-02-16	2022-03-23	2022-09-19
BJ-PIU-270948-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département de l'Aïlbori	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-11-01
BJ-PIU-270950-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel assistant pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département de l'Aïlbori	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-11-01
BJ-PIU-270951-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département du Borgou	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-11-01
BJ-PIU-270952-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel assistant pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département du Borgou	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-11-01
BJ-PIU-270953-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département de l'Atacora	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-11-01



BJ-PIU-270968-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel assistant pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département de l'Ouémé	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-03-10		2022-03-31		2022-05-05		2022-11-01
BJ-PIU-270969-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département de l'Atlantique	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-03-10		2022-03-31		2022-05-05		2022-11-01
BJ-PIU-270970-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel assistant pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département de l'Atlantique	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-03-10		2022-03-31		2022-05-05		2022-11-01
BJ-PIU-270971-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département du Littoral	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-03-10		2022-03-31		2022-05-05		2022-11-01
BJ-PIU-270972-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel assistant pour les études techniques des travaux de construction et de densification de réseaux dans le département du Littoral	IDA / 69010	Component 1: On-grid electrification	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-03-10		2022-03-31		2022-05-05		2022-11-01
BJ-PIU-265733-CS-CDS / Paramétrage du logiciel comptable en cours d'utilisation sur le PASE sur les données du PZAE	IDA / 69010	Component 3: Technical Assistance and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	0.00	Annulé	2021-12-22	2021-12-21	2022-01-01				2022-03-07		2022-09-03