

**(P159843) Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project**  
**PROCUREMENT PLAN**

**Country: Argentina**

**Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN**

**Approval Date: 27-Feb-2017**

**General Procurement Notice published on: 24-Feb-2017**

**Period covered by this Procurement Plan: 18 months**

**Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

**PROCUREMENT PLAN** Argentina : Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project

**General Information**  
**Country:** Argentina **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-10-04  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if not) 2020-06-29  
**Project ID:** P159843 **QPN Date:** 2017-02-24  
**Project Name:** Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project  
**Loan / Credit No.:** IBRD / 87070  
**Executing Agency(ies):** Social and Urban Integration Provincial Entity

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
AR.UCEPO-68819-CW-RFB / 'Completamiento y Mejoramiento de 48 Viviendas Barrio Carlos Gardel' Partido de Morán, Provincia de Buenos Aires	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				270,000.00	167,629.57	Firmado					2018-04-13	2018-04-19	2018-04-18	2018-05-03			2018-05-18	2018-05-28	2018-06-07	2018-07-19	2018-07-01	2018-10-08	2018-12-28		
AR.UCEPO-69136-CW-RFB / Mejoramiento de Barrios Carlos Gardel - Presidente Sarmiento	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,105,774.00	1,077,121.16	Firmado					2018-04-13	2018-04-19	2018-04-18	2018-05-03			2018-05-18	2018-06-30	2018-06-07	2018-07-12	2018-07-01	2018-09-19	2018-12-28		
AR.UCEPO-81641-CW-RFB / 'Mejoramiento edificio en Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento'	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,233,144.12	4,281,716.67	Firmado					2018-10-16	2018-11-01	2018-10-26					2018-11-25	2019-02-18	2018-12-25	2019-03-11	2019-01-29	2019-04-16	2020-03-24	
AR.UCEPO-81650-CW-RFB / 'Infraestructura de servicios básicos en Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento'	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,711,929.00	3,899,692.68	Firmado					2018-10-16	2018-11-01	2018-10-26					2018-11-25	2019-02-19	2018-12-25	2019-03-13	2019-01-29	2019-04-12	2020-07-22	
AR.OPISU-96756-CW-RFB / LPN Puerta en Valor Plaza Central y Cascha Villegas en Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,910,021.56	1,907,784.22	Firmado					2019-06-03	2019-01-31	2019-06-08					2019-07-20	2019-02-28	2019-08-19	2019-04-10	2019-09-23	2019-05-02	2020-03-21	
AR.OPISU-96759-CW-RFB / LPN Instalación de Gas Domiciliaria	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,240,452.69	2,242,230.02	Firmado					2019-07-01	2019-04-27	2019-07-06					2019-08-17	2019-06-14	2019-09-16	2019-06-27	2019-10-21	2019-07-19	2020-04-18	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual				
AR.UCEPO-28864-GO-RFB / Equipamiento para el Equipo central de la SSTUyV	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PMA	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		10,829.00	0.00	Cancelado																	2017-12-04			2018-02-27			2018-04-28

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCEPO-29446-CS-INDV / Programa Fortalecimiento de Conserjes.	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Organizaciones sin fines de lucro	Limited		105,882.00	0.00	Cancelado	2018-01-24				2018-02-07								2018-03-09		2018-04-13		2019-04-08	
AR-UCEPO-27888-CS-QCBS / Estudio para la realización de un Diagnóstico Integral Urbano Ambiental y Plan Maestro para el Barrio Presidente Sarmiento en Morón. Subprograma de renovación urbana en conjuntos habitacionales.	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		400,000.00	0.00	Cancelado	2017-09-29		2017-11-03		2017-12-12					2018-01-27		2018-02-26		2018-03-18		2018-04-13		2018-11-09
AR-UCEPO-27317-CS-QCBS / Estudio para Diagnóstico Integral y Diseño de Proyectos Ejecutivos de las condiciones edilicias e infraestructura urbana para el barrio Presidente Sarmiento ( Morón)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		620,000.00	0.00	Cancelado	2017-09-29	2017-10-05	2017-11-03		2017-12-12					2018-01-27		2018-02-26		2018-03-18		2018-04-13		2018-09-10
AR-OPISU-146994-CS-QCBS / Servicios de Inspección Técnica de Obras de la Intervención Integral del Barrio Carlos Gardel y Puente en Valor del Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		668,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-01-06	2019-12-09	2020-03-31										2020-05-21		2020-06-25		2020-12-22	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCEPO-27884-CS-CDS / Relevamiento Socio-Habitacional.	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		130,000.00	112,068.03	Finalizado	2017-09-29	2017-10-04	2017-10-20	2017-11-22			2017-11-03	2018-03-28	2018-01-02	2018-08-15
AR-UCEPO-75184-CS-INDV / Especialista en Regularización Dominial	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PMA	Posterior	Individual	Limited		11,650.00	6,614.38	Firmado	2018-08-24	2018-09-12	2018-08-27	2018-09-10	2018-09-03	2018-09-13	2018-09-04	2018-11-02	2018-12-31	
AR-UCEPO-75189-CS-INDV / Especialista Coordinador de la Gestión	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PMA	Posterior	Individual	Limited		10,000.00	5,617.98	Firmado	2018-08-24	2018-09-12	2018-08-27	2018-09-10	2018-09-03	2018-09-13	2018-09-04	2018-10-10	2018-12-31	
AR-UCEPO-73246-CS-INDV / Especialista de Proyectos de Obra de Equipamientos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PMA	Posterior	Individual	Limited		13,350.00	7,569.29	Finalizado	2018-08-24	2018-09-12	2018-08-27	2018-09-10	2018-09-03	2018-09-13	2018-09-04	2018-10-31	2018-12-31	2018-12-31

AR-UCEPO-73247-CS-INDV / Coordinador General SocioProductivo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited		9,170.00	5,127.86	Firmado	2018-08-24	2018-09-12	2018-08-27	2018-09-10	2018-09-03	2018-09-12	2018-09-04	2018-10-10	2018-12-31	
AR-UCEPO-73248-CS-INDV / Especialista en Desarrollo Comercial e Institucional	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited		9,170.00	5,149.81	Firmado	2018-08-24	2018-09-12	2018-08-27	2018-09-10	2018-09-03	2018-09-12	2018-09-04	2018-10-10	2018-12-31	
AR-UCEPO-73249-CS-INDV / Especialista en Formulación de Programas SocioProductivos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited		9,170.00	5,149.81	Firmado	2018-08-24	2018-09-12	2018-08-27	2018-09-10	2018-09-03	2018-09-12	2018-09-04	2018-10-10	2018-12-31	
AR-UCEPO-73250-CS-INDV / Consultoría Individual para la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social de Villa Itati y Villa Anul, y actualización del Marco de Gestión Ambiental y Social	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited		6,670.00	5,327.65	Finalizado	2018-08-24	2018-10-10	2018-08-27	2018-09-13	2018-09-03	2018-09-14	2018-09-04	2018-12-17	2018-12-31	2018-12-31
AR-UCEPO-73252-CS-INDV / Consultoría para la Elaboración del Marco y Plan de Reasentamiento Involuntario del Programa	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited		6,670.00	7,325.52	Finalizado	2018-08-24	2018-10-10	2018-08-27	2018-09-13	2018-09-03	2018-09-14	2018-09-04	2018-12-17	2018-12-31	2018-12-31
AR-UCEPO-73253-CS-INDV / Consultoría para la Elaboración de la Evaluación Ambiental y Social del Programa	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited		9,170.00	7,325.52	Finalizado	2018-08-24	2018-10-10	2018-08-27	2018-09-13	2018-09-03	2018-09-14	2018-09-04	2018-12-17	2018-12-31	2018-12-31
AR-UCEPO-29449-CS-INDV / Fortalecimiento SSTUYV	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		205,000.00	0.00	Cancelado	2017-11-30		2017-12-05			2017-12-28	2018-01-30		2019-01-25	
AR-UCEPO-69018-CS-INDV / Coordinador de Planificación Urbana	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited		19,240.00	0.00	Cancelado	2018-07-11	2018-07-04	2018-07-12		2018-07-16		2018-07-17		2018-12-31	
AR-UCEPO-69029-CS-INDV / Especialista Urbanista Ambiental	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited		14,790.00	0.00	Cancelado	2018-07-11	2018-07-04	2018-07-13		2018-07-16		2018-07-17		2018-12-31	
AR-UCEPO-69033-CS-INDV / Especialista en Seguimiento, Monitoreo y Evaluación	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited		13,000.00	0.00	Cancelado	2018-07-11	2018-07-04	2018-07-13		2018-07-15		2018-07-17		2018-12-31	
AR-UCEPO-29447-CS-INDV / Programa de inclusión deportiva	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		240,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-10		2018-01-15		2018-02-05		2018-03-12		2018-09-08	
AR-OPISU-97188-CS-INDV / Consultor para la Edición del Plan Maestro del Barrio Carlos Gardel	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		7,800.00	0.00	Cancelado	2019-03-01		2019-03-06		2019-03-27		2019-05-01		2019-10-28	
AR-OPISU-103129-CS-INDV / Fortalecimiento de la UCIBa-MISP: Especialista en Gestión Ambiental y Social de Obras.	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited		87,000.00	12,673.43	Firmado	2019-02-28	2019-03-14	2019-03-05	2019-03-14	2019-03-28	2019-03-14	2019-04-30	2019-04-08	2023-12-31	

AR-OPISU-103139-CS-INDV / Fortalecimiento de UCIBa-MISP. Especialista en Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited	87,000.00	0.00	En ejecución	2019-02-28	2019-03-15	2019-03-05	2019-03-28	2019-04-30	2020-12-31			
AR-OPISU-115018-CS-INDV / Dos Consultores Senior Supervisores de Obra para el Fortalecimiento de UCIBa	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	24,418.00	7,008.76	Firmado	2019-05-17	2019-05-17	2019-05-22	2019-07-01	2019-06-12	2019-07-01	2019-07-17	2019-06-24	2019-12-31
AR-OPISU-115020-CS-INDV / Consultor Semi Senior Supervisor de Obra para el fortalecimiento de UCIBa	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	7,849.00	0.00	En ejecución	2019-05-17	2019-05-17	2019-05-22	2019-06-12	2019-07-17	2019-12-31			
AR-OPISU-115446-CS-INDV / Consultor Administrativo para fortalecer al área de Adquisiciones del Municipio de Morón.	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited	35,406.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-01	2020-03-06	2020-03-27	2020-05-01	2022-05-02				
AR-OPISU-115442-CS-INDV / Consultor para la Gestión Social y Articulación Interinstitucional del Programa para Fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited	40,465.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-01	2020-03-06	2020-03-27	2020-05-01	2022-05-02				
AR-OPISU-115444-CS-INDV / Consultor para la Gestión de Obra y Articulación Interinstitucional para fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited	40,465.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-01	2020-03-06	2020-03-27	2020-05-01	2022-05-02				
AR-OPISU-115449-CS-INDV / 3 (tres) Consultores Inspectores de Obra para Fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	20,830.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-01	2020-03-06	2020-03-27	2020-05-01	2022-05-02				
AR-OPISU-115441-CS-INDV / Consultor Inspector de Obra Senior para fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	12,210.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-01	2020-03-06	2020-03-27	2020-05-01	2022-05-02				
AR-OPISU-96282-CS-INDV / Coordinador de Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Previa	Individual	Limited	87,000.00	0.00	En ejecución	2020-03-01	2020-02-25	2020-03-07	2020-02-28	2020-03-16	2020-04-02	2024-12-30		
AR-OPISU-97187-CS-INDV / Implementación del Plan de Reasentamiento de Carlos Gardel: Equipo de Acompañamiento Social (2 consultores)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	24,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-01	2020-03-06	2020-03-27	2020-05-01	2020-10-28				
AR-OPISU-157563-CS-INDV / Asistente Legal para la Dirección Provincial Técnica Legal del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct	8,318.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06	2020-02-14	2020-02-14	2020-12-31			
AR-OPISU-157572-CS-INDV / Analista Legal para la Dirección Provincial Técnica Legal del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct	10,396.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06	2020-02-14	2020-02-14	2020-12-31			

AR-OPISU-157574-CS-INDV / Asistente en Redeterminaciones de Precios para la Dirección Provincial de Redeterminación de precios del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct		6,519.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157578-CS-INDV / Especialista en Análisis de Viabilidad para la UCEPO del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct		10,396.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157579-CS-INDV / Asistente en Seguimiento y Monitoreo de Obras para la UCEPO del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct		6,519.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157584-CS-INDV / Especialista en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct		10,396.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157586-CS-INDV / Analista de Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct		8,840.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157587-CS-INDV / Experto en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct		16,628.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157589-CS-INDV / Experto en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct		16,628.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157591-CS-INDV / Experto en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct		16,628.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157592-CS-INDV / Especialista en Coordinación Administrativa para la UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct		10,396.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157594-CS-INDV / Especialista en Gestión Presupuestaria para la UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct		10,396.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14		2020-02-14		2020-12-31
AR-OPISU-157602-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones para OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited		10,396.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-10		2020-03-02		2020-04-06		2020-12-31
AR-OPISU-157603-CS-INDV / Experto en Gestión y Seguimiento de Proyectos Integrales de Urbanización para OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited		16,628.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-10		2020-03-02		2020-04-06		2020-12-31
AR-OPISU-157604-CS-INDV / Coordinador Experto en Monitoreo de Proyectos con Financiamiento Externo para OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Limited		11,917.00	0.00	En ejecución	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-10		2020-03-02		2020-04-06		2020-12-31

AR-OPISU-169955-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto Urbano y Arquitectónico Barrio Carlos Gardel	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct	7,060.00	0.00	En ejecución	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-05-24	2020-06-28	2020-12-25
AR-OPISU-169956-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto Urbano y Arquitectónico Barrio Villa Itati	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct	7,060.00	0.00	En ejecución	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-05-24	2020-06-28	2020-12-25
AR-OPISU-169959-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Plan de Viviendas	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct	5,300.00	0.00	En ejecución	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-05-24	2020-06-28	2020-12-25
AR-OPISU-169963-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Plan Urbano	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct	5,300.00	0.00	En ejecución	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-05-24	2020-06-28	2020-12-25
AR-OPISU-169964-CS-INDV / Experto en Diseño y Re-condicionamiento Socio Productivo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct	5,300.00	0.00	En ejecución	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-05-24	2020-06-28	2020-12-25
AR-OPISU-169969-CS-INDV / 7 (siete) Proyectistas/Dibujantes	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct	30,880.00	0.00	En ejecución	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-05-24	2020-06-28	2020-12-25
AR-OPISU-169971-CS-INDV / Experto Legal en Contrataciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct	8,820.00	0.00	En ejecución	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-05-24	2020-06-28	2020-12-25
AR-OPISU-178219-CS-INDV / Consultor en Evaluación Ambiental y Social	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct	5,300.00	0.00	En ejecución	2020-06-05		2020-06-15	2020-07-06	2020-08-10	2021-02-06
AR-OPISU-182119-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct	5,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-06-29	2020-06-29	2020-07-18	2020-12-28
AR-OPISU-182120-CS-INDV / Experto en Contrataciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct	5,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-06-29	2020-06-29	2020-07-15	2020-12-27
AR-OPISU-182121-CS-INDV / Especialista en Gestión Presupuestaria	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct	6,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-06-29	2020-07-07	2020-07-15	2020-12-28
AR-OPISU-182161-CS-INDV / Consultoría de Procesos Administrativos y Legales	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring – PBA	Posterior	Individual	Direct	9,150.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-26		2020-07-01	2020-07-01	2020-07-15	2020-12-28