

# Madagascar National Water Project (P174477)

## PLAN DE PASSATION DE MARCHES

### A-FOURNITURES ET TRAVAUX

1. **Seuil de Revue préalable** : Les seuils requis pour les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque en ce qui concerne les Seuils selon l'approche de passation de marchés et les méthodes de passation de marchés par pays.

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
<b>Fournitures</b>			
1.	AOI	>2,000,000\$	M>500,000
2.	AON	Néant	M<500,000
3.	Cotation	Néant	M<100,000
4.	UNOPS	>2,000,000	
<b>Travaux</b>			
4.	AOI	>10,000,000	M>3,000,000
5.	AON	Néant	M<3,000,000
6.	Demande de devis	Néant	M<200,000
7.	Entente directe	Même que AOI	

2. Préqualification : Les soumissionnaires pour \_\_\_\_\_ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.26 du Règlement.
3. Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 6.52 du Règlement) : non applicable
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : **Manuel simplifié à élaborer pour le besoin du PPA**
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable
6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif (en \$)	Méthode de sélection	Pré-qualification	Préférence nationale	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
				Oui / Non	Oui / Non			

Acquisition matériel informatique et fournitures de bureau (imprimante, ordinateurs, consommables informatiques ...)	100,000	DC	Non	Non	A posteriori	11/21/2021	Responsable : MEAH
Acquisition de matériel roulant	150,000	DC	Non	Non	A posteriori	12/5/2021	Responsable : MEAH
Frais de logistique (mise en œuvre du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes - PMPP, frais de fonctionnement)	110,000	DC	Non	Oui	A posteriori	11/5/2021	Responsable : MEAH
<b>TOTAL Fournitures et Travaux</b>	<b>360,000</b>						

## B-SELECTION DE CONSULTANTS

- Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Toute méthode de Sélection de cabinet y compris par Entente directe	>1,000,000	
2.	Sélection de Consultants individuels y compris par entente directe	>300,000	
3.			
4.			
5.			

- Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de **\$ 100 000** par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
- Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : non applicable
- Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif (en \$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
<b>Composante 1 - Améliorer la production d'eau dans la région du Grand Antananarivo</b>						
	Etude pour finalisation de la sectorisation en DMA (District Metering Area) et matériels divers de détection de fuites pour Antananarivo	200,000	BE (SQC)	A posteriori	12/05/2021	Responsable : JIRAMA

## Composante 2. Amélioration des services d'approvisionnement en eau à Antananarivo et dans les villes secondaires

	Etude pour divers travaux de renforcement des stations de pompage d'Antananarivo, y compris audit d'efficacité énergétique des pompes	200,000	BE (SQC)	A posteriori	12/05/2021	Responsable : JIRAMA
	Consultant pour Appel d'Offres réseaux pour Antananarivo, y compris raccordements pour Branchement Sociaux	100,000	BE (SQC)	A posteriori	11/21/2021	Responsable : JIRAMA
	Etude institutionnelle pour intervention WASH dans les écoles et centres de santé (Antananarivo)	50,000	CI	A posteriori	11/15/2021	Responsable : MEAH
	Inventaire des écoles et centres de santé pour intervention WASH (Antananarivo)	80,000	CI	A posteriori	12/15/2021	Responsable : MEAH
	Etudes Environnementales et Sociales pour Antananarivo	180,000	BE (SQC)	A posteriori	12/5/2021	Responsable : JIRAMA
	Etude d'alimentation en Eau potable pour cinq villes secondaires (Antsirananana, Mahajanga, Antsirabe, Fianarantsoa et Manakara)	810,000	BE (SFQC)	A priori	12/21/2021	Responsable : JIRAMA
	Etudes Environnementales et Sociales pour villes secondaires	150,000	BE (SQC)	A posteriori	12/21/2021	Responsable : JIRAMA

## Composante 3. Renforcement des capacités, études stratégiques et gestion de projet

	Étude sur les compteurs, y compris les <i>Smart meters</i> et les compteurs en prépayé en vue de définir l'évolution du parc compteurs de la JIRAMA	50,000	CI	A posteriori	11/30/2021	Responsable : JIRAMA
	Mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes (GRM)	20,000	CI	A posteriori	11/1/2021	Responsable : MEAH
	Manuels d'exécution du projet (opérationnel, gestion financière, passation de marché, système de suivi évaluation, gestion environnementale et sociale)	30,000	CI	A posteriori	11/1/2021	Responsable : MEAH
	Elaboration PPSD	20,000	CI	A posteriori	11/1/2021	Responsable : MEAH
	Spécialiste Eau et Assainissement en appui au MEAH	50,000	CI	A posteriori	11/1/2021	Responsable : MEAH
	Spécialiste Eau et Assainissement en appui à la JIRAMA	50,000	CI	A posteriori	11/1/2021	Responsable : JIRAMA
	Spécialiste en passation des marchés pour appui à la mise en œuvre du PPA et de la préparation du Projet	50,000	CI	A posteriori	11/1/2021	Responsable : MEAH
<b>TOTAL CONSULTANCE</b>		<b>2,040,000</b>				

## C- FORMATION

	DÉSIGNATION	Coût estimat if (en \$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumissio n des propositio ns	Commentaires
Composante 3. Renforcement des capacités, études stratégiques et gestion de projet						

Acronymes :

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC : Demande de Cotation

SED : Sélection par entente directe

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout

SMC : Sélection au « moindre coût »

SQC : Sélection fondée sur les qualifications des consultants

SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

**PROCUREMENT PLAN** Madagascar : Madagascar National Water Project

**General Information**  
 Country: Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-10-31  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-31  
 Project ID: P174477 GPN Date:  
 Project Name: Madagascar National Water Project  
 Loan / Credit No: /  
 Executing Agency(ies) Ministry of Water, Sanitation and Hygiene

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-MEAM-260103-GO-RFB / Acquisition des voitures 4x4	/	Component 3: Sector Institutional Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-11-10		2021-11-19					2021-12-06		2021-12-17			2022-01-03		2022-02-02	
MG-MEAM-260112-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques	/	Component 3: Sector Institutional Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-11-25									2022-01-04		2022-01-19		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-MEAM-259674-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du PPSD	/	Component 3: Sector Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-04		2021-11-15		2021-11-30		2021-12-13		2022-01-13	
MG-MEAM-260147-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui du ministère.	/	Component 3: Sector Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-11		2021-11-18		2021-11-25		2021-12-06		2022-06-04	