

PROJET D'APPUI REGIONAL A L'INITIATIVE POUR L'IRRIGATION AU SAHEL (PARIIS)

PPA2

Plan de Passation de Marchés (PPM) sur 11 mois

Version du 11 octobre 2017

I. Généralités

1.1. Information générale sur le projet

- Pays: Régional (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger Sénégal, Tchad)
- Emprunteur (niveau régional) : **CILSS**
- Nom du Projet : Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel (PARIIS- SIIP)
- Numéro du Projet : P154482 (PPA-CILSS N° V 160)
- Montant du Don sollicité : 20 millions dollars américains
- Montant des fonds rétrocédés par les pays :
- Unité de Gestion du Projet : Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

1.2. Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Original : 25 août 2017

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : 1^{er} novembre 2017

1.4 Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés : Octobre 2017 à juillet 2018

1.5 Risque global lié à la passation des marchés : Substantiel

II. Fournitures, travaux et services autre que les services de consultants.

2.1 **Seuils d'Examen Préalable** : Décisions de Passation des Marchés sujettes à l'Examen Préalable de la Banque comme énoncé dans l'Annexe 1 des Directives : « Passation des marchés de fournitures, travaux et services assimilés »

Nature du marché	Méthode de passation de marchés	Seuil d'utilisation de la méthode de passation en USD	Seuil d'examen préalable de l'IDA en USD
------------------	---------------------------------	---	--

Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 5.000.000	Tous les contrats de 10.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 5.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 200.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	
Fournitures, Systèmes Informatiques et Services autres que Services de Consultants	AOI	≥ 1.000.000	Tous les contrats de 2.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 1.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 100.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	

2.2 Préqualification : Ajouter Non applicable, si pas de préqualification prévue, si non ajouter la liste de contrats pour lesquels la préqualification est prévue.

2.3 Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque]

2.4 Référence au Manuel de Procédures du Projet (MPP) : Manuel du CILSS

2.5 Arrangements spéciaux de passation des marchés: Non applicable

2.6 Allotissement de travaux, fournitures et services autres que services de consultants avec méthodes et calendrier

1. Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Description*	Montant estimé (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
Total Travaux							

2. Fournitures et services autres que les services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N° Réf	Description du Marché	Montant estimé (\$US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
1.	Acquisition des équipements de bureaux, informatiques, consommables	17000	AON	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017	
2.	Traduction et édition des Documents générés	2700	CF	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017	
Total Fournitures								
		19700,00 USD						

III- Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firms	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le cout estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce seuil est de 400.000USD pour les Etudes architecturales et le suivi des travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

Arrangements de sélection particuliers: Non applicable

Services de consultants avec méthodes et dates de sélection

1	2	3	4	5	6	7	8
Re f. No .	Description*	Montant estimé (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
3.	conception et de réalisation d'un site WEB PARIIS incluant des outils collaboratifs	8 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
4.	Réalisation de la charte et du Manuel d'audit	40 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
5.	Recrutement expert appui audit	38 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
6.	PS Appui Suivi&Evaluation	95 000	SBQ	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	-
7.	Expert Genre	5 500	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
8.	Coordonnateur régional	65 000	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance - 8 mois sur ce PPA2
9.	Assistance en Passation des Marché	12 500	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	L'expert initialement sur le PPA1 sera sollicité pour des prestations ponctuelles à la demande. Sa disponibilité est confirmée.
10.	Assistant Comptable	14 700	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Septembre 2017	
11.	Expertise groupe de travail	4300	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
12.	Assistante administrative et secrétariat du Projet	19 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre

							de confirmation de performance – 5 mois sur ce PPA2
13.	Expert Communication du Projet	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif– Continuité avec la préparation du projet– 4 mois sur ce PPA 2
14.	Expert Suivi Evaluation du Projet	21 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif– Continuité avec la préparation du projet– 5 mois sur ce PPA2
15.	Assistant technique Expert GR/Irrigation basé au SE CILSS Staff	26 800	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif– Continuité avec la préparation du projet– 5 mois sur ce PPA2
16.	Expert système d'information basé à AGRHYMET	20 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l'annexe manuel et stratégie du Système d'information du Manuel de mise en Œuvre du projet – continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel – le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –3 mois sur ce PPA2
17.	Expert formation basé à AGRHYMET	9 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l'annexe manuel et stratégie de formation du Manuel de mise en Œuvre du projet – continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel – le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –1 mois et demi sur ce PPA2
18.	Expert en gestion de connaissance basé à l'INSAH	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l'annexe manuel et stratégie de gestion de connaissance du Manuel de mise en Œuvre du projet – continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel – le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance – 3 mois sur ce PPA2
19.	Expert en Recherche Appliquée basé	11 300	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l'annexe manuel et stratégie de recherche appliquée du Manuel de mise en Œuvre du projet – continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel – le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –2 mois sur ce PPA2

20.	Stagiaire Irrigation	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017		
21.	Stagiaire Communication	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017		
Total Consultants								
								424900 ,00 USD

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Sahel Irrigation Initiative Support Project

General Information

Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-04-30
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-11-24
 Project ID: P154482 GPN Date:
 Project Name: Sahel Irrigation Initiative Support Project
 Loan / Credit No: IDA / VO180, IDA / 61620
 Executing Agency(ies) PARIIS – NIGER

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PARIIS - NIGER-55969-CW-RFB / Travaux de construction des locaux de PARIIS	IDA / VO180	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				118,963.56	Achevé							2018-07-07	2018-11-27							2018-09-03	2018-12-28	2019-01-01	2019-09-09
NE-PARIIS - NIGER-55970-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des bureaux régionaux du PARIIS	IDA / VO180	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				17,469.79	Achevé							2018-07-31	2019-08-21							2018-09-27	2019-08-27	2018-11-26	2019-10-21
NE-PARIISNE-104297-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de 5 seuils à Founkoye/Fadama dans la région de Tahoua	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2019-08-15		2019-08-30			2019-09-29		2019-10-20			2019-11-25		2020-04-23	
NE-PARIISNE-104413-CW-RFB / Travaux d'aménagement Type 3 Communautaire dans la région de Tahoua (Founkoye, Tahoua 1, Tahoua 2, Rini, Fadama Bayan Bariki)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2019-06-01		2019-06-16			2019-07-16		2019-08-15			2019-09-20		2020-01-18	
NE-PARIISNE-104417-CW-RFB / Travaux d'aménagements Type 3 communautaire région de Tahoua (Fadama, Madaoua, Tsaouina, Malali, Nakonawa)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2019-06-01		2019-06-16			2019-07-16		2019-08-15			2019-09-20		2020-01-18	
NE-PARIISNE-104418-CW-RFB / Travaux d'aménagements Type 3 région de Tillabéri (Tondibanda, Fanakakoira, Kobi, Shet, Tagaza)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2019-06-01		2019-06-16			2019-07-16		2019-08-15			2019-09-20		2020-01-18	
NE-PARIISNE-104420-CW-RFB / Travaux d'aménagements Type 3 région de Tillabéri (Kollo, Binkindji, N'Dounga, Libéré et Imanan)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2019-06-01		2019-06-16			2019-07-16		2019-08-15			2019-09-20		2020-01-18	
NE-PARIISNE-104421-CW-RFB / Travaux aménagements Type 2 Région de Tahoua (Founkoye, Tahoua 1, Tahoua 2, Rini, Fadama Bayan Bariki)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2019-06-01		2019-06-16			2019-07-16		2019-08-15			2019-09-20		2020-01-18	
NE-PARIISNE-104423-CW-RFB / Travaux aménagements Type 2 région de Tahoua (Fadama, Ababé, Madaoua, Tsaouina, Malali, Nakonawa)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2019-06-01		2019-06-16			2019-07-16		2019-08-15			2019-09-20		2020-01-18	
NE-PARIISNE-104427-CW-RFB / Travaux aménagements Type 2 région de Tillabéri (Tondibanda, Fanakakoira, Kobi, Shet, Binkindji, Tagaza)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2019-06-01		2019-06-16			2019-07-16		2019-08-15			2019-09-20		2020-01-18	
NE-PARIISNE-104429-CW-RFB / Travaux aménagements Type 2 Région de Tillabéri (Kollo, N'Dounga, Libéré, Imanan)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2019-06-01		2019-06-16			2019-07-16		2019-08-15			2019-09-20		2020-01-18	
NE-PARIISNE-104282-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du périmètre de DIOMANA	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,060,817.36	Signé					2019-09-16	2020-05-26	2019-10-01	2020-05-26		2019-10-31	2020-07-01	2019-11-21	2020-07-21	2019-12-27	2020-09-29	2020-08-23		
NE-PARIISNE-101566-CW-RFB / Travaux de construction/réhabilitation de 7 ouvrages (type 3) de mobilisation des eaux dans les régions de Tillabéri (3) et Dosso (4)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2020-06-01		2020-06-16			2020-07-16		2020-08-15			2020-09-20		2021-03-19	
NE-PARIISNE-161568-CW-RFB / Travaux de construction/réhabilitation de 9 ouvrages (type 1) de mobilisation des eaux dans les régions de Tahoua (6) et Agadez (3)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2020-06-01		2020-06-16			2020-07-16		2020-08-15			2020-09-20		2021-03-19	
NE-PARIISNE-161571-CW-RFB / Travaux de construction de 14 aménagements collectifs (type 3) dans les régions de Dosso (7) et Tillabéri (7)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2020-06-01		2020-06-16			2020-07-16		2020-08-15			2020-09-20		2021-03-19	

NE-PARISNE-104344-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des ouvrages de mobilisation des Eaux dans la région de Tillabéri	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06								2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09		
NE-PARISNE-104345-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des ouvrages de mobilisation des Eaux dans la région de Dosso	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06								2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09		
NE-PARISNE-104348-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des ouvrages de mobilisation des Eaux dans la région d'Agadez	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06								2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09		
NE-PARISNE-104350-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des aménagements communautaires et PCES sur sites privés dans la région d'Agadez	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06								2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09		
NE-PARISNE-104354-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des aménagements communautaires et PCES sur sites privés dans la région de Dosso	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06								2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09		
NE-PARISNE-104357-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des aménagements communautaires et PCES sur sites privés dans les régions de Tillabéri	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06								2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09		
NE-PARISNE-104402-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des aménagements communautaires et PCES sur sites privés dans la région de Tahoua	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06								2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09		
NE-PARISNE-104403-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour les travaux de traitement des bassins versants à DIOMANKA	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	272,730.78	Signé	2019-06-01	2019-04-15	2019-06-22	2019-05-16	2019-08-06	2019-10-09					2019-09-05	2019-11-05	2019-10-11	2019-12-19	2020-01-09
NE-PARISNE-104406-CS-CQS / Recrutement d'une IMF pour la gestion des fonds pour les travaux de traitement des bassins versants à DIOMANKA	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-06								2019-09-05	2019-10-11	2020-01-09		
NE-PARISNE-161425-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour les études (APD, DAO, EIES) et le contrôle de 26 aménagements collectifs (type 3) dans les régions de Tahoua et Agadez	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15	2020-05-06	2020-06-19								2020-07-19	2020-08-23	2021-02-19		
NE-PARISNE-155451-CS-CQS / Recrutement d'un Opérateur de Solution d'Irrigation pour la Région de Dosso	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-03-30	2020-03-27	2020-04-14	2020-05-07	2020-05-29	2020-06-19	2020-07-04				2020-08-03	2020-09-08	2022-09-08		
NE-PARISNE-161415-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour les études (APD, DAO, EIES) pour l'entretien/réhabilitation et le contrôle de 16 ouvrages de mobilisation des eaux dans les régions de Tahoua (11) et Agadez (5)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-05-19	2020-05-06	2020-07-29	2020-06-19	2020-07-04	2020-08-03				2020-09-07	2020-10-12	2021-04-10		
NE-PARISNE-161419-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour les études (APD, DAO, EIES) et le contrôle de 14 aménagements collectifs (type 3) dans les régions de Dosso et Tillabéri	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15	2020-05-06	2020-06-19								2020-07-19	2020-08-23	2021-02-19		
NE-PARISNE-155447-CS-CQS / Recrutement d'un Opérateur d'appui à la planification et au Développement Local pour la Région de Dosso	IDA / 61620	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-03-30	2020-09-28	2020-04-14	2020-11-12	2020-05-14	2020-05-29	2020-06-19				2020-07-25	2020-08-30	2022-08-30		
NE-PARISNE-161227-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le contrôle qualité et la réception des travaux de réhabilitation de DIOMANKA	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-09-01	2020-05-07	2020-09-22				2020-11-26	2020-12-26			2021-01-30	2021-03-06	2022-03-06		

NE-PARISNE-155449-CS-CQS / Recrutement d'un Opérateur d'appui à la Planification et au Développement Local pour la Région d'Agadez	IDA / 61620	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open		0.00	En cours d'exécution	2020-03-30	2020-09-28	2020-04-14	2020-11-12	2020-05-14				2020-05-29	2020-06-28	2020-08-03	2020-09-07	2022-09-07
NE-PARISNE-161411-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour les études (AMD, DAD, EHS) pour l'opération de réhabilitation et le contrôle de 20 ouvrages de mobilisation des eaux dans les régions de Dosso (12) et Tillabéri (8)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-05-19	2020-05-06	2020-07-29	2020-06-19				2020-07-10	2020-08-09	2020-09-13	2020-10-18	2021-04-16
NE-PARISNE-155454-CS-CQS / Recrutement d'un Opérateur de Solution d'Irrigation pour la Région d'Agadez	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open		0.00	En cours d'exécution	2020-04-01	2020-03-27	2020-04-16	2020-05-07	2020-05-16				2020-06-15	2020-06-30	2020-07-30	2020-08-21	2022-08-21
NE-PARISNE-161232-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour réaliser les études EIES pour les sous-projets de type 3 dans les régions de Tahoua et Agadez	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-04-15		2020-04-30		2020-05-30					2020-06-29		2020-08-03	2020-11-01
NE-PARISNE-161235-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour réaliser les études EIES pour les sous-projets de type 3 dans les régions de Dosso et Tillabéri	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-04-15		2020-04-30		2020-05-30					2020-06-29		2020-08-03	2020-11-01
NE-PARISNE-204914-CS-CQS / Elaboration du manuel de procédures administrative, financière et de passation des marchés du projet FSRP	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-11-23		2020-12-14		2021-01-13					2021-02-03		2021-03-03	2021-05-02
NE-PARISNE-204961-CS-CQS / Elaboration du manuel d'exécution du projet FSRP	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-11-23		2020-12-14		2021-01-28					2021-02-12		2021-03-06	2021-05-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
NE-PARIS - NIGER-56084-CS-INDV / Recrutement d'un consultant de l'étude pour le renforcement du processus de révision et d'opérationnalisation des textes relatifs à l'Irrigué	IDA / V0180	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2018-11-01		2018-11-16		2018-12-07		2019-01-12		2019-02-11			
NE-PARIS - NIGER-56092-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude d'élaboration d'une méthodologie de prise en compte de l'Irrigué dans les PDC	IDA / V0180	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2018-10-01		2018-10-16		2018-11-06		2018-12-12		2019-01-11			
NE-PARIS - NIGER-56628-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la situation de référence	IDA / V0180	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2018-04-02		2018-04-17		2018-05-08		2018-06-13		2018-08-12			
NE-PARIS - NIGER-57489-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude d'élaboration d'une base de données des prestataires de services, travaux, fournitures	IDA / V0180	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2018-12-03		2018-12-18		2019-01-08		2019-01-30		2019-03-31			
NE-PARIS - NIGER-84039-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation et amélioration d'un référentiel de prix	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2018-11-05		2018-11-20		2018-12-11		2019-01-16		2019-03-17			
NE-PARIS - NIGER-84040-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude d'inventaire et de collecte de données existantes (cartes et données)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2018-11-05		2018-11-20		2018-12-11		2019-01-16		2019-02-15			
NE-PARIS - NIGER-84044-CS-INDV / Recrutement de 3 consultants individuels pour la revue qualité/études de réhabilitation de l'ANA de Diomana (Type 4 grande irrigation 500 ha).	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2018-11-12	2018-11-27	2018-11-27		2018-12-18		2019-01-23		2019-03-24			
NE-PARIS - NIGER-84045-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'établissement de l'état des lieux et identification des besoins en renforcement des capacités (avec l'appui de l'expert formation du régional) et élaboration de plan national de formation 2019.	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2018-11-15		2018-11-30		2018-12-21		2019-01-26		2019-03-27			

NE-PARIISNE-92273-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Irrigation pour la relecture en vue de la mise à jour de l'étude APO/DAD de réhabilitation du périmètre irrigué de DIOMANA dans la région de Tillabéri	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	7,392.17	Signé	2019-01-07	2019-01-09	2019-01-14	2019-06-06	2019-02-04	2019-07-24	2019-02-26	2019-07-29	2019-03-28	
NE-PARIISNE-92295-CS-INDV / Recrutement d'un expert Agronome pour la relecture en vue de la mise à jour de l'étude APO/DAD de réhabilitation du périmètre irrigué de DIOMANA dans la région de Tillabéri	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	4,537.26	Signé	2019-01-07	2019-01-09	2019-01-14	2019-06-06	2019-02-04	2019-07-24	2019-02-26	2019-07-29	2019-03-28	
NE-PARIISNE-92296-CS-INDV / Recrutement d'un expert Environnementaliste pour la relecture en vue de la mise à jour de l'étude APO/DAD de réhabilitation du périmètre de DIOMANA dans la région de Tillabéri	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	7,213.74	Signé	2019-01-07	2019-01-09	2019-01-14	2019-06-06	2019-02-04	2019-07-29	2019-02-26	2019-07-29	2019-03-28	
NE-PARIISNE-104276-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude complémentaire de la situation de référence du projet PARIS NIGER	IDA / 61620	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-04-01		2019-04-16		2019-05-07		2019-06-11		2019-08-10	
NE-PARIISNE-104320-CS-INDV / Etude de diagnostic sur le processus et les instruments de planification locale	IDA / 61620	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-04-24		2019-05-09		2019-05-30		2019-07-05		2019-09-03	
NE-PARIISNE-104322-CS-INDV / Etude de diagnostic sur le processus de gestion des ressources (foncier et eau)	IDA / 61620	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-04-24	2019-09-10	2019-05-09		2019-05-30		2019-07-05		2019-09-03	
NE-PARIISNE-104328-CS-INDV / Etude de diagnostic sur la place et le rôle des hommes et des femmes dans les processus de planification et de gestion des ressources	IDA / 61620	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	10,316.72	Achévé	2019-04-24	2019-11-06	2019-05-09	2019-11-25	2019-05-30	2019-12-12	2019-07-05	2020-03-18	2019-09-03	2020-07-20
NE-PARIISNE-104333-CS-INDV / Etude de diagnostic sur les systèmes de production et des opportunités de Filières et marchés dans les 4 régions d'intervention	IDA / 61620	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited	9,741.12	Achévé	2019-04-24	2019-08-09	2019-05-09	2019-10-08	2019-05-30	2019-10-21	2019-07-05	2019-11-18	2019-09-03	2020-04-07
NE-PARIISNE-104336-CS-INDV / Recrutement d'un Géomètre Assermenté en appui à l'ONAHIA dans la conduite de l'opération d'immatriculation du périmètre irrigué de DIOMANA dans la région de Tillabéri	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	27,672.73	Signé	2019-03-15	2019-03-08	2019-03-30	2019-04-25	2019-04-20	2019-08-16	2019-05-26	2019-10-23	2019-08-24	
NE-PARIISNE-104337-CS-INDV / Recrutement d'un Juriste en appui à l'ONAHIA dans la conduite de l'opération d'immatriculation du périmètre irrigué de DIOMANA dans la région de Tillabéri	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	19,017.41	Signé	2019-03-15	2019-03-08	2019-03-30	2019-04-25	2019-04-20	2019-08-16	2019-05-26	2019-10-24	2019-07-25	
NE-PARIISNE-104339-CS-INDV / Recrutement d'un Sociologue en appui à l'ONAHIA dans la conduite de l'opération d'immatriculation du périmètre irrigué de DIOMANA dans la région de Tillabéri	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	153,423.94	Signé	2019-03-15	2019-03-08	2019-03-30	2019-04-25	2019-04-20	2019-08-16	2019-05-26	2019-10-23	2019-07-25	
NE-PARIISNE-107238-CS-INDV / Recrutement de l'Expert Gestion des Connaissances et Communication du Projet PARIS NIGER	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Open	30,544.38	Signé	2019-07-16	2019-05-29	2019-09-20	2019-11-11	2019-10-11	2019-11-20	2019-11-16	2019-12-06	2020-11-15	
NE-PARIISNE-126785-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue de l'élaboration de la démarche de la stratégie de la petite irrigation au NIGER (SPIN)	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	3,922.71	Achévé	2019-08-19	2019-11-04	2019-09-03	2019-11-26	2019-09-24	2020-01-08	2019-11-05	2020-01-08	2019-12-05	2020-08-18
NE-PARIISNE-161245-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la révision du manuel de gestion administrative, comptable et financière	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	9,499.04	Signé	2020-03-09	2020-04-09	2020-03-24	2020-07-03	2020-04-14	2020-08-07	2020-05-20	2020-08-12	2020-07-19	
NE-PARIISNE-161528-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour assurer la maintenance des logiciels	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-03-09	2020-09-16	2020-03-24		2020-04-14		2020-05-20		2021-05-20	

NE-PARIISNE-161530-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la maintenance du matériel informatique	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-03-09	2020-03-24	2020-04-14	2020-05-20	2021-05-20				
NE-PARIISNE-161537-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer les stratégies et plans de communication	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15	2020-04-30	2020-05-21	2020-06-26	2020-07-26				
NE-PARIISNE-161565-CS-INDV / Recrutement du comptable régional pour la région d'Agadez	IDA / 61620	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-04-01	2020-04-09	2020-05-31	2020-06-21	2020-07-27	2021-07-27			
NE-PARIISNE-161240-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'état des lieux des systèmes d'information existants sur les ressources en eau	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15	2020-04-30	2020-05-21	2020-06-26	2020-07-26				
NE-PARIISNE-161464-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser le diagnostic des dispositifs et organes de gestion des connaissances existants	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15	2020-04-30	2020-05-21	2020-06-26	2020-07-26				
NE-PARIISNE-161242-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer la stratégie genre et le plan d'action	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-08-19	2020-04-30	2020-05-21	2020-06-26	2020-07-26			
NE-PARIISNE-175620-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social (IES) des travaux de réalisation des ouvrages de mobilisation des eaux (Type 1) dans les régions de Dosso et Tillabéri.	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	34,231.11	Signé	2020-06-10	2020-06-02	2020-06-15	2020-07-21	2020-07-06	2020-08-06	2020-08-05	2020-11-10	2021-02-01
NE-PARIISNE-175621-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social (IES) des travaux de réalisation des ouvrages de mobilisation des eaux (Type 1) dans les régions de Tahoua et Agadez	IDA / 61620	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited	41,649.17	Signé	2020-06-10	2020-06-02	2020-06-15	2020-07-21	2020-07-06	2020-08-07	2020-08-10	2020-11-12	2021-02-06
NE-PARIISNE-199952-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du document PAD du projet FSRP	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-10-29	2020-10-20	2020-11-03	2020-11-10	2020-11-24	2021-02-22			
NE-PARIISNE-199954-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale du projet FSRP	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-03	2020-11-12	2020-11-10	2020-11-24	2021-01-23		
NE-PARIISNE-199957-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP) du projet FSRP	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-03	2020-11-12	2020-11-10	2020-11-24	2021-01-23		
NE-PARIISNE-199958-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du cadre de gestion des pesticides et produits phytosanitaires (CCPP) du projet FSRP	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-03	2020-11-12	2020-11-10	2020-11-24	2021-01-23		
NE-PARIISNE-199953-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de la stratégie PPSD et le plan de passation des marchés du projet FSRP	IDA / 61620	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-11-23	2020-11-16	2020-11-28	2020-12-05	2020-12-19	2021-02-02			