

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Project information:** Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project (P160245)
2. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original : April 04, 2018
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** First 18 months of project implementation

II. Thresholds

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Procurement Prior Review Thresholds (US\$ thousands)

Type of procurement	Prior review threshold (US\$ thousands)
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	10,000,000
Goods, information technology and non-consulting services	2,000,000
Consultants: firms	1,000,000
Consultants: individuals	300,000

Thresholds for Procurement Approaches and Methods (US\$ thousands)

Type of procurement	Open international <input type="checkbox"/>	Open national <	RfQ = <
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	10,000,000	10,000,000	300,000
Goods, information technology and non-consulting services	3,000,000	3,000,000	200,000
Shortlist of national consulting firms.	300,000	300,000	

PROCUREMENT PLAN Tunisia : Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project

General Information
 Country: Tunisia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-04-05
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-28)
 Project ID: P160245 **GN Date:**
 Project Name: Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project
 Loan / Credit No: / , IBRD / 88580
 Executing Agency(ies) Ministry of agriculture

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr. Compl.
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TN-MARHP-136030-CW-RFQ / Travaux de remise en état de local UGO régional de C.R.D.A DE Beja	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	En cours d'exécution							2019-10-31	2019-10-31							2020-01-03	2020-04-02	
TN-MARHP-171424-CW-RFQ / Aménagement du local de l'unité de gestion du CRDA Siliana	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				20,000.00	0.00	En cours d'exécution							2020-05-05	2019-12-17							2020-06-30	2020-12-27	
TN-MARHP-57304-CO-RFB / Fourniture et installation des équipements de stations de pompage, de réserves et réservoirs et de systèmes de télégestion - supervision (SCADA) pour PPI Gafour et El Aïroussa au gouvernorat Siliana	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				440,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-02-18		2021-02-23				2021-04-06		2021-05-06		2021-06-10	2021-12-07	
TN-MARHP-57238-CW-RFB / Fourniture, transport et pose des conduites principales des lignes de production et des réseaux de distribution (FB / PPI - DN=400 mm) - Adduction et défleurement pour PPI El Hajeb au gouvernorat Sfax	/	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,440,000.00	0.00	Annulé			2019-07-01			2019-07-06				2019-08-20		2019-10-04		2019-11-17	2021-11-06		
TN-MARHP-55279-CW-RFB / Travaux de réhabilitation sur conduites principales des lignes de production et des réseaux de distribution (FB - DN=400 mm) pour PPI Boussalem - Bir Lakhdar - Badrouna au gouvernorat Jendouba	/	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	0.00	Annulé			2019-09-25			2019-10-05				2019-11-04		2019-12-19		2020-01-28	2021-10-29		
TN-MARHP-57305-CW-RFB / Fourniture, transport et pose des conduites principales des lignes de production et réseau principal (FB - DN=400 mm) pour PPI Mateur au gouvernorat Bizerte	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,840,000.00	0.00	En cours d'exécution			2020-08-31	2020-10-10	2020-09-05	2020-10-22				2020-10-20		2020-12-04		2021-01-08	2022-07-02		
TN-MARHP-189367-CW-RFB / Transport et pose des conduites FB (DN=400 mm) pour PPI Boussalem Bir Lakhder et Badrouna (en trois lots)	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-03-25			2021-03-30				2021-05-11		2021-06-10		2021-07-15	2022-01-11		
TN-MARHP-57294-CW-RFB / Travaux de génie civil de stations de pompage et de réserves et réservoirs pour PPI Gafour et El Aïroussa (en deux lots) au gouvernorat Siliana	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				480,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-03-30			2021-04-04				2021-05-19		2021-07-03		2021-08-07	2022-10-31		
TN-MARHP-57330-CW-RFB / Fourniture transport et pose des conduites secondaires des réseaux de distribution (PHD - DN ≤ 300 mm) pour PPI El Hajeb au gouvernorat Sfax	/	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				800,000.00	0.00	Annulé			2019-09-02			2019-09-07				2019-10-22		2019-12-06		2020-01-20	2022-01-09		
TN-MARHP-57333-CW-RFB / Travaux de réseaux de drainage et d'assainissement dans PPI Gromballa - Simeis et Menzel-Bouzeffla en (2 lots) au gouvernorat Nabeul	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,920,000.00	0.00	En cours d'exécution			2020-09-01	2020-10-05	2020-09-06	2020-10-12				2020-10-21		2020-12-05		2021-01-18	2022-07-12		
TN-MARHP-57326-CW-RFB / Fourniture, transport et pose des conduites secondaires des réseaux de distribution (PHD - DN ≤ 300 mm) pour PPI Mateur en 3 lots au gouvernorat Bizerte	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,400,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-03-30			2021-04-04				2021-05-19		2021-07-03		2021-08-16	2023-08-06		
TN-MARHP-189430-CW-RFB / Travaux de réseaux de drainage et d'assainissement pour PPI de Chézala, Teskraya et Mateur	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,200,000.00	0.00	En attente d'exécution			2022-02-25			2022-03-02				2022-04-13		2022-05-13		2022-06-17	2022-12-14		
TN-MARHP-189432-CW-RFB / Travaux de pistes agricoles pour PPI Chézala, Teskraya et Mateur	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				800,000.00	0.00	En attente d'exécution			2023-02-23			2023-02-28				2023-04-11		2023-05-11		2023-06-15	2023-12-12		

TN-MARHP-52575-CS-CQS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernorat Sfax (comprenant les études détaillées si nécessaire, suivies de la supervision des travaux collectifs de données pour la mise en place d'un SICI pour PPI El Hageb au gouvernorat Sfax	/	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		160,000.00	0.00	Annulé	2018-05-02								2018-07-07	2018-08-11	2023-08-10		
TN-MARHP-57195-CS-CQS / Diagnostics technico-économiques et plans de développement du secteur organisé	/	Support to Agricultural Development and Market Access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		280,000.00	0.00	Annulé	2020-04-02	2020-04-23							2020-08-21	2020-09-25	2021-09-20		
TN-MARHP-57347-CS-QCBS / Marché assistance technique pour la mise en place du pilotage des irrigations et appui aux économies d'eau à la parcelle	IBRD / 88580	Institutional Modernization	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30	2021-07-21							2021-10-19	2021-12-18	2022-02-16	2022-04-02	2024-09-18
TN-MARHP-189488-CS-LCS / Marchés de formation en tant que besoin (passation des marchés, gestion financière...)	IBRD / 88580	Project coordination	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-22	2020-09-12							2020-11-23	2020-12-23	2021-01-27	2021-03-03	2021-08-30
TN-MARHP-189502-CS-QCBS / Etude d'Évaluations d'impact à mi-parcours et fin de projet	IBRD / 88580	Project coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-15	2020-11-02	2020-10-06	2020-11-26	2020-11-19				2020-12-17	2021-01-16	2021-02-20	2021-03-27	2022-03-27
TN-MARHP-189505-CS-LCS / Formations " Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) " du projet	IBRD / 88580	Project coordination	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-25	2021-04-15							2021-07-11	2021-08-10	2021-09-14	2021-10-19	2022-11-23

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TN-MARHP-131788-CS-INDV / Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) des PPI de Béja	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-21	2020-03-09	2019-10-26		2019-11-16		2019-12-21		2020-03-20	
TN-MARHP-136017-CS-INDV / Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) du P1 de Jendouba	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-23	2020-06-02	2019-10-28		2019-12-04		2020-01-08		2020-04-07	
TN-MARHP-189500-CS-INDV / Expertise ponctuelle par consultants individuels pour communication, suivi et évaluation et sauvegardes environnementales et sociales	IBRD / 88580	Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05		2021-09-01	