

CAMEROUN**PROJET DE FACILITATION DES TRANSPORTS ET DU TRANSPORTS ET TRANSIT EN
ZONE CEMAC**

Cellule de Suivi de l'Exécution des Projets Routiers financés par la BAD – Banque Mondiale

NUMERO D'IDENTIFICATION DU PROJET : P079736

Numéro du crédit : 4337-CM ; Financement additionnels (4659-CM et 4987-CM).

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES**I. GENERAL****1. Informations sur le Projet**

Bénéficiaire : République du Cameroun

Ministère Responsable : Ministère des Travaux Publics

Nom du Projet : Projet de Facilitation des Transports et du Transit en zone CEMAC.

Agence d'exécution du Projet : Cellule BAD – Banque Mondiale du MINTP.

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 05/06/2015.**3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : 23/08/2009 et mis à jour le 09/02/2012.****4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : (Mars 2018) à (Février 2019).****5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Substantiel.****II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES (AUTRES QUE LES SERVICES DE
CONSULTANTS)****1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue à priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Les justifications de l'entente directe accompagnées du PPM sont soumis à la Banque Mondiale pour approbation.
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>2	

2. Pré qualification : Les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joints) seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELLES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000.000	<10.000.000	< 200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires / Fin de prestations
1	Souscription d'une assurance maladie du personnel de la direction du projet de la RAR Mora-Dabanga-Kousseri et leurs familles ainsi que l'assurance funéraires du personnel de la RAR	80 000	CF	NON	NON	Posteriori	04/04/2018	31/01/2019
2	Acquisition des véhicules pour le compte de la direction du projet RAR Mora-Dabanga-Kousseri	726 000	GG	NON	NON	Posteriori	20/03/2018	21/10/2018
3	Achat du mobilier de bureau (tables, chaises, armoires de rangement, etc...) pour la Direction du projet de la RAR	74 400	CF	NON	NON	Posteriori	04/04/2018	11/11/2018
4	Acquisition d'un logiciel TOM2PRO	80 000	CF	NON	NON	Posteriori	29/03/2018	06/11/2018
5	Souscription d'une Assurance Véhicule de la Direction du projet de la RAR Mora-Dabanga-Kousseri	26 000	CF	NON	NON	Posteriori	04/04/2018	11/11/2018
6	Achat des matériels informatiques (destops et laptops), des imprimantes, de 02 copieurs multifonctions, des scanners mobiles, 02 vidéo projecteurs, table de présentation,	63 000	CF	NON	NON	Posteriori	04/04/2018	11/11/2018

50 clé USB et 10 modem internet pour la Direction du projet de la RAR								
Coût total en US\$	1 049 400	-	-	-	-			

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions des contrats soumis à la revue préalable de la Banque tel que prévu dans l'annexe 1 des Directives de Sélection des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits de l'AID et l'Annexe 1 des procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.3	Les justifications de l'entente directe accompagnées du PPM sont soumis à la Banque Mondiale pour approbation.
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.3	

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Recrutement d'un agent de bureau pour la Direction du projet de la RAR	21 600	CI	Posteriori	20/03/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQUE PAR LA BANQUE MONDIALE
2	Sélection d'un consultant Individuel pour la mise en place d'un système d'archivage et de numérisation du projet CEMAC.	100 000	CI	Posteriori	15/06/2018	31/01/2019
3	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur la sécurité du système de gestion des bases de données (oracle 11GR2).	12 000	CI	Posteriori	18/04/2018	10/12/2018
4	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur l'administration des pare – feu jupiter (OS, routage intermédiaire et avancé)	16 000	CI	Posteriori	18/04/2018	10/12/2018
5	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur le développement sous JAVA EE	12 000	CI	Posteriori	18/04/2018	10/12/2018
6	Recrutement de dix chauffeurs pour la Direction du projet de la RAR	96 000	CI	Posteriori	17/05/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQUE PAR LA BANQUE MONDIALE
7	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de Spécialiste en assurance	86 400	CI	Posteriori	15/06/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQUE PAR LA BANQUE MONDIALE
8	Recrutement d'une assistante secrétaire pour la Direction du projet de la RAR	9 600	QC	Postérieur	20/03/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQUE PAR LA

						BANQUE MONDIALE
9	Appui à la dématérialisation des procédures additionnelles identifiées.	30 000	QC	Posteriori	20/05/2018	20/01/2019
10	Recrutement d'une secrétaire pour la Direction du projet de la RAR.	20 400	CI	Posteriori	03/04/2018	31/01/2019
11	Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à la collecte de données sur les indicateurs du projet CEMAC.	200 000	CI	Posteriori	18/04/2018	10/12/2018
12	Recrutement d'un consultant en vue d'une mission d'évaluation indépendante de la qualité des travaux sur la route MBERE NGAOUNDERE	300 000	QC	Posteriori	09/05/2018	31/01/2019
13	Recrutement d'un ingénieur Génie Civil à la Direction de projet de la RAR	72 000	CI	Posteriori	18/04/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQU E PAR LA BANQUE MONDIALE
14	Recrutement d'un Consultant individuel pour l'audit technique de la RAR Mora-Dabanga-Kousseri	192 000	CI	Posteriori	18/04/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQU E PAR LA BANQUE MONDIALE
15	Recrutement d'un Consultant Individuel, Vérificateur financier de la RAR Mora-Dabanga-Kousseri	170 000	CI	Posteriori	18/04/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQU E PAR LA BANQUE MONDIALE
16	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'auditeur interne	72 000	CI	Posteriori	18/04/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQU E PAR LA BANQUE MONDIALE
17	Tenue des ateliers de sensibilisation et de communication du projet de la RAR	100 000	QC	Posteriori	19/05/2018	19/01/2019
	Coût total en US\$	1 510 000	-	-	-	-

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CF : Consultation des Fournisseurs
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC : Sélection au Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
ED : Entente directe
Posteriori : Revue à posteriori
Priori : Revue à priori
PPM : Plan de Passation des Marchés

CM-CELLULE BAD/BM - 56196-GO-DR / Acquisition du logiciel TOM2PRO à la Cellule BAD-BM	IDA / 49870	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			29,174.00	0.00	En cours d'exécution						2018-04-27	2018-06-22	2018-05-02							2018-06-06		2018-12-03	
CM-CELLULE BAD/BM - 56213-GO-RFQ / Paramétrage, migration et formation sur le logiciel TOM2PRO	IDA / 49870	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,000.00	0.00	En attente d'exécution								2018-05-05							2018-06-30		2018-12-27	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CM-CELLULE BAD/BM - 79734-NC-RFQ / Prestation d'entretien et nettoyage du bâtiment de la cellule BAD-BM du Ministère des Travaux Publics.	IDA / 49870	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2018-11-05								2018-12-31		2020-06-30	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CELLULE BAD/BM - 50295-CS-CQS / Appui à la dématérialisation des procédures additionnelles identifiées	IDA / 43370	Transit and Transport Facilitation investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-16	2018-04-13	2018-04-06		2018-05-20							2018-06-19		2018-07-24		2019-01-20		
CM-CELLULE BAD/BM - 50327-CS-CQS / Tenue des ateliers de sensibilisation et de communication du projet RAR	IDA / 49870	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-15		2018-04-05		2018-05-19							2018-06-18		2018-07-23		2019-01-19		
CM-CELLULE BAD/BM - 155790-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET DE FACILITATION DU TRANSPORT ET DU TRANSIT EN ZONE CEMAC	IDA / 49870	Transit and Transport Facilitation investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		60,000.00	0.00	Annulé	2020-01-28		2020-02-18		2020-04-02							2020-05-02		2020-06-06		2020-12-03		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-CELLULE BAD/BM - 50109-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de Spécialiste en assurance	IDA / 49870	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Individuel	Open		86,400.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-27	2018-04-13	2018-06-15		2018-07-06		2018-08-10		2019-02-06		

CM-CELLULE BAD/BM - 50281-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel en vue de la formation sur la sécurité du système de gestion des bases de données (ORACLE 11 GR2) des ressources impliquées dans le processus de dématérialisation des procédures du commerce extérieur E-GUCE	IDA / 43370	Transit and Transport Facilitation investments	A posteriori	Individuel	Open	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-28	2018-04-18	2018-05-09	2018-06-13	2018-12-10	
CM-CELLULE BAD/BM - 50284-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel en vue de la formation sur l'administration des pare-feu JUPITER (OS, ROUTAGE INTERMEDIAIRE et AVANCE) des ressources impliquées dans le processus de dématérialisation des procédures du commerce extérieur E-GUCE	IDA / 43370	Transit and Transport Facilitation investments	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-28	2018-04-18	2018-05-09	2018-06-13	2018-12-10	
CM-CELLULE BAD/BM - 50285-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel en vue de la formation sur le développement sous JAVA EE des ressources impliquées dans le processus de dématérialisation des procédures du commerce extérieur E-GUCE	IDA / 43370	Transit and Transport Facilitation investments	A posteriori	Individuel	Open	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-28	2018-04-18	2018-05-09	2018-06-13	2018-12-10	
CM-CELLULE BAD/BM - 50303-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'audit technique de la RAR MORA-DABANGA-KOUSSERI	IDA / 46590	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Individuel	Open	192,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-28	2018-04-18	2018-05-09	2018-06-13	2018-12-10	
CM-CELLULE BAD/BM - 50304-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel, Vérificateur financier de la RAR MORA-DABANGA-KOUSSERI	IDA / 49870	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Individuel	Open	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-28	2018-04-18	2018-05-09	2018-06-13	2018-12-10	
CM-CELLULE BAD/BM - 50328-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur génie civil à la Direction de la RAR	IDA / 46590	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Individuel	Open	72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-28	2018-04-18	2018-05-09	2018-06-13	2018-12-10	
CM-CELLULE BAD/BM - 50329-CS-INDV / Recrutement d'une secrétaire à la Direction de la RAR	IDA / 46590	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	20,400.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-29	2018-07-12	2018-04-03	2018-04-24	2018-05-29	2018-11-25
CM-CELLULE BAD/BM - 50330-CS-INDV / Recrutement assistant secrétaire pour la Direction de la RAR	IDA / 46590	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	9,600.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-15	2018-10-24	2018-03-20	2018-04-10	2018-05-15	2018-11-11

CM-CELLULE BAD/BM - 50331-CS-INDV / Recrutement d'un agent de bureaux pour la direction de la RAR	IDA / 46590	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		21,600.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-15	2018-03-20	2018-04-10	2018-05-15	2018-11-11
CM-CELLULE BAD/BM - 50332-CS-INDV / Recrutement de dix (10) chauffeurs pour la Direction de la RAR	IDA / 46590	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-29	2018-05-17	2018-06-07	2018-07-12	2019-01-08
CM-CELLULE BAD/BM - 50088-CS-INDV / Sélection d'un consultant Individuel pour la mise en place d'un système d'archivage et de numérisation du projet CEMAC	IDA / 49870	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-27	2018-10-25	2018-06-15	2018-07-06	2019-02-06
CM-CELLULE BAD/BM - 50298-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'appui à la collecte de données sur les indicateurs du projet et à la mise en œuvre du plan de valorisation des études	IDA / 49870	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-26	2018-06-14	2018-07-05	2018-08-09	2019-02-05
CM-CELLULE BAD/BM - 50104-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'auditeur interne.	IDA / 49870	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-26	2018-11-05	2018-06-14	2018-07-05	2019-02-05
CM-CELLULE BAD/BM - 79719-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en communication à la Direction du projet Mora-Dabanga-Kousseri.	IDA / 46590	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Individuel	Open		50,400.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-31	2018-10-24	2018-12-19	2019-01-09	2019-02-13
CM-CELLULE BAD/BM - 79724-CS-INDV / Recrutement d'un régisseur à la direction de projet RAR MORA-DABANGA-KOUSSERI	IDA / 46590	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Individuel	Open		33,600.00	0.00	En cours d'examen	2018-10-31	2018-10-24	2018-12-19	2019-01-09	2019-02-13
CM-CELLULE BAD/BM - 79731-CS-INDV / Recrutement d'un archiviste à la cellule BAD-BM du Ministère des Travaux Publics	IDA / 49870	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-31	2018-10-24	2018-12-19	2019-01-09	2019-02-13
CM-CELLULE BAD/BM - 98034-CS-CDS / Renouvellement du Contrat du Consultant Individuel, Comptable N°2 de la Cellule BAD-BM	IDA / 49870	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-31		2019-02-10	2019-03-06	2020-07-28
CM-CELLULE BAD/BM - 98041-CS-CDS / Renouvellement du contrat du comptable N°1 de la cellule BAD-BM	IDA / 49870	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		34,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-31		2019-02-10	2019-03-06	2020-07-28

CM-CELLULE BAD/BM - 152869 CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET DE FACILITATION DU TRANSPORT ET DU TRANSIT EN ZONE CEMAC	IDA / 49870	Transit and Transport Facilitation investments	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-13	2020-02-18	2020-03-10	2020-04-14	2020-10-11				
CM-CELLULE BAD/BM - 152848 CS-CDS / MISE EN ŒUVRE DU MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES, DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET DE LA PRÉVENTION/ATTÉNUATION ET RÉPONSE AUX VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE DES PROJETS DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE MAROUA-MORA ET MORA-DABANGA-KOUSSERI	IDA / 49870	Transit and Transport Facilitation investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		821,640.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-12	2020-02-22		2020-04-27	2020-10-24				