

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Guinée-Bissau Projet de Connectivité Nord (P176948)

Agence d'exécution du Projet : Unité de Gestion du Projet de Transport Rural (UGP-TR)

Date du plan de passation des marchés : 24 août 2021

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 24 août 2021 - 30 novembre 2022

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (juillet 2016, révisé en novembre 2017, août 2018 et novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. **[Sans objet]**

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : **[Sans objet]**

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés : **[Sans objet]**

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux)***.

Fournitures : **[ne s'applique pas]**

Travaux : **[ne s'applique pas]**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : **[Sans objet]**

PROCUREMENT PLAN Guinea-Bissau : Enhancing Connectivity in Northern Guinea-Bissau Project

General Information

Country: Guinea-Bissau Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-08-31
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-03
 Project ID: P176948 GPN Date: 2021-08-20
 Project Name: Enhancing Connectivity in Northern Guinea-Bissau Project
 Loan / Credit No: /
 Executing Agency(ies) Enhancing Connectivity in Northern Guinea-Bissau Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CW-PCN-249804-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études pour les études de faisabilité technico-économique et d'Avant-projet Sommaire (APS), pour la réhabilitation de la route Salim-M'Pack	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		350,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-10-04	2021-10-25	2021-12-08						2022-01-05	2022-02-04	2022-03-11	2022-04-15	2023-04-15					
CW-PCN-249959-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études pour les études techniques de l'Avant-projet Détaillé (APD) et élaboration de Dossier d'Appel d'Offres (DAO) pour la réhabilitation de la route Salim-M'Pack	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		350,000.00	0.00	Implementação Pendente	2022-02-07	2022-02-28	2022-04-13						2022-05-11	2022-06-10	2022-07-15	2022-08-19	2023-08-19					
CW-PCN-249964-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études pour l'Évaluation d'Impact Environnemental et Social (EIES) du Projet de réhabilitation de la route Salim-M'Pack	/		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		300,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-11-07	2021-11-28	2022-01-11						2022-02-08	2022-03-10	2022-04-14	2022-05-19	2023-05-19					

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CW-PCN-250023-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) dont un mécanisme de gestion des plaintes et du Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PGMO)	/		Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-11-29	2022-01-17	2022-02-07					2022-03-14	2022-09-10	
CW-PCN-250023-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des risques d'Exploitation, d'Abus et de Harcèlement Sexuels (EAMS) et préparation plan d'action contre EAMS	/		Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Implementação Pendente	2022-05-18	2022-07-06	2022-07-27					2022-08-31	2023-02-27	
CW-PCN-250041-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour un audit de sécurité routière de la route Salim-M'Pack	/		Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-11-15	2022-01-03	2022-01-24					2022-02-28	2022-08-27	
CW-PCN-250012-CS-CI / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan d'Action et Réinstallation (PAR)	/		Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-21	2021-11-09	2021-11-15					2021-12-20	2022-01-25	