

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : PROJET D'APPUI A LA CONNECTIVITE DES TRANSPORTS

Numéro du Crédit :

Agence d'exécution du Projet : FONS D'ENTRETIEN ROUTIER

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque :- ;

Révision :- ;

3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés :- ;

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : 18 mois

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable:** Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultant			
1.	AOI	>4.000.000\$	M>500.000
2.	AON	Néant	M<500.000
3.	Cotation	Néant	M<100.000
4.	UNOPS	>4.000.000	
Travaux			
4.	AOI	>15,000,000	M>3,000,000
5.	AON	Néant	M<3,000,000
6.	Demande de devis	Néant	M<200,000
7.	Entente directe	Même que AOI	

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.

3. **Procédures proposées pour les composants CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet/ Manuel de Passation de marchés : Non Applicable
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés: Non Applicable.
6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ré f. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/ Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable:** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Toute méthode confondue pour une firme	>2.000,000	
2.	Entente directe pour une firme	>2.000,000	
3.	Consultation individuelle	>400,000	
4.	Entente directe pour un CI	>400,000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux:** Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants:** Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
1. Composante 1: Aménagement de pistes rurales dans les zones ciblées						
001	Etude d'identification et de priorisation participative des routes rurales dans les régions ciblées (RC, RP, et routes non-classées) à partir de critères économiques, sociaux, et de vulnérabilité climatique. Etudes techniques (APD et DAO).	300 000,00		SFQC	à posteriori	17/11/18
002	Etude de la stratégie d'entretien des réseaux tertiaires.	180 000,00		SFQC	à posteriori	17/11/18
003	Révision de la charte routière, y compris (i) la classification fonctionnelle et administrative des pistes rurales non-classées et la désignation des maîtres d'ouvrage; et (ii) l'actualisation de la classification des routes décentralisées en routes provinciales, régionales et communales.	75 000,00		SCI	à posteriori	25/10/18
2. Composante 2: Réhabilitation de routes secondaires dans les mêmes						
004-C-FER-PACT	Actualisation de l'étude sur les options d'aménagement de la RN44 et RN3A, y compris la faisabilité socio-économique, et les études techniques (APS, APD, DAO).	500 000,00		SFQC	à posteriori	17/11/18
005-C-FER-PACT	Etude d'impact environnemental et social (EIES) y compris les Plans de Gestion Environnemental et Social (PGES) et Plans d'Action de Recasement (PAR), des travaux des RN44/RN32/RN3A/RN12A.	120 000,00		SCI	à posteriori	05/11/18

	Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) (pour tout le projet), et d'un Cadre de Reinstallation des Populations (CRP) (pour tout le projet).						
3. Composante 3: Appui institutionnel, gestion et suivi du projet							
007- C- FER- PACT	Etude de la situation de référence socio-économique des zones d'intervention du projet.	50 000,00		SFQC	à posteriori	30/12/18	
008- C- FER- PACT	Elaboration du Manuel de procédures administratives et financières	15 000,00		SCI	à posteriori	07/12/18	
009- C- FER- PACT	Elaboration du Manuel d'Execution du projet	15 000,00		SCI	à posteriori	07/12/18	
010- C- FER- PACT	Mise à jour Logiciel gestion financière	10 000,00		ED	à posteriori	17/12/18	
011- C- FER- PACT	Recrutement d'un Coordonateur de projet	22 000,00		SCI	à posteriori	07/12/18	
012- C- FER- PACT	Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
013- C- FER- PACT	Recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
014- C- FER- PACT	Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et sociale	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	

015- C- FER- PACT	Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
016- C- FER- PACT	Recrutement d'un Comptable.	18 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
	Frais de fonctionnement	100 000		DC	à posteriori		

Acronymes :

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC : Demande de Cotation

SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

SED : Sélection par entente directe

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout

SMC : Sélection au « moindre coût»

SQC : Sélection fondée sur les qualifications des consultants

SCI : Consultant individuel

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations deCPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentair es

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Connectivity for Rural Livelihood Improvement Project

General Information
 Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-05-25
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-01-26
Project ID: P166526 **GPN Date:**
Project Name: Connectivity for Rural Livelihood Improvement Project
Loan / Credit No: IDA / 65050
Executing Agency(ies): Connectivity for Rural Livelihood Implementing aBAgency

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
MG-UCP PACT-177602-CW-RFB / Travaux d'amélioration de 35 km de la Route Nationale Secondaire 12A réparties en deux (02) lots: Lot 1: Travaux de bitumage de la Route Nationale Secondaire Lot 2: Construction du pont de Manambondro	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				24,200,000.00	0.00	En cours d'examen						2020-07-20		2020-07-25					2020-09-05		2020-10-05		2020-11-09	2022-05-03

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
02- PACT-GO-RFQ / Acquisition matériels Informatiques et Bureautiques	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	34,504.96	Signé								2020-06-01								2020-07-16	2020-09-08	2020-08-30	
03- PACT-GO-RFQ / Acquisition mobilier de bureau	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	9,820.77	Signé								2020-06-01								2020-07-27	2020-11-20	2020-09-10	
01- PACT-GO-RFB / Acquisition de SIX (06) VEHICULES 4X4 STATION WAGON LONGS CHASSIS	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		200,000.00	232,210.35	Signé				2020-06-15	2020-09-28	2020-06-20	2020-06-08									2020-08-04	2020-10-22	2020-11-02		
28- PACT-GO-RFQ / Acquisition matériels de téléphones, informatiques et multimédia	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-12-15								2021-01-12		2021-07-12	
24- PACT-GO-NCB / Acquisition des équipements informatiques pour le Bibliothèques numérique de l'ESPA Vontovorona	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		115,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-01-25		2021-01-30					2021-03-01			2021-03-16		2021-04-14		2021-06-13	
25- PACT-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers pour les salles de l'ESPA Vontovorona	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-01-23							2021-03-10		2021-04-09		
29- PACT-GO-RFQ / Matériels et Mobiliers de Bureaux	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-01-25							2021-03-07		2021-04-06		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
27- PACT-CS-INDV / Service de transit pour le dédouanement de matériels de transport du projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	15,411.96	Signé								2020-11-26	2020-12-09							2020-12-26	2021-01-12	2021-01-25	
26- PACT-CS-RFQ / Mise en place de la connexion Internet haut débit de l'ESPA Vontovorona et abonnement Internet pour 3 ans	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope		752,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-01-11		2021-01-16					2021-01-11					2021-03-23		2024-03-07	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01- PACT-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit externe	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		50,000.00	8,576.46	Signé	2020-05-13	2020-05-04	2020-05-28		2020-07-12	2020-08-06			2020-08-09	2020-09-07	2020-08-24	2020-10-20	2020-09-17	2020-11-18	2020-10-16	2020-12-28	2025-03-31	
MG-UCP PACT-177618-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des Travaux d'amélioration de 35 km de la RNS 12A réparties en deux (02) lots: Lot 1: Travaux de bitumage de la Route Nationale Secondaire de 12A entre PK168+800 et PK 203 +800 Lot 2: Construction du pont de Manambondro	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,250,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-06-10		2020-06-25		2020-08-09				2020-08-24		2020-09-13		2020-10-08		2020-11-12		2022-05-06	

06- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un service de Consultant pour le renforcement de capacité en matière de plate formes et de services numériques	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2020-05-15	2020-06-02	2020-06-04		2020-06-29			2020-07-04	2020-07-19	2020-08-03	2020-09-07	2021-09-07
13-PACT-CS-CQS / Recrutement ONG/Institution Spécialiste en VBC pour la zone RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-12-17	2021-01-19			2020-12-31					2021-01-30	2021-03-06	2022-06-29
14- PACT-CS-CQS / Recrutement ONG/Institution Spécialiste en VBC pour la zone RN12	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-12-17	2021-01-19			2020-12-31					2021-01-30	2021-03-06	2022-06-29
18-PACT-QCBS / Etude technique, économique et élaboration DAO des travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans les régions de la RN12A	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		205,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-12-17	2021-01-20	2021-01-06		2021-02-20			2021-02-21	2021-03-13	2021-03-19	2021-04-12	2021-07-11
19-PACT-QCBS / Etude technique, économique et élaboration DAO des travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la région de la RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		215,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-12-22	2021-01-20	2021-01-11		2021-02-25			2021-02-26	2021-03-18	2021-04-22	2021-05-21	2021-08-19
20-PACT-CS-QBS / EES, y compris PCES et PAR des travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans les régions de la RN12A	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-15		2021-01-30							2021-03-26	2021-04-19	2021-08-17
21-PACT-CS-QBS / EES, y compris PCES et PAR des travaux d'amélioration d'environ 250 km de routes provinciales, communales et non classées dans la région de la RN44	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-15		2021-01-30							2021-03-21	2021-04-14	2021-08-12

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant administratif et financier	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-13	2020-05-29	2020-06-12		2020-06-17			2020-07-06		2021-07-06
02- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-05-13	2020-05-29	2020-06-12		2020-06-17			2020-07-06		2021-07-06
03- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-05-13	2020-05-29	2020-06-12		2020-06-17			2020-07-06		2021-07-06
04- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en passation de marchés	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-13	2020-06-19	2020-06-12		2020-06-17			2020-07-06		2021-07-06
05- PACT-CS-INDV / Audit de la sécurité routière sur la Route Nationale 44 reliant Ambosary à Vohidiala (PK 60 à PK 133) et de la RN12A du PK 44+850 au PK 203+800	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel			250,000.00	211,231.23	Signé	2020-05-13	2020-02-06	2020-06-01	2020-07-30	2020-06-03	2020-07-30	2020-06-20	2020-08-12		2020-10-18
07- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un service de Consultant pour finaliser la Stratégie Nationale pour la Sécurité Routière	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	9,387.35	Signé	2020-05-15	2020-10-26	2020-06-18	2021-01-07	2020-06-28	2021-01-18	2020-07-22	2021-01-21		2020-09-20
MG-UCP PACT-177364-CS-INDV / Recrutement d'assistant technique permanent au sein de la CPGU	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	7,139.61	Signé	2020-06-10	2020-09-14	2020-08-16	2020-11-24	2020-09-06	2020-11-27	2020-10-11	2020-11-27		2021-04-09
08- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	3,506.99	Signé	2020-08-12	2020-09-14	2020-09-10	2020-10-06	2020-10-01	2020-11-04	2020-11-05	2020-11-04		2021-05-04
11-PACT-CS-INDV / Appui à l'élaboration du PPSD du PACT	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Direct		1,200.00	1,187.79	Signé	2020-09-17	2020-09-22	2020-09-24	2020-10-14	2020-09-25	2020-10-06	2020-09-29	2020-10-14		2020-10-02
12- PACT-CS-INDV / Renforcement de capacité en matière de plate formes et de services numériques	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	50,493.45	Signé	2020-10-15	2020-09-28	2020-10-18	2020-09-16	2020-10-20	2020-10-21	2020-10-26	2020-10-30		2020-12-01
MG-UCP PACT-195944-CS-INDV / Recrutement du Responsable en Suivi et Evaluation	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-28	2020-11-10	2020-11-16		2020-12-07			2021-01-11		2021-07-10
MG-UCP PACT-195945-CS-INDV / Recrutement Assistant du Coordonnateur de projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-28	2020-11-10	2020-11-16		2020-12-07			2021-01-11		2021-07-10

16-PACT-CS-INDV-LB / Études techniques et économiques et élaboration DAO des travaux d'amélioration de la RN44 repartis en 2 lots - lot 1: PK00 à PK20, PK133 à PK158 et lot 2: construction de 2 stations de pesages	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-08		2021-01-07		2021-01-17		2021-03-15		2021-05-14
17-PACT-CS-INDV / BIES, Y compris PCES et PAR de la RN44 - PK00 à PK20, PK133 à PK158 et des deux stations de pesage	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-08		2021-01-12		2021-01-22		2021-02-02		2021-06-02
15- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaboration d'un Manuel de réponses aux urgences (lié aux catastrophes naturelles)	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-11-20	2021-01-20	2020-12-05		2020-12-18		2021-01-11		2021-03-12
09- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-01		2020-11-19		2020-12-10		2021-01-14		2021-07-13
10- PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-28		2020-11-16		2020-12-07		2021-01-11		2021-07-10
22-PACT-CS-INDV / Assistance Technique sous forme de Maîtrise d'œuvre pour la définition de la plate forme numérique	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-27		2020-12-02		2020-12-23		2021-01-04		2025-01-03
23-PACT-CS-INDV / Élaboration de stratégie nationale intermodale de transport et plan d'investissement de transport à Madagascar	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-02-16		2021-02-26		2021-03-22		2021-07-20
30-PACT-CS-INDV / Élaboration stratégie de communication du projet, production périodique des documents de communication (brochures, spots, etc.) sur l'avancement des composantes du projet	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-21		2021-01-26		2021-02-16		2021-03-12		2024-02-25
31-PACT-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique pour la mise en place d'un système de géoreférencement des infrastructures	IDA / 65050	Rehabilitation of Secondary Roads in Priority Regions	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-27		2021-03-03		2021-03-13		2021-04-06		2021-10-03