

## Sample Procurement Plan

### I. General

WEST AFRICA REGIONAL COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE PROGRAM  
(WARCIP)  
APL2 – Composante Mauritanie (P123093)

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** 20 janvier 2017
2. **Date of General Procurement Notice:** 10 janvier 2014
3. **Period covered by this procurement plan:** 2016 – 2017

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

|    | Procurement Method                      | Prior Review Threshold<br>US\$ | Comments              |
|----|---|--------------------------------|-----------------------|
| 1. | ICB and LIB (Goods)                     | <i>Above US\$ 500,000</i>      | <i>All</i>            |
| 2. | NCB (Goods)                             | <i>Above US\$ 100,000</i>      | <i>First contract</i> |
| 3. | ICB (Works)                             | <i>Above US\$ 15 million</i>   | <i>All</i>            |
| 4. | NCB (Works)                             | <i>Above US\$ 5 million</i>    | <i>All</i>            |
| 5. | (Non-Consultant Services)               | <i>Below US\$ 100,000</i>      | <i>First contract</i> |
|    | <i>[Add other methods if necessary]</i> |                                |                       |

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines):** *[Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable]*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Manuel d'exécution du projet
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Non applicable
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)** Non applicable

Janvier 20, 2017

List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages

| 1        | 2  | 3                           | 4       | 5                            | 6                             | 7        |
|----------|--|-----------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description  | Estimated Cost US\$ million | Package | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| 1        | Travaux de troncon<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Nouakchott-Atar-Choum (531 km).</li> <li>- Rosso-Boghei-Kaédi-Sélibabi-Kiffa (723 km)</li> <li>- Interconnexion transfrontière vers le Mali (43km)</li> </ul> Aioun-Nema (280 km) | 39.5                        | 1       | No                           | Prior                         |          |
| 2        | <i>Travaux de construction du bâtiment Datacenter-Carrier Hotel - IXP</i>  | 1                           | 2       | No                           | Post                          |          |

### III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

|    | Selection Method            | Prior Review Threshold | Comments |
|----|-----------------------------|------------------------|----------|
| 1. | Competitive Methods (Firms) | Above US\$ 100,000     |          |
| 2. | Single Source (Firms)       | All                    |          |
| 3. | Individual                  | Above US\$ 50,000      |          |

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** *not applicable*
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

| 1        | 2                         | 3          | 4        | 5      | 6        |
|----------|---------------------------|------------|----------|--------|----------|
| Ref. No. | Description of Assignment | Estimate d | Packages | Review | Comments |

Janvier 20, 2017

|   |   | Cost<br>US\$<br>million |    | by<br>Bank<br>(Prior /<br>Post) |  |
|---|---|-------------------------|----|---------------------------------|--|
| 1 | Etude pour le MEFPNT l'APAUS et l'ARE sur la promotion de l'usage du haut débit, y compris une stratégie de soutien aux ISPs, l'utilisation des fonds de l'accès universel (y compris coût net) et l'appui sur le réseau de Mauripost, et plan d'action | 0.45                    | 33 | Prior                           |  |
| 2 | Audit Exercices 2016 et 2017  | 0.15                    | 30 | Prior                           |  |
| 3 | Etude sur l'évaluation du projet (Fin du projet)  | 0.03                    | 35 | Prior                           |  |
| 4 | Recrutement d'un consultant pour une mission d'assistance de l'ugp warcip mauritanie dans l'examen et la validation des livrables du groupement des consultants charge de l'assistance a la conception d'un centre de ressources (datacenter)           | 0.015                   | 34 | Prior                           |  |

**PROCUREMENT PLAN** Western Africa : West Africa Regional Communications Infrastructure Project – APL 2

**General Information**  
**Country:** Western Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-13  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2021-01-26  
**Project ID:** P123093 **GN Date:** 2017-12-05  
**Project Name:** West Africa Regional Communications Infrastructure Project – APL 2  
**Loan / Credit No:** IDA / 52550  
**Executing Agency(ies)** West Africa Regional Communications Infrastructure Project – APL 2 (WARCIP) Mauritania

| Activity Reference No. / Description  | Loan / Credit No. | Component                            | Review Type | Method         | Market Approach      | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status    | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |            | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |            | Signed Contract |            | Contract Completion |            |            |            |
|---|-------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|--------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|
|   |                   |                                      |             |                |                      |                             |                        |                  |                           |                         |                      |                   | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual     | Planned                                  | Actual     | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual     | Planned         | Actual     |                     | Planned    | Actual     |            |
| DAOI 01/7/2014 / Travaux de construction du Back bonne national de télécommunication        | IDA / 52550       | MAURITANIA – Supporting Connectivity | A priori    | Appel d'offres | Open – International | Single Stage – One Envelope |                        |                  |                           | 11,871,786.20           | 0.00                 | Annulé            |                                   |        |                                    |        |  | 2015-01-21 |  | 2015-03-03 |                             |        |   |        | 2015-07-02   | 2015-07-02 | 2015-10-20      |            | 2017-11-20          | 2019-06-20 |            |            |
| 0461/T/039/CPMSS/2017 / Travaux de construction du Back bonne national de télécommunication | IDA / 52550       | MAURITANIA – Supporting Connectivity | A priori    | Appel d'offres | Open – International | Single Stage – One Envelope |                        |                  |                           | 11,871,786.20           | 24,686,144.10        | En cours d'examen |                                   |        |                                    |        |  |            | 2015-02-10                               | 2018-03-29 | 2015-03-03                  |        |   |        |  | 2015-07-02 | 2015-07-02      | 2015-11-02 | 2018-04-16          | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2019-11-25 |

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component  | Review Type  | Method   | Market Approach      | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status         | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |            | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |            | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |            | Signed Contract |            | Contract Completion |            |  |  |
|--|-------------------|--|--------------|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|--|--|
|  |                   |  |              |  |                      |                             |                        |                         |                      |                        | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual     | Planned                                  | Actual     | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual     | Planned  | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     |  |  |
| 04/F/WARCIP/2017 / Acquisition des véhicules 4x4   | IDA / 52550       | MAURITANIA – Project Implementation                            | A priori     | Passation de marchés auprès des agences de l'ONU | Direct               |                             |                        | 90,000.00               | 0.00                 | Annulé                 |                                   |        |                                    |        | 2018-02-18                             |            | 2018-02-25                               |            |                             |        |   |            |  |            |                 | 2018-04-16 |                     | 2018-06-03 |  |  |
| 05/F/WARCIP/2017 / Acquisition du logiciel spécialisé de gestion des plans comme Autocad   | IDA / 52550       | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Demande de prix                                  | Open – National      | Single Stage – One Envelope |                        | 5,000.00                | 0.00                 | Annulé                 |                                   |        |                                    |        |  |            | 2018-03-10                               |            |                             |        |   |            |  |            |                 | 2018-05-10 |                     | 2019-11-04 |  |  |
| 13/F/WARCIP/2018 / Acquisition d'un système de vidéosurveillance et de contrôle des présences  | IDA / 52550       | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Demande de prix                                  | Open – National      | Single Stage – One Envelope |                        | 30,000.00               | 12,102.37            | Signé                  |                                   |        |                                    |        |  |            | 2018-06-27                               |            |                             |        |   |            |  |            | 2018-08-28      | 2018-07-20 | 2018-10-12          |            |  |  |
| 03/F/WARCIP/2020 / Acquisition de matériel pour les communes dans le cadre de protocole de droit de passage en trois lots séparés : lot 1 cinq Willaya LOT2 quatre Willaya Lot 3 trois Willaya                                   | IDA / 52550       | MAURITANIA – Supporting Connectivity                           | A posteriori | Demande de prix                                  | Limited              | Single Stage – One Envelope |                        | 110,000.00              | 105,802.27           | Achévé                 |                                   |        |                                    |        |  |            | 2020-02-28                               | 2020-04-09 |                             |        |   |            |  |            | 2020-03-30      | 2020-04-29 | 2020-04-14          | 2020-07-01 |  |  |
| 04/F/WARCIP/2020 / Acquisition du matériel informatique et télécom et mobilier de bureau pour le compte de l'UNA   | IDA / 52550       | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Appel d'offres                                   | Open – National      | Single Stage – One Envelope |                        | 110,000.00              | 0.00                 | En cours d'exécution   |                                   |        |                                    |        | 2020-03-26                             | 2020-04-07 | 2020-03-31                               | 2020-04-30 |                             |        | 2020-05-05                              | 2020-05-07 | 2020-05-14   |            | 2020-05-28      |            | 2020-07-07          |            |  |  |
| 05/F/WARCIP/2020 / Acquisition d'une plateforme d'hébergement des applications pour la direction générale des TIC au MESRSTIC  | IDA / 52550       | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Appel d'offres                                   | Open – National      | Single Stage – One Envelope |                        | 300,000.00              | 0.00                 | En attente d'exécution |                                   |        |                                    |        | 2020-09-17                             |            | 2020-09-22                               |            |                             |        | 2020-10-22                              |            |  | 2020-11-05 |                 | 2020-11-26 |                     | 2021-01-06 |  |  |
| 06/F/WARCIP/2020 / Acquisition d'un système de visioconférence pour l'intranet du gouvernement   | IDA / 52550       | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Appel d'offres                                   | Open – International | Single Stage – One Envelope |                        | 750,000.00              | 0.00                 | En attente d'exécution |                                   |        |                                    |        | 2020-09-16                             |            | 2020-09-21                               |            |                             |        | 2020-11-05                              |            |  | 2020-11-19 |                 | 2020-12-10 |                     | 2021-02-08 |  |  |
| 23/WARCIP/PI/2021 / Mise en place d'une plateforme de dématérialisation des formalités administratives permettant le développement d'un bouquet de services en ligne et la digitalisation des moyens de paiement de ces services | IDA / 52550       | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Appel d'offres                                   | Open – International | Single Stage – One Envelope |                        | 1,500,000.00            | 0.00                 | En attente d'exécution |                                   |        |                                    |        | 2021-04-01                             |            | 2021-04-06                               |            |                             |        | 2021-06-10                              |            |  | 2021-07-10 |                 | 2021-08-14 |                     | 2021-11-12 |  |  |

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component                           | Review Type  | Method          | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |            | Contract Completion |        |  |
|--|-------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|--------|--|
|  |                   |                                     |              |                 |                 |                             |                        |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual     | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual     | Planned             | Actual |  |
| 02/S/WARCIP/2017 / Renouvellement d'assurance malade pour le projet  | IDA / 52550       | MAURITANIA – Project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage – One Envelope |                        | 30,000.00               | 26,962.99            | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |        | 2018-02-20                               | 2018-02-05 |                             |        |   |        |  |        | 2018-03-25      | 2018-03-21 | 2019-03-25          |        |  |
| 07/WARCIP/2020 / Recrutement d'un bureau ou agences spécialisées en communication pour la production d'un film sur les activités du Projet WARCIP. | IDA / 52550       | MAURITANIA – Project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Open – National | Single Stage – One Envelope |                        | 20,000.00               | 9,654.45             | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |        | 2020-10-14                               |            |                             |        |   |        |  |        | 2020-11-11      | 2020-11-04 | 2020-12-24          |        |  |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference |        | Expression of Interest Notice |        | Short List and Draft Request for Proposals |        | Request for Proposals as Issued |        | Opening of Technical Proposals / Minutes |        | Evaluation of Technical Proposal |        | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
|                                      |                   |           |             |        |                 |               |                         |                      |                | Planned            | Actual | Planned                       | Actual | Planned                                    | Actual | Planned                         | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                          | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual |

|  |             |  |              |   |                      |              |            |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|-------------|--|--------------|---|----------------------|--------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0042/5/28/2013 / partenariat public privé ainsi que la préparation du dossier d'appel d'offre, cahier des charges, du business plan et l'organisation de la structure de gestion   | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 550,000.00   | 0.00       | Annulé                 | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 2012-09-13 | 2012-10-18 | 2012-12-11 | 2013-02-10 | 2013-02-24 | 2014-03-05 |            |            |            |            |            |            |
| 0154/5/01/CPMS/2016 / Data centre  | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 507,420.00   | 0.00       | Annulé                 | 2014-04-20 | 2014-06-30 | 2015-01-26 | 2015-04-15 | 2015-10-07 | 2016-06-30 | 2016-07-27 | 2018-12-25 |            |            |            |            |            |            |
| 103/5/16/CPMS/2015 / Fiscalité et la para Fiscalité du secteur TIC   | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 157,128.00   | 0.00       | Annulé                 | 2014-06-30 | 2014-07-13 | 2015-03-25 | 2015-05-21 | 2015-11-30 | 2016-03-24 | 2016-05-26 | 2017-12-27 |            |            |            |            |            |            |
| 051/5/05/CPMS/2016 / Suivi et contrôle de la construction du backbone et du bâtiment de data centre  | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 1,200,000.00 | 0.00       | Annulé                 | 2013-10-10 | 2014-03-03 | 2014-11-10 | 2015-02-19 | 2015-06-29 | 2016-01-21 | 2016-03-02 | 2017-12-25 |            |            |            |            |            |            |
| 02/WARCP/2017 / Audit du projet WARCP 2016-2017  | IDA / 52550 | MAURITANIA - Project Implementation                            | A priori     | Sélection au moindre coût                               | Open - International | 12,100.00    | 0.00       | Annulé                 | 2016-11-17 | 2016-11-30 | 2017-03-23 | 2017-04-20 | 2017-05-10 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 2018-03-12 |            |            |            |            |            |            |
| 10/PI/2017 / Assistance technique au MEFTEC pour la définition et la mise en œuvre des principes de mutualisation des infrastructures télécoms passives et actives dans le pays  | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité                         | Open - International | 100,000.00   | 0.00       | Annulé                 | 2018-02-12 | 2018-03-05 | 2018-04-18 | 2018-05-16 | 2018-06-15 | 2018-07-15 | 2018-08-19 | 2019-01-27 |            |            |            |            |            |            |
| 08/PI/2017 / Appui à la mise en œuvre de la stratégie de migration de la télévision analogique au numérique  | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 200,000.00   | 0.00       | Annulé                 | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-04-20 | 2018-05-18 | 2018-06-17 | 2018-07-22 | 2018-08-26 | 2018-12-30 |            |            |            |            |            |            |
| 381/PI/030/CPMS/2017 / Usage de haut débit   | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 384,036.00   | 0.00       | Annulé                 | 2014-11-04 | 2015-02-17 | 2015-12-23 | 2016-02-18 | 2016-06-26 | 2017-05-30 | 2017-10-04 | 2018-07-10 |            |            |            |            |            |            |
| 14/PI/2018 / Assistance technique au MEFTEC pour la mise en place d'un guichet virtuel pour la dématérialisation des démarches administratives   | IDA / 52550 | MAURITANIA - Supporting Connectivity                           | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      | 40,000.00    | 0.00       | Annulé                 | 2018-08-26 | 2018-09-16 | 2018-10-23 |            |            | 2018-11-08 | 2018-11-22 | 2019-01-28 |            |            |            |            |            |            |
| 09/PI/2017 / Assistance technique à la DCTIC pour la mise en place d'un portail Open Data et mise à niveau du portail National Bewaba.mr   | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 250,000.00   | 0.00       | Annulé                 | 2018-03-05 | 2018-03-26 | 2018-05-09 | 2018-06-06 | 2018-07-06 | 2018-08-10 | 2018-09-14 | 2019-02-20 |            |            |            |            |            |            |
| 0154/5/01/CPMS/2016 / Data centre  | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 507,420.00   | 0.00       | En attente d'exécution | 2014-04-20 | 2014-06-30 | 2015-01-26 | 2015-04-15 | 2015-07-07 | 2016-06-16 | 2016-07-12 | 2018-07-25 |            |            |            |            |            |            |
| 09/PI/WARCP/2017 / la mise en place d'un portail Open Data et mise à niveau du portail National Bewaba.mr  | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 250,000.00   | 0.00       | Annulé                 | 2018-04-15 | 2018-05-06 | 2018-06-19 | 2018-07-17 | 2018-08-16 | 2018-09-20 | 2018-10-25 | 2019-10-25 |            |            |            |            |            |            |
| 08/PI/WARCP/2017 / la stratégie de migration de la télévision analogique au numérique  | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - National      | 200,000.00   | 0.00       | Annulé                 | 2019-06-05 | 2019-06-26 | 2019-08-09 | 2019-09-06 | 2019-10-06 | 2019-11-10 | 2019-12-15 | 2020-12-14 |            |            |            |            |            |            |
| 14/PI/WARCP/2018 / la mise en place d'un guichet virtuel pour la dématérialisation des démarches administratives   | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      | 40,000.00    | 0.00       | Annulé                 | 2019-06-18 | 2019-07-09 | 2019-08-22 |            |            | 2019-09-21 | 2019-10-26 | 2019-12-22 |            |            |            |            |            |            |
| 15/PI/WARCP/2018 / audit externe pour les exercices de 2018 et 2019  | IDA / 52550 | MAURITANIA - Project Implementation                            | A posteriori | Sélection au moindre coût                               | Open - National      | 30,000.00    | 0.00       | Annulé                 | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2018-12-24 | 2019-01-28 | 2019-02-11 | 2019-02-25 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 2019-03-18 | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019-10-05 |            |
| 20/PI/WARCP/2019 / Assistance pour la Mise en place d'un service en ligne pour la gestion des échanges avec les usagers de l'Administration et des documents   | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 40,000.00    | 36,318.62  | Signé                  | 2019-06-25 | 2019-08-15 | 2019-07-08 | 2019-08-05 | 2019-10-01 |            | 2019-08-15 | 2020-01-20 | 2019-09-05 | 2020-02-12 | 2019-11-25 |            |            |            |
| 21/PI/WARCP/2019 / Assistance technique pour la mise en place d'un système de digitalisation des services publics  | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 350,000.00   | 376,950.67 | Signé                  | 2019-07-10 | 2019-09-03 | 2019-08-11 | 2019-09-05 | 2019-09-24 | 2019-11-26 |            | 2019-10-24 | 2020-01-20 | 2019-11-28 | 2020-01-20 | 2019-11-30 |            |            |
| 22/PI/WARCP/2019 / Audit Technique de la construction du réseau Back bone  | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International | 800,000.00   | 0.00       | En cours d'exécution   | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 2019-10-28 | 2019-11-16 | 2019-12-11 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-02-07 | 2020-03-13 | 2020-04-17 | 2021-04-17 |            |            |            |
| 24/PI/WARCP/2019 / Audit des exercices 2019 - 2020   | IDA / 52550 | MAURITANIA - Project Implementation                            | A posteriori | Sélection au moindre coût                               | Open - National      | 20,000.00    | 10,742.83  | Signé                  | 2019-10-15 | 2019-10-09 | 2019-11-05 | 2019-12-19 | 2019-12-22 | 2020-01-16 | 2020-01-30 | 2020-02-15 | 2020-03-10 | 2020-03-21 | 2020-04-01 | 2020-04-25 | 2020-04-06 | 2020-10-22 |
| 05/PI/WARCP/2020 / Assistance à la gestion d'un contrat d'affermage conclu entre la Société pour le Développement des Infrastructures Numériques SDN.un et l'Internationale Mauritanienne des Télécommunications CIE-IMT pour l'exploitation du réseau | IDA / 52550 | MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants |                      | 156,000.00   | 0.00       | En cours d'exécution   | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 2020-04-14 | 2020-04-03 | 2020-04-30 |            |            | 2020-05-07 |            | 2020-05-15 |            | 2020-08-18 |            |            |

|   |             |  |              |   |                      |  |            |           |                        |            |            |            |            |            |            |  |  |  |            |            |            |            |            |
|---|-------------|--|--------------|---|----------------------|--|------------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 06/PI/WARCIIP/2020 / Assistance technique au MESRSTIC pour la mise en place d'un CERT (Computer Emergency Response Team)                    | IDA / 52550 | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – International |  | 100,000.00 | 0.00      | Annulé                 | 2020-03-23 | 2020-03-31 | 2020-04-15 |            |            |            |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-05-04 | 2020-08-10 |            |            |
| 07/PI/WARCIIP/2020 / Assistance technique au MESRSTIC pour une étude sur le renforcement de la connectivité internationale de la Mauritanie | IDA / 52550 | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – International |  | 100,000.00 | 99,942.00 | Signé                  | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 2020-04-03 | 2020-04-23 | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-04-29 | 2020-07-02 | 2020-05-05 | 2020-07-02 | 2020-07-30 |
| 08/PI/WARCIIP/2020 / Assistance technique pour la mise en place d'un incubateur   | IDA / 52550 | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – International |  | 200,000.00 | 0.00      | Annulé                 | 2020-03-23 | 2020-03-31 | 2020-04-16 |            |            |            |  |  |  | 2020-04-23 | 2020-05-06 | 2020-08-28 |            |            |
| 09/PI/WARCIIP/2020 / Mise en place d'un Système d'Information pour l'Enseignement Supérieur   | IDA / 52550 | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – National      |  | 200,000.00 | 0.00      | Annulé                 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-09 | 2020-04-03 | 2020-04-23 |            |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-12 | 2020-08-25 |            |            |
| 24/WARCIIP/PI/2021 / Assistance Technique au MESRSTIC pour la mise en place d'un CERT (Computer Emergency Response Team)                    | IDA / 52550 | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open – National      |  | 150,000.00 | 0.00      | En attente d'exécution | 2021-02-15 | 2021-03-08 | 2021-04-21 |            |            |            |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-06-18 | 2021-07-23 | 2021-08-27 | 2021-11-25 |

| INDIVIDUAL CONSULTANTS   |                   |  |              |  |                 |               |                         |                      |                      |                    |            |  |            |                           |            |                 |            |                     |            |
|--|-------------------|--|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component  | Review Type  | Method                                       | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status       | Terms of Reference |            | Invitation to Identified/Selected Consultant |            | Draft Negotiated Contract |            | Signed Contract |            | Contract Completion |            |
|  |                   |  |              |  |                 |               |                         |                      |                      | Planned            | Actual     | Planned                                      | Actual     | Planned                   | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     |
| 0293/5/030/CPMSS/2015 / Assistance technique pour l'accompagnement des visites prévues dans l'appel d'offre pour la construction du réseau backbone et la finalisation des prérequis pour la mise en place du Partenariat Public Privé (PPP)                               | IDA / 52550       | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A priori     | Sélection de consultants par entente directe | Direct          |               | 100,000.00              | 0.00                 | Annulé               | 2015-08-23         |            | 2015-08-23                                   |            |                           |            |                 | 2015-09-21 |                     | 2017-12-20 |
| 01/WARCIIP/2017 / Recrutement d'un consultant pour une mission d'assistance de l'usage warcip mauritanie dans l'examen et la validation des livrables du groupement des consultants chargé de l'assistance à la conception d'un centre de ressources (datacenter)          | IDA / 52550       | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A priori     | Individuel                                   | Direct          |               | 14,904.00               | 0.00                 | Annulé               | 2017-02-08         |            | 2017-02-18                                   |            | 2017-02-26                |            |                 | 2017-03-06 |                     | 2017-11-30 |
| 12/PI/WARCIIP/2018 / Assistance technique en passant de marchés et maîtrise d'ouvrage  | IDA / 52550       | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Individuel                                   | Direct          |               | 30,000.00               | 0.00                 | Annulé               | 2018-02-11         | 2018-02-13 | 2018-02-21                                   |            | 2018-03-14                | 2018-03-06 | 2018-04-18      |            |                     | 2019-04-17 |
| 11/PI/WARCIIP/2018 / appui pour le projet dans le cadre d'étude de fiscalité et parafiscalité du secteur TIC   | IDA / 52550       | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Individuel                                   | Direct          |               | 30,000.00               | 30,205.63            | En cours d'exécution | 2018-02-20         | 2018-02-28 | 2018-03-04                                   | 2018-02-01 | 2018-03-25                | 2018-02-20 | 2018-04-29      |            |                     | 2018-08-16 |
| 03/PI/WARCIIP/2017 / recrutements (expert genie civil, expert telecom, comptable)  | IDA / 52550       | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Individuel                                   | Open            |               | 50,000.00               | 0.00                 | Annulé               | 2018-02-18         |            | 2018-04-03                                   |            | 2018-04-15                |            |                 | 2018-05-07 |                     | 2019-05-07 |
| 01/PI/WARCIIP/2017 / revue Approfondie de la Gestion Financière  | IDA / 52550       | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Individuel                                   | Limited         |               | 30,000.00               | 0.00                 | Annulé               | 2018-02-25         | 2017-11-14 | 2018-03-02                                   | 2017-11-30 | 2018-03-18                | 2017-12-14 | 2018-03-29      |            |                     | 2018-05-02 |
| 07/PI/WARCIIP/2017 / Recrutement d'un consultant pour une mission d'assistance de l'usage warcip mauritanie dans l'examen et la validation des livrables du groupement des consultants chargé de l'assistance à la conception d'un centre de ressources (datacenter)       | IDA / 52550       | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A priori     | Individuel                                   | Direct          |               | 30,000.00               | 0.00                 | Annulé               | 2018-02-18         |            | 2018-03-06                                   | 2018-02-20 | 2018-03-25                | 2018-05-30 | 2018-04-16      |            |                     | 2018-08-26 |
| 01/PI/WARCIIP/2018 / Assistance technique d'appui à l'identification et la mise en œuvre de réformes légales, réglementaires et régulatrices dans le secteur des télécommunications dans l'objectif de renforcer la concurrence, l'investissement et l'accès au haut débit | IDA / 52550       | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Individuel                                   | Limited         |               | 40,000.00               | 0.00                 | Annulé               | 2018-05-24         | 2018-05-22 | 2018-06-02                                   | 2018-06-04 | 2018-06-23                | 2018-06-18 | 2018-07-28      |            |                     | 2018-11-25 |
| 06/PI/WARCIIP/2017 / recrutement d'un expert international pour appuyer l'UCP dans la supervision de l'exécution des contrats de construction du backbone et de suivi contrôle   | IDA / 52550       | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Individuel                                   | Open            |               | 30,000.00               | 0.00                 | Annulé               | 2018-06-18         | 2018-05-28 | 2018-07-10                                   |            | 2018-07-17                | 2018-06-18 | 2018-07-29      |            |                     | 2019-09-10 |
| 16/PI/WARCIIP/2018 / Elaboration des décrets d'application du cadre juridique de la Société Mauritanienne de l'Information   | IDA / 52550       | MAURITANIA – Supporting Connectivity                           | A posteriori | Individuel                                   | Limited         |               | 40,000.00               | 36,387.00            | Signé                | 2019-01-06         | 2019-01-08 | 2019-01-11                                   | 2019-01-25 | 2019-02-01                | 2019-02-05 | 2019-03-08      | 2019-02-13 |                     | 2019-09-04 |

|  |             |  |              |  |         |  |            |           |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|-------------|--|--------------|--|---------|--|------------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01/PI/WARCP/2012 / recrutements expert Technique , expert en Passation de marché, responsable Administratif et financier pour le projet  | IDA / 52550 | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 135,000.00 | 0.00      | Annulé                 | 2012-06-01 | 2012-07-20 | 2012-08-10 | 2012-09-14 | 2013-03-13 |            |            |            |            |
| 01/PI/WARCP/2013 / recrutements d'un Comptable   | IDA / 52550 | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 30,000.00  | 0.00      | En cours d'examen      | 2013-04-10 | 2013-04-15 | 2013-05-29 | 2013-06-19 | 2013-07-24 | 2014-01-20 |            |            |            |
| 03/PI/WARCP/2015 / Recrutement d'un expert chargé de communication du projet   | IDA / 52550 | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 30,000.00  | 9,423.47  | Signé                  | 2015-07-01 | 2015-12-16 | 2015-08-19 | 2015-11-24 | 2015-09-09 | 2016-01-01 | 2015-10-14 | 2016-01-04 | 2016-04-11 |
| 07/PI/WARCP/2013 / Recrutement d'assistance du projet  | IDA / 52550 | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 30,000.00  | 0.00      | En attente d'exécution | 2013-05-01 |            | 2013-06-19 | 2013-07-10 | 2013-08-14 | 2014-02-10 |            |            |            |
| 05/PI/WARCP/2016 / Recrutement d'auditeur interne du projet  | IDA / 52550 | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 30,000.00  | 0.00      | En cours d'examen      | 2016-10-01 | 2016-06-15 | 2016-11-19 | 2016-12-10 | 2017-01-14 | 2017-07-13 |            |            |            |
| 19/PI/WARCP/2019 / Recrutement d'un ingénieur expérimenté en génie civil pour l'appui de l'UCP   | IDA / 52550 | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 40,000.00  | 19,566.92 | Signé                  | 2019-05-15 | 2019-05-02 | 2019-05-26 | 2019-07-09 | 2019-06-16 | 2019-07-30 | 2019-07-21 | 2019-08-05 | 2019-11-30 |
| 17/PI/WARCP/2019 / Assistance technique au MESRSTIC pour l'étude de faisabilité du renforcement de la connectivité internationale et du réseau intranet                                  | IDA / 52550 | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 40,000.00  | 40,738.37 | Signé                  | 2019-02-10 | 2019-02-05 | 2019-03-26 | 2019-02-21 | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 2019-04-29 | 2019-03-05 | 2019-07-24 |
| 18/PI/WARCP/2019 / audit externe 2018  | IDA / 52550 | MAURITANIA – Supporting Connectivity                           | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 30,000.00  | 0.00      | En cours d'exécution   | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-19 |            |            |            | 2019-05-30 |            | 2019-06-27 |
| 23/PI/WARCP/2019 / Complément d'étude de fiscalité du secteur TIC  | IDA / 52550 | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 60,000.00  | 60,000.00 | Signé                  | 2019-10-07 | 2019-11-26 | 2019-11-03 | 2020-03-12 | 2019-11-08 | 2020-03-12 | 2019-11-21 | 2020-04-15 | 2019-12-10 |
| 25/PI/WARCP/2019 / Assistance technique au MESRSTIC pour la mise en place des réformes prévues dans le cadre de la DPO   | IDA / 52550 | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 40,000.00  | 43,099.14 | Signé                  | 2019-10-21 | 2019-10-10 | 2019-10-31 | 2019-10-10 |            |            | 2019-12-25 | 2019-10-10 | 2020-04-20 |
| 26/PI/WARCP/2019 / renouvellement de l'assistance technique en passation des marchés   | IDA / 52550 | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 40,000.00  | 21,616.67 | Signé                  | 2019-10-14 | 2019-10-03 | 2019-10-24 | 2019-10-07 |            |            | 2019-11-25 | 2019-10-07 | 2020-04-27 |
| 27/PI/WARCP/2019 / renouvellement de l'assistance technique en passation des marchés   | IDA / 52550 | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 40,000.00  | 25,194.20 | Signé                  | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 2019-12-22 | 2019-12-02 |            |            | 2020-02-03 | 2019-12-06 | 2020-06-25 |
| 10/PI/WARCP/2020 / Recrutement de la prestation d'un consultant en génie civil   | IDA / 52550 | MAURITANIA – Supporting Connectivity                           | A posteriori | Individuel                                   | Direct  |  | 30,000.00  | 19,566.92 | Signé                  | 2020-04-17 | 2020-04-15 | 2020-04-27 | 2020-04-21 | 2020-05-07 | 2020-05-04 | 2020-05-18 | 2020-05-04 | 2020-08-25 |
| 11/PI/WARCP/2020 / Renouvellement de prestation d'un consultant d'appui dans le cadre de suivi du Backbone Nationale   | IDA / 52550 | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Individuel                                   | Direct  |  | 30,000.00  | 41,542.77 | Signé                  | 2020-04-17 | 2018-05-07 | 2020-04-27 | 2020-08-10 | 2020-05-11 | 2020-08-10 | 2020-05-25 | 2020-08-24 | 2020-08-20 |
| 15/PI/WARCP/2020 / archivage de tous les dossiers dans le STEP   | IDA / 52550 | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 12,000.00  | 5,478.74  | Signé                  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-26 | 2020-11-03 | 2020-10-07 | 2020-11-06 | 2020-10-21 | 2020-11-09 | 2020-11-30 |
| 01/PI/UCP/WARCP/2020 / Recrutement du Coordonnateur de WARCP – Mauritanie  | IDA / 52550 | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 50,000.00  | 0.00      | En cours d'exécution   | 2020-12-01 | 2020-11-26 | 2020-12-05 |            |            |            | 2020-12-14 |            | 2021-11-30 |
| 17/WARCP/PI/2021 / Renouvellement de l'Assistance technique en passation de marchés et maîtrise d'ouvrage  | IDA / 52550 | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 30,000.00  | 0.00      | En attente d'exécution | 2021-02-01 |            | 2021-02-11 |            |            |            | 2021-03-13 |            | 2021-10-09 |
| 16/WARCP/PI/2021 / Prolongement des services du Spécialiste en Passation des Marchés (SPM)   | IDA / 52550 | MAURITANIA – Project Implementation                            | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 25,000.00  | 0.00      | En attente d'exécution | 2021-01-31 |            | 2021-02-10 |            |            |            | 2021-04-16 |            | 2021-10-13 |
| 11/WARCP/PI/2021 / Assistance technique pour l'élaboration d'un plan d'action et assistance à sa mise en œuvre pour la préparation de la mise en place d'un incubateur TIC en Mauritanie | IDA / 52550 | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 30,000.00  | 0.00      | En attente d'exécution | 2021-02-10 |            | 2021-03-31 |            | 2021-04-21 |            | 2021-05-26 |            | 2021-11-22 |
| 10/WARCP/PI/2021 / Elaboration du cahier des charges pour la mise en place d'une plateforme de dématérialisation des formalités administratives et de certains services en ligne         | IDA / 52550 | MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 120,000.00 | 0.00      | En attente d'exécution | 2021-01-27 |            | 2021-02-06 |            |            |            | 2021-04-12 |            | 2021-06-11 |