

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Central African Republic : CAR Rural Connectivity Project

General Information

Country: Central African Republic Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-05
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-22
 Project ID: P160500
 Project Name: CAR Rural Connectivity Project
 Loan / Credit No: IDA / V0540, IDA / D2230
 Executing Agency(ies): CEMAC-CAR – COORDINATION OF TRANSPORT-TRANSIT FACILITY PROJECT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
15-TRAVAUX HMO-ACETIP-ED / ACETIP- Recrutement de l'Agence d'Execution AGETIPCAF pour les travaux HMO dans la zone Nord-Ouest de 500 km dans l'Ouham et l'Ouham Pendé	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					3,500,000.00	5,798,516.25	Signé					2018-10-15	2018-03-12	2018-10-20								2018-11-24	2018-04-06	2019-05-23		
PCR/026/TX/ED/20 / Exécution des travaux d'urgence dans la zone Nord Ouest principalement dans l'Ouham et l'Ouham Pendé.	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A posteriori	Régie	Direct					500,000.00	0.00	Annulé					2020-04-10	2021-03-11	2020-04-15										2020-11-16		
PCR-38/TX/SED/21 / TX Bossempté/Baoro – Exécution des travaux de point à temps de la section de route Bossempté - Baoro.	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					839,376.00	0.00	Annulé					2021-04-12	2021-04-14	2021-04-17	2021-04-14									2021-11-18		
PCR-39/TX/SED/21 / TX infra pesé essieux - Exécution des travaux de construction des infrastructures de pesé - essieux au PK30 route de Baori.	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					416,132.00	0.00	Annulé					2021-04-20	2021-05-10	2021-04-25	2021-04-21									2021-11-26		
PCR-35/TX/AGN/21 / Travaux de drainage - Exécution des travaux de drainage et d'assainissement de la section de route Baoro - Bouar.	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,794,521.00	0.00	Annulé					2021-05-31		2021-06-05					2021-07-17		2021-08-16		2021-09-20	2022-03-19		
PCR-36/TX/SED/21 / Travaux de signalisation - Exécution des travaux de signalisation et divers de la section de route bitumée Baoro - Bouar.	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				1,198,630.00	0.00	Annulé					2021-05-25		2021-05-30					2021-07-11		2021-08-10		2021-09-14	2022-03-13		
PCR-40/TX/SED/21 / Plateforme gare routière - Exécution des travaux d'aménagement de la plateforme de stationnement de la gare routière de Bouar.	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					256,850.00	0.00	Annulé					2021-04-30		2021-05-05									2021-06-09	2021-12-06		
PCR-37/TX/SED/21 / TX Bossempté/Yaloké - Exécution des travaux de point à temps de la section de route Bossempté - Yaloké.	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					2,893,030.00	0.00	Annulé					2021-04-12	2021-04-14	2021-04-17									2021-05-22	2021-11-18		
PCR-41/TX/DP/21 / Hangars de repos - Travaux de construction des hangars sur le site de l'aire de repos de Yaloké.	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				17,150.00	0.00	Annulé							2021-05-01									2021-06-26	2021-12-23		
12-TRAVREGIE-ED / Travaux en régie-Recrutement d'un prestataire pour l'exécution des travaux de remise en état des routes en terre dans le NO Ouham	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A posteriori	Régie	Direct					6,000,000.00	0.00	Annulé					2019-02-20		2019-02-25									2019-04-01	2019-09-28		
13-TRAVAUX-AON / Travaux de Route-Recrutement d'une entreprise pour exécuter les travaux de remise en état de routes rurales de 200 km dans l'Ouham-Réné	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,000,000.00	0.00	Annulé					2019-02-20		2019-02-25					2019-04-08		2019-05-08		2019-06-12	2019-12-09		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
16-AMÉNAGEMENT BUREAUX-DC / Bureaux des experts- Aménagement des bureaux des experts du projet	IDA / V0540	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	27,022.53	Signé							2018-03-05		2018-09-04							2018-04-30	2020-02-26	2018-10-27
17-MOBILIERS-DC / Mobiliers Acquisition des mobiliers des bureaux pour les nouveaux experts du projet.	IDA / V0540	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	11,965.54	Signé							2018-03-20		2020-02-04						2018-05-15	2019-01-10	2018-11-11	
18-VEHICULE-AON / Acquisition des véhicules du projet dont 3 légers et 3 renforcés en 4x4	IDA / V0540	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		450,000.00	282,574.80	Signé				2018-02-25	2018-06-15	2018-03-02				2018-04-13	2018-07-20	2018-05-13	2018-07-31	2018-06-17	2018-09-03	2018-12-14		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
06-SPM-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Passation des Marchés	IDA / V0540	Project Implementation, Management and Monitoring	A priori	Individuel	Limited		100,000.00	1,886.18	Signé	2017-11-05		2017-11-10		2017-12-01	2018-03-21	2018-01-05	2018-04-05	2018-07-04	
07-SGF-CS-INDV / SGF-Recrutement d'un comptable du Projet	IDA / V0540	Project Implementation, Management and Monitoring	A priori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2017-11-05		2017-11-13	2018-11-21	2017-12-04		2018-01-08		2018-07-07	
08-SUIV-EV-CS-INDV / Expert SE-Recrutement d'un consultant individuel, Expert en Suivi Evaluation du Projet.	IDA / V0540	Project Implementation, Management and Monitoring	A priori	Individuel	Open		100,000.00	33,815.42	Signé	2018-04-10	2019-04-02	2018-05-29	2019-12-19	2018-06-19	2020-02-14	2018-07-24	2020-03-12	2019-01-20	
09-ETECH-CS-INDV / Individuel-Recrutement d'un consultant pour la collecte des données sommaires pour les études techniques et socio-économiques des pistes rurales de la zone Nord-Ouest dans les préfectures de l'Ouham et l'Ouham Pendé	IDA / V0540	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-05-11	2017-03-15	2017-05-21			2017-07-25		2018-01-21		
PCR/020/SC/IND/18 / Expert Environnement-Recrutement d'un Expert en Sauvegardes Environnementales du Projet de Connectivité Rurale	IDA / V0540	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	20,337.36	Signé	2018-11-30	2018-09-27	2019-01-18	2020-03-02	2019-02-08	2020-03-02	2019-03-15	2019-07-16	2019-09-11	
PCR/022/CS/ED/18 / Contrat SEM - Renouvellement du contrat de l'Expert en Passation des Marchés du Projet de Connectivité Rurale pour un an.	IDA / D2230	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	105,492.73	Signé	2019-03-26	2019-04-08	2019-04-05			2019-06-09	2019-04-30	2019-12-06		
PCR/021/SC/IND/18 / Expert Social-Recrutement d'un Expert en Sauvegardes Sociales du PCR	IDA / V0540	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2018-11-30	2018-04-11	2019-01-18		2019-02-08		2019-03-15		2019-09-11	
PCR/027/SC/IND/20 / Contrat Expert en Sauvegardes Environnementales- Renouvellement du Contrat de l'Expert en Sauvegardes Environnementales du Projet de Connectivité Rurale	IDA / D2230	Project Implementation, Management and Monitoring	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		33,600.00	14,197.80	Signé	2020-07-31	2020-09-08	2020-08-10	2020-08-28		2020-10-14	2020-08-27	2021-04-12		
PCR/025/SC/IND/20 / Contrat Comptable - Renouvellement de Contrat du Comptable du Projet de Connectivité Rurale	IDA / D2230	Project Implementation, Management and Monitoring	A priori	Individuel	Direct		26,400.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-31	2021-03-24	2020-08-10		2020-08-31		2020-10-05		2021-04-03	
PCR/021/SC/IND/20 / Contrat Expert en Sauvegardes Sociales-Recrutement de l'Expert en Sauvegardes Sociales du Projet de Connectivité Rurale.	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A priori	Individuel	Direct		33,600.00	0.00	Annulé	2020-04-10	2020-07-08	2020-04-20		2020-05-11		2020-06-15		2020-12-12	
PCR/021BIS/SC/IND/ES/20 / Recrutement d'un Expert en Sauvegardes Sociales du Projet de Connectivité Rurale	IDA / D2230	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		32,000.00	3,314.84	Signé	2020-09-21	2020-09-23	2020-11-09	2021-01-07	2020-11-30	2021-01-07	2021-01-04	2021-03-18	2021-07-03	
PCR/028/SC/IND/21 / Comptable PCR21 - Renouvellement du contrat du Comptable du Projet de Connectivité Rurale pour 12 mois à compter du mois de mars 2021.	IDA / D2230	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct		28,000.00	26,829.15	Signé	2021-03-11	2021-03-15	2021-03-21	2021-02-16	2021-04-11	2021-03-15	2021-05-16	2021-03-26	2021-11-12	
PCR-32/SC/SED/21 / Contrôle Tx Baoro - Bouar - Recrutement d'un cabinet pour assurer la mission de contrôle des travaux de drainage et travaux de signalisation de la section de route Baoro - Bouar.	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-12	2021-05-07	2021-04-22			2021-06-26		2021-12-23		
PCR-30/SC/SED/21 / Expert Contentieux - Recrutement d'une assistance technique en matière des contentieux auprès de la Coordination du Projet.	IDA / D2230	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	134,517.83	Signé	2021-04-30	2021-05-17	2021-05-10	2021-06-16		2021-07-14	2021-07-28	2022-01-10		
PCR-31/SC/IND/21 / Conseiller Juridique - Recrutement d'un Conseiller Juridique auprès de la Coordination du Projet.	IDA / D2230	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		175,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-22	2021-05-07	2021-05-02			2021-07-06		2022-01-02		
PCR-33/SC/SED/21 / Contrôle point à temps - Recrutement d'un cabinet pour assurer la mission de surveillance et de contrôle des travaux de point à temps.	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		175,000.00	0.00	Annulé	2021-04-12		2021-04-22			2021-06-26		2021-12-23		
PCR-34/SC/SED/21 / Contrôle Tx pèse-essieux - Recrutement d'un cabinet pour la surveillance et le contrôle des travaux de construction des infrastructures de pèse-essieux au PR 30	IDA / D2230	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,000.00	0.00	Annulé	2021-04-15		2021-04-25			2021-06-29		2021-12-26		

PCR/0785/CS/IND/19 / Comptable – Recrutement d'un comptable du Projet de Connectivité Rurale.	IDA / V0540	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2019-08-15		2019-10-03		2019-10-24		2019-11-28		2020-05-26
10-AGETIPCAF-CS-ED / AGETIPCAF-Recrutement de l'AGETIP-CAF pour la supervision des travaux HMO	IDA / V0540	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	0.00	Annulé	2018-01-30		2018-02-09				2018-04-15		2018-10-12
PCR-46/SC/SED/IND/21 / Coordonnateur – Renouvellement du contrat du Coordonnateur du PCR.	IDA / D2230	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	27,029.25	Signé	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-21	2021-06-15			2021-06-29	2021-06-25	2021-12-31
PCR-47/SC/SED/IND/21 / SPM-Renouvellement du contrat de l'Expert en Passation des Marchés du Projet.	IDA / D2230	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		26,000.00	23,785.74	Signé	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-21	2021-06-28			2021-06-29	2021-06-30	2021-12-31
PCR-48/SC/SED/IND/21 / SGF - Renouvellement du contrat de Spécialiste en Gestion Financière du Projet.	IDA / D2230	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	20,578.71	Signé	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-21	2021-05-25			2021-06-29	2021-06-30	2021-12-31
PCR-49/SC/SED/IND/21 / Expert Tech – Renouvellement du contrat de l'Expert Technique à la Coordination du Projet.	IDA / D2230	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,500.00	14,405.10	Signé	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-21	2021-06-28			2021-06-29	2021-06-30	2021-12-31
PCR-50/SC/IND/AD/21 / Assistante – Administrative – Renouvellement du contrat de l'Assistante Administrative à la Coordination du Projet.	IDA / D2230	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,700.00	7,040.09	Signé	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-21	2021-06-28			2021-06-29	2021-06-30	2021-12-31
PCR-51/SC/ED/21 / MEP- Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Manuel d'Exécution du Projet d'Urgence de Rétablissement des Infrastructures en Centrafrique.	IDA / D2230	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	31,071.35	Signé	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-21	2021-07-23			2021-06-29	2021-08-19	2021-08-20
PCR-52/SC/ED/21 / Normes sauvegardes – Recrutement d'un consultant pour la révision des instruments de sauvegardes.	IDA / D2230	Project Implementation, Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	178,526.36	Signé	2021-06-14	2021-06-11	2021-06-21	2021-07-14			2021-06-29	2021-09-16	2021-08-20