

PLAN DE PASSATION DE MARCHES (PEAMU)**I. Dispositions Générales****1. Informations sur le pays:**

Pays : NIGER

Emprunteur : NIGER

Dénomination du Projet : PROJET EAU ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN

Références du Crédit :

Agence d'Exécution du Projet : MEE/LCD, UCP/SPEN, DGH/DAB

2. Date d'approbation du plan par la Banque : 24 Février 2011**Révisé le :**

➤ 19 Janvier 2012

➤ 28 Juin 2012

➤ 19 nov 2012 (date de soumission à l'approbation de l'IDA)

➤ Approuvé le 21 Novembre 2012

3. Période couverte par le présent plan de passation des marchés : (2011-2013)**II. Fournitures, travaux et prestations autres que les services de consultants.****1. Seuils d'examen préalable:**

Procédures de passation de marchés de fournitures et travaux				
	Type de procédures	Abréviation	Seuil (exprimé en US Dollar)	Commentaires
	Appel d'Offre International Travaux	AOI	> 3 000 000,00	
	Appel d'offres international Fournitures	AOI	➤ 300 000 USD	
1	Appel d'Offre National Travaux	AON	≤ 3 000 000,00	Appel d'offre national pour tout montant inférieur à 3 000 000 USD. Les deux premiers marchés (1 Travaux et fournitures) et ceux sélectionnés sur PPM

	Appel d'offres national Fournitures	AON	≤ 300 000	Appel d'offre national pour tout montant inférieur à 3 00 000 USD. Les deux premiers marchés (1 travaux et 1 fournitures) et ceux sélectionnés sur PPM
2	Consultation de fournisseurs	CF	Aucun	
3	Entente Directe	ED	Tout contrat	
4	Marchés communautaires	MC	Aucun	

2. Calendrier de passation des marchés

Réf . No.	Description du marché	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Commentaires
1	Achat photocopieurs et matériels informatiques et bureautiques	AON	NON	NON	PREALABLE	30/09/2011	14/11/2011	Appel d'offres national en plusieurs lots
2	Achat matériels roulants	AON	NON	NON	PREALABLE	14/10/2011	28/11/2011	
3	Fournitures de Bureau, Produits d'entretien et Consommables informatiques	CF	NON	NON	A posteriori	01/03/2011	15/03/2011	La date indiquée concerne les premières consultations à lancer par nature du produit.. Trois séries de consultations de fournisseurs en fonction des besoins semestriels de

Réf . No.	Description du marché	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Commentaires
								l'unité
4	Câblage réseau informatique avec fourniture de coffret de brassage, câbles UTP, routeurs et switch 12 ports	CF	NON	NON	A posteriori	01/04/2011	10/04/2011	
5	Acquisition et installation mobilier de bureau UCP	AON	N	N	OUI		2012	
6	Maintenance informatique et bureautique du matériel du PEAMU	CF	Non	Non	A posteriori	15/03/2011	22/03/2011	
7	Achat et installation d'un groupe électrogène	CF	NON	NON	A POSTERIORI	1 ^{er} avril 2011	30 juin 2011	
8	Confection Armoires pour archivage des documents du PSE	CF	NON	NON	A POSTERIORI	1 ^{er} avril 2011	30 mai 2011	
9	Achat Réfrigérateurs	CF	NON	NON	A POSTERIORI	26 sept 2011	10 Oct 2011	
10	Carburant	CF	NON	NON	A POSTERIORI	20 mars 2011	10 Avril 2011	
11	Achat d'un Video projecteur et accessoires	CF	NON	NON	A POSTERIORI	10 Février 2012	25 Févr 2012	

Réf . No.	Description du marché	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Commentaires
12	Acquisition d'un véhicule P.U, double cabine pour le BEEEEI	ED	NON	NON	PREALABLE		31 Janvier 2012	* avenant au marché du matériel roulant, réceptionné en Novembre 2011
13	Acquisition de mobilier de bureau pour le BEEEEI	ED	NON	NON	PREALABLE		30 Janvier 2012	* avenant au marché du mobilier en cours d'approbation
14	Acquisition de matériel informatique et bureautique pour le BEEEEI	ED	NON	NON	PREALABLE		30 Janvier 2012	*avenant au marché du matériel informatique en cours d'approbation
15	Acquisition du matériel de labo, qualité eau ARM	CF	NON	NON	A Posteriori		2013	
16	Carburant	CF	NON	NON	A Posteriori	2012	2012	
17	Cartes prépayées	CF	NON	NON	A Posteriori	2012	2012	
18	Honoraires et salaires du personnel UCPEAMU				A Posteriori			
19	Insertion annonces	CF	NON	NON	A Posteriori	2012	2012	
20	Location bureau (LOYER) ; 3000USD en Janvier 2012, et 3000 USD EN Juillet 2012				A Posteriori	2012	2012	
21	Maintenance des réseaux internet, et téléphonique 2012	CF	NON	NON	A Posteriori	2012	2012	

Réf . No.	Description du marché	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Commentaires
22	Travaux de réalisation d'une usine de dépotage	AOI	NON	NON	PREALABLE	19/03/13	09/05/13	
23	Réalisation de 20 édicules publics	AON	NON	NON	PREALABLE	28/03/2013	18/05/2013	
24	Réalisation de 2000 latrines scolaires dont 300 en 2012	AON	NON	NON	PREALABLE	28/03/2013	09/05/2013	Appel d'offres national en plusieurs lots
25	Réalisation de 5000 lavoirs puisards dont 750 en 2012	MC	NON	NON	A posteriori			Suspendu en attendant la restructuration de la composante
26	Travaux de 23500 latrines familiales à Niamey dont 2500 en 2012	MC *	NON	NON	A POSTERIORI			Suspendu en attendant la restructuration composante
27	Construction d'un château d'eau 2000m ³ à Niamey	AOI	Non	NON	PREALABLE	25/03/13	15/05/13	
28	Extension de réseau AEP Niamey	AOI	Non	NON	PREALABLE	25/03/13	15/05/13	
29	Réalisation de 20 forages équipés et unités de traitement 18 Centres	AOI	Non	NON	PREALABLE	15/02/13	09/04/13	

Réf . No.	Description du marché	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Commentaires
30	Amélioration Qualité des eaux 5 Centres	AOI	Non	NON	PREALABLE	15/02/13	09/04/13	
31	Travaux SEEN	ED**	NON	NON	PREALABLE		20/09/12	Travaux en cours
32	23 Forages Tahoua, Agadez et Arlit	AOI	Non	NON	PREALABLE	02/03/13	23/05/13	
33	Travaux AEP Tahoua	AOI	Non	NON	PREALABLE	02/03/13	23/05/13	
34	Travaux AEP Agadez	AOI	Non	NON	PREALABLE	12/03/2013	03/05/2013	
35	Travaux AEP Arlit	AOI	Non	NON	PREALABLE	12/03/2013	03/05/2013	
36	Extension de réseau, et travaux divers de GC des 18 Centres Secondaires	AOI	NON	NON	PREALABLE	15/03/13	08/05/13	Les lignes 13 et 14 du ppm du 24 févr. sont regroupées en une seule n° 36
37	Fourniture et installation de 5 splits à l'UCP (secrétariat, bureaux : coordonnateur, SPM, GFC, comptable)	CF	NON	NON	A posteriori			

Réf . No.	Description du marché	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Commentaires
38	Carburant	CF	NON	NON	A Posteriori	2013	2013	Reconduction du montant approuvé en 2012
39	Cartes prépayées	CF	NON	NON	A Posteriori	2013	2013	Montant revu à la baisse
40	Insertion annonces	CF	NON	NON	A Posteriori	2013	2013	Montant revu à la baisse
41	Location bureau (LOYER) ; 3000USD en Janvier 2012, et 3000 USD EN Juillet 2012				A Posteriori	2013	2013	
42	Maintenance des réseaux internet, et téléphonique 2013	CF	NON	NON	A Posteriori	2013	2013	Reconduction du montant approuvé en 2012
43	Fournitures de bureau; produits d'entretien; et consommable informatique	CF	NON	NON	A Posteriori	2013	2013	Conformément au budget approuvé le10 déc 2012
44	Entretien et réparation véhicules et moto					2013	2013	Conformément au budget approuvé le10 déc 2012
45	Achat de pneumatique deux véhicules et une moto	CF	NON	NON	A Posteriori	2013	2013	

NB : (*) Marchés Communautaires à passer par le MOD en relation avec les structures concernées

* les marchés par entente directe, relatifs au matériel roulant, matériel informatique, mobilier de bureau, seront établis sur la base des processus que l'UCP a lancés pour l'acquisition de ses propres matériels. Le même fournisseur sera retenu avec les prix qu'il a proposés à l'UCP.

(Ligne 14) : Pour le matériel informatique et bureautique du BEEEI, le montant a été établi sur la base des besoins exprimés par le BEEEI et des prix unitaires contenus dans le marché de base

(**) Marché par entente directe avec la Société d'Exploitation des Eaux du Niger, pour l'exécution des branchements sociaux, Bornes fontaines et Petites extensions pour la densification du réseau d'eau potable

III. Sélection des Consultants

1. Examen préalable:

	Méthode de Sélection	Abréviations	Seuil d'examen préalable
1.	Sélection fondée sur la qualité technique et le coût	SFQC	200 000 USD et les contrats identifiés dans le Plan de passation des marchés en dessous de 200 000 USD
2.	Sélection fondée sur la qualification du consultant	QC	
3	Sélection fondée sur la Qualité	SFQ	
4.	Sélection au moindre coût	SMC	
5	Consultant Individuel	CI	100 000 USD et les contrats du personnel cadre de l'UCP
6	Entente directe	ED	Tout contrat

2. Contrats de consultants planning et méthode

Réf. No.	Description du contrat	Méthode de sélection	Examen par la Banque (Préalable / a posteriori)	Date prévue pour la soumission	Date de signature du contrat	Commentaires
1	Révision documents contractuels (contrat de concession, contrat d'affermage, contrat-plan,, facilitateur ARM)	CI	PREALABLE	22/11/2011	01/02/2012	Appuis des consultants individuels
2	Assistance technique modèle de régulation (cabinet international AXELCIUM recruté par l'ARM ayant mis en place le modèle). Contrat d'une durée de 3 ans pour l'assistance tech. et transfert des compétences à l'ARM	ED	PREALABLE	2-mars-12	30-avr.-12	Assistance technique modèle de régulation (cabinet international AXELCIUM recruté par l'ARM ayant mis en place le modèle). Contrat d'une durée de 3 ans pour l'assistance tech. et transfert des compétences à l'ARM
3	Audit technique et financier indépendant du secteur	SFQC	PREALABLE	22/11/2011	01/02/2013	
4	Audit financier des comptes UCP, SPEN, MOD Ass.	SMC	PREALABLE	22/11/2011	01/02/2012	Un premier auditeur sera recruté pour les trois premières années du projet
	Elaboration outil	SFQC	PREALABLE	02/04/2012	12/06/201	

Réf. No.	Description du contrat	Méthode de sélection	Examen par la Banque (Préalable / a posteriori)	Date prévue pour la soumission	Date de signature du contrat	Commentaires
5	d'évaluation env.				2	
6	Amélioration des outils de gestion de patrimoine et projets	QC	Posteriori	15/02/2012	26/04/2012	
7	Recrutement du MOD	SFQ	PREALABLE	07/12/2011	16/02/2012	
8	Etudes, surveillance et contrôle y compris Etudes d'impact Environnemental et Social pour l'installation de l'usine de dépotage, à Niamey	SFQC	PREALABLE	01/04/12	09/06/12	Ces deux activités ont été fusionnées en une seule (cf lignes 8 et 9 du PPM du 24 Févr11)
9	Etudes et contrôle AEP de Niamey	SFQC	PREALABLE	08/02/12	25/04/2012	
10	Etudes et contrôle AEP de 18 Centres	SFQC	PREALABLE	08/02/12	25/04/2012	
11	Etude et contrôle qualité eau	SFQC	PREALABLE	08/02/12	25/04/2012	
12	Etude et contrôle AEP Agadez	SFQC	PREALABLE	08/02/12	25/04/2012	
13	Etude et contrôle AEP Tahoua	SFQC	PREALABLE	08/02/12	25/04/2012	
14	Etude et contrôle AEP Arlit	SFQC	PREALABLE	08/02/12	25/04/2012	
15	Etudes et contrôle Travaux Forages AEP Arlit; Agadez et Tahoua	SFQC	PREALABLE	08/02/12	25/04/2012	
	Réactualisation du manuel d'exécution du	QC	PREALABLE			

Réf. No.	Description du contrat	Méthode de sélection	Examen par la Banque (Préalable / a posteriori)	Date prévue pour la soumission	Date de signature du contrat	Commentaires
16	PEAMU			26 mars 2011	18/05/2011	
17	Remise à jour du manuel de mise en œuvre de la composante Assainissement Urbain du projet	CI	A POSTERIORI	21 Avril 2011	12 Mai 2011	
18	Mise à jour du logiciel de gestion	ED	A PRIORI	10 Mars 2011	20 mars 2011	
19	Recrutement complémentaire du personnel cadre de l'UCP (Gestionnaire Financier, Spécialiste Passation des Marchés, Assistant administratif et comptable)	CI	PREALABLE	15 Mars 2011	30 octo 2011	Personnel recruté à titre individuel en fonction des qualifications
20	Assistance Documentaliste/Archiviste	CI	A POSTERIORI	04/02/2012	01/03/2012	
21	Acquisition logiciel de suivi des actifs de la SPEN-	ED	PREALABLE	09/03/2012	11/05/2012	Société CYBORG
22	Assistance à la commission des marchés de la SPEN	ED	PREALABLE	29/12/2011	27/01/2012	
23	audit technique et financier indépendant du secteur H.U (ARM)	SFQC	PREALABLE	10-août-12	18-oct.-12	
24	Assistance à la DSHADGH pour l'élaboration des TDR	CI	POSTERIORI	16/01/2012	15/02/2012	

Réf. No.	Description du contrat	Méthode de sélection	Examen par la Banque (Préalable / a posteriori)	Date prévue pour la soumission	Date de signature du contrat	Commentaires
	et DAO relatifs aux édicules, et latrines scolaires, à Niamey et à Dosso					
25	Recrutement d'un environnementaliste assistant pour l'appui au BEEEI pour le renseignement des indicateurs de suivi	CI	POSTERIORI	30/01/2012	28/02/2012	
26	Avenant n°1 au marché n°009 /DPI/SPEN, études, contrôle et surveillance de 5 CS, en vue de la prise en charge de la redevance de l'ARMP	ED	PREALABLE			Le montant du marché de base + avenant s'élève à USD 468 578, 09
27	Avenant n°1 au marché n°008/DPI/SPEN, études, contrôle et surveillance de 18 CS, en vue de la prise en charge de la redevance de l'ARMP	ED	PREALABLE			Le montant du marché de base + avenant s'élève à USD 518 823, 89
28	Avenant n°1 au marché n°006 /DPI/SPEN, contrat SPEN/SEEN, en vue de la prise en charge de la redevance de l'ARMP	ED	PREALABLE			Le montant du marché de base + avenant s'élève à USD 9 799 250,28
29	Avenant n°1 au marché n°010/DPI/SPEN, études, contrôle et surveillance de forages Tahoua, Agadez et Arlit, en vue de la prise en charge de la redevance de l'ARMP	ED	PREALABLE			Le montant du marché de base + avenant s'élève à USD 587 879,17
30	Avenant n°1 au marché n°003/DPI/SPEN,	ED	PREALABLE			Le montant du marché de base

Réf. No.	Description du contrat	Méthode de sélection	Examen par la Banque (Préalable / a posteriori)	Date prévue pour la soumission	Date de signature du contrat	Commentaires
	études, contrôle et surveillance AEP Arlit, en vue de la prise en charge de la redevance de l'ARMP					+ avenant s'élève à USD 729 476,87
31	Avenant n°1 au marché n°005/DPI/SPEN, études, contrôle et surveillance AEP Agadez, en vue de la prise en charge de la redevance de l'ARMP	ED	PREALABLE			Le montant du marché de base + avenant s'élève à USD527 902, 49
32	Avenant n°1 au marché n°007/DPI/SPEN, études, contrôle et surveillance AEP NY, en vue de la prise en charge de la redevance de l'ARMP	ED	PREALABLE			Le montant du marché de base + avenant s'élève à USD 603 930,84
33	Avenant n°1 au marché n°004/DPI/SPEN, études, contrôle et surveillance AEP Tahoua, en vue de la prise en charge de la redevance de l'ARMP	ED	PREALABLE			Le montant du marché de base + avenant s'élève à USD 401 828, 50
34	Conception logiciel de gestion des factures d'eau de l'administration	CI	POSTERIORI	15/12/2012	15/01/2013	
35	Etudes comparatives du type de conduite rentable pour le secteur hydraulique urbaine	CI	POSTERIORI		2013	
36	Contrôle des travaux de construction des édicules et latrines	CI	POSTERIORI		2013	
37	Honoraires et salaires du personnel de l'UCP PEAMU		POSTERIORI		2013	

