

PROCUREMENT PLAN

Project information: Democratic Republic of Congo - Kinshasa
Multisector Dev and Urban Res (P171141)

Project Implementation agency: Ministry of Public Works - Cellule Infrastructures

Date of the Procurement Plan: March 2020-

Period covered by this Procurement Plan: March 2020 - Sept 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the DRC Procurement code of April 27, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

(a) Standard Bidding Documents. All Standard Bidding Documents to be used for the project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of the project.

(b) **Eligibility.** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin, and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience, and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process.

(c) **Advertising and bid preparation time.** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*), and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later.

(d) **Criteria for qualification of bidders.** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract, taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents.

(e) **Evaluation and contract award.** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no 'blanket' limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;

(f) **Preferences.** No preference shall be given to domestic/regional bidders, to domestically/regionally manufactured goods, and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national subcontractors or carrying out economic activities in the territory of the recipient.

(g) **Publication of contract award.** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) website.

(h) **Fraud and corruption.** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to

have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines.

(i) **Inspection and audit rights.** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records, and other documents relating to the bid submission and contract performance.

(j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate.** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax-related certificates before confirmation of awarding a contract.

(k) **Modifications of a signed contract.** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by 15 percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : Kinshasa Multisector Development and Urban Resilience Project

General Information
Country: Congo, Democratic Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-09-23
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-29)
Project ID: P171141 **GPN Date:**
Project Name: Kinshasa Multisector Development and Urban Resilience Project
Loan / Credit No: IDA / V1090, IDA / V2800, /, IDA / V3360, IDA / D7940
Executing Agencies: Cellule Infrastructures

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|---|-------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| ZR-CI-220021-CW-RFB / MOP - Travaux opérations pilotes) de lutte contre l'érosion et les inondations dans la Commune de Kiseno: Aménagement des voies et collecteurs des avenues Mulele (2,45 km), Mazout (2,40 km) et Ntau (0,95 km). | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD | 39,100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2021-05-30 | | 2021-06-18 | | | | | 2021-08-17 | | 2021-09-30 | 2021-11-18 | 2023-04-02 | |
| ZR-CI-220024-CW-RFB / MOP - Travaux de réhabilitation et construction des bâtiments VPK, CPS N'giji et Matete / Kiseno et bureaux OJAS | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD | 3,337,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-03-01 | | 2022-03-16 | | | | | 2022-05-15 | | 2022-06-14 | 2022-07-28 | 2023-05-24 | |
| ZR-CI-231064-CW-RFB / Travaux de Réhabilitation des avenues Luemba et Me Croquet, et d'aménagement de deux places publiques dans la Commune de Ndjili : Place Sainte Thérèse et Place de la Maison Communale et Construction administratif de la Maison communale de Ndjili | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD | 40,100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2021-05-30 | | 2021-06-20 | | | | | 2021-08-19 | | 2021-09-23 | 2021-11-06 | 2022-12-11 | |
| ZR-CI-220022-CW-RFB / Travaux de Réhabilitation des avenues Luemba et Me Croquet, dans la Commune de Ndjili, et d'aménagement de deux places publiques dans la Commune de Ndjili et Construction du bâtiment administratif de la Maison communale de Ndjili | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 40,100,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2021-05-30 | | 2021-06-04 | | | | | 2021-07-16 | | 2021-08-15 | 2021-09-19 | 2023-02-01 | |
| ZR-CI-220025-CW-RFB / MOP - Travaux d'amélioration de la desserte, des infrastructures et des services de proximité dans certains quartiers de Lemba, Matete et N'Djili | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD | 16,000,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-03-30 | | 2022-04-18 | | | | | 2022-06-17 | | 2022-07-22 | 2022-09-09 | 2023-03-08 | |
| ZR-CI-220023-CW-RFB / MOP - Travaux opérations pilotes) de lutte contre l'érosion et les inondations dans la Commune de Kiseno: Drainages complémentaires, ouvrages de franchissement et dragage de la rivière Matete et stabilisation des érosions | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD | 6,030,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2021-05-30 | | 2021-06-18 | | | | | 2021-07-23 | | 2021-08-27 | 2021-10-15 | 2022-08-11 | |
| ZR-CI-220026-CW-RFB / MOP - Travaux de construction du Centre de formation professionnelle de l'Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) à Maluku | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD | 5,000,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2021-08-31 | | 2021-09-05 | | | | | 2021-10-17 | | 2021-11-16 | 2021-12-21 | 2022-07-09 | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|-----------------------------|------------|---|--------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| ZR-PDU-29876-CO-RFQ / ACQUISITION UN VEHICULE 4 A 4 Tout terrain | IDA / V1090 | | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 45,000.00 | 86,600.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | 2017-09-30 | | | | | | | | 2017-10-18 | 2017-10-25 | |
| ZR-PDU-91852-CO-DIR / ACQUISITION LOGICIEL DE GESTION COMPTABLE TOM2PRO TYPE MONO SITE ET MULTIPROJECTS, Y COMPRIS FORMATION DES UTILISATEURS (RAF & COMPTABLE) | IDA / V1090 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 35,000.00 | 50,285.72 | Signé | | | 2019-01-08 | 2020-09-09 | 2019-01-13 | 2020-09-09 | | | | | | | | | | 2019-02-17 | 2020-12-09 | 2019-03-04 |
| ZR-PDU-91872-CO-RFQ / ACQUISITION MATÉRIELS INFORMATIQUES, MOBILIERS ET AUTRES ÉQUIPEMENTS DE BUREAUX POUR L'ICP | IDA / V1090 | | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2019-01-08 | | | | | | | | 2019-03-05 | 2019-03-19 | |
| ZR-CI-220033-CO-RFB / MOP - Fourniture des équipements et divers matériels pédagogiques pour la formation professionnelle | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 3,500,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2021-10-14 | | 2021-10-19 | | | | 2021-11-30 | | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 2022-05-04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|--------------|---|----------------------|--------------|------|------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-CI-207810-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour l'élaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) lié aux travaux d'électrification par système photovoltaïque de L'UNIKIN | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 41,400.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-12-07 | 2020-12-22 | 2021-01-06 | | | | | | | 2021-02-05 | 2021-02-15 | 2021-03-04 | 2021-03-23 | 2021-05-22 | |
| ZR-CI-207811-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour l'élaboration de TIEES et de PMS liés aux travaux de protection des postes et sous-station de la SNEI contre les érosions et inondations dans la ville de Kinshasa | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 213,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-12-07 | 2021-03-12 | 2020-12-22 | | | | | | | 2021-01-09 | 2021-01-19 | 2021-02-05 | 2021-02-24 | 2021-04-25 | |
| ZR-CI-218800-CS-QCBS / Réalisation des études techniques des travaux de réhabilitation des infrastructures de proximité ciblées dans les communes de N'djili, Matete et Lemba dans la ville de Kinshasa | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 450,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-10 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | | | | | | | 2021-05-14 | 2021-06-13 | 2021-07-18 | 2021-08-22 | 2022-02-28 | |
| ZR-CI-219994-CS-QCBS / MOP - Recrutement d'une firme chargée de la gestion des espaces publics dans la commune de Ndjili | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 1,000,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-14 | | | | | | | 2021-07-22 | 2021-08-21 | 2021-09-25 | 2021-10-30 | 2022-10-30 | |
| ZR-CI-220002-CS-QCBS / MOP - Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de 2 voiries traversales à l'avenue Lumumba, dans la Commune de N'Djili, et des travaux d'aménagement de 2 places publiques dans la Commune de Ndjili | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 1,346,672.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-14 | | | | | | | 2021-07-22 | 2021-08-21 | 2021-09-25 | 2021-10-30 | 2022-08-26 | |
| ZR-CI-220006-CS-QCBS / MOP - Contrôle et surveillance des travaux d'amélioration de la desserte, des infrastructures et des services de proximité dans certains quartiers de Lemba, Matete et N'Djili et des travaux de construction d'un bâtiment en faveur des services de la VPK | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 1,170,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-14 | | | | | | | 2021-07-22 | 2021-08-21 | 2021-09-25 | 2021-10-30 | 2022-08-26 | |
| ZR-CI-220007-CS-QCBS / MOP - Recrutement d'un consultant firme en charge de Contrôle et surveillance des travaux de construction du Centre de formation de l'INPP à Maluku | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 600,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-21 | | | | | | | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-10-05 | 2021-11-09 | 2022-05-08 | |
| ZR-CI-220013-CS-QCBS / MOP - Recrutement d'un consultant firme pour la mission d'étude sur la stratégie de transformation numérique ainsi que d'e-gouvernance de la VPK | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 250,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-30 | | 2021-06-20 | | | | | | | | | 2021-08-08 | 2021-08-26 | 2021-12-24 | |
| ZR-CI-220015-CS-QCBS / MOP - Recrutement d'un consultant firme en charge de l'étude de faisabilité pour l'aménagement des parkings ciblés dans la ville de Kinshasa dans le cadre du projet | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 150,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-30 | | 2021-07-21 | | | | | | | | | 2021-10-03 | 2021-11-07 | 2022-03-07 | |
| ZR-CI-220016-CS-QCBS / MOP - Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de parkings dans la ville de Kinshasa dans le cadre du projet | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-10-30 | | 2021-11-20 | | | | | | | | | | 2022-02-02 | 2022-03-09 | 2022-09-05 |
| ZR-CI-220017-CS-QCBS / MOP - Recrutement d'un consultant firme pour l'étude sur le profil de la vulnérabilité des ménages dans la zone du projet | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 250,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-30 | | 2021-06-20 | | | | | | | | | 2021-09-02 | 2021-10-07 | 2022-04-05 | |
| ZR-CI-220018-CS-QCBS / MOP - Recrutement d'un consultant firme en charge de l'étude sur l'opérationnalisation des activités de réponses aux catastrophes | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 200,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-30 | | 2021-07-21 | | | | | | | | | 2021-10-03 | 2021-11-07 | 2022-05-06 | |
| ZR-CI-220010-CS-QCBS / MOP - Recrutement de consultants/firme pour le renforcement des capacités du personnel médical et non médical des Centres de promotion sociale de Kisumu, Matete et Ndjili dans la prise en charge des survivants des VIH/LAIVH et autonomisation des femmes | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 370,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-31 | | 2021-06-21 | | | | | | | 2021-08-23 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 2022-03-15 | |
| ZR-CI-230829-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant - firme (cabinet) pour l'Audit des comptes du projet, exercice 2021-2022 | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-05-10 | 2021-09-13 | 2021-05-31 | | | | | | | 2021-08-11 | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 2021-11-19 | 2022-11-19 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|--------------|---|----------------------|--------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-CI-230840-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant - Firme pour la réalisation des études techniques pour les travaux de construction du bâtiment VK et de réhabilitation des CPS et bureaux DUAS. | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 240.600.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-05-01 | 2021-06-16 | 2021-05-22 | 2021-06-19 | 2021-07-03 | 2021-07-24 | 2021-08-21 | 2021-09-25 | 2022-09-25 |
| ZR-CI-230963-CS-QCBS / Etudes institutionnelles pour la gestion durable de l'exploitation et de la maintenance des installations électriques solaires d'électrification des bâtiments, des voiries et d'espaces publics et du site de l'université de Kinshasa | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 250.000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-06-15 | 2021-06-24 | 2021-07-06 | 2021-08-19 | 2021-09-16 | 2021-10-16 | 2021-11-20 | 2021-12-25 | 2022-12-25 |
| ZR-CI-219997-CS-QCBS / MOP - Recrutement d'une firme en charge de l'élaboration des documents de planification (PA, PPA) | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 2.000.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-21 | | 2021-07-04 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-10-05 | 2021-11-09 | 2022-11-09 |
| ZR-CI-219998-CS-QCBS / MOP - Recrutement d'une firme en charge de l'élaboration des études stratégiques issues du SOSAK | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 900.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-21 | | 2021-07-04 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-10-05 | 2021-11-09 | 2022-05-08 |
| ZR-CI-220001-CS-QCBS / MOP - Mise en place et application d'un système de planification des investissements, et de gestion financière, renforcement des capacités humaines en matière de finances publiques et gestion administrative et l'amélioration du service de l'Etat-civil | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 1.900.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-14 | | 2021-06-22 | 2021-07-22 | 2021-08-21 | 2021-09-25 | 2021-10-30 | 2022-08-06 |
| ZR-CI-220012-CS-QCBS / MOP - Recrutement d'une firme chargée d'appuyer l'INPP dans le développement et déploiement des packages de formation professionnelle dans les secteurs prioritaires à Kinshasa | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 700.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-14 | 2021-06-04 | | 2021-07-18 | 2021-08-15 | 2021-09-14 | 2021-10-19 | 2021-11-23 | 2022-09-19 |
| ZR-CI-219995-CS-QCBS / MOP - Recrutement d'un prestataire en charge de l'accompagnement social compris la formation et la sensibilisation des personnes vulnérables dans le cadre du projet | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 3.500.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-14 | | 2021-06-04 | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 2021-08-27 | 2021-09-17 | 2025-09-16 |
| ZR-CI-220014-CS-QCBS / MOP - Recrutement d'un consultant firme pour la mission d'études pour le développement des outils de gestion urbaine innovants | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 800.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-21 | | 2021-07-04 | | 2021-08-03 | 2021-09-07 | | 2022-01-05 |
| ZR-CI-220003-CS-QCBS / MOP - Recrutement d'un consultant firme en charge de contrôle et surveillance des travaux de lutte contre l'érosion et inondations dans la Commune de Kisenso | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 2.952.800.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-14 | | 2021-06-22 | 2021-07-22 | 2021-08-21 | 2021-09-25 | 2021-10-30 | 2022-08-26 |
| ZR-CI-220008-CS-QCBS / MOP - Recrutement de trois consultants/firme en charge du contrôle et surveillance des travaux HMO, en appui à la RASKIN | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 400.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-21 | | 2021-07-04 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-10-05 | 2021-11-09 | 2022-12-14 |
| ZR-CI-220009-CS-QCBS / MOP - Recrutement de consultants ONG chargés de la mise en œuvre des activités de prévention et réponses à l'exploitation des abus sexuels (EAS), Harcelement sexuel (HS) dans le cadre de projet Kin Etenda | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 1.170.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-07-30 | 2021-08-20 | | 2021-10-03 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2022-01-04 | 2022-02-08 | 2025-05-23 |
| ZR-CI-219984-CS-QCBS / MOP - Recrutement d'une firme en charge de Contrôle et surveillance des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de proximité dans les communes de Lemba, Matete et Ndjili | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 800.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-14 | | 2021-06-22 | 2021-07-22 | 2021-08-21 | 2021-09-25 | 2021-10-30 | 2022-10-30 |
| ZR-CI-219996-CS-QCBS / MOP - Contrôle et surveillance des travaux de construction de centre de formation de l'INPP-site de Maluku | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 630.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-14 | | 2021-06-22 | 2021-07-22 | 2021-08-21 | 2021-09-25 | 2021-10-30 | 2022-08-26 |
| ZR-CI-219999-CS-QCBS / MOP - Recrutement d'un consultant pour la réalisation des audits organisationnels ainsi que le plan de renforcement de capacités des entités administratives du secteur urbain et institutions universitaires pertinentes | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 500.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-21 | | 2021-07-04 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-10-05 | 2021-11-09 | 2022-05-08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------|--|--------------|------|------------------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-CI-230823-CS-QCBS / Recrutement de cinquante-six (56) consultants ONG pour l'encadrement des THMO sur terrain, en appui à la R&SNV dans le cadre du projet | IDA / V3360 | Inclusive and Resilient Communities | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 4,500,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-15 | 2021-05-29 | 2021-06-26 | | | 2021-07-10 | 2021-08-14 | 2021-09-24 | 2021-10-15 | 2022-10-15 |
| ZR-CI-220005-CS-QCBS / MOP - Contrôle et surveillance des travaux de construction du Bâtiment en faveur de la DGRK dans les communes de Matete et de Ndjili et travaux de construction/réhabilitation des CPS de Ndjili et Matete/Kisumu | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 2,130,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-12-09 | 2021-12-30 | 2022-02-12 | | | 2022-03-12 | 2022-04-11 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | 2023-06-20 |
| ZR-CI-219980-CS-QCBS / MOP-Recrutement d'une firme pour le Contrôle et surveillance des travaux de construction de deux voiries Bit Luemba et Me Croquet, de la maison communale et d'aménagement des deux espaces publics dans la commune de Ndjili | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 2,000,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-02-28 | 2021-03-14 | 2021-04-22 | | | 2021-05-22 | 2021-06-21 | 2021-07-26 | 2021-08-30 | 2022-08-30 |
| ZR-CI-220000-CS-QCBS / MOP - maîtrise d'ouvrage institutionnelle et sociale pour la gestion des activités d'amélioration de la fiche cadastrale et le développement d'une application pour l'intégration des données cadastrales et foncières | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 3,160,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-14 | 2021-06-22 | | | 2021-07-22 | 2021-08-21 | 2021-09-25 | 2021-10-30 | 2022-05-28 |
| ZR-CI-220011-CS-QCBS / MOP - Mise en place d'un répertoire automatisé des contribuables aux impôts foncières/impôts sur les revenus locatifs et taxe d'assainissement, ainsi que la mise en place d'un système efficient de collecte de recettes communales | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 900,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-08-30 | 2021-09-20 | 2021-11-03 | | | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2022-02-04 | 2022-03-11 | 2023-03-11 |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|-----------|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| ZR-PDU-27631-CS-INDV / Consultant individuel Mission Elaboration CGES | IDA / V1090 | | A posteriori | Individual | Limited | | 75,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-09-07 | 2017-09-23 | 2017-09-12 | | 2017-10-03 | | 2017-11-07 | | 2018-05-06 | |
| ZR-PDU-27644-CS-INDV / Consultant individuel CR | IDA / V1090 | | A posteriori | Individual | Limited | | 75,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-09-07 | | 2017-09-12 | | 2017-10-03 | | 2017-11-07 | | 2018-05-06 | |
| ZR-PDU-27648-CS-INDV / Consultant EIES | IDA / V1090 | | A posteriori | Individual | Limited | | 75,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-09-07 | | 2017-09-12 | | 2017-10-03 | | 2017-11-07 | | 2018-05-06 | |
| ZR-PDU-27651-CS-INDV / Consultant individuel Elaboration PAR | IDA / V1090 | | A posteriori | Individual | Limited | | 75,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-09-07 | | 2017-09-12 | | 2017-10-03 | | 2017-11-07 | | 2018-05-06 | |
| ZR-PDU-29878-CS-INDV / Consultant individuel en charge de la Mission d'Etudes d'Evaluation Financière de la Ville Prov de Kinshasa et 8 communes- | IDA / V1090 | | A posteriori | Individual | Limited | | 75,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-09-27 | | 2017-10-01 | | 2017-10-06 | | 2017-10-16 | | 2017-11-15 | |
| ZR-PDU-29880-CS-INDV / Mission d'Etude organisationnelle de la ville province de Kinshasa et de 8 Communes pilotes | IDA / V1090 | | A posteriori | Individual | Limited | | 75,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-09-27 | | 2017-10-02 | | 2017-10-09 | | 2017-10-26 | | 2017-11-25 | |
| ZR-PDU-35038-CS-INDV / EIES Transversales au Bd Lumumba | IDA / V1090 | | A posteriori | Individual | Limited | | 75,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-11-03 | | 2017-11-06 | | 2017-11-12 | | 2017-11-16 | | 2017-12-31 | |
| ZR-PDU-47857-CS-INDV / Consultant individuel chargé de passation des marchés pour appuyer le SP-PDU | IDA / V1090 | | A posteriori | Individual | Limited | | 40,000.00 | 37,200.00 | En cours d'exécution | 2018-02-07 | 2017-11-15 | 2018-02-08 | 2017-10-26 | 2018-02-09 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | | 2019-02-06 | |
| ZR-PDU-47856-CS-CDS / EIES / Projets des Quartiers | IDA / V1090 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 80,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-10-01 | | 2018-10-07 | | | | 2018-10-20 | | 2018-11-19 | |
| ZR-PDU-61230-CS-INDV / THMO - Détermination taux de paiement conforme situation socio-économique-ville de Kinshasa pour les participants aux travaux de THMO | IDA / V1090 | | A posteriori | Individual | Limited | | 15,000.00 | 8,300.00 | En cours d'exécution | 2018-05-14 | 2018-03-27 | 2018-05-19 | 2018-04-03 | 2018-05-22 | 2018-09-03 | 2018-05-31 | | 2018-07-30 | |
| ZR-PDU-61234-CS-INDV / THMO-Consultation - choix modalité paiement participants travaux de THMO | IDA / V1090 | | A posteriori | Individual | Limited | | 15,000.00 | 9,560.00 | En cours d'exécution | 2018-05-14 | 2018-03-27 | 2018-05-19 | 2018-08-14 | 2018-05-22 | 2018-09-03 | 2018-05-31 | | 2018-07-30 | |
| ZR-PDU-47851-CS-CDS / EIES / STATIONS DE TRAITEMENT BOUES VIDANCE | IDA / V1090 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-02-07 | 2018-04-27 | 2018-02-13 | | | | 2018-02-26 | | 2018-03-28 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-PDU-47848-CS-CDS / EIES / VOIES TRANSVERSALES AU BLD LUMUMBA | IDA / V1090 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-02-07 | | 2018-02-13 | | | 2018-02-26 | | 2018-03-28 |
| ZR-PDU-47849-CS-CDS / EIES/ Projets pilotes -Erosions | IDA / V1090 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-02-07 | 2018-04-25 | 2018-02-13 | | | 2018-03-01 | | 2018-03-31 |
| ZR-PDU-47854-CS-CDS / EIES / Espaces publics / Commune Ndjili | IDA / V1090 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-02-07 | 2018-04-25 | 2018-02-13 | | | 2018-02-26 | | 2018-03-28 |
| ZR-PDU-61855-CS-CDS / EIES STW -DES CONNECT / STATIONS TRAITEMENT BOUES VIDANGE EIES / VOIES TRANSVERSALES AU Bld Lumumba/ Marché attribué au cabinet SERF BURKINA | IDA / V1090 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 181,100.00 | 193,100.00 | Signé | 2018-05-04 | 2019-10-21 | 2018-05-10 | 2018-03-02 | | 2018-05-23 | 2018-03-13 | 2018-06-22 |
| ZR-PDU-47849-CS-CDS-2 / EIES / EROSION -Kienso / EIES- ESPACES PUBLICS/NDJILI Marché gré à gré attribué au cabinet CA-GES de Dakar-SENEGAL. | IDA / V1090 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 171,250.00 | 171,250.00 | En cours d'exécution | 2018-05-04 | 2018-03-05 | 2018-05-10 | | | 2018-05-26 | | 2018-06-25 |
| ZR-PDU-91842-CS-INDV / RECRUTEMENT COMPTABLE/UCP | IDA / V1090 | | A posteriori | Individuel | Limited | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-12-21 | | 2018-12-26 | | 2019-01-16 | 2019-02-20 | | 2019-08-19 |
| ZR-PDU-97961-CS-CDS / ELABORATION D'UN P.A.R. RELATIF AUX TRAVAUX DE SECURISATION ET AMENAGEMENT DU CET DE MPASA DANS LA VILLE DE KINSHASA | IDA / V1090 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 70,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-11 | | 2019-02-19 | | | 2019-03-22 | | 2019-05-01 |
| ZR-PDU-97971-CS-INDV / RECRUTEMENT SECRETAIRE CAISSIERE/UCP | IDA / V1090 | | A posteriori | Individuel | Limited | 6,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-02-15 | | 2019-02-20 | | 2019-03-13 | 2019-04-04 | | 2019-10-01 |
| ZR-PDU-97968-CS-INDV / RECRUTEMENT RAF/UCP | IDA / V1090 | | A posteriori | Individuel | Limited | 24,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-02-15 | | 2019-02-20 | | 2019-03-13 | 2019-04-09 | | 2019-10-06 |
| ZR-PDU-97809-CS-INDV / RECRUTEMENT EXPERT EN DEVELOPEMENT SOCIAL/UCP | IDA / V1090 | | A posteriori | Individuel | Limited | 18,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-02-11 | | 2019-02-16 | | 2019-03-09 | 2019-04-05 | | 2019-10-02 |
| ZR-PDU-99485-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Spécialiste en Passation des Marchés | IDA / V1090 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 37,200.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-17 | | | 2019-04-23 | | 2020-04-22 |
| ZR-PDU-102000-CS-CDS / Elaboration d'un Plan d'action de réinstallation relatif aux travaux 0) de construction d'une STW à ITA/Mombele et 01) de Sécurisation et aménagement du site du CET/MPasa à Kinshasa | IDA / V1090 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 140,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-02-21 | 2019-01-22 | 2019-03-04 | 2019-03-27 | | 2019-04-03 | | 2019-06-17 |
| ZR-PDU-107869-CS-CDS / ETUDE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA MAISON COMMUNALE DE NDJILI A KINSHASA. MARCHÉ PAR ENTENTE DIRECTE AVEC LE GROUPEMENT ARTER & VSI | IDA / V1090 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 75,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-30 | 2019-07-02 | 2019-05-05 | 2019-07-05 | | 2019-06-03 | | 2019-07-18 |
| ZR-PDU-107938-CS-CDS / L'ETUDE COMPLÉMENTAIRE POUR L'OPERATIONNALISATION DES PROPOSITIONS D'AMELIORATION DE LA FILIERE GESTION DE DECHETS SOLIDES: VILLE DE KINSHASA /PROJET POMRUK - MARCHÉ PAR ENTENTE DIRECTE AVEC M. JEROME BALLOT. | IDA / V1090 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 50,000.00 | 44,000.00 | Signé | 2019-04-30 | 2019-04-25 | 2019-05-05 | 2019-04-30 | | 2019-06-07 | 2019-05-18 | 2019-07-12 |
| ZR-PDU-127262-CS-CDS / ELABORATION P.A.R. RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE STATION DE TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGE A ITA/MOMBELE | IDA / V2800 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 70,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-08-20 | | 2019-08-26 | | | 2019-09-27 | | 2019-11-26 |
| ZR-PDU-127243-CS-CDS / RECRUTEMENT CONSULTANT INDIVIDUEL POUR ASSURER LA COORDINATION ET ANIMATION TABLE RONDE RELATIVE A LA GESTION DE L'ASSAINISSEMENT SUR LA VILLE DE KINSHASA | IDA / V2800 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 22,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-08-17 | 2019-09-20 | 2019-08-21 | 2019-09-23 | | 2019-09-08 | | 2019-10-18 |
| ZR-PDU-127274-CS-CDS / ELABORATION D'UNE EIES ET D'UN P.A.R. RELATIFS AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA MAISON COMMUNALE DE NDJILI | IDA / V2800 | | A posteriori | Individuel | Limited | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-08-23 | | 2019-08-26 | | 2019-09-13 | 2019-10-04 | | 2019-12-03 |
| ZR-PDU-127662-CS-CDS / ELABORATION P.A.R. RELATIF AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE SECURISATION DU C.E.T. MPASA | IDA / V2800 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 70,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-08-22 | 2019-09-13 | 2019-08-26 | | | 2019-09-23 | | 2019-11-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--|-----------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-PDU-128040-CS-INDV / ACTUALISATION DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CGES) DU POMBUK SUIVANT LE NOUVEAU CADRE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE LA BANQUE MONDIALE | IDA / V2800 | | A posteriori | Individuel | Limited | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-08-27 | | 2019-08-29 | | 2019-09-19 | | 2019-10-18 | | 2019-11-22 |
| ZR-PDU-128042-CS-CDS / ACTUALISATION DU CADRE DE POLITIQUE DE RÉINSTALLATION (CPRI) DU POMBU-K CONFORMÉMENT AU NOUVEAU CADRE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE LA BANQUE MONDIALE | IDA / V2800 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-08-28 | | 2019-09-02 | | | | 2019-10-08 | | 2019-11-12 |
| ZR-PDU-128089-CS-INDV / ÉLABORATION DU PLAN DE GESTION DE LA MAIN D'ŒUVRE (PGMO) A EMPLOYER DANS LES CHANTIERS DU POMBU-K | IDA / V2800 | | A posteriori | Individuel | Limited | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-02 | | 2019-09-05 | | 2019-09-23 | | 2019-10-21 | | 2019-11-25 |
| ZR-PDU-128092-CS-INDV / ÉLABORATION ET MONTAGE DES DOSSIERS TECHNIQUES DE LA SOUS-COMPOSANTE GOUVERNANCE LOCALE | IDA / V2800 | | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-03 | | 2019-09-06 | | 2019-09-24 | | 2019-10-22 | | 2019-12-06 |
| ZR-PDU-128100-CS-INDV / APPLI A LA CONCRÉTISATION DES ACTIVITÉS EN FAVEUR DE LA VILLE PROVINCE DE KINSHASA | IDA / V2800 | | A posteriori | Individuel | Limited | | 18,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-16 | | 2019-09-21 | | 2019-10-12 | | 2019-11-16 | | 2019-12-26 |
| ZR-PDU-135995-CS-CDS / Recrutement du Chargé de Projet | IDA / V2800 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 60,000.00 | 383,302.50 | Signé | 2019-10-02 | 2019-10-11 | 2019-10-05 | 2019-10-15 | | | 2019-10-18 | 2019-10-25 | 2020-10-17 |
| ZR-PDU-97939-CS-INDV / RECRUTEMENT COORDONNATEUR UCP | IDA / V1090 | | A posteriori | Individuel | Limited | | 36,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-15 | | 2019-02-20 | | 2019-03-13 | | 2019-04-09 | | 2019-10-06 |
| ZR-CI-144754-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel, Expert en Gestion Urbaine, pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa | IDA / V2800 | | A posteriori | Individuel | Direct | | 45,500.00 | 36,000.00 | Signé | 2019-11-13 | 2019-12-14 | 2019-11-15 | 2019-12-26 | 2019-11-22 | 2020-02-01 | 2019-11-27 | 2020-02-10 | 2020-12-26 |
| ZR-CI-144987-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Passation des marchés pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa | IDA / V2800 | | A posteriori | Individuel | Open | | 40,000.00 | 50,400.00 | Signé | 2019-11-13 | 2020-03-06 | 2020-01-07 | 2020-06-02 | 2020-01-19 | 2020-06-02 | 2020-02-14 | 2020-06-18 | 2020-12-16 |
| ZR-CI-145064-CS-INDV / Recrutement Consultant individuel pour le développement d'une modalité de financement pour appuyer les bourses de formation professionnelle en faveur des populations vulnérables et des femmes à former sur les sites de Maluku et Limeté financement | IDA / V2800 | | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-11-18 | 2020-09-10 | 2019-12-28 | | 2020-01-18 | | 2020-02-22 | | 2020-05-22 |
| ZR-CI-144981-CS-INDV / Recrutement Expert en Violences sexuelles basées sur le genre (Expert VSBG) pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa | IDA / V2800 | | A posteriori | Individuel | Direct | | 35,100.00 | 42,000.00 | Signé | 2019-12-20 | 2020-06-26 | 2019-12-30 | 2020-07-08 | 2020-01-17 | 2020-07-08 | 2020-02-21 | 2020-08-14 | 2020-12-20 |
| ZR-CI-144980-CS-INDV / Recrutement Expert en Sauvegarde environnementale pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa | IDA / V2800 | | A posteriori | Individuel | Open | | 38,500.00 | 35,750.00 | Signé | 2019-11-22 | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 2020-03-17 | 2019-12-28 | 2020-03-19 | 2020-01-16 | 2020-04-24 | 2020-12-15 |
| ZR-CI-144979-CS-INDV / Recrutement Expert en Développement social pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa | IDA / V2800 | | A posteriori | Individuel | Open | | 38,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-11-22 | 2019-12-13 | 2019-12-28 | | 2020-01-04 | | 2020-01-22 | | 2020-12-21 |
| ZR-CI-144750-CS-INDV / Recrutement Consultant individuel chargé de la réalisation d'une BES liée aux travaux de construction d'un Centre de formation professionnelle de l'INFP sur le site de Maluku dans la ville de Kinshasa | IDA / V2800 | | A posteriori | Individuel | Limited | | 18,050.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2019-11-25 | 2019-12-18 | 2019-12-09 | | 2019-12-19 | | 2020-01-06 | | 2020-02-05 |
| ZR-CI-150907-CS-CDS / Recrutement d'un ingénieur de génie civil, Expert en Voiries et Réseaux divers (ingénieur VRD) au sein de la Cellule Infrastructures pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa (POMBUK) | IDA / V2800 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 38,500.00 | 33,600.00 | Signé | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2019-12-26 | | | 2020-01-09 | 2020-01-21 | 2020-12-08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|--------------|--|---------|-----------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-CI-145057-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur Expert en Voiries et Réseaux Divers (Ingénieur VRD) au sein de la Cellule Infrastructures pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa | IDA / V2800 | | A posteriori | Individual | Direct | 38,500.00 | 0.00 | Annulé | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2019-12-18 | 2020-01-09 | 2020-12-08 | | | | |
| ZR-CI-156191-CS-CDS / Mission de Consultant individuel en appui à la ville province de Kinshasa pour la finalisation des activités préparatoires du volet "Déchets solides et liquides" du PDMRUK | IDA / V2800 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 35,000.00 | 98,280.00 | Signé | 2020-02-04 | 2020-03-29 | 2020-02-09 | 2020-04-22 | 2020-03-07 | 2020-06-16 | 2020-05-06 | | |
| ZR-CI-144990-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Systèmes photovoltaïques au sein de l'UCM pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa | IDA / V2800 | | A posteriori | Individual | Open | 49,200.00 | 0.00 | Annulé | 2019-11-13 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2020-01-05 | 2020-12-30 | | | | |
| ZR-PDU-127664-CS-CDS / ACTUALISATION DES BIEs RELATIVES AUX TRAVAUX DE (i) CONSTRUCTION DE LA STBV DE LYTA NOMBELE ET (ii) REHABILITATION DES AVENUES LUEMBA ET MATIRE CROQUET DANS LA COMMUNE DE NDJILI | IDA / V2800 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 45,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-08-26 | 2019-08-31 | | 2019-10-07 | 2019-11-21 | | | | |
| ZR-PDU-128033-CS-CDS / MISE A JOUR DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (BES) DES TRAVAUX DE LA 1ERE PHASE D'AMENAGEMENT ET DES OUVRAGES DE LUTTE CONTRE L'EROSION ET LES INONDATIONS DANS LA COMMUNE DE KISENGO, DANS LA VILLE-PROVINCE DE KINSHASA | IDA / V2800 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 45,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-08-24 | 2020-03-04 | 2019-08-28 | 2019-10-03 | 2019-11-22 | | | | |
| ZR-CI-165045-CS-CDS / MISE A JOUR DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (BES) DE TRAVAUX DE REHABILITATION DES AVENUES LUEMBA ET MATIRE CROQUET DANS LA COMMUNE DE NDJILI | IDA / V2800 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 45,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-17 | 2020-03-04 | 2020-03-22 | 2020-04-08 | 2020-05-23 | | | | |
| ZR-CI-165051-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL, CHARGE DE PROJET POUR LE VOLLET ENERGIE DU PDMRUK AU SEN DE L'UNITE DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DU MINISTRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET D'ELECTRICITE (UCM, sigle) | IDA / V2800 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Individual | Open | 49,200.00 | 48,000.00 | Signé | 2020-03-17 | 2020-03-29 | 2020-04-15 | 2020-06-18 | 2020-04-22 | 2020-06-19 | 2020-05-01 | 2020-07-16 | 2021-04-26 |
| ZR-CI-159183-CS-CDS / Recrutement Spécialiste en engagement social et communautaire pour le compte de la Cellule de Développement Urbain de Kinshasa, en sigle CDUK. | IDA / V2800 | | A posteriori | Individual | Open | 42,000.00 | 36,000.00 | Signé | 2020-03-17 | 2020-03-30 | 2020-04-15 | 2020-06-29 | 2020-04-22 | 2020-07-03 | 2020-04-30 | 2020-07-22 | 2021-04-25 |
| ZR-CI-165088-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE LA DEFINITION DES ACTIVITES DE PLANNIFICATION URBAINE DANS LE CADRE DU PDMRUK | IDA / V2800 | | A posteriori | Individual | Open | 45,000.00 | 34,740.00 | Signé | 2020-03-17 | 2020-03-31 | 2020-04-06 | 2020-06-24 | 2020-04-13 | 2020-07-28 | 2020-04-22 | 2020-08-11 | 2020-06-06 |
| ZR-CI-165091-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UNE EXPERT EN GESTION DES DECHETS SOLIDES ET ASSAINISSEMENT LIQUIDE | IDA / V2800 | | A posteriori | Individual | Open | 42,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-04-24 | 2020-05-01 | 2020-05-12 | 2021-05-07 | | | |
| ZR-CI-165093-CS-QBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (FIRME) POUR ETUDIER SUR LE MODE DE GESTION DE DEUX PLACES PUBLIQUES A N'DJILI | IDA / V2800 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-19 | 2020-05-25 | 2020-03-24 | 2020-09-24 | 2020-04-28 | 2020-06-27 | | | |
| ZR-CI-165106-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL, EXPERT EN GESTION URBAINE EN FAVEUR DE LA VILLE DE KINSHASA | IDA / V2800 | | A posteriori | Individual | Open | 36,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-19 | 2020-08-18 | 2020-04-19 | 2020-04-24 | 2020-05-08 | 2020-11-04 | | | |
| ZR-CI-165908-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel au poste deComptable au sein de la CI | IDA / V2800 | Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 42,000.00 | 40,200.00 | Signé | 2020-05-20 | 2020-06-15 | 2020-05-30 | 2020-06-22 | 2020-08-03 | 2020-07-01 | 2021-01-30 | | |
| ZR-CI-165904-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la Préparation de la stratégie de communication INP pour attirer les jeunes | IDA / V2800 | Inclusive and Resilient Communities | A posteriori | Individual | Limited | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-26 | 2020-08-28 | 2020-03-31 | 2020-04-21 | 2020-05-26 | 2020-11-22 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|---------|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| ZR-CI-165087-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE LA STRUCTURATION DE LA CELLULE DE DEVELOPPEMENT URBAN DE KINSHASA (CDUK) | IDA / V2800 | Inclusive and Resilient Communities | A posteriori | Individual | Open | 50,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-17 | 2020-06-25 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 2020-05-03 | 2020-07-02 |
| ZR-CI-165752-CS-CDS / Recrutement de Madame Yvette UKHETE au poste d'Assistante Secrétaire de l'Équipe au sein de la CI | IDA / V2800 | Project Management | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 35,400.00 | 21,600.00 | Signé | 2020-01-13 | 2020-06-11 | 2020-01-23 | 2020-06-22 | 2020-03-28 | 2020-07-01 2021-08-10 |
| ZR-CI-165762-CS-CDS / Recrutement de Madame Zady MUKÉ ZAWADI au titre de Consultant Individuel au poste de Responsable Financier au sein de la CI | IDA / V2800 | Project Management | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 54,000.00 | 54,000.00 | Signé | 2020-05-20 | 2020-06-15 | 2020-05-30 | 2020-06-22 | 2020-08-03 | 2020-07-27 2021-08-03 |
| ZR-CI-165763-CS-CDS / Recrutement de Monsieur Simon NQNA FINZULU, au titre de chauffeur au sein de la CI | IDA / V2800 | Project Management | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 24,300.00 | 14,520.00 | Signé | 2020-01-13 | 2020-06-11 | 2020-01-23 | 2020-06-22 | 2020-03-28 | 2020-07-01 2021-08-10 |
| ZR-CI-178167-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant ferme en vue d'Élaborer un PAR de la 1ère phase d'aménagement et des ouvrages de lutte contre les érosions et les inondations dans la commune de Kiseno | IDA / V2800 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 75,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2020-06-05 | 2020-02-27 | 2020-06-15 | | 2020-07-03 | 2020-09-01 |
| ZR-PDU-91810-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'actualisation et de l'élaboration des manuels des procédures administratives, comptables, financières et de passation des marchés des agences d'exécution du projet KIN ELENDA | IDA / V1090 | Project Management | A posteriori | Individual | Limited | 50,000.00 | 22,380.00 | Signé | 2019-02-18 | 2020-06-25 | 2019-02-23 | 2020-08-06 | 2019-03-16 | 2020-09-11 2019-04-16 2020-09-22 2019-05-31 |
| ZR-PDU-128097-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'Élaboration du manuel d'exécution du projet KIN ELENDA | IDA / V2800 | Project Management | A posteriori | Individual | Limited | 45,000.00 | 42,000.00 | Signé | 2019-09-05 | 2020-06-25 | 2019-09-10 | 2020-09-01 | 2019-10-01 | 2020-10-13 2019-11-05 2020-12-29 2019-12-10 |
| ZR-CI-178658-CS-CDS / recrutement du Consultant individuel en appui à la revue de la Stratégie de Passation des Marchés du Projet pour Promouvoir le Développement (PPSD) pour le compte du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de Kinshasa (KIN- ELENDA | IDA / V2800 | Project Management | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 15,000.00 | 18,762.40 | Signé | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2020-07-04 | 2020-07-06 2020-07-19 |
| ZR-CI-181917-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel au poste de Chargé de suivi-évaluation au sein de la Cellule Infrastructures dans le cadre du projet KIN ELENDA | IDA / V2800 | Project Management | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 43,080.00 | 43,080.00 | Signé | 2020-06-25 | 2020-07-24 | 2020-06-28 | 2020-07-28 | 2020-07-01 | 2020-08-04 2021-07-01 |
| ZR-CI-181921-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel au poste de Commissaire de Bureau au sein de la Cellule Infrastructures dans le cadre du projet Kin- Elennda | IDA / V2800 | Project Management | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 15,480.00 | 15,480.00 | Signé | 2020-06-25 | 2020-07-24 | 2020-06-28 | 2020-07-08 | 2020-07-01 | 2020-08-05 2021-07-01 |
| ZR-CI-181925-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Individuel au poste de Chargé de Passation des Marchés au sein de la Cellule Infrastructures, dans le cadre du projet KIN-ELENDA | IDA / V2800 | Project Management | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 42,000.00 | 38,400.00 | Signé | 2020-06-30 | 2020-07-28 | 2020-07-10 | 2020-08-04 | 2020-07-29 | 2020-08-11 2021-07-24 |
| ZR-CI-181920-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel au poste d' Ingénieur constructions au sein de la Cellule Infrastructures dans le cadre du projet KIN ELENDA | IDA / V2800 | Project Management | A posteriori | Individual | Open | 42,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-08-13 | 2020-11-19 | 2020-09-11 | 2020-09-16 | 2020-10-02 | 2021-10-02 |
| ZR-PDU-97981-CS-CDS / Élaboration de FEIES des travaux de reconstruction de la maison communale de N'djili et du PAR des travaux d'aménagement des espaces publics (maison communale et place Sainte-Thérèse) et de la reconstruction de la maison communale de N'djili à Kinshasa. | IDA / V2800 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2019-02-18 | 2020-09-14 | 2019-02-28 | | 2019-04-05 | 2019-05-20 |
| ZR-PDU-127267-CS-CDS / ÉLABORATION P.A.R. RELATIF AUX TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE DEUX PLACES PUBLIQUES (PLACE SAINTE THÉRÈSE ET PLACE DE LA MAISON COMMUNALE) DANS LA COMMUNE DE NDJILI | IDA / V2800 | | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 70,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-08-20 | | 2019-08-26 | | 2019-09-25 | 2019-11-24 |
| ZR-CI-188917-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en appui à l'INSP pour la définition des activités pour développer et déployer les packages de formation professionnelle dans les secteurs prioritaires à kinshasa | IDA / V2800 | Inclusive and Resilient Communities | A posteriori | Individual | Limited | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-08-21 | 2020-09-23 | 2020-08-26 | 2020-09-16 | 2020-10-05 | 2020-12-04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|--------------|--|---------|--------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-CI-188928-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la prise en charge d'une échange de connaissance ainsi que des ateliers de consultations des différentes parties prenantes avec le secteur privé | IDA / V2800 | Inclusive and Resilient Communities | A posteriori | Individuel | Direct | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-21 | 2020-10-15 | 2021-10-10 | | |
| ZR-CI-178162-CS-INDV / Recrutement du Chargé de Passation des Marchés du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa (KIN-ELINDA) | IDA / V2800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 42,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-06-10 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | | |
| ZR-CI-189181-CS-CDS / Analyse par Fertilisation du modèle de décision économique pour les routes à faible trafic (RFD) des routes urbaines à réhabiliter ou construire ainsi que du calcul de la réduction des gaz à effet de serre issus des investissements routiers | IDA / V2800 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 4,737.00 | 4,737.00 | Signé | 2020-08-21 | 2020-07-12 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 2020-10-24 | 2020-09-09 | 2020-11-05 |
| ZR-CI-178656-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel au poste de Spécialiste en charge des questions urbaines au sein de la CDUK | IDA / V2800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 63,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-06-14 | 2020-07-13 | 2020-07-23 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | | |
| ZR-PDU-91762-CS-INDV / Recrutement de Consultants membres des panels d'évaluation des dossiers de manifestation d'intérêt (études techniques, EIES, PAR) recrutement staff de l'UCP et diverses offres | IDA / V1090 | | A posteriori | Individuel | Limited | 22,500.00 | 0.00 | Annulé | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 2019-01-28 | 2019-02-07 | 2019-05-08 | | |
| ZR-CI-195881-CS-INDV / Recrutement des Experts en charge d'évaluation de différents dossiers de candidats prestataires des marchés du projet KIN ELINDA. | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A priori | Individuel | Open | 200,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-09-25 | 2020-11-14 | 2020-10-31 | 2020-11-07 | 2020-11-17 | 2021-08-17 | |
| ZR-CI-207184-CS-CDS / Recrutement d'un consultant chargé de FEIS liée aux travaux de réhabilitation et d'aménagement du CET de MPASA dans la commune de N'sele, la construction des déchetteries et qui de transfert dans les communes N'djili et Lemba dans la ville de Kinshasa | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 180,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2020-12-01 | 2021-03-18 | 2020-12-11 | | 2021-01-29 | 2021-07-28 | |
| ZR-CI-207813-CS-CDS / Consultant chargé de l'intégration des techniques à Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) dans les Dossiers d'Appel d'Offres des travaux des infrastructures, y compris formation des soumissionnaires et bureaux de contrôle à l'approche HMO | IDA / V3360 | Inclusive and Resilient Communities | A priori | Selection de consultants par entente directe | Direct | 1,542,450.00 | 999,969.00 | Signé | 2020-12-07 | 2021-03-09 | 2020-12-17 | 2021-03-19 | 2021-01-15 | 2021-08-04 | 2022-01-10 |
| ZR-CI-210777-CS-INDV / recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'élaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) relatif aux travaux d'électrification par système photovoltaïque de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) | IDA / V3360 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Individuel | Open | 41,400.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-12-22 | 2021-03-16 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-22 | 2021-04-23 | |
| ZR-CI-211746-CS-INDV / Renouvellement du Contrat de prestations de services au poste de Chef de Projet KIN-ELINDA au sein de la Cellule Infrastructures. | IDA / V3360 | Project Management | A priori | Individuel | Direct | 60,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-12-29 | 2021-03-03 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | |
| ZR-CI-218783-CS-INDV / Renouvellement des prestations de services au poste d'ingénieur en charge de Voiries et Réseaux Divers (VRD) au sein de la Cellule Infrastructures, pour le compte du Projet Kin-Elenda | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individuel | Direct | 33,600.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-10 | 2021-02-16 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2022-02-11 | |
| ZR-CI-218785-CS-INDV / Renouvellement des prestations de services au poste de Spécialiste en Gestion urbaine au sein de la Cellule Infrastructures, dans le cadre du Projet Kin-Elenda | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individuel | Direct | 36,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-10 | 2021-02-16 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2022-02-11 | |
| ZR-CI-218788-CS-INDV / Renouvellement des prestations de services au poste d'Expert en Développement Social au sein de la Cellule Infrastructures, dans le cadre du Projet Kin-Elenda | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individuel | Direct | 40,200.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-10 | 2021-02-19 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-20 | 2022-02-20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|------------|--------|------------|------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-CI-218793-CS-INDV / Renouvellement des prestations de services au poste d'Expert Environnementaliste au sein de la Cellule Infrastructures, dans le cadre du Projet Kim- Elenda | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 39,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-03-05 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2022-03-15 | |
| ZR-CI-220019-CS-INDV / MOP - diagnostic des structures impliquées dans la gestion des risques et catastrophes dans la ville et l'opérationnalisation et la mise en place des entités administratives ciblées ainsi que l'élaboration d'un plan de renforcement de capacités | IDA / V3360 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Individual | Open | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-30 | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 2021-10-13 | 2022-04-11 | |
| ZR-CI-220020-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel et appui à l'INFP pour la définition des activités pour développer et déployer les packages de formation professionnelle dans les secteurs prioritaires à Kinshasa | IDA / V3360 | Contingency Emergency Response | A posteriori | Individual | Open | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-04-30 | 2021-06-18 | 2021-07-09 | 2021-08-13 | 2022-02-09 | |
| ZR-CI-230856-CS-INDV / Appui à l'INFP pour la définition des activités pour développer et déployer les packages de formation professionnelle dans les secteurs prioritaires à Kinshasa | IDA / V3360 | Inclusive and Resilient Communities | A posteriori | Individual | Direct | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-04-30 | 2021-07-26 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 2021-07-05 | 2022-01-01 |
| ZR-CI-230857-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel Chef de Projet | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 144,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | |
| ZR-CI-230859-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel Responsable Financier | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 129,600.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-04-30 | 2021-09-02 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-230875-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un Auditeur interne junior | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 108,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | |
| ZR-CI-230881-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel Chef comptable | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 108,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-04-30 | 2021-08-20 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-230909-CS-INDV / MOP-Recrutement d'un consultant individuel Comptable | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 96,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-04-30 | 2021-08-25 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-230910-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel Trésorier | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 60,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-04-30 | 2021-08-25 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-230913-CS-INDV / MOP-Recrutement d'un consultant individuel Spécialiste en Passation des Marchés | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 122,400.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | |
| ZR-CI-230915-CS-INDV / MOP-Recrutement d'un consultant individuel Chargé de passation des marchés | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 96,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | |
| ZR-CI-230917-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel Chargé de Suivi-Evaluation | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 108,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | |
| ZR-CI-230930-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel Chargé de communication | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 96,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | |
| ZR-CI-230932-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel Expert en gestion urbaine | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 96,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-04-30 | 2021-09-02 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-230933-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel Ingénieur voiries et réseaux divers | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 96,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | |
| ZR-CI-230934-CS-INDV / MOP-Recrutement d'un consultant individuel Expert Sauvegarde Environnementale | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 96,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-04-30 | 2021-08-25 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-230936-CS-INDV / MOP- Recrutement d'un consultant individuel Expert Sauvegarde Sociale | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 96,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-04-30 | 2021-09-02 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-230938-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel Chargé des services généraux (logistique) | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 54,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-CI-230941-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel (Assistante (opérations techniques)) | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 48,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-04-30 | 2021-09-17 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-230944-CS-INDV / MOP - Assistante (opérations fiduciaires) | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 48,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-230948-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel (Consis de bureau) | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 32,400.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-04-30 | 2021-09-02 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-230949-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel (Chauffeur 1) | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 32,400.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-04-30 | 2021-09-17 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-230950-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel (Chauffeur 2) | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 32,400.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-230953-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel (Chauffeur 3) | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 32,400.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-230958-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel (Chauffeur 4) | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 32,400.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-230973-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel (Expert VBG) | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Open | 96,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-04-30 | 2021-06-21 | 2021-06-09 | 2021-06-23 | 2021-07-14 | 2022-07-13 |
| ZR-CI-181923-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel au poste d'Expert en développement numérique au sein de la Cellule Infrastructures, dans le cadre du projet KIN-ELENDIA. | IDA / V2800 | Project Management | A posteriori | Individual | Open | 96,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-16 | 2022-07-15 |
| ZR-CI-231019-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel (Auditeur interne Senior) | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Open | 120,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-04-30 | 2021-06-17 | 2021-06-09 | 2021-06-23 | 2021-07-14 | 2022-07-13 |
| ZR-CI-231021-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel (Expert en Gouvernance Locale au sein de la CDUIK) | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Open | 84,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-06-09 | 2021-06-23 | 2021-07-14 | 2022-07-13 |
| ZR-CI-231023-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel, Expert SIG au sein de la CDUIK | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Open | 84,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-30 | | 2021-07-09 | 2021-07-23 | 2021-08-13 | 2022-08-12 |
| ZR-CI-231031-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel, Expert en Gestion Urbaine au sein de la CDUIK | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 84,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-231034-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel, Expert en Engagement Social et Communautaire au sein de la CDUIK | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 84,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-12 | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 2022-06-29 |
| ZR-CI-231036-CS-INDV / MOP - Recrutement d'un consultant individuel, Expert en Gestion des Déchets et Assainissement au sein de la CDUIK | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 84,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-12 | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 2022-06-25 |
| ZR-CI-231053-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel, Chargé de projet Kin-Elenda au sein de l'UCM | IDA / V3360 | Project Management | A posteriori | Individual | Direct | 24,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-30 | | 2021-05-12 | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 2021-12-29 |
| ZR-INDU-128094-CS-INDV / ÉLABORATION DU MANUEL DES OPERATIONS DES TRAVAUX A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE (THIMO) | IDA / V2800 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Individual | Limited | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-05 | | 2019-09-09 | 2019-09-27 | 2019-10-21 | 2019-11-30 |
| ZR-CI-230967-CS-INDV / Recrutement d'un consultant (individuel) en appui à la concrétisation des activités préparatoires du volet déchets et assainissement liquide | IDA / V3360 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Individual | Direct | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2021-05-25 | | 2022-01-20 |
| ZR-CI-239885-CS-INDV / Recrutement d'un consultant (individuel) en appui à la concrétisation des activités préparatoires du volet déchets et assainissement liquide | IDA / D7940 | Resilient Infrastructure and Services | A posteriori | Individual | Direct | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-25 | | 2021-07-05 | 2021-07-15 | 2021-07-29 | 2022-03-26 |