

Таджикистан
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПЕСТИЦИДОВ УСТОЙЧИВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЮ МЕСТАМИ ХРАНЕНИЯ
Грант # 095085-TJ
ПЛАН ЗАКУПОК услуги на 2010-2011 гг.
(Дата ГП: 02.06.2010, обновленный №.1; Дата не возмещение ББ: _____)

№	Номер пакета	Описание	Тип	Метод отбора	План и факт	Оцененная стоимость	Завершение ТЗ	Отсутв. возраж Банка на ТЗ	Запрос на выражение заинтересованности	Рассылка ЗПП	Вскрытие тех. предложений /CV	Оценка технических предложений/ВЗ/резюме	не возражение Банка на оценку	Не возражение ВБ к проекту контракта	Дата подписания контракта	Дата завершения контракта	Рассмотрение ВБ (Предварительное/после)
КОМПОНЕНТ 1																	
1	PMU/POPs/CQ/2010/01	Местный консультант по разработке рабочего проекта Склада временного хранения (СВХ) и изоляции загрязненной почвы в траншеях	CS	CQ	план	\$10,000	24 May 10	31 May 10	31 May 10	НП	14 Jun 10	19 Jun 10	26 Jun 10	3 Jul 10	8 Jul 10	17 Aug 10	Преданное
					факт		17 Jun 10										
2	PMU/POPs/CQ/2010/02	Международный консультант по подготовке тендерных документов для уничтожения пестицидов	CS	CQ	план	\$40,000	15 Jun 10	22 Jun 10	22 Jun 10	НП	17 Jul 10	22 Jul 10	29 Jul 10	5 Aug 10	10 Aug 10	8 Nov 10	Преданное
					факт		6 Jul 10										
3	PMU/POPs/CQ/2010/03	Местный консультант по обучению безопасному обращению с пестицидами	CS	CQ	план	\$20,000	7 Jun 10	14 Jun 10	14 Jun 10	НП	28 Jun 10	3 Jul 10	10 Jul 10	17 Jul 10	22 Jul 10	31 Jan 11	Преданное
					факт												
4	PMU/POPs/IC/2010/04	Местный консультант по стойким органическим загрязнителям	CS	IC	план	\$12,000	11 Mar 10	17 Mar 10	7 Apr 10	НП	21 Apr 10	21 May 10	28 May 10	4 Jun 10	9 Jun 10	8 Feb 11	Преданное
					факт	\$6,545	11 Mar 10	17 Mar 10	7 Apr 10		14 May 10	17 May 10	29 Jun 10	15 Jul 10	16 Jul 10	31 Jan 11	
5	PMU/POPs/IC/2010/05	Местный консультант администратор-переводчик	CS	IC	план	\$10,800	11 Mar 10	17 Mar 10	7 Apr 10	НП	21 Apr 10	21 May 10	28 May 10	4 Jun 10	9 Jun 10	8 Feb 11	Преданное
					факт		11 Mar 10	17 Mar 10	7 Apr 10		14 May 10	17 May 10	29 Jun 10	15 Jul 10	16 Jul 10	31 Jan 11	
КОМПОНЕНТ 2																	
6	PMU/POPs/IC/2010/06	Местный консультант для организации Таджикской комиссии по управлению пестицидами и сбору рекомендаций	CS	IC	план	\$2,000	30 Jun 10	7 Jul 10	7 Jul 10	НП	21 Jul 10	26 Jul 10	2 Aug 10	9 Aug 10	14 Aug 10	12 Nov 10	Последний
					факт												
7	PMU/POPs/IC/2010/07	Региональный консультант для разработки учебного плана по управлению пестицидами, в дополнение к текщей программе по сельскохозяйственным консультациям	CS	IC	план	\$10,000	30 Jun 10	7 Jul 10	7 Jul 10	НП	1 Aug 10	6 Aug 10	13 Aug 10	20 Aug 10	25 Aug 10	30 Dec 10	Преданное
					факт												
КОМПОНЕНТ 3																	
8	PMU/POPs/IC/2010/08	Местный консультант для разработки предложений по совершенствованию законодательства в области СОЗ (по правовым вопросам)	CS	IC	план	\$3,000	11 Mar 10	17 Mar 10	7 Apr 10	НП	21 Apr 10	14 Jul 10	21 Jul 10	28 Jul 10	2 Aug 10	31 Oct 10	Преданное
					факт	\$2,925	11 Mar 10	17 Mar 10	7 Apr 10		7 Jul 10	14 Jul 10	27 Jul 10	20 Aug 10	23 Aug 10	21 Nov 10	
КОМПОНЕНТ 4																	
9	PMU/POPs/CQ/2010/09	Международный консультант для подготовки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и плана управления окружающей средой	CS	CQ	план	\$40,000	24 May 10	31 May 10	31 May 10	НП	25 Jun 10	2 Jul 10	9 Jul 10	16 Jul 10	23 Jul 10	1 Oct 10	Преданное
					факт			27 May 10	5 Jun 10		7 Jul 10	11 Aug 10					
10	PMU/POPs/IC/2010/10	Местный консультант по разработке плана по управлению пестицидами	CS	IC	план	\$3,000	30 Jun 10	7 Jul 10	7 Jul 10	НП	21 Jul 10	26 Jul 10	2 Aug 10	9 Aug 10	14 Aug 10	12 Nov 10	Последний
					факт												
11	PMU/POPs/CQ/2010/11	Региональный консультант для выполнения оценки социальной воздействия Вахского полигона и его восстановления для местных домохозяйств и разработка плана участия партнеров	CS	CQ	план	\$15,000	14 May 10	21 May 10	21 May 10	НП	15 Jun 10	20 Jun 10	27 Jun 10	4 Jul 10	9 Jul 10	7 Sep 10	Преданное
					факт		4 Jun 10	7 Jun 10	14 Jun 10		23 Jul 10	23 Jul 10	2 Aug 10				
12	PMU/POPs/IC/2010/12	Местный специалист по ИТ и базам данных	CS	IC	план	\$1,200	24 May 10	31 May 10	31 May 10	НП	14 Jun 10	19 Jun 10	26 Jun 10	3 Jul 10	8 Jul 10	3 Feb 11	Последний
					факт		23 Aug 10	7 Sep 10									
13	PMU/POPs/Staff/2010/1	Местный специалист по закупкам для ЦУП			план	\$5,346	8 Apr 10	15 Apr 10	15 Apr 10	НП	29 Apr 10	4 May 10	11 May 10	18 May 10	23 May 10	9 Feb 11	Преданное
					факт			12 May 10	31 Mar 10		12 Apr 10	29 Apr 10	17 May 10	17 May 10	17 May 10		
14	PMU/POPs/Staff/2010/2	Местный специалист по финансам для ЦУП			план	\$5,346	8 Apr 10	15 Apr 10	15 Apr 10	НП	29 Apr 10	4 May 10	11 May 10	18 May 10	23 May 10	9-Feb-11	Преданное
					факт												
14	PMU/POPs/LCS/2010/14	Аудит	CS	Блочны и аудит	план	\$3,000	Выбор консультанта проводится Государственным Комитетом инвестиций и управлением гос. имуществом РТ согласно своего утвержденного графика										Преданное
					факт												
		ИТОГ				187,237											
		Общие расходы				187,237											
		Разница				12,763											
		Операционные расходы - Комитет				3,000											
		Операционные расходы - ЦУП				12,173											
		Обучение - Комитет															
		Обучение - ЦУП															
		Местный специалист по закупке и финансовый специалист для ЦУП				10,692											
		Непредвиденный расходы				4,135											
						30,000											

Доступный грант ГЭФ

200,000

Примечания



TAJKISTAN
PREPARATION OF THE PROJECT ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANT PESTICIDE ELIMINATION, MITIGATION AND SITE MANAGEMENT
GRANT # 095085-TJ
Services Procurement Plan for 2010-201
Date of PP: 02 June, 2010; Updated: 11/11/10; WB no objection date: _____

No.	Package Number	Description	Type	Selecti on Method	Plan and Actual	Estimate d Cost	TORS Completion	Bank's no- objection for TORs	Request for Expression of Interest	RFP Issuance	Technical Proposal/C V opening	Evaluation of Technical Proposals/E OI/CV	Bank's no objection for Evaluation	Bank's no objection for draft Contract	Contract Signing Date	Contract End Date	Bank Review (Prior/P ost)	Remarks	
COMPONENT 1																			
1	PMU/POPs/CQ/2010/01	Local Consultant on detailed design of interim storage site and containment of contaminated soil in trenches	CS	CQ	plan	\$10,000	24-May-10	31-May-10	31-May-10	NA	14-Jun-10	19-Jun-10	26-Jun-10	3-Jul-10	8-Jul-10	17-Aug-10	Prior		
					actual														
							17-Jun-10												
2	PMU/POPs/CQ/2010/02	International Consultant on preparation of tender documents for destruction of pesticides	CS	CQ	plan	\$40,000	15-Jun-10	22-Jun-10	22-Jun-10	NA	17-Jul-10	22-Jul-10	29-Jul-10	5-Aug-10	10-Aug-10	8-Nov-10	Prior		
					actual														
							6-Jul-10												
3	PMU/POPs/CQ/2010/03	Local Consultant on training on safe handling of pesticides	CS	CQ	plan	\$20,000	7-Jun-10	14-Jun-10	14-Jun-10	NA	28-Jun-10	3-Jul-10	10-Jul-10	17-Jul-10	22-Jul-10	31-Jan-11	Prior		
					actual														
4	PMU/POPs/IC/2010/04	Local POPs Consulant	CS	IC	plan	\$12,000	11-Mar-10	17-Mar-10	7-Apr-10	NA	21-Apr-10	21-May-10	28-May-10	4-Jun-10	9-Jun-10	8-Feb-11	Prior		
					actual	\$7,420	11-Mar-10	17-Mar-10	7-Apr-10		14-May-10	17-May-10	29-Jun-10	15-Jul-10	16-Jul-10	31-Jan-11			
5	PMU/POPs/IC/2010/05	Local Consultant Administrator-Translator	CS	IC	plan	\$10,800	11-Mar-10	17-Mar-10	7-Apr-10	NA	21-Apr-10	21-May-10	28-May-10	4-Jun-10	9-Jun-10	8-Feb-11	Prior		
					actual	\$6,545	11-Mar-10	17-Mar-10	7-Apr-10		14-May-10	17-May-10	29-Jun-10	15-Jul-10	16-Jul-10	31-Jan-11			
COMPONENT 2																			
6	PMU/POPs/IC/2010/06	Local consultant to organize Tajik commission on pest management and compile recommendations	CS	IC	plan	\$2,000	30-Jun-10	7-Jul-10	7-Jul-10	NA	21-Jul-10	26-Jul-10	2-Aug-10	9-Aug-10	14-Aug-10	12-Nov-10	Post		
					actual														
7	PMU/POPs/IC/2010/07	Regional consultant to develop curriculum on pest management supplementing ongoing agriculture advice program	CS	IC	plan	\$10,000	30-Jun-10	7-Jul-10	7-Jul-10	NA	1-Aug-10	6-Aug-10	13-Aug-10	20-Aug-10	25-Aug-10	30-Dec-10	Prior		
					actual														
COMPONENT 3																			
8	PMU/POPs/IC/2010/08	Local consultant to draft revised POPs related legislation	CS	IC	plan	\$3,000	11-Mar-10	17-Mar-10	7-Apr-10	NA	21-Apr-10	14-Jul-10	21-Jul-10	28-Jul-10	2-Aug-10	31-Oct-10	Prior		
					actual	\$2,925	11-Mar-10	17-Mar-10	7-Apr-10		7-Jul-10	14-Jul-10	27-Jul-10	20-Aug-10	23-Aug-10	21-Nov-10			
COMPONENT 4																			
9	PMU/POPs/CQ/2010/09	International consultant for preparation of environmental assessment and environmental management plan	CS	CQ	plan	\$40,000	24-May-10	31-May-10	31-May-10	NA	25-Jun-10	2-Jul-10	9-Jul-10	16-Jul-10	23-Jul-10	1-Oct-10	Prior		
					actual														
							27-May-10	5-Jun-10			7-Jul-10	11-Aug-10							
10	PMU/POPs/IC/2010/10	Local Consultant to develop Pest Management Plan	CS	IC	plan	\$3,000	30-Jun-10	7-Jul-10	7-Jul-10	NA	21-Jul-10	26-Jul-10	2-Aug-10	9-Aug-10	14-Aug-10	12-Nov-10	Post		
					actual														
11	PMU/POPs/CQ/2010/11	Regional consultant for Social Impact Assessment of the Importance and Alternatives to the Vakhsh Burial Site for Local Livelihoods and development of a stakeholder participation plan	CS	CQ	plan	\$15,000	14-May-10	21-May-10	21-May-10	NA	15-Jun-10	20-Jun-10	27-Jun-10	4-Jul-10	9-Jul-10	7-Sep-10	Prior		
					actual														
							4-Jun-10	7-Jun-10	14-Jun-10		23-Jul-10	23-Jul-10	2-Aug-10						
12	PMU/POPs/IC/2010/12	Local IT and database Specialist	CS	IC	plan	\$1,200	24-May-10	31-May-10	31-May-10	NA	14-Jun-10	19-Jun-10	26-Jun-10	3-Jul-10	8-Jul-10	3-Feb-11	Post		
					actual														
							23-Aug-10	7-Sep-10											
13	PMU/POPs/Staff/2010/1	Local Procurement Specialist for PMU			plan	\$5,346	08-Apr-10	15-Apr-10	15-Apr-10	NA	29-Apr-10	04-May-10	11-May-10	18-May-10	23-May-10	09-Feb-11	Prior		
					actual														
							12-May-10	31-Mar-10			12-Apr-10	29-Apr-10	17-May-10	17-May-10	17-May-10				
14	PMU/POPs/Staff/2010/2	Local Finance Specialist for PMU			plan	\$5,346	08-Apr-10	15-Apr-10	15-Apr-10	NA	29-Apr-10	04-May-10	11-May-10	18-May-10	23-May-10	09-Feb-11	Prior		
					actual														
							14-Jul-10												
14	PMU/POPs/LCS/2010/13	Audit	CS	Block audit	plan	\$3,000	Selection is conducted by the State Committee on Investments and State Property Management according to its approved schedule										Price		
					actual														
TOTAL						194,657													
Total Costs						194,657													
Discrepancy						5,343													
Operating Costs - Committee						3,000													
Operating Costs - PMU						12,173													
Training - Committee																			
Training - PMU																			
Local procurement specialist and financial specialist for PMU						10,692													
Contingencies						4,135													
						30,000													
Available GEF gran						200,000													

